СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Технический надзор: ТОО "Бабтенұр"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №54 2020-05-20
Наименование объекта: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области	377 142 857	377 142 857				32 857 143	32 857 143		
2	в том числе НДС 12%	40 408 163	40 408 163				3 520 408	3 520 408		
5	Удержание аванса 30%	113 142 857	113 142 857				9 857 143	9 857 143		
6	в том числе НДС 12%	**12 122 449**	**12 122 449**				**1 056 122**	1 056 122		
7	Всего к оплате без НДС	**235 714 286**	**235 714 286**				**20 535 714**	20 535 714		
8	Оплата суммы НДС 12%	28 285 714	28 285 714				2 464 286	2 464 286		
9	**Всего к оплате с НДС 12%:**	**264 000 000**	**264 000 000**				**23 000 000**	**23 000 000**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____Шалдаров Ж.Ш.

Тех.надзор:
ТОО "Бабтенұр"

Ахамбеков Б.К. _____

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Технический надзор: ТОО "Бабтенұр"
Договор № 54 2020-05-20
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области
Наименование объекта - Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

А К Т № 3/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Крепление верхового откоса плотины										
1	Е11-420103-0303	Откосы.Крепление плитами,омоноличенными по контуру.Масса плит до 3 т,толщина 15 см	м3 сборных конструкций		228,24	31975,98	4994,60	7298197	1139966	4423534	1293422	9278948
		НР - 68%; СП - 8%				7600,32	733,41	1734697	167394		687329	
2	Е11-410104-0205	Шов деформационный.Уплотнение деформационного шва из досок	м		1870	5700,03	536,34	10659064	1002958	5799063	3586273	15384964
		НР - 79%; СП - 8%				2062,59	365,00	3857043	682543		1139627	
3	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т		0,187	89836,97	6717,64	16800	1256	14513	1281	19527
		НР - 79%; СП - 8%				5511,09	3161,55	1031	591		1446	
4	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т		0,561	120298,12	8917,80	67487	5003	56697	5890	79248
		НР - 79%; СП - 8%				10315,63	2974,81	5787	1669		5870	
5	Е11-370103-0101	Подкладка железобетонная под сооружения.Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона		56,1	18025,07	61,57	1011206	3454	910183	89841	1189131
		НР - 91%; СП - 8%				1739,20	20,62	97569	1157		88084	
6	Е11-370105-0502	Арматура из отдельных стержней.Установка кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки тонкостенные	т арматуры		2,4004	35125,12	1687,05	84314	4050	5681	68666	165219
		НР - 91%; СП - 8%				31071,06	364,26	74583	874		12238	
7	С341-020103-1085	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 85 км	т		192,96	-1215,00	--	-234446	--		--	-253202
		СП - 8%				--	--	--	--		-18756	
8	С341-020103-1085	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 85 км	т		192,96	810,00	--	156298	--		--	168801
		СП - 8%				--	--	--	--		12504	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									26388737
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		3,44%									27296510
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 2,07%		2,07%									27861547
	Непредвиденные работы и затраты 2%											28418778
	Рыночный коэффициент к=1,0498961											29836764

	НДС :12%:	12%								3580412
	Итого с НДС:									33417176
	Итого с понижающим коэффициентом :	0,983238339								32 857 143

Технадзор: ТОО "Бабтенур"

Ахамбеков Б.К. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.