СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Технический надзор: ТОО "Бабтенұр"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №54 2020-05-20
Наименование объекта: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			За отчетный период			
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь	За отчетный месяц	СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области	344 285 714	344 285 714				214 285 714	214 285 714		
2	в том числе НДС 12%	36 887 755	36 887 755				22 959 184	22 959 184		
5	Удержание аванса 30%	103 285 714	103 285 714				64 285 714	64 285 714		
6	в том числе НДС 12%	**11 066 327**	**11 066 327**				**6 887 755**	6 887 755		
7	Всего к оплате без НДС	**215 178 571**	**215 178 571**				**133 928 571**	133 928 571		
8	Оплата суммы НДС 12%	25 821 429	25 821 429				16 071 429	16 071 429		
9	**Всего к оплате с НДС 12%:**	**241 000 000**	**241 000 000**				**150 000 000**	**150 000 000**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Тех.надзор:
ТОО "Бабтенұр"

Ахамбеков Б.К. _____

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Технический надзор: ТОО "Бабтенұр"
Договор № 54 2020-05-20
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области
Наименование объекта - Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

А К Т № 3/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство гребня платины (02-01-01)										
1	Е11-360101-0103	Плотины,дамбы,нас ыпи и нижняя часть экранов и ядер.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта		1062,59	200,35	175,62	212893	186612	3081	54468	288750
		НР - 72%; СП - 8%				21,83	49,36	23200	52450		21389	
2	Е11-380101-0501 Изм. и доп. вып. 16	Призмы песчаные.Отсыпка	м3 дренажной призмы		277,26	-4268,38	-807,04	-1183452	-223759	-657968	-362297	-1669409
		НР - 93%; СП - 8%				-1088,24	-316,82	-301725	-87842		-123660	
3	Е11-380101-0501 Изм. и доп. вып. 16	Призмы песчаные.Отсыпка	м3 дренажной призмы		277,26	4270,53	807,04	1184048	223759	658564	362297	1670053
		НР - 93%; СП - 8%				1088,24	316,82	301725	87842		123708	
4	Е11-380101-0502 Изм. и доп. вып. 16	Призмы гравийные.Отсыпка	м3 дренажной призмы		197,2	1805,83	734,24	356109	144791	9204	240836	644701
		НР - 93%; СП - 8%				1024,92	288,28	202114	56849		47756	
		Крепление верхового откоса плотины										
5	Е11-360201-0201	Откосы насыпей земляных сооружений.Планировка экскаваторами	м2 спланированной поверхности		3183	88,98	88,98	283232	283232	--	43242	352591
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,87	--	60058		26118	
6	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из песка толщиной 20 см.Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя		3183	861,53	45,83	2742260	145871	1492604	783900	3808253
		НР - 68%; СП - 8%				346,78	15,40	1103785	49010		282093	
7	Е11-420101-0602 К=2	Слой подстилающий из щебня (гравия,песка).Устройство насухо вручную.Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 114 2-0101-0601	м2 подстилающего слоя		3183	307,53	23,13	978864	73617	746302	124902	1192067
		НР - 68%; СП - 8%				49,94	7,77	158945	24734		88301	

8	Е11-420103-0303	Откосы.Крепление плитами,омоноличенными по контуру.Масса плит до 3 т,толщина 15 см	м3 сборных конструкций		152,16	31975,98	4994,60	4865465	759978	2949022	862281	6185965
		НР - 68%, СП - 8%				7600,32	733,41	1156465	111596		458220	
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,4004	217805,00	–	522819	–	522819	–	564645
		СП - 8%				–	–	–	–		41826	
10	Е11-420101-0601	Слой подстила ющий из гравийно-песчаной смеси т.20см(10 см).Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя		131,5	675,89	45,83	88880	6026	37253	32385	130967
		НР - 68%, СП - 8%				346,78	15,40	45601	2025		9701	
11	Е11-410104-0205	Шов деформационный.Уплотнение из досок	м		23,4	5574,33	536,34	130439	12550	69624	44876	189341
		НР - 79%, СП - 8%				2062,59	365,00	48265	8541		14025	
12	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т		0,00234	89836,97	6717,64	210	16	181	16	244
		НР - 79%, СП - 8%				5511,09	3161,55	13	7		18	
13	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т		0,00702	120298,12	8917,80	844	63	709	74	992
		НР - 79%, СП - 8%				10315,63	2974,81	72	21		73	
		РАЗДЕЛ 2.Левый берег										
14	Е11-380101-0101	Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки и з скальной породы.Возведение при отсыпке насухо	м 3 наброски		4342	2645,16	116,82	11485267	507243	10919434	215539	12636871
		НР - 93%, СП - 8%				13,49	39,88	58590	173173		936065	
15	Е11-420101-0404	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3		5556,4	3805,98	224,86	21147533	1249398	13659876	4527461	27728994
		НР - 68%, СП - 8%				1122,72	75,55	6238259	419772		2054000	
16	С341-020203-1110	Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояниеперевозки свыше 9,5 до 10 км(95км)	т		17817,12	229,00	–	4080120	–		–	4406530
		СП - 8%				–	–	–	–		326410	
17	С341-020103-1085	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 85 км	т		17817,12	1215,00	–	21647801	–		–	23379625
		СП - 8%				–	–	–	–		1731824	
18	Е11-271201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном ш ириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2	км дороги		0,668	584643,45	485450,35	390542	324281	14623	117046	548195
		НР - 108%, СП - 8%				77303,10	84936,05	51638	56737		40607	

19	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы(для дамбы правого и левого берега).Разработка в отвалэкскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйств енном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		1943	157,50	150,02	306031	291486	–	59699	394988
		НР - 72%, СП - 8%				7,49	35,19	14545	68370		29258	
20	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эк скаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		5486	209,72	201,33	1150523	1104479	537	238224	1499847
		НР - 72%, СП - 8%				8,30	52,02	45507	285359		111100	
21	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэфф ициент к времени эксплуатации машин - 1,06.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие настенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и норма м эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		52003	230,68	221,46	11996161	11516559	5094	2483992	15638566
		НР - 72%, СП - 8%				9,12	57,22	474508	2975481		1158412	
22	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.62 Кзтр=1,60, Кэм=1,60	Грунты 2группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэфф ициент к времени эксплуатации машин - 1,06.Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды,при глубине воды от 0,2 до 0,5 м,примене н коэффициент к затратам труда - 1,6 и нормам эксплуатации машин - 1,6	м3 грунта		14858	335,49	322,12	4984756	4786102	1456	1032308	6498430
		НР - 72%, СП - 8%				13,27	83,23	197198	1236563		481365	
23	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т		119374,2	112,00	–	13369910	–		–	14439503
		СП - 8%				–	–	–	–		1069593	
24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта		72348	19,87	16,97	1437200	1227628	7087	474247	2064362
		НР - 72%, СП - 8%				2,80	6,31	202485	456192		152916	
		Транспорт инертных материалов на расстояние 50 км(в т.ч.30 км в базе)										
25	С341-020203-1110	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(20км)	т		68,02276	229,00	–	15577	–		–	16823
		СП - 8%				–	–	–	–		1246	

26	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т		68,02276	201,00	--	13673	--		--	14766
		СП - 8%				--	--	--	--		1094	
		РАЗДЕЛ 3.Правый берег										
27	Е11-380101-0101	Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо	м 3 наброски		6513	2645,16	116,82	17227901	760864	16379153	323309	18955307
		НР - 93%, СП - 8%				13,49	39,88	87884	259759		1404097	
28	Е11-420101-0404	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3		7642,2	3805,98	224,86	29086041	1718406	18787615	6227011	38138097
		НР - 68%, СП - 8%				1122,72	75,55	8580020	577349		2825044	
29	С341-020203-1110	Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояниеперевозки свыше 9,5 до 10 км(95км)	т		25479,36	229,00	--	5834773	--		--	6301555
		СП - 8%				--	--	--	--		466782	
30	С341-020103-1085	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 85 км	т		7642,2	1215,00	--	9285273	--		--	10028095
		СП - 8%				--	--	--	--		742822	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									169249714
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		3,44%									175071904
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 2,07%		2,07%									178695893
	Непредвиденные работы и затраты 2%											182269810
	Рыночный коэффициент к=1,0498961											191364363
	НДС :12%:		12%									22963724
	Итого с НДС:											214285714

Технадзор: ТОО "Бабтенур"

Ахамбеков Б.К. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.