СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Технический надзор: ТОО "Бабтенұр"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №54 2020-05-20
Наименование объекта: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	С начала года по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области	520 000 000	520 000 000				142 857 143	142 857 143		
2	в том числе НДС 12%	55 714 286	55 714 286				15 306 122	15 306 122		
5	Удержание аванса 30%	156 000 000	156 000 000				42 857 143	42 857 143		
6	в том числе НДС 12%	**16 714 286**	**16 714 286**				**4 591 837**	4 591 837		
7	Всего к оплате без НДС	**325 000 000**	**325 000 000**				**89 285 714**	89 285 714		
8	Оплата суммы НДС 12%	39 000 000	39 000 000				10 714 286	10 714 286		
9	**Всего к оплате с НДС 12%:**	**364 000 000**	**364 000 000**				**100 000 000**	**100 000 000**		

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____Шалдаров Ж.Ш.

Тех.надзор:
ТОО "Бабтенұр"

Ахамбеков Б.К. _____

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Технический надзор: ТОО "Бабтенұр"
Договор № 54 2020-05-20
Дополнительное соглашение №1 2020-06-17
Дополнительное соглашение №2 2020-10-15
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области
Наименование объекта - Реконструкция плотины Акколь в Таласском районе Жамбылской области

АКТ № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство гребня плотины (смета 02-01-01)										
		Крепление верхового откоса плотины										
1	Е11-420101-0601	**Слой подстилающий из песка толщиной 20 см.Устройство насух о вручную**	м2 подстилающег о слоя		3183	861,53	45,83	2742260	145871	1492604	783900	3808253
		НР - 68%; СП - 8%				346,78	15,40	1103785	49010		282093	
2	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Упор из монолитного бетона.Устройство**	м3 конструкции		86	23978,45	1030,91	2062147	88659	1571000	398029	2656989
		НР - 91%; СП - 8%				4680,09	405,89	402488	34906		196814	
3	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Упор из монолитного бетона.Устройство**	м3 конструкции		86	-23573,21	-1030,91	-2027296	-88659	-1536149	-398029	-2619351
		НР - 91%; СП - 8%				-4680,09	-405,89	-402488	-34906		-194026	
4	Е11-420101-0404	**Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3		107,2	-3805,98	-224,86	-408001	-24105	-263541	-87349	-534977
		НР - 68%; СП - 8%				-1122,72	-75,55	-120355	-8099		-39628	
5	Е11-420101-0404	**Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3		107,2	4462,29	224,86	478357	24105	333897	87349	610962
		НР - 68%; СП - 8%				1122,72	75,55	120355	8099		45256	
6	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Парапет из монолитного бетона.Устройство**	м3 конструкции		110,8	26130,28	1030,91	2895235	114225	2262456	512809	3680688
		НР - 91%; СП - 8%				4680,09	405,89	518554	44973		272644	
7	Е11-370401-0301	**Армосеткии армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка**	т арматуры		9,464	27473,99	9881,70	260014	93520	6969	171031	465529
		НР - 91%; СП - 8%				16856,00	3003,10	159525	28421		34484	
8	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012**	т		7,352	237852,00	--	1748688	--	1748688	--	1888583

		СП - 8%				--	--	--	--		139895	
9	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,112	261297,00	--	551859	--	551859	--	596008
		СП - 8%				--	--	--	--		44149	
10	Е11-410104-0205	Шов деформационный.Уплотнение из досок	м		35,1	5574,33	536,34	195659	18826	104436	67315	284011
		НР - 79%; СП - 8%				2062,59	365,00	72397	12811		21038	
11	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т		0,00351	89836,97	6717,64	315	24	272	24	367
		НР - 79%; СП - 8%				5511,09	3161,55	19	11		27	
12	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2.Приготовление	т		0,01053	120298,12	8917,80	1267	94	1064	111	1487
		НР - 79%; СП - 8%				10315,63	2974,81	109	31		110	
13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1556	205921,00	--	32041	--	32041	--	34605
		СП - 8%				--	--	--	--		2563	
14	Е11-370103-0101	Заливка пазух бетоном В15W4F200	м3 бетона,гравия или песка в конструкции		1,6	18713,24	61,57	29941	99	27059	2562	35104
		НР - 91%; СП - 8%				1739,20	20,62	2783	33		2600	
15	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005.Для измерения воды	т		0,1104	328203,00	--	36234	--	36234	--	39132
		СП - 8%				--	--	--	--		2899	
РАЗДЕЛ 2.Берегоукрепительные работы												
		Правый берег (смета 02-03-01)										
16	Е11-380101-0101	Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо	м 3 наброски		2713,75	3554,22	116,82	9645254	317027	9291608	134712	10562363
		НР - 93%; СП - 8%				13,49	39,88	36619	108233		782397	
17	Е11-420101-0404	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3		3184,25	4462,29	224,86	14209058	716002	9918048	2594588	18147938
		НР - 68%; СП - 8%				1122,72	75,55	3575008	240562		1344292	
18	С341-020203-1110	Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояниеперевозки свыше 9,5 до 10 км(95км)	т		10616,4	229,00	--	2431156	--		--	2625648
		СП - 8%				--	--	--	--		194492	
19	С341-020103-1085	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 85 км	т		3184,25	810,00	--	2579243	--		--	2785582

		СП - 8%				--	--	--	--		206339	
		Левый берег (смета 02-04-01)										
20	Е11-380101-0101	**Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо**	м 3 наброски		2591,63125	3554,22	116,82	9211217	302760	8873486	128650	10087057
		НР - 93%; СП - 8%				13,49	39,88	34971	103363		747189	
21	Е11-420101-0404	**Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3		3979,7715	4462,29	224,86	17758908	894881	12395874	3242794	22681839
		НР - 68%; СП - 8%				1122,72	75,55	4468153	300662		1680136	
22	С341-020203-1110	**Перевозка грузо в автомобилями-самосвалами из карьеров,расстояниеперевозки свыше 9,5 до 10 км(95км)**	т		31903,7805	229,00	--	7305966	--		--	7890443
		СП - 8%				--	--	--	--		584477	
23	С341-020103-1055	**Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 85 км**	т		31903,7805	810,00	--	25842062	--		--	27909427
		СП - 8%				--	--	--	--		2067365	
		Транспорт инертных материалов на расстояние 50 км(в т.ч.30 км в базе)										
		РАЗДЕЛ 3.Гидропост на реке Аса ПК2+00										
		Гидропост										
24	Е11-010101-0315 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06	**Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта		2,6	265,50	253,19	690	658	--	131	887
		НР - 72%; СП - 8%				12,31	57,80	32	150		66	
25	Е11-360101-0101	**Плотины,дамбы,насыпи и нижняя часть экранов и ядер.Возведение насухоиз грунтов несвязных катками массой до 16 т**	м3 грунта		44,6	218,85	99,36	9761	4432	4806	1310	11957
		НР - 72%; СП - 8%				11,72	29,09	523	1297		886	
26	Е11-010104-0403 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта		1,7	41,72	41,72	71	71	--	18	96
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,37	--	24		7	
27	Е11-010201-0502	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		1,7	176,39	85,31	300	145	--	158	494
		НР - 72%; СП - 8%				91,07	37,63	155	64		37	
28	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка**	км трубопровода		0,0179	1059103,77	411078,77	18958	7358	--	13491	35045
		НР - 99%; СП - 8%				648025,00	113271,25	11600	2028		2596	

29	С123-010501-1024	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 560х21,4 питьевая ГОС Т 18599-2001	м		18,079	27431,00	--	495925	--	495925	--	535599
		СП - 8%				--	--	--	--		39674	
30	Е11-080101-0203	Основание гравийно-песчаное.Устройство	м3 основания		14,1	4109,23	1647,28	57940	23227	23627	19082	83184
		НР - 93%; СП - 8%				786,25	668,96	11086	9432		6162	
31	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,3	54560,30	8931,86	70928	11611	38609	24888	103482
		НР - 99%; СП - 8%				15929,40	3408,52	20708	4431		7665	
32	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9,9а СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.		3	9804,00	--	29412	--	29412	--	31765
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
33	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.		1	10587,00	--	10587	--	10587	--	11434
		СП - 8%				--	--	--	--		847	
34	Е11-090403-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж гидрометрических реек из алюминия	т		0,01124	327465,27	107689,50	3681	1210	94	1819	5940
		НР - 69%; СП - 8%				211437,00	23139,16	2377	260		440	
35	Перечень п.	Гидрометрическая рейка	шт		1	32000,00	--	32000	--	32000	--	34560
		СП - 8%				--	--	--	--		2560	
36	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг		35,6	347,00	--	12353	--	12353	--	13341
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									114505471
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		3,44%									118444459
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 2,07%		2,07%									120896260
	Непредвиденные работы и затраты 2%											123314185
	Рыночный коэффициент к=1,0498961											129467082
	НДС :12%:		12%									15306122
	Итого с НДС:											144300144
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,990									142 857 143

Техадзор: ТОО "Бабтенұр"

Ахамбеков Б.К. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.