Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2020 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				53	19.05.2020 г				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области	179 745 115,54	15 632 246,02	137 258 881						1 875 869,52	**17 508 115,54**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №53 от 19.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ									
1.	ТОО "SHEGEN" стр.27	-Стол гримерный с зеркалом 1200х600х900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	2	32980,36	--	65961	--	--	--	65961
					--	--	--	--	65961	--	
2.	ТОО "SHEGEN" стр.27	-Подцветочница 500х500х420 мм	шт	3	8222,5	--	24668	--	--	--	24668
					--	--	--	--	24668	--	
3.	ТОО "SHEGEN" стр.27	-Вешалка гардеробная на 16 крючков 2-х сторонняя 1200х600х1740 мм: металлическая	шт	10	21450,79	--	214508	--	--	--	214508
					--	--	--	--	214508	--	
4.	ТОО "SHEGEN" стр.27	-Вешалка настенная 1200х300х1700 мм	шт	4	18071,43	--	72286	--	--	--	72286
					--	--	--	--	72286	--	

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3, S=2,4м2

13.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,67	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.8 см	м2 основания или покрытия	12	103,82	79,11	1246	949	3	598	1991
					24,5	21,65	294	260	--	148	
14.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,216	1273	--	1548	--	1548	--	1672
					--	--	--	--	--	124	
15.	1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015 К=0,25	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство/ТОЛЩ.5 см	м2	12	356,52	14,07	4278	169	4034	113	4742
					6,21	2,48	75	30	--	351	

ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=151 м2

16.	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	151	237,07	27,76	35797	4192	22566	9856	49305
					59,86	9,57	9039	1446	--	3652	
17.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.15см	м3	22,65	23317,42	7,2	528140	163	458756	65067	640664
					3056,1	--	69221	--	--	47457	
18.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	151	1436,94	2,63	216978	398	194075	24445	260736
					149,04	0,85	22505	129	--	19314	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5749766

ИТОГО	Тенге	5749766
Временные здания и сооружения 2,9%		166743
Итого		5916509
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		79873
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1777340
Стоимость оборудования		8546911
Непредвиденные работы и затраты-2%		119928
Итого		16440560
В том числе на 2019 год - 82%		13481259
В том числе на 2020 год - 18%		2959301
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 82%, К=1,0498961		14153922
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 18%, К=1,0864865		3215240
Итого в текущих ценах на 2020 год		17369162
Итого понижающий коэф. 0,900000008		15632246,02
НДС, 12%		1875869,52
Всего		17508115,54

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2020 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				53	19.05.2020 г				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области	90 000 000	33 035 714,29	137 258 881						3 964 285,71	**37 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»
_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»
_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»
_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация
ТОО «ALPHA PROJECT»
_____ **Мамбеталиев А.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №53 от 19.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.				1071	1465,05	473,02	2448094	790408	--	1625148	2819535
	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема		992,03	165,78	1657685	277015	--	325859	
		НР - 84%; СП - 8%									
2.				117	14896,2	6923,92	1742855	810099	--	1087193	3056452
	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Разборка	м3		7972,28	3089,92	932757	361521	--	226404	
		НР - 84%; СП - 8%									
3.				1,9	1036,36	659,17	1969	1252	--	1116	3332
	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции		377,19	166,74	717	317	--	247	
		НР - 108%; СП - 8%									

114.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /вытяжной короб/ НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,4	2817,01 336,86	13,84 6,09	34931 4177	172 76	30582 --	3827 3101	41859
115.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,31	7963,48 1778,48	37,04 14,92	2469 551	11 5	1907 --	500 238	3207

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	3049795
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		Тенге	24683169
Временные здания и сооружения 2,9%			715812
Итого			25398981
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%			342886
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2416222
Стоимость оборудования			6071003
Непредвиденные работы и затраты-2%			514837
Итого			34743929
В том числе на 2019 год - 82%			28490022
В том числе на 2020 год - 18%			6253907
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 82%, К=1,0498961			29911563
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 18%, К=1,0864865			6794786
Итого в текущих ценах на 2020 год			36706349
Итого понижающий коэф. 0,900000008			33035714,29
НДС, 12%			3964285,71
Всего			37000000

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) заиюнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		53	19.05.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области	18 000 000	16 071428,57	137 258 881						1 928571,43	**18 000 000**

Заказчик:
КГУ «ИО отдела строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Кузембаев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

Алиев П. А.

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

Серикбаев С.А.

Проектная организация
ТОО «ALPHA PROJECT»

Мамбеталиев А.С.

Заказчик: КГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №53 от 19.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1.	1146-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	600	1465,05	473,02	879030	283812	--	583536	1579572
					992,03	165,78	595218	99468	--	117005	
		НР - 84%; СП - 8%									
ИТОГО Тенге		1579572									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Срезку ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА учитывает генпланист									
1.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	грунта	59,86035	110,42	105,07	6610	6289	--	1256	8495
					5,36	23,78	321	1423	--	629	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205	-Грунты 1 группы.м3		1,1165	1244,66	--	1390	--	--	1001	2581

	2015 К=2	л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы.м3 Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ	грунта	488	13,23 --	13,23 4,94	6457 --	6457 2412	-- --	1736 655	8849
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.м3 Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПЛОЩАДКИ	грунта	389	22,89 --	22,89 8,55	8902 --	8902 3325	-- --	2394 904	12200
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0102 -0373 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3/НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	м3 грунта	1484,7	170,11 --	170,11 53,88	252561 --	252561 80001	-- --	57601 24813	334974
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	4102-0103 -1035 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	2449,755	575 --	-- --	1408609 --	-- --	-- --	-- 112689	1521298
		СП - 8%									
ИТОГОТенге								2203435			
ВСЕГО			Тенге	14098647							
Временные здания и сооружения 2,9%								408861			
Итого								14507508			
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%										195851	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1905026			
Непредвиденные работы и затраты-2%								294067			
Итого								16902452			

В том числе на 2019 год - 82%13860011		
В том числе на 2020 год - 18%		3042441
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 82%, К=1,0498961		14551571
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 18%, К=1,0864865		3305571
Итого в текущих ценах на 2020 год	17857143	
Итого понижающий коэф. 0,900000008	16071428,57	
НДС, 12%	1928571,43	
Всего		18000000

Заказчик: **Подрядчик:**

КГУ «ИОотдела строительства, архитектурыДиректор ТОО «Болашак»
и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.** _____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация
ТОО «ALPHAPROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2020 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				53	19.05.2020 г				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области	53 000 000	13 392 857,14	137 258 881						1 607 142,86	15 000 000

Заказчик:
КГУ «ИО отдела строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ Алиев Н. А.

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ Мырзагалиев А.С.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №53 от 19.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (6 баллов) (АС-9,10)														
69.	1108-0201 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	38,72	22083,11 6867,96	2017,4 380,8	855058 265927	78114 14745	511017 --	261025 89287						1205370
74.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/для перемычек НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,93873	679631,61 50044,4	6236,45 1120,64	637991 46978	5854 1052	585159 --	56676 55573						750239
75.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м/ КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	76,93	19456,43 3788,7	2305,6 435,2	1496783 291465	177370 33480	1027948 --	302199 143919						1942900

	2015	диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)								
		СП - 8%								
192.	2106-0801 -0104 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1,45145	373654	--	542340	--	542340	--
					--	--	--	--	--	43387
		СП - 8%								
193.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01029	404706	--	4164	--	4164	--
					--	--	--	--	--	333
		СП - 8%								
196.	2107-0203 -0103 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,46	54215	--	241799	--	241799	--
					--	--	--	--	--	19344
		СП - 8%								
198.	2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	60132	--	55923	--	55923	--
					--	--	--	--	--	4474
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	Тенге							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге	11969101
Временные здания и сооружения 2,9%		347104
Итого		12316205
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		166269
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1353253,59
Непредвиденные работы и затраты-2%		249649
Итого		14085377
В том числе на 2019 год - 82%		11550009
В том числе на 2020 год - 18%		2535368
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 82%, К=1,0498961		12126309
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 18%, К=1,0864865		2754643
Итого в текущих ценах на 2020 год		14880952
Итого понижающий коэф. 0,900000008		13392857,14
НДС, 12%		1607142,86
Всего		15000000

Заказчик:
КГУ «ИО отдела строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ Алиев П. А.

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ Мамбеталиев А.С.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2020 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				53	19.05.2020 г				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области	162 237 000	31 461 607,14	137 258 881						3 775 392,86	35 237 000

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.К.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Проектная организация
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №53 от 19.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕР.											
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ ПО ТИПУ ДЕТ.531 - 116,34 м2											
221.	1111-0101-3602 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	116,34	640,81 330,43	18,93 8,63	74552 38442	2203 1003	33907 --	37079 8930	120562		
223.	1111-0101-4001 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	124,4838	304,13 99,7	0,74 0,33	37859 12411	92 41	25356 --	11704 3965	53529		
		ПО ТИПУ ДЕТ.400 - 19,95 м2											
229.	1111-0101-2702 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство/РЕЛЬЕФНАЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	19,95	4185,92 1002,76	65,62 27,89	83509 20005	1309 556	62195 --	19328 8227	111064		

11.	2307-0202 -0701 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК СП - 8%	шт.	10	48 --	-- --	480 --	-- --	480 --	-- 38	518
12.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (с учетом скоб) НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	30	718,23 463,32	25,4 6,61	21547 13900	762 198	6885 --	10150 2536	34233
13.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0306	162984 --	-- --	4987 --	-- --	4987 --	-- 399	5386
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге								87221

	Тенге	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		27443430
Временные здания и сооружения 2,9%		795859
Итого		28239289
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		381230
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		2000364
Стоимость оборудования		1895134
Непредвиденные работы и затраты-2%		572410
Итого		33088428
В том числе на 2019 год - 82%		27132511
В том числе на 2020 год - 18%		5955917
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 82%, К=1,0498961		28486317
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 18%, К=1,0864865		6471023
Итого в текущих ценах на 2020 год		34957341
Итого понижающий коэф. 0,900000008		31461607,14
НДС, 12%		3775392,86
Всего		35237000

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2020 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				53	19.05.2020 г				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области	127 000 000	33 035 714,29	137 258 881						3 964 285,71	**37 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Проектная организация
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №53 от 19.05.2020 г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №2

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ															
123.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под мауэрлат,лежень и по периметру НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	97,6	321,59	65,65	11,74	2,52	31387	6408	1145	246	23834	--	6121	3001	40509
124.	Прайс-лис тстр.23	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 150 мм(в стоимости учтен монтаж) СП - 8%	м2	227,2	1875	--	--	--	426000	--	--	--	426000	--	--	34080	460080
125.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка/+мауэрлат НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,3237	92965,09	19116,5	1255,45	472,46	308988	63538	4173	1570	241277	--	58597	29407	396992
126.	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам/+коньковый брус НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,76	80683,52	15014,4	1168,54	461,58	61319	11411	888	351	49020	--	10586	5752	77657

КРЫШКА ПРИЯМКА

18.	1109-0701 -0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление крышки конструкций	т	0,01845	146324,33 130560	10476,47 2234,92	2700 2409	193 41	98 --	1691 351	4741
		НР - 69%; СП - 8%									
19.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /40х4/	т	0,0149846	232574 --	-- --	3485 --	-- --	3485 --	-- 279	3764
		СП - 8%									
20.	2105-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0040558	250858 --	-- --	1017 --	-- --	1017 --	-- 81	1099
		СП - 8%									

КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ

60.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	8	27037,37 10880	13835,9 3778,31	216299 87040	110687 30227	18572 --	106713 25841	348852
		НР - 91%; СП - 8%									
61.	ТОО "Буран Бойлер" стр.32	-Котельная мобильная теплопроизводительность ю 0,116МВт с доставкой	к-т	0,5	11202930,36 --	-- --	5601465 --	-- --	-- 5601465	-- --	5601465

ИТОГО	Тенге	1239530
Стоимость оборудования	Тенге	5601465
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6840995

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге	25686856
Временные здания и сооружения 2,9%		744919
Итого		26431775
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,35%		356829
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1480152
Стоимость оборудования		5939401
Непредвиденные работы и затраты-2%		535772
Итого		34743929
В том числе на 2019 год - 82%		28490022
В том числе на 2020 год - 18%		6253907
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 82%, К=1,0498961		29911563
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 18%, К=1,0864865		6794786
Итого в текущих ценах на 2020 год		36706349
Итого понижающий коэф. 0,900000008		33035714,29
НДС, 12%		3964285,71
Всего		37000000

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ТОО «ALPHA PROJECT»

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района Кызылординской области
Договор: №53 от 19.05.2020г

СПРАВКА №
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№53	19.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					
		1					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	38 000 000,00	20 000 000						2 142 857	20 000 000,00
За отчетный период	**38 000 000**	**20 000 000**						**2 142 857,00**	**20 000 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.

Технический надзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

Сериков С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болашак"

Алиев Н.А.

Автор:
ТОО "ALPHAPROJECT"

Мамбеталиев А.С

"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
ик: ТОО "Болашак"
овор: №53 от 19.05.2020г
Наименование строительство и его адрес: Строительство сельского клуа на 150 мест в ауле Аксуат, аульный округ Майлыбас, Казалинского района Кызылординской оласти

АКТ №
Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (6 баллов)(АС-9,10)												
69	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	119,68		22083,11	2017,40	2642922	241444	1579516	806807	3725709
		НР - 93%; СП - 8%				6867,96	380,80	821962	45575		275979	
72	1106-0301-0404 РСНБ РК	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,587248		35414,51	1890,02	20797	1110	249	17997	41898
		НР - 91%; СП - 8%				33100,00	577,81	19438	339		3104	
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,587248		201003,00	--	118039	--	118039	--	127482
		СП - 8%				--	--	--	--		9443	
76	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарны е вы сотой до 16 м трубчатые для прочих отделочны х работ. Установка и разборка	м2 вертикаль ной проекции	559,08		659,70	1,73	368823	965	142169	210287	625439
		НР - 93%; СП - 8%				403,68	0,76	225689	426		46329	
ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ Ж/Б (АС-23-25)												
104	2104-0105-9901 РСНБ РК	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,237		67739,00	--	490227	--	490227	--	529445
		СП - 8%				--	--	--	--		39218	
106	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949-92	м2	215,25		5684,00	--	1223481	--	1223481	--	1321359
		СП - 8%				--	--	--	--		97878	
111	2102-0401-2804 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,054		15897,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -1шт (АС-33/1)												

	ТОО " Буран	Котельная мобильная теплопроизводительностью 0,116МВт с доставкой	к-т	0,5	11202930,36	--	5601465	--		--	5601465
					--	--	--	--	5601465	--	
61.1		*От пускная цена -*			*5535044,65*				*5535044,65*		
61.2		Загот ов.-складские расходы -		*1,2%*	*66420,54*				*66420,54*		
					ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6м)	т	0,1936	201003,00	--	38914	--	38914	--	42027
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,094128	201003,00	--	18920	--	18920	--	20434
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535- 2005/УГОЛОК 40х40х3 мм	т	1,677	232574,00	--	390027	--	390027	--	421229
		СП - 8%			--	--	--	--		31202	
13	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	447,64	1627,00	--	728310	--	728310	--	786575
		СП - 8%			--	--	--	--		58265	
		Итого					15454908			1035091	**17304212**
		Накладные расходы					1035091			814213	
		Сметная прибыль					814213				
		Сметная стоимость:					**17304212**				
		Втом числе оборудование					5601465				
		Втом числе СМР					11702747				
		Итого по главам 1-7					**17304212**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					339380				
		Итого по главам 1-8					**12042127**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%					162569				
		Дополнительной оплата труда в знах экологического бедствия в радиационного риска					730248				
		Всего по главе					**892817**				
		Итого по главам 1-9					**18536408**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					244094				
		Итого					**18780502**				
		В том числе на 2019 г- 82%					15400012				
		В том числе на 2019 г- 18%					3380490				
		в текущих ценах на 2019 г К=1,0498961					16168412				

		в текущих ценах на 2019 г К=1,0864865						3672857				
		Итого						**19841270**				
		Итого с пониж. К=0,9						**17857143**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						**2142857**				
		Всего по сметному расчету						**20 000 000**				

Заказчик :
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болашак"

Алиев П.А.

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"

Серикбаев С.

Автор:
ТОО "ALPHAPROJECT"

Мамбеталиев А.С

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы « 15 » желтоқсан

Тапсырыс берушісі *"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы Кузембаев Нурбек Кенжебаевич, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,Әйтеке би кенті, Қ.Пірімов, 5* болып табылатын

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы,пошталық индексі, облысы, қаласы,ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат(стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *2020 жылғы « » «Болашақ» ЖШС-гі, Алиев Панабек Алмасович Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі №93Б*

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды *2020 жылғы « » «Инженер Строй Групп» ЖШС-гі* атынан *Серикбаев Сагимбай Амирханович аттестаттары №KZ06VJE00037337 27.04.2018 ж, №KZ21VJE00039007 19.06.2018 ж, №KZ23VJE00037807 14.05.2018 ж.*

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды *2020 жылғы « » «ALPHA PROJECT» ЖШС-гі лицензия №200074 27.05.2020 берілген Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич аттестаты KZ31VJE00050079 16.10.2019 ж,* негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға *Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдық округі, Ақсуат ауылы, Аманкелді көшесі №21* мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдық округі, Ақсуат ауылында 150 орынға арналған ауыл клубының құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) *Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдық округі әкімі*

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 2020 жылғы "19" сәуір № 16 шешімі.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны *«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 23.05.2020 ж.*

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) *Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 12.01.2019 жылғы №28 бұйрық* бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«А Строй Проект» ЖШС-гі № 01-2018

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *06.2020 жыл;*

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы *12.2020 жыл;*
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *11* ай;

нақты 6 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс көлемі	$м^3$	3019,86	3019,86	3019,86	3019,86

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар: Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**		
Жалпы алаңы	Шаршы метр (бұдан әрі-$м^2$)	640,08		640,08		
Қабаттар саны	қабат	1		1		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр	319,86		319,86		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$					
Жансарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$					
Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер: оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Ауыл клубының ғимараты***

Іргетасы – құрастырмалы В15 кластағы іргетастық қабырға блоктарынан тұрады.

Іргетас негізі болып В15 кластағы іргетас тұғырығы табылады.

Сыртқы қабырғалары – М50 ерітіндісіндегі қасбеттік кірпіш ГОСТ 530-2012.

Ішкі қабырғалары – М50 ерітіндісімен қаланған, қарапайым күйдірілген кірпіш ГОСТ 530-2012.

Маңдайшалары – құрастырмалы темірбетонды.

Арқалықтары, жабындары – құрастырмалы темірбетонды тақталар.

Шатыры – болат пішінделген төсем.

Цоколь – цементті-құмды ерітіндімен сыланған.

Қабырға жылытқыштары – қалыңдығы 100 мм ГОСТ9573-96, маркасы П-175 минералды тақталар.

Жабын жылытқышы – қалыңдығы 150 мм эковата.

Терезелер, фрамугалар –ПВХ профильдерден жасалған.

Витраж – алюминий профильдерден жасалған.

Есіктері – ішкі ағаш есіктері ГОСТ 6629-88, сыртқы есіктері темір пластикалық.

Едендері – керамикалық плитка, керамогранитті плитка, тақтайлы еден, линолеум.

Ішкі әрлеу – қабырғалары – жетілдірілген құм-цементті ерітіндісі, левкас, одан соң 2 рет жағылған сулы эмульсиялы сыры, санитарлық тораптарда – 1,8 биіктікке дейін зерленген плитка, төбесі – сулы эмульсиялы сырмен 2 рет бояу.

Отмоска – асфальтті бетонды жабын, ені 1500 мм, қалыңдығы 180 мм.

Қазандық

БМК-0,116 Ж Блоктік модульдік қазандық,дизельдік отынымен жұмыс жасайтын 2 су жылытатын қазанымен.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *230 806 128* теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: *137 258 882* теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 29 636 466 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың теңге; жабдықтар,
мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдық округі, Ақсуат ауылында 150 орынға арналған ауыл клубының құрылысы **пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *"Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы Кузембаев Нурбек Кенжебаевич*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, М.О.

Техникалық қадағалау *«Инженер Строй Групп» ЖШС-нің директоры Серикбаев Сагимбай Амирханович*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, М.О.

Авторлық қадағалау *«ALPHA PROJECT» ЖШС-нің сарапшысы Мамбеталиев Алпамыс Серикбаевич*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, М.О.

Мердігер (бас мердігер) *«Болашақ» ЖШС-нің директоры Алиев Панабек Алмасович*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, М.О.