Утвержден постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сноска. Акт в редакций постановления Правительства РК от 02 .11. 2011 г. №1277 (порядок внесения в действие см. пункт№2)

от «27» июня 2013 г.

Акмолинская область Бурабайский р-н г Щучинск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «____»_____. 2013 г.

№ *Акимат Бурабайского района Акмолинской области*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию):

Асип Рамазан Назарбекович.
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель акима Бурабайского района председатель комиссии
(должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации):

Гусейнов Игорь Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области», заместитель председателя комиссии
(должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика

Марамов Саулет Бурабайулы
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бурабайского района
(должность)

Сабдин Еркеш Калимжанович
(фамилия, имя, отчество)

Аким Кенесаринского сельского округа
(должность)

эксплуатационной организации:

Куропаткина Вера Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Директор ГКП на ПХВ «Бурабай-Су»
(должность)

генерального подрядчика:

Амиржанов Жумабай Кабенович
(фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО «АП-Импэкс"
(должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Моткова Татьяна Генадьевна
(фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО «Боровоеагропроект»
(должность)

Бекенбаев Жаслан Ныгыметович
(фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО «Адил-Али-СтроЙ»
(должность)

проектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Жолдоспаев Серали Исламович
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Бурабайскому району»
(должность)

органов государственной противопожарной службы:

Нуркенов Арман Серикович
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель отдела по ЧС Бурабайского района Акмолинской области
(должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения):

Абдрасилов Кайрат Айтаевич
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель ГУ «Департамент экологии по Акмолинской области»
(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" и ТОО "АП-Импэкс"***
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: ***Реконструкция водопроводных сетей в а. Кенесары.***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Акмолинская область, Бурабайский район, а. Кенесары.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2. Строительство осуществлено на основании решения (**постановления**, распоряжения) о предоставлении соответствующего права

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *от 15.05.2012 г. № 178 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области».*
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО "АП-Импэкс"*
(наименование организации)

выполнившим *реконструкцию сетей по улицам аула Кенесары*
(виды работ)

и субподрядными организациями *не предусмотрены*
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО "Боровоеагропроект"*
(наименование организации.)

выполнившим *проектно-сметную документацию*
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями *не предусмотрены*
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

е данные для проектирования выданы *ГУ «Отдел строительства Бурабайского района»*
аименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их
я в приложении ___ к акту)

оительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *по индивидуальному проекту*
(номер проекта, номер серий)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» от «9» ноября 2011года №45*
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2011 г.* (месяц, год) окончание работ *октябрь 2013 г.* (месяц, год)

При продолжительности строительства, мес.:
по норме или по Проекту организаций строительства *7 мес.* фактически *9 мес.*

Примечание РЦПИ!
Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
Акты на скрытые работы, акты промывки и испытания трубопроводов, исполнительные схемы, проектно-сметная документация реконструкции водопроводных сетей.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!
Пункт 10 вводится в действие 31.01.2012

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	*М.п.*	*8896*	8896	*8896*	8896

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м 2.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м 3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м 2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2.		Число квартир	Площадь квартир, м 2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир. В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Подземная укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром от 25мм до 100мм
(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудовани

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении__ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены в соответствии действующих требований*
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего __**71173,639** тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ___**66612,759** тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря__ - тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **71173,639** *тыс.тенге,* в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **66612,759** *тыс.тенге,*
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: *- тыс. тенге.*

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: *Реконструкция водопроводных сетей выполнена в соответствии с проектно-сметной документацией*
(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): *Применены новые материалы в конструкциях трубопроводов и люков смотровых колодцев*

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке *Реконструкция водопроводных сетей в а. Кенесары , II очередь*
(наименование объекта, комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии *Асип Р.Н.*
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии *Гусейнов И.Г.*
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Марамов С.Б.
Моткова Т.Г.
Сабдин Е.К.
Амиржанов Ж.К.
Куропаткина В.И.
Бекенбаев Ж.Н.
Абдрасилов К.А.
Жолдоспаев С.И.
Наркенов А.С.

(фамилии, имена, отечества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура №14 от 19 октября 2013г . (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001441, от 09.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ18319L010000377750, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 16.09.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032400213011, БИН: 060140010407, ГУ Отдел строительства Бурабайского района (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел строительства Бурабайского района (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 032400213011, БИН: 060140010407, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ03070103KSN0324000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция сетей водоснабжения в а. Кенесары Бурабайского района (II очередь)	шт	1	14 483 820,54	14 483 820,54	12%	1 738 058,46	16 221 879,00	0	
Всего по счету:					**14 483 820,54**		**1 738 058,46**	**16 221 879,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Санкина С.В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил: Кабыдин А.С.

Объект : Реконструкция сетей водоснабжения в а.Кенесары Бурабайского района (II очередь)

Полная сметная стоимость работ на 2013 год 66 612 759 тенге
Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту:
с начала года 16 221 879
за текущий месяц 16 221 879

Заказчик: ГУ Отдел строительства Бурабайского района
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Адрес: г.Кокшетау, ул.Есенберлина ,52
ИИК KZ 18319L010000377750
АО "БТА Банк" г.Кокшетау
БИК 192401304
РНН 032600216255
КБЕ 17

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.
по договору №2 от 16 сентября 2013г.

Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоим-ть ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость вып.работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция сетей водоснабжения в а.Кенесары Бурабайского района (II очередь)		66 612 759	19 055 310	4 866 564	14 188 746	-	16 221 879		11 355 315	16 221 879
ИТОГО		**66 612 759**	**19 055 310**	**4 866 564**	**14 188 746**	-	**16 221 879**		**11 355 315**	**16 221 879**

Заказчик:

Начальник
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" **Ксюсев К.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "АП-Импэкс" **Амиржанов Ж.К.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА» **ФОРМА 2в**

ПОДРЯДЧИК:ТОО «АП-ИМПЭКС»

ДОГОВОР №2 ОТ 16 сентября 2013ГОДА.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013Г.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В а.КЕНЕСАРЫ (II ОЧЕРЕДЬ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Улица Первомайская														
		4.1. Земляные работы														
351	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2384,7	35,29	33,19	84156	79148	25976	0,01	35	2,1	9,13	5008	21771	97	0,03	76
		м3															
352	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	693,3	46,51	44,35	32244	30747	12904	0,02	10	2,16	17,03	1498	11806	97	0,07	48
		м3															
353	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	283,7	50,85	48,38	14427	13726	4529	0,02	5	2,39	14,07	678	3991	97	0,05	14
		м3															
354	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	119	467,1	-	55585	-	62811	2,98	354							
	т.ч. п-1.55			467,1	-	55585	-	113	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180 к=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/ м3								
355	Е010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	553,2	35,53	35,53	19655	19655	3931	-	-
				-	7,11	-	3931	100	0,15	83
356	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	3686,3	3,82	3,82	14078	14078	4738	-	-
				-	1,32	-	4884	97	-	16
357	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	114	134,1	-	15287	-	17275	0,97	111
				134,1	-	15287	-	113	-	-
358	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	3686,3	14,01	14,01	51629	51629	17146	-	-
				-	4,8	-	17676	97	0,02	58
359	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	11058,9	1,39	1,39	15405	15405	4497	-	-
				-	0,42	-	4636	97	-	15
		4.2. Прокладка трубопроводов								
360	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	83,6	1868,2	152,52	156182	12751	22913	1,02	85
				153,68	57,15	12848	4778	130	0,28	23
367	Е0122-11-3)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,806	58881,69	25695,31	47459	20710	41795	194	156
				33075	6813,45	26658	5492	130	26,38	21
368	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм К 1,01 м	814,06	371	-	302016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
370	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим	0,036	203956,79	85907,16	7342	3093	6005	504	18
				95850	32451,75	3451	1168	130	158,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
371	С130806-112	-Трубы электросварные	36,14	3360	-	121444	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 325х6 мм к 1,01		-	-	-	-	-	-	-
		м								
372	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,036	549879,51	75373,88	19796	2713	3470	263	9
				45675	28473,75	1644	1025	130	139,06	5
		км								
373	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм, применительно	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,84	30
				146,93	0,11	5289	4	130	-	-
		м								
379	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0547	247994,13	49389,75	13563	2701	5790	312,7	17
				62775	18657	3433	1020	130	91,12	5
		т								
380	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140	-	4560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
382	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,6	9
				126	-	1890	-	130	-	-
		фланец								
383	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	7380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
384	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм, применительно свободный	14	492	-	6888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
385	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
		фланец								
386	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
387	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм, применительно свободный	1	285	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
388	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов, применительно втулок под фланцы шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
389	СПрайс-лист-ТОО"Степногорский трубный завод "Арыстан"	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110мм шт	14	703 -	- -	9842 -	- -	- -	- -	- -
390	СПрайс-лист-ТОО"Степногорский трубный завод "Арыстан"	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 диаметром 63мм шт	1	384 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
391	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0186	149300 -	- -	2771 -	- -	- -	- -	- -
392	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм, применительно К мат. 0,41 футляр	4	3003,19 1320,75	559,8 9,29	12013 5283	2239 37	6916 130	7,99 0,02	32 -
393	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.108, применительно К мат. 0,135 мм футляр	4	2250,2 1320,75	559,8 9,29	9001 5283	2239 37	6916 130	7,99 0,02	32 -
		4.6. Устройство колодцев								
420	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками, устранение просадки грунта под колодцы м3	8,65	25,65 20,27	5,38 -	222 175	47 -	170 97	0,13 -	1 -
421	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3 железо	7,93	8248,98 1435,5	1879,87 538,43	65414 11384	14907 4270	20349 130	8,86 2,06	70 16
422	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	3,35	28000 -	- -	93800 -	- -	- -	- -	- -
423	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, К 19,0 м	5,64	7540 -	- -	42526 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
424	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, высота 0,59м К 26,0	5,11	8294	-	42382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
428	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	-Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического, применительно горловин колодцев	0,78	9228,03	296,6	7198	231	1029	6,55	5
				1007,33	110,25	786	86	118	0,54	-
		м3								
434	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, применительно сальников в стенках колодцев	0,028	247994,13	49389,75	6944	1383	2964	312,7	9
				62775	18657	1758	522	130	91,12	3
		т								
435	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм, применительно сальников в стенках колодцев	5	770,63	-	3853	-	1930	1,8	9
				301,5	-	1508	-	128	-	-
		1сальник								
436	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм, применительно сальников в стенках колодцев	5	2017,57	1,57	10088	8	2520	2,36	12
				393,75	-	1969	-	128	-	-
		1сальник								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1311852	291137		1017
	Тенге	162520	88020		392
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1157069	-	-	-
Материалы -	Тенге	207097	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	247063	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	315013	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	425663	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	284049	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42607	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86467	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1527585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1530
Сметная заработная плата -	Тенге	-	289671	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	154783	-	-	-
Материалы -	Тенге	10457	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3476	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	140842	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1696372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293814	-		-

РАЗДЕЛ 2. Улица Целинная

5.1. Земляные работы

445	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4064,5	35,29	33,19	143436	134900	44273	0,01	59
		м3		2,1	9,13	8535	37107	97	0,03	129
446	Е0101-13-6 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1451,4	46,51	44,35	67502	64367	27014	0,02	22
		м3		2,16	17,03	3135	24714	97	0,07	100
447	Е0101-17-15-	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	434,71	50,85	48,38	22106	21032	6940	0,02	7
		м3		2,39	14,07	1039	6116	97	0,05	21
448	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	178,52	467,1	-	83387	-	94227	2,98	531
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	83387	-	113	-	-
		м3								
449	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 К 1,1	847,69	35,53	35,53	30118	30118	6024	-	-
		т		-	7,11	-	6024	100	0,15	126
450	Е0101-27-6 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5523,61	3,82	3,82	21095	21095	7099	-	-
		м3		-	1,32	-	7319	97	-	24

5.2. Прокладка трубопроводов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,38	58881,69	25695,31	81257	35460	71560	194	268
		км		33075	6813,45	45644	9403	130	26,38	36
462	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм, К 1,01	1380	371	-	511980	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
464	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм, применительно футляр	0,063	203956,79	85907,16	12849	5412	10508	504	32
		км		95850	32451,75	6039	2044	130	158,5	10
465	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм, К 1,004	63,25	3360	-	212527	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
466	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,063	549879,51	75373,88	34642	4749	6073	263	17
		км		45675	28473,75	2878	1794	130	139,06	9
467	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм, применительно	63	244,98	0,28	15433	18	12043	0,84	53
		м		146,93	0,11	9257	7	130	-	-
473	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	1,5	3042,48	2006,35	4555	3004	3122	5,34	8
		км		846	758,25	1266	1135	130	3,7	6
475	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,3	7980	-	2394	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
476	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1051	247994,13	49389,75	26072	5192	11129	312,7	33
		т		62775	18657	6600	1961	130	91,12	10
477	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из	8	1140	-	9120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
480	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	33	156,43	21,43	5162	707	5405	0,6	20
		фланец		126	-	4158	-	130	-	-
481	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	33	492	-	16236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
482	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм, применительно свободный	33	492	-	16236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
483	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	-	189	-	130	-	-
484	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
485	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм, применительно свободный	2	285	-	570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
487	СПрайс-лист	-Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110мм	33	703	-	23199	-	-	-	-
	ТОО"Степногорский трубный завод "Арыстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
490	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм, применительно к мат. 0,41	7	3003,19	559,8	21022	3919	12103	7,99	56
		футляр		1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	-
		5.6. Устройство колодцев								
518	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками, устранение просадки грунта под колодцы	27,7	25,65	5,38	710	149	545	0,13	4
		м3		20,27	-	561	-	97	-	-
519	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25	8248,98	1879,87	206225	46997	64153	8,86	222
		м3		1435,5	538,43	35888	13461	130	2,06	52
520	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	10,7	28000	-	299600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
521	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	15,5	7540 -	- -	116870 -	- -	- -	- -	- -
522	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	18,07	8294 -	- -	149873 -	- -	- -	- -	- -
526	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	-Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания м3	2,87	9228,03 1007,33	296,6 110,25	26484 2891	851 316	3785 118	6,55 0,54	19 2
532	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, применительно сальников в стенках колодцев т	0,078	247994,13 62775	49389,75 18657	19344 4896	3852 1455	8257 130	312,7 91,12	24 7
533	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм, применительно сальников в стенках колодцев 1сальник	11	770,63 301,5	- -	8477 3317	- -	4245 128	1,8 -	20 -
534	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм, применительно сальников в стенках колодцев 1сальник	16	2017,57 393,75	1,57 -	32281 6300	25 -	8064 128	2,36 -	38 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			2221840 235223	381877 112922			1432 531
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925538	-	-		-
	Материалы -		Тенге			564730	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	338529	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535179	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			946730	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			394506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		197
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59176	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			139203	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2459246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397704	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			296302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9617	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			327128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2786373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409167	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Улица Набережная								
		6.1. Земляные работы								
543	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2538,5	35,29	33,19	89583	84253	27651	0,01	37
				2,1	9,13	5331	23175	97	0,03	80
			м3							
544	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	285,5	46,51	44,35	13278	12661	5314	0,02	4
				2,16	17,03	617	4861	97	0,07	20
			м3							
545	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1426,1	27,84	26,18	39695	37328	12256	0,01	16
				1,66	7,2	2367	10268	97	0,03	36
			м3							
546	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	119,2	33,67	32,1	4014	3826	1607	0,01	1
				1,57	12,33	187	1469	97	0,05	6
			м3							
547	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	159,4	39,75	37,82	6336	6028	1990	0,01	2
				1,87	11	298	1753	97	0,04	6
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	51,1	262,72	-	13425	-	15170	1,85	94
	т.ч.			262,72	-	13425	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
549	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	84,7	467,1	-	39563	-	44707	2,98	252
	т.ч.			467,1	-	39563	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
550	E010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 К 1,1	278,9	35,53	35,53	9909	9909	1982	-	-
				-	7,11	-	1982	100	0,15	42
		т								
551	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1548,6	3,35	3,35	5190	5190	1747	-	-
				-	1,16	-	1801	97	-	6
		м3								
552	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2821,6	3,82	3,82	10776	10776	3626	-	-
				-	1,32	-	3739	97	-	12
		м3								
553	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	47,8	122,18	-	5840	-	6599	0,89	42
				122,18	-	5840	-	113	-	-
		м3								
554	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	87,2	134,1	-	11694	-	13214	0,97	85
				134,1	-	11694	-	113	-	-
		м3								
555	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4370,3	14,01	14,01	61209	61209	20327	-	-
				-	4,8	-	20956	97	0,02	68
		м3								
556	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см К 3,000	13110,9	1,39	1,39	18264	18264	5331	-	-
				-	0,42	-	5496	97	-	18
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.2. Прокладка трубопроводов								
557	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	93,5	1868,2	152,52	174677	14261	25626	1,02	95
		м3		153,68	57,15	14369	5344	130	0,28	26
561	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,08	58881,69	25695,31	63416	27674	55848	194	209
		км		33075	6813,45	35622	7338	130	26,38	28
562	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм, К 1,01	1077	371	-	399567	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
564	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0547	247994,13	49389,75	13570	2703	5793	312,7	17
		т		62775	18657	3435	1021	130	91,12	5
565	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	5	1140	-	5700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
566	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,6	7
		фланец		126	-	1512	-	130	-	-
567	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	12	492	-	5904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
568	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм, применительно свободный	12	492	-	5904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
569	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
		фланец		63	-	63	-	130	-	-
570	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	1	285	-	285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
571	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, применительно втулок под фланец	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
572	СПрайс-лист ТОО"Степно	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110мм	12	703	-	8436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	горский трубный завод "Арыстан"									
573	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0154	149300	-	2293	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
574	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,788	3042,48	2006,35	2397	1581	1643	5,34	4
		км		846	758,25	667	598	130	3,7	3
575	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,6	7980	-	4788	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
576	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
577	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод "Арыстан"	-Отвод 60 ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110мм	1	1223	-	1223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
578	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод "Арыстан"	-Отвод 30 ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110мм	2	678	-	1356	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		6.5. Устройство колодцев								
587	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, устранение просадки грунта под колодцы	6,92	21,55	4,52	149	31	114	0,11	1
		м3		17,03	-	118	-	97	-	-
588	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5,19	25,65	5,38	133	28	102	0,13	1
		м3		20,27	-	105	-	97	-	-
589	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,85	8248,98	1879,87	89501	20397	27842	8,86	96
		м3		1435,5	538,43	15575	5842	130	2,06	22
590	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	4,69	28000	-	131320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
591	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	6,23	7540	-	46974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
592	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	8,26	8294	-	68508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
596	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	-Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания м3	1,35	9228,03	296,6	12458	400	1780	6,55	9
				1007,33	110,25	1360	149	118	0,54	1
602	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, применительно сальников в стенках колодцев т	0,031	247994,13	49389,75	7688	1531	3282	312,7	10
				62775	18657	1946	578	130	91,12	3
603	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм, применительно сальников в стенках колодцев 1сальник	5	770,63	-	3853	-	1930	1,8	9
				301,5	-	1508	-	128	-	-
604	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм, применительно сальников в стенках колодцев 1сальник	5	2017,57	1,57	10088	8	2520	2,36	12
				393,75	-	1969	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1395426	321709			1011
			Тенге			158613	97254			386
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1363692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			222738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	252391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412875	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			563260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1750905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	295607	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31734	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10457	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3476	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17793	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1789259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299750	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4929117	994723			3460
			----			---	---			---
			Тенге			556356	298196			1308
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4446298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			994565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	837983	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1263068	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1935652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5737736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	982982	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			482819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52030	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16569	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			414179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			534269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19750	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6272004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002732	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Временные здания осооружения 2,72%	Тенге			170599				
		ИТОГО:	Тенге			6442603				
		- Производство работ в зимнее время 4,158%	Тенге			267883				
		- Затраты на выслугу лет Дополнительные отпуска 1,4%	Тенге			90196				
		ИТОГО в базовых ценах:	Тенге			6800682				
		ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			14199824				
		- Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			283996				
		ИТОГО:	Тенге			14483820				
		- Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1738059				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**16221879**				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» _____ **Ксюсев К.А.**

Технадзор ТОО «АдилАлиСтрой» _____ **Бекенбаев Ж.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «АП-ИмпЭкс» _____ **Амиржанов Ж.К.**