форма 3

С П Р А В К А №2

стоимости выполненных работ

за август месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

договор №188 от 12.06.2020г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт спального корпуса КГУ «Санаторий УБА» управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за август месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	60714286	7285714	68000000	60714286	7285714	68000000	16071429	1928571	18000000
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**60714286**	**7285714**	**68000000**	**60714286**	**7285714**	**68000000**	**16071429**	**1928571**	**18000000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"
Мукатаев Е.К

Технический надзор:
Инженер-эксперт ИП "ARRIVE"
Есемканова А.А.

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору ТОО "Востокоблпроект"
Төлеуқанов О.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр Turkistan"
Баймбетов М.М

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г. Цены региона Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ИП "ARRIVE"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 2-18Сп

Автор: ТОО "Востокоблпроект"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №188 от 12.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Внутренняя отделка. Смета 2-1-1				
			1.1 1 этаж				
1	13	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5,0047	6124,04	30649
			1.2 2 этаж				
2	14	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	405,1	1257,2	509292

3	15	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	405,1	750,64	304084
4	16	1111-0101-4001	Галтели поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	211,9	478,85	101469
5	17	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	476,67	2042,22	973466
6	18	1115-0212-0206	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	71,24	3332,68	237420
7	19	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	495,3	1817,67	900293
8	20	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190,03	672,27	127752
9	21	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	221,52	937,87	207756

10	22 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	66,7	6124,05	408474
1.4 4 этаж						
11	41 1115-0108-1901	Откосы оконные из пластика. Устройство	м	126	861,26	108519
12	42 2915-0108-1900 (пл)	Откос металлопластиковый ТОО "Европейские окна"	м	126	3013,39	379688
13	43 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,25	5018,88	247180
14	44 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	49,25	672,3	33111
Раздел 2 Полы. Смета 2-1-1						
4.5 2 этаж. Помещения 1,4,8,11-23						
15	87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	210,5	1116,63	235050
16	88 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	151,4	4539,89	687339
17	89 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	130,32	880,19	114707
4.6 2 этаж. Помещения 2,3						
18	90 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,3	1116,83	7036
19	91 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,3	4333,65	27302

20	92 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14,06	390,47	5490
4.7 2 этаж. Помещения 6,7,9,10,24-35						
21	93 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	187,3	635,93	119110
22	94 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	9,64595	37270,8	359513
23	95 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	187,3	1116,63	209145
24	96 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	374,6	119,37	44715
25	97 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	187,3	4333,91	811741
26	98 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	211,9	390,51	82749
Раздел 3 Наружная отделка. Смета 2-1-1						
27	129 1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	323,477	4314,8	1395739
28	130 1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	323,477	4137,55	1338401
29	131 1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	323,477	3409,46	1102882
30	132 1115-0212-0304	Цоколь. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	120	1596,19	191543

31	133	1115-0212-0304	Стены (лоджии). Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	170,94	1596,2	272854
32	134	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	300	1954,43	586330
33	135	1134-0108-0711	Карнизы. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	56,9	3898,58	221829
34	136	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	119,71	317,78	38042
Раздел 4 Монтажные работы. Смета 2-1-7							
35	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	85455	85455
36	2	2308-0303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	21823,56	21824
37	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	44	4316,73	189936
38	4	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	44	983,88	43291
39	5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	156	5541,12	864414
40	6	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	156	250,56	39087
41	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.)	шт.	9	2158,11	19423

42	8 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	9	891	8019
43	9 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	11	466,18	5128
44	10 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	11	145,8	1604
45	11 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26820	26820
46	12 2308-0306-0305	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	1	6777	6777
47	13 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2303,64	2304
48	14 1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	969	969
49	15 2307-0216-0401	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	703,08	703
50	16 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9	2736,11	24625
51	17 2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1497,96	13482
52	18 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	695,89	6263
53	19 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (СО1-6,3-002УХЛ - прим.)	шт.	9	383,4	3451
54	20 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	4316,82	47485

55	21	2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	528,12	5809
56	22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	627,72	15693
57	23	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,5	31,32	799
58	24	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.)	м	25	153,92	3848
59	25	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	195	520,59	101515
60	26	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	1170	931,15	1089445
61	27	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,1934	19818	23651
62	28	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22299	189885,6	42342
			Всего				**15114832**
			Временные здания и сооружения (2 %)				302 296
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				339 177
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**315 124**
			Итого в текущих ценах с 22.05.18 г				**16 071 429**
			НДС (12 %)				1 928 571
			Итого				**18 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области" _____ **Мукатаев Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору ТОО "Востокоблпроект" _____ **Төлеуқанов О.Б.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ИП "ARRIVE" _____ **Есемканова А.А**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**