форма 3

С П Р А В К А №5

стоимости выполненных работ

за декабрь месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

договор №188 от 12.06.2020г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт спального корпуса КГУ «Санаторий УБА» управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за декабрь месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	165463735	19855648	185319383,2	165463735	19855648	185319383,2	22606592	2712791	25319383,2
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**165463735**	**19855648**	**185319383,2**	**165463735**	**19855648**	**185319383,2**	**22606592**	**2712791**	**25319383,2**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Санаторий "УБА"
управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"

Мукатаев Е.К.

Инженер:
Директор
ИП "ARRIVE"

Есемканова А.А.

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору
ТОО "Востокоблпроект"

Толеуканов О.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Баймбетов М.М

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ИП "ARRIVE"
(организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО "Востокоблпроект" Заказ 2-18Сп
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №188 от 12.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5 за декабрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Внутренняя отделка				
			1.1 1 этаж				
1	1	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	315,4	1257,2	396522
2	2	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	315,4	750,64	236751

3	12	1115-0403-0310				
			Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2,644	937,59	2479
1.3 3 этаж						
4	27	1115-0601-0201				
			Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	134,526	1817,66	244523
Раздел 1 Монтаж. Смета 2-1-5						
1	70	1308-0206-1101				
			Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	582	1296,14	754352
2	72	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,64523	180326,52	116352
Раздел 1. Смета 2-1-8						
1	1	5910-1000-1000 (пл) (ПЗ)	Мебель ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	9535235,71	9535236
Раздел 2 Столовый. Смета 2-1-1 Вкл.						
2.1 общестроительные работы						
1	33	1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	170,6764	14696,51	2508348
2	34	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,030;	м2	175,79669	441,72	77653
3	35	1115-0206-0204				
			Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	180	2042,22	367599

4	36	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	180	672,28	121010
5	37	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	223,5674	1257,19	281066
6	38	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	223,5674	750,64	167818
7	39	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	200	4678,14	935627
8	40	1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	200	4137,55	827510
9	41	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	200	3409,47	681893
10	42	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	26,5	1954,49	51794
11	43	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	79,5	2608,77	207397
12	44	1134-0108-0711	Карниз. Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	27,5	3898,62	107212
	Всего						**19 969 697**
	Временные здания и сооружения (2 %)						399 394
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						448 120

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1346115
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**443 267**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**22 606 592**
НДС (12 %)	2 712 791
Итого	**25 319 383,2**

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области" _____ **Мукатаев Е.К.**

Авторский надзор:

Инженер проектировщик по авторскому надзору ТОО "Востокоблпроект" _____ **Төлеуқанов О.Б.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ИП "ARRIVE" _____ **Есемканова А.А**

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**