форма 3

С П Р А В К А №1

стоимости выполненных работ

за июль месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

договор №188 от 12.06.2020г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт спального корпуса КГУ «Санаторий УБА» управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за июль месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	44642857	5357143	50000000	44642857	5357143	50000000	44642857	5357143	50000000
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**44642857**	**5357143**	**50000000**	**44642857**	**5357143**	**50000000**	**44642857**	**5357143**	**50000000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"

_____Мукатаев Е.К.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ИП "ARRIVE"

_____Есемканова А.А.

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору
ТОО "Востокоблпроект"

_____Төлеуқанов О.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"

_____Баймбетов М.М

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ИП "ARRIVE"
(организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО "Востокоблпроект" Заказ 2-18Сп
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №188 от 12.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Внутренняя отделка. Смета 2-1-1				
			1.3 3 этаж				
1	23	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	405,7	1257,2	510047
2	24	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	405,7	750,64	304534
3	25	1111-0101-4001	Галтели поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	287,1	478,85	137478

4	26	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	276,79	2042,22	565267
5	27	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	523,774	1817,67	952048
6	28	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,08	1881,45	52831
7	29	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	198,13	672,27	133197
8	30	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	332,44	937,87	311787
9	31	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	66,61	6124,02	407921

1.4 4 этаж

10	32	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	437,51	1257,2	550039
11	33	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	437,51	750,64	328412
12	34	1111-0101-4001	Галтели поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	282,1	478,86	135085
13	35	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400,96	2042,22	818848
14	36	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	625	1817,67	1136046
15	37	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,16	1881,46	105663
16	38	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	243,64	672,29	163796

17	39	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	322,98	937,88	302915
18	40	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,56	6124,02	419863
19	41	1115-0108-1901	Откосы оконные из пластика. Устройство	м	700	861,26	602879
20	42	2915-0108-1900 (пл)	Откос металлопластиковый ТОО "Европейские окна"	м	700	3013,39	2109376
21	43	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,25	5018,88	247180
22	44	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	49,25	672,3	33111

<u>Раздел 2 Полы. Смета 2-1-1</u>

4.8 3 этаж. Помещения 1,5,8-20

23	99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	164,49	1116,63	183675
24	100	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	164,49	4539,89	746766
25	101	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	129,9	880,19	114337

4.9 3 этаж. Помещение 1а

26	102	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	1116,82	4914
27	103	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,4	4334,09	19070
28	104	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	9,11	390,34	3556
4.10 3 этаж. Помещения 3,4,6,7,21-35,35а							
29	105	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	233,84	635,93	148705
30	106	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	12,04276	37270,8	448844
31	107	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233,84	1116,63	261113
32	108	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	467,68	119,37	55825
33	109	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	233,84	4333,92	1013444
34	110	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	265,4	390,52	103643
4.11 4 этаж. Помещения 1,5,8-20							
35	111	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169,1	1116,64	188824
36	112	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	169,1	4539,88	767693
37	113	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	124,75	880,2	109805
4.12 4 этаж. Помещение 1а							

38	114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	1116,82	4914
39	115	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,4	4334,09	19070
40	116	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	9,11	390,34	3556
4.13	**4 этаж. Помещения 3,4,6,7,21-35,35а**						
41	117	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	233	635,94	148173
42	118	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	11,9995	37270,8	447231
43	119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233	1116,63	260174
44	120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	466	119,36	55623
45	121	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	233	4333,92	1009803
46	122	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	266,2	390,51	103953
4.14	**2,3,4 этаж. Балкон**						
47	123	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,4	1116,63	103177
48	124	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	369,6	119,37	44118
49	125	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	92,4	1464,56	135325

50	126	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-184,8	127,49	-23560
	Раздел 3 Наружная отделка. Смета 2-1-1					
51	129	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	725,123	4314,8	3128761
52	130	1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	725,123	4137,55	3000230
53	131	1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	725,123	3409,46	2472280
	Раздел 4 Водопровод. Смета 2-1-2					
	1.1 Система хозяйственно-противопожарного водопровода В1					
54	1	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	6164,2	30821
55	2	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	184	920
56	3	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	4324	518880
57	4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	178,47	21416
58	5	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	180	3141,44	565459
59	6	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	178,2	127,44	22710

60	7 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	172	3141,44	540327
61	8 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	170,28	171,72	29241
62	9 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	3427	27416
63	10 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,92	282,96	2241
64	11 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	23	3785,61	87069
65	12 2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,77	435,24	9910
66	13 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише	шт.	8	3824,38	30595
67	14 2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	8	28533,6	228269
68	15 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	32997	263976
69	17 1116-0601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4195,33	12586
70	18 2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	78720,12	236160
71	19 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6059,88	18180
72	20 1116-0601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	7498	7498

73	21	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	67171,68	67172
74	22	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6184,08	6184
75	23	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1745,28	10472
76	24	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2572,56	5145
77	25	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	134	672,84	90161
78	26	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	860,76	16354
79	27	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1879,2	1879
80	28	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	315,5	893,76	281980
81	29	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	189,2	265,68	50266
82	30	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	314,28	2766
83	31	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	349,92	8853

84	32 2111-0403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	118,25	612,36	72412
85	33 2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	891	4901
86	34 1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,6	1584,22	61151
87	35 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,4	1503,53	33679
88	36 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4855,6	48556
89	37 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	183,8	1838
90	38 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1439400	14394
91	39 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11127	11127
92	40 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,34	585,36	14833
1.2 Система горячего водоснабжения Т3						
93	41 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	160	2912,43	465989

94	42 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2.0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	193,32	30622
95	43 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	228	3141,43	716246
96	44 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	225,72	294,84	66552
97	45 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	31	3426,74	106229
98	46 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,69	475,2	14584
99	47 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	3785,56	94639
100	48 2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	788,4	19513
101	49 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	33	4102,03	135367
102	50 2301-0601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,67	1180,44	38565
103	51 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	4059	20295

104	52	2301-0601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,73	1844,64	8725
105	53	1116-0601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4195	4195
106	54	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	78720,12	78720
107	55	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6059,88	6060
108	56	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1745,28	3491
109	57	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	112	672,84	75358
110	58	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	860,76	15494
111	59	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1205,28	1205
112	60	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	80	1918,34	153467
113	61	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	70	4380,48	306634
114	62	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	8238,24	82382
115	63	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	4	26724,75	106899
116	64	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	284	893,75	253826

117	65	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	209	265,68	55527
118	66	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	314,28	10717
119	67	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	349,92	9623
120	68	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	393,12	14270
121	69	2111-0403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	612,36	3369
122	70	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	585,36	12878
123	71	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	4659,5	9319
124	72	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	2865,24	5730
1.3 Система циркуляционного водоснабжения Т4							
125	73	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	32	3141,34	100523
126	74	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,68	294,84	9341
127	75	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	3426,86	23988

128	76	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	475,2	3293
129	77	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	860,76	1722
130	78	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1205,28	1205
131	79	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	39	893,77	34857
132	80	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	265,68	9352
133	81	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	314,28	2420
134	82	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	585,36	1405

Раздел 5 Канализация. Смета 2-1-2

2.1 Хозяйственнао-бытовая система канализации

135	83	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	70	5604,86	392340
136	84	2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	70	8877,6	621432
137	85	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	70	1043,28	73030
138	86	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	70	3651,48	255604

139	87 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	6716,62	141049
140	88 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	21	15195,6	319108
141	92 1117-0101-0108	Биде. Установка	комплект	3	7906,67	23720
142	93 2303-0102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3	12012,84	36039
143	94 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	8655,5	34622
144	95 2910-1700-0004 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 50мм ТОО "Инжиниринг+Е"	шт	4	415,61	1662
145	96 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	314	1679,34	527312
146	97 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	313,372	303,48	95103
147	98 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1618,5	181272
148	99 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	111,776	1217,16	136050
149	100 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск)	м трубопровода	6	1618,33	9710
150	101 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	5,988	1217,16	7288

151	102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	1503,52	15787
152	103	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65,4	893,76	58452
153	104	2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 10 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 16381-77 (прим.)	м	19,8	1652,4	32718
154	105	2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 10мм, диаметром 52 мм ГОСТ 16381-77 (прим.)	м	52,14	656,64	34237
155	106	1107-0601-0204	Упор бетонный УН-1. Устройство	м3 конструкции	0,2	11685	2337
156	107	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	18377,28	1838
157	108	2104-9999-9917	Опорная подушка из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	44007,84	4401
158	109	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	144	3047,5	438840
	Раздел 6 Монтаж. Смета 2-1-5						
159	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО1)	шт.	1	14228	14228
160	2	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8552,52	8553
161	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3697,08	44365

162	4	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1414,8	1415
163	5	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	464,4	3251
164	6	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4403,16	17613
165	7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО4)	шт.	1	14228	14228
166	8	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8552,52	8553
167	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3697,08	44365
168	10	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1414,8	1415
169	11	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	464,4	3715
170	12	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4403,16	13209
171	13	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО5)	шт.	1	14228	14228
172	14	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8552,52	8553

173	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3696,91	40666
174	16	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1414,8	1415
175	17	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	464,4	3251
176	18	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4403,16	13209
177	19	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО6)	шт.	2	14228,5	28457
178	20	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8552,52	17105
179	21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	3697	88728
180	22	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1414,8	2830
181	23	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	464,4	7430
182	24	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4403,16	26419
183	25	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО1)	шт.	1	14228	14228

184	26	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5299,56	5300
185	27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3697	22182
186	28	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1414,8	1415
187	29	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	464,4	2322
188	51	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	696,18	31328
189	52	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	83	696,14	57780
190	53	1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	696,5	5572
191	54	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1760,33	5281
192	55	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (СО01-6,3-002УХЛ-прим.)	шт.	45	330,48	14872
193	56	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (СО04-6,3-002УХЛ-прим.)	шт.	83	340,2	28237

194	57	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС6У-120-би - прим.)	шт.	8	383,4	3067
195	58	2307-0218-1801	Выключатель А16-008 (прим.)	шт.	3	872,64	2618
196	59	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	159	822,55	130785
197	60	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1759,5	3519
198	61	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-152 - прим.)	шт.	159	456,84	72638
199	62	2307-0220-0805	Розетка штепсельная герметичная с з/к, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (РС16-152Б - прим.)	шт.	2	1466,64	2933
200	63	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	2584	12920
201	64	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	12270,96	61355
202	65	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	4536	22680
203	66	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,5	866,16	433
204	67	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	627,6	9414

205	68	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,3	31,32	480
206	69	1308-0206-2203	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.)	м	15	181,2	2718
207	70	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	2512	1296,13	3255882
208	71	2307-0202-0201	Коробки ответвительные У198 У2 (прим.)	шт.	300	598,32	179496
209	72	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,51207	180326,52	272667
210	73	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,01388	285423,48	289385
	Раздел 7 Монтаж. Смета 2-1-6						
211	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (АВР 1)	шт.	2	30610,5	61221
212	2	5800-1000-0001 (пл) (об)	Шкаф АВР, In=200А с комплектующими фирмы LS АО "КЭМОНТ"	шт	2	520000	1040000
213	3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14228	14228
214	4	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8552,52	8553
215	5	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7822	7822

216	6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3697	18485
217	7	2900-0001-0001 (пл)	Автомат ВА 88-35 3р 160А Филиал ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	1	19337,79	19337
218	8	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1414,8	7074
219	9	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14228	14228
220	10	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8552,52	8553
221	11	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7822	7822
222	12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6750	6750
223	13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3697	18485
224	14	2900-0001-0001 (пл)	Автомат ВА 88-35 3р 160А Филиал ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	1	19337,79	19337
225	15	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1414,8	5659
226	16	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1461,24	1461
227	17	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	464,4	464

228	18	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	66	627,7	41428
229	19	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	136	805,82	109592
230	20	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,08	31,32	1725
231	21	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12,24	47,52	582
232	22	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	138,72	98,28	13634
233	23	1308-0206-2203	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.)	м	66	181,08	11951
234	24	1308-0206-2204	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.)	м	136	255,35	34728
235	25	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	285423,48	4366
236	26	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	476465,76	5832
237	27	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	306887,4	12208
238	28	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	744190,2	79703
239	29	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03162	1059445,44	33499

240	30	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции	шт.	1	9558	9558
241	31	2307-0208-0102	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	2707,56	2708
242	32	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5403,8	27019
243	33	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	747,04	18676
244	34	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	963,07	14446

Всего	**42047551**
Временные здания и сооружения (2 %)	820 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	920 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**854 958**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**44 642 857**
НДС (12 %)	5 357 143
Итого	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области" _____ **Мукатаев Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору ТОО "Востокоблпроект" _____ **Төлеуқанов О.Б.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ИП "ARRIVE" _____ **Есемканова А.А**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**