форма 3

С П Р А В К А №3

стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2020 года

Заказчик: КГУ «Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

договор №188 от 12.06.2020г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт спального корпуса КГУ «Санаторий УБА» управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области"

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за октябрь месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	125000000	15000000	140000000	125000000	15000000	140000000	64285714	7714286	72000000
2	в том числе оборудование									
3	всего к оплате подрядчику	125000000	15000000	140000000	125000000	15000000	140000000	64285714	7714286	72000000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"

Мукатаев Е.К.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ИП "ARRIVE"

Есемканова А.А.

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору ТОО "Востокоблпроект"

Төлеуқанов О.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Баймбетов М.М

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г. Цены региона Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ИП "ARRIVE" Заказ 2-18Сп
(организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО "Востокоблпроект"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №188 от 12.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Спальный корпус. Смета 2-1-1 Вкл				
	1.1 АС						
1		1 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	332,61326	3871,05	1287563
2		2 2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых (ПВХ) профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	332,61326	38561,4	12826033

3	3 1115-0107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	158,83	8952,55	1421934
4	4 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	151,389	2781,37	421069
5	5 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	151,389	10653,12	1612765
6	6 1108-0401-0101	Перегородки из гипсовых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,66	2433,87	300972
7	7 2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012К=0,910;	м2	112,5306	491,4	55297
8	8 1115-0108-1505	Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов)	512,56	1608,56	824485
9	9 2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,120;	м2	574,0672	441,72	253576
10	10 1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	280,27	14696,52	4118994
11	11 2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,030;	м2	288,6781	441,72	127515

12	12 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,55	22556,13	34962
13	13 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,023	27608,7	635
14	14 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	289766,16	6665
15	15 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,2682	5813,79	36442
16	16 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0214	102757,01	2199
17	17 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	632800	3164
18	18 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0214	563010,48	12048
19	19 1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,62	448,39	278
	1.2 Вестюбель 1-2 этаж					
20	20 1111-0101-1703	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	118,2	4410,63	521337
21	21 2206-0301-0124	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	118,2	5280,12	624110
22	22 2206-0301-0511	Керамогранитный плинтус полированный (глазурованный) размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	64,68	1966,68	127205

Раздел 2 Спальный корпус. Смета 2-1-2 Вкл

23	1	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	693	2769,46	1919239
24	2	2301-0701-0111	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009К=0,958;	м	663,894	569,16	377862
25	3	1116-1301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм (32 мм, 40 мм, 50 мм). Прокладка	м трубопровода	303	2497,99	756891
26	4	2301-0701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009К=0,978;	м	162,348	656,64	106605
27	5	2301-0701-0113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, 50 мм толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009К=0,978;	м	133,986	1050,84	140797
28	6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	996	172,61	171921
29	7	2304-0802-0101	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	238	1076,76	256269
30	8	2304-0702-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	5632,2	22529
31	9	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2711,88	10848

32	10	2304-0905-2409	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	119	6147,36	731536
33	11	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	433	663,12	287131
34	12	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	148,12	1822,21	269906
35	13	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм	секция	823	2499,12	2056776
	Раздел 3 Спальный корпус. Смета 2-1-3 Вкл						
36	1	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3577,13	181,08	647730
37	2	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,891	180326,52	340997
38	3	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,686	285423,48	481224
	Раздел 4 Монтаж. Смета 2-1-5						
39	30	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28	2892,96	81003
40	31	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	56	3807	213192
41	32	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	63	5392,49	339727
42	33	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования	шт.	119	5574,85	663407

43	34 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	110	3480,47	382852
44	35 2900-0002-0001 (пл)	Светильник STAR NBT 11 F 118 black ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	7	10873,29	76113
45	36 2900-0002-0002 (пл)	Светильник STAR NBT 11 F 126 black ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	21	11966,79	251303
46	37 2900-0002-0003 (пл)	Светильник BH 236 CB PS up/down ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	110	48755,25	5363078
47	38 2900-0002-0004 (пл)	Светильник OPL/S 236 HF ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	19	15737,14	299006
48	39 2900-0002-0005 (пл)	Светильник OPL/S 218 HF ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	12	14840,36	178084
49	40 2900-0002-0006 (пл)	Светильник OPL/S 418 HF ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	51	14572,29	743187
50	41 2900-0002-0007 (пл)	Светильник OPL/R 418 /595/ HF ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	12	12439,29	149271
51	42 2900-0002-0010 (пл)	Светильник AOT.OPL 236 HF new ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	4	16852,82	67411
52	43 2900-0002-0015 (пл)	Светильник Goccia 3 ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	119	69819,11	8308473
53	44 2900-0002-0016 (пл)	Светильник CD 218 HF new ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	21	30345,11	637248

54	45 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 (прим.)	шт.	266	547,56	145651
55	46 2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	276	156,6	43222
56	47 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D/E 18W (прим.)	шт.	7	1400,76	9805
57	48 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D 26W (прим.)	шт.	21	704,16	14787
58	49 2900-0002-0011 (пл)	Лампа Tornado T2 12W WW E27 220-240V ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	357	726,11	259219
59	50 2900-0002-0012 (пл)	Лампа MST PL-L 18W/830/4P 1CT/25 ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	шт	42	1379,89	57956
	Раздел 5 Вентиляция. Смета 2-1-4					
60	1 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	6976,54	18139
61	2 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6667,23	74673
62	3 1120-0101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка (прим.)	м2 поверхности воздуховодов	7,88	6209,77	48933

63	4	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	74	2884,11	213424
64	5	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2986,25	11945
65	6	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами	зонт	3	5433	16299
66	7	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5432	5432
67	8	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9793	9793
68	9	5800-0020-0066 (пл) (об)	Канальный вентилятор с электродвигателем ILT/ 4-225 весом 20кг ТОО "АВЗ"	шт	1	87950,89	87951
69	10	1120-2501-0101	Кондиционеры. Установка	камера	4	105842,25	423369
70	11	5800-0020-0024 (пл) (об)	Кондиционер LGG 07 LH ТОО "АВЗ"	шт	4	88928,57	355714
71	12	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	36706,25	11746
72	13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,3968	37270,8	14790

73	14 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 покрытия	7,9	3096,2	24460
74	15 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04503	339805,8	15301
75	16 1113-0301-1401	Поверхности металлические . Окраска фосфатным покрытием ОФП-МФ	м2	23,7	1004,73	23812
76	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	585,36	23414
77	18 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	344	362,2	124597
	Раздел 6 Лифт. Смета 2-1-9					
78	1 1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	3320547,00	3320547
79	2 1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-8	111941,5	-895532
80	3 1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-31	23825,03	-738576

81	4 5110-0101-1501 (об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	6583118	6583118
82	5 2951-1001-1000 (пл)	За изменение количества остановок Тех.часть табл.1	шт	-5	159107,14	-795536

Всего	**60 459 317**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 209 186
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 356 707
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 260 504**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**64 285 714**
НДС (12 %)	7 714 286
Итого	**72 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Санаторий "УБА" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области" _____ **Мукатаев Е.К.**

Авторский надзор:
Инженер проектировщик по авторскому надзору ТОО "Востокоблпроект" _____ **Төлеуканов О.Б.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ИП "ARRIVE" _____ **Есемканова А.А**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**