# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №60 2020-05-06
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания | С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Сумма полученного аванса | Сумма погашенного аванса с начала работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В том числе | | | За отчетный месяц | За отчетный период | | | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство систем водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области | 740 760 089,44 | | | | 225 733 852,44 | | | | 222 228 026 | 222 228 026 |
| 2 | Удержание 5 % гарантии качества | 37 038 004 | | | | 11 286 693 | | | | | |
| 3 | Всего к оплате: | 703 722 085 | | | | 214 447 160 | | | | | |
| 4 | Удержание аванса 30% | 67 720 155 | | | | 67 720 155 | | | | | |
| 5 | Всего к оплате: | **636 001 929,97** | | | | **146 727 004,82** | | | | | |
| 6 | В т.ч. НДС | 68 143 064 | | | | 15 720 751 | | | | | |

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Технадзор ТОО "Улмад" _____ Кожаназаров О.С.

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 60 2020-05-06

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
**Наименование объекта -** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 2.4/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | ЩС-1 | | | | | | | |
| | | **Шкаф-1** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0207<br>1308-0304-0207<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 25610,82 | 3740,29 | 25611 | 3740 | 16867 | 4466 | 32483 |
| | | | | | 5004,00 | 1198,84 | 5004 | 1199 | | 2406 | |
| 2 | 51-080401-0301<br>5108-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 175133,00 | -- | 175133 | -- | | -- | 175133 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 175133 | -- | |
| 3 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1196,35 | 86,61 | 1196 | 87 | 21 | 805 | 2161 |
| | | | | | 1088,37 | 29,24 | 1088 | 29 | | 160 | |
| 4 | С123-070501-1013<br>2307-0501-1013<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 15013,00 | -- | 15013 | -- | 15013 | -- | 16214 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1201 | |
| 5 | С123-070216-0902<br>2307-0216-0902<br>РСНБ РК 2015 | Реле контроля СМ-РВЕ | шт. | 2 | 22365,00 | -- | 44730 | -- | 44730 | -- | 48308 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3578 | |
| 6 | С123-070208-0911<br>2307-0208-0911<br>РСНБ РК 2015 | Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 24 В, типа ИЭК | шт. | 2 | 1442,00 | -- | 2884 | -- | 2884 | -- | 3115 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц13-080103-0201<br>1308-0103-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 3164,84 | 420,06 | 9495 | 1260 | 1011 | 5497 | 16191 |
| | | | | | 2408,00 | 137,12 | 7224 | 411 | | 1199 | |
| 8 | С123-070503-0801<br>2307-0503-0801<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3 | 1817,00 | -- | 5451 | -- | 5451 | -- | 5887 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 436 | |
| 9 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 4292,14 | 115,79 | 17169 | 463 | 7218 | 6916 | 26011 |
| | | | | | 2372,00 | 29,24 | 9488 | 117 | | 1927 | |
| 10 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 20 | 2263,35 | 24,18 | 45267 | 484 | 21063 | 17078 | 67333 |
| | | | | | 1186,00 | -- | 23720 | -- | | 4988 | |
| 11 | С123-070204-0923<br>2307-0204-0923<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 6877,00 | -- | 13754 | -- | 13754 | -- | 14854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1100 | |
| 12 | С123-070204-0748<br>2307-0204-0748<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1482,00 | -- | 2964 | -- | 2964 | -- | 3201 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 13 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1435,00 | -- | 4305 | -- | 4305 | -- | 4649 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| 14 | С123-070204-0745<br>2307-0204-0745<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1397,00 | -- | 6985 | -- | 6985 | -- | 7544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 559 | |
| 15 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 428,00 | -- | 4280 | -- | 4280 | -- | 4622 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 342 | |
| 16 | С123-070204-0709<br>2307-0204-0709<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 428,00 | -- | 856 | -- | 856 | -- | 924 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц13-080303-0903<br>1308-0303-0903<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции | шт. | 13 | 9778,83 | 120,90 | 127125 | 1572 | 76764 | 35402 | 175529 |
| | | | | | 3753,00 | 29,24 | 48789 | 380 | | 13002 | |
| 18 | С123-070208-0157<br>2307-0208-0157<br>РСНБ РК 2015 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК | шт. | 13 | 15463,00 | -- | 201019 | -- | 201019 | -- | 217101 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16082 | |
| 19 | Ц13-080304-0207<br>1308-0304-0207<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 3 | 25610,82 | 3740,29 | 76832 | 11221 | 50599 | 13398 | 97449 |
| | | | | | 5004,00 | 1198,84 | 15012 | 3597 | | 7218 | |
| 20 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Шкаф ВРУ ХХ.80.40 0-36 Место №1 | шт | 1 | 26410,71 | -- | 26411 | -- | 26411 | -- | 28524 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2113 | |
| 21 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Шкаф ВРУ 20.ХХ.40 0-36 Место №2 | шт | 1 | 20491,07 | -- | 20491 | -- | 20491 | -- | 22130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1639 | |
| 22 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Шкаф ВРУ 20.80.ХХ 0-36 Место №3 | шт | 1 | 30964,29 | -- | 30964 | -- | 30964 | -- | 33441 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2477 | |
| 23 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Панель для ВРУ 20.ХХ.40 | шт | 2 | 7741,07 | -- | 15482 | -- | 15482 | -- | 16721 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1239 | |
| 24 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Полка для ВРУ ХХ.45.40 | шт | 2 | 683,04 | -- | 1366 | -- | 1366 | -- | 1475 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |
| 25 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Перегодка учетного отсека ВРУ ХХ.ХХ.40 | шт | 1 | 3825,00 | -- | 3825 | -- | 3825 | -- | 4131 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 26 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Уголок продольный для ВРУ ХХ.ХХ.40 | шт | 2 | 865,18 | -- | 1730 | -- | 1730 | -- | 1869 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 138 | |
| 27 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Уголок вертикальный 640 для ВРУ ХХ.ХХ.40 | шт | 4 | 591,96 | -- | 2368 | -- | 2368 | -- | 2557 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 28 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Уголок вертикальный 1290 для ВРУ 20.ХХ.ХХ | шт | 2 | 2367,86 | -- | 4736 | -- | 4736 | -- | 5115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 379 | |
| 29 | КП СТКП ТОО CONNECTIKA | Z-профиль для ВРУ XX.XX.40 | шт | 5 | 2049,11 | -- | 10246 | -- | 10246 | -- | 11065 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| 30 | КП СТКП ТОО CONNECTIKA | Панель оперативная для ВРУ XX.45.XX | шт | 2 | 3005,36 | -- | 6011 | -- | 6011 | -- | 6492 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 481 | |
| 31 | КП СТКП ТОО CONNECTIKA | Панель монтажная 300х345 для ВРУ XX.45/80.XX | шт | 1 | 4644,64 | -- | 4645 | -- | 4645 | -- | 5016 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 372 | |
| 32 | КП СТКП ТОО CONNECTIKA | Панель монтажная 500х345 для ВРУ XX.45/80.XX | шт | 2 | 7741,07 | -- | 15482 | -- | 15482 | -- | 16721 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1239 | |
| 33 | КП СТКП ТОО CONNECTIKA | Стяжка для ВРУ XX.80.XX | шт | 1 | 3642,86 | -- | 3643 | -- | 3643 | -- | 3934 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 291 | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Осветительные установки | | | | | | | | | |
| 34 | Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках | шт. | 20 | 3229,84 | 483,34 | 64597 | 9667 | 29410 | 23171 | 94789 |
| | | | | | 1276,02 | 333,09 | 25520 | 6662 | | 7021 | |
| 35 | КП СТКП ТОО CONNECTIKA | Светодиодные пылевлагозащищенные светильники 2800Лм ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K | шт | 20 | 25955,36 | -- | 519107 | -- | 519107 | -- | 560636 |
| | | РАЗДЕЛ 2.Электроустановочные изделия | | | | | | | | | |
| 36 | Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 5 | 423,04 | 3,43 | 2115 | 17 | 34 | 1489 | 3893 |
| | | | | | 412,83 | 0,88 | 2064 | 4 | | 288 | |
| 37 | Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 5 | 461,43 | 4,30 | 2307 | 21 | 34 | 1626 | 4247 |
| | | | | | 450,36 | 1,17 | 2252 | 6 | | 315 | |
| 38 | С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5 | 237,00 | -- | 1185 | -- | 1185 | -- | 1280 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С123-070220-0504<br>2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 5 | 419,00 | -- | 2095 | -- | 2095 | -- | 2263 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 40 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1445,60 | 176,60 | 1446 | 177 | 18 | 943 | 2579 |
| | | | | | 1251,00 | 58,48 | 1251 | 58 | | 191 | |
| 41 | С123-070203-0607<br>2307-0203-0607<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 11673,00 | -- | 11673 | -- | 11673 | -- | 12607 |
| **РАЗДЕЛ 3.Кабельная продукция** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Ц13-080201-0810<br>1308-0201-0810<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 430 | 425,49 | 176,15 | 182962 | 75742 | 29562 | 71222 | 274518 |
| | | | | | 180,60 | 49,44 | 77658 | 21261 | | 20335 | |
| 43 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07 | 171877,00 | -- | 12031 | -- | 12031 | -- | 12994 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 963 | |
| 44 | С123-060144-0504<br>2306-0144-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,19 | 268997,00 | -- | 51109 | -- | 51109 | -- | 55198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4089 | |
| 45 | С123-060144-0903<br>2306-0144-0903<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1 | 692129,00 | -- | 69213 | -- | 69213 | -- | 74750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5537 | |
| 46 | С123-060144-0505<br>2306-0144-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07 | 415441,00 | -- | 29081 | -- | 29081 | -- | 31407 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2326 | |
| 47 | Ц13-080206-1001<br>1308-0206-1001<br>РСНБ РК 2015 | Провод сечениемдо 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям | м | 10 | 56,84 | 0,87 | 568 | 9 | 93 | 338 | 979 |
| | | | | | 46,64 | 0,29 | 466 | 3 | | 73 | |
| 48 | С123-060902-0111<br>2306-0902-0111<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 | 183704,00 | -- | 1837 | -- | 1837 | -- | 1984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 4.Трубная продукция** | | | | | | | | | | | |
| 49 | Ц13-080206-1906<br>1308-0206-1906<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 320 | 283,47 | 10,06 | 90710 | 3218 | 24062 | 46411 | 148091 |
| | | | | | 198,22 | 3,22 | 63430 | 1029 | | 10970 | |
| 50 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 220 | 26,00 | -- | 5720 | -- | 5720 | -- | 6178 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | |
| 51 | С123-010504-0103<br>2301-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 100 | 45,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |
| **РАЗДЕЛ 5.Металлические изделия для заземления и молниезащиты** | | | | | | | | | | | |
| 52 | Ц13-080208-0206<br>1308-0208-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 6 | 473,09 | 22,57 | 2839 | 135 | 1585 | 830 | 3962 |
| | | | | | 186,56 | 5,56 | 1119 | 33 | | 293 | |
| 53 | Ц13-080208-0207<br>1308-0208-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 40 | 639,92 | 27,77 | 25597 | 1111 | 16091 | 6255 | 34400 |
| | | | | | 209,88 | 7,31 | 8395 | 292 | | 2548 | |
| 54 | С121-050106-2401<br>2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00471 | 283852,00 | -- | 1337 | -- | 1337 | -- | 1444 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 107 | |
| 55 | С121-050106-2402<br>2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,05024 | 275243,00 | -- | 13828 | -- | 13828 | -- | 14934 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| 56 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 40 | 3084,08 | 167,48 | 123363 | 6699 | 84016 | 24686 | 159892 |
| | | | | | 816,20 | 40,94 | 32648 | 1637 | | 11844 | |
| 57 | С121-130814-2401<br>2113-0814-2401<br>РСНБ РК 2015 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 16 мм | т | 0,0632 | 115664,00 | -- | 7310 | -- | 7310 | -- | 7895 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 585 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 5 | 246,34 | 15,64 | 1232 | 78 | 163 | 725 | 2113 |
| | | | | | 198,22 | 3,22 | 991 | 16 | | 157 | |
| 59 | С121-130814-2401<br>2113-0814-2401<br>РСНБ РК 2015 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 8 мм | т | 0,001975 | 115664,00 | -- | 228 | -- | 228 | -- | 247 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | Тенге | | | | | | | | 2596040 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 2,90% | | | | | | | | 2671325 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | 1,17% | | | | | | | | 2702580 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 2756631 |
| НДС 12%: | | | 12% | | | | | | | | 3493829 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 419260 |
| | | | | | | | | | | | 3913089 |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____

М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

**Директор Есибаев М.М.**_____

М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

Директор Шабденов С.А._____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 2.5/2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0101<br>1310-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 29765,56 | 2,08 | 29766 | 2 | 462 | 17874 | 51451 |
| | | | | | 29302,00 | -- | 29302 | -- | | 3811 | |
| 2 | С123-080303-0305<br>2308-0303-0305<br>РСНБ РК 2015 | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8** | шт. | 1 | 22643,00 | -- | 22643 | -- | 22643 | -- | 24454 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1811 | |
| 3 | С123-080306-0311<br>2308-0306-0311<br>РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | шт. | 1 | 23485,00 | -- | 23485 | -- | 23485 | -- | 25364 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1879 | |
| 4 | С123-080306-0211<br>2308-0306-0211<br>РСНБ РК 2015 | Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч | шт. | 1 | 11295,00 | -- | 11295 | -- | 11295 | -- | 12199 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 904 | |
| 5 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1256,60 | 0,78 | 3770 | 2 | 156 | 2203 | 6451 |
| | | | | | 1204,00 | -- | 3612 | -- | | 478 | |
| 6 | С123-080302-0202<br>2308-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 2 | 339,00 | -- | 678 | -- | 678 | -- | 732 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С123-080302-0602<br>2308-0302-0602<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 | шт. | 1 | 1008,00 | -- | 1008 | -- | 1008 | -- | 1089 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 8 | Ц13-100701-0204<br>1310-0701-0204<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1266,66 | -- | 6333 | -- | 313 | 3672 | 10806 |
| | | | | | 1204,00 | -- | 6020 | -- | | 800 | |
| 9 | С123-080301-0102<br>2308-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П | шт. | 5 | 1052,00 | -- | 5260 | -- | 5260 | -- | 5681 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 421 | |
| 10 | Ц13-100701-0204<br>1310-0701-0204<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 1266,66 | -- | 10133 | -- | 501 | 5876 | 17290 |
| | | | | | 1204,00 | -- | 9632 | -- | | 1281 | |
| 11 | Ц13-100701-0205<br>1310-0701-0205<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1277,13 | -- | 1277 | -- | 73 | 734 | 2172 |
| | | | | | 1204,00 | -- | 1204 | -- | | 161 | |
| 12 | С123-080301-0104<br>2308-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 | шт. | 8 | 522,00 | -- | 4176 | -- | 4176 | -- | 4510 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | |
| 13 | С123-080301-0301<br>2308-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели ударноконтактные модели ДИМК | шт. | 1 | 460,00 | -- | 460 | -- | 460 | -- | 497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 14 | Ц13-080305-0310<br>1308-0305-0310<br>РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1239,97 | 143,60 | 3720 | 431 | 212 | 2287 | 6487 |
| | | | | | 1025,82 | 32,75 | 3077 | 98 | | 481 | |
| 15 | С123-080304-0601<br>2308-0304-0601<br>РСНБ РК 2015 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3 | 602,00 | -- | 1806 | -- | 1806 | -- | 1950 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 16 | Ц13-080206-3001<br>1308-0206-3001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2908,96 | 472,02 | 5818 | 944 | -- | 3739 | 10321 |
| | | | | | 2436,94 | 159,36 | 4874 | 319 | | 765 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С123-080306-0106<br>2308-0306-0106<br>РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 | шт. | 2 | 115,00 | -- | 230 | -- | 230 | -- | 248 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 18 | Ц13-080305-0310<br>1308-0305-0310<br>РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1239,97 | 143,60 | 1240 | 144 | 70 | 762 | 2162 |
| | | | | | 1025,82 | 32,75 | 1026 | 33 | | 160 | |
| 19 | С123-080304-0505<br>2308-0304-0505<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010 | шт. | 1 | 1326,00 | -- | 1326 | -- | 1326 | -- | 1432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 20 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 304 | 332,06 | 152,79 | 100947 | 46448 | 14237 | 38589 | 150699 |
| | | | | | 132,44 | 43,86 | 40262 | 13334 | | 11163 | |
| 21 | С123-061623-0202<br>2306-1623-0202<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,018 | 61018,00 | -- | 1098 | -- | 1098 | -- | 1186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 22 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Кабель КПСиг(А)-FRLS 2х0,50 | м | 280 | 81,96 | -- | 22950 | -- | 22950 | -- | 24786 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1836 | |
| 23 | С123-060401-3002<br>2306-0401-3002<br>РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8 | км | 0,006 | 56095,00 | -- | 337 | -- | 337 | -- | 363 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 24 | Ц13-080206-0101<br>1308-0206-0101<br>РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 50 | 218,54 | 2,22 | 10927 | 111 | 1156 | 6959 | 19317 |
| | | | | | 193,20 | 0,10 | 9660 | 5 | | 1431 | |
| 25 | С123-061710-0102<br>2306-1710-0102<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 50 | 38,00 | -- | 1900 | -- | 1900 | -- | 2052 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |
| 26 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2 | 354,47 | 15,31 | 709 | 31 | 165 | 374 | 1170 |
| | | | | | 256,52 | 3,22 | 513 | 6 | | 87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С123-011305-0103<br>**2301-1305-0103**<br>**РСНБ РК 2015** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **2** | **80,00** | **--** | **160** | **--** | **160** | **--** | **173** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 385042 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 396208 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 400844 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 408861 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 518201 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 62384 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 580585 |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

Технадзор: ТОО "Улмад"

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

Авторский надзор:
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

«DES Holding»
БИН 060140004155

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 60 2020-05-06
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
**Наименование объекта -** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 3.1/3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего - стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6 | м3 | 60,2 | 29622,10 | 3031,55 | 1783250 | 182499 | 1143793 | 470492 | 2434041 |
| | | | | | 7590,66 | 997,77 | 456958 | 60066 | | 180299 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/** | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-100114-0508<br>1110-0114-0508<br>РСНБ РК 2015 | Изготовление и настилка деревянных щитов/крышки К1,К2/ | м2 покрытия | 4,225184 | 1580,69 | 27,72 | 6679 | 117 | 5340 | 1141 | 8445 |
| | | | | | 289,16 | 10,77 | 1222 | 45 | | 626 | |
| 3 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,00672 | 709272,24 | 6533,14 | 4766 | 44 | 4350 | 449 | 5633 |
| | | | | | 55381,90 | 1240,12 | 372 | 8 | | 417 | |
| 4 | Е11-130301-1409<br>1113-0301-1409<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,0000068 | 925,61 | 6,54 | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | | | | 61,99 | 0,96 | -- | -- | | -- | |
| 5 | Е11-100107-0612<br>1110-0107-0612<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9прим | Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны/крышки К1/ | м2 | 6 | 3247,00 | 6,18 | 19482 | 37 | 15382 | 3670 | 25004 |
| | | | | | 677,10 | 2,53 | 4063 | 15 | | 1852 | |
| 6 | С121-130201-1204<br>2113-0201-1204<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 16 | 314,00 | -- | 5024 | -- | 5024 | -- | 5426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 402 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С121-130209-0301<br>2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,048 | 438,00 | -- | 21 | -- | 21 | -- | 23 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 8 | С121-130209-0104<br>2113-0209-0104<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 4,8 | 274,00 | -- | 1315 | -- | 1315 | -- | 1420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| | | Крышка К-2(1 шт)/АС-24/ | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-100114-0508<br>1110-0114-0508 | Изготовление и настилка деревянных щитов/крышки К1,К2/ | м2 покрытия | 0,725968 | 1580,69 | 27,72 | 1148 | 20 | 918 | 196 | 1451 |
| | | | | | 289,16 | 10,77 | 210 | 8 | | 107 | |
| 10 | Е11-100110-0101<br>1110-0110-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 0,01 | 119036,45 | 1273,34 | 1190 | 13 | 698 | 435 | 1756 |
| | | | | | 47853,00 | 493,64 | 479 | 5 | | 130 | |
| 11 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ | т | 0,0012 | 709272,24 | 6533,14 | 851 | 8 | 777 | 80 | 1006 |
| | | | | | 55381,90 | 1240,12 | 66 | 1 | | 75 | |
| 12 | Е11-130301-1409<br>1113-0301-1409 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 | м2 | 0,0000012 | 925,61 | 6,54 | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | | | | 61,99 | 0,96 | -- | -- | | -- | |
| 13 | Е11-100107-0611<br>1110-0107-0611 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/ | м2 | 2,6 | 4947,29 | 8,90 | 12863 | 23 | 9906 | 2649 | 16753 |
| | | | | | 1128,50 | 3,65 | 2934 | 9 | | 1241 | |
| 14 | Е11-260201-0505<br>1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | м3 | 0,6 | 11870,85 | 828,83 | 7123 | 497 | -- | 5205 | 13314 |
| | | | | | 11042,02 | 373,24 | 6625 | 224 | | 986 | |
| 15 | С121-110202-0306<br>2111-0202-0306<br>РСНБ РК 2015 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,612 | 44527,00 | -- | 27251 | -- | 27251 | -- | 29431 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2180 | |
| 16 | С121-130209-0301<br>2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы) | кг | 0,88 | 438,00 | -- | 385 | -- | 385 | -- | 416 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 17 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 0,84152 | 8243,94 | 1636,89 | 6937 | 1377 | 3038 | 2895 | 10619 |
| | | | | | 2997,00 | 662,20 | 2522 | 557 | | 787 | |
| 18 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15) | м3 | 0,504912 | 18743,14 | 1074,12 | 9464 | 542 | 8347 | 623 | 10894 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1138,05 | 218,29 | 575 | 110 | | 807 | |
| | | **УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-061301-0308<br>1106-1301-0308<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа(В25,F100,W6) | м3 | 0,28 | 28802,14 | 3776,60 | 8065 | 1057 | 6002 | 1242 | 10051 |
| | | | | | 3591,21 | 1282,67 | 1006 | 359 | | 745 | |
| 20 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,002528 | 226957,00 | -- | 574 | -- | 574 | -- | 620 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 21 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,05024 | 829477,78 | 1257,78 | 41673 | 63 | 30598 | 10044 | 55855 |
| | | | | | 219186,00 | 510,84 | 11012 | 26 | | 4137 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 2632160 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 2708493 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 2740182 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 2794986 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 3542441 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 425093 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 3967533 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____
М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____
М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____
М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 3.2/2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-120101-0217 | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | м трубопровода | 7 | 4758,98 | 1861,04 | 33313 | 13027 | 1070 | -- | 35978 |
| | | | | | 2745,12 | 467,62 | 19216 | 3273 | | 2665 | |
| 2 | С123-010401-0128 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена** | м | 7 | 34736,00 | -- | 243152 | -- | 243152 | -- | 262604 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19452 | |
| | | **Фасонные части** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1 | **Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм** | т | 0,4242 | 995954,20 | 429946,60 | 422484 | 182383 | 149941 | -- | 456282 |
| | | | | | 212540,30 | 110849,15 | 90160 | 47022 | | 33799 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 4 | Ц13-120101-0212 | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | м трубопровода | 3,4 | 2966,51 | 1485,32 | 10086 | 5050 | 83 | -- | 10893 |
| | | | | | 1456,84 | 369,79 | 4953 | 1257 | | 807 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С123-010401-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена | м | 3,4 | 7635,00 | -- | 25959 | -- | 25959 | -- | 28036 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2077 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод** | | | | | | | | | |
| 6 | Ц13-120101-0217 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 8 | 4758,98 | 1861,04 | 38072 | 14888 | 1223 | -- | 41118 |
| | | | | | 2745,12 | 467,62 | 21961 | 3741 | | 3046 | |
| 7 | С123-010401-0128 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена | м | 8 | 34736,00 | -- | 277888 | -- | 277888 | -- | 300119 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22231 | |
| | | Фасонные части | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,9222 | 995954,20 | 429946,60 | 918469 | 396497 | 325967 | -- | 991946 |
| | | | | | 212540,30 | 110849,15 | 196005 | 102225 | | 73478 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Вариант с поплавковым запорным клапаном** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6 примен | Установка поплавка с крепежами | комплект | 2 | 1082,69 | -- | 2165 | -- | 251 | -- | 2339 |
| | | | | | 957,06 | -- | 1914 | -- | | 173 | |
| 10 | С123-041014-0224 | Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 400, типа BERMAD | шт. | 2 | 492900,00 | -- | 985800 | -- | 985800 | -- | 1064664 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78864 | |
| 11 | Ц13-120108-0305 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 280 мм | м | 7,4 | 2739,55 | 174,20 | 20273 | 1289 | 1165 | -- | 21895 |
| | | | | | 2408,00 | 57,31 | 17819 | 424 | | 1622 | |
| 12 | С123-010501-1120 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7,548 | 8626,00 | -- | 65109 | -- | 65109 | -- | 70318 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5209 | |
| 13 | Ц13-121101-0117 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 40394,61 | 16744,09 | 80789 | 33488 | 9231 | -- | 87252 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 19035,24 | 5763,72 | 38070 | 11527 | | 6463 | |
| 14 | 51-011001-3803 | Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400 ГОСТ 11823-91 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 3245982,00 | -- | 6491964 | -- | | -- | 6491964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6491964 | -- | |
| 15 | Ц13-120603-0101 Изм. и доп. вып. 16 примен | Проводка трубная из трубы полиэтиленовой, диаметр наружный 9 мм | | | | | | | | | |
| | | | м | 200 | 472,95 | 100,01 | 94589 | 20001 | 7164 | -- | 102156 |
| | | | | | 337,12 | 45,25 | 67424 | 9051 | | 7567 | |
| 16 | С123-010701-0101 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,6 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | | | | | | | | | |
| | | | м | 200 | 189,00 | -- | 37800 | -- | 37800 | -- | 40824 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3024 | |
| 17 | Е11-181001-0109 | Установка фильтров для очистки воды | | | | | | | | | |
| | | | 1фильтр | 2 | 6832,22 | 1020,26 | 13664 | 2041 | 197 | -- | 14758 |
| | | | | | 5713,04 | 287,18 | 11426 | 574 | | 1093 | |
| 18 | С123-041013-0116 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 400, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1444788,00 | -- | 2889576 | -- | 2889576 | -- | 3120742 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 231166 | |
| 19 | Е11-160601-0110 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 400 мм | | | | | | | | | |
| | | | 1шт | 6 | 23943,99 | 2621,28 | 143664 | 15728 | 22733 | -- | 155157 |
| | | | | | 17533,80 | 732,72 | 105203 | 4396 | | 11493 | |
| 20 | 51-010103-0303 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | 444785,00 | -- | 2668710 | -- | | -- | 2668710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2668710 | -- | |
| 21 | Ц13-120801-0106 Изм. и доп. вып. 9 | Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 48239,58 | 6366,19 | 192958 | 25465 | 3749 | -- | 208395 |
| | | | | | 40936,00 | 1976,62 | 163744 | 7906 | | 15437 | |
| 22 | С123-041012-1212 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 160729,00 | -- | 642916 | -- | 642916 | -- | 694349 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 51433 | |
| 23 | Е11-221001-0101 | Установка вантузов одинарных | | | | | | | | | |
| | | | шт | 2 | 195209,11 | 51,76 | 390418 | 104 | 386727 | -- | 421652 |
| | | | | | 1793,34 | 24,08 | 3587 | 48 | | 31233 | |
| 24 | Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 2 | 2801,29 | -- | 5603 | -- | 4842 | -- | 6051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 380,37 | -- | 761 | -- | | 448 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 17298202 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 17799850 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 18008108 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 18368270 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 23280444 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 2793653 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 26074097 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

Руководитель Кенесбеков Е.К._____

М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____

М.П. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

Директор Есибаев М.М._____

М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

Директор Шабденов С.А._____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 3.3/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-202601-0301 прим. | Установкапанельного фильтра | шт | 2 | 12738,43 | 314,39 | 25477 | 629 | 2405 | -- | 27515 |
| | | | | | 11221,28 | 70,52 | 22443 | 141 | | 2038 | |
| 2 | С123-041013-0212 | Фильтр DN 200 | шт. | 2 | 76128,00 | -- | 152256 | -- | 152256 | -- | 164436 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12180 | |
| 3 | Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 11 | 7196,22 | 139,92 | 79158 | 1539 | 55963 | -- | 85491 |
| | | | | | 1968,76 | 28,41 | 21656 | 313 | | 6333 | |
| 4 | Ц13-120101-0510 Изм. и доп. вып. 7 | Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм | м | 3 | 39317,08 | 11598,37 | 117951 | 34795 | 80 | -- | 127387 |
| | | | | | 27692,00 | 4365,53 | 83076 | 13097 | | 9436 | |
| 5 | С123-010201-0272 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм | м | 3 | 61269,00 | -- | 183807 | -- | 183807 | -- | 198512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14705 | |
| 6 | Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Днище осадочной камеры из толстолистовой стали | т | 0,03316 | 38349,59 | 7655,19 | 1272 | 254 | 153 | -- | 1373 |
| | | | | | 26073,60 | 1554,88 | 865 | 52 | | 102 | |
| 7 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,03316 | 233862,00 | -- | 7755 | -- | 7755 | -- | 8375 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 620 | |
| 8 | С121-050308-9901 | Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм | м2 | 2 | 921,00 | -- | 1842 | -- | 1842 | -- | 1989 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-200701-0307 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм | шт | 2 | 12456,90 | 59,91 | 24914 | 120 | 22831 | -- | 26907 |
| | | | | | 981,64 | 12,04 | 1963 | 24 | | 1993 | |
| 10 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 2 | 1614,05 | 19,81 | 3228 | 40 | 2377 | -- | 3486 |
| | | | | | 405,75 | 7,46 | 811 | 15 | | 258 | |
| 11 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0122 | 1304268,85 | 494587,60 | 15912 | 6034 | 4388 | -- | 17185 |
| | | | | | 449975,30 | 135183,05 | 5490 | 1649 | | 1273 | |
| 12 | Е11-160401-0407 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм | 1соедин. | 8 | 16843,90 | 310,20 | 134751 | 2482 | 107749 | -- | 145531 |
| | | | | | 3064,95 | 24,08 | 24520 | 193 | | 10780 | |
| 13 | Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104 | м2 | 1,4922 | 286,41 | 1,64 | 427 | 2 | 403 | -- | 462 |
| | | | | | 14,94 | 0,24 | 22 | -- | | 34 | |
| 14 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13) | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулоннымматериалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | 5,67712 | 76360,25 | 111,28 | 433506 | 632 | 428613 | -- | 468187 |
| | | | | | 750,60 | 51,77 | 4261 | 294 | | 34681 | |
| 15 | Е11-090501-0101 | Покровный слой из тонколистовой стали | м2 | 4 | 343,99 | 11,18 | 1376 | 45 | 55 | -- | 1486 |
| | | | | | 319,03 | 4,35 | 1276 | 17 | | 110 | |
| 16 | С121-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0322 | 313027,00 | -- | 10079 | -- | 10079 | -- | 10886 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 17 | С121-130816-3301 | Хомутик | шт. | 4 | 860,00 | -- | 3440 | -- | 3440 | -- | 3715 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 18 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 2 | 2014,74 | 89,58 | 4029 | 179 | 595 | -- | 4352 |
| | | | | | 1627,29 | 12,04 | 3255 | 24 | | 322 | |
| 19 | С123-040501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 716,00 | -- | 1432 | -- | 1432 | -- | 1547 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 20 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00512 | 499528,00 | -- | 2558 | -- | 2558 | -- | 2762 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 205 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 1301584 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 1339330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 1355000 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 1382100 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 1751711 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 165852 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 1917563 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____

М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____

М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 60 2020-05-06
**Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области**
**Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области**

# А К Т № 3.4/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | **Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ** | комплект | 2 | 19063,43 | -- | 38127 | -- | | -- | 38127 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 38127 | -- | |
| 2 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | **Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3** | шт | 2 | 2502,08 | -- | 5004 | -- | | -- | 5004 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5004 | -- | |
| 3 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | **Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6** | комплект | 6 | 4027,15 | -- | 24163 | -- | | -- | 24163 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 24163 | -- | |
| 4 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2** | шт | 4 | 1918,26 | -- | 7673 | -- | | -- | 7673 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7673 | -- | |
| 5 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | **Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3** | шт | 6 | 834,02 | -- | 5004 | -- | | -- | 5004 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5004 | -- | |
| 6 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | **Модем GSM/GPRSOBEH ПМ01** | шт | 2 | 7148,78 | -- | 14298 | -- | | -- | 14298 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14298 | -- | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы и материалы неучтенные ценником** | | | | | | | | | |
| 7 | Ц13-110201-0101 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/ | к-т | 2 | 1348,21 | -- | 2696 | -- | 119 | -- | 2912 |
| | | | | | 1288,53 | -- | 2577 | -- | | 216 | |
| 8 | Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/ | шт | 2 | 632,05 | -- | 1264 | -- | 13 | -- | 1365 |
| | | | | | 625,50 | -- | 1251 | -- | | 101 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц13-110201-0101 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/ | шт | 10 | 1348,21 | -- | 13482 | -- | 597 | -- | 14561 |
| | | | | | 1288,53 | -- | 12885 | -- | | 1079 | |
| 10 | Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/ | шт | 6 | 632,05 | -- | 3792 | -- | 39 | -- | 4096 |
| | | | | | 625,50 | -- | 3753 | -- | | 303 | |
| 11 | Ц13-110401-0201 | Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/ | шт | 2 | 1422,08 | 414,08 | 2844 | 828 | -- | -- | 3072 |
| | | | | | 1008,00 | 192,64 | 2016 | 385 | | 228 | |
| 12 | Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 40 | 337,74 | 15,64 | 13510 | 626 | 4955 | -- | 14591 |
| | | | | | 198,22 | 3,22 | 7929 | 129 | | 1081 | |
| 13 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 | 461,87 | 22,57 | 5542 | 271 | 3032 | -- | 5986 |
| | | | | | 186,56 | 5,56 | 2239 | 67 | | 443 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 14 | Ц13-080201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 32 | 668,27 | 346,05 | 21385 | 11074 | 5688 | -- | 23095 |
| | | | | | 144,48 | 108,87 | 4623 | 3484 | | 1711 | |
| 15 | С123-060902-0103 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,02 | 28805,00 | -- | 576 | -- | 576 | -- | 622 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 16 | пр.лист ООО"ТМК - Инжиниринг" | Кабель гидрометрический КСПГ-4 | м | 12 | 157,16 | -- | 1886 | -- | 1886 | -- | 2037 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 17 | Ц13-080206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 20 | 78,15 | 0,87 | 1563 | 17 | 380 | -- | 1688 |
| | | Изделия ГМА | | | 58,30 | 0,29 | 1166 | 6 | | 125 | |
| 18 | Ц13-080303-2501 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 5610,90 | 46,02 | 22444 | 184 | 8268 | -- | 24239 |
| | | | | | 3498,00 | -- | 13992 | -- | | 1795 | |
| 19 | С123-070202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2 | шт. | 4 | 3558,00 | -- | 14232 | -- | 14232 | -- | 15371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1139 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 21 | Ц13-120901-0101 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | шт | 16 | 1471,53 | 99,90 | 23544 | 1598 | 10773 | -- | 25428 |
| | | | | | 698,32 | 0,12 | 11173 | 2 | | 1884 | |
| | | Монтажные материалы для установки датчиков - реле уровня | | | | | | | | | |
| 22 | пр.лист ТОО"АКЭТО" | Бобышка БМ20х1,5 | шт | 16 | 643,39 | -- | 10294 | -- | 10294 | -- | 11118 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 824 | |
| 23 | пр.лист ООО "Альфа-Энергия" | Пробка П-М12х1,5 | шт | 16 | 357,09 | -- | 5713 | -- | 5713 | -- | 6170 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 24 | С121-130816-2202 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | кг | 51,84 | 446,00 | -- | 23121 | -- | 23121 | -- | 24970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1850 | |
| 25 | С121-060902-0903 примен | Полоса перфорированная | м | 4 | 36,00 | -- | 144 | -- | 144 | -- | 156 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 276906 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 284936 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 288270 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 294035 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 372668 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 35284 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 407953 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 5/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | 20548,97 | 2742,08 | 20549 | 2742 | 14054 | 3334 | 25793 |
| | | | | | 3753,00 | 877,20 | 3753 | 877 | | 1911 | |
| 2 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Щит с монтажной панелью 1200х750мм, металлический, навесной ЩМП-6-3 76 У2 IP54 | шт | 1 | 64660,71 | -- | 64661 | -- | 64661 | -- | 69834 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5173 | |
| 3 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | DIN-рейка 75 см | шт | 4 | 100,18 | -- | 401 | -- | 401 | -- | 433 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 4 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Контроллер для средних систем автоматизации с AI/DI/DO/AO | шт | 1 | 177589,29 | -- | 177589 | -- | 177589 | -- | 191796 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14207 | |
| 5 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Модуль дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) MB110 | шт | 1 | 28232,14 | -- | 28232 | -- | 28232 | -- | 30491 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2259 | |
| 6 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Модуль дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) MB110 | шт | 1 | 31419,64 | -- | 31420 | -- | 31420 | -- | 33933 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2514 | |
| 7 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Модуль аналогового ввода (с интерфейсом RS-485) MB110 | шт | 1 | 28414,29 | -- | 28414 | -- | 28414 | -- | 30687 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2273 | |
| 8 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Измеритель с крупным цифровым индикатором | шт | 2 | 25500,00 | -- | 51000 | -- | 51000 | -- | 55080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4080 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Блоки питания для промышленной автоматики | шт | 1 | 13660,71 | -- | 13661 | -- | 13661 | -- | 14754 |
| 10 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Реле промежуточное 24VDC, 5A\250V, мех.индикатор, LED-индикатор | шт | 19 | 2276,79 | -- | 43259 | -- | 43259 | -- | 46720 |
| 11 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Монтажные колодки, для реле серий RP | шт | 19 | 409,82 | -- | 7787 | -- | 7787 | -- | 8410 |
| 12 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Зажим пластмассовый удерживающий, для реле типа RP - PYF-044 | шт | 19 | 1457,14 | -- | 27686 | -- | 27686 | -- | 29901 |
| 13 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня ДС.П 2 | шт | 2 | 8925,00 | -- | 17850 | -- | 17850 | -- | 19278 |
| 14 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Стержень, 0,5 м | шт | 2 | 546,43 | -- | 1093 | -- | 1093 | -- | 1180 |
| 15 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Стержень, 2,5м | шт | 2 | 1639,29 | -- | 3279 | -- | 3279 | -- | 3541 |
| 16 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Стержень, 4,0м | шт | 2 | 2367,86 | -- | 4736 | -- | 4736 | -- | 5115 |
| 17 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня ДС.2 | шт | 2 | 2367,86 | -- | 4736 | -- | 4736 | -- | 5115 |
| 18 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Стержень, 4,0м | шт | 2 | 2367,86 | -- | 4736 | -- | 4736 | -- | 5115 |
| 19 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Погружной гидростатический датчик уровня (давления столба жидкости) | шт | 2 | 68303,57 | -- | 136607 | -- | 136607 | -- | 147536 |
| 20 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Поплавковый датчик уровня вертикального крепления | шт | 3 | 9107,14 | -- | 27321 | -- | 27321 | -- | 29507 |
| 21 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Реле перепада давления KPI35 | шт | 7 | 20491,07 | -- | 143438 | -- | 143438 | -- | 154913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11475 | |
| 22 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Реле перепада давления KPI44 | | | | | | | | | |
| | | | шт | 4 | 38250,00 | -- | 153000 | -- | 153000 | -- | 165240 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12240 | |
| 23 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Датчик температуры | | | | | | | | | |
| | | | шт | 8 | 30964,29 | -- | 247714 | -- | 247714 | -- | 267531 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19817 | |
| 24 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Сигнальная лампа в сборе, зеленый, 24V AC/DC | | | | | | | | | |
| | | | шт | 9 | 1912,50 | -- | 17213 | -- | 17213 | -- | 18590 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1377 | |
| 25 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Сигнальная лампа в сборе, красный, 24V AC/DC | | | | | | | | | |
| | | | шт | 11 | 1912,50 | -- | 21038 | -- | 21038 | -- | 22721 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1683 | |
| 26 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Переключатель, длинная ручка, черный, 3 положения 2NO, с фиксацией | | | | | | | | | |
| | | | шт | 9 | 2732,14 | -- | 24589 | -- | 24589 | -- | 26556 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1967 | |
| 27 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Кнопка грибовидная без фиксации, 1NC, красный, O60 мм | | | | | | | | | |
| | | | шт | 1 | 2367,86 | -- | 2368 | -- | 2368 | -- | 2557 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 28 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Кнопка двойная с LED подсветкой, 24V AC/DC, красный/зеленый,1NO+1NC, выступающий толкатель | | | | | | | | | |
| | | | шт | 9 | 2914,29 | -- | 26229 | -- | 26229 | -- | 28327 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2098 | |
| 29 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Клеммы винтовые проходные, сечением 1 мм2 | | | | | | | | | |
| | | | шт | 60 | 2003,57 | -- | 120214 | -- | 120214 | -- | 129831 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9617 | |
| 30 | Прайс СТПРАЙС ТОО DEKAsTEI | Стержень, 4,0м | | | | | | | | | |
| | | | шт | 2 | 2367,86 | -- | 4736 | -- | 4736 | -- | 5115 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 379 | |
| | | | | Кабельная продукция | | | | | | | |
| 31 | Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | | | | | | | | | |
| | | | м | 1850 | 425,49 | 176,15 | 787160 | 325869 | 127181 | 306419 | 1181066 |
| | | | | | 180,60 | 49,44 | 334110 | 91472 | | 87486 | |
| 32 | С123-060217-1902 2306-0217-1902 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4х1 ГОСТ 1508-78 | | | | | | | | | |
| | | | км | 1,45 | 285703,00 | -- | 414269 | -- | 414269 | -- | 447411 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33142 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С123-060145-0302<br>2306-0145-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4 | 91957,00 | -- | 36783 | -- | 36783 | -- | 39725 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2943 | |
| | | | | Трубная продукция | | | | | | | |
| 34 | Ц13-080206-1906<br>1308-0206-1906<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 45 | 278,71 | 10,06 | 12542 | 453 | 3169 | 6527 | 20594 |
| | | | | | 198,22 | 3,22 | 8920 | 145 | | 1525 | |
| 35 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 45 | 26,00 | -- | 1170 | -- | 1170 | -- | 1264 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 3265660 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9% | | | 2,90% | | | | | | | | 3360364 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 1,17% | | | 1,17% | | | | | | | | 3399680 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 3467674 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 4395024 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 416121 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 4811145 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 60 2020-05-06
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
**Наименование объекта -** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 6.1/2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Подземная часть** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,97 | 62161,44 | 3270,41 | 184619 | 9713 | 119604 | 59160 | 263282 |
| | | | | | 18620,20 | 1500,18 | 55302 | 4456 | | 19502 | |
| 2 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 15175,00 | – | 30350 | – | 30350 | – | 32778 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2428 | |
| 3 | С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 18077,00 | – | 18077 | – | 18077 | – | 19523 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1446 | |
| 4 | Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 28,45 | 644,09 | 44,08 | 18324 | 1254 | 7295 | 9318 | 29854 |
| | | | | | 343,60 | 4,82 | 9775 | 137 | | 2211 | |
| 5 | Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 28,45 | 240,18 | 22,76 | 6833 | 648 | 2886 | 3173 | 10807 |
| | | | | | 115,95 | 2,69 | 3299 | 77 | | 800 | |
| **РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-090701-0101<br>1109-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 6,38 | 170027,63 | 54371,40 | 1084776 | 346890 | 32722 | 557359 | 1773506 |
| | | | | | 110527,20 | 16082,00 | 705164 | 102603 | | 131371 | |
| 7 | Е11-090607-0104<br>1109-0607-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж | т | 6,38 | 104773,31 | 66782,59 | 668454 | 426073 | 32946 | 220708 | 960294 |
| | | | | | 32826,85 | 17308,89 | 209435 | 110431 | | 71133 | |
| 8 | Е11-090701-0105<br>1109-0701-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,628 | 169176,60 | 20996,20 | 106243 | 13186 | 2324 | 65170 | 185126 |
| | | | | | 144480,00 | 5916,80 | 90733 | 3716 | | 13713 | |
| 9 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,628 | 69114,19 | 25317,72 | 43404 | 15900 | 6342 | 17886 | 66193 |
| | | | | | 33697,40 | 7578,72 | 21162 | 4759 | | 4903 | |
| **РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 147 | 92,39 | 2,31 | 13582 | 340 | 7314 | 4115 | 19112 |
| | | | | | 40,33 | 0,24 | 5928 | 35 | | 1416 | |
| 11 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 147 | 146,46 | 3,27 | 21529 | 481 | 14116 | 4832 | 28470 |
| | | | | | 47,16 | 0,48 | 6932 | 71 | | 2109 | |
| 12 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 13 табл.2 п.3.47<br>Кзтр=1,2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 | м2 | 126 | 125,62 | 2,98 | 15828 | 375 | 12775 | 1879 | 19124 |
| | | | | | 21,25 | 0,36 | 2678 | 46 | | 1417 | |
| **РАЗДЕЛ 4.Утепление башни** | | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-090701-0123<br>1109-0701-0123<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовыемассой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | т конструкций | 0,467 | 342085,63 | 111855,16 | 159754 | 52236 | 4603 | 76300 | 254939 |
| | | | | | 220374,00 | 16414,00 | 102915 | 7665 | | 18884 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-090607-0104<br>1109-0607-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж | т | 0,467 | 104773,31 | 66782,59 | 48929 | 31187 | 2412 | 16155 | 70291 |
| | | | | | 32826,85 | 17308,89 | 15330 | 8083 | | 5207 | |
| 15 | С121-060209-0201<br>2106-0209-0201<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,467 | 589395,00 | -- | 275247 | -- | 275247 | -- | 297267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22020 | |
| 16 | Е11-260101-0301<br>1126-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем | м3 изоляции | 8,2 | 72589,83 | 1075,32 | 595237 | 8818 | 412681 | 135042 | 788701 |
| | | | | | 21187,60 | 481,60 | 173738 | 3949 | | 58422 | |
| 17 | С121-110102-0108<br>2111-0102-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 8,2 | 33600,00 | -- | 275520 | -- | 275520 | -- | 297562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22042 | |
| 18 | С121-050101-0401<br>2105-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 1,422 | 245867,00 | -- | 349623 | -- | 349623 | -- | 377593 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27970 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 5494421 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 5653759 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 5719908 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 5834306 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 7394558 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 887347 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 8573649 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 6.2/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3672,86 | 273,10 | 7346 | 546 | 1044 | 5746 | 14139 |
| | | | | | 2878,20 | 53,32 | 5756 | 107 | | 1047 | |
| 2 | С123-040101-0303<br>2304-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 23313,00 | -- | 23313 | -- | 23313 | -- | 25178 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1865 | |
| 3 | С123-040101-0302<br>2304-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 16271,00 | -- | 16271 | -- | 16271 | -- | 17573 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1302 | |
| 4 | Е11-160301-0210<br>1116-0301-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 7020,94 | 72,94 | 56168 | 584 | 49363 | 6307 | 67472 |
| | | | | | 777,63 | 26,81 | 6221 | 215 | | 4998 | |
| 5 | Е11-160301-0208<br>1116-0301-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 4867,30 | 45,95 | 38938 | 368 | 33566 | 5042 | 47499 |
| | | | | | 625,49 | 17,61 | 5004 | 141 | | 3518 | |
| 6 | С123-020101-0728<br>2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 3014,00 | -- | 3014 | -- | 3014 | -- | 3255 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С123-020101-0721<br>2302-0101-0721<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 1837,00 | -- | 1837 | -- | 1837 | -- | 1984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 8 | С123-020101-1024<br>2302-0101-1024<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 746,00 | -- | 746 | -- | 746 | -- | 806 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 9 | С123-020101-0204<br>2302-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 2049,00 | -- | 4098 | -- | 4098 | -- | 4426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 10 | С123-020101-0177<br>2302-0101-0177<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 1391,00 | -- | 1391 | -- | 1391 | -- | 1502 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 111 | |
| 11 | С123-030103-0801<br>2303-0103-0801<br>РСНБ РК 2015 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009 | шт. | 2 | 758,00 | -- | 1516 | -- | 1516 | -- | 1637 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 12 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2040,62 | 115,46 | 4081 | 231 | 595 | 3237 | 7903 |
| | | | | | 1627,29 | 24,08 | 3255 | 48 | | 585 | |
| 13 | С123-040702-0603<br>2304-0702-0603<br>РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 6830,00 | -- | 13660 | -- | 13660 | -- | 14753 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1093 | |
| 14 | Е11-160401-0404<br>1116-0401-0404<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 3 | 7621,80 | 162,38 | 22865 | 487 | 16899 | 5405 | 30532 |
| | | | | | 1826,46 | 12,04 | 5479 | 36 | | 2262 | |
| 15 | Е11-160401-0403<br>1116-0401-0403<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 3 | 6370,45 | 162,38 | 19111 | 487 | 13145 | 5405 | 26478 |
| | | | | | 1826,46 | 12,04 | 5479 | 36 | | 1961 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-240105-0106<br>1124-0105-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка | компенсатор | 1 | 45777,47 | 10152,69 | 45777 | 10153 | 26123 | 12214 | 62630 |
| | | | | | 9500,65 | 2836,28 | 9501 | 2836 | | 4639 | |
| 17 | Е11-240105-0103<br>1124-0105-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка | компенсатор | 1 | 19366,32 | 1401,38 | 19366 | 1401 | 13931 | 4685 | 25975 |
| | | | | | 4033,67 | 698,32 | 4034 | 698 | | 1924 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 353742 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 364001 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 368259 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 375625 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 476077 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 45075 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 521152 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 6.3/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ц13-110201-0101<br>1311-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях | шт. | 2 | 1348,21 | -- | 2696 | -- | 119 | 1933 | 5000 |
| | | | | | 1288,53 | -- | 2577 | -- | | 370 | |
| 2 | С123-070502-1221<br>2307-0502-1221<br>РСНБ РК 2015 | Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5 | шт. | 2 | 114358,00 | -- | 228716 | -- | 228716 | -- | 247013 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18297 | |
| 3 | Ц13-080206-3001<br>1308-0206-3001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2908,96 | 472,02 | 5818 | 944 | -- | 3739 | 10321 |
| | | | | | 2436,94 | 159,36 | 4874 | 319 | | 765 | |
| 4 | С123-070202-1201<br>2307-0202-1201<br>РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная КС-10 | шт. | 2 | 6510,00 | -- | 13020 | -- | 13020 | -- | 14062 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1042 | |
| 5 | Е11-160301-0201<br>1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 1614,05 | 19,81 | 64562 | 792 | 47540 | 16198 | 87221 |
| | | | | | 405,75 | 7,46 | 16230 | 299 | | 6461 | |
| 6 | Ц13-080206-1201<br>1308-0206-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 40 | 351,10 | 169,23 | 14044 | 6769 | 1212 | 5957 | 21601 |
| | | | | | 151,58 | 55,26 | 6063 | 2211 | | 1600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С123-061113-0101<br>2306-1113-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Провода монтажные марки МКЭШ5 экранированные сечением 0,75 мм** | 1000 м | 0,04 | 24890,00 | -- | 996 | -- | 996 | -- | 1075 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 386293 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 397495 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 402146 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 410189 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 519885 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 49223 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 569108 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____

М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____

М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 7.2/1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВК** | | | | | | | | | |
| | | | | ВК | | | | | | | |
| 1 | КП ТОО InsAnfAir | Бактерицидная установка обеззараживания N | шт | 2 | 262035,71 | -- | 524071 | -- | | -- | 524071 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 524071 | -- | |
| 2 | Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка | шт. | 6 | 8458,97 | 499,28 | 50754 | 2996 | 7574 | -- | 54814 |
| | | | | | 6697,35 | 118,68 | 40184 | 712 | | 4060 | |
| 3 | С123-040201-0304 | Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем,Т 425°С, PN 40, DN 150 ГОСТ 9698-86 | шт. | 6 | 258403,00 | -- | 1550418 | -- | 1550418 | -- | 1674451 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 124033 | |
| 4 | Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 7819,49 | 89,90 | 39097 | 449 | 32481 | -- | 42225 |
| | | | | | 1233,44 | 27,38 | 6167 | 137 | | 3128 | |
| 5 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 2014,74 | 89,58 | 8059 | 358 | 1192 | -- | 8704 |
| | | | | | 1627,29 | 12,04 | 6509 | 48 | | 645 | |
| 6 | С123-040902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 1376,00 | -- | 5504 | -- | 5504 | -- | 5944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | |
| 7 | Е11-160401-0406 | Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 12 | 12833,56 | 310,20 | 154003 | 3722 | 113502 | -- | 166323 |
| | | | | | 3064,95 | 24,08 | 36779 | 289 | | 12320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-130301-0404 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 10 | 104,73 | 2,31 | 1047 | 23 | 621 | -- | 1131 |
| | | | | | 40,33 | 0,24 | 403 | 2 | | 84 | |
| 9 | Е11-130301-1411 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | м2 | 10 | 224,22 | 1,90 | 2242 | 19 | 2071 | -- | 2422 |
| | | | | | 15,17 | 0,36 | 152 | 4 | | 179 | |
| 10 | Е11-180501-0207 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка | вставка | 4 | 33286,19 | 279,01 | 133145 | 1116 | 120065 | -- | 143796 |
| | | | | | 2991,06 | 61,92 | 11964 | 248 | | 10652 | |
| | | | | Канализация К1 | | | | | | | |
| 11 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 708,82 | 3,24 | 2835 | 13 | 20 | -- | 3062 |
| | | | | | 700,56 | 0,95 | 2802 | 4 | | 227 | |
| 12 | С123-010503-0103 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 4 | 1273,00 | -- | 5092 | -- | 5092 | -- | 5499 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 407 | |
| 13 | Е11-170101-0112 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | комплект | 1 | 15136,07 | 69,52 | 15136 | 70 | 14115 | -- | 16347 |
| | | | | | 951,16 | 32,96 | 951 | 33 | | 1211 | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2.ОВ | | | | | | | |
| | | | | В1 | | | | | | | |
| 14 | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,942 | 4767,73 | 48,44 | 4491 | 46 | 2926 | -- | 4850 |
| | | | | | 1612,38 | 18,34 | 1519 | 17 | | 359 | |
| 15 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка | решетка | 1 | 2310,95 | 51,23 | 2311 | 51 | 1097 | -- | 2496 |
| | | | | | 1163,09 | 12,04 | 1163 | 12 | | 185 | |
| 16 | Е11-200701-0101 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2461,63 | 39,75 | 2462 | 40 | 2016 | -- | 2659 |
| | | | | | 405,72 | 12,04 | 406 | 12 | | 197 | |
| | | | | Система отопления | | | | | | | |
| 17 | Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 2 | 9211,79 | 764,87 | 18424 | 1530 | 1189 | -- | 19897 |
| | | | | | 7852,50 | 194,36 | 15705 | 389 | | 1474 | |
| 18 | С123-051002-0203 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором | шт. | 2 | 20181,00 | -- | 40362 | -- | 40362 | -- | 43591 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3229 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 2722282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 2801228 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 2834003 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 2890683 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 3663730 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 346882 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 4010611 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 60 2020-05-06
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
**Наименование объекта** - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# АКТ № 8.2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка** | кВт | 0,5 | 19222,85 | 150,01 | 9611 | 75 | 9154 | 409 | 10822 |
| | | | | | 763,57 | 70,69 | 382 | 35 | | 802 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 10822 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 11136 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 11266 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 11491 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 14565 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 1748 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 16312 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# АКТ № 8.3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной. Установка | шт. | 1 | 3930,61 | 1344,01 | 3931 | 1344 | 85 | 2140 | 6556 |
| | | | | | 2502,00 | 469,56 | 2502 | 470 | | 486 | |
| 2 | С123-070201-0201<br>2307-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 4717,00 | -- | 4717 | -- | 4717 | -- | 5094 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | |
| 3 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 2263,35 | 24,18 | 13580 | 145 | 6319 | 5124 | 20200 |
| | | | | | 1186,00 | -- | 7116 | -- | | 1496 | |
| 4 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 428,00 | -- | 856 | -- | 856 | -- | 924 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 5 | С123-070204-0729<br>2307-0204-0729<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 886,00 | -- | 3544 | -- | 3544 | -- | 3828 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| **РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ц13-080305-0319<br>1308-0305-0319<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках | шт. | 2 | 3229,84 | 483,34 | 6460 | 967 | 2941 | 2317 | 9479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1276,02 | 333,09 | 2552 | 666 | | 702 | |
| 7 | С123-070101-0312<br>2307-0101-0312<br>РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП2602А-60 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 1558,00 | -- | 3116 | -- | 3116 | -- | 3365 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| **РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ц13-080305-0103<br>1308-0305-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 985,20 | 17,11 | 1970 | 34 | 235 | 1229 | 3456 |
| | | | | | 850,68 | 2,92 | 1701 | 6 | | 256 | |
| 9 | С123-070218-1502<br>2307-0218-1502<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 351,00 | -- | 702 | -- | 702 | -- | 758 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 10 | Ц13-080305-0109<br>1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 451,75 | 3,46 | 903 | 7 | 45 | 614 | 1639 |
| | | | | | 425,34 | 1,17 | 851 | 2 | | 121 | |
| 11 | С123-070220-0504<br>2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 419,00 | -- | 838 | -- | 838 | -- | 905 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 12 | С123-070202-0705<br>2307-0202-0705<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 4 | 28,00 | -- | 112 | -- | 112 | -- | 121 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| **РАЗДЕЛ 4.Кабельная продукция** | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ц13-080201-0810<br>1308-0201-0810<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 50 | 425,49 | 176,15 | 21275 | 8807 | 3438 | 8282 | 31921 |
| | | | | | 180,60 | 49,44 | 9030 | 2472 | | 2364 | |
| 14 | С123-060145-0504<br>2306-0145-0504<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 290336,00 | -- | 10162 | -- | 10162 | -- | 10975 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 813 | |
| 15 | С123-060144-0503<br>2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 171877,00 | -- | 2578 | -- | 2578 | -- | 2784 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |
| 16 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 35 | 354,47 | 15,31 | 12406 | 536 | 2892 | 6545 | 20468 |
| | | | | | 256,52 | 3,22 | 8978 | 113 | | 1516 | |
| 17 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 35 | 26,00 | -- | 910 | -- | 910 | -- | 983 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 123456 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 127036 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 128523 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 131093 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 166151 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 19938 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 186089 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 8.4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ц13-100701-0101<br>1310-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 29765,56 | 2,08 | 29766 | 2 | 462 | 17874 | 51451 |
| | | | | | 29302,00 | -- | 29302 | -- | | 3811 | |
| 2 | С123-080303-0306<br>2308-0303-0306<br>РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 | шт. | 1 | 25702,00 | -- | 25702 | -- | 25702 | -- | 27758 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2056 | |
| 3 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2509,29 | 2,08 | 5019 | 4 | 199 | 2938 | 8593 |
| | | | | | 2408,00 | -- | 4816 | -- | | 637 | |
| 4 | Ц13-100701-0204<br>1310-0701-0204<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1266,66 | -- | 1267 | -- | 63 | 734 | 2161 |
| | | | | | 1204,00 | -- | 1204 | -- | | 160 | |
| 5 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Извещатель дымовой ДИП-34А-03 | шт | 2 | 5955,16 | -- | 11910 | -- | 11910 | -- | 12863 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 953 | |
| 6 | С123-080302-0603<br>2308-0302-0603<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-3М | шт. | 1 | 2082,00 | -- | 2082 | -- | 2082 | -- | 2249 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |
| 7 | Ц13-080305-0310<br>1308-0305-0310<br>РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1239,97 | 143,60 | 2480 | 287 | 141 | 1524 | 4325 |
| | | | | | 1025,82 | 32,75 | 2052 | 65 | | 320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С123-080304-0601<br>2308-0304-0601<br>РСНБ РК 2015 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 602.00 | -- | 602 | -- | 602 | -- | 650 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 9 | С123-080304-0630<br>2308-0304-0630<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 896.00 | -- | 896 | -- | 896 | -- | 968 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 10 | Ц13-100105-0301<br>1310-0105-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях | м | 15 | 154.63 | 21,49 | 2319 | 322 | 10 | 1266 | 3872 |
| | | | | | 132.44 | 5,90 | 1987 | 88 | | 287 | |
| 11 | КП<br>СТКП ТОО<br>CONNECTIKA | Кабели для систем противопожарной защиты КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0.5 | м | 15 | 137.52 | -- | 2063 | -- | 2063 | -- | 2228 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 165 | |
| 12 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20 | 354.47 | 15,31 | 7089 | 306 | 1653 | 3740 | 11696 |
| | | | | | 256.52 | 3,22 | 5130 | 64 | | 866 | |
| 13 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 20 | 26.00 | -- | 520 | -- | 520 | -- | 562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 129376 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 133128 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 134686 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 137379 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 174118 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 20894 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 195012 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____

М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____

М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** № 60 2020-05-06
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
**Наименование объекта** - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 8

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Земляные работы | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 16 | 376,80 | 364,45 | 6029 | 5831 | 5 | 809 | 7385 |
| | | | | | 12,06 | 58,18 | 193 | 931 | | 547 | |
| 2 | Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 6,5 | 267,63 | 262,64 | 1740 | 1707 | – | 192 | 2086 |
| | | | | | 4,99 | 35,95 | 32 | 234 | | 154 | |
| 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 2,5 | 1798,10 | – | 4495 | – | – | 3237 | 8350 |
| | | | | | 1798,10 | – | 4495 | – | | 619 | |
| 4 | С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 28 | 535,00 | – | 14980 | – | | – | 16178 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1198 | |
| 5 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 5 | 5471,58 | 1647,28 | 27358 | 8236 | 15191 | 6767 | 36855 |
| | | | | | 786,25 | 668,96 | 3931 | 3345 | | 2730 | |
| 6 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,024 | 119900,17 | 1697,37 | 2878 | 41 | 2837 | 22 | 3131 |
| | | | | | – | 834,62 | – | 20 | | 232 | |
| 7 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 40 | 842,90 | 20,15 | 33716 | 806 | 22853 | 9443 | 46611 |
| | | | | | 251,43 | 2,41 | 10057 | 96 | | 3453 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,5 | 712,43 | -- | 1781 | -- | -- | 1282 | 3309 |
| | | | | | 712,43 | -- | 1781 | -- | | 245 | |
| 9 | Е11-010106-3302<br>1101-0106-3302<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,5 | 18,36 | 18,36 | 119 | 119 | -- | 11 | 141 |
| | | | | | -- | 2,46 | -- | 16 | | 10 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| | | | | Ленточные фундаменты | | | | | | | |
| 10 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,6 | 17108,08 | 1074,12 | 27373 | 1719 | 23833 | 1975 | 31696 |
| | | | | | 1138,05 | 218,29 | 1821 | 349 | | 2348 | |
| 11 | Е11-060101-0121<br>1106-0101-0121<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 6,4 | 21264,49 | 1747,43 | 136093 | 11184 | 107154 | 18087 | 166514 |
| | | | | | 2774,20 | 331,38 | 17755 | 2121 | | 12334 | |
| 12 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,44556 | 237852,00 | -- | 105977 | -- | 105977 | -- | 114456 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8478 | |
| 13 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,24275 | 829477,78 | 1257,78 | 201356 | 305 | 147844 | 48532 | 269878 |
| | | | | | 219186,00 | 510,84 | 53207 | 124 | | 19991 | |
| 14 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2058 | 205921,00 | -- | 42379 | -- | 42379 | -- | 45769 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3390 | |
| 15 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03695 | 217805,00 | -- | 8048 | -- | 8048 | -- | 8692 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 644 | |
| 16 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 10,35 | 30369,53 | 2471,78 | 314325 | 25583 | 191322 | 93493 | 440443 |
| | | | | | 9412,53 | 513,99 | 97420 | 5320 | | 32625 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,53346 | 217805,00 | -- | 116190 | -- | 116190 | -- | 125485 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9295 | |
| 18 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3475 | 226957,00 | -- | 78868 | -- | 78868 | -- | 85177 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6309 | |
| | | | | Колонны | | | | | | | |
| | | Колонна К1 | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 1,24 | 36880,73 | 6020,67 | 45732 | 7466 | 24764 | 13671 | 64156 |
| | | | | | 10888,80 | 1226,84 | 13502 | 1521 | | 4752 | |
| 20 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07884 | 205921,00 | -- | 16235 | -- | 16235 | -- | 17534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1299 | |
| 21 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5208 | 226957,00 | -- | 118199 | -- | 118199 | -- | 127655 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9456 | |
| | | Монолитный сердечник Мс1 | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,4 | 36880,73 | 6020,67 | 14752 | 2408 | 7988 | 4410 | 20695 |
| | | | | | 10888,80 | 1226,84 | 4356 | 491 | | 1533 | |
| 23 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0222 | 217805,00 | -- | 4835 | -- | 4835 | -- | 5222 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 24 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01052 | 226957,00 | -- | 2388 | -- | 2388 | -- | 2579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| | | Монолитный сердечник Мс2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,4 | 36880,73 | 6020,67 | 14752 | 2408 | 7988 | 4410 | 20695 |
| | | | | | 10888,80 | 1226,84 | 4356 | 491 | | 1533 | |
| 26 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0222 | 217805,00 | -- | 4835 | -- | 4835 | -- | 5222 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 27 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00912 | 226957,00 | -- | 2070 | -- | 2070 | -- | 2235 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| | | | | Проемы | | | | | | | |
| 28 | Е11-100501-0201<br>1110-0501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 3,15 | 1469,33 | 166,86 | 4628 | 526 | 1298 | 2737 | 7955 |
| | | | | | 890,09 | 75,34 | 2804 | 237 | | 589 | |
| 29 | С121-090202-1102<br>2109-0202-1102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 1,89 | 29153,00 | -- | 55099 | -- | 55099 | -- | 59507 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4408 | |
| 30 | С121-090202-0302<br>2109-0202-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 1,23 | 27511,00 | -- | 33839 | -- | 33839 | -- | 36546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2707 | |
| 31 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 4,4 | 2637,07 | 164,46 | 11603 | 724 | 5756 | 4906 | 17829 |
| | | | | | 1164,37 | 74,43 | 5123 | 328 | | 1321 | |
| 32 | С121-090201-0402<br>2109-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,4 | 20133,00 | -- | 88585 | -- | 88585 | -- | 95672 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7087 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 4 | 1063,14 | 4,70 | 4253 | 19 | 3380 | 777 | 5432 |
| | | | | | 213,60 | 2,21 | 854 | 9 | | 402 | |
| 34 | С121-090205-0202<br>2109-0205-0202<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | м | 4 | 1144,00 | -- | 4576 | -- | 4576 | -- | 4942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| | | | | Полы (лист АС-2) | | | | | | | |
| 35 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 9,4 | 221,24 | 30,02 | 2080 | 282 | 1175 | 679 | 2979 |
| | | | | | 66,26 | 10,60 | 623 | 100 | | 221 | |
| 36 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 9,4 | 616,71 | 26,60 | 5797 | 250 | 2647 | 2839 | 9327 |
| | | | | | 308,54 | 12,80 | 2900 | 120 | | 691 | |
| 37 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 9,4 | 1177,41 | 69,67 | 11068 | 655 | 9890 | 772 | 12787 |
| | | | | | 55,64 | 31,75 | 523 | 298 | | 947 | |
| 38 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 9,4 | 309,47 | 29,03 | 2909 | 273 | -- | 2598 | 5948 |
| | | | | | 280,45 | 13,61 | 2636 | 128 | | 441 | |
| 39 | С121-110102-0107<br>2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 0,58092 | 28515,00 | -- | 16565 | -- | 16565 | -- | 17890 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1325 | |
| 40 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 9,4 | 667,34 | 27,30 | 6273 | 257 | 3085 | 2869 | 9873 |
| | | | | | 311,86 | 12,80 | 2931 | 120 | | 731 | |
| 41 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 9,4 | 180,59 | 9,29 | 1698 | 87 | 1539 | 106 | 1947 |
| | | | | | 7,71 | 4,23 | 72 | 40 | | 144 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 9,4 | 4471,83 | 69,84 | 42035 | 657 | 30946 | 10079 | 56284 |
| | | | | | 1109,82 | 30,89 | 10432 | 290 | | 4169 | |
| 43 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 12 | 543,60 | 1,55 | 6523 | 19 | 3145 | 3165 | 10464 |
| | | | | | 279,90 | 0,72 | 3359 | 9 | | 775 | |
| | | | | Отделочные работы (лист АС-2) | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-150203-0101<br>1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 30,5 | 968,26 | 53,14 | 29532 | 1621 | 8801 | 16353 | 49556 |
| | | | | | 626,56 | 43,65 | 19110 | 1331 | | 3671 | |
| 45 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной 5 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 30,5 | 1174,17 | 5,09 | 35812 | 155 | 23842 | 9514 | 48952 |
| | | | | | 387,39 | 2,52 | 11815 | 77 | | 3626 | |
| 46 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 30,5 | 286,89 | 0,72 | 8750 | 22 | 2039 | 5360 | 15239 |
| | | | | | 219,32 | 0,34 | 6689 | 10 | | 1129 | |
| 47 | Е11-150405-0112<br>1115-0405-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 30,5 | 143,15 | 0,30 | 4366 | 9 | 843 | 2814 | 7755 |
| | | | | | 115,20 | 0,14 | 3514 | 4 | | 574 | |
| | | Потолки | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-150203-0102<br>1115-0203-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,4 | 988,65 | 53,14 | 9293 | 500 | 2622 | 5265 | 15723 |
| | | | | | 656,45 | 43,65 | 6171 | 410 | | 1165 | |
| 49 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 9,4 | 773,54 | 4,58 | 7271 | 43 | 2653 | 3670 | 11817 |
| | | | | | 486,71 | 1,38 | 4575 | 13 | | 875 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е11-150405-0113<br>1115-0405-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 9,4 | 329,31 | 0,72 | 3096 | 7 | 629 | 1971 | 5472 |
| | | | | | 261,75 | 0,34 | 2460 | 3 | | 405 | |
| 51 | Е11-150405-0114<br>1115-0405-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 | м2 окрашиваемой поверхности | 9,4 | 171,70 | 0,30 | 1614 | 3 | 260 | 1082 | 2912 |
| | | | | | 143,74 | 0,14 | 1351 | 1 | | 216 | |
| 52 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | | Кровля | | | | | | | |
| | | | м3 древесины в конструкции | 3,07 | 93239,87 | 1354,94 | 286246 | 4160 | 217156 | 59881 | 373818 |
| | | | | | 21149,70 | 522,88 | 64930 | 1605 | | 27690 | |
| 53 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 3,07 | 8748,37 | 54,87 | 26857 | 168 | 24227 | 2279 | 31468 |
| | | | | | 801,84 | 23,05 | 2462 | 71 | | 2331 | |
| 54 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 39,84 | 304,34 | 2,54 | 12125 | 101 | 10814 | 1127 | 14312 |
| | | | | | 30,36 | 1,07 | 1210 | 43 | | 1060 | |
| 55 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 39,84 | 199,39 | 12,33 | 7944 | 491 | 4558 | 2765 | 11566 |
| | | | | | 72,66 | 2,79 | 2895 | 111 | | 857 | |
| 56 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 39,84 | 5083,31 | 96,92 | 202519 | 3861 | 128624 | 65347 | 289295 |
| | | | | | 1757,88 | 24,97 | 70034 | 995 | | 21429 | |
| 57 | Е11-120101-2003<br>1112-0101-2003<br>РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 10,2 | 880,58 | 11,16 | 8982 | 114 | 5819 | 2830 | 12757 |
| | | | | | 298,89 | 2,67 | 3049 | 27 | | 945 | |
| 58 | Е11-120101-2002<br>1112-0101-2002<br>РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 15,9 | 1556,88 | 1050,98 | 24754 | 16711 | 4033 | 6852 | 34135 |
| | | | | | 252,17 | 216,27 | 4010 | 3439 | | 2529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С121-100102-0113<br>2110-0102-0113<br>РСНБ РК 2015 | Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 10,2 | 1247,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 12719<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 12719<br><br>1018 | --<br><br>-- | 13737<br><br>13737 |
| 60 | С121-100102-0103<br>2110-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 15,9 | 1151,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18301<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18301<br><br>1464 | --<br><br>-- | 19765<br><br>19765 |
| 61 | Е11-120101-0901<br>1112-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 17,2 | 6365,06<br>756,00<br>624,00 | 143,76<br>42,38<br>-- | 109479<br>13003<br>10733 | 2473<br>729<br>-- | 94003<br><br>10733 | 12634<br>9769<br>-- | 131882<br><br>11591 |
| 62 | С121-100302-0301<br>2110-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 17,2 | 624,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 10733<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 10733<br><br>3872 | --<br>859<br>-- | 11591<br><br>4182 |
| 63 | С121-100302-0302<br>2110-0302-0302<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 5,4 | 717,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3872<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3872<br><br>2172 | --<br>310<br>-- | 4182<br><br>2346 |
| 64 | С121-100302-0306<br>2110-0302-0306<br>РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 2 | 1086,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2172<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2172<br><br>1740 | --<br>174<br>-- | 2346<br><br>8618 |
| 65 | С121-100302-0310<br>2110-0302-0310<br>РСНБ РК 2015 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 12 | 665,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 7980<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 7980<br><br>6384 | --<br>638<br>-- | 8618<br><br>2994 |
| 66 | С121-100302-0304<br>2110-0302-0304<br>РСНБ РК 2015 | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 6 | 462,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2772<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2772<br><br>2502 | --<br>222<br>-- | 2994<br><br>2702 |
| 67 | С121-100302-0312<br>2110-0302-0312<br>РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 6 | 417,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2502<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2502<br><br>8816 | --<br>200<br>-- | 2702<br><br>9521 |
| 68 | С121-100302-0111<br>2110-0302-0111<br>РСНБ РК 2015 | Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 4 | 2204,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8816<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8816<br><br>7111 | --<br>705<br>-- | 9521<br><br>3165646 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 3257450 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9% | | | 2,90% | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 1,17% | | | 1.17% | | | | | | | | 3295562 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 3361473 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 4260422 |
| НДС :12%: | | | 12% | | | | | | | | 511251 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 4771673 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

**Заказчик:** **КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского**
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Договор** **№ 60 2020-05-06**
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# АКТ № 9.1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 | М3 ГРУНТА | 170,1 | 358,16 | 351,48 | 60923 | 59787 | -- | 6709 | 73043 |
| | | | | | 6,68 | 48,11 | 1136 | 8183 | | 5411 | |
| 2 | Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 770 | 504,42 | 432,18 | 388406 | 332782 | -- | 120941 | 550095 |
| | | | | | 72,24 | 145,91 | 55625 | 112349 | | 40748 | |
| 3 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | М3 | 56,7 | 2233,00 | -- | 126611 | -- | 126611 | -- | 136740 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10129 | |
| 4 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 | М3 ГРУНТА | 113,4 | 28,87 | 28,87 | 3274 | 3274 | -- | 812 | 4413 |
| | | | | | -- | 9,94 | -- | 1128 | | 327 | |
| 5 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 113,4 | 147,91 | 71,66 | 16773 | 8127 | -- | 8806 | 27625 |
| | | | | | 76,25 | 31,61 | 8647 | 3584 | | 2046 | |
| 6 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310- | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,77 | 26540,71 | 18514,51 | 20436 | 14256 | -- | 6638 | 29240 |
| | | | | | 8026,20 | 3946,37 | 6180 | 3039 | | 2166 | |
| 7 | С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная ЛСЭ150 | м | 770 | 139,00 | -- | 107030 | -- | 107030 | -- | 115592 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8562 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц13-080206-2003<br>1308-0206-2003<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола | м | 105 | 248,81 | 19,29 | 26125 | 2025 | 4511 | 14590 | 43973 |
| | | | | | 186,56 | 6,43 | 19589 | 675 | | 3257 | |
| 9 | Ц13-080206-2002<br>1308-0206-2002<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 420 | 243,07 | 12,31 | 102090 | 5171 | 18564 | 57654 | 172523 |
| | | | | | 186,56 | 4,09 | 78355 | 1719 | | 12780 | |
| 10 | Ц13-080206-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 650 | 216,64 | 9,67 | 140819 | 6287 | 28426 | 77902 | 236218 |
| | | | | | 163,24 | 3,22 | 106106 | 2091 | | 17498 | |
| 11 | С123-011305-0107<br>2301-1305-0107<br>РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | М | 105 | 300,00 | -- | 31500 | -- | 31500 | -- | 34020 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2520 | |
| 12 | С123-011305-0105<br>2301-1305-0105<br>РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | М | 280 | 171,00 | -- | 47880 | -- | 47880 | -- | 51710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3830 | |
| 13 | С123-011305-0104<br>2301-1305-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 140 | 109,00 | -- | 15260 | -- | 15260 | -- | 16481 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1221 | |
| 14 | С123-011305-0102<br>2301-1305-0102<br>РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | М | 650 | 60,00 | -- | 39000 | -- | 39000 | -- | 42120 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3120 | |
| 15 | Ц13-080201-0904<br>1308-0201-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 105 | 712,74 | 378,46 | 74838 | 39738 | 4759 | 30341 | 113593 |
| | | | | | 288,96 | 112,37 | 30341 | 11799 | | 8414 | |
| 16 | Ц13-080201-0902<br>1308-0201-0902<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 280 | 431,88 | 205,95 | 120926 | 57666 | 12692 | 48367 | 182836 |
| | | | | | 180,60 | 59,32 | 50568 | 16608 | | 13543 | |
| 17 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 815 | 310,39 | 144,66 | 252964 | 117896 | 36942 | 95087 | 375895 |
| | | | | | 120,40 | 41,64 | 98126 | 33940 | | 27844 | |
| 18 | С123-060144-1020<br>2306-0144-1020<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,105 | 8305822,00 | -- | 872111 | -- | 872111 | -- | 941880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69769 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С123-060144-1017<br>2306-0144-1017<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,28 | 2608960,00 | -- | 730509 | -- | 730509 | -- | 788950 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58441 | |
| 20 | С123-060144-1003<br>2306-0144-1003<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,165 | 712108,00 | -- | 117498 | -- | 117498 | -- | 126898 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9400 | |
| 21 | С123-060144-1002<br>2306-0144-1002<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,585 | 454277,00 | -- | 265752 | -- | 265752 | -- | 287012 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21260 | |
| 22 | С123-060144-0602<br>2306-0144-0602<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,065 | 274218,00 | -- | 17824 | -- | 17824 | -- | 19250 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1426 | |
| 23 | Ц13-080301-0701<br>1308-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 | Дизель-генератор. Монтаж и испытание | шт. | 1 | 414952,09 | 28155,39 | 414952 | 28155 | 120334 | 200719 | 664925 |
| | | | | | 266463,00 | 12313,48 | 266463 | 12313 | | 49254 | |
| 24 | 51-080103-0101<br>5108-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins | шт. | 1 | 12714035,00 | -- | 12714035 | -- | | -- | 12714035 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 12714035 | -- | |
| | | | | Опора уличного освещения | | | | | | | |
| 25 | Е11-010101-0409<br>1101-0101-0409<br>РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 | М3 ГРУНТА | 2,925 | 358,16 | 351,48 | 1048 | 1028 | -- | 115 | 1256 |
| | | | | | 6,68 | 48,11 | 20 | 141 | | 93 | |
| 26 | Е11-010102-0409<br>1101-0102-0409<br>РСНБ РК 2015 | ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 | М3 ГРУНТА | 2,925 | 507,03 | 490,46 | 1483 | 1435 | 1 | 199 | 1817 |
| | | | | | 16,23 | 78,30 | 47 | 229 | | 135 | |
| 27 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 | М3 ГРУНТА | 1,7855 | 28,87 | 28,87 | 52 | 52 | -- | 13 | 69 |
| | | | | | -- | 9,94 | -- | 18 | | 5 | |
| 28 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 1,7855 | 147,91 | 71,66 | 264 | 128 | -- | 139 | 435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 76,25 | 31,61 | 136 | 56 | | 32 | |
| 29 | Е11-270403-0501<br>1127-0403-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 1,725 | 649,92 | 198,74 | 1121 | 343 | 714 | 168 | 1392 |
| | | | | | 36,82 | 53,46 | 64 | 92 | | 103 | |
| 30 | Е11-270403-0503<br>1127-0403-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=3 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 2,25 | 137,06 | 34,17 | 308 | 77 | 227 | 28 | 363 |
| | | | | | 1,72 | 9,86 | 4 | 22 | | 27 | |
| 31 | С121-010201-0103<br>2101-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,3375 | 2161,00 | -- | 729 | -- | 729 | -- | 788 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 32 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА | ОПОРА | 10 | 6809,92 | 2932,92 | 68099 | 29329 | 6732 | 36817 | 113310 |
| | | | | | 3203,82 | 1398,36 | 32038 | 13984 | | 8393 | |
| 33 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 2387-2013 | ШТ. | 10 | 36933,00 | -- | 369330 | -- | 369330 | -- | 398876 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29546 | |
| 34 | Е11-330304-0301<br>1133-0304-0301<br>РСНБ РК 2015 | ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ С КАБЕЛЬНЫМ И ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ | ОПОРА | 10 | 2734,22 | 682,10 | 27342 | 6821 | -- | 19031 | 50083 |
| | | | | | 2052,12 | 326,80 | 20521 | 3268 | | 3710 | |
| 35 | Е11-330304-0101<br>1133-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 | ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО | ОПОРА | 10 | 25967,95 | -- | 259679 | -- | 237402 | 17821 | 299701 |
| | | | | | 2227,68 | -- | 22277 | -- | | 22200 | |
| 36 | С121-020101-0320<br>2102-0101-0320<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,69 | 14024,00 | -- | 23701 | -- | 23701 | -- | 25597 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1896 | |
| 37 | С121-020101-0620<br>2102-0101-0620<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,1 | 15608,00 | -- | 110817 | -- | 110817 | -- | 119682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8865 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0696 | 226957,00 | -- | 15796 | -- | 15796 | -- | 17060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1264 | |
| 39 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,076 | 217805,00 | -- | 16553 | -- | 16553 | -- | 17877 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1324 | |
| 40 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0856 | 217805,00 | -- | 18644 | -- | 18644 | -- | 20136 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1492 | |
| 41 | С121-130201-0508<br>2113-0201-0508<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0388 | 188471,00 | -- | 7313 | -- | 7313 | -- | 7898 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 585 | |
| 42 | Е11-130301-0107<br>1113-0301-0107<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой | м2 | 26,4 | 629,27 | 2,15 | 16613 | 57 | 15447 | 774 | 18 778 |
| | | | | | 42,02 | 0,48 | 1109 | 13 | | 1391 | |
| 43 | С122-040501-1305<br>2204-0501-1305<br>РСНБ РК 2015 | Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 26,4 | 1382,00 | -- | 36485 | -- | 36485 | -- | 39 404 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2919 | |
| 44 | Е11-330104-0101<br>1133-0104-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ПРИМ | ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГК-5. УСТАНОВКА | Т | 0,32 | 75259,17 | 43357,17 | 24083 | 13874 | -- | 10923 | 37 806 |
| | | | | | 31902,00 | 10765,11 | 10209 | 3445 | | 2800 | |
| 45 | С121-060408-0501<br>2106-0408-0501<br>РСНБ РК 2015 | ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОГК-5 | Т | 0,492 | 407397,00 | -- | 200439 | -- | 200439 | -- | 216 474 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16035 | |
| 46 | Е11-130301-1702<br>1113-0301-1702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 | м2 | 1 | 356,23 | 1,90 | 356 | 2 | 339 | 11 | 396 |
| | | | | | 15,06 | 0,36 | 15 | -- | | 29 | |
| 47 | С122-040101-0701<br>2204-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К1 ОСТ 9109-81 | т | 1 | 645123,00 | -- | 645123 | -- | 645123 | -- | 696 733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 51610 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ц13-080205-0904<br>1308-0205-0904<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ". УСТАНОВКА ВНЕ ЗДАНИЙ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05. | ШТ. | 10 | 5551,35 | 2080,32 | 55514 | 20803 | 16648 | 18089 | 79491 |
| | | | | | 1806,34 | 706,03 | 18063 | 7060 | | 5888 | |
| 49 | С123-070103-0309<br>2307-0103-0309<br>РСНБ РК 2015 | Светильники, тип РКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 10 | 7607,00 | -- | 76070 | -- | 76070 | -- | 82156 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6086 | |
| 50 | С123-070104-0501<br>2307-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 10 | 731,00 | -- | 7310 | -- | 7310 | -- | 7895 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 585 | |
| 51 | С123-070202-1101<br>2307-0202-1101<br>РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 | шт. | 10 | 25207,00 | -- | 252070 | -- | 252070 | -- | 272236 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20166 | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 20276776 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 20864803 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 21108921 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 21531099 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 27289099 |
| НДС :12% | | | 12% | | | | | | | | 3274692 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 30563791 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____

М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____

М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского

Договор ТОО "АрГеоПроект-Т 2002" № 60 2020-05-06

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# АКТ № 10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Е11-010102-0403 1101-0102-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **1333,08175** | **432,35** | **401,95** | **576359** | **535831** | **163** | **144916** | **778977** |
| | | | | | **30,28** | **120,70** | **40365** | **160907** | | **57702** | |
| 2 | **Е11-010101-0429 1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 грунта** | **28,028** | **314,87** | **314,87** | **8825** | **8825** | **--** | **1830** | **11507** |
| | | | | | **--** | **90,67** | **--** | **2541** | | **852** | |
| 3 | **С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **28,028** | **122,00** | **--** | **3419** | **--** | | **--** | **3693** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **274** | |
| 4 | **Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** | **м3 грунта** | **28,028** | **17,10** | **14,76** | **479** | **414** | **1** | **157** | **687** |
| | | | | | **2,29** | **5,49** | **64** | **154** | | **51** | |
| 5 | С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 28,028 | 2233,00 | -- | 62587 | -- | 62587 | -- | 67593 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5007 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 84,084 | 712,43 | -- | 59904 | -- | -- | 43131 | 111277 |
| | | | | | 712,43 | -- | 59904 | -- | | 8243 | |
| 7 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 84,084 | 2233,00 | -- | 187760 | -- | 187760 | -- | 202780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15021 | |
| 8 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1248,99775 | 28,87 | 28,87 | 36059 | 36059 | -- | 8942 | 48601 |
| | | | | | -- | 9,94 | -- | 12419 | | 3600 | |
| 9 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1248,99775 | 147,91 | 71,66 | 184740 | 89506 | -- | 96990 | 304268 |
| | | | | | 76,25 | 31,61 | 95234 | 39475 | | 22538 | |
| 10 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0847 | 520891,42 | 188614,81 | 44120 | 15976 | 843 | 31341 | 81497 |
| | | | | | 322322,00 | 51438,01 | 27301 | 4357 | | 6037 | |
| 11 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,26565 | 429671,76 | 145250,88 | 114142 | 38586 | 1607 | 83582 | 213542 |
| | | | | | 278369,00 | 39440,36 | 73949 | 10477 | | 15818 | |
| 12 | С123-010501-1518<br>2301-0501-1518<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 85,547 | 7976,00 | -- | 682323 | -- | 682323 | -- | 736909 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54586 | |
| 13 | С123-010501-1516<br>2301-0501-1516<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 268,3065 | 5125,00 | -- | 1375071 | -- | 1375071 | -- | 1485076 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 110006 | |
| 14 | Е11-160601-0105<br>1116-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка | шт. | 9 | 8458,97 | 499,28 | 76131 | 4494 | 11361 | 60117 | 147148 |
| | | | | | 6697,35 | 118,68 | 60276 | 1068 | | 10900 | |
| 15 | С123-040103-3411<br>2304-0103-3411<br>РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 | шт. | 9 | 109234,00 | -- | 983106 | -- | 983106 | -- | 1061754 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78648 | |
| 16 | [illegible] РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец [illegible] сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17 | 3524,00 | -- | 59908 | -- | 59908 | -- | 64701 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4793 | |
| 17 | С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 142203,00 | -- | 284406 | -- | 284406 | -- | 307158 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22752 | |
| 18 | Е11-160601-0105 1116-0601-0105 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до **150 мм. Установка** | шт. | 1 | 8458,97 | 499,28 | 8459 | 499 | 1263 | 6680 | 16350 |
| | | | | | 6697,35 | 118,68 | 6697 | 119 | | 1211 | |
| 19 | **С123-040101-1504 2304-0101-1504 РСНБ РК 2015** | **Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 59856,00 | -- | 59856 | -- | 59856 | -- | 64644 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4788 | |
| 20 | **Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 1 | 2040,62 | 115,46 | 2041 | 115 | 299 | 1618 | 3952 |
| | | | | | 1627,29 | 24,08 | 1627 | 24 | | 293 | |
| 21 | **С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 5776,00 | -- | 5776 | -- | 5776 | -- | 6238 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |
| 22 | **Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015** | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 2 | 2561,92 | 172,88 | 5124 | 346 | 1109 | 3772 | 9608 |
| | | | | | 1834,56 | 70,52 | 3669 | 141 | | 712 | |
| 23 | **С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015** | **Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85** | шт. | 2 | 41887,00 | -- | 83774 | -- | 83774 | -- | 90476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6702 | |
| 24 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,35035 | 26540,71 | 18514,51 | 9299 | 6487 | -- | 3020 | 13304 |
| | | | | | 8026,20 | 3946,37 | 2812 | 1383 | | 985 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С124-040207-4401 [illegible] РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная ЛСЗ150 | м | 250,35 | 139,00 | -- | 48699 | -- | 48699 | -- | 52595 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3896 | |
| 26 | Е11-220601-0703 1122-0601-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим | Нанесение весьма усиленной гидроизоляции | м2 | 31 | 4671,16 | 899,98 | 144806 | 27899 | 107949 | 14699 | 172365 |
| | | | | | 289,94 | 189,00 | 8988 | 5859 | | 12760 | |
| | | | | Колодцы | | | | | | | |
| 27 | Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 . | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 101,2 | 262,24 | 252,45 | 26539 | 25548 | -- | 6011 | 35153 |
| | | | | | 9,79 | 72,70 | 991 | 7357 | | 2604 | |
| 28 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 16,148 | 20779,12 | 8819,42 | 335541 | 142416 | 43329 | 202538 | 581125 |
| | | | | | 9276,42 | 3392,87 | 149796 | 54788 | | 43046 | |
| 29 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 21617,00 | -- | 237787 | -- | 237787 | -- | 256810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19023 | |
| 30 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 22 | 15175,00 | -- | 333850 | -- | 333850 | -- | 360558 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26708 | |
| 31 | С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 22491,00 | -- | 247401 | -- | 247401 | -- | 267193 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19792 | |
| 32 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 1904,00 | -- | 20944 | -- | 20944 | -- | 22620 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1676 | |
| 33 | С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 11 | 18077,00 | -- | 198847 | -- | 198847 | -- | 214755 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | | | 15246 | |
| | 2107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | | Гтеплоизоляционных элементов | 0,2134 | 709272,24 | 6553,14 | 151359 | 1394 | 138141 | 14258 | 178866 |
| | | | | | 55381,90 | 1240,12 | 11818 | 265 | | 13249 | |
| 35 | С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Стремянка С-3 | т | 0,2134 | 573618,00 | -- | 122410 | -- | 122410 | -- | 132203 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9793 | |
| | | | Дренажный колодец | | | | | | | | |
| 36 | Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м | м3 | 72 | 262,24 | 252,45 | 18881 | 18176 | -- | 4276 | 25010 |
| | | | | | 9,79 | 72,70 | 705 | 5234 | | 1853 | |
| 37 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройствов грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,18 | 20779,12 | 8819,42 | 128415 | 54504 | 16583 | 77513 | 222402 |
| | | | | | 9276,42 | 3392,87 | 57328 | 20968 | | 16474 | |
| 38 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 1904,00 | -- | 9520 | -- | 9520 | -- | 10282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 762 | |
| 39 | С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 9804,00 | -- | 49020 | -- | 49020 | -- | 52942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3922 | |
| 40 | С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 20 | 6300,00 | -- | 126000 | -- | 126000 | -- | 136080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10080 | |
| 41 | С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 3279,00 | -- | 16395 | -- | 16395 | -- | 17707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 42 | С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 6300,00 | -- | 31500 | -- | 31500 | -- | 34020 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2520 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 7593,00 | -- | 37965 | -- | 37965 | -- | 41002 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3037 | |
| 44 | С121-040302-0101<br>2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 10587,00 | -- | 52935 | -- | 52935 | -- | 57170 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4235 | |
| 45 | Е11-220601-0703<br>1122-0601-0703<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16прим | Нанесение весьма усиленной гидроизоляции | м2 | 7,5 | 4671,16 | 899,98 | 35034 | 6750 | 26109 | 3556 | 41677 |
| | | | | | 289,94 | 189,00 | 2175 | 1418 | | 3087 | |
| 46 | С123-030101-0304<br>2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 18077,00 | -- | 90385 | -- | 90385 | -- | 97616 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7231 | |
| 47 | С121-060304-0401<br>2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | т | 0,129 | 573618,00 | -- | 73997 | -- | 73997 | -- | 79916 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5920 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 8921707 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 9180437 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 9287848 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 9473605 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 12007103 |
| НДС :12% | | | 12% | | | | | | | | 1440852 |
| Итого с НДС | | | | | | | | | | | 13447956 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 60 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

# А К Т № 11

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 1.Проезды и площадки | | | | | | | | | | | |
| | | | | Асфальтобетонное покрытие проезда | | | | | | | |
| 1 | Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1841,57 | 6,67 | 6,67 | 12278 | 12278 | -- | 2258 | 15699 |
| | | | | | -- | 1,70 | -- | 3136 | | 1163 | |
| 2 | Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1841,57 | 73,21 | 73,21 | 134815 | 134815 | -- | 35227 | 183644 |
| | | | | | -- | 26,57 | -- | 48926 | | 13603 | |
| 3 | Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1841,57 | 7,01 | 7,01 | 12912 | 12912 | -- | 2614 | 16769 |
| | | | | | -- | 1,97 | -- | 3631 | | 1242 | |
| 4 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 276,2355 | 2829,10 | 1046,19 | 781497 | 288994 | 457021 | 102970 | 955225 |
| | | | | | 128,45 | 216,70 | 35482 | 59861 | | 70757 | |
| 5 | Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 1841,57 | 649,92 | 198,74 | 1196865 | 366001 | 763067 | 179543 | 1486520 |
| | | | | | 36,82 | 53,46 | 67797 | 98446 | | 110113 | |
| 6 | Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 1841,57 | 274,12 | 68,35 | 504819 | 125869 | 372613 | 46068 | 594958 |
| | | | | | 3,44 | 19,72 | 6337 | 36319 | | 44071 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,920785 | 123145,70 | 1697,37 | 113391 | 1563 | 111828 | 830 | 123358 |
| | | | | | -- | 834,62 | -- | 769 | | 9138 | |
| 8 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1841,57 | 1473,88 | 95,76 | 2714251 | 176345 | 2463406 | 135478 | 3077708 |
| | | | | | 40,45 | 27,66 | 74500 | 50943 | | 227978 | |
| 9 | Е11-270602-0406<br>1127-0602-0406<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 1841,57 | 665,18 | 0,08 | 1224985 | 150 | 1224037 | 862 | 1323914 |
| | | | | | 0,43 | -- | 798 | -- | | 98068 | |
| 10 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,552471 | 123145,70 | 1697,37 | 68034 | 938 | 67096 | 498 | 74015 |
| | | | | | -- | 834,62 | -- | 461 | | 5483 | |
| 11 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1841,57 | 1501,83 | 95,98 | 2765725 | 176751 | 2514474 | 135653 | 3133488 |
| | | | | | 40,45 | 27,75 | 74500 | 51105 | | 232110 | |
| 12 | Е11-270201-1001<br>1127-0201-1001 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 655,33 | 1324,64 | 30,08 | 868076 | 19715 | 395515 | 496840 | 1474110 |
| | | | | | 691,02 | 10,97 | 452846 | 7191 | | 109193 | |
| 13 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 | м3 | 29,48985 | 34298,00 | -- | 1011443 | -- | 1011443 | -- | 1092358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80915 | |
| | | | | Плиточные покрытие тротуара | | | | | | | |
| 14 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 23,53 | 6,67 | 6,67 | 157 | 157 | -- | 29 | 201 |
| | | | | | -- | 1,70 | -- | 40 | | 15 | |
| 15 | Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 23,53 | 73,21 | 73,21 | 1723 | 1723 | -- | 450 | 2346 |
| | | | | | -- | 26,57 | -- | 625 | | 174 | |
| 16 | Е11-270403-0501<br>1127-0403-0501<br>РСНБ РК 2015 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 23,53 | 649,92 | 198,74 | 15293 | 4676 | 9751 | 2294 | 18993 |
| | | | | | 36,82 | 53,46 | 866 | 1258 | | 1407 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39,<br>таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 1,1765 | 3602,11 | 1011,16 | 4238 | 1190 | 2897 | 427 | 5038 |
| | | | | | 128,45 | 207,91 | 151 | 245 | | 373 | |
| 18 | Е11-270701-0301<br>1127-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 23,53 | 466,57 | 36,10 | 10978 | 849 | 161 | 11117 | 23862 |
| | | | | | 423,65 | 13,79 | 9968 | 325 | | 1768 | |
| 19 | С121-040509-0412<br>2104-0509-0412<br>РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 23,53 | 1962,00 | -- | 46166 | -- | 46166 | -- | 49859 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3693 | |
| 20 | Е11-270201-1001<br>1127-0201-1001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | м бортового камня | 30,65 | 1211,48 | 30,08 | 37132 | 922 | 15030 | 23237 | 65199 |
| | | | | | 691,02 | 10,97 | 21180 | 336 | | 4830 | |
| 21 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8 | м3 | 0,4904 | 34298,00 | -- | 16820 | -- | 16820 | -- | 18165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1346 | |
| | | | | Отмостка | | | | | | | |
| 22 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 35,5 | 6,67 | 6,67 | 237 | 237 | -- | 44 | 303 |
| | | | | | -- | 1,70 | -- | 60 | | 22 | |
| 23 | Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 35,5 | 73,21 | 73,21 | 2599 | 2599 | -- | 679 | 3540 |
| | | | | | -- | 26,57 | -- | 943 | | 262 | |
| 24 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39,<br>таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 5,325 | 2829,10 | 1046,19 | 15065 | 5571 | 8810 | 1985 | 18414 |
| | | | | | 128,45 | 216,70 | 684 | 1154 | | 1364 | |
| 25 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,01775 | 123145,70 | 1697,37 | 2186 | 30 | 2156 | 16 | 2378 |
| | | | | | -- | 834,62 | -- | 15 | | 176 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 35,5 | 1503,86 | 95,98 | 53387 | 3407 | 48544 | 2615 | 60482 |
| | | | | | 40,45 | 27,75 | 1436 | 985 | | 4480 | |
| | | | | Газон | | | | | | | |
| 27 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 8008,37 | 6,67 | 6,67 | 53395 | 53395 | -- | 9818 | 68270 |
| | | | | | -- | 1,70 | -- | 13637 | | 5057 | |
| 28 | Е11-470112-0103<br>1147-0112-0103<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 8008,37 | 371,66 | 9,57 | 2976382 | 76609 | 1021067 | 1669383 | 5017426 |
| | | | | | 234,59 | 2,29 | 1878706 | 18320 | | 371661 | |
| 29 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 8008,37 | 249,79 | 151,88 | 2000436 | 1216297 | 367904 | 598777 | 2807150 |
| | | | | | 51,98 | 32,99 | 416235 | 264193 | | 207937 | |
| | | | РАЗДЕЛ 2.МАФ | | | | | | | | |
| 30 | 86-010303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 1 | 16665,00 | -- | 16665 | -- | 16665 | -- | 17998 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1333 | |
| 31 | 86-010307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила | шт. | 1 | 192244,00 | 233,00 | 192244 | 233 | 188604 | 3149 | 211024 |
| | | | | | 3407,00 | 53,00 | 3407 | 53 | | 15631 | |
| 32 | КП ТОО InsAnfAir | Биотуалет | шт | 1 | 189750,00 | -- | 189750 | -- | | -- | 189750 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 189750 | -- | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 22132164 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32% | | | 2,90% | | | | | | | | 22773997 |
| Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9% | | | 1,17% | | | | | | | | 23040453 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 23501262 |
| Рыночный коэффициент | | | | | | | | | | | 29786136 |
| НДС 12%: | | | 12% | | | | | | | | 3574336 |
| Итого с НДС: | | | | | | | | | | | 33360473 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района**

**Руководитель Кенесбеков Е.К.**_____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Улмад"**

**Кожаназаров О.С.**_____ М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

**Подрядчик:**
**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.**_____ М.П.

**Авторский надзор:**
**ТОО "DES Holding"**

**Директор Шабденов С.А.**_____ М.П.