Форма 2-В

Заказчик **"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервис Kz"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в населенном пункте Коксарай сельского округа Коксарай,Отырарского района,ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92 от 24.04.2019г. , доп. соглашение №1 от 25.07.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2-2 на ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА							
			Раздел 1 : ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ(СУГЛИНОК)	м3	26545,05104	204,19	5420108
			Накладные расходы			*34,61*	*918785*
			Сметная прибыль			*15,12*	*401489*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ	м3	820,98096	3123,89	2564653
			Накладные расходы			*1210,81*	*994052*
			Сметная прибыль			*231,40*	*189974*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ПОД ПРИЯМКИ	м3	313,53856	3123,89	979460
			Накладные расходы			*1210,81*	*379635*
			Сметная прибыль			*231,40*	*72553*
4	4	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	2521,04784	204,19	514761
			Накладные расходы			*34,61*	*87259*
			Сметная прибыль			*15,12*	*38130*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	44,90416	3123,89	140276
			Накладные расходы			*1210,81*	*54370*
			Сметная прибыль			*231,40*	*10391*
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	28500,56155	41,90	1194165
			Накладные расходы			*7,81*	*222456*
			Сметная прибыль			*3,10*	*88457*
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	20567,41555	100,75	2072260
			Накладные расходы			*15,69*	*322666*
			Сметная прибыль			*7,46*	*153501*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	20567,41503	224,34	4614111
			Накладные расходы			*72,60*	*1493256*
			Сметная прибыль			*16,62*	*341786*
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	475,9729597	1236,27	588431
			Накладные расходы			*479,17*	*228074*
			Сметная прибыль			*91,58*	*43587*
10	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	449,9614663	59,78	26900
			Накладные расходы			*11,14*	*5011*
			Сметная прибыль			*4,43*	*1993*
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**440,000001**	**4922,30**	**2165810**
			Накладные расходы			*946,72*	*416557*
			Сметная прибыль			*364,61*	*160430*
12	**15**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Протаскивание -133м**	**км трубопровода**	**4,86**	**581210,71**	**2824684**
			Накладные расходы			*231385,04*	*1124531*
			Сметная прибыль			*43052,65*	*209236*
13	**16**	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4949,000002**	**1482,84**	**7338575**
			Сметная прибыль			*109,84*	*543598*
14	**17**	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/Протаскивание -39,6м**	**км трубопровода**	**2,888**	**516176,69**	**1490718**
			Накладные расходы			*209860,15*	*606076*
			Сметная прибыль			*38235,31*	*110424*
15	**18**	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2928,999991**	**491,40**	**1439311**
			Сметная прибыль			*36,40*	*106616*
			ФУТЛЯР				
16	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51,9999994	2218,62	115368
			Накладные расходы			*942,74*	*49022*
			Сметная прибыль			*164,34*	*8546*
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ				
17	33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	25	3476,93	86923
			Накладные расходы			*1416,67*	*35417*
			Сметная прибыль			*257,55*	*6439*
18	34	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	25	45887,04	1147176
			Сметная прибыль			*3399,04*	*84976*
19	35	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1877,47	26285
			Накладные расходы			*798,93*	*11185*
			Сметная прибыль			*139,07*	*1947*
20	36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	50	2328,48	116424
			Сметная прибыль			*172,48*	*8624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**37**	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**16**	**2115,29**	**33845**
			Накладные расходы			***880,61***	***14090***
			Сметная прибыль			***156,69***	***2507***
22	**38**	**2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**16**	**26072,28**	**417156**
			Сметная прибыль			***1931,28***	***30900***
23	**39**	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**32**	**986,24**	**31560**
			Накладные расходы			***426,10***	***13635***
			Сметная прибыль			***73,05***	***2338***
24	**40**	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**32**	**1190,16**	**38085**
			Сметная прибыль			***88,16***	***2821***
25	**41**	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/без гидравлического испытания**	**км трубопровода**	**0,05**	**990210,50**	**49511**
			Накладные расходы			***379877,04***	***18994***
			Сметная прибыль			***73348,93***	***3667***
26	**42**	**2301-0501-1321 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,5м**	**м**	**50**	**9729,72**	**486486**
			Сметная прибыль			***720,72***	***36036***
27	**43**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ,КРЕСТОВИНА**	**т фасонных частей**	**0,2981**	**1550005,84**	**462057**
			Накладные расходы			***541466,04***	***161411***
			Сметная прибыль			***114815,25***	***34226***
28	**45**	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**9**	**2744,28**	**24699**
			Сметная прибыль			***203,28***	***1830***
29	**46**	**2302-0101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**683,64**	**684**
			Сметная прибыль			***50,64***	***51***
30	**48**	**ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ"стр.**	**Тройник равнопроходный с пожарной подставкой ППТФ 100x100**	**шт**	**2**	**54964,29**	**109929**
			Сметная прибыль			***4071,43***	***8143***
31	**50**	**ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ" стр.**	**Крест фланцевый КФ 100x100**	**шт**	**2**	**59785,71**	**119571**
			Сметная прибыль			***4428,57***	***8857***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**56**	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**130**	**1877,47**	**244072**
			Накладные расходы			*798,93*	*103861*
			Сметная прибыль			*139,07*	*18079*
33	**57**	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**130**	**2328,48**	**302702**
			Сметная прибыль			*172,48*	*22422*
34	**58**	**2302-0103-0510 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**74**	**3260,52**	**241278**
			Сметная прибыль			*241,52*	*17872*
35	**59**	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**21**	**986,24**	**20711**
			Накладные расходы			*426,10*	*8948*
			Сметная прибыль			*73,05*	*1534*
36	**60**	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**21**	**1190,16**	**24993**
			Сметная прибыль			*88,16*	*1851*
37	**61**	**2302-0103-0507 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**18**	**1952,64**	**35148**
			Сметная прибыль			*144,64*	*2604*
38	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	92	2021,82	186007
			Накладные расходы			*635,55*	*58471*
			Сметная прибыль			*149,76*	*13778*
39	64	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	1603,80	118681
			Сметная прибыль			*118,80*	*8791*
40	65	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	749,52	13491
			Сметная прибыль			*55,52*	*999*
41	68	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ L=0,4м	км трубопровода	0,0072	774869,10	5579
			Накладные расходы			*330311,66*	*2378*
			Сметная прибыль			*57397,71*	*413*
42	69	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	1089,72	7877
			Сметная прибыль			*80,72*	*584*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**70**	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ L=0,4м**	**км трубопровода**	**0,0148**	**882495,47**	**13061**
			Накладные расходы			*364751,97*	*5398*
			Сметная прибыль			*65370,03*	*967*
44	**71**	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,7184004**	**2771,28**	**82358**
			Сметная прибыль			*205,28*	*6101*
45	**72**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ**	**т фасонных частей**	**0,0091**	**1550005,84**	**14105**
			Накладные расходы			*541466,04*	*4927*
			Сметная прибыль			*114815,25*	*1045*
46	75	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.63мм	шт.	13	901,80	11723
			Сметная прибыль			*66,80*	*868*
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (подводка к участкам)				
47	82	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /Протаскивание -228м	км трубопровода	10,2800001	489750,54	5034636
			Накладные расходы			*201227,39*	*2068618*
			Сметная прибыль			*36277,82*	*372936*
48	83	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10604,99998	193,32	2050159
			Сметная прибыль			*14,32*	*151864*
49	84	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР	км трубопровода	0,068	3038725,63	206633
			Накладные расходы			*1066650,08*	*72532*
			Сметная прибыль			*225090,79*	*15306*
50	85	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,2719991	16892,28	1153270
			Сметная прибыль			*1251,28*	*85427*
51	86	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,068	7128385,08	484730
			Накладные расходы			*571148,96*	*38838*
			Сметная прибыль			*528028,52*	*35906*
52	87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	219,9999974	2218,62	488096
			Накладные расходы			*942,74*	*207402*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*164,34*	*36155*
			ФИТИНГИ				
53	90	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1 740	12,96	22550
			Сметная прибыль			*0,96*	*1670*
54	91	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	390	14,04	5476
			Сметная прибыль			*1,04*	*406*
55	99	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	35,0000001	10406,94	364243
			Накладные расходы			*2038,73*	*71355*
			Сметная прибыль			*770,88*	*26981*
56	100	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35,1400001	16892,28	593595
			Сметная прибыль			*1251,28*	*43970*
57	101	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,035	7128385,08	249493
			Накладные расходы			*571148,96*	*19990*
			Сметная прибыль			*528028,52*	*18481*
			Раздел 3: ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				
			КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.1500мм -144шт				
58	105	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	55,2000004	47998,65	2649525
			Накладные расходы			*11727,75*	*647372*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*196261*
59	106	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	55,2000004	291,60	16096
			Сметная прибыль			*21,60*	*1192*
60	107	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15316,56	612662
			Сметная прибыль			*1134,56*	*45382*
61	108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	16848,00	673920
			Сметная прибыль			*1248,00*	*49920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**109**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**80**	**14361,84**	**1148947**
			Сметная прибыль			*1063,84*	*85107*
63	**110**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**40**	**2248,56**	**89942**
			Сметная прибыль			*166,56*	*6662*
			Раздел 4: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ НА ССЦ				
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -1шт				
64	**139**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,29**	**47998,65**	**61918**
			Накладные расходы			*11727,75*	*15129*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*4587*
65	**140**	**ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,29**	**291,60**	**376**
			Сметная прибыль			*21,60*	*28*
66	141	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15316,56	15317
			Сметная прибыль			*1134,56*	*1135*
67	142	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16848,00	16848
			Сметная прибыль			*1248,00*	*1248*
68	143	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14361,84	28724
			Сметная прибыль			*1063,84*	*2128*
69	144	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2248,56	2249
			Сметная прибыль			*166,56*	*167*
70	148	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,02884	803955,20	23186
			Накладные расходы			*62486,76*	*1802*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*1717*
71	149	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02884	118433,88	3416
			Сметная прибыль			*8772,88*	*253*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -15шт				
72	174	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,35	47998,65	928774
			Накладные расходы			*11727,75*	*226932*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*68798*
73	175	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,35	291,60	5642
			Сметная прибыль			*21,60*	*418*
74	176	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15316,56	229748
			Сметная прибыль			*1134,56*	*17018*
75	177	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	16848,00	252720
			Сметная прибыль			*1248,00*	*18720*
76	178	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	14361,84	430855
			Сметная прибыль			*1063,84*	*31915*
77	179	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	2248,56	33728
			Сметная прибыль			*166,56*	*2498*
78	183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,4326	803955,20	347791
			Накладные расходы			*62486,76*	*27032*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*25762*
79	184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04326	118433,88	5123
			Сметная прибыль			*8772,88*	*380*
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -19шт				
80	209	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,51	47998,65	1176447
			Накладные расходы			*11727,75*	*287447*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*87144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**210**	**ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**24,51**	**291,60**	**7147**
			Сметная прибыль			*21,60*	*529*
82	**211**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**19**	**15316,56**	**291015**
			Сметная прибыль			*1134,56*	*21557*
83	**212**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**19**	**16848,00**	**320112**
			Сметная прибыль			*1248,00*	*23712*
84	**213**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**38**	**14361,84**	**545750**
			Сметная прибыль			*1063,84*	*40426*
85	**214**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**19**	**2248,56**	**42723**
			Сметная прибыль			*166,56*	*3165*
86	**218**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8**	**т стальных элементов**	**0,54796**	**803955,20**	**440535**
			Накладные расходы			*62486,76*	*34240*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*32632*
87	219	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,54796	118433,88	64897
			Сметная прибыль			*8772,88*	*4807*
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -6шт				
88	244	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,61	47998,65	557264
			Накладные расходы			*11727,75*	*136159*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*41279*
89	245	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,61	291,60	3385
			Сметная прибыль			*21,60*	*251*
90	246	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15316,56	137849
			Сметная прибыль			*1134,56*	*10211*
91	247	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16848,00	151632
			Сметная прибыль			*1248,00*	*11232*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**248**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**18**	**14361,84**	**258513**
			Сметная прибыль			***1063,84***	***19149***
93	**249**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9**	**2248,56**	**20237**
			Сметная прибыль			***166,56***	***1499***
94	**253**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8**	**т стальных элементов**	**0,25956**	**803955,20**	**208675**
			Накладные расходы			***62486,76***	***16219***
			Сметная прибыль			***59552,24***	***15457***
95	**254**	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,25956**	**118433,88**	**30741**
			Сметная прибыль			***8772,88***	***2277***
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -33шт				
96	**279**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,16**	**47998,65**	**247673**
			Накладные расходы			***11727,75***	***60515***
			Сметная прибыль			***3555,46***	***18346***
97	280	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,16	291,60	1505
			Сметная прибыль			***21,60***	***111***
98	281	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15316,56	61266
			Сметная прибыль			***1134,56***	***4538***
99	282	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16848,00	67392
			Сметная прибыль			***1248,00***	***4992***
100	283	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14361,84	114895
			Сметная прибыль			***1063,84***	***8511***
101	284	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2248,56	8994
			Сметная прибыль			***166,56***	***666***
102	288	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,11536	803955,20	92744
			Накладные расходы			***62486,76***	***7208***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59552,24*	*6870*
103	**289**	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,11536**	**118433,88**	**13663**
			Сметная прибыль			*8772,88*	*1012*
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -30шт				
104	**383**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**38,7**	**47998,65**	**1857548**
			Накладные расходы			*11727,75*	*453864*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*137596*
105	384	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	38,7	291,60	11285
			Сметная прибыль			*21,60*	*836*
106	385	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	15316,56	459497
			Сметная прибыль			*1134,56*	*34037*
107	386	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	16848,00	505440
			Сметная прибыль			*1248,00*	*37440*
108	387	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	14361,84	861710
			Сметная прибыль			*1063,84*	*63830*
109	388	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	2248,56	67457
			Сметная прибыль			*166,56*	*4997*
110	392	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,8652	803955,20	695582
			Накладные расходы			*62486,76*	*54064*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*51525*
111	393	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,8652	118433,88	102469
			Сметная прибыль			*8772,88*	*7590*
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -6шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	**553**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**7,74**	**47998,65**	**371510**
			Накладные расходы			*11727,75*	*90773*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*27519*
113	**554**	**ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**7,74**	**291,60**	**2257**
			Сметная прибыль			*21,60*	*167*
114	**555**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**15316,56**	**91899**
			Сметная прибыль			*1134,56*	*6807*
115	**556**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**16848,00**	**101088**
			Сметная прибыль			*1248,00*	*7488*
116	**557**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**	**14361,84**	**172342**
			Сметная прибыль			*1063,84*	*12766*
117	**558**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**2248,56**	**13491**
			Сметная прибыль			*166,56*	*999*
118	562	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,17304	803955,20	139116
			Накладные расходы			*62486,76*	*10813*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*10305*
119	563	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17304	118433,88	20494
			Сметная прибыль			*8772,88*	*1518*
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-2 -Д1500мм НА 2 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -33шт				
120	587	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,57	47998,65	2043302
			Накладные расходы			*11727,75*	*499250*
			Сметная прибыль			*3555,46*	*151356*
121	588	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	42,57	291,60	12413

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21,60*	*920*
122	**589**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**33**	**15316,56**	**505446**
			Сметная прибыль			*1134,56*	*37440*
123	**590**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**33**	**16848,00**	**555984**
			Сметная прибыль			*1248,00*	*41184*
124	**591**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**66**	**14361,84**	**947881**
			Сметная прибыль			*1063,84*	*70213*
125	**592**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**33**	**2248,56**	**74202**
			Сметная прибыль			*166,56*	*5496*
126	**596**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8**	**т стальных элементов**	**0,95172**	**803955,20**	**765140**
			Накладные расходы			*62486,76*	*59470*
			Сметная прибыль			*59552,24*	*56677*
127	**597**	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,95172**	**118433,88**	**112716**
			Сметная прибыль			*8772,88*	*8349*
			ИТОГО:				71547481,47
			В том числе :				
			Накладные расходы				8871826
			Сметная прибыль				3644507
			Итого с временными		2,08 %	1488188	73035669
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	511250	73546919
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				75017857
			Итого без НДС с понижающим коэффициентом, К=0,9				67 516 071,43
			НДС, 12%				8 101 928,57
			Итого к оплате с НДС				75 618 000,00

"Сдал":
Полное наименование:
ТОО "СтройКолСервис Kz"
(наименование организации)
Директор: *Каримбаев О.К.*
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"Принял":
Технический надзор:
Инженер-эксперт ГКП "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Ахмбетов А/