2003020

Форма 2-В

Заказчик **"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в населенном пункте Коксарай сельского округа Коксарай,Отырарского района,ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92 от 24.04.2019 г., доп. соглашение №3 от 16.10.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

Номер № п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ(СУГЛИНОК)	м3	19908,78828	154,45	148,74	3074875	2961293	--	689089	4065081
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ	м3	615,73572	5,71 1681,68	42,37 --	113582 1035470	843486 --	 --	301117 745539	 1923490
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ПОД ПРИЯМКИ	м3	235,15392	1681,68 1681,68 1681,68	-- -- --	1035470 395454 395454	-- -- --	 -- 	142481 284727 54414	 734595

4	4	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватор[illegible] "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	1890,78588	154,45	148,[illegible]	292028	281241	--	65444	386071
						5,71	42,37	10787	80108		28598	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	33,67812	1681,68	--	56636	--	--	40778	105207
						1681,68	--	56636	--		7793	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	21375,42116	30,99	30,99	662439	662439	--	166842	895623
						--	10,84	--	231725		66342	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	15425,56166	77,60	66,55	1197070	1026587	46276	242000	1554195
						8,05	13,74	124207	211904		115126	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	15425,56166	135,12	63,84	2084302	984768	--	1119942	3460583
						71,28	29,56	1099534	455941		256340	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	661,0954998	665,52	--	439972	--	--	316780	817293
						665,52	--	439972	--		60540	
10	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	412,4713412	44,22	44,22	18238	18238	--	4594	24659
						--	15,47	--	6380		1827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9256485	5934566	46276	3675735	13966797
								3275642	1829543	--	1034578	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9256485				
		Материалы		Тенге				46277				
		Всего заработная плата		Тенге					5105185			
			Накладные расходы	Тенге				3675733				
			Сметная прибыль	Тенге				1034577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13966796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5689
			Сметная заработная плата	Тенге					5105185			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13966796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5689
			Сметная заработная плата	Тенге					5105185			

						673,92	344,[illegible]	261045	133273		141235	
12	13	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 К=1,01к об.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3065,35	2955,00	--	9058109	--	9058109	--	9782758
						--	--	--	--		724649	
13	14	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015 К=1,01к об.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1542,27	2250,00	--	3470108	--	3470108	--	3747716
						--	--	--	--		277609	
14	15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Протаскивание -133м	км трубопровода	4,557	306773,03	93610,71	1397965	426584	23671	1054422	2648577
						207968,00	25754,26	947710	117362		196191	
15	16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 К=1,01к об.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11940,22	1373,00	--	16393922	--	16393922	--	17705436
						--	--	--	--		1311514	
16	17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/Протаскивание -39,6м	км трубопровода	0,255	268081,23	73879,07	68361	18839	591	53514	131625
						191888,00	20091,95	48931	5123		9750	
17	18	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 К=1,01к об.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6499,35	455,00	--	2957204	--	2957204	--	3193781
						--	--	--	--		236576	
18	20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	58	83,78	1,22	4859	70	648	4058	9631
						71,39	--	4141	--		713	
			ФУТЛЯР									
19	25	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	314,3524	15641,00	--	4916786	--	4916786	--	5310129
						--	--	--	--		393343	
20	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	58	1111,54	7,12	64469	413	8936	54679	128680
						950,34	1,91	55120	111		9532	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
21	33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1802,71	75,09	25238	1051	4626	19833	48677
						1397,20	33,78	19561	473		3606	

22	34	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненны клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	64	42488,00		2719232	--	2719232	--	2936771
						--	--	--	--		217539	
23	35	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	939,47	70,92	13153	993	862	11185	26285
						807,00	--	11298	--		1947	
24	36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	128	2156,00	--	275968	--	275968	--	298045
						--	--	--	--		22077	
25	37	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1078,00	25,03	21560	501	3494	17612	42306
						878,24	11,26	17565	225		3134	
26	38	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	37	24141,00	--	893217	--	893217	--	964674
						--	--	--	--		71457	
27	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	40	487,08	35,46	19483	1418	849	17044	39449
						430,40	--	17216	--		2922	
28	40	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	74	1102,00	--	81548	--	81548	--	88072
						--	--	--	--		6524	
29	42	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА L 0,5м	м	142,5	9009,00	--	1283783	--	1283783	--	1386485
						--	--	--	--		102703	
30	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ,КРЕСТОВИНА	т фасонных частей	0,252	893724,56	454333,60	225219	114492	4740	136449	390601
						420581,50	126353,89	105987	31841		28933	
31	44	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	9943,00	--	139202	--	139202	--	150338
						--	--	--	--		11136	

32	45	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	2541,00		50820	--	50820	--	54886
						--	--	--	--		4066	
33	46	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
						--	--	--	--		51	
34	48	ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ"стр.	Тройник равнопроходный с пожарной подставкой ППТФ 100х100	шт	3	50892,86	--	152679	--	152679	--	164893
						--	--	--	--		12214	
35	50	ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ" стр.	Крест фланцевый КФ 100х100	шт	5	55357,14	--	276786	--	276786	--	298929
						--	--	--	--		22143	
36	54	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	154	3703,00	--	570262	--	570262	--	615883
						--	--	--	--		45621	
37	55	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	80	6669,00	--	533520	--	533520	--	576202
						--	--	--	--		42682	
38	56	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	150	939,47	70,92	140921	10638	9233	119840	281621
						807,00	--	121050	--		20861	
39	57	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	305	2156,00	--	657580	--	657580	--	710186
						--	--	--	--		52606	
40	58	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	171	3019,00	--	516249	--	516249	--	557549
						--	--	--	--		41300	
41	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	19	487,08	35,46	9255	674	403	8096	18738
						430,40	--	8178	--		1388	
42	60	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	49	1102,00	--	53998	--	53998	--	58318

						--		--	--		4320	
43	61	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	42	1808,00	--	75936	--	75936	--	82011
						--	--	--	--		6075	
44	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/втулки	шт.	293	1236,51	808,02	362296	236749	1	186216	592393
						428,49	213,48	125548	62549		43881	
45	63	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	2815,00	--	225200	--	225200	--	243216
						--	--	--	--		18016	
46	64	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	171	1485,00	--	253935	--	253935	--	274250
						--	--	--	--		20315	
47	65	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	694,00	--	29148	--	29148	--	31480
						--	--	--	--		2332	
48	67	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	5567,00	--	178857	--	178857	--	193165
						--	--	--	--		14309	
49	68	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ L=0,4м	км трубопровода	0,0048	387159,73	62051,83	1858	298	60	1585	3719
						312455,00	21193,14	1500	102		276	
50	69	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8672	1009,00	--	17019	--	17019	--	18381
						--	--	--	--		1362	
51	70	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ L=0,4м	км трубопровода	0,0142	452373,47	98714,53	6424	1402	287	5179	12531
						333450,00	34986,33	4735	497		928	
52	71	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,6736	2566,00	--	176216	--	176216	--	190314
						--	--	--	--		14097	
53	72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ	т фасонных частей	0,0063	893724,56	454333,60	5630	2862	118	3411	9765
						420581,50	126353,89	2650	796		723	

54	73	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.110мм	шт.	9	2319,00		20871	--	20871	--	22541
						--	--	--	--		1670	
55	74	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.63мм	шт.	12	2319,00	--	27828	--	27828	--	30054
						--	--	--	--		2226	
56	75	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.63мм	шт.	29	835,00	--	24215	--	24215	--	26152
						--	--	--	--		1937	
57	76	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,5872	69820,30	13657,03	40998	8019	14891	20183	66076
						30803,40	3915,82	18088	2299		4895	
58	77	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	21	81501,00	--	1711521	--	1711521	--	1848443
						--	--	--	--		136922	
59	78	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	21	97728,00	--	2052288	--	2052288	--	2216471
						--	--	--	--		164183	
60	79	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	16	2436,98	162,75	38992	2604	8957	28201	72568
						1714,44	65,94	27431	1055		5375	
61	80	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	50	60306,00	--	3015300	--	3015300	--	3256524
						--	--	--	--		241224	
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (подводка к участкам)									
62	82	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /Протаскивание -228м	км трубопровода	9,9	252245,33	65337,85	2497229	646845	14370	1992151	4848530
						185456,00	17803,99	1836014	176260		359150	
63	83	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24531,89	179,00	--	4391208	--	4391208	--	4742505

						--		--	--		351297	
64	84	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР	км трубопровода	0,06	1746984,77	851148,91	104819	51069	4696	63999	182324
						817570,00	259854,32	49054	15591		13505	
65	85	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160,64	15641,00	--	2512570	--	2512570	--	2713576
						--	--	--	--		201006	
66	86	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	6029207,60	749238,53	361752	44954	293128	34269	427703
						394496,00	182422,14	23670	10945		31682	
67	87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100	1111,54	7,12	111154	712	15408	94274	221862
						950,34	1,91	95034	191		16434	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ									
68	92	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований ПГС ТОЛЩ.20см	м3	71	324,73	232,53	23056	16510	--	10651	36403
						92,20	46,70	6546	3316		2697	
69	93	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	31,95	2444,32	1057,07	78096	33774	1	63193	152593
						1387,25	444,12	44323	14190		11303	
70	99	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	32	7597,32	6716,31	243114	214922	191	65239	333022
						875,05	1184,28	28001	37897		24668	
71	100	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,328	15641,00	--	1287692	--	1287692	--	1390708
						--	--	--	--		103015	
72	101	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	6029207,60	749238,53	192935	23976	156335	18277	228108
						394496,00	182422,14	12624	5838		16897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68458962	2199086	62366860	4450275	78741979
								3893018	619934	--	5832742	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7452693				
		Материалы		Тенге				1364799				
		Всего заработная плата		Тенге					4508812			
			Накладные расходы	Тенге				4446218				
			Сметная прибыль	Тенге				951913				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12850824				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4226
			Сметная заработная плата	Тенге					4508812				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				61006269					
		Материалы		Тенге				648					
		Всего заработная плата		Тенге					4141				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61001410					
			Накладные расходы	Тенге				4058					
			Сметная прибыль	Тенге				4880826					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65891153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге					4141				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78741977					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4229
			Сметная заработная плата	Тенге					4512953				
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.1500мм -144шт										
73	113	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	144	23411,00	--	3371184	--	3371184	--	3640879	
						--	--	--	--		269695		
			КОЛОДЕЦ Мк -ДИАМ.1000мм -8шт (4шт)										
74	127	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,72	51554,61	8334,20	243338	39337	133669	84520	354087	
						14900,80	3186,91	70332	15042		26229		
75	128	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,72	270,00	--	1274	--	1274	--	1376	
						--	--	--	--		102		
76	129	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7299,00	--	29196	--	29196	--	31532	
						--	--	--	--		2336		
77	130	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7691,00	--	30764	--	30764	--	33225	
						--	--	--	--		2461		
78	131	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9150,00	--	73200	--	73200	--	79056	
						--	--	--	--		5856		
79	132	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1997,00	--	7988	--	7988	--	8627	
						--	--	--	--		639		
80	133	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994	

						--		--	--		666	
81	136	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23411,00	--	93644	--	93644	--	101136
						--	--	--	--		7492	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3858916	39337	3749247	84520	4258912
								70332	15042	--	315476	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				394088				
		Материалы		Тенге				133669				
		Всего заработная плата		Тенге					85374			
		Местные материалы		Тенге				150750				
			Накладные расходы	Тенге				84520				
			Сметная прибыль	Тенге				38289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					85374			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3464828				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3464828				
			Сметная прибыль	Тенге				277186				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3742014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4258911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					85374			
			РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ НА ССЦ									
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-1, Врк-6 -Д1500мм НА 6 АБОНЕНТОВ НА ТРУБЕ Д63мм -1шт									
82	314	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	32715,45	8219,90	42203	10604	20410	15129	61918
						8673,94	3172,27	11189	4092		4587	
83	315	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,29	270,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
84	316	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
						--	--	--	--		1135	
85	317	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
						--	--	--	--		1248	
86	318	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
						--	--	--	--		2128	

87	319	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев 6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00		2082	--	2082	--	2249
						--	--	--	--		167	
88	323	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
						51795,10	1159,78	1494	33		1717	
89	324	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02884	109661,00	--	3163	--	3163	--	3416
						--	--	--	--		253	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-1 -Д1500мм НА 1 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -1шт									
90	349	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	32715,45	8219,90	42203	10604	20410	15129	61918
						8673,94	3172,27	11189	4092		4587	
91	350	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,29	270,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
92	351	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14182,00	--	14182	--	14182	--	15317
						--	--	--	--		1135	
93	352	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15600,00	--	15600	--	15600	--	16848
						--	--	--	--		1248	
94	353	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13298,00	--	26596	--	26596	--	28724
						--	--	--	--		2128	
95	354	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
						--	--	--	--		167	
96	358	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,02884	681916,20	6764,34	19666	195	17977	1802	23186
						51795,10	1159,78	1494	33		1717	
97	359	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02884	109661,00	--	3163	--	3163	--	3416
						--	--	--	--		253	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-2, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д63мм -11шт									

98	417	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,19	32715,45	8219,[illegible]	464232	116640	224509	166417	681101
						8673,94	3172,27	123083	45014		50452	
99	418	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,19	270,00	--	3831	--	3831	--	4138
						--	--	--	--		307	
100	419	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	14182,00	--	156002	--	156002	--	168482
						--	--	--	--		12480	
101	420	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	15600,00	--	171600	--	171600	--	185328
						--	--	--	--		13728	
102	421	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	13298,00	--	292556	--	292556	--	315960
						--	--	--	--		23404	
103	422	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2082,00	--	22902	--	22902	--	24734
						--	--	--	--		1832	
104	426	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,31724	681916,20	6764,34	216331	2146	197754	19823	255047
						51795,10	1159,78	16431	368		18892	
105	427	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,31724	109661,00	--	34789	--	34789	--	37572
						--	--	--	--		2783	
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ, Тип-3, Врк-3 -Д1500мм НА 3 АБОНЕНТА НА ТРУБЕ Д110мм -29шт									
106	621	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,41	32715,45	8219,90	1223885	307507	591886	438735	1795629
						8673,94	3172,27	324492	118675		133010	
107	622	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	37,41	270,00	--	10101	--	10101	--	10909
						--	--	--	--		808	
108	623	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	14182,00	--	411278	--	411278	--	444180
						--	--	--	--		32902	

109	624	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колод 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	15600,00		452400	--	452400	--	488592
						--	--	--	--		36192	
110	625	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	13298,00	--	771284	--	771284	--	832987
						--	--	--	--		61703	
111	625	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	2082,00	--	60378	--	60378	--	65208
						--	--	--	--		4830	
112	629	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	29	23411,00	--	678919	--	678919	--	733233
						--	--	--	--		54314	
113	630	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-8	т стальных элементов	0,83636	681916,20	6764,34	570327	5657	521351	52261	672396
						51795,10	1159,78	43319	970		49807	
114	631	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,83636	109661,00	--	91716	--	91716	--	99053
						--	--	--	--		7337	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5880212	453548	4893972	711098	7118617
								532692	173278	--	527307	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5201293				
		Материалы		Тенге				1612274				
		Всего заработная плата		Тенге					705971			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132830				
		Местные материалы		Тенге				2469949				
			Накладные расходы	Тенге				711098				
			Сметная прибыль	Тенге				472991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6385383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
			Сметная заработная плата	Тенге					705971			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				678919				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				678919				
			Сметная прибыль	Тенге				54314				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				733233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7118615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
			Сметная заработная плата	Тенге					705971			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				87454575	8626537	71056355	8921628	104086305
								7771685	2637798	--	7710103	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22304559				
		Материалы		Тенге				3157019				
		Всего заработная плата		Тенге					10405342			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132830				
		Местные материалы		Тенге				2620699				
			Накладные расходы	Тенге				8917570				
			Сметная прибыль	Тенге				2497770				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33719899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10644
		Сметная заработная плата	Тенге					10405342			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				65150016				
		Материалы	Тенге				648				
		Всего заработная плата	Тенге					4141			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65145157				
		Накладные расходы	Тенге				4058				
		Сметная прибыль	Тенге				5212326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				70366400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				104086300				
		В том числе :									
		Накладные расходы					**8871826**				
		Сметная прибыль					**3644507**				
		Итого с временными			2,08 %	2164995	**106251295**				
		Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	743759	**106995054**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**109134955**				
		Итого без НДС с понижающим коэффициентом, К=0,9					**98 221 459,75**				
		НДС, 12%					**11 786 575,17**				
		Итого к оплате с НДС					**110 008 034,92**				

"Сдал":
Подрядчик:
"СтройЖолСервис Kz"
(наименование организации)
Директор Каримбаев О.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"Принял":
Генеральный подрядчик:
Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Самбетов А/