Форма 2-В

Заказчик "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
(организация, адрес, телефон)

Технадзор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СтройЖолСервис Kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в населенном пункте Коксарай сельского округа Коксарай,Отырарского района,ЮКО
(наименование, адрес)

Объект ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА
(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 от 24.04.2019 г., Доп. Соглашение №5 от 17.12.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
№ п/п	позиции по смете					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			200310. РАЗДЕЛ 1.Резервуар чистой воды на 500 м3 - 2шт.									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	729,6045	154,45	148,74	112686	108524	--	25253	148974
			НР - 72%, СП - 8%			5,71	42,37	4162	30912		11035	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,9955	1681,68	--	21854	--	--	15735	40596
			НР - 72%, СП - 8%			1681,68	--	21854	--		3007	
3	3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ВЪЕЗД/	м3 грунта	527,5	154,45	148,74	81471	78462	--	18258	107708
			НР - 72%, СП - 8%			5,71	42,37	3009	22349		7978	

4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ВЪЕЗД/	м3 грунта	527,5	30,99	30,99	16348	16348	--	4117	22102
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	5718		1637	
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.0,5м/	м3 грунтовой подушки	31,8	404,26	402,86	12856	12811	4	2827	16937
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	41	3885		1255	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	514,476	30,99	30,99	15944	15944	--	4016	21556
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	5577		1597	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	514,476	135,12	63,84	69516	32844	--	37353	115418
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	36672	15207		8549	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,724	665,52	--	25772	--	--	18556	47873
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	25772	--		3546	
9	9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	157,6	44,22	44,22	6969	6969	--	1755	9422
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	2438		698	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				363415	271901	4	127870	530586
								91510	86085	--	39302	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				363415				
		Материалы		Тенге				4				
		Всего заработная плата		Тенге					177596			
			Накладные расходы	Тенге				127869				
			Сметная прибыль	Тенге				39303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					177596			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				530587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					177596			
						РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
			МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/	м3	31,26	18467,15	1063,69	577283	33251	510778	36069	662420
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	33254	6382		49068	
11	11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В15 W4 F50/	м3	280,92	28529,05	2876,03	8014382	807934	5213068	2052390	10872114
			НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	1993380	261994		805342	

12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /СЕТКА С-1, С-2, С-3, диам.10мм, 12мм/	т	15,16056	209243,00	--	3172241	--	3172241	--	3426020
						--	--	--	--		253779	
13	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /ФИКСАТОР Ф-1, Ф-2/	т	0,59356	201312,00	--	119491	--	119491	--	129050
						--	--	--	--		9559	
14	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /1у, поз.2/	т	0,89956	197773,00	--	177909	--	177909	--	192141
						--	--	--	--		14233	
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /ШПИЛЬКА Ш-1/	т	0,6394	201312,00	--	128719	--	128719	--	139016
						--	--	--	--		10298	
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Анкер Ан-1/	т	0,5124	197773,00	--	101339	--	101339	--	109446
						--	--	--	--		8107	
17	17	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,5124	141739,36	1291,16	72627	662	9386	57114	140120
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	62579	183		10379	
			ПЛИТА ПОКРЫТИЯ									
18	18	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БАЛКА Б1-2шт В15 W4 F50/	м3	5,92	45471,90	6095,85	269194	36087	151184	80407	377568
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	81923	6436		27968	
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39264	189311,00	--	74331	--	74331	--	80278
						--	--	--	--		5946	
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /Хм-1/	т	0,212	201312,00	--	42678	--	42678	--	46092
						--	--	--	--		3414	
21	21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,60464	17006,34	1252,44	10283	757	177	8685	20485
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	9349	194		1517	
22	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Анкер Ан-2/	т	0,04835	197773,00	--	9564	--	9564	--	10329

						--	--	--	--		765	
23	23	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04836	141739,36	1291,16	6855	62	887	5390	13224
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	5906	17		980	
24	24	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В15 W4 F100/	м3	48,42	29564,96	1455,33	1431535	70467	1093511	256319	1822883
			НР - 91%; СП - 8%			5525,75	291,47	267557	14113		135028	
25	25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /СЕТКА С-1, диам.12мм/	т	5,3686	209243,00	--	1123342	--	1123342	--	1213209
						--	--	--	--		89867	
26	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /1д/	т	0,1376	197773,00	--	27214	--	27214	--	29391
						--	--	--	--		2177	
27	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072	197773,00	--	6076	--	6076	--	6562
						--	--	--	--		486	
28	28	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /5х200х200/	т	0,10048	231687,00	--	23280	--	23280	--	25142
						--	--	--	--		1862	
29	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1312	206113,08	1183,08	27042	155	--	24524	55691
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	26887	63		4125	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
			ДНИЩЕ И СТЕНЫ									
30	30	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание ЦЕМ.ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ,АЗОТНО-КИСЛОГО КАЛЬЦИЯ по камню и бетону /ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ДНИЩ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	812,448	1839,61	58,94	1494590	47885	810916	537163	2194293
			НР - 80%; СП - 8%			782,56	43,90	635789	35664		162540	
31	31	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	м2 поверхности	497,904	2108,39	42,12	1049773	20972	770616	242980	1396174
			НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	258185	3084		103420	
32	32	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления/СНАРУЖИ СТЕН ТОЛЩ.10мм/	м3 изоляции	51,6	82207,36	6160,26	4241900	317869	1991969	1483381	6183303
			НР - 76%; СП - 8%			37443,07	382,84	1932062	19755		458022	

33	33	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой /СНАРУЖИ СТЕН/	м2 поверхности	506	1054,19	21,06	533421	10656	391573	123465	709438
			НР - 93%; СП - 8%			259,27	3,10	131192	1567		52551	
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
34	34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.10мм/	м2 стяжки	302,6	583,38	97,69	176531	29560	89028	59389	254793
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	57943	6610		18874	
35	35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	302,6	-86,98	-7,21	-26320	-2182	-23065	-1457	-30000
			НР - 92%; СП - 8%			-3,55	-1,69	-1073	-511		-2222	
36	36	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302,6	669,91	26,34	202716	7970	143622	48006	270780
			НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	51124	1056		20058	
37	37	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	302,6	550,37	22,96	166543	6948	126282	31468	213851
			НР - 92%; СП - 8%			110,09	2,94	33313	891		15841	
38	38	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	30,26	82207,36	6160,26	2487595	186409	1168159	869905	3626100
			НР - 76%; СП - 8%			37443,07	382,84	1133027	11585		268600	
39	39	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302,6	669,91	26,34	202716	7970	143622	48006	270780
			НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	51124	1056		20058	
40	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.25мм/	м2 стяжки	302,6	599,63	97,69	181448	29560	93945	59389	260103
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	57943	6610		19267	
41	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	302,6	184,79	14,42	55919	4363	49410	2915	63540
			НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	2146	1022		4707	
42	42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,8944	215631,00	--	192860	--	192860	--	208289
						--	--	--	--		15429	

43	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8944	17095,97	904,01	15291	809	260	13164	30731
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	14222	244		2276	
44	44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8944	12860,66	1251,94	11503	1120	29	9833	23043
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	10354	452		1707	
			КАМЕРА ЛАЗА И ПРИБОРОВ									
45	45	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка /камера лаза/	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	12211,79	6758,97	8792	4866	317	6155	16144
			НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	3609	1608		1196	
46	46	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	2	5172,00	--	10344	--	10344	--	11172
						--	--	--	--		828	
47	47	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	5800,00	--	11600	--	11600	--	12528
						--	--	--	--		928	
48	48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
						--	--	--	--		333	
49	49	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1562,18	175,21	3124	350	256	2649	6235
			НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		462	
50	50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
						--	--	--	--		3252	
51	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,3	828,67	20,45	3563	88	2465	948	4873
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1010	10		361	
52	52	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м /камера приборов/	шт. сборных конструкций	2	3389,13	819,13	6778	1638	1151	5151	12883
			НР - 118%; СП - 8%			1994,40	188,08	3989	376		954	
53	53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /камера лаза КЛ h 1,3м/	шт.	2	19415,08	--	38830	--	38830	--	41937
						--	--	--	--		3108	
54	54	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1562,18	175,21	3124	350	256	2649	6235
			НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		462	

55	55	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 /люк-лаз герметичный dy 600/	м2	0,6	33419,00	--	20051	--	20051	--	21656
						--	--	--	--		1604	
56	56	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /омоноличивание В15 W4 F100/	м3	0,6	32297,22	4601,97	19378	2761	11588	5023	26354
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	5029	491		1952	
57	57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0085	64449,90	24391,30	548	207	73	226	836
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	268	60		62	
58	58	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /лестница съемная/	т	0,0085	550836,00	--	4682	--	4682	--	5057
						--	--	--	--		375	
59	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2465	84,90	2,24	21	1	11	6	30
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	9	--		2	
60	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2465	173,92	3,17	43	1	31	8	54
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	11	--		4	
61	61	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	4	1059,72	451,12	4239	1804	133	2936	7749
			НР - 84%; СП - 8%			575,39	298,39	2302	1194		574	
62	62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СМ-7, МС-3, МС-7, МС-5	т стальных элементов	0,0832	681916,20	6764,34	56735	563	51863	5199	66889
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4309	96		4955	
63	63	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3	533,13	33,54	693	44	15	637	1437
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	634	16		106	
64	64	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	648,86	44,50	324	22	10	294	668
			НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	292	8		50	
65	65	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,3	1925,00	--	2503	--	2503	--	2703
						--	--	--	--		200	
66	66	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	2964,00	--	1482	--	1482	--	1601

						--	--	--	--		119	
			ЛЮК УТЕПЛЕННЫЙ Лу-1									
67	67	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,82852	83330,34	4278,90	69041	3545	1420	45133	123308
			НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	64076	1334		9134	
68	68	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали /ЛЮК Лу-1/	т	0,82852	686229,00	--	568554	--	568554	--	614039
						--	--	--	--		45484	
69	69	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,4	82207,36	6160,26	32883	2464	15442	11499	47933
			НР - 76%; СП - 8%			37443,07	382,84	14977	153		3551	
70	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,02708	84,90	2,24	2040	54	1080	629	2882
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	906	5		213	
71	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,02708	173,92	3,17	4179	76	3044	738	5311
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1059	11		393	
72	72	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,27976	64449,90	24391,30	18031	6824	2394	7448	27517
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	8813	1982		2038	
73	73	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /Стм-1/	т	0,27976	550836,00	--	154102	--	154102	--	166430
						--	--	--	--		12328	
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,11304	84,90	2,24	689	18	365	212	973
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	306	2		72	
75	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,11304	173,92	3,17	1411	26	1027	249	1793
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	358	4		133	
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Ду-1									
76	76	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб. диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	514402,54	3166,14	2058	13	550	1485	3826
			НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	1495	5		283	
77	77	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4	960,00	--	3840	--	3840	--	4147
						--	-	--	--		307	
78	78	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения. диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
			НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		509	

79	79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Пл-2/	т стальных элементов	0,00058	681916,20	6764,34	396	4	362	36	466
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	30	1		35	
80	80	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,00178	1754,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
81	81	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /В7,5/	м3	0,4	22410,64	3555,91	8964	1422	5855	1788	11613
			НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	1687	278		860	
82	82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07954	66919,20	6764,34	5323	538	665	4970	11116
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4120	92		823	
83	83	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /У,У2,У3,У-4,Пл-1/	т	0,07954	462857,00	--	36816	--	36816	--	39761
						--	--	--	--		2945	
			САЛЬНИКИ									
84	84	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /КОРПУС САЛЬНИКА/	м трубопровода	2,4	15277,00	221,44	36665	531	30869	5275	45295
			НР - 98%; СП - 8%			2193,84	49,01	5265	118		3355	
85	85	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,4	-248,49	-1,22	-596	-3	-422	-168	-825
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-171	--		-61	
86	86	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /КОРПУС САЛЬНИКА/	м	2,4	12651,00	--	30362	--	30362	--	32791
						--	--	--	--		2429	
87	87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /УПОР И РЕБРО САЛЬНИКА/	т стальных элементов	0,03288	681916,20	6764,34	22421	222	20496	2055	26434
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1703	38		1958	
88	88	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	5000,84	--	40007	--	20466	19150	63889
			НР - 98%; СП - 8%			2442,60	--	19541	--		4733	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
89	89	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	48	88,49	22,57	4247	1083	338	2837	7652
			НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	2826	258		567	

90	90	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,38584	629558,00	--	242909	--	242909	--	262341
						--	--	--	--		19433	
91	91	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	м2	11,18936	572,03	--	6401	--	524	4702	11991
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	--	5877	--		888	
			ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД ПТ-1									
92	92	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1392,26	87,70	36199	2280	3959	30014	71509
			НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	29960	666		5297	
93	93	2301-0201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм,	м	26	2877,00	--	74802	--	74802	--	80786
						--	--	--	--		5984	
94	94	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3661,00	--	7322	--	7322	--	7908
						--	--	--	--		586	
95	95	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00586	90544,97	7275,15	531	43	42	309	907
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	446	2		67	
96	96	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /У-1, Пл-1/	т	0,00586	496898,00	--	2912	--	2912	--	3145
						--	--	--	--		233	
97	97	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0108	330313,02	108726,15	3567	1174	109	1611	5593
			НР - 69%; СП - 8%			211460,00	4745,00	2284	51		414	
98	98	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 /ВОРОНКА/	т	0,0114912	234101,00	--	2690	--	2690	--	2905
						--	--	--	--		215	
			ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ПУ-1									
99	99	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1392,26	87,70	23668	1491	2588	19624	46756

			НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	19589	435		3463	
100	100	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	2877,00	--	48909	--	48909	--	52822
						--	--	--	--		3913	
101	101	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3661,00	--	7322	--	7322	--	7908
						--	--	--	--		586	
102	102	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00586	90544,97	7275,15	531	43	42	309	907
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	446	2		67	
103	103	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /У-1, Пл-1/	т	0,00586	496898,00	--	2912	--	2912	--	3145
						--	--	--	--		233	
104	104	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0108	330313,02	108726,15	3567	1174	109	1611	5593
			НР - 69%; СП - 8%			211460,00	4745,00	2284	51		414	
105	105	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 /ВОРОНКА/	т	0,0114912	234101,00	--	2690	--	2690	--	2905
						--	--	--	--		215	
			ДАТЧИК УРОВНЯ									
106	106	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1270,30	--	5081	--	265	3612	9389
			НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	4816	--		695	
107	107	ПРАЙС стр.	Датчик реле уровня ЭРСУ-3	к-т	4	17410,71	--	69643	--		--	69643
						--	--	--	--	69643	--	
108	108	2306-0211-2803 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	437885,00	--	1752	--	1752	--	1892
						--	--	--	--		140	
109	109	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	169802,00	--	679	--	679	--	734
						--	--	--	--		54	
110	110	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	1000	178,55	2,25	178547	2253	109478	61725	259494
			НР - 91%; СП - 8%			66,82	1,01	66816	1013		19222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28413168	1657341	19551201	6308042	37493340
								7134993	389166	69643	2772121	
		Стоимость оборудования		Тенге				69643				

			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				69643				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7512				
			Материалы	Тенге				265				
			Всего заработная плата	Тенге					4816			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2431				
			Накладные расходы	Тенге				3612				
			Сметная прибыль	Тенге				890				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4816			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26867599				
			Материалы	Тенге				12962647				
			Всего заработная плата	Тенге					7360069			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5224478				
			Местные материалы	Тенге				64938				
			Накладные расходы	Тенге				6172155				
			Сметная прибыль	Тенге				2643180				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35682934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6645
			Сметная заработная плата	Тенге		сумма подбита			7360069			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1108702				
			Материалы	Тенге				4188				
			Всего заработная плата	Тенге					82100			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1012886				
			Накладные расходы	Тенге				56649				
			Сметная прибыль	Тенге				93228				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1258578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					82100			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				359713				
			Материалы	Тенге				62164				
			Всего заработная плата	Тенге					77173			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217194				
			Сдача и испытание	Тенге				42				
			Накладные расходы	Тенге				75630				
			Сметная прибыль	Тенге				34827				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				470170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					77173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37493340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6804
			Сметная заработная плата	Тенге					7524159			
20340. РАЗДЕЛ 1.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м												
					ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
111	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	50	154,45	148,74	7722	7437	--	1731	10209
			НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	285	2118		756	

112	2	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	114,65775	169,89	163,62	19480	18760	--	4365	25753
			НР - 72%; СП - 8%			6,28	46,60	720	5344		1908	
113	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,04225	1611,61	--	3291	--	--	2370	6114
			НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	3291	--		453	
114	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	96,7	44,22	44,22	4276	4276	--	1077	5781
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1496		428	
115	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	96,7	44,22	44,22	4276	4276	--	1077	5781
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1496		428	
116	6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет, ВЪЕЗД	м3 грунта	65,4	154,45	148,74	10101	9728	--	2264	13354
			НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	373	2771		989	
117	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,4	30,99	30,99	2027	2027	--	510	2740
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	709		203	
118	8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	62,5	404,26	402,86	25266	25179	7	5555	33288
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	80	7635		2466	
119	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,56	30,99	30,99	1629	1629	--	410	2202
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	570		163	
120	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,56	135,12	63,84	7102	3355	1	3816	11791
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3746	1554		873	
121	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	52,56	77,60	66,55	4079	3498	158	825	5296
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	423	722		392	
122	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,14	665,52	--	8745	--	--	6296	16245
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	8745	--		1203	
123	13	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет, Обвалование башни	м3 грунта	172,4	119,64	115,22	20626	19863	1	4622	27268

			НР - 72%; СП - 8%			4,42	32,82	762	5658		2020	
124	14	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	91,7	5,32	5,32	488	488	--	89	623
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,35	--	124		46	
125	15	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	91,7	215,51	154,84	19762	14199	5563	2283	23808
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	3171		1764	
126	16	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	101,4	37,83	37,83	3836	3836	--	966	5187
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,23	--	1342		384	
			ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ -МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НА ССЦ									
127	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	2,2	18467,15	1063,69	40628	2340	35948	2538	46619
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2340	449		3453	
128	18	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство ЛОТКА В7,5	м3	0,8	35756,42	5032,03	28605	4026	13688	11127	42911
			НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	10891	1337		3179	
129	19	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство В15	м3	18,9	20724,04	412,60	391684	7798	331257	50008	477028
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	52629	2325		35335	
130	20	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0543	137038,00	--	7441	--	7441	--	8036
						--	--	--	--		595	
131	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00306	201312,00	--	616	--	616	--	665
						--	--	--	--		49	
132	22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /СЕТКА СФ-7/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05736	17095,97	904,01	981	52	17	844	1971
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	912	16		146	
133	23	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. МН-1 (8шт)	т	0,17968	185337,08	1183,08	33301	213	29369	3463	39705
			НР - 91%; СП - 8%			20700,00	477,66	3719	86		2941	
134	24	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТВОЛА БАШНИ, В15. Устройство	м3	0,57	22142,39	1298,35	12621	740	10336	1539	15293
			НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	1545	146		1133	
			КОЛОДЕЦ ВК-1 ДИАМ.2000мм									

135	25	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,14	239,82	28,10	753	88	470	212	1042
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	195	31		77	
136	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	32686,45	8219,90	76813	19317	37112	27560	112723
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	20384	7455		8350	
137	27	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,35	270,00	--	635	--	635	--	685
						--	--	--	--		51	
138	28	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	24764,00	--	24764	--	24764	--	26745
						--	--	--	--		1981	
139	29	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	24120,00	--	24120	--	24120	--	26050
						--	--	--	--		1930	
140	30	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	18714,00	--	37428	--	37428	--	40422
						--	--	--	--		2994	
141	31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	1997,00	--	1997	--	1997	--	2157
						--	--	--	--		160	
142	32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
						--	--	--	--		167	
143	33	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20772,00	--	20772	--	20772	-	22434
						--	--	--	--		1662	
144	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	0,801	20254,97	8,16	16224	7	13684	2381	20094
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1488	
145	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,7	828,67	20,45	11353	280	7855	3022	15524
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3218	31		1150	
146	36	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ 10 см,ОТМОСТКА	м2	10,68	131,08	99,29	1400	1060	3	685	2252

			НР - 108%; СП - 8%			31,53	27,86	337	297		167	
147	37	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,32432	1028,00	--	1361	--	1361	--	1470
						--	--	--	--		109	
148	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Д, МII.Устройство ОТМОСТКИ ТОЛЩ.3см,ОТМОСТКА КОЛОДЦА И СТВОЛА БАШНИ	м2	10,68	993,57	2,66	10611	28	8934	1791	13394
			НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	1649	9		992	
149	39	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки	м2 покрытия	0,3	3390,12	25,86	1017	8	928	76	1180
			НР - 90%; СП - 8%			270,46	10,07	81	3		87	
150	40	1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами деревянной крышки КД-1и	м2 покрытия	0,3	42,88	0,25	13	--	11	2	16
			НР - 90%; СП - 8%			6,00	0,11	2	--		1	
151	41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянной крышки	м2 обработанной поверхности	0,3	347,01	2,41	104	1	94	8	121
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	9	--		9	
152	42	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной лестницы ЛМ-1 В7,5	м3	1,54	20616,61	582,62	31750	897	25084	5523	40254
			НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	5769	300		2982	
153	43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,014	269649,00	--	3775	--	3775	--	4077
						--	--	--	--		302	
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
154	44	1109-0201-0301 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т конструкций	6,173	112799,58	39355,73	696312	242943	172497	227623	997849
			НР - 69%; СП - 8%			45500,00	7940,44	280872	49016		73915	
155	45	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	10,7868	505620,00	--	5454022	--	5454022	--	5890344
						--	--	--	--		436322	
156	46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,48582	64449,90	24391,30	31311	11850	4157	12934	47785
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	15304	3441		3540	
157	47	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0004858	521278,00	--	253	--	253	--	273
						--	--	--	--		20	

			РАСТЯЖКИ									
158	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	18467,15	1063,69	18467	1064	16339	1154	21191
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1064	204		1570	
159	49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3,ПОД РАСТЯЖКИ В10. Устройство	м3	3,4	21533,56	914,52	73214	3109	57714	12223	92272
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	12391	1041		6835	
160	50	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	РАСТЯЖКИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ. Установка	т оттяжек в сборе	0,11411	75806,45	39780,73	8650	4539	20	4570	14278
			НР - 76%; СП - 8%			35854,88	16839,52	4091	1922		1058	
161	51	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	РАСТЯЖКИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	0,11411	584791,00	--	66731	--	66731	--	72069
						--	--	--	--		5338	
162	52	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,30919	320,28	--	1060	--	--	731	1934
			НР - 69%; СП - 8%			320,28	--	1060	--		143	
163	53	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	3,30919	78,44	12,50	260	41	1	151	443
			НР - 69%; СП - 8%			65,94	--	218	--		33	
164	54	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз,ОТТЯЖЕК ЗА 2РАЗА	м2	3,30919	315,53	4,98	1044	16	837	133	1271
			НР - 69%; СП - 8%			57,64	0,68	191	2		94	
165	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,В 3 СЛОЯ	м2	3,30919	260,87	4,76	863	16	628	153	1097
			НР - 69%; СП - 8%			66,14	0,68	219	2		81	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
166	56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	117,1	118,52	2,88	13879	337	11603	1365	16464
			НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	1939	40		1220	
167	57	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2. НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2 окрашиваемой поверхности	148,77	274,15	0,94	40786	141	24165	13236	58343
			НР - 80%; СП - 8%			110,76	0,43	16480	64		4322	
168	58	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 22 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА	м2 кровли	140,73	284,44	1,19	40029	168	26940	10398	54462
			НР - 80%; СП - 8%			91,82	0,54	12921	77		4034	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7372436	419630	6481418	433706	8430632

								471389	103003	--	624491		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1103036					
		Материалы		Тенге				658765					
		Всего заработная плата		Тенге					225759				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11832					
		Местные материалы		Тенге				92387					
			Накладные расходы	Тенге				193149					
			Сметная прибыль	Тенге				103695					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1399880					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
			Сметная заработная плата	Тенге					225759				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6248628					
		Материалы		Тенге				176655					
		Всего заработная плата		Тенге					348633				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5521006					
			Накладные расходы	Тенге				240557					
			Сметная прибыль	Тенге				519135					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7008320					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
			Сметная заработная плата	Тенге					348633				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20772					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20772					
			Сметная прибыль	Тенге				1662					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22434					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8430633					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									490
			Сметная заработная плата	Тенге					574392				
20350. РАЗДЕЛ.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ													
169	1	1312-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	3858,46	448,88	30868	3591	253	17583	52327	
			НР - 61%; СП - 8%			3378,00	225,10	27024	1801		3876		
170	2	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2575,24	291,51	20602	2332	254	11703	34689	
			НР - 61%; СП - 8%			2252,00	146,16	18016	1169		2584		
171	3	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	6	1211,45	76,47	7269	459	54	4269	12460	
			НР - 61%; СП - 8%			1126,00	40,26	6756	242		923		
172	4	2301-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4721,00	--	37768	--	37768	--	40789	
						--	--	--	--		3021		
173	5	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3221,00	--	25768	--	25768	--	27829	

						--	--	--	--		2061	
174	6	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	322,00	--	1932	--	1932	--	2087
						--	--	--	--		155	
175	7	1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10993,70	663,54	10994	664	358	6135	18499
			НР - 61%; СП - 8%			9972,00	85,39	9972	85		1370	
176	8	1312-1203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10695,61	585,53	10696	586	300	6036	18070
			НР - 61%; СП - 8%			9810,00	85,39	9810	85		1339	
177	9	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20039,00	--	20039	--	20039	--	21642
						--	--	--	--		1603	
178	10	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15002,00	--	15002	--	15002	--	16202
						--	--	--	--		1200	
179	11	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100мм	шт	3	2156,00	--	6468	--	6468	--	6985
						--	--	--	--		517	
180	12	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80мм	шт	3	1673,00	--	5019	--	5019	--	5421
						--	--	--	--		402	
181	13	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2	6895,00	--	13790	--	13790	--	14893
						--	--	--	--		1103	
182	14	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725,00	--	1450	--	1450	--	1566
						--	--	--	--		116	
183	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ/	т фасонных частей	0,0127	1237168,56	454333,60	15712	5770	4601	6877	24396
			НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	5341	1605		1807	

184	16	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5408,00	--	5408	--	5408	--	5841
						--	--	--	--		433	
185	17	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
						--	--	--	--		198	
186	18	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00	--	1690	--	1690	--	1825
						--	--	--	--		135	
187	19	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649
						--	--	--	--		48	
188	20	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1965,00	--	3930	--	3930	--	4244
						--	--	--	--		314	
189	21	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	758,00	--	758	--	758	--	819
						--	--	--	--		61	
190	22	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	1511,00	--	13599	--	13599	--	14687
						--	--	--	--		1088	
191	23	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	403,00	--	2821	--	2821	--	3047
						--	--	--	--		226	

192	24	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	859,00	--	6872	--	6872	--	7422
						--	--	--	--		550	
193	25	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2090,00	--	8360	--	8360	--	9029
						--	--	--	--		669	
194	26	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	62638,23	--	501	--	113	384	956
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	388	--		71	
195	27	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	56478,98	--	452	--	64	384	903
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	388	--		67	
196	28	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	52059,34	--	312	--	21	288	649
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	291	--		48	
197	29	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1497836,54	32990,44	11983	264	9931	1775	14859
			НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1788	6		1101	
198	30	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	905212,80	31237,66	12673	437	9138	3075	17008
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	3098	8		1260	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				295815	14102	198841	58509	382670
								82872	5001	--	28346	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				80428				
		Материалы		Тенге				1219				
		Всего заработная плата		Тенге					74960			
			Накладные расходы	Тенге				45726				
			Сметная прибыль	Тенге				10092				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				136246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					74960			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				41633				
		Материалы		Тенге				23868				
		Всего заработная плата		Тенге					12913			
			Накладные расходы	Тенге				12783				
			Сметная прибыль	Тенге				4353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58770				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12913			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				173754				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173754				
			Сметная прибыль	Тенге				13900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				187654				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				382670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					87873			
				20380.БУРЕНИЕ СКВАЖИН								
199	11	2301-0303-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 8,9 мм	м	1132,253	17571,00	--	19894817	--	19894817	--	21486403
						--	--	--	--		1591585	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19894817	--	19894817	--	21486403
								--	--	--	1591585	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				19894817				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19894817				
			Сметная прибыль	Тенге				1591585				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21486403				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21486403				
				20400. РАЗДЕЛ 3.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ №1								
					ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ №1							
					ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ							
200	25	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	49,5	35478,00	--	1756161	--	1756161	--	1896654
						--	--	--	--		140493	
201	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312,00	--	483	--	483	--	522
						--	--	--	--		39	
202	31	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0024	109661,00	--	263	--	263	--	284
						--	--	--	--		21	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1756907	--	1756907	--	1897460
								--	--	--	140553	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1756907				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				746				
		Местные материалы		Тенге				1756161				
			Сметная прибыль	Тенге				140553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897460				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1897460				
				20410. РАЗДЕЛ 3.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ №2								
					ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ №2							
					ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ							

203	17	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	49,5	35478,00	--	1756161	--	1756161	--	1896654
						--	--	--	--		140493	
204	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0024	201312,00	--	483	--	483	--	522
						--	--	--	--		39	
205	23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0024	109661,00	--	263	--	263	--	284
						--	--	--	--		21	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1756907	--	1756907	--	1897460
								--	--	--	140553	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1756907				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				746				
		Местные материалы		Тенге				1756161				
			Сметная прибыль	Тенге				140553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897460				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1897460				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				59853466	2362974	49640095	6928127	72118551
								7780764	583255	69643	5336951	
		Стоимость оборудования		Тенге				69643				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				69643				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				87940				
		Материалы		Тенге				1484				
		Всего заработная плата		Тенге					79777			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2431				
			Накладные расходы	Тенге				49338				
			Сметная прибыль	Тенге				10982				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					79777			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31889497				
		Материалы		Тенге				13645284				
		Всего заработная плата		Тенге					7776336			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5237803				
		Местные материалы		Тенге				3669647				
			Накладные расходы	Тенге				6505957				
			Сметная прибыль	Тенге				3071636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41467090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7069
			Сметная заработная плата	Тенге					7776336			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7357330				
		Материалы		Тенге				180843				
		Всего заработная плата		Тенге					430733			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6533892				
			Накладные расходы	Тенге				297206				
			Сметная прибыль	Тенге				612363				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8266898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
			Сметная заработная плата	Тенге					430733			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20449057				

		Материалы	Тенге				62164				
		Всего заработная плата	Тенге					77173			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20306537				
		Сдача и испытание	Тенге				42				
		Накладные расходы	Тенге				75630				
		Сметная прибыль	Тенге				1641975				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22166661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					77173			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				72048952				
		Итого с временными			2,08 %	1498618	73547570				
		Итого с зимними удорожаниями			0,7 %	514833	74062403				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					75543651				
		Итого без НДС с понижающим коэффициентом, К=0,9					67 989 285,71				
		НДС, 12%					8 158 714,29				
		Итого к оплате с НДС					76 148 000,00				

"Сдал":
Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис-К"
(наименование организации)
Директор: Каримбаев О.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"Принял":
Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
/Самбетов А/