Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №92 от 24.04.2019 г., Доп. Соглашение №6 от 11.03.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4-1 на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-0,4кВ											
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10184,83	6104,83	10185	6105	1143	4612	15981
		НР - 80%; СП - 8%			2937,00	2828,54	2937	2829		1184	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10733	13289	49666
		НР - 80%; СП - 8%			13878,70	2732,26	13879	2732		3679	
3	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1089614,00	--	1089614	--		--	1089614
					--	--	--	--	1089614	--	
4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	654504,00	--	654504	--		--	654504
					--	--	--	--	654504	--	
5	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3628,49	1376,49	3628	1376	--	1956	6031

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	464,	2252	465		447	
6	ТОО "Инвольт" стр.	Конденсаторная установка КРМ (УКМ-58)-0,4-20-10 У3-У1	к-т	1	175892,86	--	175893	--		--	175893
					--	--	--	--	175893	--	
7	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2962,96	10,02	2963	10	397	1840	5188
		НР - 72%; СП - 8%			2556,00	--	2556	--		384	
8	2307-0205-0111 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-В71250-250А	шт.	1	9172,00	--	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
9	1308-0301-0903 РСНБ РК 2015	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	шт.	2	30566,33	14306,05	61133	28612	4465	27620	95853
		НР - 72%; СП - 8%			14028,00	5152,80	28056	10306		7100	
10	ТОО "BAYKEN" стр.	Дизельный генератор мощностью 11кВа APD12A AKSA	к-т	2	1491071,43	--	2982143	--		--	2982143
					--	--	--	--	2982143	--	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН									
11	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,0264	191,75	183,16	580	554	--	165	805
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	66,98	26	203		60	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0936	1681,68	--	157	--	--	113	292
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	157	--		22	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,624	665,52	--	415	--	--	299	771
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	415	--		57	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,496	30,99	30,99	77	77	--	19	105
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	27		8	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/	м3	0,312	18467,15	1063,69	5762	332	5098	360	6611
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	332	64		490	
16	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1486,23	847,92	8917	5088	--	6538	16691

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,	3830	1710		1236	
17	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ФБС 24.4.6-2шт, ФБС 12.4.6-4шт со скидкой до В7,5/	м3	0,792	29982,00	--	23746	--	23746	--	25645
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
18	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичная между блоками	м3 кладки	0,12	21567,88	2104,56	2588	253	1696	640	3486
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	639	49		258	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**5 198 011**				
в том числе оборудование			Тенге				**4 960 980**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				**5 198 011**				
в том числе оборудование			Тенге				**4 960 980**				
4-2 на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ											
		СЕТИ ВЛ-10кВ									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2353333	147053,04	86824,20	34606	20433	849	15478	54091
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	13324	6023		4007	
2	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,706	276454,00	--	195177	--	195177	--	210791
		СП - 8%			--	--	--	--		15614	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
3	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования /сталь круглая диам.16мм/	шт.	6	5994,67	163,40	35968	980	30410	3462	42584
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	4578	230		3154	
4	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования /сталь круглая диам.10мм/	м	120	221,58	17,50	26589	2100	3561	15399	45347
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	20928	459		3359	
5	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0738	200508,00	--	14797	--	14797	--	15981
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП									
6	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Устройство УОП	шт	1	1720,26	405,81	1720	406	--	1187	3139
		НР - 80%; СП - 8%			1314,45	168,90	1314	169		233	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Траверс ТМ66	шт	1	8821,43	--	8821	--	8821	--	9527
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
8	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Хомут Х51	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
9	2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	996,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
10	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
11	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
12	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	548,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Ж/Б ОПОРЫ									
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.1с (3шт)									
13	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	20007,94	10530,63	60024	31592	1999	32829	100281
		НР - 80%; СП - 8%			8811,00	4867,66	26433	14603		7428	
14	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	30971,00	--	278739	--	278739	--	301038
		СП - 8%			--	--	--	--		22299	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
15	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Траверс ТМ-73	шт	3	15178,57	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
16	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Траверс TMs-60a	шт	3	3125,00	--	9375	--	9375	--	10125
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
17	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Хомут Х-1	шт	6	1160,71	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
18	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Накладка ОГ-52	шт	3	1339,29	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Крепление подкоса У-1	шт	6	4464,29	--	26786	--	26786	--	28929
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
20	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Провод заземляющий ЗП-21 (2м)	шт	6	2651,79	--	15911	--	15911	--	17184
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
21	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Крепление изолятора KUsl	шт	3	2678,57	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
22	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 /М20/	т	0,0004287	661138,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		АРМАТУРА									
23	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	869,00	--	15642	--	15642	--	16893
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
24	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	482,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
25	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	13093,00	--	117837	--	117837	--	127264
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
26	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 /в 1 к-те 6 шт/	к-т	3	21237,00	--	63711	--	63711	--	68808
		СП - 8%			--	--	--	--		5097	
27	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	651,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
28	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	17179,00	--	309222	--	309222	--	333960
		СП - 8%			--	--	--	--		24738	
29	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	11584,00	--	208512	--	208512	--	225193
		СП - 8%			--	--	--	--		16681	
30	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3823,00	--	34407	--	34407	--	37160
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с (2шт)									
31	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6492,46	2830,41	12985	5661	1333	6885	21459
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	5991	2615		1590	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30971,00	--	61942	--	61942	--	66897
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
33	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Оголовок ОГs-55	шт	2	15446,43	--	30893	--	30893	--	33364
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
		АРМАТУРА									
34	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
35	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	482,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
36	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	13093,00	--	78558	--	78558	--	84843
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
37	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 /в 1 к-те 6 шт/	к-т	2	21237,00	--	42474	--	42474	--	45872
		СП - 8%			--	--	--	--		3398	
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД Кр10-1.1с (1шт)									
38	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
39	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30971,00	--	61942	--	61942	--	66897
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
40	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Траверс ТМ-73	шт	1	15178,57	--	15179	--	15179	--	16393
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
41	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Траверс TMs-60a	шт	1	3125,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
42	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Хомут Х-1	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Накладка ОГ-52	шт	1	1339,29	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
44	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Крепление подкоса У-1	шт	1	4464,29	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
45	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Провод заземляющий ЗП-21 (2м)	шт	2	2651,79	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
46	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 /М20/	т	0,0000714	661138,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		АРМАТУРА									
47	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
48	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
49	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093,00	--	52372	--	52372	--	56562
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
50	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	3539,50	--	17698	--	17698	--	19113
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
51	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
52	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00	--	51537	--	51537	--	55660
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
53	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00	--	34752	--	34752	--	37532
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
		РЛНД									
54	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12647,86	3699,86	12648	3700	111	8224	22541
		НР - 80%; СП - 8%			8837,22	1442,54	8837	1443		1670	
55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) в комплекте ПРНЗ-10У1	к-т	1	51104,00	--	51104	--		--	51104
					--	--	--	--	51104	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Кронштейн КМ-1	шт	1	2678,57	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
57	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами, оцинкованные (болт: М12х40-11шт, гайка: М12-11шт, шайба: 12-11шт)	т	0,0012174	419343,00	--	511	--	511	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
58	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратный А2А-50	шт.	6	744,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
59	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Кронштейн РА1	шт	1	9500,00	--	9500	--	9500	--	10260
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
60	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Кронштейн РА2	шт	1	5446,43	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
61	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Кронштейн РА3	шт	3	8214,29	--	24643	--	24643	--	26614
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
62	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Кронштейн РА5	шт	1	1357,14	--	1357	--	1357	--	1466
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
63	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Хомут Х-7	шт	3	1071,43	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
64	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Хомут Х-8	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
65	ТОО ЭлектроПромСнаб KZ" стр.	Провод заземляющий ЗП-1 (4,5м)	шт	1	6267,86	--	6268	--	6268	--	6769
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2			Тенге				**2 441 637**				
в том числе оборудование			Тенге				**51 717**				
6-7 на БУРЕНИЕ СКВАЖИН											
1	1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	62	4066,59	2839,42	252128	176044	2383	111474	392691
		НР - 85%; СП - 8%			1188,72	926,54	73701	57445		29088	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	38	14208,25	9730,18	539914	369747	3679	233867	835683
		НР - 85%; СП - 8%			4381,27	2859,19	166488	108649		61902	
3	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	823	20614,76	16076,16	16965949	13230677	136904	6197109	25016103
		НР - 85%; СП - 8%			4372,26	4486,45	3598368	3692348		1853045	
4	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	22	2766,02	1928,78	60852	42433	544	26642	94494
		НР - 85%; СП - 8%			812,52	612,18	17875	13468		7000	
5	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	35	21046,70	14259,75	736635	499091	5183	310510	1130916
		НР - 85%; СП - 8%			6638,90	3798,41	232361	132944		83772	
6	1104-0201-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	100	2606,68	1454,61	260668	145461	3395	125124	416655
		НР - 85%; СП - 8%			1118,12	353,93	111812	35393		30863	
7	1104-0201-0213 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	880	3539,64	2439,13	3114882	2146433	32067	1248150	4712075

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			1064,07	604	936382	532031		349043	
8	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.75 Кзтр=1, Кэм=1	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 200 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	колонна	1	416929,50	251407,50	416930	251408	--	204961	671642
		НР - 85%; СП - 8%			165522,00	75608,70	165522	75609		49751	
9	1104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми станками колонкового бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна	1	372874,05	177558,09	372874	177558	--	229304	650353
		НР - 85%; СП - 8%			195315,96	74453,89	195316	74454		48174	
10	2113-0101-1501 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный	т	6,625	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 127, толщина стенки 6,0 мм	м	549,1916	9817,00	--	5391414	--	5391414	--	5822727
		СП - 8%			--	--	--	--		431313	
13	2301-0201-0165 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	374,2	2468,00	--	923526	--	923526	--	997408
		СП - 8%			--	--	--	--		73882	
14	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	30	1530,91	1018,28	45927	30549	990	18384	69456
		НР - 85%; СП - 8%			479,60	241,33	14388	7240		5145	
15	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Установка фильтра агрегатами роторного бурения	м	30	1905,38	1272,86	57161	38186	990	22980	86552
		НР - 85%; СП - 8%			599,50	301,66	17985	9050		6411	
16	ПРАЙС	ФИЛЬТР Д 127мм	м	30	38500,00	--	1155000	--		--	1155000
					--	--	--	--	1155000	--	
17	ПРАЙС	ПЬЗОМЕТР Д 32х3,0	м	40,5	2916,67	--	118125	--		--	118125
					--	--	--	--	118125	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	ПРАЙС	УРОВНЕМЕР УЭ-100	шт	1	137057,14	--	137057	--		--	137057
					--	--	--	--	137057	--	
19	ПРАЙС	УРОВНЕМЕР УЭ-150	шт	1	164200,00	--	164200	--		--	164200
					--	--	--	--	164200	--	
20	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	35,3	34327,00	--	1211743	--	1211743	--	1308683
		СП - 8%			--	--	--	--		96939	
21	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	100	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
22	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3	303230,16	230000,76	909690	690002	--	351174	1361734
		НР - 85%; СП - 8%			73229,40	64485,86	219688	193458		100869	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-7			Тенге				**45 141 554**				
в том числе оборудование			Тенге				**1 574 382**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**52 781 202**				
в том числе оборудование			Тенге				**6 587 079**				
в том числе СМР			Тенге				**46 194 123**				
Временные здания и сооружения, 2,08%			Тенге			2,08%	960 838				
Итого с временными			Тенге				**47 154 961**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			0,70%	330 085				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**47 485 046**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	949 701				
Итого СМР			Тенге				**48 434 746**				
Итого оборудование			Тенге				**6 587 079**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**55 021 825**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	55 021 825				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9000			Тенге			**0,9**	**49 519 643**				
НДС			Тенге			12%	5 942 357				
Итого к оплате			**Тенге**				**55 462 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Самбетов А