14 159888

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №92 от 24.04.2019 г., Доп. Соглашение №7 от 22.07.2020 г.

на ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИИ И ВОДОВОД

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1817,9352		154,45 5,71	148,74 42,37	280777 10372	270405 77021	--	62923 27496	371196
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,2248		1681,68 1681,68	--	94552 94552	--	--	68078 13010	175640
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /под приямки 2%/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,4832		1681,68 1681,68	--	63035 63035	--	--	45385 8674	117093
4	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	405,42863		154,45 5,71	148,74 42,37	62618 2313	60305 17177	--	14033 6132	82783
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,221375		1681,68 1681,68	--	12144 12144	--	--	8744 1671	22559
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта/**	м3 грунта	Страниц - 38 6,993		665,52	--	4654	--	--	3351	8645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4654	--		640	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /для уплотнения грунта/	м3 грунта	92,907	30,99	30,99	2879	2879	--	725	3893
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1007		288	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,907	135,12	63,84	12554	5931	--	6745	20843
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	6622	2746		1544	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	924,468	665,52	--	615252	--	--	442981	1142892
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	615252	--		84659	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1361,28	30,99	30,99	42187	42187	--	10625	57037
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	14757		4225	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1361,28	135,12	63,84	183936	86904	--	98833	305391
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	97032	40236		22622	
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	м3 грунта	91,1	44,22	44,22	4028	4028	--	1015	5446
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	1409		403	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
13	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка /протаскивание труб в футляре 12м/	км трубопровода	0,347	370334,35	109035,03	128506	37835	2883	97185	243746
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	87788	10378		18055	
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,16136	252245,33	65337,85	40702	10543	234	32470	79026
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	29925	2873		5854	
19	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,28871	716848,75	214796,59	206961	62014	16587	146723	381979
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	128360	19844		28295	
21	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,123	452373,47	98714,53	55642	12142	2486	44864	108547
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	41014	4303		8041	
23	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	798,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
24	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3162,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1802,71	75,09	3605	150	661	2833	6954
		НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	2794	68		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ,ЗАГЛУШКИ** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0029	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	2592 1220	1318 366	54	1570 333	4495
31	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	2541,00 --	-- --	2541 --	-- --	2541 --	-- 203	2744
32	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) /с отв.диам.50мм/** *СП - 8%*	шт.	1	835,00 --	-- --	835 --	-- --	835 --	-- 67	902
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1236,51 428,49	808,02 213,48	6183 2142	4040 1067	--	3178 749	10109
40	2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	2946,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946 --	-- 236	3182
42	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /отводы изгот.по месту диам.125мм 120°-1шт, 107°-1шт, 174°-1шт, 161°-1шт,/** *СП - 8%*	м	1,2	1812,00 --	-- --	2174 --	-- --	2174 --	-- 174	2348
46	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	939,47 807,00	70,92 --	5637 4842	426 --	369	4794 834	11265
47	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	3	2716,00 --	-- --	8148 --	-- --	8148 --	-- 652	8800
48	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	3	4184,00 --	-- --	12552 --	-- --	12552 --	-- 1004	13556
49	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /патрубки, монтажная вставка/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	716848,75 444600,00	214796,59 68733,91	4301 2668	1289 412	344	3049 588	7938
50	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6,024	3812,00 --	-- --	22963 --	-- --	22963 --	-- 1837	24801
51	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /патрубки, монтажная вставка/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0026	452373,47 333450,00	98714,53 34986,33	1176 867	257 91	52	948 170	2294
52	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2,6104	2566,00 --	-- --	6698 --	-- --	6698 --	-- 536	7234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,29471	2273053,10 279040,00	189781,08 33039,90	669891 82236	55930 9737	531725	91053 60876	821820
54	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1256	1497836,54 223450,00	32990,44 702,52	188128 28065	4144 88	155919	27872 17280	233280
55	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	1641669,90 759525,00	749381,26 227300,25	39400 18229	17985 5455	3186	23447 5028	67875
57	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	-248,49 -71,39	-1,22 --	-5964 -1713	-29 --	-4222	-1679 -611	-8254
58	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	5314846,77 335536,00	681388,98 167396,26	127556 8053	16353 4018	103150	11950 11160	150666
59	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /труба полиэтиленовая диам.125мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	12	1111,54 950,34	7,12 1,91	13338 11404	85 23	1849	11313 1972	26623
60	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр /труба полиэтиленовая диам.160мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	12	1228,03 1010,02	7,62 2,14	14736 12120	91 26	2525	12024 2141	28902
61	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	119,16 71,39	1,22 --	2860 1713	29 --	1118	1679 363	4902
62	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,16139	52059,34 48513,00	-- --	8402 7830	-- --	572	7751 1292	17445
63	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1256	62638,23 48513,00	-- --	7867 6093	-- --	1774	6032 1112	15012
64	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,359	80755,87 58215,60	-- --	28991 20899	-- --	8092	20690 3975	53656
65	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,76471	90673,59 58215,60	-- --	69339 44518	-- --	24821	44073 9073	122485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1683468	224602	917794	1357257	4772889
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2459472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					599819			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000мм -3шт									
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	30874,14 8673,94	8219,90 3172,27	144491 40594	38469 14846	65428	54886 15950	215327
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2** *СП - 8%*	т	0,05124	521278,00 --	--	26710 --	--	26710	--	28847
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	790,98 644,71	0,94 0,43	1175 958	1 1	216	767 155	2098
74	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/** *СП - 8%*	м3	0,18	14422,00 --	--	2596 --	--	2596	--	2804
75	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	16,02	239,82 61,97	28,10 9,91	3842 993	450 159	2399	1082 394	5318
76	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 на ССЦ/** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,4	20254,97 3162,24	8,16 --	48612 7589	20 --	41003	7134 4460	60206
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -5шт									
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,35	30874,14 8673,94	8219,90 3172,27	226925 63753	60416 23316	102756	86199 25050	338174
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С-2** *СП - 8%*	т	0,0854	521278,00 --	--	44517 --	--	44517	--	48079
83	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	790,98 644,71	0,94 0,43	1959 1597	2 1	360	1278 259	3496
85	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /упоры/** *СП - 8%*	м3	0,45	14422,00 --	--	6490 --	--	6490	--	7009
86	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	26,7	239,82 61,97	28,10 9,91	6403 1655	750 265	3998	1804 657	8864
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 на ССЦ/** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4	20254,97 3162,24	8,16 --	81020 12649	33 --	68338	11890 7433	100343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				594740	100142	364811	165040	820565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				820563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					168375			163
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1122-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 90 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	30638,53 28032,40	2002,40 900,80	490 449	32 14	9	458 76	1024
89	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	15,952	330,00 --	-- --	5264 --	-- --	5264	-- 421	5685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6710				
		Сметная заработная плата	Тенге					463			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм -2шт									
90	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,22	26709,61 14354,42	9535,87 3592,15	59295 31867	21170 7975	6258	39443 7899	106637
95	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /БЕТОННЫЕ ЛОТКИ/ *СП - 8%*	м3	0,98	16651,00 --	-- --	16318 --	-- --	16318	-- 1305	17623
96	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА *СП - 8%*	т	0,0194	521278,00 --	-- --	10113 --	-- --	10113	-- 809	10922
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,5626	790,98 644,71	0,94 0,43	445 363	1 --	81	290 59	794
99	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	10,68	239,82 61,97	28,10 9,91	2561 662	300 106	1599	722 263	3546
100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 на ССЦ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,6	20254,97 3162,24	8,16 --	32408 5060	13 --	27335	4756 2973	40137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				179659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					46032			
		РАЗДЕЛ 5. ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -3шт									
101	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,85	19372,16 9992,93	6359,79 2462,76	113327 58459	37205 14407	17663	72137 14837	200301
106	1106-1401-0403 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем *НР - 91%; СП - 8%*	м3 загрузки	5,4	4496,06 1329,36	857,76 259,64	24279 7179	4632 1402	12468	7808 2567	34654
107	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /обсыпки вокругколодцев/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,5	7721,49 2799,36	1491,81 619,30	57911 20995	11189 4645	25727	24102 6561	88574
108	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка /вентиляционная труба/	км трубопровода	Страниц - 38 0,0033	514402,54	3186,14	1698	11	454	1225	3156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	1233	4		234	
109	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	3,3	960,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
110	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами /Флюгарка/**	зонт	3	2779,61	41,44	8339	124	7021	1205	10307
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	1194	35		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				340414				108
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					109553			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6. РАЗБОРКА И УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -12м2

111	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,08	2444,32	1057,07	2640	1142	--	2136	5158
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	1498	480		382	
112	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Основания ПГС. Разборка**	м3 конструкции	4,32	324,73	232,53	1403	1005	--	648	2215
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	398	202		164	
113	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	8,64	71,00	--	613	--		--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
114	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	8,64	90,00	--	778	--		--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
115	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	**Основания и покрытия изпесчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/толщ.18мм/**	м2 основания или покрытия	12	169,47	138,11	2034	1657	6	902	3171
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	371	465		235	
116	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	2,16	1028,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
117	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,8	**Основания и покрытия изпесчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство /толщ.18мм/**	м2 основания или покрытия	12	206,36	148,09	2476	1777	5	1264	4039
		НР - 108%; СП - 8%			57,83	39,67	694	476		299	
118	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	2,16	1028,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
119	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /толщ.5 мм/**	м2 покрытия	12	1133,25	91,30	13599	1096	12049	827	15580
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	454	311		1154	
120	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	12	249,95	0,04	2999	--	2997	3	3242
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	2	--		240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	12	1286,85	91,30	15442	1096	13892	827	17570
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	454	311		1301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				57274				6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6117			
		Сметная заработная плата	Тенге								6177509
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)										
81	Интернет магазин "Znakskz"стр.	**Указатель пожарного гидранта**	шт	100		1339,29	--	133929	--	133929	--	144643
		СП - 8%				--	--	--	--		10714	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ										
94	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см**	м2	355		262,80	199,05	93293	70664	186	45649	150058
		НР - 108%; СП - 8%				63,22	55,85	22443	19825		11115	
95	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	89,9215		1028,00	--	92439	--	92439	--	99834
		СП - 8%				--	--	--	--		7395	
96	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/тип Б,марка II, ТОЛЩ.5см**	м2 покрытия	355		1133,25	91,30	402304	32412	356461	24452	460896
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	13431	9210		34140	
97	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	355		249,95	0,04	88732	14	88646	78	95915
		НР - 108%; СП - 8%				0,20	--	72	--		7105	
98	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип Б, МП. Устройство**	м2 покрытия	355		1286,85	91,30	456832	32412	410989	24452	519786
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	13431	9210		38503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1471133				75
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						87621			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
		КОЛОДЦЫ В -ДИАМ.2000мм -8шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,57	32715,45	8219,90	214940	54005	103947	77051	315351
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	56988	20842		23359	
117	ССЦ РК 8.04-08-2018 Раз.21-02	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,57	270,00	--	1774	--	1774	--	1916
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
118	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24764,00	--	74292	--	74292	--	80235
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
119	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24120,00	--	72360	--	72360	--	78149
		СП - 8%			--	--	--	--		5789	
120	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18714,00	--	112284	--	112284	--	121267
		СП - 8%			--	--	--	--		8983	
121	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
122	2105-0301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	т	0,01	131166,00	--	1312	--	1312	--	1417
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
123	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,43	790,98	0,94	340	--	63	222	607
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	277	--		45	
124	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23411,00	--	70233	--	70233	--	75852
		СП - 8%			--	--	--	--		5619	
125	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,02	239,82	28,10	3842	450	2399	1082	5318
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	993	159		394	
126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА В7,5 НА ССЦ, ТОЛЩ.150мм	м3 подстилающего слоя	3,02	20254,97	8,16	61170	25	51595	8977	75759
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	9550	--		5612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				762616				85
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88808			
		Сметная заработная плата	Тенге								2233749
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1 (площадка насосной 1-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ										
32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /лежень, стойки, прогон, накладки, подкосы/** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,131		90862,95 20475,00	952,38 405,36	11903 2682	125 53	9096	2462 1149	15514
33	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /коньковый брус/** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,019		81230,58 15538,80	1184,90 477,66	1543 295	23 9	1225	274 145	1963
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка /мауэрлат, стропильная нога/** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1672		102069,94 19779,50	1271,91 488,92	17066 3307	213 82	13546	3050 1609	21725
35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3172		8024,40 1840,52	37,56 15,44	2545 584	12 5	1949	530 246	3321
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /под мауэрлат/** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2		319,26 67,94	12,12 2,61	639 136	24 5	479	130 61	830
37	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов /подшивка из досок, карнизный щит/** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,64		1380,93 1347,06	22,71 10,13	6408 6250	105 47	53	5668 966	13041
38	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /подшивка из досок, карнизный щит/** *СП - 8%*	м3	0,116		52390,00 --	-- --	6077 --	-- --	6077	-- 486	6563
39	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки/** *СП - 8%*	м3	0,036		68543,00 --	-- --	2468 --	-- --	2468	-- 197	2665
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,152		8024,40 1840,52	37,56 15,44	1220 280	6 2	934	254 118	1591
41	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Подшивка карниза. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,56		925,42 676,89	2,95 1,33	4220 3087	13 6	1120	2474 536	7230
42	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	17,67		2044,48 1643,31	94,71 23,35	36126 29037	1674 413	5415	27094 5058	68277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	19,54302	1817,00 --	-- --	35510 --	-- --	35510 	-- 2841	38350
44	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	3,8	1152,00 --	-- --	4378 --	-- --	4378 	-- 350	4728
45	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/ *СП - 8%*	м3	0,2	68543,00 --	-- --	13709 --	-- --	13709 	-- 1097	14805
46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	17,67	80,06 67,94	12,12 2,61	1415 1201	214 46	-- 	1147 205	2766
47	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	1000 м2	0,0178467	82405,00 --	-- --	1471 --	-- --	1471 	-- 118	1588
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	17,67	347,01 28,39	2,41 1,00	6132 502	43 18	5587 	467 528	7127
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /скруток/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,08932	790,98 644,71	0,94 0,43	71 58	-- --	13 	46 9	126
50	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м /стержень/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0026	397626,08 206586,00	1834,08 741,42	1034 537	5 2	492 	491 122	1646
		КОЗЫРЕК К-1									
51	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05818	77149,96 55313,50	19687,45 4893,40	4489 3218	1145 285	126 	2417 552	7458
52	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0587618	6546,61 4528,80	1091,08 2,25	385 266	64 --	55 	184 45	614
53	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0587618	462857,00 --	-- --	27198 --	-- --	27198 	-- 2176	29374
54	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	790,98 644,71	0,94 0,43	1335 1088	2 1	245 	871 176	2382
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук, слив/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,2	2775,50 915,62	13,44 3,04	6106 2014	30 7	4062 	1859 637	8603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	2044,48	94,71	6645	308	996	4983	12558
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	5341	76		930	
57	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,5945	1817,00	--	6531	--	6531	--	7054
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
58	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	0,015	68543,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
59	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	347,01	2,41	1128	8	1028	86	1311
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	92	3		97	
60	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Бетонные вкладыши. Устройство /В7,5/	м3	0,04	23351,51	3966,17	934	159	606	179	1202
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	169	28		89	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /анкер/	т стальных элементов	0,00096	66919,20	6764,34	64	6	8	60	134
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	50	1		10	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.12мм/	т	0,00096	201312,00	--	193	--	193	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 ДЕТ.531 - 6,97 м2									
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,97	208,56	28,10	1454	196	826	471	2079
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	432	69		154	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 ССЦ/	м3 подстилающего слоя	0,5576	20254,97	8,16	11294	5	9526	1657	13988
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1763	--		1036	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	665,01	26,13	4635	182	2421	1989	7154
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2032	83		530	
66	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,97	3609,11	19,29	25156	134	22639	2298	29650
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	2383	62		2196	
67	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,7	348,92	0,75	3385	7	2378	943	4674
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	1000	3		346	
		ДВЕРИ									
68	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,8	2444,35	520,69	4400	937	1759	1727	6617
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	1704	215		490	
69	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	1,8	479,82	0,25	864	--	257	547	1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			337,24	0,11	607	--		113	
70	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,8	14879,00	--	26782	--	26782	--	28925
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
71	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
72	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
73	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		ОКНА									
74	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3792,22	158,19	8191	342	5094	2613	11669
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	2755	148		864	
75	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкцинсо стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	19333,00	--	41759	--	41759	--	45100
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
76	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установкав стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1016,16	4,53	2032	9	1624	363	2587
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	399	4		192	
77	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
78	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	503,04	1,45	3506	10	1476	1620	5536
		НР - 80%; СП - 8%			289,78	0,66	2020	5		410	
79	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	1084,28	65,30	27758	1672	8069	15440	46654
		НР - 80%; СП - 8%			703,80	50,11	18017	1283		3456	
80	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,94	87,99	0,69	2458	19	218	1784	4582
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	2221	9		339	
81	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,34	2775,31	39,88	6494	93	1911	3628	10933
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	4490	45		810	
82	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	Страниц - 38 0,36	4683,47	17,83	1686	6	922	609	2479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			**2106,00**	**8,19**	**758**	**3**		**184**	
83	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /цоколя, стен/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5	1071,46 687,99	27,73 22,61	42323 27175	1095 893	14053	22455 5182	69960
84	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	13,5	487,18 360,32	0,77 --	6577 4864	10 --	1703	3891 837	11306
85	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная /цоколя/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	8,6	391,79 128,25	3,07 1,35	3369 1103	26 12	2240	892 341	4602
86	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	33,6	46,16 39,75	0,54 0,23	1551 1336	18 8	197	1074 210	2836
		КРЫЛЬЦО Кр-1									
87	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	0,84	239,82 61,97	28,10 9,91	201 52	24 8	125	57 21	279
88	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крыльцо. Устройство /В7,5 ССЦ/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,53	20880,76 3644,50	914,52 306,15	11067 1932	485 162	8650	1905 1038	14010
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0163	269649,00 --	-- --	4395 --	-- --	4395	-- 352	4747
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0163	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	210 189	20 8	1	179 31	420
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								629666

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1 (площадка насосной 1-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть хозпитьевого водоснабжения В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,5		1205,07 1177,80	15,81 0,08	3013 2944	40 --	29	2886 472	6370
2	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м			79,00 --	-- --	178 --	-- --	178	-- 14	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,5	75,86	1,22	190	3	9	175	394
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	178	--		29	
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0025	52059,34	--	130	--	9	120	270
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	121	--		20	
		Сеть К1									
6	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	687,36	1,27	2406	4	13	2343	5129
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	2389	1		380	
7	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	3,493	330,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
8	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
9	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	комплект	1	1914,32	73,03	1914	73	231	1611	3807
		НР - 98%; СП - 8%			1610,18	33,64	1610	34		282	
10	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	1	8228,00	--	8228	--	8228	--	8886
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1 (площадка насосной 1-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЩР										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%				2338,00	439,10	2338	439		453	
2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%				--	--	--	--		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2482,14 1108,00	26,21 --	7446 3324	79 --	4043	2393 787	10627
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1473,00 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591
5	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1473,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946	-- 236	3182
		ПР									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3663,21 2338,00	1249,84 439,10	3663 2338	1250 439	75	2000 453	6116
7	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4907,00 --	-- --	4907 --	-- --	4907	-- 393	5300
8	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4341,75 2216,00	111,98 27,34	4342 2216	112 27	2014	1615 477	6434
9	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908	-- 553	7461
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2482,14 1108,00	26,21 --	7446 3324	79 --	4043	2393 787	10627
11	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1473,00 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591
12	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	465,00 --	-- --	465 --	-- --	465	-- 37	502
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /АВДТ-32 2Р 16А 10мА прим./ *СП - 8%*	шт.	1	4149,00 --	-- --	4149 --	-- --	4149	-- 332	4481
		ЯУНО, ЯУОО									
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3663,21 2338,00	1249,84 439,10	7326 4676	2500 878	150	3999 906	12231
15	ТОО "КТЗ" стр.	Ящик управления освещением ЯУО2 9602-3474 *СП - 8%*	шт	2	165000,00 --	-- --	330000 --	-- --	330000	-- 26400	356400
		АВР									
16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3663,21 2338,00	1249,84 439,10	3663 2338	1250 439	75	2000 453	6116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТОО "Элекомп PLUS" стр.	Шкаф автоматического включения резерва ШАВР-25									
		СП - 8%	шт	1	223214,29	--	223214	--	223214	--	241071
					--	--	--	--		17857	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
18	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2999,87	1088,07	3000	1088	205	1695	5070
					1706,74	647,39	1707	647		376	
19	ТОО "AliAnzA GrOuP" стр.	Светильник OPL/S 436									
		СП - 8%	шт	1	27500,00	--	27500	--	27500	--	29700
					--	--	--	--		2200	
20	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91									
		СП - 8%	шт.	4	308,00	--	1232	--	1232	--	1331
					--	--	--	--		99	
21	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1686,07	680,00	3372	1360	258	1891	5684
					876,75	436,59	1754	873		421	
22	2307-0101-0341 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82 /НПП04-60-001 УХЛ4/									
		СП - 8%	шт.	1	627,00	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--		50	
23	ТОО "NID" стр.	Светильник ЛБУ 02-11-003 Маячок									
		СП - 8%	шт	1	9970,16	--	9970	--	9970	--	10768
					--	--	--	--		798	
24	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /FULL Spiral E27 9W/									
		СП - 8%	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--		73	
		КАБЕЛИ									
25	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	86,43	1,62	1729	32	389	950	2892
					65,40	0,55	1308	11		214	
26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	101,79	3,24	1018	32	223	557	1701
					76,30	1,09	763	11		126	
27	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	5	141,82	6,48	709	32	132	400	1198
					109,00	2,19	545	11		89	
28	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,0051	687860,00	--	3508	--	3508	--	3789
					--	--	--	--		281	
29	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,0102	268610,00	--	2740	--	2740	--	2959
					--	--	--	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	169802,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
		ТРУБЫ									
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	376,72	15,15	13185	530	4262	6119	20848
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	8393	105		1544	
32	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	35,7	58,00	--	2071	--	2071	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
33	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	422,47	3,24	845	6	44	574	1532
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	795	2		114	
34	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
35	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	678	2		96	
36	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
37	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	911,64	17,24	912	17	100	574	1605
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	795	3		119	
38	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
39	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	78,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
40	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								786122

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1 (площадка насосной 1-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1										
1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,82		4516,79	48,38	3704	40	2366	1287	5390
						1583,04	18,00	1298	15		399	
2	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	1,2		685,00	--	822	--	822	--	888
						--	--	--	--		66	
3	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1		2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
						398,03	11,82	398	12		255	
4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1		1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
						1141,48	11,82	1141	12		209	
		ОТОПЛЕНИЕ										
5	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электропечь мощностью до 1 кВт** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2		2422,87	84,87	4846	170	--	3406	8912
						2338,00	27,34	4676	55		660	
6	ПК "ТЭКС" стр.	**Электронагревательные печи ПЭТ-4**	шт	2		5357,14	--	10714	--		--	10714
						--	--	--	--	10714	--	
												32155
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							10714		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								6225	
		- Накладные расходы	Тенге									

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №1 (площадка насосной 1-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
						2338,00	439,10	2338	439		453	
2	2307-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1		18376,00	--	18376	--	18376	--	19846
						--	--	--	--		1470	
3	ТОО "EnErgУСОМ" стр.	**Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-M** *СП - 8%*	шт	1 Страниц - 38		7142,86	--	7143	--	7143	--	7714
						--	--	--	--		571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов /пигтейл/	разъем	4	225,12	--	900	--	--	648	1673
		НР - 72%; СП - 8%			225,12	--	900	--		124	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,14 0,56	1607,14		900,00				
5	ТОО "TEICOMsYsTEMs-A" стр.	Пигтейл оптоволоконный 1,5-SC/UPC	шт	4	648,21	--	2593	--	2593	--	2800
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
6	ТОО "TEICOMsYsTEMs-A" стр.	Медиаконвертор оптический DMC-300SC	шт	2	8635,71	--	17271	--	17271	--	18653
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
7	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	8457,80	--	8458	--	178	5051	14589
		НР - 61%; СП - 8%			8280,00	--	8280	--		1081	
8	ТОО "BARLAU GLOBAL DISTRIBUTION" стр.	8-ми канальный сетевой IP видеорегистратор DS-N308	шт	1	32767,86	--	32768	--	32768	--	35389
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
9	ТОО "MAnggis IT TECHnOlOgY" стр.	Клавиатура DS-N208P	шт	1	41964,29	--	41964	--	41964	--	45321
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
10	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	77128,00	--	77128	--	77128	--	83298
		СП - 8%			--	--	--	--		6170	
11	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
12	2307-0505-0102 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1 кВА	шт.	1	15857,00	--	15857	--	15857	--	17126
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
13	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2076,45	0,24	10382	1	444	6061	17759
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	9937	--		1315	
14	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	9954,00	--	9954	--	9954	--	10750
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
15	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
16	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2355,37	2,40	2355	2	101	1374	4027
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		298	
17	ТОО "Дозор" стр.	Светозвуковой оповещатель Свирель-2 исп.03	шт	1	5058,04	--	5058	--	5058	--	5463
		СП - 8%			--	--	--	--		405	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	11	333,43	2,43	3668	27	1723	1388	5460
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	0,82	1918	9		404	
19	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,00816	113072,00	--	923	--	923	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00306	157077,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
21	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	1	4420,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								382218

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2 (площадка насосной 2-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	12,125		154,45	148,74	1873	1804	--	420	2476
		НР - 72%; СП - 8%				5,71	42,37	69	514		183	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	0,0878	786,01		69,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,3819							
1.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,381938		4722,00		1804,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,381938		1345,00		513,71			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,375		1681,68	--	631	--	--	454	1171
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	631	--		87	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	0,693	910,53		631,00				
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта/**	м3 грунта	0,14		665,52	--	93	--	--	67	173
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	93	--		13	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	0,1239	750,61		93,00				
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /для уплотнения грунта/**	м3 грунта	0,56		26,57	26,57	15	15	--	4	20
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 38		--	9,29	--	5		1	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,0039							

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,00387		3845,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,00387		1345,00		5,21			
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,56		135,12	63,84	76	36	--	41	126
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	40	17		9	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,0605	661,38		40,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,0147							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,0147		2376,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,0147		1126,00		16,55			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,0588		14,00		0,82			
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,12		30,99	30,99	221	221	--	56	298
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	77		22	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,0574							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,057387		3845,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,057387		1345,00		77,19			
7	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/**	м3 грунта	1,36		154,45	148,74	210	202	--	47	278
		НР - 72%; СП - 8%				5,71	42,37	8	58		21	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	0,0098	812,48		8,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0428							
7.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,04284		4722,00		202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,04284		1345,00		57,62			
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,48		135,12	63,84	1146	541	--	616	1902
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	604	251		141	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,9158	659,50		604,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,2226							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,2226		2376,00		529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,2226		1126,00		250,65			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,8904		14,00		12,00			
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	8,48		77,60	66,55	658	564	26	133	854
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	68	116		63	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	0,1035	657,28		68,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,1035							
9.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,103456		5455,00		564,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,103456		1126,00		116,49			
9.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	0,848	30,00				25,00		
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/**	м3 грунта	2,12		665,52	--	1411	--	--	1016	2621
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	1411	--		194	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	1,88	752,05		1411,00				
11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	м3 грунта	1,2		44,22	44,22	53	53	--	13	72
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,47	--	19		5	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0138							
11.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0138		3845,00		53,00			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экс[illegible] 1 чел.	чел-ч	0,0115 0,0138		1345,00		18,56			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	18467,15	1063,69	13296	766	11764	831	15257
					1063,80	204,14	766	147		1130	
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5 ССЦ W4/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,84	21295,88	1298,35	81776	4986	66384	10366	99514
					2710,02	256,47	10406	985		7371	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,8	2043,99	44,53	9811	214	8688	880	11547
					189,34	7,88	909	38		855	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	16,12	828,67	20,45	13358	330	9241	3555	18266
					234,90	2,25	3787	36		1353	
		СТЕНЫ									
16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /КИРПИЧ М100, Р-Р М50/** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12	20246,69	2338,40	242960	28061	166139	50373	316800
					4063,30	450,40	48760	5405		23467	
17	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	38,9	-246,59	--	-9593	--	--	-8921	-19995
					-246,59	--	-9593	--		-1481	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,219 8,52	-1126,06		-9593,00				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
18	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство /В15/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	41779,28	4254,44	12534	1276	7481	3644	17472
					12589,10	760,09	3777	228		1294	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01176	197773,00	--	2326	--	2326	--	2512
					--	--	--	--		186	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0045	201312,00	--	906	--	906	--	978
					--	--	--	--		72	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01626	17006,34	1252,44	277	20	6	234	551
					15462,90	321,60	251	5		41	
		ПОКРЫТИЕ									
22	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	8,41	1852,64	130,35	15581	1096	6006	8016	25484
					1008,25	50,79	8479	427		1888	
23	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /БАЛКИ/** *СП - 8%*	м3	0,15	31475,00	--	4721	--	4721	--	5099
					--	--	--	--		378	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
24	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 6 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПРОГОНЫ/ *СП - 8%*	м3	0,025	38876,00 --	-- --	972 --	-- --	972	-- 78	1050
25	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 /ПТЭ-125/ *СП - 8%*	м3	0,841	25511,00 --	-- --	21455 --	-- --	21455	-- 1716	23171
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /АНКЕР-1/ *СП - 8%*	т	0,00363	201312,00 --	-- --	731 --	-- --	731	-- 58	789
27	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	6,97	1043,82 644,83	13,60 6,08	7275 4494	95 42	2686	4083 909	12267
28	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,41	319,26 67,94	12,12 2,61	2685 571	102 22	2012	546 258	3489
29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /толщ.20мм/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,41	583,38 191,48	97,69 21,84	4906 1610	822 184	2474	1651 525	7081
30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,41	86,98 3,55	7,21 1,69	732 30	61 14	641	41 62	834
		КРОВЛЯ									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /лежень, стойки, прогон, накладки, подкосы/ *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,131	90862,95 20475,00	952,38 405,36	11903 2682	125 53	9096	2462 1149	15514
32	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /коньковый брус/ *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,019	81230,58 15538,80	1184,90 477,66	1543 295	23 9	1225	274 145	1963
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка /мауэрлат, стропильная нога/ *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1672	102069,94 19779,50	1271,91 488,92	17066 3307	213 82	13546	3050 1609	21725
34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3172	8024,40 1840,52	37,56 15,44	2545 584	12 5	1949	530 246	3321
35	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /под мауэрлат/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2	319,26 67,94	12,12 2,61	639 136	24 5	479	130 61	830

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
36	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /подшивка из досо карнизный щит/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,64	1380,93	22,71	6408	105	53	5668	13041
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	6250	47		966	
37	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /подшивка из досок, карнизный щит/	м3	0,116	52390,00	--	6077	--	6077	--	6563
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
38	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки/	м3	0,036	68543,00	--	2468	--	2468	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,152	8024,40	37,56	1220	6	934	254	1591
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	280	2		118	
40	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка карниза. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	925,42	2,95	4220	13	1120	2474	7230
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	3087	6		536	
41	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,67	2044,48	94,71	36126	1674	5415	27094	68277
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	29037	413		5058	
42	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,54302	1817,00	--	35510	--	35510	--	38350
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
43	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1152,00	--	4378	--	4378	--	4728
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
44	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	0,2	68543,00	--	13709	--	13709	--	14805
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
45	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,67	80,06	12,12	1415	214	--	1147	2766
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	1201	46		205	
46	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0178467	82405,00	--	1471	--	1471	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
47	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,67	347,01	2,41	6132	43	5587	467	7127
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	502	18		528	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаме менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /скруток/	м2 окрашиваемой поверхности	0,08932	790,98	0,94	71	--	13	46	126
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	58	--		9	
49	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м /стержень/	т	0,0026	397626,08	1834,08	1034	5	492	491	1646
		НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	537	2		122	
		КОЗЫРЕК К-1									
50	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	77149,96	19687,45	4489	1145	126	2417	7458
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	3218	285		552	
51	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0587618	6546,61	1091,08	385	64	55	184	614
		НР - 69%; СП - 8%			4528,80	2,25	266	--		45	
52	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0587618	462857,00	--	27198	--	27198	--	29374
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	790,98	0,94	1335	2	245	871	2382
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1088	1		176	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук, слив/	м2 покрытия	2,2	2775,50	13,44	6106	30	4062	1859	8603
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2014	7		637	
55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	2044,48	94,71	6645	308	996	4983	12558
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	5341	76		930	
56	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,5945	1817,00	--	6531	--	6531	--	7054
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
57	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	0,015	68543,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	347,01	2,41	1128	8	1028	86	1311
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	92	3		97	
59	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Бетонные вкладыши. Устройство /В7,5/	м3	0,04	23351,51	3966,17	934	159	606	179	1202
		НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	169	28		89	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /анкер/	т стальных элементов	0,00096	66919,20	6764,34	64	6	8	60	134
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	50	1		10	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диам.12мм/	т	0,00096	201312,00	--	193	--	193	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 ДЕТ.531 - 6,97 м2									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,97	208,56	28,10	1454	196	826	471	2079
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	432	69		154	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 ССЦ/	м3 подстилающего слоя	0,5576	20254,97	8,16	11294	5	9526	1657	13988
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1763	--		1036	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	665,01	26,13	4635	182	2421	1989	7154
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2032	83		530	
65	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,97	3609,11	19,29	25156	134	22639	2298	29650
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	2383	62		2196	
66	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,7	348,92	0,75	3385	7	2378	943	4674
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	1000	3		346	
		ДВЕРИ									
67	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,8	2444,35	520,69	4400	937	1759	1727	6617
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	1704	215		490	
68	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	1,8	479,82	0,25	864	--	257	547	1523
		НР - 90%; СП - 8%			337,24	0,11	607	--		113	
69	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,8	14879,00	--	26782	--	26782	--	28925
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
70	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
71	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
72	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		ОКНА									
73	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3792,22	158,19	8191	342	5094	2613	11669
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	2755	148		864	
74	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкцинсо стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	Страниц - 38 2,16	19333,00	--	41759	--	41759	--	45100

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
75	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установкав стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2	1016,16	4,53	2032	9	1624	363	2587
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	399	4		192	
76	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
77	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	503,04	1,45	3506	10	1476	1620	5536
		НР - 80%; СП - 8%			289,78	0,66	2020	5		410	
78	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	1084,28	65,30	27758	1672	8069	15440	46654
		НР - 80%; СП - 8%			703,80	50,11	18017	1283		3456	
79	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	27,94	87,99	0,69	2458	19	218	1784	4582
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	2221	9		339	
80	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,34	2775,31	39,88	6494	93	1911	3628	10933
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	4490	45		810	
81	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	0,36	4683,47	17,83	1686	6	922	609	2479
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	758	3		184	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
82	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /цоколя,стен/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5	1071,46	27,73	42323	1095	14053	22455	69960
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	27175	893		5182	
83	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	13,5	487,18	0,77	6577	10	1703	3891	11306
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	4864	--		837	
84	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная /цоколя/**	м2 фасада	8,6	391,79	3,07	3369	26	2240	892	4602
		НР - 80%; СП - 8%			128,25	1,35	1103	12		341	
85	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	33,6	46,16	0,54	1551	18	197	1074	2836
		НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	1336	8		210	
		КРЫЛЬЦО Кр-1									
86	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	0,84	239,82	28,10	201	24	125	57	279
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	52	8		21	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крыльцо. Устройство /В7,5 ССЦ/**	м3	0,53	20880,76	914,52	11067	485	8650	1905	14010
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	1932	162		1038	
88	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0163	269649,00	--	4395	--	4395	--	4747
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0163	12860,66	1251,94	210	20	1	179	420
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	189	8		31	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1181823**

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2 (площадка насосной 2-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-2

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть хозпитьевого водоснабжения В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык**	м трубопровода	2,5		1205,07	15,81	3013	40	29	2886	6370
		НР - 98%; СП - 8%				1177,80	0,08	2944	--		472	
2	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,2475		79,00	--	178	--	178	--	192
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1		358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,5		75,86	1,22	190	3	9	175	394
		НР - 98%; СП - 8%				71,39	--	178	--		29	
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0025		52059,34	--	130	--	9	120	270
		НР - 99%; СП - 8%				48513,00	--	121	--		20	
		Сеть К1										
6	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5		687,36	1,27	2406	4	13	2343	5129
		НР - 98%; СП - 8%				682,70	0,39	2389	1		380	
7	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	3,493		330,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
8	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	Страниц - 38 1		155,00	--	155	--	155	--	167

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
9	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	комплект	1	1914,32	73,03	1914	73	231	1611	3807
		НР - 98%; СП - 8%			1610,18	33,64	1610	34		282	
10	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	1	8228,00	--	8228	--	8228	--	8886
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26847

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2 (площадка насосной 2-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-3

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПР										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%				2338,00	439,10	2338	439		453	
2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		4341,75	111,98	4342	112	2014	1615	6434
		НР - 72%; СП - 8%				2216,00	27,34	2216	27		477	
4	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6		2482,14	26,21	14893	157	8088	4787	21254
		НР - 72%; СП - 8%				1108,00	--	6648	--		1574	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2		465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
7	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3		1473,00	--	4419	--	4419	--	4773
		СП - 8%				--	--	--	--		354	
8	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /АВДТ-32 2Р 16А 10мА прим./**	шт.	Страниц - 38		4149,00	--	4149	--	4149	--	4481
		СП - 8%				--	--	--	--		332	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ЯУНО, ЯУОО									
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	3663,21	1249,84	7326	2500	150	3999	12231
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		906	
10	ТОО "КТЗ" стр.	**Ящик управления освещением ЯУО2 9602-3474**	шт	2	165000,00	--	330000	--	330000	--	356400
		СП - 8%			--	--	--	--		26400	
		АВР									
11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
12	ТОО "Элекомп PLUS" стр.	**Шкаф автоматического включения резерва ШАВР-25**	шт	1	223214,29	--	223214	--	223214	--	241071
		СП - 8%			--	--	--	--		17857	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
13	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	2999,87	1088,07	3000	1088	205	1695	5070
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	1707	647		376	
14	ТОО "AliAnzA GrOuP" стр.	**Светильник OPL/S 436**	шт	1	27500,00	--	27500	--	27500	--	29700
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
15	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	4	308,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
16	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	2	1686,07	680,00	3372	1360	258	1891	5684
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	1754	873		421	
17	2307-0101-0341 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82 /НПП04-60-001 УХЛ4/**	шт.	1	627,00	--	627	--	627	--	677
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
18	ТОО "NID" стр.	**Светильник ЛБУ 02-11-003 Маячок**	шт	1	9970,16	--	9970	--	9970	--	10768
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
19	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /FULL Spiral E27 9W/**	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		КАБЕЛИ									
20	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	86,43	1,62	1729	32	389	950	2892
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	1308	11		214	
21	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	101,79	3,24	1018	32	223	557	1701
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	763	11		126	
22	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	Страниц - 38 0,0102	268610,00	--	2740	--	2740	--	2959

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	169802,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
		ТРУБЫ									
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	376,72	15,15	11302	454	3654	5245	17870
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	7194	90		1324	
25	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,6	58,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	422,47	3,24	845	6	44	574	1532
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	795	2		114	
27	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
28	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	678	2		96	
29	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
30	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	911,64	17,24	912	17	100	574	1605
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	795	3		119	
31	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
32	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	78,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
33	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**765333**

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2 (площадка насосной 2-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-4

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
						2338,00	439,10	2338	439		453	
2	2307-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1		18376,00	--	18376	--	18376	--	19846
						--	--	--	--		1470	
3	ТОО "EnErgYCOM" стр.	**Муфта оптическая тупиковая SNR-FOSC-M** *СП - 8%*	шт	1		7142,86	--	7143	--	7143	--	7714
						--	--	--	--		571	
4	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов /пигтейл/** *НР - 72%; СП - 8%*	разъем	4		225,12	--	900	--	--	648	1673
						225,12	--	900	--		124	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,14	0,56	1607,14		900,00				
5	ТОО "TElCOMsYsTEMs-A" стр.	**Пигтейл оптоволоконный 1,5-SC/UPC** *СП - 8%*	шт	4		648,21	--	2593	--	2593	--	2800
						--	--	--	--		207	
6	ТОО "TElCOMsYsTEMs-A" стр.	**Медиаконвертор оптический DMC-300SC** *СП - 8%*	шт	2		8635,71	--	17271	--	17271	--	18653
						--	--	--	--		1382	
7	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	устройство	1		8457,80	--	8458	--	178	5051	14589
						8280,00	--	8280	--		1081	
8	ТОО "BARLAU GLOBAL DISTRIBUTION" стр.	**8-ми канальный сетевой IP видеорегистратор DS-N308** *СП - 8%*	шт	1		32767,86	--	32768	--	32768	--	35389
						--	--	--	--		2621	
9	ТОО "MAnggis IT TECHnOlOgY" стр.	**Клавиатура DS-N208P** *СП - 8%*	шт	1		41964,29	--	41964	--	41964	--	45321
						--	--	--	--		3357	
10	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ** *СП - 8%*	шт.	1		77128,00	--	77128	--	77128	--	83298
						--	--	--	--		6170	
11	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H** *СП - 8%*	шт.	1		71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
						--	--	--	--		5693	
12	2307-0505-0102 РСНБ РК 2015	**Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1 кВА** *СП - 8%*	шт.	1		15857,00	--	15857	--	15857	--	17126
						--	--	--	--		1269	
		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
13	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2076,45	0,24	10382	1	444	6061	17759
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	9937	--		1315	
14	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	9954,00	--	9954	--	9954	--	10750
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
15	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
16	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2355,37	2,40	2355	2	101	1374	4027
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		298	
17	ТОО "Дозор" стр.	Светозвуковой оповещатель Свирель-2 исп.03	шт	1	5058,04	--	5058	--	5058	--	5463
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	11	333,43	2,43	3668	27	1723	1388	5460
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	0,82	1918	9		404	
19	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,00816	113072,00	--	923	--	923	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	157077,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
21	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	4420,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**382218**

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №2 (площадка насосной 2-го подъема)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-4

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1										
1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,82		4516,79	48,38	3704	40	2366	1287	5390
		НР - 98%; СП - 8%				1583,04	18,00	1298	15		399	
2	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,2		685,00	--	822	--	822	--	888
		СП - 8%				--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
3	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2779,61 398,03	41,44 11,82	2780 398	41 12	2341	402 255	3436
4	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1476,60 1141,48	30,53 11,82	1477 1141	31 12	305	1130 209	2815
		ОТОПЛЕНИЕ									
5	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь мощностью до 1 кВт *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	2422,87 2338,00	84,87 27,34	4846 4676	170 55	--	3406 660	8912
6	ПК "ТЭКС" стр.	Электронагревательные печи ПЭТ-4	шт	2	5357,14 --	-- --	10714 --	-- --	10714	-- --	10714
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32155**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10714		
		- Накладные расходы	Тенге							6225	
		- Сметная прибыль	Тенге							1589	

Наименование объекта - УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО (2шт)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,828		154,45 5,71	148,74 42,37	7850 290	7560 2153	--	1759 769	10378
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,572		1681,68 1681,68	-- --	2644 2644	-- --	--	1903 364	4911
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,368		30,99 --	30,99 10,84	507 --	507 177	--	128 51	686
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16,368		135,12 71,28	63,84 29,56	2212 1167	1045 484	--	1188 272	3672
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16,368		77,60 8,05	66,55 13,74	1270 132	1089 225	49	257 122	1649

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вр[illegible]ную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,232	665,52	--	820	--	--	590	1523
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	820	--		113	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	34,8	44,22	44,22	1539	1539	--	388	2080
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	538		154	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,52	20595,67	2611,47	51901	6581	29726	17992	75485
		НР - 94%; СП - 8%			6188,00	1407,50	15594	3547		5591	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /ТОЛЩ.100мм/	м2 покрытия	8,42	3888,41	263,11	32740	2215	26628	4345	40052
		НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	3897	725		2967	
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В7,5 НА ССЦ/	м3	1,2129	26220,94	2876,03	31803	3488	19708	8861	43918
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	8607	1131		3253	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /ВНУТРИ ТОЛЩ.25мм/	м2 стяжки	4,7	665,01	26,13	3126	123	1633	1341	4824
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1370	56		357	
14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /ВНУТРИ/	м2 поверхности	31,74	342,74	0,75	10879	24	526	9409	21910
		НР - 91%; СП - 8%			325,41	0,34	10329	11		1623	
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная ГУДРОНОМ толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,7	551,34	44,74	2591	210	871	1439	4353
		НР - 94%; СП - 8%			321,25	4,51	1510	21		322	
16	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	4,7	201,58	23,07	947	108	330	490	1552
		НР - 94%; СП - 8%			108,40	2,52	509	12		115	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ГУДРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ/	м2 поверхности	27,04	434,40	20,45	11746	553	4841	5964	19126
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	6352	61		1417	
18	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /СНАРУЖИ/	м3 изолирующего слоя	11,64	8752,91	1394,32	101884	16230	22090	66184	181514
		НР - 93%; СП - 8%			5460,84	653,08	63564	7602		13445	
19	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,316	59143,80	997,64	18689	315	12594	5324	25934
		НР - 90%; СП - 8%			18291,00	427,88	5780	135		1921	
20	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,4	665,55	18,57	16905	472	6862	8804	27766

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			376,80	8,33	9571	212		2057	
21	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,482							
		СП - 8%			43541,00	--	20987	--	20987	--	22666
22	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлат, лежень, брусок. Установка			--	--	--	--		1679	
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,166	33849,15	1271,91	5619	211	2125	3028	9339
23	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			19779,50	488,92	3283	81		692	
		СП - 8%	м3	0,166	57900,00	--	9611	--	9611	--	10380
24	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита			--	--	--	--		769	
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,964	8024,40	37,56	7736	36	5926	1610	10093
25	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством			1840,52	15,44	1774	15		748	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	8,424	1819,24	71,45	15325	602	11291	3316	20132
26	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			407,46	20,35	3432	171		1491	
		СП - 8%	м3	0,05	51103,00	--	2555	--	2555	--	2760
27	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита			--	--	--	--		204	
		НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	8,424	347,01	2,41	2923	20	2664	223	3398
28	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2			28,39	1,00	239	8		252	
		НР - 90%; СП - 8%	м2	3,842	3878,92	97,62	14903	375	10039	4192	20622
29	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92			1168,40	43,91	4489	169		1528	
		СП - 8%	м2	3,276	10990,00	--	36003	--	36003	--	38883
30	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одинарной конструкции /фрамуга/ СТ РК 950-92			--	--	--	--		2880	
		СП - 8%	м2	0,566	9792,00	--	5542	--	5542	--	5986
31	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005			--	--	--	--		443	
		СП - 8%	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
32	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80			--	--	--	--		157	
		СП - 8%	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
33	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство			--	--	--	--		680	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,76	4874,12	43,66	18327	164	16034	2070	22028
34	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву			566,14	19,55	2129	73		1632	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,76	368,77	1,19	1387	4	581	644	2193
					213,42	0,54	802	2		162	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
35	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,08	770,34 550,62	2,20 1,00	23172 16563	66 30	6543	13274 2916	39361
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Вытяжной короб. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,12	90862,95 20475,00	952,38 405,36	10904 2457	114 49	8333	2255 1053	14211
37	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,12	8024,40 1840,52	37,56 15,44	963 221	5 2	737	200 93	1256
38	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка выгреба Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2	3061,22 1137,75	512,22 112,79	6122 2276	1024 226	2822	2251 670	9043
39	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта *СП - 8%*	м3	0,032	115447,00 --	-- --	3694 --	-- --	3694	-- 296	3990
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								742010

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				13 398 652					
в том числе оборудование	Тенге				21 428					
в том числе СМР	Тенге				13 377 224					
Временные здания и сооружения, 2,08%	Тенге			2,08%	278 246					
Итого с временными	Тенге				13 655 470					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге			0,70%	95 588					
Итого с дополнительными затратами	Тенге				13 751 059					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	275 021					
Итого СМР	Тенге				14 026 080					
Итого оборудование	Тенге				21 428					
Итого СМР+оборудование	Тенге				14 047 508					
Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге			1	14 047 508					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9000	Тенге			0,9	12 642 757					
НДС	Тенге			12%	1 517 131					
Итого к оплате	Тенге				14 159 888					

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Самбетов А