Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» август 2020 г.

Заказчик **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района", руководитель Клушев Н.О., Туркестанская область. Толебийский район, г. Ленгер, Темиржол, 4А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии «23» август 2020 г.
ТОО "ЗИК" директор – Шингисов Г.Е.., РК, г. Шымкент, Микрорайон Самал-1, 1875

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от** «25» август 2019г.
ТОО "Шақырақ ордасы", Директор – Кистауов А.Б.,
технадзор Жанбырбаев Е.А.
аттестат № KZ58VJE00038826 от 14.06.2018 г., № KZ58VJE00038828 от 14.06.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от** «25» август 2019г.
ТОО «Югстройпроект» Директор – Тулегенов Г.,
эксперт по авт. надзору Жаксыбаев С.Е..

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область".**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт).

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Туркестанская область, Толебийский район, г. Ленгер. Разработчиком проекта установлен Уровень ответственности–объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

I. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временногоозмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» от 22 мая 2020 года.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Югстройпроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ август 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	443,8	443,8
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1026,35	1026,35
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Зрительные скамья пластиковые. Трибуна из бетонных конструкций с теневым навесом. Беговая дорожка с асфальтобетонным покрытием. Баскетбольная площадка с асфальтобетонным покрытием и стойки баскетбольного устройство из металлических труб. Брусья из металлических труб. Турник из металлических труб. Ограждения территорий стадиона из сборных железобетонных конструкций. Внутриплощадочные освещения устроены на ограждающие заборы. При капитальном ремонте здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область предусмотрены следующие виды работ: 1) устройство трибуны выполненного из стальных металлических квадратных труб 80х80х4, балки из металлических квадратных труб 80х80х4 и покрытие выполнено из профилированного листа. 2) фундамент трибуны - ленточные монолитные из бетона класса В15, таврового и прямоугольного поперечного сечении - 0,9 м. Глубина заложения фундаментов принята на одной отметке - минус 1,95 м. Высота ступени подошвы таврового фундамента - 450 мм. Фундаментные стены приняты шириной 400 мм. Подошва фундамента по нижние и верхние зоне армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса А-III диаметром 10 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм по ГОСТ 5781-82*, защитной слой составляет - 50 мм до рабочей арматуры. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная подготовка класс В3,5 толщиной 100 мм. 2) устройство зрительной скамейки 1,2 - под пластиковой скамеек предусмотрена каркас из стальных металлических квадратных труб 50х50х3. 3) фундамент по зрительной скамейки 1,2 - ленточные монолитные из бетона класса В15, прямоугольного поперечного сечении - 0,3 м. Глубина заложения фундаментов принята на одной отметке - минус 1,25 м. 4) устройство забора - из шлакоблока. 5) фундамент под забор - ленточные монолитные из бетона класса В15, таврового и прямоугольного поперечного сечении - 0,9 м. Высота ступени подошвы таврового фундамента - 300 мм. Фундаментные стены приняты шириной 300 мм. Подошва фундамента по нижние и верхние зоне армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса А-III диаметром 10 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм по ГОСТ 5781-82*, защитной слой составляет - 50 мм до рабочей арматуры. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная подготовка класс В3,5 толщиной 100 мм. 6) сердечники - монолитные железобетонные из бетона класса В15, армированные продольными стержнями диаметром 12 мм класса арматуры А-III, соединительные стержни из арматуры диаметром 8 мм класса А-I. 7) пояс обвязка на отметке плюс 3,600 - монолитные железобетонные из бетона класса В15, сечением - 300х150(h) мм, армированные стержнями диаметром 12 мм класса арматуры AIII, соединительные хомуты из арматурных стержней диаметром 8 мм класса AI; 8) над забором предусмотрена ограждение из стальных металлических труб 60х3 , ячейка из уголков 60х6 и сетка плетенная оцинкованная 60х2,5. 9) устройство вороты - из стальных металлических квадратных труб 140х140х6, заполнение из стальных металлических квадратных труб 50х50х3, 20х20х1,5 и арматурой стержнями диаметром 10 мм класса арматуры А-III;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; 6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 128741,355 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 103448,374 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4588,413 тыс. тенге, прочие затраты 20704,56 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 108901,0813 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 93103,532 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4129,571 тыс. тенге;
стоимость прочих затрат 11667,978 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Капитальный ремонт здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область"** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"

Клушев Н.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО "Шаңырақ ордасы"
эксперт(ы) по технического надзора

Жанбирбаев Е.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Авторский надзор: Директор
ТОО «Югстройпроект
эксперт(ы) по авторскому надзору

Тулегенов Г. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО "ВИК"

Шингисов Г.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ВИК",**
РК, г. Шымкент, Микрорайон Самал-1, 1875
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Шингисов Г.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Капитальный ремонт здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**, руководитель **Клушев Н.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Югстройпроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	443,8	443,8
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1026,35	1026,35
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Зрительные скамья пластиковые. Трибуна из бетонных конструкций с теневым навесом. Беговая дорожка с асфальтобетонным покрытием. Баскетбольная площадка с асфальтобетонным покрытием и стойки баскетбольного устройство из металлических труб. Брусья из металлических труб. Турник из металлических труб. Ограждения территорий стадиона из сборных железобетонных конструкций. Внутриплощадочные освещения устроены на ограждающие заборы. При капитальном ремонте здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область предусмотрены следующие виды работ: 1) устройство трибуны выполненного из стальных металлических квадратных труб 80х80х4 по ГОСТ 8639-82, балки из металлических квадратных труб 80х80х4 по ГОСТ 8639-82 и покрытие выполнено из профилированного листа. 2) фундамент трибуны - ленточные монолитные из бетона класса В15, таврового и прямоугольного поперечного сечении - 0,9 м. Глубина заложения фундаментов принята на одной отметке - минус 1,95 м. Высота ступени подошвы таврового фундамента - 450 мм. Фундаментные стены приняты шириной 400 мм. Подошва фундамента по нижние и верхние зоне армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса А-III диаметром 10 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм по ГОСТ 5781-82*, защитной слой составляет - 50 мм до рабочей арматуры. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная

подготовка класс В3,5 толщиной 100 мм. 2) устройство зрительной скамейки 1,2 - под пластиковой скамеек предусмотрена каркас из стальных металлических квадратных труб 50х50х3 по ГОСТ 8639-82. 3) фундамент по зрительной скамейки 1,2 - ленточные монолитные из бетона класса В15, прямоугольного поперечного сечении - 0,3 м. Глубина заложения фундаментов принята на одной отметке - минус 1,25 м. 4) устройство забора - из шлакоблока.
5) фундамент под забор - ленточные монолитные из бетона класса В15, таврового и прямоугольного поперечного сечении - 0,9 м. Высота ступени подошвы таврового фундамента - 300 мм. Фундаментные стены приняты шириной 300 мм. Подошва фундамента по нижние и верхние зоне армируется горизонтальной сеткой из арматуры класса А-III диаметром 10 мм с шагом продольных и поперечных стержней 200х200 мм по ГОСТ 5781-82*, защитной слой составляет - 50 мм до рабочей арматуры. Под подошвой бетонных фундаментов устраивается бетонная подготовка класс В3,5 толщиной 100 мм. 6) сердечники - монолитные железобетонные из бетона класса В15, армированные продольными стержнями диаметром 12 мм класса арматуры А-III, соединительные стержни из арматуры диаметром 8 мм класса А-I по ГОСТ 5781-82*. 7) пояс обвязка на отметке плюс 3,600 - монолитные железобетонные из бетона класса В15, сечением - 300х150(h) мм, армированные стержнями диаметром 12 мм класса арматуры AIII, соединительные хомуты из арматурных стержней диаметром 8 мм класса AI по ГОСТ 5781-82*; 8) над забором предусмотрена ограждение из стальных металлических труб 60х3 ГОСТ 10704-91, ячейка из уголков 60х6 по ГОСТ 8509-93 и сетка плетенная оцинкованная 60х2,5 по ГОСТ 5336-80*. 9) устройство вороты - из стальных металлических квадратных труб 140х140х6 по ГОСТ 8639-82, заполнение из стальных металлических квадратных труб 50х50х3, 20х20х1,5 по ГОСТ 8639-82 и арматурой стержнями диаметром 10 мм класса арматуры А-III по ГОСТ 5781- 82*. 10) устройство отделки цоколя турбины - улучшенная штукатурка с кремнийорганической покраской;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ август 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ВИК"** считает объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область"** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ВИК"**
Директор – **Шингисов Г.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата, М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_____»_____ 2020 г.

Технический надзор **ТОО "Шаңырақ ордасы"** Директор – **Кистауов А.Б.**
Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр Асар, ул. Новостройка, участок 705
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперт(ы) по технического надзора **Жанбирбаев Е.А.**
Аттестат № KZ58VJE00038826 от 14.06.2018 г.
Аттестат № KZ58VJE00038828 от 14.06.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №16 на оказание услуг по осуществлению технического надзора от 27.04.2020 года
№ договора и дата
по объекту: **"Капитальный ремонт здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область"**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**, руководитель **Клушев Н.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает,что:
1.Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "ВИК",**
ГСЛ №14015050 от 06.10.2014 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Шингисов Г.Е.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ август 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 128741,355 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 103448,374 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4588,413 тыс. тенге, прочие затраты 20704,568 тыс. тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 108901,0813 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 93103,532 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4129,571 тыс. тенге;
стоимость прочих затрат 11667,978 тыс. тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Югстройпроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО "Шаңырақ ордасы"** Директор – **Кистауов А.Б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

в лице эксперт(ы) по технического надзора **Жанбирбаев Е.А.**
Аттестат № KZ58VJE00038826 от 14.06.2018 г.
Аттестат № KZ58VJE00038828 от 14.06.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_____»_____2020г.

Авторский надзор **ТОО «Югстройпроект» Директор – Тулегенов Г.**
РК, г. Шымкент, Абайский район, ул. Байдибек Би, д 71
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Жаксыбаев С.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора №14 от 22.04.2020 года
№ договора и дата
по объекту: **"Капитальный ремонт здания КГУ «Детско-юношеская спортивная школа г. Ленгер» Темиржол 4А, Толебийский район, Туркестанская область"**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**, руководитель **Клушев Н.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает,что:
1.Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "ВИК",**
ГСЛ №14015050 от 06.10.2014 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Шингисов Г.Е.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ август 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
_____
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
_____
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Югстройпроект».
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Детско-юношеская школа футбола" отдела физической культуры и спорта Толебийского района"**
наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор:
организация **ТОО «Югстройпроект»**
Директор – **Тулегенов Г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:
Жаксыбаев С.Е.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.