Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о, ул.Абая, дом № 56** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240008665**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440000132**

Договор (контракт) договор №47 от 13.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
53	**27.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение жилой зоны с. Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области (2 очередь			усл.	1	15 956 777,00	15 956 777,00	1 709 654,68
				Итого	1	x	15 956 777,00	1 709 654,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№47	13.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**132 960 875**	**14 247 122**							**1 709 655**	**15 956 777**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Алматинской области" _____ Джуртшиев Е.Д.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ / Токтарбаев М.А.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат" _____ Сауранбаев А.А.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Жерұйық ТН" _____ / Актуреев М.О.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжен ие жилого массива в с.Жанакурылыс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47** от **13.05.2020**

А К Т №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. По техусловиям							
1	Ц13-080101-0901 Изм. и доп. вып. 9 т.ч.п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4;0,4	Выключатель масляный.Демонтаж обору дования	комплект (3 фазы)	1	31760,68	10678,90	31761	10679	12
					21070,00	3815,70	21070	3816	
2	Ц13-080101-0801	Выключатель воздушный.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	323635,67	149356,20	323636	149356	8905
					165375,00	59474,70	165375	59475	
3	Ц13-080104-0201	Концентратор данных (УСПД).Монтажоборудования	шкаф	1	24355,39	6671,20	24355	6671	1759
					15925,00	2380,00	15925	2380	
4	Ц13-080304-0501	Реле.Установка	шт.	6	1281,09	--	7687	--	49
					1273,00	--	7638	--	
5	Ц13-080101-0101	Трансформатор трехфазный.Монтаж оборудования	шт.	3	45008,83	19593,45	135026	58780	2746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080304-0501	Амперметр.Установка	шт.	3	24500,00 1281,09 1273,00	7005,25 -- --	73500 3843 3819	21016 -- --	24	16246 2750 527	7120
7	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	2	976,60 865,64	17,02 2,98	1953 1731	34 6	188	1251 256	3460
8	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям и панеля м	м трассы	50	580,85 379,84	33,26 7,44	29043 18992	1663 372	8388	13942 3439	46423
9	Ц13-080104-0201	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики (РЗА).Монтаж оборудования	шкаф	1	24355,39 15925,00	6671,20 2380,00	24355 15925	6671 2380	1759	13180 3003	40538
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ									
		Устройство площадок									
10	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной сме си.Устройство	м3 материала основания в плотном те32	12,6	2687,10 130,75	1013,15 220,48	33857 1647	12766 2778	19444	4780 3091	41728
11	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 3	Балки фундаментные длино й до 6 м.Укладка	шт.сборны х конструкц ий	28	5759,88 4451,25	1229,65 457,91	161277 124635	34430 12821	2212	162199 25878	349353
		Монтаж КТПН									
12	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос тью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанци я	7	75278,44 33075,00	39266,90 13903,75	526949 231525	274868 97326	20556	236773 61098	824820
13	Ц13-080101-1501 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фаз ы)	7	23772,14 13475,00	3563,66 1664,06	166405 94325	24946 11648	47134	76301 19416	262122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.	шт.	8	3367,00	646,66	26936	5173	2163	15377	45698
					2450,00	219,54	19600	1756		3385	
15	Ц13-080201-1201	Металлические элементы разъединителей.Монтаж	т	0,36584	691787,36	22737,79	253083	8318	206672	29080	304737
					104125,00	6277,25	38093	2296		22573	
		Заземление подстанции									
16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	51,45	1526,14	--	78520	--	--	56534	145859
					1526,14	--	78520	--		10804	
17	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	51,45	724,82	--	37292	--	--	26850	69273
					724,82	--	37292	--		5131	
18	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 г рупп	м заземления	147	128,51	28,96	18892	4257	156	12736	34157
					98,50	9,80	14479	1441		2530	
19	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	56	745,51	51,72	41748	2896	356	30796	78348
					687,42	--	38496	--		5804	
20	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборуд ования	м	49	233,02	17,53	11418	859	1253	6847	19727
					189,92	4,17	9306	204		1461	
		РАЗДЕЛ 3. Ограждения трансформаторных подстанции									
21	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов.Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,76	1012,44	--	4819	--	--	3470	8952
					1012,44	--	4819	--		663	
22	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	4,76	25695,77	1705,31	122312	8117	92658	21149	154938
					4524,66	357,81	21537	1703		11477	
23	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	2,004	103460,47	1478,35	207335	2963	16118	130507	364869
					93939,00	442,75	188254	887		27027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-130301-0505	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	м2	91,51	82,43 42,59	2,25 0,25	7543 3898	206 22	3439	2705 820	11068
25	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	91,51	75,22 23,98	1,60 0,25	6883 2195	146 22	4542	1530 673	9086
		РАЗДЕЛ 4. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		Опоры П10-1 промежуточные одностоечные									
26	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 прово да при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощь ю механизмов	км линии	2,344	154346,77 61677,70	89077,74 27844,25	361789 144573	208798 65267	8418	167872 42373	572033
27	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к но рме 11-330204-0206	опора	6	6361,41 2597,00	3544,44 1421,00	38168 15582	21267 8526	1319	19286 4596	62051
28	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,05736	553484,00 --	-- --	31748 --	-- --	31748	-- 2540	34288
		Заземление									
29	Е11-330105-1001	Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м	м заземления	30	228,01 90,61	137,19 39,36	6840 2718	4116 1181	6	3119 797	10756
		РАЗДЕЛ 5. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры УПоБ10-26									
30	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	2	13815,07 6374,68	6810,00 3290,00	27630 12749	13620 6580	1261	15463 3447	46541
31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	8	848,99 255,88	20,12 2,45	6792 2047	161 20	4584	1922 697	9411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,01912	553484,00 --	-- --	10583 --	-- --	10583	-- 847	11429
		Заземление опор									
33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	1,87	1526,14 1526,14	-- --	2854 2854	-- --	--	2055 393	5301
34	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,87	724,82 724,82	-- --	1355 1355	-- --	--	976 187	2518
35	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	10	128,51 98,50	28,96 9,80	1285 985	290 98	10	866 172	2324
36	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	745,51 687,42	51,72 --	4473 4125	310 --	38	3300 622	8394
		РАЗДЕЛ 6. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры АтБ10-26									
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	848,99 255,88	20,12 2,45	3396 1024	80 10	2292	961 349	4706
38	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,00956	553484,00 --	-- --	5291 --	-- --	5291	-- 423	5715
		Заземление опор									
39	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	0,94	1526,14 1526,14	-- --	1435 1435	-- --	--	1033 197	2665
40	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,94	724,82 724,82	-- --	681 681	-- --	--	491 94	1266
41	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп	м заземления	5	128,51	28,96	643	145	6	433	1162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	98,50 745,51 687,42	9,80 51,72 --	492 2237 2062	49 155 --	20	86 1650 311	4197
		РАЗДЕЛ 7. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)									
		опоры ПоБ 10-5									
43	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	27	6838,62 3261,96	2946,27 1422,75	184643 88073	79549 38414	17021	101190 22867	308699
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	54	848,99 255,88	20,12 2,45	45845 13818	1086 132	30941	12974 4706	63524
45	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,51624	553484,00 --	-- --	285731 --	-- --	285731	-- 22858	308589
		Заземление опор									
46	Е11-330105-1001	Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м	м заземления	135	228,01 90,61	137,19 39,36	30782 12232	18521 5314	29	14037 3585	48404
		РАЗДЕЛ 8. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)									
		опоры КтБ 10-26									
47	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	7	13815,07 6374,68	6810,00 3290,00	96706 44623	47670 23030	4413	54122 12066	162894
48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	28	848,99 255,88	20,12 2,45	23772 7165	563 69	16044	6727 2440	32939
49	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,13384	553484,00 --	-- --	74078 --	-- --	74078	-- 5926	80005
		Заземление опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	6,54	1526,14 1526,14	-- --	9981 9981	-- --	-- --	7186 1373	18541
51	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,54	724,82 724,82	-- --	4740 4740	-- --	-- --	3413 652	8806
52	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	35	128,51 98,50	28,96 9,80	4498 3447	1013 343	38	3032 602	8133
53	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	7	745,51 687,42	51,72 --	5219 4812	362 --	45	3850 725	9794
		РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)									
		опоры АтБ 10-26									
54	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Уста новка	опора	15	13815,07 6374,68	6810,00 3290,00	207226 95620	102150 49350	9456	115976 25856	349058
55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	60	848,99 255,88	20,12 2,45	50939 15353	1207 147	34379	14415 5228	70583
56	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,2868	553484,00 --	-- --	158739 --	-- --	158739	-- 12699	171438
		Заземление опор									
57	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3 грунта	14,025	1526,14 1526,14	-- --	21404 21404	-- --	-- --	15411 2945	39760
58	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	14,025	724,82 724,82	-- --	10166 10166	-- --	-- --	7319 1399	18883
59	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	75	128,51	28,96	9639	2172	80	6498	17427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	45	98,50	9,80	7387	735		1291	
					745,51	51,72	33548	2327	287	24747	62959
					687,42	--	30934	--		4664	
		РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры ОАтБ 10-26									
61	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	1	13815,07	6810,00	13815	6810	630	7732	23271
					6374,68	3290,00	6375	3290		1724	
62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4	848,99	20,12	3396	80	2292	961	4706
					255,88	2,45	1024	10		349	
63	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,01912	553484,00	--	10583	--	10583	--	11429
					--	--	--	--		847	
		Заземление опор									
64	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	0,94	1526,14	--	1435	--	--	1033	2665
					1526,14	--	1435	--		197	
65	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,94	724,82	--	681	--	--	491	1266
					724,82	--	681	--		94	
66	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гру пп	м заземления	5	128,51	28,96	643	145	6	433	1162
					98,50	9,80	492	49		86	
67	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	745,51	51,72	2237	155	20	1650	4197
					687,42	--	2062	--		311	
		РАЗДЕЛ 11. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры ПП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеск а с помощью механизмов	км линии	10,119	66790,06	21994,31	675849	222560	48576	396658	1158307
					39995,40	9003,75	404713	91109		85801	
69	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	150	6838,62	2946,27	1025793	441941	94558	562165	1714995
					3261,96	1422,75	489294	213413		127037	
70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	300	848,99	20,12	254696	6036	171895	72075	352913
					255,88	2,45	76765	735		26142	
71	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	1,434	553484,00	--	793696	--	793696	--	857192
					--	--	--	--		63496	
		РАЗДЕЛ 12. Кабельные линии 0,4 кВ									
		Кабельная линия 0,4кв									
72	Ц13-080201-0811	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине	м кабеля	119	508,89	222,08	60558	26427	7891	24445	91803
					220,50	64,81	26240	7712		6800	
73	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	42	247,58	114,45	10399	4807	1990	3665	15189
					85,75	35,46	3602	1489		1125	
74	Ц13-080201-1902	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	112	2662,25	83,39	298172	9340	14432	199967	537990
					2450,00	29,75	274400	3332		39851	
75	Ц13-080201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечени е одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	76	9401,71	83,39	714530	6338	56492	470852	1280212
					8575,00	29,75	651700	2261		94831	
		Земляные работы									
76	Е11-010101-0411	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 0,25 м3	м3 грунта	14,26	334,36	326,67	4768	4658	--	673	5877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	0,44	7,69 1526,14	57,90 --	110 672	826 --	--	435 483	1247
78	Е11-010205-0501	Подсыпка и засыпка кабеля в ручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,3	1526,14 724,82	-- --	672 4566	-- --	--	92 3288	8482
79	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4	724,82 27,39	-- 27,39	4566 230	-- 230	--	628 61	315
80	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	42	-- 427,07	10,12 353,57	-- 17937	85 14850	--	23 6037	25892
					73,50	126,14	3087	5298		1918	
		РАЗДЕЛ 13. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры К3									
81	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,72656	553484,00 --	-- --	402139 --	-- --	402139	-- 32171	434310
82	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Кронштейн У-4	шт	38	3482,14 --	-- --	132321 --	-- --	132321	-- 10586	142907
		РАЗДЕЛ 14. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры ОА2									
83	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,1912	553484,00 --	-- --	105826 --	-- --	105826	-- 8466	114292
		РАЗДЕЛ 15. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры УА3									
84	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,11472	553484,00 --	-- --	63496 --	-- --	63496	-- 5080	68575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (совместной подвески)									
		опоры ПП-1									
85	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,558	66790,06	21994,31	104059	34267	7479	61073	178342
					39995,40	9003,75	62313	14028		13211	
86	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления (Плиточный ригель М-4)	т	0,3346	553484,00	--	185196	--	185196	--	200011
					--	--	--	--		14816	
		РАЗДЕЛ 17. Дополнительный транспорт привозных стройматериалов									
87	С341-010102-1017	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузо подъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перев озки 17 км	т	473,7	802,00	--	379907	--		--	410300
					--	--	--	--		30393	
88	С341-010202-1008	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Гру зоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние пер евозок 8 км	т	473,7	439,00	--	207954	--		--	224591
					--	--	--	--		16636	
89	С341-010102-2017	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузо подъемность 7,5 т.Класс груза 2.Расстояние перев озки 17 км	т	90,6	944,00	--	85526	--		--	92369
					--	--	--	--		6842	
90	С341-010202-2008	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Гру зоподъемность 7,5 т.Класс груза 2.Расстояние пер евозок 8 км	т	90,6	516,00	--	46750	--		--	50490
					--	--	--	--		3740	
91	С341-010102-3017	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоп одъемность 7,5 т.Класс груза 3.Расстояние перево зки 17 км	т	0,61	1315,00	--	802	--		--	866
					--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С341-010202-3008	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Груз оподъемность 7,5 т.Класс груза 3.Расстояние пере возок 8 км**	**т**	**0,61**	**720,00**	**--**	**439**	**--**	**--**	**--**	**474**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**14256232**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3804563**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1898008**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**765251**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3236908**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**721378**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3539363**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1056016**	
		Временные здания и сооружения - 1,92%	Тенге								273720
		Доп.затраты в зимнее время - 1,71%	Тенге								248462
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								295568
		Итого в базовых ценах 2019 года	Тенге								15073982
		Итого в ценах 2020 года к=1,0498961	Тенге								15826115
		НДС 12%	Тенге								1899134
		Итого с учетом НДС 12%	Тенге								17725249
		Тендерная скидка - 10%	Тенге								1772525
		Всего к оплате	**Тенге**								**15956777**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Руководитель

_____ / Джуртшиев Е.Д.
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат"

_____ / Сауранбаев А.А.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Жеруйык ТТ"

_____ / Актуреев М.О.
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.
(подпись)