Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о, ул.Абая, дом № 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №47 от 13.05.2020г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
29	**27.08.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение жилой зоны с. Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области (2 очередь			усл.	1	86 981 238,00	86 981 238,00	9 319 418,36
				Итого	1	x	86 981 238,00	9 319 418,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№47	13.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**117 004 098**	**86 981 238**							**9 319 418**	**86 981 238**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Жамбылского района"
Алматинской области" _____/ Джуртшиев Е.Д.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат"
_____/ Сауранбаев А.А.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD" _____/ Токтарбаев М.А.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Жерұйық ТН"
_____/ Актуреев М.О.

410

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Электроснабжение жилого массива в с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект Электроснабжен ие жилого массива в с.Жанакурылыс
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 13.05.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

А К Т №2
приемки выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. По техусловиям									
1	51-080301-0902	ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕи РЗиА Micom	шт.	1	4934600,00	--	4934600	--		--	4934600
					--	--	--	--	4934600	--	
2	ПРайс"ПУЛЬСАР-МСК"	Концентратор данных УСПД	шт.	1	132430,49	--	132430	--		--	132430
					--	--	--	--	132430	--	
3	С Прайс Визит-Электрика.	Реле токовая РТ85\1	шт.	2	14838,46	--	29677	--	29677	--	32051
					--	--	--	--		2374	
4	С Прайс ЭЛМО.	Реле времени РВ-238	ш16	1	13392,86	--	13393	--	13393	--	14464
					--	--	--	--		1071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С Прайс ЭЛМО.	Реле промежуточное РП-25-УХЛ4	шт.	1	10892,86 --	-- --	10893 --	-- --	10893	-- 871	11764
6	С Прайс ЭЛМО.	Реле указательное РУ-21	шт.	2	2366,07 --	-- --	4732 --	-- --	4732	-- 379	5111
7	51-080101-1003	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения,для питания электрооборудования модел и ТМЭГ-250/6;6,3,номинальная мощность 250 кВА,кл асс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1718110,00 --	-- --	5154330 --	-- --	5154330	-- --	5154330
8	С Прайс 1000вольт.	Амперметр Э377	шт.	3	2053,57 --	-- --	6161 --	-- --	6161	-- 493	6654
9	С123-070204-0924	Выключатель автоматический АП-50Б10А	шт.	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908	-- 553	7461
10	С123-070204-0927	Выключатель автоматический АП-50Б25А	шт.	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908	-- 553	7461
11	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	13610,00 --	-- --	681 --	-- --	681	-- 54	735
12	Прайс КомплектСервис.	Микропроцессорное устройство РЗА "SEPA^	^^	1	1535981,62 --	-- --	1535982 --	-- --	1535982	-- --	1535982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11836694	--	79353	--	11843043
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	11757342	6348	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				11757342				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11757342				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79352				
		Сметная прибыль	Тенге				79352				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85700				
							11843042				

РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ

Устройство площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-041201-1801	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжело го бетона класса В15	м3	8,4	79785,00	--	670194	--	670194	--	723810
					--	--	--	--		53616	
		Монтаж КТПН									
14	51-080102-0412	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установ ки тупиковая модели КТПН-160 кВА,мощность силовог о трансформатора 160 кВА,номинальное напряжение н а стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на с стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,типа Alageum El ectric^^	шт.	5	1045130,00	--	5225650	--		--	5225650
					--	--	--	--	5225650	--	
15	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	5	779933,00	--	3899665	--		--	3899665
					--	--	--	--	3899665	--	
16	51-080102-0409	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установ ки тупиковая модели КТПН-100 кВА,мощность силовог о трансформатора 100 кВА,номинальное напряжение н а стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на с стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,типа Alageum El ectric^^	шт.	2	1040330,00	--	2080660	--		--	2080660
					--	--	--	--	2080660	--	
17	51-080101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	624902,00	--	1249804	--		--	1249804
					--	--	--	--	1249804	--	
18	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012	шт.	21	6435,00	--	135135	--		--	135135
					--	--	--	--	135135	--	
19	51-080301-1102	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	66034,00	--	132068	--		--	132068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	48793,00	--	243965	--	132068	--	243965
					--	--	--	--	243965	--	
21	51-080301-1104	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	1	48805,00	--	48805	--	48805	--	48805
					--	--	--	--	48805	--	
		Заземление подстанции									
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09114	198284,00	--	18072	--	18072	--	19517
					--	--	--	--		1446	
23	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79632	195324,00	--	155540	--	155540	--	167984
					--	--	--	--		12443	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03038	198284,00	--	6024	--	6024	--	6506
					--	--	--	--		482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13865582	--	849830	--	13933569
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	13015752	67987	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13015752				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13015752				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				849830				
		Местные материалы	Тенге				179636				
		Сметная прибыль	Тенге				670194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				917816				
							13933568				
		РАЗДЕЛ 3. Ограждения трансформаторных подстанции									
25	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,004	513085,00	--	1028222	--	1028222	--	1110480
					--	--	--	--		82258	
26	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
					--	--	--	--		549	
27	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2079,00	--	14553	--	14553	--	15717
					--	--	--	--		1164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1049635	--	1049635	--	1133606
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	83971	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1028222				
							1028222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				82258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1110480				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21413				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21413				
		Сметная прибыль	Тенге				1713				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1133606				
		РАЗДЕЛ 4. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		Опоры П10-1 промежуточные одностоечные									
28	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70- 20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,454	361534,00 --	-- --	2694874 --	-- --	2694874	-- 215590	2910464
29	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	6	6838,62 3261,96	2946,27 1422,75	41032 19572	17678 8537	3782	22487 5081	68600
30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12	848,99 255,88	20,12 2,45	10188 3071	241 29	6876	2883 1046	14117
		Металлоконструкции									
31	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Оголовок О^55	шт	6	17678,57 --	-- --	106071 --	-- --	106071	-- 8486	114557
		Арматура									
32	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	6	869,00 --	-- --	5214 --	-- --	5214	-- 417	5631
33	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	582,00 --	-- --	3492 --	-- --	3492	-- 279	3771
34	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	18	13093,00 --	-- --	235674 --	-- --	235674	-- 18854	254528
35	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р51177-98	комплект	6	21237,00 --	-- --	127422 --	-- --	127422	-- 10194	137616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С124-040207-1935	Искровой разрядник(Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98)	шт.	18	14673,00	--	264114	--	264114	--	285243
					--	--	--	--		21129	
		Заземление									
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	198284,00	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3491770	17919	3451207	25370	3798510
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22642	8566	--	281371	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3036620				
		Сметная прибыль	Тенге				3036620				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				242930				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3279549				
		Материалы	Тенге				455150				
		Всего заработная плата	Тенге				10658				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					31208			
		Накладные расходы	Тенге				403930				
		Сметная прибыль	Тенге				25370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				518961				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					31208			26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3798510				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								31208			26
		РАЗДЕЛ 5. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры УПоБ10-26									
38	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	4	2791,00	--	11164	--	11164	--	12057
					--	--	--	--		893	
39	С121-060405-1402	Узел крепления анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,02136	522523,00	--	11161	--	11161	--	12054
					--	--	--	--		893	
		Металлоконструкции									
40	С Прайс КП.Снаб СК	Оголовок О^59	шт	2	1808,04	--	3616	--	3616	--	3905
					--	--	--	--		289	
41	С Прайс КП.Снаб СК	Траверса ТМ73	шт	2	10446,43	--	20893	--	20893	--	22564
					--	--	--	--		1671	
42	С Прайс КП.Снаб СК	Траверса TMs-60A	шт	2	4062,50	--	8125	--	8125	--	8775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С Прайс КП.Снаб СК	Хомут Х1	шт	4	1160,71 --	-- --	4643 --	-- --	4643	650 --	5014
44	С Прайс КП.Снаб СК	Узел крепление У-1	шт	2	3571,43 --	-- --	7143 --	-- --	7143	371 --	7714
45	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00 --	-- --	3906 --	-- --	3906	571 --	4218
46	С Прайс КП.Снаб СК	Проводник заземляющий ЗП 21	шт	2	1160,71 --	-- --	2321 --	-- --	2321	312 --	2507
		Арматура									
47	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	10	869,00 --	-- --	8690 --	-- --	8690	186 --	9385
48	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	582,00 --	-- --	5820 --	-- --	5820	695 --	6286
49	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	13093,00 --	-- --	78558 --	-- --	78558	466 --	84843
50	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТР 51177-98	комплект	0,3	21237,00 --	-- --	6371 --	-- --	6371	6285 --	6881
51	С124-040207-1935	Искровой разрядник SDI20.3 PSS715ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14673,00 --	-- --	88038 --	-- --	88038	510 --	95081
		Заземление опор									
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	198284,00 --	-- --	1229 --	-- --	1229	7043 --	1328
53	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02844	195324,00 --	-- --	5555 --	-- --	5555	98 --	5999
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				267234	--	267233	444 --	288611
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	21377	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125299				
		Сметная прибыль	Тенге				125299				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10024				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				135323				
							130773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119609				
		Местные материалы	Тенге				11164				
		Сметная прибыль	Тенге				10462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				141235				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11161				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11161				
		Сметная прибыль	Тенге				893				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				288612				
		РАЗДЕЛ 6. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры АтБ10-26									
54	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	опора	2	13815,07 6374,68	6810,00 3290,00	27630 12749	13620 6580	1261	15463 3447	46541
55	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	2	2791,00 --	-- --	5582 --	-- --	5582	-- 447	6029
56	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,01068	522523,00 --	-- --	5581 --	-- --	5581	-- 446	6027
		Металлоконструкции									
57	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Накладка ОГ 52	шт	1	1808,04 --	-- --	1808 --	-- --	1808	-- 145	1953
58	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса ТМ73	шт	1	10446,43 --	-- --	10446 --	-- --	10446	-- 836	11282
59	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса TMs-60A	шт	1	4062,50 --	-- --	4063 --	-- --	4063	-- 325	4388
60	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Хомут Х1	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С Прайс КП.Снаб СК	Узел крепление У-1	шт	1	3571,43 --	-- --	3571 --	-- --	3571	186 --	3857
62	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00 --	-- --	3906 --	-- --	3906	286 --	4218
63	С Прайс КП.Снаб СК	Проводник заземляющий ЗП 21	шт	1	1160,71 --	-- --	1161 --	-- --	1161	312 --	1254
		Арматура									
64	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	5	869,00 --	-- --	4345 --	-- --	4345	93 --	4693
65	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093,00 --	-- --	39279 --	-- --	39279	348 --	42421
66	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00 --	-- --	34752 --	-- --	34752	3142 --	37532
67	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	582,00 --	-- --	2910 --	-- --	2910	2780 --	3143
68	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00 --	-- --	51537 --	-- --	51537	233 --	55660
69	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТР 51177-98	комплект	0,3	21237,00 --	-- --	6371 --	-- --	6371	4123 --	6881
70	С124-040207-1935	Искровой разрядник SDI20.3 PSS715ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14673,00 --	-- --	44019 --	-- --	44019	510 --	47541
71	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	3406,00 --	-- --	10218 --	-- --	10218	3522 --	11035
		Заземление опор									
72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	198284,00 --	-- --	615 --	-- --	615	817 --	664
73	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01422	195324,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	49 --	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10								410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				262893	13620	236524	15463	300626
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12749	6580	--	22269	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114187				
		Сметная прибыль	Тенге				114187				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9135				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				123321				
		Материалы	Тенге				143125				
		Всего заработная плата	Тенге				1261				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19329			
		Местные материалы	Тенге				109913				
		Накладные расходы	Тенге				5582				
		Сметная прибыль	Тенге				15463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171276				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					19329			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5581				
		Сметная прибыль	Тенге				5581				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				300624				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		РАЗДЕЛ 7. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)						19329			
		опоры ПоБ 10-5									
		Металлоконструкции									
74	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	**Оголовок О^55**	шт	27	17678,57 --	-- --	477321 --	-- --	477321	-- 38186	515507
		Арматура ВЛ-10кВ									
75	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	шт.	27	869,00 --	-- --	23463 --	-- --	23463	-- 1877	25340
76	С124-040207-5203	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	27	582,00 --	-- --	15714 --	-- --	15714	-- 1257	16971
77	С124-040109-1201	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	81	13093,00 --	-- --	1060533 --	-- --	1060533	-- 84843	1145376
78	С124-040207-4712	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТР 51177-98**	комплект	27	21237,00 --	-- --	573399 --	-- --	573399	-- 45872	619271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С124-040207-1935	Искровой разрядник SDI20.3 PSS715ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	14673,00	--	1188513	--	1188513	--	1283594
					--	--	--	--		95081	
		Заземление опор									
80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0837	198284,00	--	16596	--	16596	--	17924
					--	--	--	--		1328	
		Арматура магистрали ВЛ-04кВ									
81	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	3018,00	--	81486	--	81486	--	88005
					--	--	--	--		6519	
82	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	27	3861,00	--	104247	--	104247	--	112587
					--	--	--	--		8340	
83	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	2123,00	--	57321	--	57321	--	61907
					--	--	--	--		4586	
84	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	27	4434,00	--	119718	--	119718	--	129295
					--	--	--	--		9577	
85	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	7241,00	--	782028	--	782028	--	844590
					--	--	--	--		62562	
86	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	2123,00	--	229284	--	229284	--	247627
					--	--	--	--		18343	
87	С124-040207-0717	Хомут стяжной CSL260(OT^ E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	16,00	--	864	--	864	--	933
					--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4730488	--	4730487	--	5108927
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	378440	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1537854				
		Сметная прибыль	Тенге				1537854				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				123028				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1660883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3192633				
		Сметная прибыль	Тенге				3192633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				255411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3448044				
							5108927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							410
		РАЗДЕЛ 8. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)									
		опоры КтБ 10-26									
88	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	14	2791,00 --	-- --	39074 --	-- --	39074	-- 3126	42200
89	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,07476	522523,00 --	-- --	39064 --	-- --	39064	-- 3125	42189
		Металлоконструкции									
90	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Накладка ОГ52	шт	7	1808,04 --	-- --	12656 --	-- --	12656	-- 1012	13669
91	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса ТМ73	шт	7	10446,43 --	-- --	73125 --	-- --	73125	-- 5850	78975
92	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса TMs-60A	шт	7	4062,50 --	-- --	28438 --	-- --	28438	-- 2275	30713
93	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Хомут Х1	шт	14	1160,71 --	-- --	16250 --	-- --	16250	-- 1300	17550
94	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Крепление подкоса У-1	шт	7	3571,43 --	-- --	25000 --	-- --	25000	-- 2000	27000
95	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	651,00 --	-- --	13671 --	-- --	13671	-- 1094	14765
96	С Прайс КП.Снаб СК	Проводник заземляющий ЗП 21	шт	7	1160,71 --	-- --	8125 --	-- --	8125	-- 650	8775
		Арматура									
97	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	35	869,00 --	-- --	30415 --	-- --	30415	-- 2433	32848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							410
98	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21	13093,00 --	-- --	274953 --	-- --	274953	-- 21996	296949
99	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	11584,00 --	-- --	243264 --	-- --	243264	-- 19461	262725
100	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	582,00 --	-- --	20370 --	-- --	20370	-- 1630	22000
101	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	17179,00 --	-- --	360759 --	-- --	360759	-- 28861	389620
102	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТР 51177-98	комплект	2,3	21237,00 --	-- --	48845 --	-- --	48845	-- 3908	52753
103	С124-040207-1935	Искровой разрядник SDI20.3 PSS715ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	14673,00 --	-- --	308133 --	-- --	308133	-- 24651	332784
		Заземление опор									
104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217	198284,00 --	-- --	4303 --	-- --	4303	-- 344	4647
105	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03318	195324,00 --	-- --	6481 --	-- --	6481	-- 518	6999
		Арматура магистрали ВЛ-0,4 кВ									
106	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3018,00 --	-- --	21126 --	-- --	21126	-- 1690	22816
107	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	7	3861,00 --	-- --	27027 --	-- --	27027	-- 2162	29189
108	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2123,00 --	-- --	29722 --	-- --	29722	-- 2378	32100
109	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	4434,00 --	-- --	31038 --	-- --	31038	-- 2483	33521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	2123,00 --	-- --	59444 --	-- --	59444	-- 4756	64200
111	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	7	869,00 --	-- --	6083 --	-- --	6083	-- 487	6570
112	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	7	892,86 --	-- --	6250 --	-- --	6250	-- 500	6750
113	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Кронштейн У-4	шт	7	3482,14 --	-- --	24375 --	-- --	24375	-- 1950	26325
114	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178,00 --	-- --	2492 --	-- --	2492	-- 199	2691
115	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	21	420,00 --	-- --	8820 --	-- --	8820	-- 706	9526
116	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1967,00 --	-- --	27538 --	-- --	27538	-- 2203	29741
117	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	7241,00 --	-- --	202748 --	-- --	202748	-- 16220	218968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1999588	--	1999589	--	2159558
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	159968	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				829931				
		Сметная прибыль	Тенге				829931				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				66394				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				896325				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1130594				
		Местные материалы	Тенге				1091520				
		Сметная прибыль	Тенге				39074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90447				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1221041				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39064				
		Сметная прибыль	Тенге				39064				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				42189				
							2159555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ)									
		опоры АтБ 10-26									
118	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	30	2791,00	--	83730	--	83730	--	90428
					--	--	--	--		6698	
119	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опорыМ-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,1602	522523,00	--	83708	--	83708	--	90405
					--	--	--	--		6697	
		Металлоконструкции									
120	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Накладка ОГ52	шт	15	1808,04	--	27121	--	27121	--	29290
					--	--	--	--		2170	
121	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса ТМ73	шт	15	10446,43	--	156696	--	156696	--	169232
					--	--	--	--		12536	
122	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса TMs-60A	шт	15	4062,50	--	60938	--	60938	--	65813
					--	--	--	--		4875	
123	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Хомут Х1	шт	30	1160,71	--	34821	--	34821	--	37607
					--	--	--	--		2786	
124	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Крепление подкоса У-1	шт	15	3571,43	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
125	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	651,00	--	58590	--	58590	--	63277
					--	--	--	--		4687	
126	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП21	шт	30	1160,71	--	34821	--	34821	--	37607
					--	--	--	--		2786	
		Арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	75	869,00	--	65175	--	65175	--	70389
					--	--	--	--		5214	
128	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	45	13093,00	--	589185	--	589185	--	636320
					--	--	--	--		47135	
129	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	11584,00	--	521280	--	521280	--	562982
					--	--	--	--		41702	
130	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	582,00	--	43650	--	43650	--	47142
					--	--	--	--		3492	
131	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	45	17179,00	--	773055	--	773055	--	834899
					--	--	--	--		61844	
132	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р51177-98	комплект	5	21237,00	--	106185	--	106185	--	114680
					--	--	--	--		8495	
133	С124-040207-1935	(Искровой разрядник)Траверса дляSDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	14673,00	--	660285	--	660285	--	713108
					--	--	--	--		52823	
134	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р51177-98	шт.	45	3406,00	--	153270	--	153270	--	165532
					--	--	--	--		12262	
		Заземление опор									
135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0465	198284,00	--	9220	--	9220	--	9958
					--	--	--	--		738	
136	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2133	195324,00	--	41663	--	41663	--	44996
					--	--	--	--		3333	
		Арматура магистрали ВЛ-0,4 кВ									
137	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3018,00	--	45270	--	45270	--	48892
					--	--	--	--		3622	
138	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	15	3861,00	--	57915	--	57915	--	62548
					--	--	--	--		4633	
139	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2123,00	--	63690	--	63690	--	68785
					--	--	--	--		5095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	15	4434,00	--	66510	--	66510	--	71831
					--	--	--	--		5321	
141	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2123,00	--	127380	--	127380	--	137570
					--	--	--	--		10190	
142	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	15	869,00	--	13035	--	13035	--	14078
					--	--	--	--		1043	
143	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	15	892,86	--	13393	--	13393	--	14464
					--	--	--	--		1071	
144	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Кронштейн У-4	шт	15	3482,14	--	52232	--	52232	--	56411
					--	--	--	--		4179	
145	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	178,00	--	5340	--	5340	--	5767
					--	--	--	--		427	
146	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	420,00	--	6300	--	6300	--	6804
					--	--	--	--		504	
147	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1967,00	--	59010	--	59010	--	63731
					--	--	--	--		4721	
148	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	7241,00	--	434460	--	434460	--	469217
					--	--	--	--		34757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4501500	--	4501499	--	4861620
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	360122	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1795834				
		Сметная прибыль	Тенге				1795834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				143667				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1939500				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2621958				
		Местные материалы	Тенге				2538228				
		Сметная прибыль	Тенге				83730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209757				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2831714				
							83708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83708				
		Сметная прибыль	Тенге				6697				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				90405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4861620				
		РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия ВЛ-10 кВ (одноцепная)									
		опоры ОАтБ 10-26									
149	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	2	2791,00	--	5582	--	5582	--	6029
					--	--	--	--		447	
150	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,01068	522523,00	--	5581	--	5581	--	6027
					--	--	--	--		446	
		Металлоконструкции									
151	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Накладка ОГ52	шт	1	1808,04	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
152	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса ТМ73	шт	1	10446,43	--	10446	--	10446	--	11282
					--	--	--	--		836	
153	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Траверса TMs-60A	шт	1	4062,50	--	4063	--	4063	--	4388
					--	--	--	--		325	
154	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Хомут Х1	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
					--	--	--	--		186	
155	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Крепление подкоса У-1	шт	1	3571,43	--	3571	--	3571	--	3857
					--	--	--	--		286	
156	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
					--	--	--	--		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП21	шт	2	1160,71 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- 186	2507
		Арматура									
158	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	5	869,00 --	-- --	4345 --	-- --	4345	-- 348	4693
159	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093,00 --	-- --	39279 --	-- --	39279	-- 3142	42421
160	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00 --	-- --	34752 --	-- --	34752	-- 2780	37532
161	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	582,00 --	-- --	2910 --	-- --	2910	-- 233	3143
162	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00 --	-- --	51537 --	-- --	51537	-- 4123	55660
163	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТР 51177-98	комплект	0,3	21237,00 --	-- --	6371 --	-- --	6371	-- 510	6881
164	С124-040207-1935	Искровой разрядник SDI20.3 PSS715ГОСТ Р 51177-98	шт	3	14673,00 --	-- --	44019 --	-- --	44019	-- 3522	47541
165	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	3406,00 --	-- --	10218 --	-- --	10218	-- 817	11035
		Заземление опор									
166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	198284,00 --	-- --	615 --	-- --	615	-- 49	664
167	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01422	195324,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура магистрали ВЛ-0,4 кВ									
168	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
					--	--	--	--		241	
169	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	1	3861,00	--	3861	--	3861	--	4170
					--	--	--	--		309	
170	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123,00	--	4246	--	4246	--	4586
					--	--	--	--		340	
171	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434,00	--	8868	--	8868	--	9577
					--	--	--	--		709	
172	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
					--	--	--	--		679	
173	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	1	869,00	--	869	--	869	--	939
					--	--	--	--		70	
174	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
					--	--	--	--		71	
175	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Кронштейн У-4	шт	1	3482,14	--	3482	--	3482	--	3761
					--	--	--	--		279	
176	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
177	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
178	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967,00	--	3934	--	3934	--	4249
					--	--	--	--		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				275702	--	275702	--	297759
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	22057	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119722				
		Сметная прибыль	Тенге				119722				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9578				
			Тенге				129300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150399				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144817				
		Местные материалы	Тенге				5582				
		Сметная прибыль	Тенге				12032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162431				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5581				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5581				
		Сметная прибыль	Тенге				446				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				297758				
		РАЗДЕЛ 11. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры ПП-1									
179	С123-061201-0425	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х7 0+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,726	1806808,00	--	13959399	--	13959399	--	15076150
					--	--	--	--		1116752	
		Арматура									
180	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	3018,00	--	452700	--	452700	--	488916
					--	--	--	--		36216	
181	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	150	3861,00	--	579150	--	579150	--	625482
					--	--	--	--		46332	
182	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	2123,00	--	318450	--	318450	--	343926
					--	--	--	--		25476	
183	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	150	4434,00	--	665100	--	665100	--	718308
					--	--	--	--		53208	
184	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	300	7241,00	--	2172300	--	2172300	--	2346084
					--	--	--	--		173784	
185	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	600	2123,00	--	1273800	--	1273800	--	1375704
					--	--	--	--		101904	
186	С124-040207-0717	Хомут стяжной CSL260(OT^ E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	300	16,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
		Заземление опор									
187	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,465	198284,00	--	92202	--	92202	--	99578
					--	--	--	--		7376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				19517901	--	19517901	--	21079332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	1561432	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13959399				
		Сметная прибыль	Тенге				13959399				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1116752				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15076150				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5558502				
		Сметная прибыль	Тенге				5558502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				444680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6003182				
							21079333				
		РАЗДЕЛ 12. Кабельные линии 0,4 кВ									
		Кабельная линия 0,4кв									
188	С123-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,161	1543278,00	--	248468	--	248468	--	268345
					--	--	--	--		19877	
189	С123-061703-1702	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бума жной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми сое динителями,со срывными головками типа 1СТп-4-70/1 20-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	112	17961,00	--	2011632	--	2011632	--	2172563
					--	--	--	--		160931	
190	С123-061703-1802	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медны ми жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными голо вками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	ш333	112	14625,00	--	1638000	--	1638000	--	1769040
					--	--	--	--		131040	
191	С123-061710-0701	Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П1,87 УТ 2,5 Л 2м	шт.	30	736,00	--	22080	--	22080	--	23846
					--	--	--	--		1766	
		Земляные работы									
192	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 12 0 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,000504	25553,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3920193	--	3920193	--	4233808
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	313615	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3920180				
		Сметная прибыль	Тенге				3920180				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				313614				
							4233794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13				
		Местные материалы	Тенге				13				
		Сметная прибыль	Тенге				1				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4233808				
		РАЗДЕЛ 13. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры К3									
193	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	38	2791,00	--	106058	--	106058	--	114543
					--	--	--	--		8485	
194	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,40584	522523,00	--	212061	--	212061	--	229026
					--	--	--	--		16965	
195	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВконцевая (двухстоечная).Установка	опора	38	13815,07	6810,00	524973	258780	23955	293806	884281
					6374,68	3290,00	242238	125020		65502	
196	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция концов опор боковаяобмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	152	848,99	20,12	129046	3058	87094	36518	178809
					255,88	2,45	38894	372		13245	
		Арматура мгистрали									
197	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	3018,00	--	114684	--	114684	--	123859
					--	--	--	--		9175	
198	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	38	3861,00	--	146718	--	146718	--	158455
					--	--	--	--		11737	
199	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	2123,00	--	161348	--	161348	--	174256
					--	--	--	--		12908	
200	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	38	4434,00	--	168492	--	168492	--	181971
					--	--	--	--		13479	
201	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	2123,00	--	322696	--	322696	--	348512
					--	--	--	--		25816	
202	С124-040207-0717	Хомут стяжной CSL260(OT^ E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	16,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	38	869,00	--	33022	--	33022	--	35664
					--	--	--	--		2642	
204	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	38	892,86	--	33929	--	33929	--	36643
					--	--	--	--		2714	
205	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	178,00	--	13528	--	13528	--	14610
					--	--	--	--		1082	
206	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	114	420,00	--	47880	--	47880	--	51710
					--	--	--	--		3830	
207	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	1967,00	--	149492	--	149492	--	161451
					--	--	--	--		11959	
208	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	7241,00	--	1100632	--	1100632	--	1188683
					--	--	--	--		88051	
		Заземление									
209	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3 грунта	7,106	1526,14	--	10845	--	--	7808	20145
					1526,14	--	10845	--		1492	
210	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	7,106	724,82	--	5151	--	--	3708	9568
					724,82	--	5151	--		709	
211	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 г рупп	м заземления	190	128,51	28,96	24418	5502	202	16461	44149
					98,50	9,80	18714	1862		3270	
212	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	114	745,51	51,72	84988	5896	726	62693	159495
					687,42	--	78366	--		11814	
213	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54036	195324,00	--	105545	--	105545	--	113989
					--	--	--	--		8444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3496720	273236	2829278	420994	4231132
		Стоимость монтажных работ	Тенге				394208	127254	--	313416	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33929				
							33929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36643				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3250731				
	Материалы		Тенге				111976				
	Всего заработная плата		Тенге					521462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2365253				
	Местные материалы		Тенге				106058				
		Накладные расходы	Тенге				420995				
		Сметная прибыль	Тенге				293738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3965463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					521462			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212061				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212061				
		Сметная прибыль	Тенге				16965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				229026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4231132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					521462			
		РАЗДЕЛ 14. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры ОА2									
214	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	20	2791,00	--	55820	--	55820	--	60286
					--	--	--	--		4466	
215	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опорыМ-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,1068	522523,00	--	55805	--	55805	--	60270
					--	--	--	--		4464	
216	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	10	13815,07	6810,00	138151	68100	6304	77317	232706
					6374,68	3290,00	63747	32900		17237	
217	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	40	848,99	20,12	33959	805	22919	9610	47055
					255,88	2,45	10235	98		3486	
		Арматура мгистрали									
218	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3018,00	--	30180	--	30180	--	32594
					--	--	--	--		2414	
219	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	10	3861,00	--	38610	--	38610	--	41699
					--	--	--	--		3089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2123,00 --	-- --	42460 --	-- --	42460	-- 3397	45857
221	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	10	4434,00 --	-- --	44340 --	-- --	44340	-- 3547	47887
222	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2123,00 --	-- --	84920 --	-- --	84920	-- 6794	91714
223	С124-040207-0717	Хомут стяжной CSL260(OT^ E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	16,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
224	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	10	869,00 --	-- --	8690 --	-- --	8690	-- 695	9385
225	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	10	892,86 --	-- --	8929 --	-- --	8929	-- 714	9643
226	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Кронштейн У-4	шт	10	3482,14 --	-- --	34821 --	-- --	34821	-- 2786	37607
227	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	178,00 --	-- --	3560 --	-- --	3560	-- 285	3845
228	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	30	420,00 --	-- --	12600 --	-- --	12600	-- 1008	13608
229	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1967,00 --	-- --	39340 --	-- --	39340	-- 3147	42487
230	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	7241,00 --	-- --	289640 --	-- --	289640	-- 23171	312811
		Заземление									
231	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	9,35	1526,14 1526,14	-- --	14269 14269	-- --	--	10274 1963	26507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	9,35	724,82 724,82	-- --	6777 6777	-- --	--	4879 933	12589
233	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	50	128,51 98,50	28,96 9,80	6426 4925	1448 490	53	4332 861	11618
234	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	30	745,51 687,42	51,72 --	22365 20623	1552 --	190	16498 3109	41972
235	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,031	198284,00 --	-- --	6147 --	-- --	6147	-- 492	6639
236	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1422	195324,00 --	-- --	27775 --	-- --	27775	-- 2222	29997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1005905	71904	813423	122910	1219122
		Стоимость монтажных работ	Тенге				120576	33488	--	90306	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43750				
		Сметная прибыль	Тенге				43750				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3500				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47250				
		Материалы	Тенге				906349				
		Всего заработная плата	Тенге				29467				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					154064			
		Местные материалы	Тенге				628582				
		Накладные расходы	Тенге				55820				
		Сметная прибыль	Тенге				122911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1111601				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					154064			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55805				
		Сметная прибыль	Тенге				55805				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				60270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1219121				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
								154064			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (одноцепная)									
		Опоры УАЗ									
237	С121-040305-0104	Подушки опорные-анкерная П- 3И СТРК 937-92	шт.	12	2791,00	--	33492	--	33492	--	36171
					--	--	--	--		2679	
238	С121-060405-1402	Узел крепление анкерной опоры М-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,12816	522523,00	--	66967	--	66967	--	72324
					--	--	--	--		5357	
239	Е11-330202-0102	Опоры железобет онные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с о дним подкосом.Установка	опора	6	13815,07	6810,00	82890	40860	3782	46390	139623
					6374,68	3290,00	38248	19740		10342	
240	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	24	848,99	20,12	20376	483	13752	5766	28233
					255,88	2,45	6141	59		2091	
		Арматура мгистрали									
241	С124-040207-4911	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3018,00	--	18108	--	18108	--	19557
					--	--	--	--		1449	
242	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	6	3861,00	--	23166	--	23166	--	25019
					--	--	--	--		1853	
243	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123,00	--	25476	--	25476	--	27514
					--	--	--	--		2038	
244	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4434,00	--	26604	--	26604	--	28732
					--	--	--	--		2128	
245	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123,00	--	50952	--	50952	--	55028
					--	--	--	--		4076	
246	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
					--	--	--	--		417	
247	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	6	892,86	--	5357	--	5357	--	5786
					--	--	--	--		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				29							410
248	С Прайс Корпорация СнабСтройКомплект	Кронштейн У-4	шт	6	3482,14 --	-- --	20893 --	-- --	20893	-- 1671	22564
249	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178,00 --	-- --	2136 --	-- --	2136	-- 171	2307
250	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	420,00 --	-- --	7560 --	-- --	7560	-- 605	8165
251	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1967,00 --	-- --	23604 --	-- --	23604	-- 1888	25492
252	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	7241,00 --	-- --	173784 --	-- --	173784	-- 13903	187687
		Заземление									
253	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	5,61	1526,14 1526,14	-- --	8562 8562	-- --	--	6164 1178	15904
254	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,61	724,82 724,82	-- --	4066 4066	-- --	--	2928 560	7553
255	Е11-330105-1004	Заземление контурное беззабивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 гр упп	м заземления	30	128,51 98,50	28,96 9,80	3855 2955	869 294	31	2599 516	6971
256	Е11-330105-1102	Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	18	745,51 687,42	51,72 --	13419 12374	931 --	114	9899 1865	25183
257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	198284,00 --	-- --	3688 --	-- --	3688	-- 295	3983
258	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	195324,00 --	-- --	16665 --	-- --	16665	-- 1333	17998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				636834	43143	521345	73746	767425
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72346	20093	--	56844	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26250				
							26250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28350				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543618				
	Материалы		Тенге				17680				
	Всего заработная плата		Тенге					92438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376957				
	Местные материалы		Тенге				33492				
		Накладные расходы	Тенге				73746				
		Сметная прибыль	Тенге				49389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				666753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					92438			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66967				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66967				
		Сметная прибыль	Тенге				5357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				767427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					92438			
		РАЗДЕЛ 16. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ (совместной подвески)									
		опоры ПП-1									
259	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	35	6838,62	2946,27	239352	103119	22064	131172	400166
					3261,96	1422,75	114169	49796		29642	
260	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	70	848,99	20,12	59429	1408	40109	16818	82346
					255,88	2,45	17912	172		6100	
		Арматура мгистрали									
261	С124-040207-4911	**Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	35	3018,00	--	105630	--	105630	--	114080
					--	--	--	--		8450	
262	С124-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98**	шт.	70	3861,00	--	270270	--	270270	--	291892
					--	--	--	--		21622	
263	С124-040207-5014	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	140	2123,00	--	297220	--	297220	--	320998
					--	--	--	--		23778	
264	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98**	шт.	35	4434,00	--	155190	--	155190	--	167605
					--	--	--	--		12415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	7241,00	--	1013740	--	1013740	--	1094839
					--	--	--	--		81099	
266	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	2123,00	--	297220	--	297220	--	320998
					--	--	--	--		23778	
267	С124-040207-0717	Хомут стяжной CSL260(OT^ E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	16,00	--	2240	--	2240	--	2419
					--	--	--	--		179	
		Заземление									
268	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1085	198284,00	--	21514	--	21514	--	23235
					--	--	--	--		1721	
269	Е11-330105-1001	Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м	м заземления	175	228,01	137,19	39902	24008	37	18196	62746
					90,61	39,36	15857	6888		4648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2501707	128536	2225234	166186	2881324
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				147937	56856	--	213432	
		Материалы	Тенге				2501707				
		Всего заработная плата	Тенге				62210				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					204793			
		Накладные расходы	Тенге				2163024				
		Сметная прибыль	Тенге				166185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				213431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2881324				
		Сметная заработная плата	Тенге								172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					204793			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2881324				
		Сметная заработная плата	Тенге								172
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					204793			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								78137972
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				770458				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					548358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					252837			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						47268433		
		- Накладные расходы	Тенге						24773094		
		- Сметная прибыль	Тенге							824669	
		Временные здания и сооружения - 1,92%	Тенге							3952955	
		Доп.затраты в зимнее время - 1,71%	Тенге								1024606
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								930060
											2097315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в базовых ценах 2019 года		Тенге								82189952
	Итого в ценах 2020 года к=1,0498961		Тенге								86290911
	НДС 12%		Тенге								10354909
	Итого с учетом НДС 12%		Тенге								96645820
	Тендерная скидка - 10%		Тенге								9664582
	Всего к оплате		**Тенге**								**86981238**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Руководитель

_____ / Джуртшиев Е.Д.

(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор

ТОО "Жеруйык ТН"

_____ / Актуреев М.О.

(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Авторский надзор:

Авторский надзор

ТОО "ПСК Архат"

_____ / Сауранбаев А.А.

(подпись)

Подрядчик:

Заместитель директора

ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

(подпись)