Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Договор о государственных закупках работ №18 от 01.04.2020 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №17 имени Г. Муратбаева по ул. Шаумяна 45 в г. Тараз

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на "18" мая 2020 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания средней школы №17 имени Г. Муратбаева по ул. Шаумяна 45 в г. Тараз	32 315 789,47							32 315 789,47
2	в т.ч. НДС	3 462 406,01							3 462 406,01
3	5% удержание качества	1 615 789,47							1 615 789,47
4	Итого к оплате	30 700 000,00							30 700 000,00
5	в т.ч. НДС	3 289 285,71							3 289 285,71

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Директор _____ Досмаханұлы М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Договор о государственных закупках работ №18 от 01.04.2020 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №17 имени Г. Муратбаева по ул. Шаумяна 45 в г. Тараз

АКТ
приемки выполненных работ на "18" мая 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы.								
		Блок №1 (первый этаж) Пом. 10-13								
1	Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	40,56	1162,20	128,09	47139	5195	28758	1,41	57
		м2 перегородок		1034,11	55,56	41943	2254	59,1	0,07	3
2	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1,8	992,62	53,76	1787	97	717	0,74	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,71	40,57	1076	73	54,8	0,06	--
3	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	350,07	119,26	--	41749	--	27065	0,18	62
		м2		119,26	--	41749	--	59,1	--	--
4	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	352,15	119,26	--	41997	--	27226	0,18	63
		м2		119,26	--	41997	--	59,1	--	--
5	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	381,42	172,19	--	65677	--	42577	0,26	98
		м2		172,19	--	65677	--	59,1	--	--
6	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	335,38	51,39	--	17235	--	11173	0,08	26
		м2		51,39	--	17235	--	59,1	--	--
7	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	335,38	237,05	11,93	79501	4000	50383	0,34	113

			м2		225,12	6,30	75501	2112	59,1	0,01	3
8	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	1425,40 1349,73	75,67 32,83	19956 18896	1059 460	12569 59,1	1,96 0,04	27 1
9	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	37,8	1256,31 1148,96	107,35 56,69	47489 43431	4058 2143	25694 50,8	1,65 0,08	63 3
10	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж фрамуг	шт.	1	940,37 903,03	37,35 17,12	940 903	37 17	597 59,1	1,29 0,02	1 --
		Блок №1 (второй этаж)									
11	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	м2	343,78	119,26 119,26	-- --	40999 40999	-- --	26579 59,1	0,18 --	61 --
12	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	м2	350,31	119,26 119,26	-- --	41778 41778	-- --	27084 59,1	0,18 --	62 --
13	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	м2	317,58	172,19 172,19	-- --	54684 54684	-- --	35450 59,1	0,26 --	82 --
14	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	333,54	51,39 51,39	-- --	17140 17140	-- --	11112 59,1	0,08 --	26 --
15	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	333,54	237,05 225,12	11,93 6,30	79065 75087	3978 2101	50106 59,1	0,34 0,01	112 3
16	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1425,40 1349,73	75,67 32,83	11403 10798	605 263	7183 59,1	1,96 0,04	16 --
17	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	31,15	1256,31 1148,96	107,35 56,69	39134 35790	3344 1766	21174 50,8	1,65 0,08	52 2
		Блок №2 (1 этаж)									
18	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	м2	901,5	119,26 119,26	-- --	107513 107513	-- --	69698 59,1	0,18 --	160 --
19	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	м2	733,21	119,26 119,26	-- --	87443 87443	-- --	56687 59,1	0,18 --	131 --

20	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	620,66	172,19	--	106871	--	69282	0,26	160
		м2		172,19	--	106871	--	59,1	--	--
21	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	683,98	51,39	--	35149	--	22786	0,08	52
		м2		51,39	--	35149	--	59,1	--	--
22	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	683,98	237,05	11,93	162136	8158	102751	0,34	230
		м2		225,12	6,30	153978	4308	59,1	0,01	6
23	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	114,56	78,12	1,80	8949	207	5742	0,11	13
		м2		76,31	0,95	8742	109	59,1	--	--
24	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	16,1	531,68	19,97	8560	322	5456	0,70	11
		м2		511,71	10,55	8238	170	59,1	0,01	--
25	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	31	1425,40	75,67	44187	2346	27832	1,96	61
		шт.		1349,73	32,83	41841	1018	59,1	0,04	1
26	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	5,04	1256,31	107,35	6332	541	3426	1,65	8
		м2		1148,96	56,69	5791	286	50,8	0,08	--
		Блок №2 (второй этаж)								
27	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	692,45	119,26	--	82582	--	53536	0,18	123
		м2		119,26	--	82582	--	59,1	--	--
28	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	736,28	119,26	--	87809	--	56924	0,18	131
		м2		119,26	--	87809	--	59,1	--	--
29	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	625,27	172,19	--	107665	--	69797	0,26	161
		м2		172,19	--	107665	--	59,1	--	--
30	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	703,2	51,39	--	36137	--	23427	0,08	54
		м2		51,39	--	36137	--	59,1	--	--
31	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	703,2	237,05	11,93	166692	8387	105639	0,34	236
		м2		225,12	6,30	158304	4429	59,1	0,01	6
32	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	17	1425,40	75,67	24232	1286	15263	1,96	33

		шт.		1349,73	32,83	22945	558	59,1	0,04	1
33	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	7,56	1256,31	107,35	9498	812	5139	1,65	13
		м2		1148,96	56,69	8686	429	50,8	0,08	1
		Блок №3 (спортзал)								
34	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	176,65	119,26	--	21067	--	13657	0,18	31
		м2		119,26	--	21067	--	59,1	--	--
35	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	264,7	119,26	--	31568	--	20465	0,18	47
		м2		119,26	--	31568	--	59,1	--	--
36	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	99,36	172,19	--	17109	--	11091	0,26	26
		м2		172,19	--	17109	--	59,1	--	--
37	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	205,92	51,39	--	10582	--	6860	0,08	16
		м2		51,39	--	10582	--	59,1	--	--
38	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	205,92	237,05	11,93	48813	2456	30934	0,34	69
		м2		225,12	6,30	46357	1297	59,1	0,01	2
39	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1425,40	75,67	1425	76	898	1,96	2
		шт.		1349,73	32,83	1350	33	59,1	0,04	--
40	Е11-460401-1102 11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	39,69	1160,10	107,35	46044	4261	24832	1,52	60
		м2		1052,75	56,69	41784	2250	50,8	0,08	3
		Миницентр (1 этаж)								
41	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	373,37	119,26	--	44528	--	28867	0,18	66
		м2		119,26	--	44528	--	59,1	--	--
42	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	469,71	119,26	--	56018	--	36315	0,18	84
		м2		119,26	--	56018	--	59,1	--	--
43	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	413,38	172,19	--	71180	--	46144	0,26	106
		м2		172,19	--	71180	--	59,1	--	--
44	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	107,67	538,52	36,11	57982	3888	36270	0,74	80
		м2 облицовки		502,40	16,12	54094	1736	59,1	0,02	2

45	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	408,83	51,39	--	21009	--	13620	0,08	31
		м2		51,39	--	21009	--	59,1	--	--
46	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	408,83	237,05	11,93	96912	4876	61417	0,34	137
		м2		225,12	6,30	92036	2575	59,1	0,01	4
47	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	126,5	78,12	1,80	9882	228	6340	0,11	14
		м2		76,31	0,95	9654	120	59,1	--	--
48	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	36,46	531,68	19,97	19385	728	12356	0,70	25
		м2		511,71	10,55	18657	385	59,1	0,01	1
49	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	19	1425,40	75,67	27083	1438	17059	1,96	37
		шт.		1349,73	32,83	25645	624	59,1	0,04	1
50	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	3,6	1256,31	107,35	4523	386	2447	1,65	6
		м2		1148,96	56,69	4136	204	50,8	0,08	--
		Миницентр (2 этаж)								
51	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	317	119,26	--	37805	--	24508	0,18	56
		м2		119,26	--	37805	--	59,1	--	--
52	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	418,84	119,26	--	49951	--	32382	0,18	75
		м2		119,26	--	49951	--	59,1	--	--
53	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	431,3	172,19	--	74266	--	48145	0,26	111
		м2		172,19	--	74266	--	59,1	--	--
54	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	174,96	538,52	36,11	94219	6319	58938	0,74	130
		м2 облицовки		502,40	16,12	87900	2821	59,1	0,02	3
55	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	394,42	51,39	--	20269	--	13140	0,08	30
		м2		51,39	--	20269	--	59,1	--	--
56	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	394,42	237,05	11,93	93496	4704	59252	0,34	133
		м2		225,12	6,30	88792	2484	59,1	0,01	3
57	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	36,11	531,68	19,97	19199	721	12238	0,70	25

		м2		511,71	10,55	18478	381	59,1	0,01	1
58	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	15	1425,40	75,67	21381	1135	13467	1,96	29
		шт.		1349,73	32,83	20246	492	59,1	0,04	1
59	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	5,4	1256,31	107,35	6784	580	3671	1,65	9
		м2		1148,96	56,69	6204	306	50,8	0,08	--
		Мастерская								
60	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	307,5	119,26	--	36672	--	23774	0,18	55
		м2		119,26	--	36672	--	59,1	--	--
61	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	193,58	119,26	--	23086	--	14966	0,18	34
		м2		119,26	--	23086	--	59,1	--	--
62	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	179,92	51,39	--	9246	--	5994	0,08	14
		м2		51,39	--	9246	--	59,1	--	--
63	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	179,92	237,05	11,93	42650	2146	27029	0,34	60
		м2		225,12	6,30	40504	1133	59,1	0,01	2
64	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	4	1425,40	75,67	5702	303	3591	1,96	8
		шт.		1349,73	32,83	5399	131	59,1	0,04	--
65	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	21,6	1256,31	107,35	27136	2319	14683	1,65	36
		м2		1148,96	56,69	24818	1224	50,8	0,08	2
		Столовая								
66	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой стен	219,57	119,26	--	26186	--	16976	0,18	39
		м2		119,26	--	26186	--	59,1	--	--
67	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолка	159,78	119,26	--	19055	--	12353	0,18	28
		м2		119,26	--	19055	--	59,1	--	--
68	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен	82,8	172,19	--	14257	--	9243	0,26	21
		м2		172,19	--	14257	--	59,1	--	--
69	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	219,57	538,52	36,11	118242	7930	73966	0,74	163
		м2 облицовки		502,40	16,12	110312	3540	59,1	0,02	4

70	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	55,59	531,68	19,97	29556	1110	18840	0,70	39
		м2		511,71	10,55	28446	586	59,1	0,01	1
71	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	8	1425,40	75,67	11403	605	7183	1,96	16
		шт.		1349,73	32,83	10798	263	59,1	0,04	--
72	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	24,6	1256,31	107,35	30905	2641	16722	1,65	41
		м2		1148,96	56,69	28265	1394	50,8	0,08	2
73	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой откосов	123,6	119,26	--	14741	--	9556	0,18	22
		м2		119,26	--	14741	--	59,1	--	--
74	Е12-150103-0301 12-150103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	64	360,47	10,40	23070	666	14764	0,48	31
		м2 поверхности воздуховодов		350,07	5,49	22405	352	59,1	0,01	--
75	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	99,72	73,00	--	7280	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	99,72	405,67	--	40453	--	1456	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,70419	152595,98	--	107457	--	3868	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,13032	172758,32	--	22514	--	810	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-050106-1606 21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,05652	187319,21	--	10587	--	381	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,2124	187319,21	--	39787	--	1432	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-2 - 2 шт								
84	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	8,0494752	257849,32	--	2075552	--	74720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03654	164744,03	--	6020	--	217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4788	152595,98	--	73063	--	2630	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08688	172758,32	--	15009	--	540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

88	С121-050106-1606 21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,03768	187319,21	--	7058	--	254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,06372	187319,21	--	11936	--	430	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-1 - 3 шт								
90	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	5,6737512	257849,32	--	1462973	--	52667	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09744	164744,03	--	16053	--	578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4788	152595,98	--	73063	--	2630	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,06516	172758,32	--	11257	--	405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С121-050106-1606 21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,02826	187319,21	--	5294	--	191	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,06195	187319,21	--	11604	--	418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-3								

96	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,8912504	257849,32	--	487658	--	17556	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,01218	164744,03	--	2007	--	72	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1596	152595,98	--	24354	--	877	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02896	172758,32	--	5003	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С121-050106-1606 21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01256	187319,21	--	2353	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,02124	187319,21	--	3979	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МАСТЕРСКАЯ. КРОВЛЯ								
102	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	325	194,02	1,39	63055	452	40600	0,29	93
		м2 кровли		192,63	--	62603	--	59,1	--	--
103	Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	325	202,55	14,43	65830	4690	40496	0,27	88
		м2 кровли		188,12	3,47	61141	1129	59,1	--	1
104	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Разборка. Утепление керамзитом	1,42	3091,78	1170,77	4390	1662	1985	3,12	4
		м3 утеплителя		1921,01	281,13	2728	399	56,4	0,43	1
		ФАСАДЫ								
		Блок №1								

105	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную цоколя от краски	53,72	172,19	--	9250	--	5997	0,26	14
		м2		172,19	--	9250	--	59,1	--	--
106	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	575,72	119,26	--	68660	--	44511	0,18	102
		м2		119,26	--	68660	--	59,1	--	--
107	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным раствором цоколя	53,72	1707,94	0,26	91751	14	46313	1,74	93
		м2		1307,63	--	70246	--	59,1	--	--
108	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	120,96	157,72	--	19078	--	12368	0,20	25
		м2		157,72	--	19078	--	59,1	--	--
		Блок №2								
109	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную цоколя от краски	73,4	172,19	--	12639	--	8193	0,26	19
		м2		172,19	--	12639	--	59,1	--	--
110	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	575,55	119,26	--	68640	--	44498	0,18	102
		м2		119,26	--	68640	--	59,1	--	--
111	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным раствором цоколя	73,4	1707,94	0,26	125363	19	63279	1,74	128
		м2		1307,63	--	95980	--	59,1	--	--
112	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	197,28	119,26	--	23528	--	15252	0,18	35
		м2		119,26	--	23528	--	59,1	--	--
		Блок №3								
113	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	325,84	119,26	--	38860	--	25192	0,18	58
		м2		119,26	--	38860	--	59,1	--	--
		Миницентр								
114	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную цоколя от краски	109,56	172,19	--	18865	--	12230	0,26	28
		м2		172,19	--	18865	--	59,1	--	--
115	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным раствором цоколя	109,56	1707,94	0,26	187122	28	94453	1,74	191
		м2		1307,63	--	143264	--	59,1	--	--
116	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным раствором стен	713,53	1707,94	0,26	1218667	184	615145	1,74	1242
		м2		1307,63	--	933031	--	59,1	--	--

		Мастерская								
117	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную цоколя от краски	9,33	172,19	--	1607	--	1041	0,26	2
		м2		172,19	--	1607	--	59,1	--	--
118	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	191,33	119,26	--	22818	--	14792	0,18	34
		м2		119,26	--	22818	--	59,1	--	--
119	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным раствором цоколя	9,33	1707,94	0,26	15935	2	8044	1,74	16
		м2		1307,63	--	12200	--	59,1	--	--
		Столовая								
120	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную цоколя от краски	22,65	172,19	--	3900	--	2528	0,26	6
		м2		172,19	--	3900	--	59,1	--	--
121	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	187,41	119,26	--	22351	--	14489	0,18	33
		м2		119,26	--	22351	--	59,1	--	--
122	Е12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным растворомцоколя	22,65	1707,94	0,26	38685	6	19527	1,74	39
		м2		1307,63	--	29618	--	59,1	--	--
123	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	58,72	73,00	--	4287	--	154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	58,72	405,67	--	23821	--	858	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Средняя школа. Электроосвещение.								
125	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	3480	333,13	14,51	1159306	50509	361168	0,25	880
		м		204,35	2,66	711140	9263	42,8	--	10
126	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	10	346,97	48,03	3470	480	1246	0,30	3
		м		241,51	11,37	2415	114	42,8	0,01	--

127	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	3490	64,17	0,70	223937	2427	80307	0,06	201
		м		46,44	0,24	162087	845	42,8	--	1
128	С123-060903-0115 23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,49	174168,20	--	607847	--	21882	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
129	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	3480	52,09	--	181273	--	6526	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10	166,35	--	1664	--	60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	0,34425	3281,22	1422,46	1130	490	489	2,41	1
		м2		1858,76	617,04	640	212	50,8	0,75	--
132	Е11-460302-0302 11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	4	860,91	377,18	3444	1509	1487	0,61	2
		1шт		483,73	163,61	1935	654	50,8	0,20	1
133	Е12-190101-0501 12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	4	618,11	361,20	2472	1445	783	0,24	1
		гнездо		184,19	99,03	737	396	59,1	0,10	--
134	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,1	416,00	--	42	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С341-010201-1015 41-010201-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	0,1	749,37	--	75	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
136	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж вводно-распределительного устройства	2	2100,30	924,30	4201	1849	1458	4,60	9
		шт.		1175,99	297,64	2352	595	42,8	1,03	2

137	Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 А1.0,3)	Демонтаж силовых щитков	8	2777,06	817,07	22216	6537	8611	2,30	18
		шт.		1959,99	241,99	15680	1936	42,8	0,25	2
138	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитков осветительных	7	904,95	22,95	6335	161	2988	3,45	24
		шт.		882,00	7,26	6174	51	42,8	0,03	--
139	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами накаливания	70	49,22	0,52	3445	36	2223	0,07	5
		шт		48,70	0,27	3409	19	59,1	--	--
140	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	220	143,04	1,39	31469	305	20313	0,21	45
		шт		141,65	0,73	31164	161	59,1	--	--
141	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж выключателей, розеток	960	45,00	--	43197	--	28004	0,07	64
		шт		45,00	--	43197	--	59,1	--	--
142	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	2500	19,57	--	48927	--	31718	0,03	73
		м		19,57	--	48927	--	59,1	--	--
143	Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	2220	74,45	0,17	165278	385	107035	0,11	246
		м		74,28	0,09	164893	203	59,1	--	--
144	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	2800	319,03	141,05	893274	394952	384584	0,23	631
		м борозд		177,97	61,19	498321	171323	50,8	0,07	207
		РАЗДЕЛ 4. Средняя школа. Электрооборудование.								
145	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	859	333,13	14,51	286162	12468	89150	0,25	217
		м		204,35	2,66	175537	2287	42,8	--	2
146	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	18	346,97	48,03	6245	864	2243	0,30	5
		м		241,51	11,37	4347	205	42,8	0,01	--
147	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	333,13	14,51	3331	145	1038	0,25	3
		м		204,35	2,66	2044	27	42,8	--	--

148	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	414,29	30,20	4143	302	1379	0,33	3
		м		269,37	7,99	2694	80	42,8	0,01	--
149	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	253	333,13	14,51	84283	3672	26257	0,25	64
		м		204,35	2,66	51701	673	42,8	--	1
150	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	85	414,29	30,20	35214	2567	11721	0,33	28
		м		269,37	7,99	22897	679	42,8	0,01	1
151	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	1210	230,10	111,81	278423	135293	80839	0,12	139
		м		95,09	36,90	115056	44651	42,8	0,05	57
152	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,62	214345,77	--	132894	--	4784	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
153	С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,171	331873,62	--	56750	--	2043	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	С123-060144-0506 23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,183	473429,82	--	86638	--	3119	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	358164,42	--	16117	--	580	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
156	С123-060144-0903 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,073	560708,28	--	40932	--	1474	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

157	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,044	178414,11	--	7850	--	283	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
158	С123-060141-0906 23-060141-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,097	614722,42	--	59628	--	2147	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
159	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	459	22,48	--	10318	--	371	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	400	39,86	--	15944	--	574	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10	166,35	--	1664	--	60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	8	255,33	--	2043	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-1 Т130804-1	Трубы винипластовые	7,7	1778,90	--	13698	--	493	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
164	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм	192	120,57	--	23149	--	833	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	61	166,54	--	10159	--	366	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

166	С123-010605-0105 23-010605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм	85	331,11	--	28144	--	1013	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
167	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,4698	3281,22	1422,46	1542	668	668	2,41	1
		м2 ниш		1858,76	617,04	873	290	50,8	0,75	--
168	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	1225	319,03	141,05	390807	172792	168255	0,23	276
		м борозд		177,97	61,19	218016	74954	50,8	0,07	91
169	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	1225	2310,47	138,16	2830324	169244	1260294	1,21	1476
		м		996,52	17,67	1220737	21652	90	0,03	32
170	Е11-460302-0302 11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	5	860,91	377,18	4305	1886	1858	0,61	3
		1шт		483,73	163,61	2419	818	50,8	0,20	1
171	Е12-190101-0501 12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	5	618,11	361,20	3091	1806	978	0,24	1
		гнездо		184,19	99,03	921	495	59,1	0,10	1
		РАЗДЕЛ 5. Миницентр. Электрооборудование.								
172	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	100	333,13	14,51	33313	1451	10378	0,25	25
		м		204,35	2,66	20435	266	42,8	--	--
173	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	333,13	14,51	3331	145	1038	0,25	3
		м		204,35	2,66	2044	27	42,8	--	--
174	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	53	333,13	14,51	17656	769	5501	0,25	13
		м		204,35	2,66	10831	141	42,8	--	--
175	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	165	230,10	111,81	37967	18449	11023	0,12	19
		м		95,09	36,90	15689	6089	42,8	0,05	8
176	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,117	214345,77	--	25078	--	903	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

177	С123-060144-0903 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,048	560708,28	--	26914	--	969	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
178	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	100	25,56	--	2556	--	92	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм	15	120,57	--	1809	--	65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	38	166,54	--	6329	--	228	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы винипластовые	2,24	1662,60	--	3724	--	134	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
182	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,09585	3281,22	1422,46	315	136	136	2,41	--
		м2 ниш		1858,76	617,04	178	59	50,8	0,75	--
183	Е11-460302-0202 11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	0,2	5601,30	2377,91	1120	476	488	4,19	1
		м2 ниш		3223,39	1031,50	645	206	50,8	1,25	--
184	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	153	319,03	141,05	48811	21581	21015	0,23	35
		м		177,97	61,19	27230	9362	50,8	0,07	11
185	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	153	2310,47	138,16	353502	21138	157408	1,21	184
		м		996,52	17,67	152468	2704	90	0,03	4
186	Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	2	599,54	270,91	1199	542	513	0,42	1
		шт.		328,63	117,52	657	235	50,8	0,14	--
187	Е12-190101-0501 12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	2	618,11	361,20	1236	722	391	0,24	--

		гнездо		184,19	99,03	368	198	59,1	0,10	--
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод и канализация.								
		Демонтажные работы								
		Водопровод (все здания)								
188	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	255	275,02	1,95	70129	497	41268	0,35	88
		м трубопроводов		247,42	0,73	63091	187	59,1	--	--
		Т3,Т4								
189	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	90	276,84	--	24915	--	16152	0,38	34
		м трубопровода		276,84	--	24915	--	59,1	--	--
		Канализация								
190	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	* Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	235	501,84	2,22	117932	521	76302	0,69	162
		м трубопровода с фасонными частями		499,62	1,17	117410	275	59,1	--	--
191	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	45	623,88	4,44	28075	200	18142	0,85	38
		м трубопровода с фасонными частями		619,44	2,34	27875	105	59,1	--	--
192	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	31	379,31	3,61	11759	112	7591	0,51	16
		прибор		375,71	1,90	11647	59	59,1	--	--
193	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	4	471,57	4,02	1886	16	1218	0,64	3
		прибор		467,55	2,12	1870	8	59,1	--	--
194	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	3,2	73,00	--	234	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3,2	405,67	--	1298	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Отопление.								
		Демонтажные работы								
196	Е12-150102-0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	20	502,30	2,32	10046	46	6218	0,65	13
		м трубопровода		478,24	--	9565	--	59,1	--	--

197	Е12-150102-0302 12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	30	400,61	--	12018	--	7791	0,55	16
		м трубопровода		400,61	--	12018	--	59,1	--	--
198	Е12-150102-0302 12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 40 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	150	400,61	--	60091	--	38956	0,55	82
		м трубопровода		400,61	--	60091	--	59,1	--	--
199	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	1720	276,84	--	476158	--	308682	0,38	650
		м трубопровода		276,84	--	476158	--	59,1	--	--
200	Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	370	774,87	31,07	286700	11495	182539	1,10	407
		шт.		743,80	16,41	275205	6070	59,1	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			21913977	1142193			13380
			Тенге			9817908	406974			507
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3572656				
	Материалы -		Тенге			648325				
	Всего заработная плата -		Тенге				1391049			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1363122				
		Накладные расходы -	Тенге			745418				
		Сметная прибыль -	Тенге			345446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4663520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1740
		Сметная заработная плата -	Тенге				1391049			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11973043				
	Материалы -		Тенге			1280972				
	Всего заработная плата -		Тенге				8833834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			456423				
	Местные материалы -		Тенге			759268				
	Транспортные расходы -		Тенге			77489				
		Накладные расходы -	Тенге			6182300				
		Сметная прибыль -	Тенге			1452427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19607770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12147
		Сметная заработная плата -	Тенге				8833834			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6368278				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6368278				
		Накладные расходы -	Тенге			229258				
		Сметная прибыль -	Тенге			527803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7125338				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			31396629				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге			31773389				
		ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ	Тенге			32059350				
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90		28 853 383,45				
		НДС	Тенге			3 462 406,01				

		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге			32 315 789,47				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Директор _____ Досмаханұлы М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗКА Проект"

Инженер-эксперт _____ Усманов К.Н.

Авторский надзор:

Индивидуальный предприниматель Попов Виталий Викторович

Главный инженер проекта _____ Попов В.В.