Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

3043
20 12 20

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2020 года

Заказчик: **Алматинский областной филиал АО «Национальная компания КазАвтоЖол», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 289/6. Заместитель директора АОФ АО « НК»КазАвтоЖол»** ***Искендиров Куаныш Рахимжанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от 26 ноября 2020г. ТОО «РСУ-1», Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. Жетыген, мкр. «Дорожник» 18 «А», директор Досаев Серик Токенович***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от 26 ноября 2020 г. ТОО «Алматысапаинжиниринг», Иманкулова Айшолпан Сериковна аттестат эксперта . KZ54VJE00040935; от 12.09.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): ***от 26 ноября 2020г. ТОО "Дизайн-центр Диполь" Суворов Дмитрий Юрьевич***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Алматинская область, Илийский район.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***«01» марта 2010 года №204229;***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком

на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области KZ10REA00170536 от 04.05.2020

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)** ***ТОО "Дизайн-центр Диполь" экспертиза № 02-0099/19 от 26.06.2019 г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***КАД МИИР РК, № 123 от 26.08.2019 года;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***апрель 2020 года***;

месяц, год

окончание работ: ***ноябрь 2020 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7 (семь);***

фактически, месяц: ***8 (восемь);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Схема моста		15,0+24,0+15,0	15,0+24,0+15,0	15,0+24,0+15,0	15,0+24,0+15,0
Габарит моста		Г-10,2+2х0,75	Г-10,2+2х0,75	Г-10,2+2х0,75	Г-10,2+2х0,75
Категория дороги		III	III	III	III
Строительная длина, в том числе длина автодорожных подходов		678 615,34	678 615,34	678 615,34	678 615,34
Количество полос движения		2	2	2	2
Ширина полосы движения		3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части		7	7	7	7
Ширина обочины		2,0	2,0	2,0	2,0
Дорожная одежда тип капитальный,		капитальный, облегчённый	капитальный, облегчённый	капитальный, облегчённый	капитальный, облегчённый

облегченный					
Площадь дорожного покрытия, в том числе: покрытие автодорожных подходов покрытие на съездах капитального типа покрытие на съездах облегчённого типа		6820,33 5420,33 775 625	6820,33 5420,33 775 625	6820,33 5420,33 775 625	6820,33 5420,33 775 625

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт представляет собой: Восстановление оси трассы-0,678 км, планировка территории дороги автогрейдером- 20270 м2, устройство насыпи 34616м3, устройство дорожной одежды из гпс толщиной 20 см – 1662м3, устройство верхнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно- песчаной смеси (ЩПС) С4- 5955,68м2, устройство нижнего слоя основания из гор. к/з а/б смеси, толщиной 7см – 5420,33м2, устройство верхнего слоя основания из гор. м/з а/б смеси, толщиной 5 см- 5440,33 м2,устройство примыканий- 625 м2, Укладка ж. б. цилиндрических звеньев ЗКП 2.200, масса блока 2,4 т .-6шт., устройство опор моста №1,4-60,72м3, устройство опор моста №2,3 -139,92м3, монолитные ригели-33,8м3, устройство подферменников и стоек-37,8м3, балки пролетного строения-9шт. плиты пролетного строения-24шт., устройство сопряжения -20плит, водоотвод с проезжей части-4шт., устройство продольных лотков-44шт., установка упоров -82шт, каменная рисберма -161м3, освещение-66шт., переустройство кабеля ВОЛС-496,5м., демонтаж существующего моста, разборка существующей дороги-120м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробировани.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***714 522, 60096*** ***тыс.тенге***,

в том числе строительно-монтажных работ ***652 091,46852*** ***тыс.тенге***,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***8 727,70812*** ***тыс.тенге***,

разработка проектно- сметной документации ***24 891,70768*** тыс. тенге

технический надзор ***21 410, 54160*** ***тыс.тенге***;

авторский надзор ***7 401, 17504*** ***тыс.тенге***.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего ***635 045,81314*** ***тыс.тенге***,

в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ ***586 882,32167*** ***тыс.тенге***

разработка проектно- сметной документации ***17 920,000*** тыс. тенге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***7 854,93731*** ***тыс.тенге***,

технический надзор ***14 987, 37912*** ***тыс.тенге*** ;

авторский надзор ***7 401, 175 04*** ***тыс.тенге***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы Екатеринбург»*** **принять в эксплуатацию** _____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Искендиров Куаныш Рахимжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Согласно приказа №12-Н от 26.03.2020г. директора АОФ АО «НК»Казавтожол»

Авторский надзор
Имамзарова Гузель Туглуковна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Суворов Дмитрий Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Технический надзор
Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Иманкулова Айшолпан Сериковна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Досаев Серик Токенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

ТОО «Казахавтодор»
Аскаров Максат Калимжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (мосты)

№п/п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	15х24х15	Пролетные строения крайних пролетов компонуются из 12 шт. плит П15-А14К7 , Центральный пролет компонуется из 9 балок ВТК-24У	
2	Ширина между перилами	м	13,1	Перильное ограждение – металлическое фигурное, индивидуальной конструкции, высотой 1,2 м над уровнем прохожей части	
3	Ширина тротуаров	м	1,5	Плиты П400.98.25-ТАIII	
4	Высота моста	м	3,5		
5	Высота пролетного строения	м	0,8		
6	Длина пролетного строения	м	54	Трехпролетное строение	
7	Ширина пролетного строения	м	13,1		
8	Сечение пролетного строения		13,1х0,8		
9	Расстояние между осями ферм	м	1,4		
10	Электроосвещение			Автономное наружное освещение. Электроснабжение светильников наружного	

				освещения автодорожных подходов и моста выполнено от солнечных модулей мощностью 80 Вт.	

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
Искендиров Куаныш Рахимжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Согласно приказа №12-Н от 26.03.2020г. директора АОФ АО «НК»Казавтожол»

Авторский надзор
Имамзарова Гузель Туглуковна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Суворов Дмитрий Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Приложение 10-1
к Акту приемки объекта в эксплуатацию

«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»

№	Наименование работ	ед.изм.	*Количество (объем)*	*Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге*	*Всего без НДС*
	1	2	3	4	5
7	**ОСВЕЩЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ЭЛКТРООСВЕЩЕНИЕ**				
8	**Оборудование**	**тенге**			**7 013 336,88**
8.1	Контролер	шт	66	3214,28	212 142,48
8.2	Аккумулятор 80Ач	шт	132	51524,2	6 801 194,40
	Итого				**7 013 336,88**
	НДС				841 600,43
	Итого с НДС				**7 854 937,31**

Заказчик: Искендиров Куаныш Рахимжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Иманкулова Айшолпан Сериковна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Суворов Дмитрий Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Досаев Серик Токенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10-1
к Акту приемки объекта в эксплуатацию

«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»

№	Наименование работ	ед.изм.	*Количество (объем)*	*Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге*	*Всего без НДС*
	1	2	3	4	5
1	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**тенге**			**53 300 307,39**
2	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**	**тенге**			**72 333 222,57**
3	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**	**тенге**			**70 064 902,81**
4	**ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**	**тенге**			**15 053 775,22**
					267 413 726,95
5	**МОСТ**	**тенге**			
6	**ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ**	**тенге**			**20 279 357,49**
7	**ОСВЕЩЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ЭЛКТРООСВЕЩЕНИЕ**	**тенге**			**32 570 117,37**
8	**Оборудование**	**тенге**			**7 013 336,88**
8.1	Контролер	шт	66	3214,28	212 142,48
8.2	Аккумулятор 80Ач	шт	132	51524,2	6 801 194,40
	Всего по объекту				**531 015 409,80**
	в т.ч. Оборудование				**7 013 336,88**
	НДС 12%				63 721 849,18
	ИТОГО с НДС				**594 737 258,98**

Заказчик: Искендиров Куаныш Рахимжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (если есть) М.П.

Технический надзор: Иманкулова Айшолпан Сериковна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Суворов Дмитрий Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Досаев Серик Токенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«БЕКІТІЛДІ»

Орындаушы Ахметбаев Б.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 21 ж. «12» 01

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» ноября 2020г.

Авторский надзор **ТОО «Дизайн-центр Диполь», директор Имамзарова Гузель Туглуковна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **главного инженера проекта Суворова Дмитрия Юрьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 19-04-25/16 от 27 декабря 2019 года**
№ договора и дата

по объекту «**Капитальный ремонт моста через р.У.Алматы на км.30+250 автомобильной дороги «Алматы-Коктал-Байсерке-Междуреченское» - а/д «Алматы-Екатеренбург», в Илийском районе Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Алматинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», директор Желдикбаев Берик Даулетканович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «РСУ-1», ГСЛ №003171 от 16.02.2001 года (I категория) на Строительно-монтажные работы**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Досаева Серика Токеновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель, 2020 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь, 2020 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **семь** месяцев;
фактически **восемь** месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Дизайн-центр Диполь», № 02-0099/19 от 26.06.2019 г.**
наименование проектной организации, номер и дата заключения по рабочему проекту
утвержденным (ой) **КАД МИиИР РК, №123 от 26.08.2019 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
Авторский надзор:
ТОО «Дизайн-центр Диполь», директор Имамзарова Гузель Туглуковна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Дизайн-Центр «ДИПОЛЬ» 26.11.2020г.
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Суворов Дмитрий Юрьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

26.11.2020г.
подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» ноября 2020 г.

Технический надзор ***ТОО «Алматысапаинжиниринг», директор Дайырманов Раван Сарсенгалиевич, г.Алматы , ул.Мынбаева ,дом 53, н.п. 324***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***Иманкуловой Айшолпан Сериковны, аттестат эксперта . KZ54VJE00040935; от 12.09.2018г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора ***№25. от 05.05.2020г.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»***

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **АО «Национальная компания КазАвтоЖол», в лице заместителя директора Алматинского областного филиала Искендирова Куаныша Рахимжановича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «РСУ-1» ГСЛ № 003171 от 16.02.2001г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Досаева Серика Токеновича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2020г.***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2020г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7 мес. месяц;
по норме или по проекту организации строительства 7 мес. месяц;
фактически 8 мес. месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***714 522,60096*** тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***652 091,46852*** тыс.тенге,,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***8 727,70812*** тысяч тенге;
разработка проектно- сметной документации ***24 891,70768*** тыс. тенге
технический надзор ***21 410, 54160*** тыс.тенге;
авторский надзор ***7 401, 17504*** тыс.тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего ***635 045,81314*** тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***586 882,32167*** тыс.тенге,
разработка проектно- сметной документации ***24 891,70768*** тыс. тенге
технический надзор ***14 987, 37912*** тыс.тенге;
авторский надзор ***7 401, 17504*** тыс.тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Дизайн-центр Диполь" экспертиза № 02-0099/19 от 26.06.2019 г
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***КАД МИИР РК, № 123 от 26.08.2019 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Алматысапаинжиниринг»:
Директор **Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись дата «_____» _____2020г.

эксперт(ы) по техническому надзору **Иманкулова Айшолпан Сериковна**
аттестат эксперта № ***KZ54VJE00040935; от 12.09.2018г***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись
дата «26» июня 2020г.

Форма КС-3

Заказчик: **АО "НК" КазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»**

Справка № 9 от 20 ноября 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 19-04-25/13	18.12.2019				
		Доп. соглашение №3	10.09.2020г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	594 737 258.98									
В том числе: в текущем месяце	176 085 487,11	157 219 184.92							18 866 302.19	176 085 487.11
Выплата аванса 2020 год	17 842 000.00									
Удержание аванса	57 842 000.00	15 290 570.67							1 834 868.48	17 125 439.15
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	29 736 862,95	7 860 959.25							943 315.11	8 804 274.36
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	525 000 396.03	134 067 655.00							16 088 118.60	150 155 773.60

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Желдикбаев Б.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Проект: «Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Договор № 19-04-25/13 от 18.12.2019г., доп.согл №3 от 10.09.2020г.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика № 9

Статьи оплаты	Период с 20.10 2020г. по 20.11 2020г. Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	Размер выплаты					
1	Итого по ВОР	531 015 409,80	373 796 224,89	157 219 184,92	531 015 409,80	100,00%
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	Корректировка стоимости					
4	Авансовый платеж		51 644 642,86		51 644 642,86	
5	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
6	Другие выплаты Подрядчику					
II	Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)	531 015 409,80	425 440 867,75	157 219 184,92	582 660 052,67	109,73%
II,I	Сумма не облагаемая НДС					
III	НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)	63 721 849,18	51 052 904,12	18 866 302,19	69 919 206,31	
IV	Итого включая НДС, (II+III)	594 737 258,98	476 493 771,87	176 085 487,11	652 579 258,98	109,73%
V	Вычеты					
7	Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12		20 932 588,59	8 804 274,36	29 736 862,95	
8	Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12					
9	Возврат аванса (с НДС)		40 716 560,85	17 125 439,15	57 842 000,00	
10	Другие отчисления					
VI	Совокупный итог, (8+9+10)		40 716 560,85	17 125 439,15	57 842 000,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата (IV-VI)		414 844 622,43	150 155 773,60	565 000 396,03	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		Сто пятьдесят миллионов сто пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три тенге 60 тиын			

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора _____ М.Искандиров

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Атыканов Е.

Представитель технического надзора
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ Ибрагимкулова А.

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов " по Алматинской области

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Проект «Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Технадзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Номер сертификата: 9

Дата сертификата: «20» ноября 2020г

общий счет

№ п.п	Ведомость №	Наименование работ	Сумма договора, без НДС (тенге)	Сумма выполненного объема работ, без НДС (тенге)		
				Первоначально	В настоящее время	К дате
1	100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2	200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	0.00	0.00	0.00	0.00
3	300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	53 300 307.39	1 742 047.01	51 558 260,38	53 300 307.390
4	400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	72 333 222.57	70 299 078 42	2 034 144.15	72 333 222.57
5	500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	70 064 902,81	62 010 943.84	8 053 958,97	70 064 902,81
6	600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)	15 053 775 22	2 749 809.92	12 303 965.30	15 053 775 22
7	700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	267 413 726 95	236 994 345 70	30 419 381.26	267 413 726 95
8	800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	20 279 357.49	0 00	20 279 357.49	20 279 357 49
9	900	ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	32 570 117.37	0.00	32 570 117.37	32 570 117.37
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 100- 900, без НДС:	531 015 409,80	373 796 224.89	157 219 184,92	531 015 409.80
		НДС 12%	63 721 849,18	44 855 546.99	18 866 302,19	63 721 849,18
		ИТОГО С НДС:	594 737 258,98	418 651 771,88	176 085 487,11	594 737 258,98

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора _____ Кенендиров

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Атыканов Е.

Представитель технического надзора
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" _____ Иманкулова А.

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов " по Алматинской области

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: «Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»

Технадзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Акт выполненных работ
по капитальному ремонту моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург от "20" ноября 2020 г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План по Договору		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВЕДОМОСТЬ № 300 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
300.1	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	0,678	26 103,22	0,678	26 103,22	100%		
300.2	**Демонтажные работы**								
300.2.1	Демонтаж металлического перильного ограждения	тн	2,00	202 463,94	2,00	202 463,94	100%	2,00	202 463,94
300.2.2	Демонтаж тротуарных ж.б. бордюров стреловыми кранами	м.п	104,00	144 564,16	104,00	144 564,16	100%	104,00	144 564,16
300.2.3	Демонтаж монолитного ж.б. тротуара шириной 1м	м3	20,80	793 099,84	20,80	793 099,84	100%	20,80	793 099,84
300.2.4	Демонтаж ж.б. парапетов 2,0х1,0х0,2м	шт	4,00	23 754,68	4,00	23 754,68	100%	4,00	23 754,68
300.2.5	Удаление старого асфальтобетонного покрытия на мосту и на подходах (по 6м)	м3	51,80	342 794,27	51,80	342 794,27	100%	51,80	342 794,27
300.2.6	Удаление защитного и выравнивающего слоя бетона на мосту, толщиной 8см	м3	40,24	1 534 341,54	40,24	1 534 341,54	100%	40,24	1 534 341,54
300.2.7	Удаление оклеечной гидроизоляции. Демонтаж балок l=16,76м стреловыми кранами	шт	36,00	3 132 190,08	36,00	3 132 190,08	100%	36,00	3 132 190,08
300.2.8	Демонтаж переходных плит l=4м стреловыми кранами	м3	24,00	421 901,28	24,00	421 901,28	100%	24,00	421 901,28
300.2.9	Срубка подферменников	м3	4,00	242 050,56	4,00	242 050,56	100%	4,00	242 050,56
300.2.10	Срубка шкафных стенок и открылок	м3	10,00	605 125,60	10,00	605 125,60	100%	10,00	605 125,60
300.2.11	Демонтаж насадок устоев	м3	28,80	1 232 163,36	28,80	1 232 163,36	100%	28,80	1 232 163,36
300.2.12	Демонтаж ригелей промежуточных опор-30м3	м3	28,80	1 232 994,82	28,80	1 232 994,82	100%	28,80	1 232 994,82
300.2.13	Демонтаж V-образных стен промежуточных опор-23,5м3	м3	30,00	4 232 117,40	30,00	4 232 117,40	100%	30,00	4 232 117,40
300.2.14	Демонтаж ростверков промежуточных опор-126м3	м3	28,80	1 315 966,18	28,80	1 315 966,18	100%	28,80	1 315 966,18
300.2.15	Выдергивание свай на устоях	м3	121,44	3 491 297,99	121,44	3 491 297,99	100%	121,44	3 491 297,99
300.2.16	Выдергивание свай на промежуточных опорах	м3	139,92	3 957 848,48	139,92	3 957 848,48	100%	139,92	3 957 848,48
300.3	**Разборка существующей дороги**								
300.3.1	Разборка дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на свалку	шт	19,00	120 427,13	19,00	120 427,13	100%	19,00	120 427,13

300.3.2	Демонтаж сущ. металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на свалку	м.п.	120,00	81 844,80	120,00	81 844,80	100%	120,00	81 844,80
300.3.3	Фрезерование существующего покрытия (дорожная фреза WIRTGEN, с шириной барабана не менее 2000мм.) на полную толщину 22.5 см. и транспортировкой до 0,5 км, излишки на свалку	м3	1 006,84	4 054 967,55	1 006,84	4 054 967,55	100%	1 006,84	4 054 967,55
300.3.4	Разборка существующего земляного полотна	м3	19 440,00	20 069 661,60	19 440,00	20 069 661,60	100%	19 440,00	20 069 661,60
300.4	**Переустройство кабеля ВОЛС ТУСМ**								
	Земляные работы:								
300.4.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,5 м3	м3	339,40	126 171,95	339,40	126 171,95	100%	339,40	126 171,95
300.4.2	Разработка грунта вручную	м3	25,50	82 882,14	25,50	82 882,14	100%	25,50	82 882,14
300.4.3	Устройство постели из мягкого грунта	м.	456,50	360 475,23	456,50	360 475,23	100%	456,50	360 475,23
300.4.4	Обратная засыпка с уплотнением пневмотрамбовками	м3	334,50	610 606,34	334,50	610 606,34	100%	334,50	610 606,34
300.4.5	Труба стальная электросварная прямошовная	м	75,00	368 537,25	75,00	368 537,25	100%	75,00	368 537,25
300.4.6	Антикоррозийная битумная полимерная изоляция м 75 на стальные трубопроводы (весьма усилиная	м	75,00	146 669,25	75,00	146 669,25	100%	75,00	146 669,25
300.4.7	Кабель связи оптический подземный в трубе м 496,5	м	496,50	378 472,02	496,50	378 472,02	100%	496,50	378 472,02
300.4.8	Труба ПЭ м 456,5	м	456,50	334 153,44	456,50	334 153,44	100%	456,50	334 153,44
300.4.9	Труба ПЭ (футляр) м 68	м	68,00	279 609,20	68,00	279 609,20	100%	68,00	279 609,20
300.4.10	Муфта на 12 волокон оптическая шт 2	шт	2,00	392 794,32	2,00	392 794,32	100%	2,00	392 794,32
300.4.11	Колодец оперативного доступа (КОД	шт	2,00	512 132,22	2,00	512 132,22	100%	2,00	512 132,22
300.4.12	Железобетонная плита 3500х2000х200 мм.	м3	8,40	734 181,76	8,40	734 181,76	100%	8,40	734 181,76
300.5	**Рекультивация освободившихся площадей**								
300.5.1	Планировка освободившихся площадей механизированным способом в грунтах 2 группы	м2	20 270,00	186 281,30	20 270,00	186 281,30	100%		
300.5.2	Обратная надвижка почвенно-растительного слоя (плодородного слоя почвы) на спланированную поверхность бульдозерами 79 квт с перемещением до 0,5 км из кавальера с планировкой	м3	627,70	782 773,29	627,70	782 773,29	100%		
300.5.3	Планировка бульдозерами 79 квт за 2 прохода	м2	9 610,00	746 889,20	9 610,00	746 889,20	100%		
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №300 БЕЗ НДС:			**53 300 307,39**		**53 300 307,39**			**51 558 260,38**
400	**ВЕДОМОСТЬ №400-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**								
400.1	Землянные работы. Снятие растительного грунта 2 группы (9б) бульдозером 79 квт с перемещением в кучи с последующей погрузкой эксковатором HITACHI 0,65 м3 в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние до 0,5 км в кавальер	м3	1 348,00	572 697,80	1 348,00	572 697,80	100%		

400.2	Разработка грунта в выемках (корыто под д.о) бульдозером 96 квт с перемещением до 30 м в насыпь, грунт 2 группы	м3	1 531,00	327 924,89	1 531,00	327 924,89	100%		
400.3	Грунт из карьера "Аксай" с транспортировкой до 50 км	м3	33 085,00	59 596 109,76	33 085,00	59 596 109,76	100%		
400.4	Уплотнение насыпи земляного полотна и откосов пневмокатками 16 тн при 6 проходах по одному следу, толщиной слоя до 30 см с поливкой грунта водой	м3	34 616,00	9 162 751,35	34 616,00	9 162 751,35	100%		
400.5	Сопутствующие земляные работы.Планировка земляного полотна механизированным способом в грунтах 2 группы	м2	9 845,00	94 019,75	9 845,00	94 019,75	100%		
400.6	Планировка откосов механизированным способом в грунтах 2 группы	м2	6 753,00	545 574,87	6 753,00	545 574,87	100%		
400.7	Укрепление откосов насыпи надвижкой растительного грунта группы (9б) бульдозером 79 квт	м3	675,00	33 230,25	675,00	33 230,25	100%	675,00	33 230,25
400.8	с последующим посевом многолетних трав, механизированным способом, с поливом водой	м2	6 753,00	2 000 913,90	6 753,00	2 000 913,90	100%	6 753,00	2 000 913,90
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №400 БЕЗ НДС:			**72 333 222,57**		**72 333 222,57**			**2 034 144,15**
500.1	**ВЕДОМОСТЬ №500-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**								
500.1.1	Дорожная одежда.Устройство нижнего слоя основания из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 20 см	м3	1 662,00	4 240 011,30	1 662,00	4 240 011,30	100%		
500.1.2	Устройство верхнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно- песчаной смеси (ЩПС) С4.Щебень марки Др16, морозостойкость F15, приготовление в установке, укладка автогрейдером	м2	5 955,68	8 397 747,03	5 955,68	8 397 747,03	100%		
500.1.3	Укладка нижнего слоя покрытия из гор. пор. к/з асфальтобетона Тип Б, М-II на битуме БНД 100/130, толщиной 7 см Асфальтоукладчиком Vogel шириной укладки более 6,0 м	м2	5 420,33	12 548 063,95	5 420,33	12 548 063,95	100%		
500.1.4	Укладка верхнего слоя покрытия из гор. м/з асфальтобетона Тип Б, М-II на битуме БНД 100/130, толщиной 5 см Асфальтоукладчиком Vogel шириной укладки более 6,0 м	м2	5 440,33	19 932 389,86	5 440,33	19 932 389,86	100%		
500.1.5	Присыпные обочины.Укрепление обочин из материала от разборки покрытия сущ. Дороги, толщиной 12 см	м2	1 701,25	496 101,51	1 701,25	496 101,51	100%	1 701,25	496 101,51
500.1.6	Грунт из карьера "Аксай" с транспортировкой до 50 км	м3	978,00	1 945 515,84	978,00	1 945 515,84	100%	978,00	1 945 515,84
500.1.7	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 16 тн слоем до 30 см при 8 проходах по одному следу с поливкой водой	м3	978,00	264 040,44	978,00	264 040,44	100%	978,00	264 040,44
500.1.8	Сопряжение нового покрытия.Разработка грунта вручную	м3	5,00	16 094,50	5,00	16 094,50	100%	5,00	16 094,50
500.1.9	Устройство основания и покрытия толщиной 12(15) см из материала от разборки	м2	20,00	5 934,40	20,00	5 934,40	100%	20,00	5 934,40
500.2	**Основные объекты строительства. Примыкания**								
500.2.1	Земляные работы.Разработка грунта 2 группы с перевозкой	м3	6 616,00	13 161 010,32	6 616,00	13 161 010,32	100%		
500.2.2	Уплотнение насыпи земляного полотна и откосов пневмокатками 16 нт при 6 проходах по одному следу толщиной слоя до 30 см с поливкой грунта водой	м3	6 616,00	1 668 356,72	6 616,00	1 668 356,72	100%		

500.2.3	Сопутствующие земляные работы.Планировка земляного полотна механизированным способом в грунтах 2 группы	м2	1 350,00	12 285,00	1 350,00	12 285,00	100%		
500.2.4	Планировка откосов механизированным способом в грунтах 2 группы	м2	1 024,00	78 817,28	1 024,00	78 817,28	100%		
500.2.5	Дорожная одежда.По типу основной дорогиУстройство нижнего слоя основания из природной гравийно- песчанной смеси толщиной 20 см	м3	234,24	497 982,53	234,24	497 982,53	100%		
500.2.6	Устройство верхнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно- песчаной смеси (ЩПС) С4.Щебень марки Др16, морозостойкость F15, приготовление в установке, укладка автогрейдером	м2	854,00	1 204 174,16	854,00	1 204 174,16	100%		
500.2.7	Укладка нижнего слоя покрытия из гор. пор. к/з асфальтобетона Тип Б, М-II на битуме БНД 100/130, толщиной 7 см Асфальтоукладчиком Vogel шириной укладки более 6,0 м	м2	775,00	1 794 125,00	775,00	1 794 125,00	100%	775,00	1 794 125,00
500.2.8	Укладка верхнего слоя покрытия из гор. пор. к/з асфальтобетона Тип Б, М-II на битуме БНД 100/130, толщиной 7 см Асфальтоукладчиком Vogel шириной укладки более 6,0 м	м2	775,00	1 523 099,75	775,00	1 523 099,75	100%	775,00	1 523 099,75
500.2.9	Присыпные обочины. Укрепление обочин из материала от разборки покрытия сущ. Дороги, толщиной 12 см	м2	291,67	85 053,89	291,67	85 053,89	100%		
500.2.10	Грунт из карьера "Аксай" с транспортировкой до 50 км	м3	85,00	162 104,35	85,00	162 104,35	100%		
500.2.11	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 16 тн слоем до 30 см при проходах по одному следу с поливкой водой	м3	85,00	22 947,45	85,00	22 947,45	100%		
500.2.12	По типу примыкания. Устройство нижнего слоя основания из материала от разборки покрытия сущ. Дороги, толщиной 15 см.	м3	51,50	101 874,73	51,50	101 874,73	100%	51,50	101 874,73
500.2.13	Укладка верхнего слоя покрытия из гор. пор. к/з асфальтобетона Тип Б, М-II на битуме БНД 100/130, толщиной 7 см	м2	625,00	1 662 162,50	625,00	1 662 162,50	100%	625,00	1 662 162,50
500.2.14	Присыпные обочины. Укрепление обочин из материала от разборки покрытия сущ. Дороги, толщиной 7 см	м2	571,43	166 634,70	571,43	166 634,70	100%	571,43	166 634,70
500.2.15	Грунт из карьера "Аксай" с транспортировкой до 50 км	м3	36,00	68 656,32	36,00	68 656,32	100%	36,00	68 656,32
500.2.16	Уплотнение грунта присыпных обочин пневмокатками 16 тн слоем 15 см при 8 проходах по одному следу с поливкой водой	м3	36,00	9 719,28	36,00	9 719,28	100%	36,00	9 719,28
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №500 БЕЗ НДС:			**70 064 902,81**		**70 064 902,81**			**8 053 958,97**
	ВЕДОМОСТЬ №600-ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
600.1	**Устройство водопропускной ж/б трубы Ø 1,0 м.**								
	Земляные работы под тело трубы и оголовки:								

600 1 1	Разработка экскаватором HITACHI 0.50 м3 в кавальер грунт 2 группы	м3	58,73	21 891,61	58,73	21 891,61	100%		
600 1 2	Ручная доработка: грунт 2 группы	м3	5,87	23 056,07	5,87	23 056,07	100%		
	Земляные работы при устройстве укреплений:								
600 1.3	Разработка экскаватором HITACHI 0.50 м3 в кавальер грунт 2 группы	м3	11,20	4 174,69	11,20	4 174,69	100%		
600.1 4	Ручная доработка: грунт 2 группы	м3	5,00	19 639,00	5,00	19 639,00	100%		
	Тело трубы:								
600 1.5	Монолитный бетон фундамента В 20 F100 .	м3	4,35	139 723,22	4,35	139 723,22	100%		
600.1 6	Укладка ж. б. цилиндрических звеньев ЗКП 2.200. масса блока 2,4 т .	м3	5,76	197 944,19	5,76	197 944,19	100%		
600 1 7	Звенья ж/б водопропускных труб. бетон В 25 F300	шт	6,00	606 413,34	6,00	606 413,34	100%		
600.1.8	Обмазочная гидроизоляция	м2	38,69	196 229,49	38,69	196 229,49	100%		
600.1.9	Оклеечная гидроизоляция	м2	6,05	39 065,15	6,05	39 065,15	100%		
600 1.10	Подготовка из щебеня или гравия	м3	2,66	24 650,51	2,66	24 650,51	100%		
600.1 11	Обратная засыпка котлована ранее разрыхленными грунтами бульдозером 79квт с послойнным уплотнением пневмотрамбовками с поливкой водой грунт 2 группы	м3	9,67	4 058,60	9,67	4 058,60	100%		
	Оголовки:								
600 1 12	Монолитный бетон лотка В 20 F200.	м3	1,16	19 970,01	1,16	19 970,01	100%		
600.1.13	14 Монолитный бетон фундамента и экрана м3 2,52	м3	2,52	81 650,24	2,52	81 650,24	100%		
600.1.14	15 Цементный раствор М -200 м3 0,20	м3	0,20	3 410,92	0,20	3 410,92	100%		
600.1.15	Установка ж. б. звеньев оголовков ЗКП 15.170 масса блока 2,5 т. и ж. б. откосных стенок СТ1п(л) масса блока 2,2 т.	м3	5,52	71 034,06	5,52	71 034,06	100%		
600.1.16	Ж. б. звенья оголовков ЗКП 15.170 масса блока 2,5 т. шт 2,00	шт	2,00	199 783,32	2,00	199 783,32	100%		
600 1.17	Ж. б. откосные стенки СТ1п(л) масса блока 2,2 т.	шт	4,00	277 501,44	4,00	277 501,44	100%		
600.1.18	18 Оклеечная гидроизоляция м2 1,00	м2	1,00	6 456,89	1,00	6 456,89	100%		
600.1 19	19 Обмазочная гидроизоляция м2 34,80	м2	34,80	176 500,03	34,80	176 500,03	100%		
600.1.20	20 Подготовка из щебня или гравия м3 0,60	м3	0,60	5 560,48	0,60	5 560,48	100%		
600 1.21	21 гравийно - песчаная смесь м3 7,00	м3	7,00	46 469,92	7,00	46 469,92	100%		
600 1.22	Обратная засыпка котлована ранее разрыхленными грунтами бульдозером 79квт с послойным уплотнением пневмотрамбовками с поливкой водой	м3	28,00	11 391,24	28,00	11 391,24	100%		
600.1.23	Послойная засыпка трубы грунтом вручную с уплотнением пневмотрамбовками с поливкой водой	м3	2,80	4 781,25	2,80	4 781,25	100%		
	Укрепление								
600.1.24	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном. h = 8 см В 20 F300 м2 7,53	м2	7,53	45 190,01	7,53	45 190,01	100%		
600.1.25	То же. откосов на входе и выходе	м2	56,89	256 648,43	56,89	256 648,43	100%		
600.1.26	26 Подготовка из щебня м3 4,60	м3	4,60	42 629,26	4,60	42 629,26	100%		
600.1.27	Монолитный бетон укрепления В 20 F300. арматура А-1 кг 97,72	м3	5,45	219 464,47	5,45	219 464,47	100%		
600.1.28	Земляные работы м3 11,20	м3	11,20	534,58	11,20	534,58	100%		

600.1.29	Расчистка русел бульдозером 79 квт с перемещением грунта до 20 м грунт 2 группы	м3	50,00	3 987,50	50,00	3 987,50	100%		
600.2	**Водоотвод с проезжей части.**								
600.2.1	Устройство продольных лотков вдоль кромок проезжей части из сборных блоков Б-1-20-50 на цементном растворе.	п.м	850,00	10 708 164,00	850,00	10 708 164,00	100%	850,00	10 708 164,00
600.2.2	Устройство водосброса на обочине Тип А-2 шт	шт	2,00	156 945,36	2,00	156 945,36	100%	2,00	156 945,36
600.2.3	Устройство водосброса на обочине Тип Б-4 шт	шт	4,00	215 539,52	4,00	215 539,52	100%	4,00	215 539,52
600.2.4	Устройство лотков по откосу насыпи-50 п.м	п.м	50,00	737 490,00	50,00	737 490,00	100%	50,00	737 490,00
600.2.5	Устройство гасителей у подошвы насыпи тип 1-6 шт	шт	6,00	485 826,42	6,00	485 826,42	100%	6,00	485 826,42
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №600 БЕЗ НДС:			**15 053 775,22**		**15 053 775,22**			**12 303 965,30**
	ВЕДОМОСТЬ № 700 – МОСТ								
700.1	**Рабочая площадка для сооружения устоя №1 и монтажа пролета №1**								
700.1.1	Отсыпка рабочей площадки высотой 3,0м из ГПС с уплотнением 8 проходов при толщине слоя 40см с поливом водой катками 25 тонн	м3	964,00	2 518 218,64	964,00	2 518 218,64	100%		
700.1.2	Планировка площади бульдозером 79 кВт	м2	459,00	743,58	459,00	743,58	100%		
700.1.3	Покрытие площадки щебнем фракции 20-40мм, h=15см	м2	459,00	526 257,27	459,00	526 257,27	100%		
	Рабочая площадка для сооружения промежуточной опоры №2								
700.1.4	Устройство ограждения из шпунта Ларсен 5-УМ массой 1пм 113кг на глубину 6м(кол-во шпунтин-148шт., длина ограждения 74м) с извлечением	тн	100,34	34 026 267,09	100,34	34 026 267,09	100%		
700.1.5	Разработка грунта котлована экскаватором типа HITACHI с емк. ковша 0,65 м³	м3	837,00	255 644,91	837,00	255 644,91	100%		
700.1.6	Планировка площадки бульдозером 79 кВт	м2	367,00	594,54	367,00	594,54	100%		
700.1.7	Покрытие площадки щебнем фракции 20-40мм, h=15см	м2	367,00	420 772,84	367,00	420 772,84	100%		
	Рабочая площадка для сооружения промежуточной опоры №3								
700.1.9	Устройство ограждения из шпунта Ларсен 5-УМ массой 1пм 113кг на глубину 6м(кол-во шпунтин-166шт., длина ограждения 83м) с извлечением	тн	112,548	38 164 596,87	112,548	38 164 596,87	100%		
700.1.10	Разработка грунта котлована экскаватором типа HITACHI с емк. ковша 0,65 м³	м3	980,00	299 331,20	980,00	299 331,20	100%		
700.1.11	Планировка площадки бульдозером 79 кВт	м2	371,00	601,02	371,00	601,02	100%		
700.1.12	Покрытие площадки щебнем фракции 20-40мм, h=15см	м2	371,00	425 362,63	371,00	425 362,63	100%		
	Рабочая площадка для сооружения устоя №4 и монтажа пролета №3								
700.1.14	Отсыпка рабочей площадки высотой 1,8м из ПГС с уплотнением 5 проходов при толщине слоя 40 см с поливом водой катками 25тонн	м3	413,00	1 078 863,38	413,00	1 078 863,38	100%		
700.1.15	Планировка площадки бульдозером 79 кВт	м2	459,00	743,58	459,00	743,58	100%		
700.1.16	Покрытие площадки щебнем фракции 20-40мм, h=15см	м2	459,00	526 257,27	459,00	526 257,27	100%		

	Рабочая площадка у опоры №2 для монтажа пролета №2								
700.1.17	Отсыпка рабочей площадки высотой 3,3м из ПГС с уплотнением 9 проходов при толщине слоя 40 см с поливом водой катками 25тонн	м3	1 145,00	2 991 037,70	1 145,00	2 991 037,70	100%		
700.1.18	Планировка площадки бульдозером 79 кВт	м2	367,00	594,54	367,00	594,54	100%		
700.1.19	Покрытие площадки щебнем фракции 20-40мм, h=15см	м2	367,00	420 772,84	367,00	420 772,84	100%		
	Рабочая площадка у опоры №3 для монтажа пролета №2								
700.1.20	Отсыпка рабочей площадки высотой 3,0м из ПГС с уплотнением 8 проходов при толщине слоя 40 см с поливом водой катками 25тонн	м3	1 048,00	2 737 648,48	1 048,00	2 737 648,48	100%		
700.1.21	Планировка площадки бульдозером 79 кВт	м2	371,00	601,02	371,00	601,02	100%		
700.1.22	Покрытие площадки щебнем h=15см	м2	371,033	425 400,47	371,033	425 400,47	100%		
	Ликвидация рабочих площадок								
700.1.23	Разработка грунта эскаватором типа HITACHI с ковшом 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы	м3	3 570,00	1 090 420,80	3 570,00	1 090 420,80	100%		
700.1.24	Вывоз грунта на 30км	тн	6 247,50	3 485 355,30	6 247,50	3 485 355,30	100%		
700.1.25	Планировка площадки бульдозером 79 кВт	м2	738,00	1 195,56	738,00	1 195,56	100%		
700.2	**Сооружение устоев №1 и №4**								
700.2.2	Погружение ж/б свай длиной С17-40Т7 в грунт сваебойным агрегатом Junttan PM 26-40	м3	60,72	2 099 154,76	60,72	2 099 154,76	100%		
700.2.3	Сваи ж/б, Т7	м	374,00	12 642 767,06	374,00	12 642 767,06	100%		
700.2.4	Разработка котлованов под устои, грунт 35в экскаватором типа HITACHI с емк. ковша 0,65 м³	м3	10,00	3 054,80	10,00	3 054,80	100%		
700.2.5	Доработка грунта вручную	м3	2,00	9 707,92	2,00	9 707,92	100%		
700.2.6	Перемещение грунта 36а бульдозером мощностью 79 л.с. На расстояние до 50м для временного складирования	м3	12,00	1 835,40	12,00	1 835,40	100%		
700.2.7	Обратная засыпка котлованов экскаватором-планировщиком	м3	0,50	11,39	0,50	11,39	100%		
700.2.8	Послойное уплотнение грунта обратной засыпкой пневмотрамбовкой за 2 подхода	м3	0,50	140,79	0,50	140,79	100%		
700.2.9	Разработка грунта временного складирования с погрузкой на автосамосвалы экскаватором типа HITACHI с емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 0,1км в насыпь	м3	11,50	2 700,78	11,50	2 700,78	100%		
700.2.10	Срубка голов свай высотой 1550мм	шт	22,00	357 466,12	22,00	357 466,12	100%		
700.2.11	Устройство бетонной подготовки h=100 мм	м3	4,40	227 856,46	4,40	227 856,46	100%		
700.2.12	Монолитный железобетон насадки.	м3	18,86	662 360,75	18,86	662 360,75	100%		
700.2.13	Установка арматурного каркаса в насадку:	тн	2,89	1 160 685,73	2,89	1 160 685,73	100%		
700.2.14	Монолитный железобетон шкафной стенки, открылков и подферменных площадок.	м3	21,60	936 710,14	21,60	936 710,14	100%		
700.2.15	Армирование шкафной стенки, открылков и подферменных площадок:	тн	1,54	302 980,49	1,54	302 980,49	100%		
700.2.16	Закладные детали:	тн	0,54	518 888,92	0,54	518 888,92	100%		
700.2.17	Монолитный бетон слива на насадке устоев		0,20	8 208,97	0,20	8 208,97	100%		
700.2.18	Покраска тела устоя полихлорвиниловой краской за 2 раза	м2	30,00	49 660,80	30,00	49 660,80	100%	30,00	49 660,80

700.2.19	Обмазка битумом поверхностей соприкосающиеся с грунтом за 2 раза	м2	58,00	296 219,92	58,00	296 219,92	100%		
700.3	**Сооружение промежуточных опор №2 и №3**								
700.3.1	Погружение ж/б свай длиной С13-40Т3 в грунт сваебойным агрегатом Junttan PM 26-40	м3	139,92	4 837 182,72	139,92	4 837 182,72	100%		
700.3.2	Сваи ж/б. Т3	м	858,00	19 961 404,32	858,00	19 961 404,32	100%		
700.3.3	Разработка котлованов под промежуточные опоры, грунт 35в экскаватором типа HITACHI с емк. ковша 0,65 м³	м3	537,00	164 021,28	537,00	164 021,28	100%		
700.3.4	Доработка грунта вручную	м3	60,00	291 244,80	60,00	291 244,80	100%		
700.3.5	Перемещение грунта 36а бульдозером мощностью 79 л.с. На расстояние до 50м для временного складирования	м3	597,00	91 281,30	597,00	91 281,30	100%		
700.3.6	Обратнная засыпка котлованов экскаватором-планировщиком	м3	469,00	10 514,98	469,00	10 514,98	100%		
700.3.7	Послойное уплотнение грунта обратной засыпкой пневмотрамбовкой за 2 подхода	м3	469,00	132 342,42	469,00	132 342,42	100%		
700.3.8	Разработка грунта временного складирования с погрузкой на автосамосвалы экскаватором типа HITACHI с емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 0,1км в насыпь	м3	128,00	30 051,84	128,00	30 051,84	100%		
700.3.9	Срубка голов свай высотой 950мм	шт	66,00	1 066 381,80	66,00	1 066 381,80	100%		
700.3.10	Устройство щебеночной подготовки h=100 мм	м3	2,12	19 783,31	2,12	19 783,31	100%		
700.3.11	Монолитный железобетон ростверков	м3	110,00	3 863 184,60	110,00	3 863 184,60	100%		
700.3.12	Установка арматурного каркаса в насадку:	тн	9,96	3 976 487,97	9,96	3 976 487,97	100%		
700.3.13	Монолитный железобетон стоек Ст-2 Ø1200мм.	м3	24,00	1 084 158,00	24,00	1 084 158,00	100%		
700.3.14	Армирование стоек:	тн	4,08	1 968 564,67	4,08	1 968 564,67	100%		
700.3.15	Монолитный железобетон ригелей	м3	33,80	1 465 776,88	33,80	1 465 776,88	100%		
700.3.16	Армирование ригелей:	тн	5,86	1 561 418,21	5,86	1 561 418,21	100%		
700.3.17	Закладные детали:	тн	0,25	240 225,83	0,25	240 225,83	100%		
700.3.18	Монолитный железобетон подферменников	м3	13,80	598 453,84	13,80	598 453,84	100%		
700.3.19	Армирование подферменников	тн	2,44	690 031,00	2,44	690 031,00	100%		
700.3.20	Закладные детали:	тн	0,84	807 158,46	0,84	807 158,46	100%		
700.3.21	Монолитный бетон слива на ростверках и на ригелях	м3	7,20	295 516,87	7,20	295 516,87	100%		
700.3.22	Покраска тела опор полихлорвиниловой краской за 2 раза с устройством подмостей	м2	165,00	273 132,75	165,00	273 132,75	100%		
700.3.23	Обмазка битумом поверхностей соприкосающиеся с грунтом за 2 раза	м2	173,00	883 552,52	173,00	883 552,52	100%		
700.4	**Пролетное строение**								
700.4.1	Балки пролетного строения L=24 м. ВТК-24У	шт	9,00	18 253 922,13	9,00	18 253 922,13	100%		
700.4.2	Закладная деталь МН-3	тн	0,28	269 053,51	0,28	269 053,51	100%		
700.4.3	Плиты пролетного строения L=15 м. П15-А14 К-7	шт	24,00	23 248 922,16	24,00	23 248 922,16	100%		
700.4.4	Закладная деталь МН-2	тн	0,94	903 249,01	0,94	903 249,01	100%		
700.4.5	Устройство монолитной ж.б. накладной и соединительной плиты с бортиками, омоноличивание балок пролетного строения	м3	136,50	5 919 484,94	136,50	5 919 484,94	100%		
700.4.6	Армирование:	тн	13,80	2 908 958,03	13,80	2 908 958,03	100%		

700.4.7	Закладные детали:	тн	3,33	3 199 808,26	3,33	3 199 808,26	100%		
700.4.8	Оклеечная гидроизоляция с учетом на тротуарах, h=5мм	м2	656,10	2 486 920,81	656,10	2 486 920,81	100%		
700.4.9	Устройство защитного бетонного слоя толщиной h=4 см из монолитного бетон	м3	22,94	594 011,80	22,94	594 011,80	100%		
700.4.10	Сетка арматурная 4С 5ВрI-100 / 5ВрI-100	тн	1,89	487 703,10	1,89	487 703,10	100%		
700.4.11	Горячий плотный мелкозернистый а/б. типа Б марки I. h=8см с подгрунтовкой	м2	547,70	1 769 257,22	547,70	1 769 257,22	100%	547,70	1 769 257,22
700.4.12	Горячий плотный мелкозернистый а/б. типа Б марки I. h=4см на тротуарах	м2	81,40	162 135,78	81,40	162 135,78	100%	81,40	162 135,78
700.4.13	Установка опорных частей из полимерных материалов ЛП 24.460.90, НП 24.460.25, ЛП 24.300.90, НП 24.300.25, РОЧ 15х30х4.0-0.5 на упорах	шт	82,00	8 213 583,30	82,00	8 213 583,30	100%		
700.4.14	Прокладка (Обойма) лист-10	тн	1,77	740 837,62	1,77	740 837,62	100%		
700.4.15	Шпоночное заполнение монолитным бетоном	м3	16,93	594 579,23	16,93	594 579,23	100%		
700.4.16	Перильное ограждение ПО-1 и ПО-2	тн	2,63	448 573,30	2,63	448 573,30	100%	2,63	448 573,30
700.4.17	Металл перильного ограждение	тн	2,63	1 514 031,85	2,63	1 514 031,85	100%		
700.4.18	Огрунтовка и Покраска перил масляной краской металлических перил	м2	265,00	45 039,40	265,00	45 039,40	100%	265,00	45 039,40
700.4.19	Прорезка штрабы 30х80мм между проезжей частью и барьером безопасности	м	216,40	654 441,21	216,40	654 441,21	100%	216,40	654 441,21
700.4.20	Устройство металлических барьерных ограждений марки 15МО/300-0,9(0,3):1,0-0,65. ГОСТ 26804-2012 (шаг стоек 1,0м, высота с учетом цоколя 0,9м)	м	114,00	5 890 725,42	114,00	5 890 725,42	100%	114,00	5 890 725,42
700.4.21	Покраска пролетного строения полихлорвиниловой краской за 2 раза с устройством подмостей	м2	1 303,00	2 156 934,08	1 303,00	2 156 934,08	100%		
700.5	**Деформационных швов ДШ-РМ-80 пролетного строения**								
700.5.1	Вырубка асфальтобетона для устройства деформационных швов. с погрузкой и перевозкой на свалку 3 км	м3	1,14	9 353,88	1,14	9 353,88	100%	1,14	9 353,88
700.5.2	Шпурение отверстий d=18 мм для установки болтов. l=150мм	отверстие	84,00	137 756,64	84,00	137 756,64	100%	84,00	137 756,64
700.5.3	Устройство деформационных швов резино-металлических ДШ-РМ-80	м	21,20	9 105 179,31	21,20	9 105 179,31	100%	21,20	9 105 179,31
700.6	**Сопряжение путепровода с насыпью**								
700.6.1	Засыпка за устоями из ПГС с уплотнением 6 проходов при толщине слоя 40 см с поливом водой катками 25тонн	м3	479,00	1 261 820,12	479,00	1 261 820,12	100%		
700.6.2	Подушка из фракционного щебня по способу заклинки, фракции 20-40мм Устройство щебеночной подготовки под переходные и тротуарные плиты. h=10см. фракции 20-40мм	м3	55,40	516 983,94	55,40	516 983,94	100%		
700.6.3	Изготовление и монтаж сборных ж.б. переходных плит П400.98.25-ТАIII. Р=2,2т	шт	20,00	2 341 921,80	20,00	2 341 921,80	100%		
700.6.4	Монтаж сборных ж.б. трот. переходных плит ПТ200.75.15-ТАII. Р=0,55т	шт	4,00	122 456,56	4,00	122 456,56	100%		
700.6.5	Бетон омоноличивания переходных плит	м3	2,50	87 799,78	2,50	87 799,78	100%		
700.6.6	Арматура ø20AIII	тн	0,39	138 213,03	0,39	138 213,03	100%		

700.6.7	Обмазочная гидроизоляция переходных плит горячим битумом за 2 раза	м2	98,00	500 509,52	98,00	500 509,52	100%		
700.6.8	Прокладка из 3-х слоев толя	м2	12,00	12 275,16	12,00	12 275,16	100%	12,00	12 275,16
700.6.9	Горячий плотный мелкозернистый а/б. типа Б марки I. h=80 мм	м2	83,40	256 752,74	83,40	256 752,74	100%	83,40	256 752,74
700.6.10	Горячий щебеночный пористый крупнозернистый а/б. h=80 мм	м2	83,40	223 023,28	83,40	223 023,28	100%	83,40	223 023,28
700.6.11	Черный щебень, пропитанный БНД 60/90, hср =115 мм	м2	67,00	174 528,30	67,00	174 528,30	100%	67,00	174 528,30
700.6.12	Горячий плотный мелкозернистый а/б. типа Б марки I, h=40 мм (тротуары и обочины)	м2	46,00	91 624,64	46,00	91 624,64	100%	46,00	91 624,64
700.6.13	Устройство гравийно-песчаной смеси, h=10см (обочины)	м3	4,60	12 016,35	4,60	12 016,35	100%	4,60	12 016,35
700.7	Металлический столик и стойка под мачту освещения	тн	1,475	768 986,22	1,475	768 986,22	100%	1,475	768 986,22
700.8	**Водоотвод с проезжей части**								
700.8.1	Установка сборных бетонных блоков Б-1-20-50, Р=0,24т	шт	4,00	31 481,88	4,00	31 481,88	100%	4,00	31 481,88
700.9	**Устройство продольных прикромочных стенок шириной 18см, в т.ч.:**								
700.9.1	Установка сборных бетонных блоков Б-5, Р=0,19т	шт	44,00	337 665,24	44,00	337 665,24	100%	44,00	337 665,24
700.10	**Водосброс на обочине при одностороннем уклоне**								
700.10.1	Блоки бетонные на а/д Б-5 из тжелого бетона Класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	12,00	125 120,04	12,00	125 120,04	100%	12,00	125 120,04
700.10.2	Блоки бетонные Б-2-20-25, Р=0,06т из тжелого бетона Класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	16,00	37 713,60	16,00	37 713,60	100%	16,00	37 713,60
700.10.3	Заливка сопряжения прикромочных блоков лотка Б-1, Б-2 и блоков Б-5 с а.б. покрытием (0,675 кг на 1п.м.) с нарезкой штрабы	м	44,00	204 134,92	44,00	204 134,92	100%	44,00	204 134,92
700.11	**Гофрированные трубы"КОРСИС" по откосу насыпи Ø250мм**	км	0,0248	160 780,98	0,0248	160 780,98	100%	0,0248	160 780,98
700.11.1	Гасители у подошвы насыпи-Установка сборных бетонных блоков трубы №17, Р=2,1т	м3	3,40	644 325,77	3,40	644 325,77	100%	3,40	644 325,77
700.12	**Укрепительные работы и расчистка русла**								
700.12.1	Расчистка и планировка русла	м2	1 415,00	13 187,80	1 451,00	13 187,80	100%	319	2637,57
700.12.2	Отсыпка насыпи земляного полотна из ПГС с уплотнением 7 проходов при толщине слоя 40 см с поливом водой катками 25тонн	м3	1 878,80	487 717,69	1 878,80	487 717,69	100%		
700.12.3	в рыхлом теле	м3	2 292,14	4 475 426,27	2 292,14	4 475 426,27	100%		
700.12.4	Устройство щебеночной подготовки под крепление h=10см.								
700.13	**Устройство крепления дамбы из монолит. железобетона h=10см**	м2	965,00	5 052 354,00	965,00	5 052 354,00	100%	965,00	5 052 354,00
700.13.1	Сетка из арматуры Ø6AIмм, ячейками 200х200мм	тн	2,14	876 199,76	2,14	876 199,76	100%	2,14	876 199,76
700.13.2	Устройство щебеночной подготовки под блоки упоров h=10см	м3	9,84	91 825,60	9,84	91 825,60	100%	9,84	91 825,60
700.13.3	Изготовление и установка упоров У-2 0,4х0,5х2,0м	шт	82,00	1 165 942,42	82,00	1 165 942,42	100%	82,00	1 165 942,42
700.13.4	Разработка траншеи по упоры У-2	м3	103,00	339 484,91	103,00	339 484,91	100%	103,00	339 484,91

700.13.5	Каменная рисберма из камня фр. 200-400мм Каменная наброска Ø 150-200 мм (промежуточные опоры)	м3	161,00	1 451 395,68	161,00	1 451 395,68	100%	161,00	1 451 395,68
700.13.6	**Удерживающие устройства от вертикальных перемещений**								
700.13.7	Удерживающее устройство	тн	0,20	86 989,24	0,20	86 989,24	100%	0,20	86 989,24
700.14	**Временные сооружения**								
700.14.1	Изготовление и монтаж временных подмостей для сооружения опор с учетом амортизации 15%	тн	5,10	2 619 044,62	5,10	2 619 044,62	100%		
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №700 БЕЗ НДС:			**267 413 726,95**		**267 413 726,95**			**30 419 381,26**
800.1	**ВЕДОМОСТЬ №800–ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ**								
800.1.1	Обстановка дороги. Дорожная разметка	п.м	2372,75	114 176,73	2372,75	114 176,73	100%	2372,75	114 176,73
800.1.2	Установка дорожных знаков	шт	10	345 633,40	10	345 633,40	100%	10	345 633,40
800.1.3	Фундаменты Ф1.Установка фундаментов	шт	14	397 918,78	14	397 918,78	100%	14	397 918,78
800.1.4	Барьерноре ограждение.Устройство.	п.м	799	19 421 628,58	799	19 421 628,58	100%	799	19 421 628,58
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №800 БЕЗ НДС:			**20 279 357,49**		**20 279 357,49**			**20 279 357,49**
900.1	**ВЕДОМОСТЬ №900- ОСВЕЩЕНИЕ И НАРУЖНОЕ ЭЛКТРООСВЕЩЕНИЕ**								
900.1.1	**Устройство присыпной бермы под опору. 66 шт.**Разработка грунта I группы в карьере экскаватором 1м3 и автовозка в среднем на 1 км, автосамосвалом(по грунтовой дороге с ремонтом и содержанием) грузоподъемностью 15 т	м3	274,18	80 164,75	274,18	80 164,75	100%	274,18	80 164,75
900.1.2	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовкой с поливом водой	м3	274,18	106 368,13	274,18	106 368,13	100%	274,18	106 368,13
900.1.3	Планировка верха и откосов насыпи вручную	м2	639,65	138 995,95	639,65	138 995,95	100%	639,65	138 995,95
900.1.4	Автономное освещение. Бурение котлована на глубину бурения до 3 м.1 группа грунта.	котлован	66	519 505,14	66	519 505,14	100%	66	519 505,14
900.1.5	Установка стальных опор освещения массой 119 кг	тн	7,85	1 746 587,87	7,85	1 746 587,87	100%	7,85	1 746 587,87
900.1.6	Опора несиловая граненная СТ 10-3	шт	66	3 078 546,24	66	3 078 546,24	100%	66	3 078 546,24
900.1.7	Устройство основания под фундаменты из ГПС	м3	2,59	17 616,65	2,59	17 616,65	100%	2,59	17 616,65
900.1.8	Установка фундаментов металлических МС2 (70,92 кг/шт) с закладной МН2(25,72 кг/шт) в земле	тн	6,38	2 186 991,78	6,38	2 186 991,78	100%	6,38	2 186 991,78
900.1.9	Омоноличивание металлического стакана МС2 бетоном В25F300W6 0,47 м3/шт	м3	31,02	696 171,93	31,02	696 171,93	100%	31,02	696 171,93
900.1.10	Устройство обваловки бетоном марки В 7,5	м3	61,38	1 233 909,25	61,38	1 233 909,25	100%	61,38	1 233 909,25
900.1.11	Монтаж кронштейнов К1К-2,0-2,0-0,23 и установка светодиодных светильников SL-48	шт	66	1 565 143,80	66	1 565 143,80	100%	66	1 565 143,80
900.1.12	Монтаж кронштейнов для солнечных модулей (труба20х20х3,L=0,4м), 0,43 кг/шт	шт	66	6 186 024,90	66	6 186 024,90	100%	66	6 186 024,90
900.1.13	Установка солнечных панелей СП, 100Вт	шт	132	3 424 730,76	132	3 424 730,76	100%	132	3 424 730,76
900.1.14	Установка контроллеров на металлоконструкциях (10А, 12/24V)	шт	66	113 680,38	66	113 680,38	100%	66	113 680,38
900.1.15	Контролер	шт	66	212 142,48	66	212 142,48	100%	66	212 142,48

900 1.16	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под установку аккумуляторов) с термошкафом, грунт 2 группы	м3	118,8	383 758,45	118,8	383 758,45	100%	118,8	383 758,45
900 1.17	Засыпка и выравнивание грунта вручную с уплотнением грунта пневмотрамбовками с поливом водой	м3	102,58	212 675,01	102,58	212 675,01	100%	102,58	212 675,01
900 1.18	Установка аккумуляторов 80 Ач с термошкафом	шт	132	1 681 734,12	132	1 681 734,12	100%	132	1 681 734,12
900 1.19	Аккумулятор 80Ач	шт	132	6 801 194,40	132	6 801 194,40	100%	132	6 801 194,40
900 1.20	Установка трубки 20х20х3 от аккумулятора.L=0,6м	кг	42,63	61 598,22	42,63	61 598,22	100%	42,63	61 598,22
900 1.21	Прокладка кабеля NYM в кронштейне 3х1,5 мм	м	330	269 412,00	330	269 412,00	100%	330	269 412,00
900 1.22	Прокладка провода PV в опоре, сечением 3х1,5 мм	м	990	921 313,80	990	921 313,80	100%	990	921 313,80
900 1.23	Лента герметезирующая S1052-1-500	шт	66	5 452,26	66	5 452,26	100%	66	5 452,26
900 1.24	Перчатки для герметизации кабеля сеч 3х2,5 кв.мм 502S012/S	шт	66	22 418,22	66	22 418,22	100%	66	22 418,22
900 1.25	Термоусаживаемые трубки с клеем для кабеля сеч. 3х2,5кв мм MWTM 10/3-1000/S	шт	66	8 822,22	66	8 822,22	100%	66	8 822,22
900 1.26	Ремонтная термоусаживаемая манжета для кабеля CRSM 34/10-250/239	шт	66	307 781,76	66	307 781,76	100%	66	307 781,76
900 1.27	Ответвительная коробка У-994У2	шт	66	587 376,90	66	587 376,90	100%	66	587 376,90
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №900 БЕЗ НДС:			**32 570 117,37**		**32 570 117,37**			**32 570 117,37**
	Итого			**531 015 409,80**		**531 015 409,80**			**157 219 184,92**
	НДС 12%			63 721 849,18		63 721 849,18			18 866 302,19
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ			**594 737 258,98**		**594 737 258,98**			**176 085 487,11**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора _____ К.Нукенидиров

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов " по Алматинской области

Директор _____

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1""

Директор _____ Досаев С.Т.

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Атыканов Е.

Представитель технического надзора
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"_____ Иманкулова А.

Проект: «Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»

Договор № 19-04-25/13 от 18.12.19г, доп.согл. № 3от 10.09.2020г

Отчетный период: 20.10. 2020-20.11.2020 гг

Материалы на участке

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
Инертные материалы																
Железобетонные изделия (ЖБИ)																
1	Сваи ж/б, Т7	м/шт	33 804,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОО "LCI-MK"
1	Сваи ж/б, Т3	м/шт	23 265,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОО "LCI-MK"
1	Балки пролетного строения L=24 м, ВТК-24У	шт	2 028 213,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОО "LCI-MK"
1	Плиты пролетного строения L=15 м, П15-А14 К-7	шт	968 705,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ТОО "LCI-MK"
Итого						0,00			0,00			0,00			0,00	

Текущий месяц			

АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора _____ К.Искендиров

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Ташанов

Представитель технического надзора
ТОО "Алматысаяжинжиниринг"

_____ Иманкулова А.

Подрядчик ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев СТ.

Реестр по выполненным работам
к Акту от 10 ноября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Алматинская область						
«Капитальный ремонт моста через р. У. Алматы на км 30+250 автомобильной дороги «Алматы – Коктал – Байсерке – Междуреченское» – а/д «Алматы – Екатеринбург»						
ТОО "РСУ-1"						
Устройство верхнего а/б покрытия из асфальта мелкозернистого h=5 см	км	0,678		0,678	0,678	0,000
Устройство нижнего а/б покрытия из асфальта крупнозернистого h=7 см	км	0,678	0,678	0,000	0,678	0,000
Устройство верхнего слоя основания из ЩПС h=18 см	км	0,678	0,678	0,000	0,678	0,000
Устройство нижнего слоя основания	км	0,678	0,678	0,000	0,678	0,000
Устройство земляного полотна	м3	34 616,00	34 616,00	0,00	34 616,00	0,00
Искусственные сооружения	шт	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Мост	шт/м	1/54	1/54	1/54	1/54	0,00

Зам.директора Алматинского ОФ К.Искендиров

Директор ТОО "РСУ-1" С.Досаев