Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Востокэнерго",070019, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,, дом № 81/2** ИИН/БИН **150940009332**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Перспективная технология",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Турара Рыскулова, 2/2, тел.: (7232) 50-31-00** **060440002734**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №Д2038-190902-001978 от 17.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000104	27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена аккумуляторного бака №1 промкотельной Жезкентского энергоцеха ОС-38-00112467			работа	1	4 162 968,00	4 162 968,00	446 032,29
				Итого	1	x	4 162 968,00	446 032,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токтархан Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ за октябрь 2020 года

Договор №Д2038-190902-001978 от 17.06.2020 г.

ТОО "Перспективная технология"

наименование организации

Наименование объектов, затрат	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	Выполнено				остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
			с начала работ		в т.ч.за отчетный период		
			затраты подрядчика	оборудование подрядчика	затраты подрядчика	оборудование подрядчика	
Замена аккумуляторного бака №1 промкотельной Жезкентского энергоцеха (ОС-38-00112467) ТОО "Востокэнерго"	.	14 350 000	14 350 000		3 716 936		0
Всего без НДС:		14 350 000	14 350 000		3 716 936		0
НДС 12%		1 722 000	1 722 000		446 032		0
Всего с НДС		16 072 000	16 072 000		4 162 968		0

Заказчик:

ТОО "Востокэнерго"

Генеральный директор

_____А.А.Стрельников

Подрядчик:

ТОО "Перспективная технология"

Директор _____Токтархан Р

Заказчик: ТОО "Востокэнерго"
Подрядчик: ТОО "Перспективная технология"
Наименование стройки: Замена аккумуляторного бака 400 м3 промкотельной ЖЭЦ п. Жезкент (ОС-38-00112467) ТОО "Востокэнерго"
Наименование объекта: Замена аккумуляторного бака 400 м3 промкотельной ЖЭЦ п. Жезкент (ОС-38-00112467) ТОО "Востокэнерго"
Договор № Д2038-190902-001978 от 17.06.2020 г.

Акт №2
выполненных работ за октябрь 2020 года
Замена аккумуляторного бака 400 м3 промкотельной ЖЭЦ п. Жезкент (ОС-38-00112467)

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 Монтаж аккумуляторного бака												
1	19	1126-0301-0103	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство креплений изоляции из проволоки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхност	300	423,59	2,59	127078	777	22968	78837	222388
						344,44	1,33	103333	400	–	16473	
2	20	1126-0101-1101	Устройство изоляции цилиндрических и проских поверхностей из плит минераловатных НР = 76 %	м3 изоляции	30	24513,13	1473,57	735394	44207	65591	492662	1326300
						20853,2	754,8	625596	22644	–	98244	

3	21 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских и цилиндрических. Устройство листового оцинкованного металла 0,8мм НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	300	2030,98	104,7	609295	31410	8102	436612	1129580
					1899,28	15,69	569783	4706	–	83673	
	Раздел 3 Материалы										
4	50 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	1,4	324605		454447		454447	–	490803
					–		–		–	36356	
5	51 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	1000	2		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
6	52 2111-0203-0102	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	30	6393		191790		191790	–	207133
					–		–		–	15343	

Всего	**3 378 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 298 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	744 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 008 111
в т.ч. зарплата, тенге	90 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	250 249
- командировочные расходы, тенге	271005

Всего	**3 649 369**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 567**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 716 936**
НДС (12 %)	446 032
Итого	**4 162 968**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"
_____А.А.Стрельников

Технический директор ТОО "Востокэнерго"
_____М.А.Дегенбаев

Ведущий инженер по котельному оборудованию
ТОО "Востокэнерго"
_____В.В.Полохин

Начальник ЖЭЦ ТОО "Востокэнерго"
_____В.В.Григоренко

Главный инженер ЖЭЦ ТОО "Востокэнерго"
_____С.М.Шмелев

Начальник промышленной котельной ЖЭЦ
ТОО "Востокэнерго"
_____Ю.А.Шишаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Перспективная технология"
_____Р.Токтархан