Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО "СК РеалСтрой"

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы. Участки №1, №2, №3, №4, №5, №6

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 193	**17.08.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	173 244 563,40	154 682 645,89							18 561 917,51	173 244 563,40

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **Ж.Е.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор _____ **Шыналиев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №1. Демонтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 1
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)
на № 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.мкр. Коктем-3, 9, 10									
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	430	856,74	--	368398	--	--	397870	827569
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	368398	--		61301	
2	2	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	94	631,11	--	59324	--	--	64070	133265
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	59324	--		9871	
3	3	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	1232	94,94	91,72	116971	113002	--	18763	146592
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	3969	13404		10859	
4	4	Е11-270302-0104	**Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара**	м3 конструкции	13,35	3158,36	1301,46	42164	17374	--	35343	83708
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	24790	7935		6201	
5	5	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлоконструкции**	т конструкций	0,3	39041,50	14829,40	11712	4449	--	5745	18854

			НР - 69% СП - 8%			24212,10	3541,90	7264	1063		1397	
6	6	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	72,94347	99,00	--	7221	--		--	7799
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
7	7	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,83913	629,00	--	2415	--		--	2608
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
8	8	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	198,7506	67,00	--	13316	--		--	14382
			СП - 8%			--	--	--	--		1065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				621521	134825	--	521791	1234777
								463744	22402	--	91465	
			РАЗДЕЛ 2.мкр. Коктем-2, д. 1									
9	9	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	558,6	856,74	--	478574	--	--	516860	1075070
			НР - 108% СП - 8%			856,74	--	478574	--		79635	
10	10	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	89,2	631,11	--	56295	--	--	60798	126460
			НР - 108% СП - 8%			631,11	--	56295	--		9367	
11	11	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2697	94,94	91,72	256063	247375	--	41074	320908
			НР - 108% СП - 8%			3,22	10,88	8688	29343		23771	
12	12	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12,05	3158,36	1301,46	38058	15683	--	31901	75556
			НР - 108% СП - 8%			1856,90	594,41	22376	7163		5597	
13	13	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,29	39041,50	14829,40	11322	4301	--	5554	18226
			НР - 69% СП - 8%			24212,10	3541,90	7022	1027		1350	
14	14	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	240,14	188,11	--	45172	--	--	32524	83912
			НР - 72% СП - 8%			188,11	--	45172	--		6216	
15	15	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	116,359078	99,00	--	11520	--		--	12441
			СП - 8%			--	--	--	--		922	

16	16	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	6,124162	629,00	--	3852	--		--	4160
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
17	17	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	389,48624	67,00	--	26096	--		--	28183
			СП - 8%			--	--	--	--		2088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				926952	267358	--	688711	1744916
								618126	37533	--	129254	
			РАЗДЕЛ 3.мкр. Коктем-1, 2, 5, 6									
18	18	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	754,5	856,74	--	646410	--	--	698122	1452094
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	646410	--		107563	
19	19	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	95,6	631,11	--	60334	--	--	65160	135533
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	60334	--		10040	
20	20	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1327	94,94	91,72	125990	121715	--	20209	157896
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	4275	14438		11696	
21	21	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12,865	3158,36	1301,46	40632	16743	--	34059	80667
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	23889	7647		5975	
22	22	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,37	39041,50	14829,40	14445	5487	--	7086	23253
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	8958	1311		1722	
23	23	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	284,7	188,11	--	53554	--	--	38559	99482
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	53554	--		7369	
24	24	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	8,415	3080,01	1559,95	25918	13127	--	19696	49264
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	12791	5446		3649	
25	25	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	132,289942	99,00	--	13097	--		--	14144
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
26	26	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	6,9626285	629,00	--	4379	--		--	4730

			СП - 8%			--	--	--	--		350	
27	27	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	270,62557	67,00	--	18132	--		--	19582
			СП - 8%			--	--	--	--		1451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1002892	157072	--	882891	2036645
								810211	28841	--	150863	
			РАЗДЕЛ 4.мкр. Коктем-1, д. 1, 1А									
28	28	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	496,6	856,74	--	425457	--	--	459493	955746
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	425457	--		70796	
29	29	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	129,5	631,11	--	81728	--	--	88266	183594
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	81728	--		13600	
30	30	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1454,9	94,94	91,72	138133	133447	--	22157	173114
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	4687	15829		12823	
31	31	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	13,625	3158,36	1301,46	43033	17732	--	36071	85432
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	25300	8099		6328	
32	32	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,49	39041,50	14829,40	19130	7266	--	9384	30795
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	11864	1736		2281	
33	33	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	350,14	188,11	--	65864	--	--	47422	122349
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	--	65864	--		9063	
34	34	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	129,668597	99,00	--	12837	--		--	13864
			СП - 8%			--	--	--	--		1027	
35	35	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	6,824663	629,00	--	4293	--		--	4636
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
36	36	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	280,52836	67,00	--	18795	--		--	20299
			СП - 8%			--	--	--	--		1504	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				809270	158445	--	662793	1589829
								614900	25663	--	117765	
			РАЗДЕЛ 5.мкр. Коктем-2, 21									
37	37	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	276	856,74	--	236460	--	--	255377	531184
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	236460	--		39347	
38	38	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	88	631,11	--	55537	--	--	59980	124759
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	55537	--		9241	
39	39	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	727	94,94	91,72	69024	66682	--	11072	86503
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	2342	7910		6408	
40	40	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12	3158,36	1301,46	37900	15618	--	31769	75243
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	22283	7133		5574	
41	41	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,51	39041,50	14829,40	19911	7563	--	9767	32052
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	12348	1806		2374	
42	42	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	20,723	3080,01	1559,95	63827	32327	--	48505	121319
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	31500	13412		8987	
43	43	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	54,58434	99,00	--	5404	--		--	5836
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
44	44	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	2,87286	629,00	--	1807	--		--	1952
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
45	45	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	129,4302	67,00	--	8672	--		--	9366
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				498542	122189	--	416470	988214
								360470	30261	--	73202	
			РАЗДЕЛ 6.ул. Маркова, 13, ул. Римско-Корсакова, 3, ул. Бухар-Жырау, 10, 12									

46	46	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1674,3	856,74	--	1434438	--	--	1549193	3222322
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	1434438	--		238691	
47	47	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	270	631,11	--	170398	--	--	184030	382783
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	170398	--		28354	
48	48	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	3750,9	94,94	91,72	356124	344041	--	57124	446308
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	12083	40809		33060	
49	49	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	45	3158,36	1301,46	142126	58566	--	119133	282160
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	83561	26748		20901	
50	50	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,51	39041,50	14829,40	19911	7563	--	9767	32052
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	12348	1806		2374	
51	51	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	540,1	188,11	--	101597	--	--	73150	188726
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	101597	--		13980	
52	52	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	8,415	3080,01	1559,95	25918	13127	--	19696	49264
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	12791	5446		3649	
53	53	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	241,851855	99,00	--	23943	--		--	25859
			СП - 8%			--	--	--	--		1915	
54	54	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	12,729045	629,00	--	8007	--		--	8647
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
55	55	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	625,92	67,00	--	41937	--		--	45292
			СП - 8%			--	--	--	--		3355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2324399	423296	--	2012093	4683413
								1827217	74810	--	346920	
			РАЗДЕЛ 7.мкр. Коктем-3, 12									
56	56	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	435,7	856,74	--	373281	--	--	403144	838539
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	373281	--		62114	

57	57	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	210,1	631,11	--	132595	--	--	143203	297862
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	132595	--		22064	
58	58	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1397,04	94,94	91,72	132640	128140	--	21276	166229
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	4500	15200		12313	
59	59	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	7,005	3158,36	1301,46	22124	9117	--	18545	43923
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	13008	4164		3254	
60	60	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,78	39041,50	14829,40	30452	11567	--	14937	49021
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	18885	2763		3631	
61	61	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	66,284673	99,00	--	6562	--		--	7087
			СП - 8%			--	--	--	--		525	
62	62	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,488667	629,00	--	2194	--		--	2370
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
63	63	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	208,0803	67,00	--	13941	--		--	15057
			СП - 8%			--	--	--	--		1115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				713791	148823	--	601105	1420088
								542270	22126	--	105192	

РАЗДЕЛ 9. ул.Сейфуллина, 546

64	73	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	348,2	856,74	--	298317	--	--	322182	670138
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	298317	--		49640	
65	74	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	410	631,11	--	258753	--	--	279453	581263
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	258753	--		43057	
66	75	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2249	94,94	91,72	213528	206283	--	34251	267601
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	7245	24469		19822	

67	76	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	4,66	3158,36	1301,46	14718	6065	--	12337	29219
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	8653	2770		2164	
68	77	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,38	39041,50	14829,40	14836	5635	--	7277	23882
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	9201	1346		1769	
69	78	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	376,83	188,11	--	70885	--	--	51037	131675
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	--	70885	--		9754	
70	79	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	111,358924	99,00	--	11025	--		--	11906
			СП - 8%			--	--	--	--		882	
71	80	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	5,860996	629,00	--	3687	--		--	3981
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
72	81	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	339,87092	67,00	--	22771	--		--	24593
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				908518	217983	--	706537	1744258
								653053	28585	--	129205	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15442140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5889990				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1629993			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270221			
			- Перевозка грузов	Тенге				285903				
			- Накладные расходы	Тенге							6492391	
			- Сметная прибыль	Тенге							1143866	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15442140
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		160598				
			Итого с временными									15602738
			Зимние удорожания			1,35 %		210637				
			Итого с зимними удорожаниями									15813375
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				316268		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16129643

			НДС			12 %	1935557				
			Итого с НДС								18065200
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%								16 258 679,87
			в том числе НДС - 12%								*1 742 001,41*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер для индивидуальный

Заместитель Акима _____ **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №1.Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 7
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-1-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Коктем 3,Д 9 ,10									
			Камни бортовые									
1	32	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке** *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	50	1560,46	32,92	78023	1646	33136	47442	135502
						864,82	13,74	43241	687		10037	
2	33	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,8	43685,00	--	34948	--	34948	--	37744
						--	--	--	--		2796	

3	34	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	420	1667,78	32,92	700468	13826	323417	398514	1186900
						864,82	13,74	363225	5769		87919	
4	35	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	18,9	43685,00	--	825647	--	825647	--	891698
						--	--	--	--		66052	
5	36	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	10	1560,46	32,92	15605	329	6628	9488	27100
						864,82	13,74	8648	137		2007	
6	37	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,16	43685,00	--	6990	--	6990	--	7549
						--	--	--	--		559	
7	38	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка ВОРКАУТ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	44	1560,46	32,92	68660	1448	29160	41749	119242
						864,82	13,74	38052	604		8833	
8	39	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,704	43685,00	--	30754	--	30754	--	33215
						--	--	--	--		2460	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1761094	17250	1290680	497193	2438950
								453167	7198	--	180663	

РАЗДЕЛ 3.Коктем 1 ,Д 2 ,5 ,6

Камни бортовые

9	102	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	51,6	1560,46	32,92	80520	1699	34196	48960	139838
						864,82	13,74	44625	709		10358	
10	103	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,8256	43685,00	--	36066	--	36066	--	38952
						--	--	--	--		2885	

11	104	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	420	1667,78 864,82	32,92 13,74	700468 363225	13826 5769	323417	398514 87919	1186900
12	105	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	18,9	43685,00 --	-- --	825647 --	-- --	825647	-- 66052	891698
13	106	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 НР - 108%; СП - 8%	м3	334,5	1560,46 864,82	32,92 13,74	521974 289283	11011 4595	221680	317388 67149	906511
14	107	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	44	1560,46 864,82	32,92 13,74	68660 38052	1448 604	29160	41749 8833	119242
15	108	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,704	43685,00 --	-- --	30754 --	-- --	30754	-- 2460	33215
			Сооружения водосбросные л1									
16	109	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР - 108%; СП - 8%	м лотка	99	4078,00 1900,08	1949,94 808,99	403722 188108	193044 80090	22570	289653 55470	748846
17	110	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	5,61	63506,00 --	-- --	356269 --	-- --	356269	-- 28501	384770
18	111	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,68	81558,00 --	-- --	137017 --	-- --	137017	-- 10961	147979
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3161097 923293	221028 91767	2016776 --	1096264 340588	4597951

РАЗДЕЛ 4.Коктем 1 ,Д 1,1А

			Камни бортовые									
19	140	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	81,5	1560,46	32,92	127177	2683	54011	77331	220869
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	70483	1119		16361	
20	141	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,304	43685,00	--	56965	--	56965	--	61522
			СП - 8%			--	--	--	--		4557	
21	142	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	462,4	1667,78	32,92	771182	15222	356066	438745	1306721
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	399894	6352		96794	
22	143	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,808	43685,00	--	908997	--	908997	--	981717
			СП - 8%			--	--	--	--		72720	
23	144	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	34,2	1560,46	32,92	53368	1126	22665	32450	92684
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	29577	470		6865	
24	145	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5472	43685,00	--	23904	--	23904	--	25817
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
25	146	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
26	147	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2050046**	**20611**	**1487969**	**594070**	**2855646**
								541465	**8600**	**--**	**211529**	

РАЗДЕЛ 5.Коктем2,Д1

			Камни бортовые									
27	178	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	52,2	1560,46	32,92	81456	1718	34594	49530	141464
						864,82	13,74	45144	717		10479	
28	179	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,8352	43685,00	--	36486	--	36486	--	39405
						--	--	--	--		2919	
29	180	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	542	1667,78	32,92	903937	17842	417361	514273	1531666
						864,82	13,74	468734	7445		113457	
30	181	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	24,39	43685,00	--	1065477	--	1065477	--	1150715
						--	--	--	--		85238	
31	182	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	16,6	1560,46	32,92	25904	546	11002	15751	44987
						864,82	13,74	14356	228		3332	
32	183	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,2656	43685,00	--	11603	--	11603	--	12531
						--	--	--	--		928	
33	184	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка ВОРКАУТ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	37	1560,46	32,92	57737	1218	24521	35107	100272
						864,82	13,74	31998	508		7428	
34	185	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,592	43685,00	--	25862	--	25862	--	27930
						--	--	--	--		2069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2208461**	**21325**	**1626906**	**614661**	**3048970**
								560232	**8898**	**--**	**225850**	

РАЗДЕЛ 6.КОКТЕМ 2 ,Д21

			Камни бортовые									
35	218	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	50	1560,46	32,92	78023	1646	33136	47442	135502
						864,82	13,74	43241	687		10037	
36	219	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,8	43685,00	--	34948	--	34948	--	37744
						--	--	--	--		2796	
37	220	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	246	1667,78	32,92	410274	8098	189430	233415	695184
						864,82	13,74	212746	3379		51495	
38	221	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	11,07	43685,00	--	483593	--	483593	--	522280
						--	--	--	--		38687	
39	222	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	83	1560,46	32,92	129518	2732	55006	78754	224934
						864,82	13,74	71780	1140		16662	
40	223	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,328	43685,00	--	58014	--	58014	--	62655
						--	--	--	--		4641	
41	224	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка ВАРКАУТ *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	38	1560,46	32,92	59297	1251	25183	36056	102982
						864,82	13,74	32863	522		7628	
42	225	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,608	43685,00	--	26560	--	26560	--	28685
						--	--	--	--		2125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1280228**	**13727**	**905870**	**395667**	**1809966**
								360631	**5728**	**--**	**134071**	

РАЗДЕЛ 7.УЛ.Маркова,Д. 13 ,УЛ.Римско-Корсакова,Д. 3,УЛ Бухар Жырау Д.10, 12

			Камни бортовые									
43	260	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	182	1560,46	32,92	284004	5991	120615	172689	493228
						864,82	13,74	157398	2500		36535	
44	261	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,912	43685,00	--	127211	--	127211	--	137388
						--	--	--	--		10177	
45	262	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1417,5	1667,78	32,92	2364078	46663	1091530	1344985	4005788
						864,82	13,74	1225885	19471		296725	
46	263	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	63,7875	43685,00	--	2786557	--	2786557	--	3009481
						--	--	--	--		222925	
47	264	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	256,8	1560,46	32,92	400726	8454	170186	243663	695940
						864,82	13,74	222086	3527		51551	
48	265	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	4,1088	43685,00	--	179493	--	179493	--	193852
						--	--	--	--		14359	
49	266	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	88	1560,46	32,92	137320	2897	58319	83498	238484
						864,82	13,74	76104	1209		17665	
50	267	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,408	43685,00	--	61508	--	61508	--	66429
						--	--	--	--		4921	
			Сооружения водосбросные л1									
51	268	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	94,5	4078,00	1949,94	385371	184269	21544	276487	714808

			НР - 108%; СП - 8%			1900,08	808,99	179558	76449		52949	
52	269	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	8,16	63506,00	--	518209	--	518209	--	559666
						--	--	--	--		41457	
53	270	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	2,24	81558,00	--	182690	--	182690	--	197305
						--	--	--	--		14615	
54	271	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,30576	150180,02	7883,14	45919	2410	1578	29358	81300
						137137,00	2019,38	41931	617		6022	
55	272	Е11-090601-0102	Решетки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,30576	63817,87	1924,88	19513	589	942	12468	34539
						58809,20	286,33	17982	88		2558	
56	273	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,30576	249648,00	--	76332	--	76332	--	82439
						--	--	--	--		6107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7568932	251272	5396714	2163148	10510647
								1920943	103861	--	778566	
			РАЗДЕЛ 8.пр.Сейфулина, д.546									
			Камни бортовые									
57	306	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	60	1560,46	32,92	93628	1975	39764	56931	162603
						864,82	13,74	51889	824		12045	
58	307	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,96	43685,00	--	41938	--	41938	--	45293
						--	--	--	--		3355	
59	308	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	305	1667,78	32,92	508673	10040	234862	289397	861916

			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	380522	6044		92105	
68	337	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	19,8	43685,00	--	864963	--	864963	--	934160
						--	--	--	--		69197	
69	338	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	88	1560,46	32,92	137320	2897	58319	83498	238484
						864,82	13,74	76104	1209		17665	
70	339	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,408	43685,00	--	61508	--	61508	--	66429
						--	--	--	--		4921	
			Водоотводные сооружения									
71	340	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи *НР - 108%; СП - 8%*	м лотка	74	4078,00	1949,94	301772	144295	16871	216509	559743
						1900,08	808,99	140606	59865		41462	
72	341	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	74	32330,00	--	2392420	--	2392420	--	2583814
						--	--	--	--		191394	
			Лестница									
73	342	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	5	1576,21	56,16	7881	281	121	8978	18208
						1495,80	25,96	7479	130		1349	
74	343	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,225	43685,00	--	9829	--	9829	--	10615
						--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4636045	163801	3819103	779611	5848908
								653141	68017	--	433252	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								33050841
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		343729				
			Итого с временными									33394570

			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	263771	4190		63846	
60	309	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,725	43685,00	--	599577	--	599577	--	647543
			СП - 8%			--	--	--	--		47966	
61	310	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	43,2	1560,46	32,92	67412	1422	28630	40990	117074
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	37360	593		8672	
62	311	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	43685,00	--	30195	--	30195	--	32611
			СП - 8%			--	--	--	--		2416	
63	312	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка футб, ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	21	1560,46	32,92	32770	691	13918	19926	56911
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	18161	288		4216	
64	313	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,336	43685,00	--	14678	--	14678	--	15852
			СП - 8%			--	--	--	--		1174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1388869	14129	1003562	407244	1939803
								371182	5896	--	143690	

РАЗДЕЛ 9.Коктем-3 , д.12

Камни бортовые

65	334	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	56	1560,46	32,92	87386	1843	37113	53135	151763
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	48430	769		11242	
66	335	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,896	43685,00	--	39142	--	39142	--	42273
			СП - 8%			--	--	--	--		3131	
67	336	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	440	1667,78	32,92	733823	14484	338817	417491	1243419

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**450827**				
			Итого с зимними удорожаниями									**33845396**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**676908**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34522304**
			НДС			**12 %**		**4142677**				
			Итого с НДС									**38664981**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**34 798 482,80**
			в том числе НДС - 12%									***3 728 408,87***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2. Демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

на № 1-1-2 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул. Габдуллина, 9									
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	318	856,74	--	272443	--	--	294238	612016
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	272443	--		45335	
2	2	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	52	631,11	--	32817	--	--	35443	73721
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	32817	--		5461	
3	3	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	625	94,94	91,72	59340	57326	--	9518	74367
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	2013	6800		5509	
4	4	Е11-270302-0104	**Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара**	м3 конструкции	7,2	3158,36	1301,46	22740	9371	--	19061	45146
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	13370	4280		3344	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,6	39041,50	14829,40	23425	8898	--	11490	37708
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	14527	2125		2793	
6	6	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	174,98	188,11	--	32915	--	--	23699	61143
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	--	32915	--		4529	
7	7	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	72,574224	99,00	--	7185	--		--	7760
			СП - 8%			--	--	--	--		575	
8	8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,819696	629,00	--	2403	--		--	2595
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
9	9	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	138,26892	67,00	--	9264	--		--	10005
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				462532	75595	--	393449	924461
								368086	13205	--	68479	
			РАЗДЕЛ 2.ул. Габдуллина, 28									
10	10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1083,9	856,74	--	928619	--	--	1002909	2086051
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	928619	--		154522	
11	11	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	114	631,11	--	71946	--	--	77702	161619
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	71946	--		11972	
12	12	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1253,4	94,94	91,72	119002	114965	--	19089	149138
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	4038	13637		11047	
13	13	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	18,375	3158,36	1301,46	58035	23914	--	48646	115215
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	34121	10922		8534	
14	14	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,12	39041,50	14829,40	4685	1780	--	2298	7542
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	2905	425		559	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	260,14	188,11	--	48934	--	--	35233	90900
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	48934	--		6733	
16	16	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	185,631387	99,00	--	18378	--		--	19848
			СП - 8%			--	--	--	--		1470	
17	17	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	9,770073	629,00	--	6145	--		--	6637
			СП - 8%			--	--	--	--		492	
18	18	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	319,48806	67,00	--	21406	--		--	23118
			СП - 8%			--	--	--	--		1712	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1277150	140658	--	1185877	2660068
								1090563	24984	--	197041	
			РАЗДЕЛ 3.ул.Сатпаева, д. 20А									
19	19	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	930	856,74	--	796767	--	--	860509	1789858
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	796767	--		132582	
20	20	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	78	631,11	--	49226	--	--	53164	110582
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	49226	--		8191	
21	21	Е11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см.									
		Изм. и доп. вып. 4	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2248	94,94	91,72	213433	206192	--	34236	267482
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	7242	24458		19814	
22	22	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	112,4	3158,36	1301,46	355000	146284	--	297569	704774
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	208716	66811		52205	
23	23	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,78	39041,50	14829,40	30452	11567	--	14937	49021
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	18885	2763		3631	
24	24	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	117,62634	99,00	--	11645	--		--	12577
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
25	25	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	6,19086	629,00	--	3894	--		--	4206
			СП - 8%			--	--	--	--		312	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	346,3692	67,00	--	23207	--		--	25063
			СП - 8%			--	--	--	--		1857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1483624	364042	--	1260415	2963563
								1080836	94032	--	219524	
			РАЗДЕЛ 4.ул.Шашкина, 13									
27	27	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	301,3	856,74	--	258135	--	--	278786	579875
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	258135	--		42954	
28	28	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	152	631,11	--	95928	--	--	103602	215493
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	95928	--		15962	
29	29	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	518,3	94,94	91,72	49209	47540	--	7893	61671
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	1670	5639		4568	
30	30	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	15	3158,36	1301,46	47375	19522	--	39711	94053
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	27854	8916		6967	
31	31	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,17	39041,50	14829,40	6637	2521	--	3256	10684
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	4116	602		791	
32	32	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	64,83484	99,00	--	6419	--		--	6932
			СП - 8%			--	--	--	--		513	
33	33	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,41236	629,00	--	2146	--		--	2318
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
34	34	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	119,5589	67,00	--	8010	--		--	8651
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				473861	69582	--	433248	979677
								387703	15157	--	72568	
			РАЗДЕЛ 5.пр.Абая, 12									
35	35	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	181,1	856,74	--	155155	--	--	167568	348541
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	155155	--		25818	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	83,2	631,11	--	52508	--	--	56709	117954
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	52508	--		8737	
37	37	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	477,1	94,94	91,72	45298	43761	--	7266	56769
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	1537	5191		4205	
38	38	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	10,56	3158,36	1301,46	33352	13743	--	27957	66214
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	19609	6277		4905	
39	39	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,15	39041,50	14829,40	5856	2224	--	2873	9427
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	3632	531		698	
40	40	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	41,621856	99,00	--	4121	--		--	4450
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
41	41	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	2,190624	629,00	--	1378	--		--	1488
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
42	42	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	91,04538	67,00	--	6100	--		--	6588
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				303768	59728	--	262373	611431
								232441	11999	--	45291	
			РАЗДЕЛ 6.ул.Попова, 1									
43	43	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	176,2	856,74	--	150957	--	--	163034	339111
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	150957	--		25119	
44	44	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	70	631,11	--	44177	--	--	47712	99240
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	44177	--		7351	
45	45	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	473,7	94,94	91,72	44975	43449	--	7214	56364
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1526	5154		4175	
46	46	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	7,1	3158,36	1301,46	22424	9240	--	18797	44519
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	13184	4220		3298	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,17	39041,50	14829,40	6637	2521	--	3256	10684
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	4116	602		791	
48	48	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	136,87	188,11	--	25746	--	--	18537	47826
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	25746	--		3543	
49	49	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	5,525	3080,01	1559,95	17017	8619	--	12932	32345
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	8398	3576		2396	
50	50	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	58,120886	99,00	--	5754	--		--	6214
			СП - 8%			--	--	--	--		460	
51	51	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,058994	629,00	--	1924	--		--	2078
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
52	52	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	108,07618	67,00	--	7241	--		--	7820
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				326853	63829	--	271482	646201
								248105	13552	--	47866	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Сатпаева, 5А									
53	53	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	297,3	856,74	--	254709	--	--	275085	572177
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	254709	--		42383	
54	54	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	58,5	631,11	--	36920	--	--	39873	82936
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	36920	--		6143	
55	55	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	574,7	94,94	91,72	54564	52713	--	8752	68382
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1851	6253		5065	
56	56	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	3,165	3158,36	1301,46	9996	4119	--	8379	19845
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	5877	1881		1470	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,49	39041,50	14829,40	19130	7266	--	9384	30795
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	11864	1736		2281	
58	58	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	77,628167	99,00	--	7685	--		--	8300
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
59	59	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,085693	629,00	--	2570	--		--	2775
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
60	60	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	105,13726	67,00	--	7044	--		--	7608
			СП - 8%			--	--	--	--		564	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				392618	64098	--	341473	792818
								311221	9870	--	58727	
			РАЗДЕЛ 8.ул.Байсеитова, 45, 47									
61	61	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	592,3	856,74	--	507447	--	--	548042	1139928
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	507447	--		84439	
62	62	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	129,8	631,11	--	81917	--	--	88471	184019
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	81917	--		13631	
63	63	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1209,3	94,94	91,72	114815	110920	--	18417	143891
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	3896	13157		10659	
64	64	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	16	3158,36	1301,46	50534	20823	--	42359	100324
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	29710	9510		7431	
65	65	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,36	39041,50	14829,40	14055	5339	--	6894	22625
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	8716	1275		1676	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических опор (0,315 кг за 1 шт)	опора	1,05	16955,64	6803,64	17803	7144	--	10890	30989
			НР - 80%, СП - 8%			10152,00	2812,56	10660	2953		2295	
67	67	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	95,943084	99,00	--	9498	--		--	10258
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
68	68	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	5,049636	629,00	--	3176	--		--	3430
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
69	69	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	220,71342	67,00	--	14788	--		--	15971
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				814034	144225	--	715073	1651435
								642346	26896	--	122328	
			РАЗДЕЛ 9. ул.Маркова, 38, 38А									
70	70	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	393,1	856,74	--	336784	--	--	363727	756552
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	336784	--		56041	
71	71	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	54	631,11	--	34080	--	--	36806	76557
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	34080	--		5671	
72	72	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	941,7	94,94	91,72	89408	86375	--	14342	112050
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	3034	10246		8300	
73	73	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	9	3158,36	1301,46	28425	11713	--	23827	56432
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	16712	5350		4180	
74	74	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,21	39041,50	14829,40	8199	3114	--	4022	13198
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	5085	744		978	
75	75	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	59,43048	99,00	--	5884	--		--	6354
			СП - 8%			--	--	--	--		471	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	76	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,12792	629,00	--	1967	--		--	2125
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
77	77	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	155,7867	67,00	--	10438	--		--	11273
			СП - 8%			--	--	--	--		835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				515185	101202	--	442724	1034541
								395694	16339	--	76633	
			РАЗДЕЛ 10.пр. Абая, 54/1									
78	78	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	256,7	856,74	--	219925	--	--	237519	494039
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	219925	--		36596	
79	79	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	54	631,11	--	34080	--	--	36806	76557
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	34080	--		5671	
80	80	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	550	94,94	91,72	52219	50447	--	8376	65443
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1772	5984		4848	
81	81	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	9	3158,36	1301,46	28425	11713	--	23827	56432
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	16712	5350		4180	
82	82	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,06	39041,50	14829,40	2342	890	--	1149	3771
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	1453	213		279	
83	83	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	132	188,11	--	24830	--	--	17878	46125
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	24830	--		3417	
84	84	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	54,97194	99,00	--	5442	--		--	5878
			СП - 8%			--	--	--	--		435	
85	85	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	2,89326	629,00	--	1820	--		--	1965
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
86	86	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	112,3152	67,00	--	7525	--		--	8127
			СП - 8%			--	--	--	--		602	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**376609**	**63050**	**–**	**325555**	**758337**
								298771	**11546**	**–**	**56174**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13022532**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**135434**				
			Итого с временными									**13157966**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**177633**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13335599**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**266712**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13602311**
			НДС			**12 %**		**1632277**				
			Итого с НДС									**15234588**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**13 711 129,34**
			в том числе НДС - 12%									***1 469 049,57***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейемоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2.Благоустройства двора.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 8
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)
на № 2-2-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул.Попова, д 1									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	10	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	21,3	2791,61	1102,52	59461	23484	32551	9940	74953
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3426	5778		5552	
			ТИП3									
2	20	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	3,93	2791,61	1102,52	10971	4333	6006	1834	13829
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	632	1066		1024	

			Камни бортовые									
3	23	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	70	1560,46	32,92	109232	2304	46390	66419	189703
						864,82	13,74	60538	962		14052	
4	24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,12	43685,00	--	48927	--	48927	--	52841
						--	--	--	--		3914	
5	25	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	160,1	1667,78	32,92	267012	5270	123284	151910	452435
						864,82	13,74	138458	2199		33514	
6	26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	7,2045	43685,00	--	314729	--	314729	--	339907
						--	--	--	--		25178	
7	27	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	16,1	1560,46	32,92	25123	530	10669	15276	43632
						864,82	13,74	13924	221		3232	
8	28	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,2576	43685,00	--	11253	--	11253	--	12154
						--	--	--	--		900	
			Сооружения водосбросные л1									
9	29	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР - 108%; СП - 8%	м лотка	65,5	4078,00	1949,94	267109	127721	14933	191639	495449
						1900,08	808,99	124455	52989		36700	
10	30	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	5,61	63506,00	--	356269	--	356269	--	384770
						--	--	--	--		28501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1470087	163642	965011	437018	2059673
								341433	63214	--	152567	
			РАЗДЕЛ 2.ул.Сатпаева , д. 5а									
			Покрытия									
			ТИП1									
11	47	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	33,75	2791,61	1102,52	94217	37210	51578	15750	118764
						160,85	271,25	5429	9155		8797	
			ТИП3									

12	57	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,495	2791,61	1102,52	26506	10468	14511	4431	33412
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1527	2576		2475	
					ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА							
13	60	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
					Камни бортовые							
14	65	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	60	1560,46	32,92	93628	1975	39764	56931	162603
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	51889	824		12045	
15	66	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	43685,00	--	41938	--	41938	--	45293
			СП - 8%			--	--	--	--		3355	
16	67	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	297,3	1667,78	32,92	495831	9787	228932	282091	840156
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	257112	4084		62234	
17	68	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,3785	43685,00	--	584440	--	584440	--	631195
			СП - 8%			--	--	--	--		46755	
18	69	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	58,5	1560,46	32,92	91287	1926	38769	55507	158538
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	50592	804		11744	
19	70	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,936	43685,00	--	40889	--	40889	--	44160
			СП - 8%			--	--	--	--		3271	
20	71	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	

21	72	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
						--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1627437	82791	1133691	468654	2263778
								410956	22984	--	167688	
			РАЗДЕЛ 3.пр.Абая,д12									
			Покрытия									
			ТИП1									
22	86	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	13,68	2791,61	1102,52	38189	15082	20907	6384	48139
						160,85	271,25	2200	3711		3566	
			ТИП3									
23	96	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,525	2791,61	1102,52	1466	579	803	245	1847
						160,85	271,25	84	142		137	
			ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
24	99	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
						160,85	271,25	2895	4883		4692	
			Камни бортовые									
25	104	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	39,2	1560,46	32,92	61170	1290	25979	37195	106234
						864,82	13,74	33901	538		7869	
26	105	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,6272	43685,00	--	27399	--	27399	--	29591
						--	--	--	--		2192	
27	106	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	178,5	1667,78	32,92	297699	5876	137452	169368	504433
						864,82	13,74	154371	2452		37365	

28	107	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,0325	43685,00	--	350900	--	350900	--	378972
			СП - 8%			--	--	--	--		28072	
29	108	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	2,6	1560,46	32,92	4057	86	1722	2467	7046
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	2249	36		522	
30	109	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,0416	43685,00	--	1817	--	1817	--	1963
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
31	110	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	44	1560,46	32,92	68660	1448	29160	41749	119242
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	38052	604		8833	
32	111	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,704	43685,00	--	30754	--	30754	--	33215
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				932361	44207	654402	265808	1294023
								233753	12366	--	95853	
			РАЗДЕЛ 4.ул.Шашкина ,д 13									
			Покрытия									
			ТИП1									
33	128	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,948	2791,61	1102,52	58479	23095	32015	9776	73715
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3369	5682		5460	
			Камни бортовые									
34	146	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	54	1560,46	32,92	84265	1778	35787	51238	146343
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	46700	742		10840	
35	147	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,864	43685,00	--	37744	--	37744	--	40763
			СП - 8%			--	--	--	--		3020	
36	148	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	265,2	1667,78	32,92	442295	8730	204214	251633	749443
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	229351	3643		55514	

37	149	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,934	43685,00	--	521337	--	521337	--	563044
			СП - 8%			--	--	--	--		41707	
38	150	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	36,1	1560,46	32,92	56333	1188	23925	34253	97833
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	31220	496		7247	
39	151	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5776	43685,00	--	25232	--	25232	--	27251
			СП - 8%			--	--	--	--		2019	
40	152	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	98	1560,46	32,92	152925	3226	64946	92987	265585
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	84753	1346		19673	
41	153	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,568	43685,00	--	68498	--	68498	--	73978
			СП - 8%			--	--	--	--		5480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1447108	38018	1013698	439887	2037955
								395393	11909	--	150960	

РАЗДЕЛ 5.ул.Байсеитова д 45 , 47

Камни бортовые

42	188	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	81,8	1560,46	32,92	127646	2693	54211	77615	221682
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	70742	1124		16421	
43	189	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3088	43685,00	--	57175	--	57175	--	61749
			СП - 8%			--	--	--	--		4574	
44	190	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	428	1667,78	32,92	713810	14089	329577	406105	1209508
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	370144	5879		89593	
45	191	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,26	43685,00	--	841373	--	841373	--	908683
			СП - 8%			--	--	--	--		67310	
46	192	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	164,3	1560,46	32,92	256384	5409	108885	155895	445261
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	142090	2257		32982	

47	193	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,6288	43685,00	--	114839	--	114839	--	124026
			СП - 8%			--	--	--	--		9187	
48	194	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ	м бортового камня	48	1560,46	32,92	74902	1580	31811	45544	130082
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	41511	659		9636	
49	195	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	43685,00	--	33550	--	33550	--	36234
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2219678	23771	1571421	685159	3137225
								624488	9919	--	232387	
			РАЗДЕЛ 6.УЛ.Маркова ,д. 38 ,38а									
			Камни бортовые									
50	218	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	54	1560,46	32,92	84265	1778	35787	51238	146343
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	46700	742		10840	
51	219	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,864	43685,00	--	37744	--	37744	--	40763
			СП - 8%			--	--	--	--		3020	
52	220	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	337,3	1667,78	32,92	562542	11104	259734	320045	953194
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	291704	4633		70607	
53	221	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,1785	43685,00	--	663073	--	663073	--	716119
			СП - 8%			--	--	--	--		53046	
54	222	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	55,8	1560,46	32,92	87074	1837	36980	52945	151221
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	48257	766		11202	
55	223	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,928	43685,00	--	390020	--	390020	--	421221
			СП - 8%			--	--	--	--		31202	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1824717	14718	1423338	424228	2428861
								386662	6141	--	179917	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Сатпаева,д 20а									
			Камни бортовые									

56	251	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	30	1560,46	32,92	46814	988	19881	28465	81301
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	25945	412		6022	
57	252	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	43685,00	--	20969	--	20969	--	22646
			СП - 8%			--	--	--	--		1678	
58	253	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	300	1667,78	32,92	500334	9876	231011	284653	847786
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	259447	4121		62799	
59	254	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,5	43685,00	--	589748	--	589748	--	636927
			СП - 8%			--	--	--	--		47180	
60	255	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	424	1560,46	32,92	661635	13958	280992	402309	1149060
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	366685	5824		85116	
61	256	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,784	43685,00	--	296359	--	296359	--	320068
			СП - 8%			--	--	--	--		23709	
62	257	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на футб.площадке	м бортового камня	64	1560,46	32,92	99869	2107	42413	60726	173443
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	55349	879		12848	
63	258	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,024	43685,00	--	44733	--	44733	--	48312
			СП - 8%			--	--	--	--		3579	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2260461	26928	1526106	776153	3279543
								707424	11236	--	242931	
			РАЗДЕЛ 8.ул.Габдулина 28									
			Камни бортовые									
64	295	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	68	1560,46	32,92	106111	2238	45065	64521	184283
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	58808	934		13651	
65	296	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,088	43685,00	--	47529	--	47529	--	51332
			СП - 8%			--	--	--	--		3802	

66	297	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	457,7	1667,78 864,82	32,92 13,74	763343 395829	15067 6287	352447	434285 95810	1293439
67	298	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	20,5965	43685,00 --	-- --	899758 --	-- --	899758	-- 71981	971739
68	299	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	626,2	1560,46 864,82	32,92 13,74	977160 541552	20614 8602	414994	594165 125706	1697031
69	300	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	10,0192	43685,00 --	-- --	437689 --	-- --	437689	-- 35015	472704
70	301	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка СПОРТИВНОЙ ПЛАЩАДКЕ НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	46	1560,46 864,82	32,92 13,74	71781 39782	1514 632	30485	43647 9234	124662
71	302	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,736	43685,00 --	-- --	32152 --	-- --	32152	-- 2572	34724
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3335523 1035970	39434 16454	2260119 --	1136618 357771	4829914

РАЗДЕЛ 9.ул.Габдулина, д9

Камни бортовые

72	323	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	52	1560,46 864,82	32,92 13,74	81144 44971	1712 714	34461	49340 10439	140922
73	324	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,832	43685,00 --	-- --	36346 --	-- --	36346	-- 2908	39254
74	325	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	267	1667,78 864,82	32,92 13,74	445297 230907	8789 3668	205601	253341 55891	754529
75	326	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	12,015	43685,00 --	-- --	524875 --	-- --	524875	-- 41990	566865

76	327	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	51	1560,46 864,82	32,92 13,74	79583 44106	1679 701	33798	48391 10238	138212
77	328	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,816	43685,00 --	-- --	35647 --	-- --	35647	-- 2852	38499
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1202893 319984	12180 5082	870728 --	351072 124318	1678281
			РАЗДЕЛ 10.пр.Абая,д. 54/1									
			Камни бортовые									
78	353	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	54	1560,46 864,82	32,92 13,74	84265 46700	1778 742	35787	51238 10840	146343
79	354	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,864	43685,00 --	-- --	37744 --	-- --	37744	-- 3020	40763
80	355	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	205,9	1667,78 864,82	32,92 13,74	343396 178067	6778 2828	158551	195367 43101	581864
81	356	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	9,2655	43685,00 --	-- --	404763 --	-- --	404763	-- 32381	437144
82	357	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	50,8	1560,46 864,82	32,92 13,74	79271 43933	1672 698	33666	48201 10198	137670
83	358	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,8128	43685,00 --	-- --	35507 --	-- --	35507	-- 2841	38348
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				984946 268700	10228 4268	706018 --	294806 102381	1382132
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								24391384
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		253670				
			Итого с временными									24645054
			Зимние удорожания			1,35 %		332708				

			Итого с зимними удорожаниями								24977762
			Непредвиденные работы и затраты		2 %				499555		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								25477318
			НДС		12 %		3057278				
			Итого с НДС								28534596
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%								25 681 136,21
			в том числе НДС - 12%								*2 751 550,31*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №3. Демонтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 3
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)
на № 1-1-3 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ул.Жарокова, д. 271, 275, 277									
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	402	856,74 856,74	– –	344409 344409	– –	–	371962 57310	773681
2	2	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	103	631,11 631,11	– –	65004 65004	– –	–	70204 10817	146025
3	3	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	840	94,94 3,22	91,72 10,88	79753 2706	77047 9139	–	12793 7404	99949
4	4	Е11-270302-0104	**Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	10,95	3158,36 1856,90	1301,46 594,41	34584 20333	14251 6509	–	28989 5086	68659
5	5	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлоконструкции** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12	39041,50 24212,10	14829,40 3541,90	4685 2905	1780 425	–	2298 559	7542
6	6	Е12-180101-2001	**Демонтаж покрытия из брусчатки**	м2 покрытия	174,92	188,11	–	32904	–	–	23691	61122

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	–	32904	–		4528	
7	7	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	82,454946	99,00	–	8163	–		–	8816
			СП - 8%			–	–	–	–		653	
8	8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,339734	629,00	–	2730	–		–	2948
			СП - 8%			–	–	–	–		218	
9	9	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	169,95468	67,00	–	11387	–		–	12298
			СП - 8%			–	–	–	–		911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				583618	93077	–	509937	1181040
								468261	16073	–	87486	
			РАЗДЕЛ 2.мкр. Алмагуль, д. 27, 28, 29, 30, 31, 33									
10	10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	288,3	856,74	–	246998	–	–	266758	554856
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	–	246998	–		41100	
11	11	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	65,4	631,11	–	41274	–	–	44576	92719
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	–	41274	–		6868	
12	12	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	385,4	94,94	91,72	36591	35350	–	5869	45858
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	1242	4193		3397	
13	13	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	7,506	3158,36	1301,46	23707	9769	–	19871	47064
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	13938	4462		3486	
14	14	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	–	8618	28281
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
15	15	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	260,14	188,11	–	48934	–	–	35233	90900
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	–	48934	–		6733	
16	16	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	23,51355	3080,01	1559,95	72422	36680	–	55037	137655
			НР - 108%, СП - 8%			1520,06	647,19	35742	15218		10197	
17	17	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	76,822434	99,00	–	7605	–		–	8214
			СП - 8%			–	–	–	–		608	
18	18	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,043286	629,00	–	2543	–		–	2747
			СП - 8%			–	–	–	–		203	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	119,02032	67,00	–	7974	–		–	8612
			СП - 8%			–	–	–	–		638	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				505618	88472	–	435962	1016906
								399023	25466	–	75325	
			РАЗДЕЛ 3.пр. Гагарина д. 294, 294/1, 294/2, 294/3									
20	20	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	825	856,74	–	706810	–	–	763354	1587777
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	706810	–		117613	
21	21	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	138	631,11	–	87092	–	–	94060	195645
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	87092	–		14492	
22	22	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1739	94,94	91,72	165107	159505	–	26484	206918
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	5602	18920		15327	
23	23	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	18	3158,36	1301,46	56850	23426	–	47653	112864
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	33424	10699		8360	
24	24	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	–	8618	28281
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
25	25	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	13,80825	3080,01	1559,95	42530	21540	–	32320	80838
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	20989	8937		5988	
26	26	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	137,0825775	99,00	–	13571	–		–	14657
			СП - 8%			–	–	–	–		1086	
27	27	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	7,2148725	629,00	–	4538	–		–	4901
			СП - 8%			–	–	–	–		363	
28	28	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	316,45845	67,00	–	21203	–		–	22899
			СП - 8%			–	–	–	–		1696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1115270	211145	–	972489	2254780
								864813	40150	–	167020	
			РАЗДЕЛ 4.ул. Жарокова, д. 296, 298, 302									
29	29	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	733	856,74	–	627990	–	–	678229	1410716
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	627990	–		104497	
30	30	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	88	631,11	–	55537	–	–	59980	124759

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	55537	–		9241	
31	31	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1970	94,94	91,72	187039	180693	–	30002	234404
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	6346	21433		17363	
32	32	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	10,55	3158,36	1301,46	33321	13730	–	27930	66151
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	19590	6271		4900	
33	33	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	–	8618	28281
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
34	34	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	98,68809	99,00	–	9770	–		–	10552
			СП - 8%			–	–	–	–		782	
35	35	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	5,19411	629,00	–	3267	–		–	3528
			СП - 8%			–	–	–	–		261	
36	36	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	298,9122	67,00	–	20027	–		–	21629
			СП - 8%			–	–	–	–		1602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				954520	201096	–	804759	1900020
								720359	29298	–	140741	
			РАЗДЕЛ 5.ул. Витебская, д. 16, 16/1									
37	37	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1079,3	856,74	–	924678	–	–	998653	2077198
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	924678	–		153866	
38	38	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	145,8	631,11	–	92015	–	–	99376	206703
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	92015	–		15311	
39	39	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2138,2	94,94	91,72	203008	196120	–	32564	254418
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	6888	23263		18846	
40	40	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	21,675	3158,36	1301,46	68457	28209	–	57383	135907
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	40248	12884		10067	
41	41	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	260,25	188,11	–	48955	–	–	35248	90939
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	–	48955	–		6736	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	–	8618	28281
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
43	43	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	192,427839	99,00	–	19050	–		–	20574
			СП - 8%			–	–	–	–		1524	
44	44	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	10,127781	629,00	–	6370	–		–	6880
			СП - 8%			–	–	–	–		510	
45	45	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	414,23742	67,00	–	27754	–		–	29974
			СП - 8%			–	–	–	–		2220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1407858	231003	–	1231842	2850874
								1123680	37741	–	211175	
			РАЗДЕЛ 6.мкр. Алмагуль, д. 43, 45, 46, 47, 48, 49									
46	46	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	768	856,74	–	657976	–	–	710614	1478076
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	657976	–		109487	
47	47	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	128	631,11	–	80781	–	–	87244	181467
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	80781	–		13442	
48	48	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1480	94,94	91,72	140517	135749	–	22540	176101
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	4768	16102		13044	
49	49	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	17	3158,36	1301,46	53692	22125	–	45006	106594
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	31567	10105		7896	
50	50	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	–	8618	28281
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
51	51	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	115,87074	99,00	–	11471	–		–	12389
			СП - 8%			–	–	–	–		918	
52	52	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	6,09846	629,00	–	3836	–		–	4143
			СП - 8%			–	–	–	–		307	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	268,4892	67,00	–	17989	–		–	19428
			СП - 8%			–	–	–	–		1439	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				983830	164547	–	874022	2006479
								785987	27801	–	148628	
			РАЗДЕЛ 7.мкр. Казахфильм, д. 25, 26, 27, 28									
54	54	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	408,2	856,74	–	349721	–	–	377699	785613
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	349721	–		58194	
55	55	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1088	94,94	91,72	103299	99794	–	16570	129458
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	3505	11837		9589	
56	56	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	10,049	3158,36	1301,46	31738	13078	–	26604	63010
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	18660	5973		4667	
57	57	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,31	39041,50	14829,40	12103	4597	–	5937	19483
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	7506	1098		1443	
58	58	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	296,21	188,11	–	55719	–	–	40118	103504
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	–	55719	–		7667	
59	59	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	118,577765	99,00	–	11739	–		–	12678
			СП - 8%			–	–	–	–		939	
60	60	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	6,240935	629,00	–	3926	–		–	4240
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
61	61	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	232,5307	67,00	–	15580	–		–	16826
			СП - 8%			–	–	–	–		1246	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				583824	117469	–	466928	1134812
								435111	18909	–	84059	
			РАЗДЕЛ 8.мкр. Казахфильм, д. 29, 30, 38, 40									
62	62	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2492	856,74	–	2134994	–	–	2305793	4796050
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	2134994	–		355263	
63	63	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	340,5	631,11	–	214891	–	–	232083	482732
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	214891	–		35758	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5322	94,94 3,22	91,72 10,88	505290 17144	488146 57903	–	81051 46907	633248
65	65	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	49,95	3158,36 1856,90	1301,46 594,41	157760 92752	65008 29691	–	132238 23200	313198
66	66	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,39	39041,50 24212,10	14829,40 3541,90	15226 9443	5783 1381	–	7469 1816	24510
67	67	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	338,14	188,11 188,11	– –	63607 63607	– –	–	45797 8752	118156
68	68	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка СП - 8%	т	332,864667	99,00 –	– –	32954 –	– –		– 2636	35590
69	69	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка СП - 8%	т	17,519193	629,00 –	– –	11020 –	– –		– 882	11901
70	70	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т	877,26186	67,00 –	– –	58777 –	– –		– 4702	63479
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3194517 2532831	558937 88975	– –	2804431 479916	6478864
			РАЗДЕЛ 9.мкр. Казахфильм, д. 31, 32, 33, 37									
71	71	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	734,8	856,74 856,74	– –	629532 629532	– –	–	679894 104754	1414180
72	72	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	175,2	631,11 631,11	– –	110570 110570	– –	–	119415 18399	248384
73	73	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1945,9	94,94 3,22	91,72 10,88	184751 6269	178482 21171	–	29635 17151	231537
74	74	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	14,5	3158,36 1856,90	1301,46 594,41	45796 26925	18871 8619	–	38387 6735	90918

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,54	39041,50	14829,40	21082	8008	–	10341	33937
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	13075	1913		2514	
76	76	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	109,130148	99,00	–	10804	–		–	11668
			СП - 8%			–	–	–	–		864	
77	77	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	5,743692	629,00	–	3613	–		–	3902
			СП - 8%			–	–	–	–		289	
78	78	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	307,51794	67,00	–	20604	–		–	22252
			СП - 8%			–	–	–	–		1648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1026751	205361	–	877672	2056778
								786370	31703	–	152354	
			РАЗДЕЛ 10.мкр. Казахфильм, д. 35, 35А, 36									
79	79	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	786	856,74	–	673397	–	–	727269	1512719
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	673397	–		112053	
80	80	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	126,65	631,11	–	79929	–	–	86324	179554
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	79929	–		13300	
81	81	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1942	94,94	91,72	184380	178125	–	29576	231072
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	6256	21129		17116	
82	82	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	17	3158,36	1301,46	53692	22125	–	45006	106594
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	31567	10105		7896	
83	83	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,91	39041,50	14829,40	35528	13495	–	17427	57191
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	22033	3223		4236	
84	84	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	267,58	188,11	–	50334	–	–	36240	93500
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	–	50334	–		6926	
85	85	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	169,287644	99,00	–	16759	–		–	18100
			СП - 8%			–	–	–	–		1341	
86	86	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	8,909876	629,00	–	5604	–		–	6053

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		448	
87	87	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	370,45552	67,00	–	24821	–		–	26806
			СП - 8%			–	–	–	–		1986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1124445	213744	–	941842	2231589
								863516	34457	–	165302	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23112142
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		240366				
			Итого с временными									23352508
			Зимние удорожания			1,35 %		315259				
			Итого с зимними удорожаниями									23667767
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				473355		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24141122
			НДС			12 %		2896935				
			Итого с НДС									27038057
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									24 334 251,46
			в том числе НДС - 12%									*2 607 241,23*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор _____ Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №4. Демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 4

(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

на № 1-1-4 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул. Жандосова д.94/1, 94/2									
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	210,4	856,74	--	180258	--	--	194679	404931
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	180258	--		29995	
2	2	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	102	631,11	--	64373	--	--	69523	144607
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	64373	--		10712	
3	3	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	399,3	94,94	91,72	37911	36625	--	6081	47511
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1286	4344		3519	
4	4	Е11-270302-0104	**Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара**	м3 конструкции	15	3158,36	1301,46	47375	19522	--	39711	94053
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	27854	8916		6967	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,41	39041,50	14829,40	16007	6080	--	7852	25767
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	9927	1452		1909	
6	6	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	164	188,11	--	30850	--	--	22212	57306
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	30850	--		4245	
7	7	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	76,3477	99,00	--	7558	--		--	8163
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
8	8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,0183	629,00	--	2528	--		--	2730
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
9	9	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	119,8967	67,00	--	8033	--		--	8676
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				394893	62227	--	340058	793744
								314547	14713	--	58797	
			РАЗДЕЛ 2. ул. Вахтангова, д.21									
10	10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	574,5	856,74	--	492197	--	--	531572	1105670
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	492197	--		81902	
11	11	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	102	631,11	--	64373	--	--	69523	144607
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	64373	--		10712	
12	12	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	982,2	94,94	91,72	93254	90090	--	14958	116869
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	3164	10686		8657	
13	13	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	15	3158,36	1301,46	47375	19522	--	39711	94053
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	27854	8916		6967	
14	14	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,31	39041,50	14829,40	12103	4597	--	5937	19483
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	7506	1098		1443	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	91,17416	99,00	--	9026	--		--	9748
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
16	16	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,79864	629,00	--	3018	--		--	3260
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
17	17	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	193,2106	67,00	--	12945	--		--	13981
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				734291	114209	--	661701	1507671
								595093	20700	--	111680	
			РАЗДЕЛ 3. ул. Сатпаева, д. 29А, 29Б, 29В.									
18	18	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	735,5	856,74	--	630132	--	--	680542	1415527
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	630132	--		104854	
19	19	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	100	631,11	--	63111	--	--	68159	141771
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	63111	--		10502	
20	20	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1854,1	94,94	91,72	176035	170062	--	28237	220614
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	5973	20172		16342	
21	21	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12,6	3158,36	1301,46	39795	16398	--	33357	79005
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	23397	7490		5852	
22	22	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,27	39041,50	14829,40	10541	4004	--	5171	16969
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	6537	956		1257	
23	23	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	103,0674	99,00	--	10204	--		--	11020
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
24	24	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	5,4246	629,00	--	3412	--		--	3685
			СП - 8%			--	--	--	--		273	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	292,0479	67,00	--	19567	--		--	21133
			СП - 8%			--	--	--	--		1565	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				952796	190464	--	815466	1909724
								729149	28618	--	141461	
			РАЗДЕЛ 4.ул. Радостовца, 152Д/1, 152 Д									
26	26	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	930	856,74	--	796767	--	--	860509	1789858
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	796767	--		132582	
27	27	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	198	631,11	--	124959	--	--	134955	280707
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	124959	--		20793	
28	28	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2248	94,94	91,72	213433	206192	--	34236	267482
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	7242	24458		19814	
29	29	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	9,9	3158,36	1301,46	31268	12884	--	26209	62075
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	18383	5885		4598	
30	30	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,73	39041,50	14829,40	28500	10825	--	13980	45878
			НР - 60%; СП - 8%			24212,10	3541,90	17675	2586		3398	
31	31	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	286,74	188,11	--	53938	--	--	38835	100195
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	53938	--		7422	
32	32	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	161,182472	99,00	--	15957	--		--	17234
			СП - 8%			--	--	--	--		1277	
33	33	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	8,483288	629,00	--	5336	--		--	5763
			СП - 8%			--	--	--	--		427	
34	34	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	392,21776	67,00	--	26279	--		--	28381
			СП - 8%			--	--	--	--		2102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1296437	229901	--	1108724	2597573
								1018964	32928	--	192413	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. пр. Гагарина, д. 135Е									
35	35	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	421,1	856,74	--	360773	--	--	389635	810440
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	360773	--		60033	
36	36	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	48	631,11	--	30293	--	--	32716	68050
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	30293	--		5041	
37	37	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	670,3	94,94	91,72	63641	61481	--	10208	79757
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	2159	7293		5908	
38	38	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	6,75	3158,36	1301,46	21319	8785	--	17870	42324
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	12534	4012		3135	
39	39	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,64	39041,50	14829,40	24987	9491	--	12256	40222
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	15496	2267		2979	
40	40	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	58,26065	99,00	--	5768	--		--	6229
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
41	41	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,06635	629,00	--	1929	--		--	2083
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
42	42	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	127,6867	67,00	--	8555	--		--	9239
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				517264	79757	--	462685	1058344
								421255	13572	--	78395	
			РАЗДЕЛ 6.пр. Гагарина, 135К									
43	43	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	293	856,74	--	251025	--	--	271106	563901
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	251025	--		41770	
44	44	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	102	631,11	--	64373	--	--	69523	144607
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	64373	--		10712	
45	45	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	334	94,94	91,72	30762	29718	--	4934	38552

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1044	3525		2856	
46	46	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12	3158,36	1301,46	37900	15618	--	31769	75243
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	22283	7133		5574	
47	47	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,53	39041,50	14829,40	20692	7860	--	10150	33309
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	12832	1877		2467	
48	48	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	97,33	188,11	--	18309	--	--	13182	34010
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	18309	--		2519	
49	49	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	69,662284	99,00	--	6897	--		--	7448
			СП - 8%			--	--	--	--		552	
50	50	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,666436	629,00	--	2306	--		--	2491
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
51	51	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	105,40472	67,00	--	7062	--		--	7627
			СП - 8%			--	--	--	--		565	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				439325	53195	--	400664	907188
								369865	12535	--	67199	
			РАЗДЕЛ 7. ул. Радостовца, 152К									
52	52	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	674	856,74	--	577442	--	--	623637	1297166
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	577442	--		96086	
53	53	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	164	631,11	--	103501	--	--	111781	232505
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	103501	--		17223	
54	54	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1698	94,94	91,72	161214	155744	--	25860	202040
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	5470	18474		14966	
55	55	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	21,3	3158,36	1301,46	67273	27721	--	56390	133556
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	39552	12661		9893	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,74	39041,50	14829,40	28891	10974	--	14171	46507
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	17917	2621		3445	
57	57	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	195,14	188,11	--	36707	--	--	26429	68188
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	36707	--		5051	
58	58	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	141,64918	99,00	--	14023	--		--	15145
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
59	59	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	7,45522	629,00	--	4689	--		--	5064
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
60	60	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	168,42326	67,00	--	11284	--		--	12187
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1005026	194439	--	858268	2012358
								780589	33756	--	149064	
			РАЗДЕЛ 8. ул. Радостовца, 152и									
61	61	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	674	856,74	--	577442	--	--	623637	1297166
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	577442	--		96086	
62	62	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	164	631,11	--	103501	--	--	111781	232505
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	103501	--		17223	
63	63	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1698	94,94	91,72	161214	155744	--	25860	202040
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	5470	18474		14966	
64	64	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	21,3	3158,36	1301,46	67273	27721	--	56390	133556
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	39552	12661		9893	
65	65	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,74	39041,50	14829,40	28891	10974	--	14171	46507
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	17917	2621		3445	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	188,2	188,11	--	35402	--	--	25489	65762
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	--	35402	--		4871	
67	67	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	141,64918	99,00	--	14023	--		--	15145
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
68	68	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	7,45522	629,00	--	4689	--		--	5064
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
69	69	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	317,2064	67,00	--	21253	--		--	22953
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1013689	194439	--	857328	2020698
								779284	33756	--	149681	
			РАЗДЕЛ 9. Радостовца, 152/1, 152/2, 152з									
70	70	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	989,5	856,74	--	847743	--	--	915563	1904370
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	847743	--		141064	
71	71	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	68	631,11	--	42915	--	--	46348	96405
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	42915	--		7141	
72	72	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2108,8	94,94	91,72	200217	193424	--	32116	250919
			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	6793	22944		18587	
73	73	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	11,25	3158,36	1301,46	35532	14641	--	29783	70540
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	20890	6687		5225	
74	74	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,36	39041,50	14829,40	14055	5339	--	6894	22625
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	8716	1275		1676	
75	75	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	444,6	188,11	--	83633	--	--	60216	155356
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	--	83633	--		11508	
76	76	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	186,32787	99,00	--	18446	--		--	19922
			СП - 8%			--	--	--	--		1476	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	77	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	9,80673	629,00	--	6168	--		--	6662
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
78	78	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	404,9058	67,00	--	27129	--		--	29299
			СП - 8%			--	--	--	--		2170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1275838	213404	--	1090920	2556098
								1010691	30906	--	189340	
			РАЗДЕЛ 10. ул. Радостовца, 197, 199, 197А, 199А									
79	79	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	317	856,74	--	271586	--	--	293313	610091
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	271586	--		45192	
80	80	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	88	631,11	--	55537	--	--	59980	124759
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	55537	--		9241	
81	81	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1476	94,94	91,72	140137	135382	--	22479	175625
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	4755	16059		13009	
82	82	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12	3158,36	1301,46	37900	15618	--	31769	75243
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	22283	7133		5574	
83	83	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,36	39041,50	14829,40	14055	5339	--	6894	22625
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	8716	1275		1676	
84	84	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	20,5496	3080,01	1559,95	63293	32056	--	48099	120304
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	31237	13299		8911	
85	85	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	78,17056	99,00	--	7739	--		--	8358
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
86	86	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,11424	629,00	--	2588	--		--	2795
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
87	87	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	228,4088	67,00	--	15303	--		--	16528

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**608139**	**188394**	--	**462534**	**1156328**
								394114	**37766**	--	**85653**	
			РАЗДЕЛ 11. Радостовца, 185, 187, 189, 187 А									
88	**88**	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**680**	**856,74**	--	**582583**	--	--	**629189**	**1308713**
			НР - 108%, СП - 8%			**856,74**	--	**582583**	--		**96942**	
89	**89**	**Е11-270302-0202**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**152,2**	**631,11**	--	**96054**	--	--	**103739**	**215776**
			НР - 108%, СП - 8%			**631,11**	--	**96054**	--		**15983**	
90	**90**	**Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1608**	**94,94**	**91,72**	**152669**	**147489**	--	**24489**	**191331**
			НР - 108%, СП - 8%			**3,22**	**10,88**	**5180**	**17495**		**14173**	
91	**91**	**Е11-270302-0104**	**Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара**	**м3 конструкции**	**14,5**	**3158,36**	**1301,46**	**45796**	**18871**	--	**38387**	**90918**
			НР - 108%, СП - 8%			**1856,90**	**594,41**	**26925**	**8619**		**6735**	
92	**92**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж металлоконструкции**	**т конструкций**	**0,23**	**39041,50**	**14829,40**	**8980**	**3411**	--	**4405**	**14455**
			НР - 69%, СП - 8%			**24212,10**	**3541,90**	**5569**	**815**		**1071**	
93	**93**	**Е12-180101-2001**	**Демонтаж покрытия из брусчатки**	**м2 покрытия**	**216,5**	**188,11**	--	**40725**	--	--	**29322**	**75651**
			НР - 72%, СП - 8%			**188,11**	--	**40725**	--		**5604**	
94	**94**	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка**	**т**	**132,430456**	**99,00**	--	**13111**	--		--	**14159**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1049**	
95	**95**	**С341-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка**	**т**	**6,970024**	**629,00**	--	**4384**	--		--	**4735**
			СП - 8%			--	--	--	--		**351**	
96	**96**	**С341-020102-1002**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**298,59248**	**67,00**	--	**20006**	--		--	**21606**
			СП - 8%			--	--	--	--		**1600**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**964308**	**169771**	--	**829531**	**1937344**
								757036	**26928**	--	**143508**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18457070**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		191954				
			Итого с временными									18649024
			Зимние удорожания			1,35 %		251762				
			Итого с зимними удорожаниями									18900785
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				378016		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19278801
			НДС			12 %		2313456				
			Итого с НДС									21592257
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									19 433 031,46
			в том числе НДС - 12%									*2 082 110,51*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №5. Демонтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 5
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)
на № 1-1-5 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул. Тимирязева, 103									
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	362	856,74	--	310140	--	--	334951	696697
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	310140	--		51607	
2	2	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	90	631,11	--	56799	--	--	61343	127594
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	56799	--		9451	
3	3	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	563	94,94	91,72	53453	51640	--	8574	66990

			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1814	6125		4962	
4	4	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12,9	3158,36	1301,46	40743	16789	--	34152	80886
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	23954	7668		5992	
5	5	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,65	39041,50	14829,40	25377	9639	--	12448	40851
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	15738	2302		3026	
6	6	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	188,26	188,11	--	35413	--	--	25497	65783
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	35413	--		4873	
7	7	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	91,060768	99,00	--	9015	--		--	9736
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
8	8	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,792672	629,00	--	3015	--		--	3256
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
9	9	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	151,59044	67,00	--	10157	--		--	10969
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				544111	78068	--	476965	1102762
								443858	16095	--	81686	
			РАЗДЕЛ 2.пр. Гагарина, 135И									
10	10	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	520	856,74	--	445504	--	--	481145	1000781
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	445504	--		74132	
11	11	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	41	631,11	--	25875	--	--	27945	58126
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	25875	--		4306	
12	12	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	652	94,94	91,72	61903	59803	--	9930	77579

			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	2100	7094		5747	
13	13	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	5,2	3158,36	1301,46	16423	6768	--	13767	32605
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	9656	3091		2415	
14	14	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,6	39041,50	14829,40	23425	8898	--	11490	37708
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	14527	2125		2793	
15	15	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	106,2	188,11	--	19977	--	--	14383	37109
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	19977	--		2749	
16	16	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	79,72704	99,00	--	7893	--		--	8524
			СП - 8%			--	--	--	--		631	
17	17	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,19616	629,00	--	2639	--		--	2851
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
18	18	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	148,4712	67,00	--	9948	--		--	10743
			СП - 8%			--	--	--	--		796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				613588	75468	--	558660	1266026
								517640	12310	--	93780	
			РАЗДЕЛ 3.пр. Гагарина, 135 з									
19	19	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	395	856,74	--	338412	--	--	365485	760209
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	338412	--		56312	
20	20	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	50	631,11	--	31555	--	--	34080	70886
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	31555	--		5251	
21	21	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	867	94,94	91,72	82316	79523	--	13204	103162

			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	2793	9433		7642	
22	22	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	7,5	3158,36	1301,46	23688	9761	--	19856	47027
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	13927	4458		3483	
23	23	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,47	39041,50	14829,40	18350	6970	--	9001	29538
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	11380	1665		2188	
24	24	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	212,14	188,11	--	39905	--	--	28732	74128
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	39905	--		5491	
25	25	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	85,925752	99,00	--	8507	--		--	9187
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
26	26	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,522408	629,00	--	2845	--		--	3072
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
27	27	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	176,28116	67,00	--	11811	--		--	12756
			СП - 8%			--	--	--	--		945	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				557388	96254	--	470358	1109965
								437972	15556	--	82221	
			РАЗДЕЛ 4. ул. Радостовца, 152Л									
28	28	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	674	856,74	--	577442	--	--	623637	1297166
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	577442	--		96086	
29	29	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	164	631,11	--	103501	--	--	111781	232505
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	103501	--		17223	
30	30	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1698	94,94	91,72	161214	155744	--	25860	202040

			НР - 108%, СП - 8%			3,22	10,88	5470	18474		14966	
31	31	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	21,3	3158,36	1301,46	67273	27721	--	56390	133556
			НР - 108%, СП - 8%			1856,90	594,41	39552	12661		9893	
32	32	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,74	39041,50	14829,40	28891	10974	--	14171	46507
			НР - 69%, СП - 8%			24212,10	3541,90	17917	2621		3445	
33	33	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	188,2	188,11	--	35402	--	--	25489	65762
			НР - 72%, СП - 8%			188,11	--	35402	--		4871	
34	34	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	141,64918	99,00	--	14023	--		--	15145
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
35	35	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	7,45522	629,00	--	4689	--		--	5064
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
36	36	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	317,2064	67,00	--	21253	--		--	22953
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1013689	194439	--	857328	2020698
								779284	33756	--	149681	
			РАЗДЕЛ 5.ул.Габдуллина, 78, 80, ул. Тимирязева, 57В									
37	37	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	780	856,74	--	668256	--	--	721717	1501171
			НР - 108%, СП - 8%			856,74	--	668256	--		111198	
38	38	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	130	631,11	--	82044	--	--	88607	184303
			НР - 108%, СП - 8%			631,11	--	82044	--		13652	
39	39	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1298	94,94	91,72	123237	119055	--	19768	154445

			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	4181	14122		11440	
40	40	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	14,7	3158,36	1301,46	46428	19131	--	38917	92172
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	27296	8738		6828	
41	41	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,65	39041,50	14829,40	25377	9639	--	12448	40851
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	15738	2302		3026	
42	42	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	312,14	188,11	--	58716	--	--	42275	109071
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	58716	--		8079	
43	43	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	5,95	3080,01	1559,95	18326	9282	--	13927	34833
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	9044	3851		2580	
44	44	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	161,391852	99,00	--	15978	--		--	17256
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
45	45	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	8,494308	629,00	--	5343	--		--	5770
			СП - 8%			--	--	--	--		427	
46	46	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	298,38816	67,00	--	19992	--		--	21591
			СП - 8%			--	--	--	--		1599	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1063696	157108	--	937659	2161463
								865276	29013	--	160107	
			РАЗДЕЛ 6. пр. Гагарина, 143А, ул. Басенова, 27А									
47	47	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	413,25	856,74	--	354047	--	--	382371	795332
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	354047	--		58913	
48	48	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	120	631,11	--	75733	--	--	81791	170126
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	75733	--		12602	

49	49	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1412,82	94,94	91,72	134138	129587	--	21516	168107
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	4551	15371		12452	
50	50	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	17,035	3158,36	1301,46	53803	22170	--	45099	106813
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	31632	10126		7912	
51	51	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,18	39041,50	14829,40	7027	2669	--	3447	11312
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	4358	638		838	
52	52	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	140,14	188,11	--	26361	--	--	18980	48969
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	26361	--		3627	
53	53	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	98,162037	99,00	--	9718	--		--	10495
			СП - 8%			--	--	--	--		777	
54	54	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	5,166423	629,00	--	3250	--		--	3510
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
55	55	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	243,19764	67,00	--	16294	--		--	17598
			СП - 8%			--	--	--	--		1304	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				680372	154427	--	553204	1332262
								496683	26135	--	98685	
			РАЗДЕЛ 7. ул. Жандосова, 29Г, 29В									
56	56	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	353	856,74	--	302429	--	--	326623	679376
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	302429	--		50324	
57	57	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	91	631,11	--	57431	--	--	62025	129012
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	57431	--		9556	

58	58	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	877	94,94	91,72	83266	80440	--	13356	104351
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	2825	9542		7730	
59	59	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	13,25	3158,36	1301,46	41848	17244	--	35078	83081
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	24604	7876		6154	
60	60	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,42	39041,50	14829,40	16397	6228	--	8043	26396
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	10169	1488		1955	
61	61	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	924,2	188,11	--	173849	--	--	125171	322942
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	173849	--		23922	
62	62	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	191,29029	99,00	--	18938	--		--	20453
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
63	63	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	10,06791	629,00	--	6333	--		--	6839
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
64	64	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	288,1812	67,00	--	19308	--		--	20853
			СП - 8%			--	--	--	--		1545	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				719798	103913	--	570296	1393303
								571307	18905	--	103208	
			РАЗДЕЛ 8. ул. Жандосова, 29, 29А, 29Б									
65	65	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	366	856,74	--	313566	--	--	338652	704396
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	313566	--		52177	
66	66	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	36	631,11	--	22720	--	--	24537	51038
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	--	22720	--		3781	

67	67	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	984	94,94	91,72	93425	90255	--	14986	117083
						3,22	10,88	3170	10706		8673	
68	68	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	4	3158,36	1301,46	12633	5206	--	10590	25081
						1856,90	594,41	7428	2378		1858	
69	69	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзгр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	--	8618	28281
						24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
70	70	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка СП - 8%	т	46,81638	99,00	--	4635	--		--	5006
						--	--	--	--		371	
71	71	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка СП - 8%	т	2,46402	629,00	--	1550	--		--	1674
						--	--	--	--		124	
72	72	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т	146,6964	67,00	--	9829	--		--	10615
						--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				475926	102134	--	397383	943174
								357779	14677	--	69865	
			РАЗДЕЛ 9. ул. Жандосова, 31, 31А, 31Б									
73	73	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	495	856,74	--	424086	--	--	458013	952666
						856,74	--	424086	--		70568	
74	74	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	21	631,11	--	13253	--	--	14313	29772
						631,11	--	13253	--		2205	

75	75	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2140	94,94	91,72	203179	196286	--	32591	254632
						3,22	10,88	6894	23283		18862	
76	76	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	5,2	3158,36	1301,46	16423	6768	--	13767	32605
						1856,90	594,41	9656	3091		2415	
77	77	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,45	39041,50	14829,40	17569	6673	--	8618	28281
						24212,10	3541,90	10895	1594		2095	
78	78	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка СП - 8%	т	61,76178	99,00	--	6114	--		--	6604
						--	--	--	--		489	
79	79	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка СП - 8%	т	3,25062	629,00	--	2045	--		--	2208
						--	--	--	--		164	
80	80	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т	276,8724	67,00	--	18550	--		--	20034
						--	--	--	--		1484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				701220	209726	--	527302	1326802
								464784	27968	--	98282	
			РАЗДЕЛ 10. ул. Сатпаева, 64г, 64в, 64б									
81	81	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	903,8	856,74	--	774321	--	--	836266	1739434
						856,74	--	774321	--		128847	
82	82	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	96	631,11	--	60586	--	--	65433	136101
						631,11	--	60586	--		10082	

83	83	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	3773,9	94,94	91,72	358308	346150	--	57474	449044
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	12157	41060		33263	
84	84	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	12,75	3158,36	1301,46	40269	16594	--	33754	79945
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	23675	7579		5922	
85	85	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,39	39041,50	14829,40	15226	5783	--	7469	24510
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	9443	1381		1816	
86	86	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	350,14	188,11	--	65864	--	--	47422	122349
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	--	65864	--		9063	
87	87	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	7,123	3080,01	1559,95	21939	11112	--	16672	41700
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	10827	4610		3089	
88	88	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	175,251212	99,00	--	17350	--		--	18738
			СП - 8%			--	--	--	--		1388	
89	89	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	9,223748	629,00	--	5802	--		--	6266
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
90	90	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	558,09106	67,00	--	37392	--		--	40383
			СП - 8%			--	--	--	--		2991	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1397056	379639	--	1064490	2658470
								956874	54630	--	196925	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15314925
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		159275				
			Итого с временными									15474200
			Зимние удорожания			1,35 %		208902				

			Итого с зимними удорожаниями								**15683102**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**313662**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**15996764**
			НДС			**12 %**	**1919612**				
			Итого с НДС								**17916376**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%								**16 124 738,07**
			в том числе НДС - 12%								***1 727 650,51***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима _____ **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №6. Демонтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 6
(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)
на № 1-1-6 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул. Манаса, 62, 64, ул. Тимирязева, 59Б									
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	153,99	856,74	–	131929	–	–	142484	296366
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	131929	–		21953	
2	2	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	366,52	94,94	91,72	34799	33618	–	5582	43611
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	1181	3988		3230	
3	3	Е11-270302-0104	**Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара**	м3 конструкции	3,513	3158,36	1301,46	11095	4572	–	9300	22027
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	6523	2088		1632	
4	4	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлоконструкции**	т конструкций	0,06	39041,50	14829,40	2342	890	–	1149	3771
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	1453	213		279	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	188,2	188,11	–	35402	–	–	25489	65762
			НР - 72% СП - 8%			188,11	–	35402	–		4871	
6	6	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	48,514087	99,00	–	4803	–		–	5187
			СП - 8%			–	–	–	–		384	
7	7	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	2,553373	629,00	–	1606	–		–	1735
			СП - 8%			–	–	–	–		128	
8	8	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	87,35294	67,00	–	5853	–		–	6321
			СП - 8%			–	–	–	–		468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227829	39080	–	184004	444780
								176488	6288	–	32945	
			РАЗДЕЛ 2. ул.Манаса, 48									
9	9	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	247	856,74	–	211615	–	–	228544	475371
			НР - 108% СП - 8%			856,74	–	211615	–		35213	
10	10	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	28	631,11	–	17671	–	–	19085	39696
			НР - 108% СП - 8%			631,11	–	17671	–		2940	
11	11	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	527,4	94,94	91,72	50073	48374	–	8032	62754
			НР - 108% СП - 8%			3,22	10,88	1699	5738		4648	
12	12	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	2,4	3158,36	1301,46	7580	3124	–	6354	15049
			НР - 108% СП - 8%			1856,90	594,41	4457	1427		1115	
13	13	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,17	39041,50	14829,40	6637	2521	–	3256	10684
			НР - 69% СП - 8%			24212,10	3541,90	4116	602		791	
14	14	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	195,14	188,11	–	36707	–	–	26429	68188
			НР - 72% СП - 8%			188,11	–	36707	–		5051	
15	15	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	56,912752	99,00	–	5634	–		–	6085
			СП - 8%			–	–	–	–		451	
16	16	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	2,905208	629,00	–	1884	–		–	2035

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		151	
17	17	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	112,12076	67,00	–	7512	–		–	8113
			СП - 8%			–	–	–	–		601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345314	54019	–	291700	687975
								276264	7767	–	50961	
			РАЗДЕЛ 3.ул. Манаса, 24, 24А									
18	18	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	371	856,74	–	317850	–	–	343278	714019
			НР - 108% СП - 8%			856,74	–	317850	–		52890	
19	19	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	30	631,11	–	18933	–	–	20448	42531
			НР - 108% СП - 8%			631,11	–	18933	–		3150	
20	20	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	664	94,94	91,72	63043	60904	–	10112	79007
			НР - 108% СП - 8%			3,22	10,88	2139	7224		5852	
21	21	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	2,5	3158,36	1301,46	7896	3254	–	6619	15676
			НР - 108% СП - 8%			1856,90	594,41	4642	1486		1161	
22	22	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,09	39041,50	14829,40	3514	1335	–	1724	5656
			НР - 69% СП - 8%			24212,10	3541,90	2179	319		419	
23	23	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	97,33	188,11	–	18309	–	–	13182	34010
			НР - 72% СП - 8%			188,11	–	18309	–		2519	
24	24	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	57,261744	99,00	–	5669	–		–	6122
			СП - 8%			–	–	–	–		454	
25	25	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	3,013776	629,00	–	1896	–		–	2047
			СП - 8%			–	–	–	–		152	
26	26	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	126,01152	67,00	–	8443	–		–	9118
			СП - 8%			–	–	–	–		675	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				445551	65492	–	395363	908186
								364052	9029	–	67272	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.ул.Мынбаева, 85									
27	27	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	431,8	856,74	–	369940	–	–	399535	831033
			НР - 108% СП - 8%			856,74	–	369940	–		61558	
28	28	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	48	631,11	–	30293	–	–	32716	68050
			НР - 108% СП - 8%			631,11	–	30293	–		5041	
29	29	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1094,3	94,94	91,72	103897	100372	–	16666	130207
			НР - 108% СП - 8%			3,22	10,88	3525	11906		9645	
30	30	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	6,75	3158,36	1301,46	21319	8785	–	17870	42324
			НР - 108% СП - 8%			1856,90	594,41	12534	4012		3135	
31	31	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,14	39041,50	14829,40	5466	2076	–	2681	8799
			НР - 69% СП - 8%			24212,10	3541,90	3390	496		652	
32	32	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	246,97	188,11	–	46457	–	–	33449	86298
			НР - 72% СП - 8%			188,11	–	46457	–		6392	
33	33	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	92,668966	99,00	–	9174	–		–	9908
			СП - 8%			–	–	–	–		734	
34	34	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	4,877314	629,00	–	3068	–		–	3313
			СП - 8%			–	–	–	–		245	
35	35	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	205,88198	67,00	–	13794	–		–	14898
			СП - 8%			–	–	–	–		1104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				603408	111233	–	502917	1194830
								466139	16414	–	88506	
			РАЗДЕЛ 5.пр. Абая, 52А									
36	36	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	955,2	856,74	–	818357	–	–	883826	1838357
			НР - 108% СП - 8%			856,74	–	818357	–		136175	
37	37	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	184	631,11	–	116123	–	–	125413	260859
			НР - 108% СП - 8%			631,11	–	116123	–		19323	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1610,7	94,94	91,72	152926	147737	–	24530	191652
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	5189	17524		14196	
39	39	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	26,4	3158,36	1301,46	83381	34359	–	69892	165534
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	49022	15692		12262	
40	40	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,39	39041,50	14829,40	15226	5783	–	7469	24510
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	9443	1381		1816	
41	41	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	154,74474	99,00	–	15320	–		–	16545
			СП - 8%			–	–	–	–		1226	
42	42	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	8,14446	629,00	–	5123	–		–	5533
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
43	43	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	322,3485	67,00	–	21597	–		–	23325
			СП - 8%			–	–	–	–		1728	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1228053	187879	–	1111130	2526315
								998134	34598	–	187136	
			РАЗДЕЛ 6.пр.Абая, 62, 64, 66									
44	44	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1015,1	856,74	–	869676	–	–	939250	1953640
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	869676	–		144714	
45	45	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	205,2	631,11	–	129503	–	–	139863	290915
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	129503	–		21549	
46	46	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1948,4	94,94	91,72	184988	178712	–	29673	231834
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	6277	21198		17173	
47	47	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	21,6	3158,36	1301,46	68221	28112	–	57184	135437
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	40109	12839		10032	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,22	39041,50	14829,40	8589	3262	–	4213	13826
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	5327	779		1024	
49	49	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	188,26	188,11	–	35413	–	–	25497	65783
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	–	35413	–		4873	
50	50	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	3,7587	3080,01	1559,95	11577	5863	–	8798	22005
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	5713	2433		1630	
51	51	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	181,798289	99,00	–	17998	–		–	19438
			СП - 8%			–	–	–	–		1440	
52	52	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	9,568331	629,00	–	6018	–		–	6500
			СП - 8%			–	–	–	–		481	
53	53	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	384,25822	67,00	–	25745	–		–	27805
			СП - 8%			–	–	–	–		2060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1357728	215949	–	1204478	2767183
								1092017	37249	–	204976	
			РАЗДЕЛ 7.ул.Сатпаева, 30В, 32А									
54	54	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	903,8	856,74	–	774321	–	–	836266	1739434
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	774321	–		128847	
55	55	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	163,2	631,11	–	102996	–	–	111236	231371
			НР - 108%; СП - 8%			631,11	–	102996	–		17139	
56	56	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	3773,9	94,94	91,72	358308	346150	–	57474	449044
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	12157	41060		33263	
57	57	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	19,13	3158,36	1301,46	60419	24897	–	50645	119950
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	35522	11371		8885	
58	58	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,75	39041,50	14829,40	29281	11122	–	14363	47135

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка									
			СП - 8%	т	11,7247015	629,00	–	7375	–		–	7965
						–	–	–	–		590	
71	71	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км									
			СП - 8%	т	393,95333	67,00	–	26395	–		–	28506
						–	–	–	–		2112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1249259	219962	–	1080340	2515965
								973474	48718	–	186368	
			РАЗДЕЛ 9.пр. Назарбаева, 241, 243, 245, 247, 247А									
72	72	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка									
			НР - 108% СП - 8%	м	764,8	856,74	–	655234	–	–	707653	1471918
						856,74	–	655234	–		109031	
73	73	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка									
			НР - 108% СП - 8%	м	105,5	631,11	–	66582	–	–	71908	149569
						631,11	–	66582	–		11079	
74	74	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм									
			НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	1988,2	94,94	91,72	188767	182362	–	30279	236570
						3,22	10,88	6405	21631		17524	
75	75	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара									
			НР - 108% СП - 8%	м3 конструкции	14,475	3158,36	1301,46	45717	18839	–	38321	90762
						1856,90	594,41	26879	8604		6723	
76	76	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции									
			НР - 69% СП - 8%	т конструкций	0,41	39041,50	14829,40	16007	6080	–	7852	25767
						24212,10	3541,90	9927	1452		1909	
77	77	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки									
			НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия	444,6	188,11	–	83633	–	–	60216	155356
						188,11	–	83633	–		11508	
78	78	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка									
			СП - 8%	т	170,755375	99,00	–	16905	–		–	18257
						–	–	–	–		1352	
79	79	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка									
			СП - 8%	т	8,987125	629,00	–	5653	–		–	6105
						–	–	–	–		452	
80	80	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км									
			СП - 8%	т	376,5743	67,00	–	25230	–		–	27249
						–	–	–	–		2018	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	18159	2656		3492	
59	59	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	28,3611	3080,01	1559,95	87353	44242	–	66383	166034
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	43111	18355		12299	
60	60	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	162,322491	99,00	–	16070	–		–	17356
			СП - 8%			–	–	–	–		1286	
61	61	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную 5%.Погрузка	т	8,543289	629,00	–	5374	–		–	5804
			СП - 8%			–	–	–	–		430	
62	62	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Кла сс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	544,48188	67,00	–	36480	–		–	39399
			СП - 8%			–	–	–	–		2918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1470602	426411	–	1136367	2815527
								986267	73442	–	208559	
			РАЗДЕЛ 8. ул. Байзакова, 289, ул. Биокомбинатская, 20									
63	63	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	955,2	856,74	–	818357	–	–	883826	1838357
			НР - 108%; СП - 8%			856,74	–	818357	–		136175	
64	64	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1610,7	94,94	91,72	152926	147737	–	24530	191652
			НР - 108%; СП - 8%			3,22	10,88	5189	17524		14196	
65	65	Е11-270302-0104	Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия тротуара	м3 конструкции	26,4	3158,36	1301,46	83381	34359	–	69892	165534
			НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	49022	15692		12262	
66	66	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлоконструкции	т конструкций	0,08	39041,50	14829,40	3123	1186	–	1532	5028
			НР - 69%; СП - 8%			24212,10	3541,90	1937	283		372	
67	67	Е12-180101-2001	Демонтаж покрытия из брусчатки	м2 покрытия	336,12	188,11	–	63227	–	–	45523	117450
			НР - 72%; СП - 8%			188,11	–	63227	–		8700	
68	68	Е11-270201-0401	Демонтаж существующих арычных лотков	м3 лотка	23,51355	3080,01	1559,95	72422	36680	–	55037	137655
			НР - 108%; СП - 8%			1520,06	647,19	35742	15218		10197	
69	69	С341-310104-0501	Мусор строительный механизированная 95%.Погрузка	т	222,7693285	99,00	–	22054	–		–	23818
			СП - 8%			–	–	–	–		1764	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1103727**	**207281**	**–**	**916229**	**2181553**
								848659	**31688**	**–**	**161596**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16042314**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**166840**				
			Итого с временными									**16209154**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**218824**				
			Итого с зимними удорожаниями									**16427978**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**328560**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16756537**
			НДС			**12 %**		**2010784**				
			Итого с НДС									**18767322**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**16 890 589,49**
			в том числе НДС - 12%									***1 809 706,02***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Акима **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СК Реал Строй", БИН 060240003597, 160012, РК, Туркестанская область, г. Шымкент, мкр. Малый Самал, ул. Рыскулбекова, дом №28В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №6.Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 193 от 17.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 9

(по ресурсному методу)

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

на № 2-6-1 Благоустройство дворов

Составлен(а) в текущих ценах на 06.03.2019 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Манаса,д.48									
			Покрытия									
			ТИП1									
1	6	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	7,2	2791,61	1102,52	20100	7938	11004	3360	25336
			НР - 108% СП - 8%			160,85	271,25	1158	1953		1877	

2	7	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48	1216,31	3,03	58383	145	48319	10774	74689
			НР - 108%, СП - 8%			206,64	1,18	9919	57		5533	
3	8	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	48	763,09	–	36629	–	30237	6903	47014
			НР - 108%, СП - 8%			133,17	–	6392	–		3483	
					ТИП2							
4	11	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	525	960,60	95,14	504316	49950	422268	53620	602571
			НР - 108%, СП - 8%			61,14	33,43	32098	17551		44635	
5	12	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	525	1262,90	102,86	663023	54003	582437	48343	768275
			НР - 108%, СП - 8%			50,64	34,63	26583	18179		56909	
6	13	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	525	137,94	0,02	72419	11	72337	77	78295
			НР - 108%, СП - 8%			0,14	–	71	–		5800	
7	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	525	1417,41	103,11	744140	54130	663427	48405	855949
			НР - 108%, СП - 8%			50,64	34,74	26583	18236		63404	
8	15	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	525	-315,60	-0,04	-165692	-23	-165527	-154	-179113
			НР - 108%, СП - 8%			-0,27	–	-142	–		-13268	
					ТИП3							
9	16	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,36	2791,61	1102,52	1005	397	550	168	1267

			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	58	98		94	
10	17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2,4	1216,31	3,03	2919	7	2416	539	3734
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	496	3		277	
11	18	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2,4	763,09	–	1831	–	1511	345	2351
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	320	–		174	
				Камни бортовые								
12	19	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на детской площадке	м бортового камня	28	1560,46	32,92	43693	922	18556	26568	75881
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	24215	385		5621	
13	20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,448	43685,00	–	19571	–	19571	–	21137
			СП - 8%			–	–	–	–		1566	
14	21	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка на проезде	м бортового камня	243	1667,78	32,92	405271	7999	187120	230569	686707
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	210152	3338		50867	
15	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,935	43685,00	–	477695	–	477695	–	515911
			СП - 8%			–	–	–	–		38216	
16	23	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка на тратуаре	м бортового камня	4	1560,46	32,92	6242	132	2651	3795	10840
			НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	3459	55		803	
17	24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,064	43685,00	–	2796	–	2796	–	3020
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2894340	175611	2377368	433312	3593864
								341362	59854	–	266215	

РАЗДЕЛ 2.ул Манаса 62 64 ул Тимирязева 59Б

			Покрытия									
					ТИП1							
18	40	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,25	2791,61	1102,52	56530	22326	30947	9450	71259
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3257	5493		5278	
19	41	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	180	1216,31	3,03	218936	545	181196	40401	280084
			НР - 108%; СП - 8%			206,64	1,18	37195	213		20747	
20	42	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	180	763,09	–	137357	–	113387	25888	176304
			НР - 108%; СП - 8%			133,17	–	23970	–		13060	
					ТИП2							
21	45	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	317,871248	960,60	95,14	305348	30243	255671	32465	364838
			НР - 108%; СП - 8%			61,14	33,43	19434	10627		27025	
22	46	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,53	1262,90	102,86	298714	24330	262407	21780	346134
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,63	11977	8190		25640	
23	47	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	236,53	137,94	0,02	32627	5	32590	35	35275
			НР - 108%; СП - 8%			0,14	–	32	–		2613	
24	48	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,53	1417,41	103,11	335260	24388	298895	21808	385633
			НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	11977	8216		28565	

25	49	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	236,53	-315,60	-0,04	-74650	-10	-74576	-69	-80696
			НР - 108%; СП - 8%			-0,27	--	-64	--		-5978	
					ТИП3							
26	50	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	94,065	2791,61	1102,52	262593	103708	143755	43897	331009
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	15130	25515		24519	
					ТИП5 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА							
27	53	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18	2791,61	1102,52	50249	19845	27509	8400	63341
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	2895	4883		4692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1622964	225379	1271781	204055	1973181
								125804	63136	--	146161	
			РАЗДЕЛ 3. Мынбаева ,д. 85									
			Покрытия									
					ТИП1							
28	77	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,25	2791,61	1102,52	56530	22326	30947	9450	71259
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	3257	5493		5278	
					ТИП3							
29	87	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,705	2791,61	1102,52	1968	777	1078	329	2481
			НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	113	191		184	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58498	23103	32025	9779	73740
								3371	5684	–	5462	
			РАЗДЕЛ 4.Манаса,д. 24, 24а									
			Покрытия									
			ТИП1									
30	101	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	7,5	2791,61	1102,52	20937	8269	11462	3500	26392
			НР - 108% СП - 8%			160,85	271,25	1206	2034		1955	
			ТИП3									
31	111	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2,7	2791,61	1102,52	7537	2977	4126	1260	9501
			НР - 108% СП - 8%			160,85	271,25	434	732		704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28474	11246	15588	4760	35893
								1641	2767	–	2659	
			РАЗДЕЛ 5.Абая,д. 62, 64, 66									
			Покрытия									
			ТИП1									
32	139	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,63	2791,61	1102,52	26883	10617	14717	4494	33887
			НР - 108% СП - 8%			160,85	271,25	1549	2612		2510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26883	10617	14717	4494	33887
								1549	2612	–	2510	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5710565
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		59390				
			Итого с временными									5769955

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**77894**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5847849**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**116957**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5964806**
			НДС			**12 %**		**715777**				
			Итого с НДС									**6680583**
			Итого с учетом тендерной скидки - 10%									**6 012 524,70**
			в том числе НДС - 12%									***644 199,08***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК РеалСтрой"

(наименование организации)

Директор

Шыналиев Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Акима _____ **Ж.С.Садвакасова**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ОКХ _____ **А. Алипбеков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКХ _____ **У.М. Куттымбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор: "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Г.Е. Саркулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор "AB Development 21"

Эксперт _____ **С.М.Скаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)