Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Техник"
Субподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентбярь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№5	10.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	из них Стоимость оборудов. в текущих ценах	из них Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	150 000 000			133 928 571			16 071 429	150 000 000
в т.ч. За сентябрь 2020г.		150 000 000		133 928 571			16 071 429	150 000 000

Итого к оплате за сентябрь 2020г: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге

Субподрядчик
ТОО "Техник"

_____ Сарсенбаев Ж.Ш.

Субподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Генподрядчик: ТОО "Техник"
Субподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Елек Мугалжарского района Актюбинской Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2020 года

Наименование объекта: Наружные инженерные сети. Наружные сети водоснабжения 01НВ. Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопроводные колодцы сети В1									
		1.1 Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование									
3	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2867	184,22	20069	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					2213,67	87,33	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
4	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	1954.68	78,95	58640	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					1548,39	37,44	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
5	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	70775		495425		–	–	535059
					–		–		–	39634	

6	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	42081		1262430		–	–	1363424
					–		–		–	100994	
15	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	22	142204		3128488		–	–	3378767
					–		–		–	250279	
20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0.87386	1327400.14	501131,53	1159967	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					466548,57	140160,94	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
21	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	27	1551.79	116,09	41898	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					1342,79	12,47	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
22	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	188	1019.81	63,36	191724	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					895,2	–	#VALUE!	–	–	#VALUE!	
23	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	27	3608		97416		–	–	105209
					–		–		–	7793	
24	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	188	2345		440860		–	–	476129
					–		–		–	35269	
	1.3 Пропуск труб через станки колодцев										
38	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0.0040	1237884.62	539038,46	4892	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					603653,85	169807,69	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	

39	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0.0476	1106277.96	512555,91	52632	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					514744,41	158306,71	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
40	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47.889	9052		433491		–	–	468171
					–		–		–	34679	
41	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.97176	12216		48519		–	–	52401
					–		–		–	3882	
42	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	49.19344	164.04	2,58	8070	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					31,95	0,37	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
43	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	52.48	90.08	1,63	4727	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					24,44	0,24	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
1.4 Строительные изделия и конструкции											
44	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	121.23	18995.71	8960,12	2302793	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					9621,96	3517,06	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
45	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	19614		1392594		1392594	–	1504002
					–		–		–	111408	

46	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	29622	355464	355464	–	383901
					–	–	–	28437	
47	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	142	13649	1938158	1938158	–	2093211
					–	–	–	155053	
48	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	88	18471	1625448	1625448	–	1755484
					–	–	–	130036	
49	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	22578	541872	541872	–	585222
					–	–	–	43350	
50	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	26389	316668	316668	–	342001
					–	–	–	25333	
51	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100	5087	508700	508700	–	549396
					–	–	–	40696	
52	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	25898	1838758	1838758	–	1985859
					–	–	–	147101	

53	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	15	19752		296280		296280	–	319982
					–		–		–	23702	
55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	12	31128		373536		373536	–	403419
					–		–		–	29883	
56	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	40	5392		215680		215680	–	232934
					–		–		–	17254	
57	2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	83	42752		3548416		3548416	–	3832289
					–		–		–	283873	
60	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	54.95	23111.37	1079,66	1269854	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					1179,9	226,26	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
1.6 Изоляционные работы											
70	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1160.46	853.83	19,95	990836	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					260,55	2,5	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	
1.8 Земляные работы											
72	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4095.9	191.36	181,57	783791	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					9,79	43,68	#VALUE!	#VALUE!	–	#VALUE!	

73	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	291.6	225.72	–	65820	–	–	#VALUE!	#VALUE!
					225,72	–	#VALUE!	–	–	10063	
74	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3196.8	20.38	20,38	65151	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					–	7,72	–	#VALUE!	–	7371	
75	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3196.8	181.43	87	579995	278122	–	#VALUE!	#VALUE!
					94,43	39	#VALUE!	124675	–	#VALUE!	
76	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	899.1	36.48	36,48	32799	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					–	13,82	–	#VALUE!	–	3711	
		Итого по разделу 1					**#VALUE!**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					#VALUE!				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!				
		Раздел 4 Трубопроводы сети В1(кольцевая и магистральная сети)									
126	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4.361	339649.97	103984,11	1481214	#VALUE!	–	#VALUE!	#VALUE!
					230472	28568,29	1005088	#VALUE!	–	#VALUE!	
129	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4365.11	1356		5919089		5919089	–	6392616
					–		–		–	473527	
132	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0.552	780989.13	233056,16	431106	128647	30411	310980	801453

				492840,58	76219,2	272048	42073	–	59367	
133	2301-0401-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	554.208	8673		4806646		4806646	–	5191178
					–		–		–	384532	
140	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0.07	4233342.86	713200	296334	49924	239041	22959	344836
					105271,43	226028,57	7369	15822	–	25543	
141	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0.35	2966331.43	586474,29	1038216	205266	803360	93012	1221726
					84542,86	183891,43	29590	64362	–	90498	
143	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	54479	191.36	181,57	10425009	9891725	–	2097444	13524249
					9,79	43,68	533284	2379833	–	1001796	
144	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1685	3366.02	–	5671750	–	–	4083660	10535843

						3366,02	–	5671750	–	–	780433	
145	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	402	1160.39	–	466477	–	–	335863	866527
					1160,39	–	466477	–	–	64187	
146	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16447	191.36	181,57	3147270	2986274	–	633210	4082918
					9,79	43,68	160996	718463	–	302438	
147	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16447	181.43	87	2983946	1430889	–	1580033	4929097
					94,43	39	1553057	641433	–	365118	
148	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	39315	20.38	20,38	801291	801291	–	218539	1101416
					–	7,72	–	303527	–	81586	
149	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39315	74.41	74,41	2925623	2925623	–	779596	4001637
					–	27,54	–	1082772	–	296418	
		Итого по разделу 4					**#VALUE!**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					#VALUE!				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!				

Наименование объекта: Генеральный план. Благоустройство территории. Локальная смета № 7-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	

					строителей	листов	строителей		инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Ограждения.										
	6.2 Ограждение из ж/б панелей,пролет 2,4м										
34	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %									
			м оград	379	2508.57	1479,97	950749	560909	8392	694444	1776808
					1006,46	546,34	381448	207064	–	131615	
35	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	13.012	39750		517227		517227	–	558605
					–		–		–	41378	
36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	13.356	38357		512296		512296	–	553280
					–		–		–	40984	
37	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13.82	4198.55	1677,79	58024	23187	23572	19390	83607
					815,12	693,49	11265	9584	–	6193	
38	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17.5	16897		295698		295698	–	319354
					–		–		–	23656	
	6.3 Ограждение из ж/б панелей,пролет 4 м,с насадкой из колючей проволоки										
50	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %									
			м оград	500	2584.61	1479,97	1292303	739985	49088	916153	2385132
					1006,46	546,34	503230	273171	–	176676	
51	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	82.52	39750		3280170		3280170	–	3542584
					–		–		–	262414	

52	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
			м3	33.264	38357		1275907		1275907	–	1377980
					–		–		–	102073	
		Итого по разделу 6					**10,597,350**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					1,629,987				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					784,989				

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение. Локальная смета № 4-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Раздел 2 Линия ВЛЗ-10кВ</u>									
		2.1 Опора ПоБ10-1.2с(10шт)									
50	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %									
			опора	10	6986.6	2984,1	69866	29841	6793	38182	116692
					3323,2	1449,5	33232	14495	–	8644	
51	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
			шт.	10	38635		386350		386350	–	417258
					–		–		–	30908	
52	2404-0207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	10	36205		362050		362050	–	391014

				–		–		–	28964	
53	2915-0000-0000 (пл)	Проводник заземления В 10	шт	110	1020,54		112259		112259	–	121240
				–		–		–	8981	
54	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	799		7990		7990	–	8629
				–		–		–	639	
55	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	412		4120		4120	–	4450
				–		–		–	330	
56	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=3,000;	шт.	30	12306		369180		369180	–	398714
				–		–		–	29534	
57	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10	448		4480		4480	–	4838
				–		–		–	358	
58	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3060		30600		30600	–	33048
				–		–		–	2448	
59	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI20.3(прим.) К=3,000;	шт.	30	13294		398820		398820	–	430726
				–		–		–	31906	
60	2113-0205-0501	Болты,гайки,шайбы	шт.	40	92		3680		3680	–	3974
				–		–		–	294	
	2.2 Опора Ар10-1,2с(1шт)										
61	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14071	6898	14071	6898	679	7877	23704
					6494	3352	6494	3352	–	1756	

62	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013							
			шт.	2	38635	77270	77270	–	83452
					–	–	–	6182	
63	2910-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	9107,14	9107	9107	–	9836
					–	–	–	729	
64	2920-0000-0000 (пл)	Траверса ТМс60а	шт	1	3250	3250	3250	–	3510
					–	–	–	260	
65	2911-0000-0000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1357,14	1357	1357	–	1466
					–	–	–	109	
66	2912-0000-0000 (пл)	Хомут Х1	шт	2	1071,43	2143	2143	–	2314
					–	–	–	171	
67	2933-0000-0000 (пл)	Крепление У1	шт	1	4375	4375	4375	–	4725
					–	–	–	350	
68	2914-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1020,54	2041	2041	–	2204
					–	–	–	163	
69	2113-0202-9901	Гайка	100 шт.	0.01	1664	17	17	–	18
					–	–	–	1	
70	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
71	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	
72	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162

					–		–		–	3938		
73	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0.7	448		314		314	–		339
					–		–		–	25		
74	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	–		95107
					–		–		–	7045		
75	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	–		85134
					–		–		–	6306		
	2.3 РЛНД											
76	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	10913	974	10913	974	137	8211		20654
					9802	462	9802	462	–	1530		
77	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		–	–		79440
					–		–		79440	–		
78	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1776,79		1777		1777	–		1919
					–		–		–	142		
79	2113-0201-1107	Болты ,гайки,шайбы.	шт.	33	167		5511		5511	–		5952
					–		–		–	441		
80	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813		4878		4878	–		5268
					–		–		–	390		
81	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	7857,14		7857		7857	–		8486
					–		–		–	629		
82	2955-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	1875		1875		1875	–		2025
					–		–		–	150		
83	2990-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА3	шт	3	4464,29		13393		13393	–		14464

					–		–		–	1071	
84	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1178,57		1179		1179	–	1273
					–		–		–	94	
85	2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х7	шт	1	901,79		902		902	–	974
					–		–		–	72	
86	2998-0000-0000 (пл)	Хомут Х8	шт	1	901,79		902		902	–	974
					–		–		–	72	
87	2900-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП1	м	4.5	973,21		4379		4379	–	4729
					–		–		–	350	
	2.4 Опора УАтБ10-1.2с(5шт)										
88	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	15	21556.67	11103,33	323350	166550	10190	182053	545835
					9774	5397,07	146610	80956	–	40432	
89	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=5,000;	шт.	15	38635		579525		579525	–	625887
					–		–		–	46362	
90	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	67611		338055		338055	–	365099
					–		–		–	27044	
91	2919-0000-0000 (пл)	Проводник заземления В10	м	50	1020,54		51027		51027	–	55109
					–		–		–	4082	
92	2918-0000-0000 (пл)	Крепление подкоса У1	шт	10	4375		43750		43750	–	47250

					–	–	–	3500	
93	2928-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП21	м	20	1020,54	20411	20411	–	22044
					–	–	–	1633	
94	2113-0205-0501	Болты,гайки,шайбы	шт.	20	92	1840	1840	–	1987
					–	–	–	147	
95	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060	15300	15300	–	16524
					–	–	–	1224	
96	2404-0109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	10	6140	61400	61400	–	66312
					–	–	–	4912	
97	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	799	19975	19975	–	21573
					–	–	–	1598	
98	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	412	10300	10300	–	11124
					–	–	–	824	
99	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	5	12306	61530	61530	–	66452
					–	–	–	4922	
100	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1.5	448	672	672	–	726
					–	–	–	54	
101	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14677	440310	440310	–	475535
					–	–	–	35225	
102	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	21649	649470	649470	–	701428
					–	–	–	51958	
103	2404-0207-1935	SDI10/2(прим.)	шт.	30	13294	398820	398820	–	430726

										–	
										31906	
2.5 Опора А10/0,38-1(1шт)											
104	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14071	6898	14071	6898	679	7877	23704
					6494	3352	6494	3352	–	1756	
105	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635		77270		77270	–	83452
					–		–		–	6182	
106	2910-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ77	шт	1	2589,29		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
107	2911-0000-0000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1357,14		1357		1357	–	1466
					–		–		–	109	
108	2912-0000-0000 (пл)	Хомут Х51	шт	1	1580,36		1580		1580	–	1706
					–		–		–	126	
109	2933-0000-0000 (пл)	Крепление У52	шт	1	4571,43		4571		4571	–	4937
					–		–		–	366	
110	2914-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1020,54		2041		2041	–	2204
					–		–		–	163	
111	2900-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП22	м	1.6	1071,43		1714		1714	–	1851
					–		–		–	137	
112	2918-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП22	м	0.44	1071,43		471		471	–	509
					–		–		–	38	

113	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI20.3(прим.) К=3,000;	шт.	3	13294	39882	39882	–	43073
					–	–	–	3191	
114	2113-0201-1107	Болты ,гайки,шайбы.	шт.	3	167	501	501	–	541
					–	–	–	40	
115	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
116	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	
117	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306	12306	12306	–	13290
					–	–	–	984	
118	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0.3	448	134	134	–	145
					–	–	–	11	
119	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702	4212	4212	–	4549
					–	–	–	337	
120	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17930	107580	107580	–	116186
					–	–	–	8606	
121	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138	78828	78828	–	85134
					–	–	–	6306	
122	2404-0207-3139	Зажимы оперативные ответвительные SLW36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13096	39288	39288	–	42431
					–	–	–	3143	
123	2911-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ78	шт	1	2589,29	2589	2589	–	2796
					–	–	–	207	

124	2916-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ78а	шт	1	2589,29		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
125	2113-0201-1107	Гайки	шт.	4	167		668		668	–	721
					–		–		–	53	
126	2404-0207-3230	Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8415		16830		16830	–	18176
					–		–		–	1346	
127	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	–	8260
					–		–		–	612	
128	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079		2079		2079	–	2245
					–		–		–	166	
129	2306-1201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.001	98607		99		99	–	107
					–		–		–	8	
2.6 Опора П10/0,38с(2шт)											
130	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6987	2984	13974	5968	1360	7636	23339
					3323	1449,5	6646	2899	–	1729	
131	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635		77270		77270	–	83452
					–		–		–	6182	
132	2900-0000-0000 (пл)	Оголовок ОГс56	шт	2	9107,14		18214		18214	–	19671
					–		–		–	1457	

133	2925-0000-0000 (пл)	Хомут X51	шт	2	1580,36	3161	3161	–	3414
					–	–	–	253	
134	2989-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП21	м	2.2	1020,54	2245	2245	–	2425
					–	–	–	180	
135	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	799	3196	3196	–	3452
					–	–	–	256	
136	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	412	1648	1648	–	1780
					–	–	–	132	
137	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	12306	73836	73836	–	79743
					–	–	–	5907	
138	2404-0207-4707	Вязка спиральная CO35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	448	896	896	–	968
					–	–	–	72	
139	2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153	612	612	–	661
					–	–	–	49	
140	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410	2132	2132	–	2303
					–	–	–	171	
141	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845	3690	3690	–	3985
					–	–	–	295	
142	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815	5630	5630	–	6080
					–	–	–	450	
143	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912	3824	3824	–	4130
					–	–	–	306	
144	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079	8316	8316	–	8981

										–	
										665	
145	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060		6120		6120	–	6610
										–	
										490	
146	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI20.3(прим.) К=3,000;	шт.	18	13294		239292		239292	–	258435
										–	
										19143	
147	2306-1201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.001	98607		99		99	–	107
										–	
										8	
148	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI20.3(прим.) К=2,000;	шт.	6	13294		79764		79764	–	86145
										–	
										6381	
	2.7 Опора УА10-0,38-1(1шт)										
149	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21557	11104	21557	11104	679	12137	36390
					9774	5397	9774	5397	–	2696	
150	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	38635		115905		115905	–	125177
										–	
										9272	
151	2955-0000-0000 (пл)	Траеврса ТМ73ш	шт	1	9107,14		9107		9107	–	9836
										–	
										729	
152	2987-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ80а	шт	1	2589,29		2589		2589	–	2796
										–	
										207	

153	2964-0000-0000 (пл)	Хомут Х1	шт	2	1071,43	2143	2143	–	2314
					–	–	–	171	
154	2939-0000-0000 (пл)	Крепление подкоса У52	шт	2	4571,43	9143	9143	–	9874
					–	–	–	731	
155	2900-0000-0000 (пл)	Заземляющий проводник ЗП21	м	3	1020,54	3062	3062	–	3307
					–	–	–	245	
156	2965-0000-0000 (пл)	Заземляющий проводник ЗП22	м	2	1071,43	2143	2143	–	2314
					–	–	–	171	
157	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.02	1664	33	33	–	36
					–	–	–	3	
158	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702	4212	4212	–	4549
					–	–	–	337	
159	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17930	107580	107580	–	116186
					–	–	–	8606	
160	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306	12306	12306	–	13290
					–	–	–	984	
161	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0.3	448	134	134	–	145
					–	–	–	11	
162	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799	4794	4794	–	5178
					–	–	–	384	
163	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412	2472	2472	–	2670
					–	–	–	198	

164	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI10.2(прим.)	шт.	18	13294		239292		239292	–	258435
					–		–		–	19143	
165	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		306		306	–	330
					–		–		–	24	
166	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2.6	410		1066		1066	–	1151
					–		–		–	85	
167	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	–	3985
					–		–		–	295	
168	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10560		21120		21120	–	22810
					–		–		–	1690	
169	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	–	8260
					–		–		–	612	
170	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2079		4158		4158	–	4491
					–		–		–	333	
171	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060		6120		6120	–	6610
					–		–		–	490	
172	2306-1201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.001	98607		99		99	–	107
					–		–		–	8	
	2.8 Опора КР10-0,38-1(1шт)										
173	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14071	6898	14071	6898	679	7877	23704
					6494	3352	6494	3352	–	1756	

174	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013							
			шт.	2	38635	77270	77270	–	83452
					–	–	–	6182	
175	2900-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ73	шт	1	9107,14	9107	9107	–	9836
					–	–	–	729	
176	2910-0000-0000 (пл)	Траверса ТМс60а	шт	1	3250	3250	3250	–	3510
					–	–	–	260	
177	2900-0000-0000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1357,14	1357	1357	–	1466
					–	–	–	109	
178	2900-0000-0000 (пл)	Крепление У1	шт	2	4375	8750	8750	–	9450
					–	–	–	700	
179	2920-0000-0000 (пл)	ХомутХ1	шт	2	1071,43	2143	2143	–	2314
					–	–	–	171	
180	2960-0000-0000 (пл)	проводник ЗП21	м	2	1020,54	2041	2041	–	2204
					–	–	–	163	
181	2113-0202-9901	Гайка	100 шт.	0.01	1664	17	17	–	18
					–	–	–	1	
182	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
183	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412	2060	2060	–	2225
					–	–	–	165	

184	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224	49224	–	53162
					–	–	–	3938	
185	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0.83	448	372	372	–	402
					–	–	–	30	
186	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702	2106	2106	–	2274
					–	–	–	168	
187	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677	44031	44031	–	47553
					–	–	–	3522	
188	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138	39414	39414	–	42567
					–	–	–	3153	
		Итого по разделу 2				**7,895,852**			
		в том числе							
		Накладные расходы, тенге				271,850			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				578,994			

Наименование объекта: Резервуары монолитные 150м3 (2шт). Общестроительные работы. 150 м3. 2 шт. Локальная смета № 2-5-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	814	200.33	190,28	163066	154884	–	32016	210689
					10,05	44,57	8182	36284	–	15607	

2	1101-0201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	260.5	884.91	763,1	230520	198788	8036	56647	310140
					90,96	211,06	23696	54980	–	22973	
3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	260.5	134.81	–	35117	–	–	25284	65233
					134,81	–	35117	–	–	4832	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	260.5	5465.95	1677,8	1423880	437067	774466	365479	1932508
					815,15	693,44	212347	180641	–	143149	
		Итого по разделу 1					**2,518,570**				
		в том числе									
		Накладные расходы, тенге					479,426				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					186,561				
		Раздел 2 Железобетонные конструкции									
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12.74	22591.13	1079,67	287811	13755	259024	16303	328443
					1179,91	226,3	15032	2883	–	24329	
12	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство днища НР = 91 %	м3	42.4	24396.56	2145,21	1034414	90957	774644	178060	1309472
					3981,44	633,42	168813	26857	–	96998	
13	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство стен НР = 91 %	м3	66.2	28695.41	2145,23	1899636	142014	1494050	278010	2351858
					3981,45	633,43	263572	41933	–	174212	

14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0.263	223004	58650	58650	–	63342	
					–	–	–	4692		
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	8.0184	217935	1747490	1747490	–	1887289	
					–	–	–	139799		
22	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								
			м3	12	62482	749784	749784	–	809767	
					–	–	–	59983		
		Итого по разделу 2				**6,750,171**				
		в том числе								
		Накладные расходы, тенге				472,373				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				500,013				

Наименование объекта: Наружные инженерные сети. Наружные сети водоснабжение 02НВ. Локальная смета № 2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Трубопроводная сеть В1									
2	2301-0401-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,004;									
			м	40.7624	13324		543118		543118	–	586567

				–	–	–	43449	
5	2301-0401-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,004;	м	117.6688	8673	1020542	1020542	–	1102185
					–	–	–	81643	
8	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена(прим.) К=1,004;	м	86.846	7637	663243	663243	–	716302
					–	–	–	53059	
11	2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена(прим.) К=1,010;	м	1774.166	7637	13549306	13549306	–	14633250
					–	–	–	1083944	
14	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	41.2644	343	14154	14154	–	15286
					–	–	–	1132	
18	2301-0402-0110	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,004;	м	11.044	30409	335837	335837	–	362704
					–	–	–	26867	
21	2301-0402-0109	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,004;	м	11.044	18806	207693	207693	–	224308
					–	–	–	16615	
32	2302-0201-0507	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	85344	512064	512064	–	553029

					–	–	–	40965	
33	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	54710	164130	164130	–	177260
					–	–	–	13130	
34	2302-0201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	7	24010	168070	168070	–	181516
					–	–	–	13446	
35	2302-0201-0101	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15908	31816	31816	–	34361
					–	–	–	2545	

Итого по разделу 1	**18 586 768**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	–
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 376 795

Итого по объекту:	**134 567 782**
Временные здания и сооружения 2%	2691356
ИТОГО:	137259138
Производство работ в зимнее время 3,3%	4529552
ИТОГО в текущих ценах 2019г.	141788690
ИТОГО в текущих ценах 2020г. K=1,05	148878125
С учетом конкурсной скидки 10%, k=0,9	133928571
НДС 12%	16071429
Всего по объекту:	**150 000 000**

Генподрядчик
ТОО "Техник"

Субподрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"