Приложение-2 к постановлению № 1277 от «02» ноября 2011г. Правительство Республики Казахстан

Утвержден постановлением № 1328 от «15» октября 2011г. Правительство Республики Казахстан

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«30» 06 2015г. Тупкараганский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) № от «30» июня 2015 года Акимат Тупкараганского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя -

Ергазиев С. Заместитель акима Тупкараганского района.

Машырыков Э. Руководитель отдела государственного архитектурно-строительного инспекции по МО.

членов комиссии - представителей заказчика:

Байдуллаев Б. - руководитель отдела автомобильных дорог Мангистауской области;

Цхай Р. - инспектор управления Административной полиции ДВД Мангистауской области.

Абиев Т - директор ТОО «СФ «Ынта»;

Саралтаев Б. - руководитель управления органов по защите прав потребителей Тупкараганского района.

Наурызгалиев Д. - руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района;

Халжанов А. - начальник отдела по через чрезвычайные ситуации Тупкараганского района.

Акыбаев К. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Тупкараганского района;

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актау-Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Мангистауская область, Тупкараганский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения, (приказа, постановления и др.) **Решение Мангистауского областного маслихата от «05» сентября 2014 г. № 19/292; Решение Мангистауского областного маслихата «11» декабря 2014 г. № 21/304.**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«24» ноября 2014 г. №516 ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «СФ «Ынта»

(наименование организации)

выполнившим **земляное полотно, дорожную одежду, устройство верхнего слоя (ПГС), обустройство а/д.**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «EDC Group»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **проект Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актау-Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Капитальный ремонт осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№15-0477/12 от 15 октября 2012 года**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области приказом №74/1 от 07.11.2012 года**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: ноябрь 2014 г.; окончание работ: май 2015 г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности капитального ремонта, мес.:

по норме или ПОС 7 месяц, фактически 7 месяц

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **ПСД, исполнительно-техническая документация, техническое решение**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^3$ $м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: а/д IV категории. ширина зем. полотна 10 м. ширина проезжей части 6 м. вид покрытия – переходная _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен а приложении … к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **162 482,0 тыс.тенге тыс.тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ – **156 102,7 тыс.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря __-___ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **158 482 531,2 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ, авторский и технический надзор **158 482 531,2 тенге,** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актау-Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии **Ергазиев С.**

Заместитель председателя Государственной **Машырыков Э.**

Члены Государственной приемочной комиссии:

Байдуллаев Б.

Цхай Р.

Саралтаев Б.

Абиев Т.

Наурызгалиев Д.

Халжанов А.

Акыбаев К..

6

Счет-фактура № 00000000031 от 28 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540007417, Республика Казахстан, г.Актау, п.Умирзак,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0009158, от 21.08.2012

ИИК поставщика: KZ316010231000130042, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 82 от 14.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540007417, Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, г.Актау, п.Умирзак

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006912, ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,г.Актау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006912, г.Актау

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (101 и 104 км)	тенге	1	71 756 408,04	71 756 408,04	12%	8 610 768,96	80 367 177,00		
Всего по счету:					**71 756 408,04**		**8 610 768,96**	**80 367 177,00**		

Руководитель: Абиев Т. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сергиенко С. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.гл. бух.

(должность)

Иванина И.П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актау-Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.
Договор № 82 от 14 ноября 2014г.

28.05.2015.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Капитальный ремонт автомобильной дороги"Актау- Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.	139 377 440,0										16 725 292,80	156 102 732,8
			58 826 533,36									7 059 184,00	65 885 717,36
3	Удержание 5% (5,34 %)		3 141 336,88									376 960,43	3 518 297,31
4	Итого к оплате:		55 685 196,48									6 682 223,58	62 367 420,05

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 82 от 14 ноября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас.Участок №1.Участок №2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас(в связи с размытием дорог)участок 101 и 104 км

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6240,00	512,59	15,35	3198581	95793	0,03	210
					5,94	5,06	37066	31574	0,02	110
2.	E0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6240,00	612,27	--	3820554	--	0,00	6
					0,10	--	624	--	--	--
3.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,87	40750,59	339,59	76285	636	0,58	1
					--	140,94	--	264	0,58	1
4.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6240,00	652,08	15,35	4068970	95793	0,03	210
					5,94	5,06	37066	31574	0,02	110
5.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6240,00	314,51	--	1962531	--	0,00	2
					0,04	--	250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 15 см	м2	3120,00	530,85	20,37	1656248	63556	0,03	99
					4,79	5,40	14945	16837	0,02	63
7.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	81,41	5930,77	4677,52	482824	380797	7,13	580
					1253,25	1525,50	102027	124191	6,78	552
ИТОГО:							15265993	636576		1108
							191978	204440		837

Накладные расходы :

На общестроительные работы	527234
Всего накладных расходов:	527234
Итого с накладными	15793227

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	947594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16740821
Итого с временными, 3,68 %	17356883
Итого с зимними удорожаниями, 1,411155 %	17601816
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17671244
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17726102
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	39592136
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	791843
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40383979
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4846078
Итого с НДС	45230057
Удержано 5% (5,34%)	2415285
Итого к оплате	42814772

Составил: _____ Сдал: _____

Технический надзор: _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 82 от 14 ноября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас.(всвязи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.Местонахождение объекта - Тупкараганский район

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (в связи с размытием дорог)участок 101 и 104 км.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	86,80	6,01	6,01	521	521	--	--
					--	2,08	--	181	0,01	1
2.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	86,80	4,75	4,75	413	413	--	--
					--	1,65	--	143	0,01	0
3.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	200,00	0,20	0,20	41	41	--	--
					--	0,07	--	14	0,00	0
4.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	м3	179,22	40,41	38,52	7241	6904	0,01	2
					1,88	14,79	338	2651	0,06	11
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,00	262,72	--	4203	--	1,85	30
					262,72	--	4203	--	--	--
6.	Е0130-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси	м3	33,80	3080,12	33,87	104108	1145	1,94	66
					263,25	12,47	8898	421	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-3-1	То же из щебня	м3	11,40	3952,87	38,67	45063	441	1,99	23
					310,50	14,24	3540	162	0,07	1
8.	Е0130-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	17,40	959,58	630,00	16697	10962	1,50	26
					247,50	163,80	4306	2850	0,56	10
9.	С	Стоимость ж/б плит фундамента блок №43	шт	9,00	23907,13	--	215164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Стоимость ж/б плит фундамента блок №44	шт	24,00	19955,92	--	478942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-58-8	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб отверстием 3х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 8; 4 м	м3	30,60	5173,11	2407,50	158297	73670	7,47	229
					1242,00	625,95	38005	19154	2,14	65
12.	С	Стоимость звеньев труб ЗКП6.200	м3	30,60	57471,04	--	1758614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0130-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х/1,5-2/м	м3	13,26	1554,69	652,50	20615	8652	3,70	49
					618,75	169,65	8205	2250	0,58	8
14.	С	Блоки оголовков железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ЗКП13.170	м3	13,26	63053,95	--	836095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х/1,5-2/м	м3	15,38	1554,69	652,50	23911	10035	3,70	57
					618,75	169,65	9516	2609	0,58	9
16.	С	Блоки противофильтрационного экрана Ф264 железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20	м3	3,02	38099,87	--	115062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Блоки противофильтрационного экрана Ф267 железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20	м3	4,04	38096,94	--	153912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Блоки откосных крыльев СТ3 железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20	м3	8,32	47403,87	--	394400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-8	Монолитный бетон лотка оголовков В20	м3	9,18	14700,00	--	134946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0130-78-5	Обмазочная гидроизоляции тела трубы и оголовков обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	м2	247,60	510,78	--	126468	--	0,73	181
					122,85	--	30418	--	--	--
21.	Е0113-40-1	Оклеечная гидроизоляция тела трубы стеклотканью на эпоксидных смолах	м2	18,00	2031,54	9,20	36568	166	1,00	18
					191,25	4,50	3442	81	0,02	0
22.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В 7,5 /М-100/заполнения пазух	м3	38,90	13300,00	--	517370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы грунтах 2 группы	м3	71,60	134,10	--	9602	--	0,97	70
					134,10	--	9602	--	--	--
24.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	159,00	0,20	0,20	32	32	--	--
					--	0,07	--	11	0,00	0
25.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна и русла бетонными плитами монолитными,при толщине 8 см	м2	38,40	2061,54	30,59	79163	1175	1,22	47
					181,13	8,11	6955	311	0,04	1
26.	Е0101-158-6	Вычитается 2 см изменения толщины	м2	-38,40	324,92	0,32	-12477	-12	0,15	-6
					23,32	0,14	-895	-5	0,00	-0
27.	Е0101-158-5	Укрепление русла и конца укрепления бетонными плитами монолитными,при толщине 12 см	м2	120,60	2040,37	27,53	246068	3320	1,10	132
					163,02	7,30	19660	880	0,03	4
28.	Е0101-158-6	Добавить:2 см изменения толщины	м2	120,60	322,56	0,29	38900	35	0,14	17
					20,99	0,13	2531	15	0,00	0
29.	Е0101-159-2	Устройство блоков упоров размером 200х40х50см и 150х40х50см	пм	7,00	894,04	182,94	6258	1281	1,83	13
					289,58	48,47	2027	339	0,17	1
30.	С	Стоимость блоков упоров У-1	шт	2,00	11040,64	--	22081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Стоимость блоков упоров У-2	шт	2,00	14632,45	--	29265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0130-8-1	Установка арматурной сетки	т	0,35	67099,96	--	23519	--	48,40	17
					8055,00	--	2823	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С143010-10	Асфальтовые планки	т	8,91	6496,45	--	57891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	6,11	2082,36	0,86	12723	5	2,81	17
					432,00	0,32	2640	2	0,00	0

ИТОГО: 5661676 118781 986
156214 32069 114

Накладные расходы :

На общестроительные работы	200577
Всего накладных расходов:	200577
Итого с накладными	5862253

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	351735
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6213988
Итого с временными, 3,68 %	6442663
Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %	6533604
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6559375
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6579738
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14696174
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	293923
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14990097
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1798812
Итого с НДС	16788909
Удержано 5% (5,34%)	896527,74
Итого к оплате	15892381,26

Принял: _____ Сдал: _____

Технический надзор: _____

Заказчик ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 82 от 14 ноября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (в связи с размытием дорог)участок 101 и 104 км. Местонахождение объекта: Тупкараганский район.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (в связи с размытием дорог)участок 101 и 104 км

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	36,00	273,96	119,85	9862	4315	0,64	23
					100,35	29,70	3613	1069	0,12	4
2.	С143019-2 10	Столбики ограждения	м3	0,83	16400,00	--	13579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали,столбы металлические	м	300,00	4067,87	21,62	1220362	6487	1,13	339
					185,85	5,30	55755	1589	0,02	6
4.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	1,56	10970,65	1692,25	17114	2640	3,18	5
					450,00	632,07	702	986	2,85	4
5.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,78	4349,35	1692,25	3392	1320	3,18	2
					450,00	632,07	351	493	2,85	2
		Итого по разделу: Ограждение								1264311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1264309	14761		369
							60421	4137		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	85862
Всего накладных расходов:	85862
Итого с накладными	1350171

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1431181
Итого с временными, 3,68 %	1483848
Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %	1504793
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1510728
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1515418
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3384761
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3452456,36
Налог на добавленную стоимость, 12 %	414295
Итого с НДС	3866751,36
Удержано 5% (5,34%)	206484,57
Итого к оплате	3660266,79

Принял: _____ Сдал: _____

Технический надзор: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Подрядчик: ТОО СФ "Ынта"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актау-Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.
Договор № 82 от 14 ноября 2014г.

23.04.2015.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015 года.

№ № п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 1991г.	Дополнительные затраты		отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Капитальный ремонт автомобильной дороги"Актау- Каламкас" (в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.	80 550 907										9 666 109	90 217 016
			71 756 408									8 610 769	80 367 177
3	Удержание 5,34 %		3 831 792									459 815	4 291 607
4	Итого к оплате:		67 924 616									8 150 954	76 075 570

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» Форма N 2в

Э 31030

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 82 от 14 ноября 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас.(в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км. местонахождение объекта - Тупкараганский район.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас.(в связи с размытием дорог) участок 101 и 104 км.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из гравийной-песчаной смеси,толщ.15 см,материал от разборки существующего основания	м2	10548,00	204,21	17,83	2153965	188019	0,04	439
					6,41	5,07	67613	53452	0,02	193
2.	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной-песчаной смеси С4,толщ.15 см	м2	7366,00	512,40	17,83	3774371	131299	0,04	306
					6,41	5,07	47216	37327	0,02	135
3.	Е0127-49-6	Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8 см	м2	6708,00	629,50	17,70	4222708	118753	0,05	347
					7,88	4,86	52859	32601	0,02	118
4.	Е0127-49-7	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	6708,00	282,72	1,55	1896514	10369	0,00	8
					0,20	0,64	1342	4303	0,00	18
5.	С01031-А37-1	Погрузка асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках	т	429,31	122,80	--	52720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	т	429,31	23,64	23,64	10149	10149	--	--
					--	4,73	--	2030	0,10	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0131-31-1	Распределение фрезерованного асфальтобетона	м3	177,40	23,59	21,36	4185	3789	0,01	2
					2,23	2,78	396	494	0,01	2
ИТОГО:							12114612	462378		1102
							169426	130207		507

Накладные расходы :

На общестроительные работы	397681
Всего накладных расходов:	397681
Итого с накладными	12512293

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	750738
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13263031
Итого с временными, 3,68 %	13751111
Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %	13945215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14000219
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14137730
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	31577327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	631547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32208874
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3865065
Итого с НДС	36073939
Удержано 5,34%	1926348
Итого к оплате	34147591

Принял: _____

Сдал: _____

Технический надзор: _____

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Форма N 2в

Подрядчик: ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор: № 82 от 14.11 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (всвязи с размывом дорог) участок 101 и 104 км.
Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (всвязи с размывом дорог) участок 101 и 104 км.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами ми,мощностью 79	м3	193,20	6,01	6,01	1160	1160	--	--
					--	2,08	--	403	0,01	1
2.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	193,20	4,75	4,75	918	918	--	--
					--	1,65	--	319	0,01	1
3.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	200,00	0,20	0,20	41	41	--	--
					--	0,07	--	14	0,00	0
4.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	м3	441,50	40,41	38,52	17839	17007	0,01	6
					1,88	14,79	832	6530	0,06	26
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	26,00	262,72	--	6831	--	1,85	48
					262,72	--	6831	--	--	--
6.	Е0130-3-2	Подготовка под тело трубы и оголовки из песчано-гравийной смеси	м3	84,00	3080,12	33,87	258730	2845	1,94	163
					263,25	12,47	22113	1047	0,06	5
7.	Е0130-3-1	То же из щебня	м3	13,00	3952,87	38,67	51387	503	1,99	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					310,50	14,24	4036	185	0,07	1
8.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл.В20	м3	74,20	16718,90	532,08	1240543	39481	2,55	189
					434,25	131,85	32221	9783	0,43	32
9.	Е0130-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	м3	94,12	2056,73	405,00	193579	38119	2,64	248
					459,00	105,30	43201	9911	0,36	34
10.	С	Стоимость звеньев труб марки№94	шт	26,00	226048,69	--	5877266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-66-7	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	м3	30,72	2000,12	562,50	61444	17280	2,12	65
					357,75	146,25	10990	4493	0,50	15
12.	С	Блоки оголовков железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ЗП38	м3	15,84	61125,63	--	968230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Блоки откосных крыльев СТ2железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20	м3	10,36	48781,68	--	505378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Блоки откосных крыльев СТ3 железобетонных труб из тяжелого бетона класса В20	м3	4,54	49694,79	--	225614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-7-1	Монолитный бетон лотка оголовков В20	м3	19,70	16718,90	532,08	329362	10482	2,55	50
					434,25	131,85	8555	2597	0,43	9
16.	Е0130-78-5	Обмазочная гидроизоляции тела трубыи оголовков обмазочной и эпоксидной мастикой двухслойной	м2	302,30	510,78	--	154408	--	0,73	221
					122,85	--	37138	--	--	--
17.	Е0113-40-1	Оклеечная гидроизоляция тела трубы стеклотканью на эпоксидных смолах	м2	53,20	2031,54	9,20	108078	489	1,00	53
					191,25	4,50	10174	239	0,02	1
18.	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлованов оголовков и тела трубы грунтах 2 группы	м3	136,90	134,10	--	18358	--	0,97	133
					134,10	--	18358	--	--	--
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	136,90	23,62	12,00	3233	1642	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	222	376	0,01	2
20.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	415,64	0,20	0,20	84	84	--	--
					--	0,07	--	29	0,00	0
21.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна и русла бетонными плитами монолитными при толщине 8 см	м2	54,20	2076,13	30,59	112526	1658	1,22	66
					181,13	8,11	9817	440	0,04	2
22.	Е0101-158-6	Исключить 2 см изменения толщины	м2	-54,20	327,84	0,32	-17769	-17	0,15	-8
					23,32	0,14	-1264	-8	0,00	-0
23.	Е0101-158-5	Укрепление русла и конца укрепления бетонными плитами монолитными,при толщине 12 см	м2	361,44	2054,95	27,53	742743	9951	1,10	397
					163,02	7,30	58921	2638	0,03	12
24.	Е0101-158-6	Добавить 2 см изменения толщины	м2	361,44	325,48	0,29	117640	104	0,14	50
					20,99	0,13	7586	46	0,00	0
25.	Е0101-159-2	Устройство блоков упоров размером 200х40х50 см и 150х40х50 см	м	7,00	894,04	182,94	6258	1281	1,83	13
					289,58	48,47	2027	339	0,17	1
26.	С	Стоимость блоков упоров У-1	шт	2,00	11040,64	--	22081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Стоимость блоков упоров У-2	шт	2,00	14632,45	--	29265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0130-8-1	Установка арматурной сетки	т	0,91	67099,96	--	61329	--	48,40	44
					8055,00	--	7362	--	--	--
29.	С143010-10	Асфальтовые планки	т	4,65	6496,45	--	30177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	46,50	2082,36	0,86	96830	40	2,81	131
					432,00	0,32	20088	15	0,00	0
	ИТОГО:						11223563	143069		1896
							299208	39396		143

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						354984		
		Всего накладных расходов:						354984		
		Итого с накладными						11578547		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						694713		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12273260		
		Итого с временными, 3,68 %						12724916		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %						12904535		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12955435		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13082684		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						29220829		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						584417		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29805246		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3576630		
		Итого с НДС						33381876		
		Удержано 5,34%						1782592		
		Итого к оплате						31599284		

М.-29

Принял:

Сдал:

Технический надзор:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 82 от 14 ноября 2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (в связи с размывом дорог) 101 и 104 км. местонахождение - Тупкараганский район.
Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги «Актау -Каламкас»(в связи с размывом дорог) 101 и 104 км.

Э 31010
М-29

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м,категория грунтов 2	км	0,88	149284,51	110551,02	131370	97285	91,70	81
					13185,00	15231,23	11603	13403	51,33	45
2.	E0127-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках,добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна,категория грунтов 2	км	0,88	11935,86	11740,11	10504	10331	1,23	1
					195,75	1560,43	172	1373	5,21	5
3.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в насыпь съездов,въездов	м3	533,00	29,66	28,58	15808	15230	0,01	4
					0,99	9,56	528	5097	0,04	19
4.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	т	852,80	91,92	91,92	78389	78389	--	--
					--	18,38	--	15678	0,39	329
5.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	533,00	32,97	27,40	17575	14604	--	--
					--	10,20	--	5437	0,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	575,00	3,82	3,24	2195	1865	0,00	2
					0,48	1,12	276	644	0,00	2
7.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3	485,00	12,51	12,51	6066	6066	--	--
					--	4,28	--	2076	0,01	7
8.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25т,при толщине слоя 30 см	м3	485,00	6,36	6,36	3082	3082	--	--
					--	1,91	--	928	0,01	3
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	485,00	23,62	12,00	11454	5819	0,01	6
					1,62	2,75	786	1331	0,01	6
10.	Е0101-145-12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	914,00	8,55	4,43	7811	4045	0,03	26
					4,12	0,74	3766	679	0,00	2
11.	Е0101-25-2	Разборка грунтовых съездов и въездов бульдозером мощностью 96	м3	485,00	11,19	11,19	5427	5427	--	--
					--	3,06	--	1484	0,01	5
12.	Е0101-25-10	Разборка грунтовых съездов и въездов бульдозерами мощностью 96	м3	485,00	9,40	9,40	4559	4559	--	--
					--	2,57	--	1247	0,01	4
13.	Е0127-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках	шт	12,00	747,86	146,19	8974	1754	3,20	38
					506,25	28,22	6075	339	0,11	1
14.	Е0127-83-1	Установка ограждающих устройств	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,22	2025	113	0,11	0
	ИТОГО:						306205	249044		170
							25231	49829		455

Накладные расходы :

На общестроительные работы 85914

Всего накладных расходов: 85914
Итого с накладными 392119

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	415646
Итого с временными, 3,68 %	430942
Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %	437025
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	438749
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	443058
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	989592
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19792
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1009384
Налог на добавленную стоимость, 12 %	121126
Итого с НДС	1130510
Удержано 5,34 %	60369
Итого к оплате	1070141

Принял: _____

Сдал: _____

Технический надзор: _____

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
Субподрядчик
Договор № 82 от 14 ноября 2014 года.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (в связи с размывом дорог)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас (в связи с размывом дорог)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

М-29 XI Э 3РООО

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	453,79	102,33	1815	409	1,92	8
					303,75	19,75	1215	79	0,08	0
2.	Е0127-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных	шт	14,00	219,16	95,88	3068	1342	0,51	7
					80,28	23,76	1124	333	0,10	1
3.	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN",ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм,толщина слоя 10 см	м2	5962,00	122,38	116,17	729641	692617	0,02	104
					3,01	6,73	17946	40124	0,03	157
4.	Е0127-101-10	Добавить: На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-м2	м2	5962,00	16,07	15,46	95816	92191	0,00	13
					0,13	0,92	763	5473	0,00	21
5.	Е010333-А 1-1	Перевозка разобранного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	т	1876,00	23,64	23,64	44349	44349	--	--
					--	4,73	--	8870	0,10	186
6.	Е0101-25-2	Разборка существующего основания	м3	1342,11	11,19	11,19	15018	15018	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,06	--	4107	0,01	13
7.	Е01031-А3 7-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	т	2147,00	122,80	122,80	263652	263652	--	--
					--	85,96	--	184556	1,81	3886
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка разобранного щебня с дресвой автомобилями-самосвалами /работающ ими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	т	2147,00	23,64	23,64	50755	50755	--	--
					--	4,73	--	10151	0,10	213
9.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	517,00	23,36	22,08	12077	11415	0,01	5
					1,28	5,56	662	2874	0,02	10
10.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	28,00	537,30	--	15044	--	3,55	99
					537,30	--	15044	--	--	--
11.	Е0101-158 -5	Демонтаж укрепления из монолитного бетона	м2	80,00	169,38	24,47	13550	1958	0,98	78
					144,90	6,49	11592	519	0,03	2
12.	Е0101-159 -2	Демонтаж бетонных блоков упоров	пм	7,00	420,02	162,62	2940	1138	1,62	11
					257,40	43,08	1802	302	0,15	1
13.	Е0130-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х/1,25-2/ м	м3	7,00	1000,80	540,00	7006	3780	2,76	19
					460,80	140,40	3226	983	0,48	3
14.	Е0130-56-4	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,25 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	37,28	3288,60	2133,00	122599	79518	6,93	258
					1155,60	554,58	43081	20675	1,90	71
15.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	132,65	27,10	27,10	3595	3595	--	--
					--	18,97	--	2516	0,40	53
16.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	т	132,65	91,92	91,92	12193	12193	--	--
					--	18,38	--	2439	0,39	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	493,00	23,36	22,08	11516	10885	0,01	4
					1,28	5,56	631	2740	0,02	10
18.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,50	537,30	--	7254	--	3,55	48
					537,30	--	7254	--	--	--
19.	Е0101-158-5	Демонтаж укрепления из монолитного етона	м2	66,90	169,38	24,47	11331	1637	0,98	65
					144,90	6,49	9694	434	0,03	2
20.	Е0130-62-3	Демонтаж откосных крыльев одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	7,66	919,80	549,00	7046	4205	2,23	17
					370,80	142,74	2840	1093	0,49	4
21.	Е0101-159-2	Демонтаж бетонных блоков упоров	пм	7,00	420,02	162,62	2940	1138	1,62	11
					257,40	43,08	1802	302	0,15	1
22.	Е0130-54-8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	26,74	1902,60	1170,00	50876	31286	4,37	117
					732,60	304,20	19590	8134	1,04	28
23.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	104,81	27,10	27,10	2840	2840	--	--
					--	18,97	--	1988	0,40	42
24.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	т	104,81	91,92	91,92	9634	9634	--	--
					--	18,38	--	1927	0,39	40

ИТОГО: 1496555 1335555 865
138266 300619 4798

Накладные расходы :

На общестроительные работы 471753

Всего накладных расходов: 471753
Итого с накладными 1968308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118098
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2086406
Итого с временными, 3,68 %	2163186
Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %	2193720
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2202373
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2224005
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4967426
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5066775
Налог на добавленную стоимость, 12 %	608013
Итого с НДС	5674788
Удержано 5,34%	303034
Итого к оплате:	5371754

Принял:

Технический надзор:

Сдал:

Заказчик ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ « Ынта»
Субподрядчик
Договор №82 от 14.11. 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас.(в связи с размывом дорог)участок 101 и 104 км. местонахождение объекта - Тупкараганский район.

Наименование обьекта: : Капитальный ремонт автодороги Актау-Каламкас.(в связи с размывом дорог)участок 101 и 104 км.

Э 31020
М-29

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Срезка существующего земляного полотна грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 т,при толщине слоя 30 см	м3	4966,00	56,25	52,36	279343	260026	0,03	134
					3,89	19,37	19318	96170	0,08	384
2.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	338,00	29,66	28,58	10024	9658	0,01	2
					0,99	9,56	335	3232	0,04	12
3.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	т	7945,60	23,64	23,64	187834	187834	--	--
					--	4,73	--	37567	0,10	789
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	т	540,80	91,92	91,92	49710	49710	--	--
					--	18,38	--	9942	0,39	209
5.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	338,00	32,97	27,40	11145	9261	--	--
					--	10,20	--	3448	0,05	17
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группыгрунтов	м3	5304,00	3,82	3,24	20245	17206	0,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	2546	5940	0,00	20
7.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3358,00	12,51	12,51	42001	42001	--	--
					--	4,28	--	14375	0,01	47
8.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25 т,при толщине слоя 30 см	м3	3358,00	6,36	6,36	21340	21340	--	--
					--	1,91	--	6422	0,01	21
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3358,00	23,62	12,00	79307	40288	0,01	41
					1,62	2,75	5440	9218	0,01	41
10.	Е0101-150 -1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт	м3	785,40	2,12	2,12	1664	1664	--	--
					--	0,62	--	485	0,00	2
11.	Е0101-145 -12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	21902,00	8,55	4,43	187169	96933	0,03	611
					4,12	0,74	90236	16268	0,00	55
12.	Е0101-18-5	Срезка существующего земляного полотна грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в насыпь присыпных обочин	м3	287,00	56,25	52,36	16144	15028	0,03	8
					3,89	19,37	1116	5558	0,08	22
13.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	т	459,20	23,64	23,64	10855	10855	--	--
					--	4,73	--	2171	0,10	46
14.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	388,00	29,66	28,58	11507	11087	0,01	3
					0,99	9,56	384	3710	0,04	14
15.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	т	620,80	91,92	91,92	57064	57064	--	--
					--	18,38	--	11413	0,39	240
16.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	388,00	32,97	27,40	12794	10631	--	--
					--	10,20	--	3958	0,05	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	657,00	3,82	3,24	2508	2131	0,00	2
					0,48	1,12	315	736	0,00	2
18.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	640,00	12,51	12,51	8005	8005	--	--
					--	4,28	--	2740	0,01	9
19.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,массой 25 м3 в насыпь дороги	м3	640,00	6,36	6,36	4067	4067	--	--
					--	1,91	--	1224	0,01	4
20.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	640,00	23,62	12,00	15115	7678	0,01	8
					1,62	2,75	1037	1757	0,01	8
21.	Е0101-145-12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3632,00	8,55	4,43	31038	16074	0,03	101
					4,12	0,74	14964	2698	0,00	9
ИТОГО:							1058879	878543		928
							135691	239032		1968

Накладные расходы :

На общестроительные работы	365314
Всего накладных расходов:	365314
Итого с накладными	1424193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85452
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1509645
Итого с временными, 3,68 %	1565200
Итого с зимними удорожаниями, 1,41155 %	1587294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1593555
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1609207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3594244
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71885
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3666129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	439935
Итого с НДС	4106064
Удержано 5,34%	219264
Итого к оплате:	3886800

Принял: _____

Сдал: _____

Технический надзор: _____