Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы «2»
қарашадағы №1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жыл " 24 " қыркүйек _____Жаңаөзен қаласы _____
(объектінің ормаласкан жері)

_____ Жанаөзен каласының әкімдігі _____ _____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы "19 " қыркүйек № 66 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға - жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік максатгағы объектілерді пайдалануға кабылдау кезінде комиссия тагайындаган мемлекеттік баскару органның өкілі торағаның болып тағайындалады)
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенулы ____ Кала әкімінің орынбасары
(аты. әкесінің аты, тегі лауазымы)

төрағаның орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Машырыков Эльдар Қуатулы Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-
_____ құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінін
_____ мелекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы

(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші
Шаудирбаев Талгат Калибаевич «Жаңаөзен калалық жолаушылар көлігі және автомобиль
_____ жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Максимов Убин Зинелұлы _____ Жаңаөзен қаласы. Тенге ауылының әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Саршиев Идирис Есболдиевич - Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Сапаров Нургелді Диябекұлы - Жаңаөзен КПБ-ның ӘПБ-ның бастығынын орынбасары, полиция капитаны
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Шаров Асылбек Хамзеулы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын корғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

бас жобалаушы **(тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық максаттағы объектілерді пайдалануға кабылдау кезінде)**
Махамбетов Нұрлыбек Хамиулы - «Gayһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Кусаинов Асылбек Кайырбекович - «DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер
Туралыкова Дана Абилкаировна - «СФ ЫНта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «СФ ЫНта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

Жаңаөзен каласы. Тенге ауылы мекен-жайы бойынша

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің нөмірі] (корпустың)

Тенге селосының қалаішілік автокөлік жолдары құрылысын (Ш.Айманов көшесінен №5 Мұрын жырау көшесіне дейін) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадаи салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық кайта жарақтандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы «26» мамыр № 06 келісім шарт негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (каулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылгы « 1 6 » шілде №296 руқсаты

3. Құрылысты автокөлік жолдары құрылысы

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер: «СФ ЫНта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымньщ атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____ жоқ _____ жүзеге асырды.

(ұйымдардьщ атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:

«Гауһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметалық құжаттамасын әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен_____ жоқ_____

(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс « 23» қазан 2013 жылы №15-0337/13 жүзеге асты.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, кайта колданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК

(объектіге (кезегі, іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы

«23» қазан 2013 жылы №15-0337/13 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы: **05.2014ж.,** _____ жұмыстың аяқталуы: **09.2014ж.**

(айы және жылы) **(айы және жылы)**

құрылыстың ұзақтығы, ай: 4

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____ нақты ___ 8____ ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Жобалық сметалық құжаттама, жұмыс комиссиясының актісі

(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады): _____ _____

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ___ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ___ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: _____

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Теңге селосының қалаішілік автокөлік жолдары құрылысы (Ш.Айманов көшесінен №5 Мұрын жырау көшесіне дейін)	метр	1314,50	2014 жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Барлығы **87 131 363,20 теңге,** оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар **87 131 363,20 теңге**

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **87 131 363,20 теңге.**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған Теңге селосының қалаішілік автомобиль жолдары құрылысы (Ш.Айманов көшесінен № 5 Мұрын жырау көшесіне дейін)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Машырықов Эльдар Қуатұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаудирбаев Талгат Калибаевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Максимов Убин Зинелұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Саршиев Идирс Есболдиевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Сапаров Нургелді Диябекұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____ «15» 10 20 24 жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Кусаинов Асылбек Кайырбекович _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Тураликова Дана Абилкаировна _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 06 от 26 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог села «Тенге» (ул.Ш.Айманова до ул. №5 Мурын жырау)

Наименование обьекта: Строительство внутригородских автомобильных дорог села «Тенге» (ул.Ш.Айманова до ул. №5 Мурын жырау)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На восстановление оси трассы,отвод земель										
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,1200	7097	-	852	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	СПостан.8.1-0.2003	-Отвод земель га	0,2145	8040	-	1725	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Земляные работы										
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	1	11,19	11,19	11	11	3	-	-		
				-	3,06	-	3	97	0,01	12		
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	1	37,6	37,6	38	38	10	-	-		
				-	10,28	-	10	97	0,03	-		

М-29 К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м м3								
5	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами перемещением грунтов 2 группы до 20 м	74	12,61	12,61	933	933	314	-	-
		м3		-	4,38	-	324	97	0,01	1
6	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68	12,51	12,51	851	851	282	-	-
		м3		-	4,28	-	291	97	0,01	1
7	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	68	6,36	6,36	432	432	126	-	-
		м3		-	1,91	-	130	97	0,01	1
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	68	14,12	12	960	816	288	0,01	1
		м3		1,62	2,75	110	187	97	0,01	1
9	Е0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1644	8,55	4,43	14056	7283	7750	0,03	49
				4,12	0,74	6773	1217	97	-	-
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из 2 группы механизированным способом	239	14,12	3,88	3375	927	2554	0,07	17
		м2		10,24	0,78	2447	186	97	-	-
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	74	26,23	25,02	1941	1851	570	0,01	1
		м3		1,15	6,79	85	502	97	0,02	2
12	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	125,2	23,64	23,64	2960	2960	592	-	-
		т		-	4,73	-	592	100	0,1	13
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	74	3,8	3,24	281	240	115	-	-
		м3		0,48	1,12	36	83	97	-	-
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68	12,51	12,51	851	851	282	-	-
				-	4,28	-	291	97	0,01	1

		м3							
15	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	68	6,36	6,36	432	432	126	-	-
				-	1,91	-	130	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	68	14,12	12	960	816	288	0,01	1
				1,62	2,75	110	187	97	0,01	1
		м3								
17	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	350	8,55	4,43	2993	1551	1650	0,03	11
				4,12	0,74	1442	259	97	-	-
		м2								
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси толщ 20 см	1399	676,27	17,83	946102	24944	21361	0,04	56
				6,41	5,07	8968	7093	133	0,02	28
		м2								
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1259	540,97	27,83	681081	35038	24230	0,03	38
				5	9,47	6295	11923	133	0,03	38
		м2								
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,008	40097,59	339,59	40418	342	189	0,58	1
		т		-	140,94	-	142	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1049	613,78	15,35	643855	16102	15347	0,03	31
				5,94	5,06	6231	5308	133	0,02	21
		м2								
22	Е0127-54-1 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1049	590,64	-	619581	-	112	-	-
				0,08	-	84	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщ 10 см	350	276,17	20,37	96660	7130	4744	0,03	11
				4,79	5,4	1677	1890	133	0,02	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см		4,79	5,4	12588	14182	133	0,02	53
		м2				Примыкание в начале трассы.				
24	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	11,19	11,19	828	828	220	-	-
				-	3,06	-	226	97	0,01	1
		м3								
25	Е0101-25-10	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	9,4	9,4	696	696	185	-	-
				-	2,57	-	190	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01	14,01	434	434	144	-	-
				-	4,8	-	149	97	0,02	-
		м3								
27	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39	1,39	43	43	13	-	-
				-	0,42	-	13	97	-	-
		м3								
28	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12	12	438	372	131	0,01	-
				1,62	2,75	50	85	97	0,01	-
		м3								
29	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	154	14,12	3,88	2174	597	1646	0,07	11
				10,24	0,78	1577	120	97	-	-
		м2								
30	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
		м2								
31	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	13	23,71	22,86	308	297	106	0,01	-
				0,79	7,65	10	99	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
32	Е010333-А1-1	--Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км.	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
		т								
33	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
		м3								
34	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
		м3								
35	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
		м3								
36	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
		м3								
37	Е0101-145-1 2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
		м2								
38	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	93	676,27	17,83	62893	1658	1420	0,04	4
				6,41	5,07	596	471	133	0,02	2
		м2								
39	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	93	540,97	27,83	50310	2588	1790	0,03	3
				5	9,47	465	881	133	0,03	3
		м2								
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,074	40097,59	339,59	2967	25	14	0,58	-
		т		-	140,94	-	10	133	0,58	-
41	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	93	613,78	15,35	57082	1428	1361	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	552	471	133	0,02	2
42	Е0127-54-1 К=8	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	93	590,64 0,08	- -	54930 7	- -	10 133	- -	- -
43	Е0127-63-11	м2 -Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 8 см	61	276,17 4,79	20,37 5,4	16846 292	1243 329	826 133	0,03 0,02	2 1
					Примыкания в конце трассы.					
44	Е0101-25-2	м2 -Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	75	11,19 -	11,19 3,06	839 -	839 230	223 97	- 0,01	- 1
45	Е0101-25-10	м3 -Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	75	9,4 -	9,4 2,57	705 -	705 193	187 97	- 0,01	- 1
46	Е0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01 -	14,01 4,8	434 -	434 149	144 97	- 0,02	- -
47	Е0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39 -	1,39 0,42	43 -	43 13	13 97	- -	- -
48	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12 1,62	12 2,75	438 50	372 85	131 97	0,01 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	157	14,12	3,88	2217	609	1678	0,07	11
				10,24	0,78	1608	122	97	-	-
		м2								
50	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	26,23	25,02	341	325	100	0,01	-
				1,15	6,79	15	88	97	0,02	-
		м3								
51	Е010333-А1-1	--Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км.	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
		т								
52	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
		м3								
53	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
		м3								
54	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
		м3								
55	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
		м3								
56	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	60	8,55	4,43	513	266	283	0,03	2
				4,12	0,74	247	45	97	-	-
		м2								
57	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(20см)	97	676,27	17,83	65598	1729	1481	0,04	4
				6,41	5,07	622	492	133	0,02	2
		м2								
58	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из	97	540,97	27,83	52474	2699	1867	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5	9,47	485	919	133	0,03	3
59	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	-
60	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	97	- 613,78	140,94 15,35	- 59537	11 1489	133 1419	0,58 0,03	- 3
				5,94	5,06	576	491	133	0,02	2
61	Е0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	97	590,64	-	57292	-	10	-	-
				0,08	-	8	-	133	-	-
62	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см м2	60	280,22	20,37	16813	1222	813	0,03	2
				4,79	5,4	287	324	133	0,02	1
63	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8,1	32,27	Дорожные знаки 7шт. 30,77	261	249	77	0,01	-
				1,42	8,34	12	68	97	0,03	-
64	Е010333-А1-1	-Перевозка 2группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. т	13,77	23,64	23,64	326	326	65	-	-
				-	4,73	-	65	100	0,1	1
65	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	8,1	3,8	3,24	31	26	13	-	-
				0,48	1,12	4	9	97	-	-
66	Е0101-145-6-	-Планировка насыпи берм ручным способом	18	15,39	-	277	-	269	0,1	2
	т.ч.			15,39	-	277	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.173 К=0,6	м2								
67	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы вручную	7,4	21,55	4,52	159	33	122	0,11	1
				17,03	-	126	-	97	-	-
		м3								
68	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков.	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
				506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
69	Спрайс	-Металлические стойки высотой 3м	8	1466,15	-	11729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Спрайс	-Знак предупреждение марки С-1 II, на опорах 1.31.3	1	5786,4	-	5786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:2.4	2	2345,84	-	4692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		Информационно указательные знаки.						
72	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.1	2	2424,03	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.2	2	2424,03	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		Дорожная разметка.						
74	Е0127-65-5'	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,288	4349,35	1692,25	5602	2180	1854	3,18	4
				450	632,07	580	814	133	2,85	4
		км								
75	Е0127-65-2п-рим	-Разметка пешеходного перехода,разметка 1:14.1	0,105	19799,05	1692,25	2079	178	151	3,18	-
				450	632,07	47	66	133	2,85	-
		км		Охрана окружающей среды.						
76	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	691	23,71	22,86	16382	15796	5657	0,01	4
				0,79	7,65	546	5286	97	0,03	19
		м3								
77	С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1140,15	54	-	61568	-	12314	0,23	259
				10,8	-	12314	-	100	-	-

78	E010333-A11-0-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1 т	239,65	539,52 -	539,52 4,73	129296 -	129296 25643	25643 100	- 2,27	- 544
79	E010333-A11-0-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1 т	522,06	539,52 -	539,52 107,9	281662 -	281662 55860	55860 100	- 0,1	- 1185
80	E010333-A11-0-1	Перевозка битума автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1 т	1,19	809,28 -	809,28 161,86	963 -	963 193	193 100	- 3,4	- 4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4157615	558670			559
	Тенге	72299	139887			1952
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4154525	-	-		-
Материалы -	Тенге	52213	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184379	-		-
Местные материалы -	Тенге	3420683	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	203237	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		128
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	214865	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	261466	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4619227	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214865	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4622318	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214865	-		-

Итого	4622318
Итого с временными,	4672501
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	4906126
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4925751
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11770968
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12006386,31
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1440766,35
Итого с НДС	13447152,67
Удержано 5 %	672357,63
Итого к оплате	12774795,04

М-29 IV

Принял: Тойбанов

Технадзор:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма N 2в

Подрядчик ТОО СФ "Ынта"
Субподрядчик
Договор № 08 от 26 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул № 5 Мурын жырау, ул № 31 Ш Айманова)

Наименование обьекта: Строительство внутригородских автомобильных дорог села Тенге (ул № 5 Мурын жырау, ул № 31 Ш Айманова)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		На восстановление оси трассы,отвод земель										
1	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	-Восстановление оси трассы км	0,573	7097	-		4067	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
2	СПостан.8.1-0.2003	-Отвод земель га	0,6543	8040	-		5261	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		Земляные работы										
3	Е0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10 м м3	396	11,19	11,19		4431	4431		1175	-	-
				-	3,06		-	1212		97	0,01	4
4	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	396	37,6	37,6		14889	14889		3949	-	-
				-	10,28		-	4071		97	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м м3								
5	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	196	12,61 -	12,61 4,38	2472 -	2472 858	832 97	- 0,01	- 3
6	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	178	12,51 -	12,51 4,28	2226 -	2226 762	739 97	- 0,01	- 2
7	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	178	6,36 -	6,36 1,91	1131 -	1131 340	330 97	- 0,01	- 1
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	178	14,12 1,62	12 2,75	2513 288	3264 489	754 97	0,01 0,01	2 2
9	Е0101-145-1-2	-Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5989	8,55 4,12	4,43 0,74	51206 24675	26531 4432	28234 97	0,03 -	180 18
10	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из 2 группы механизиров способом м2	1145	14,12 10,24	3,88 0,78	16167 11725	4443 893	12240 97	0,07 -	80 4
11	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	286	26,23 1,15	25,02 6,79	7502 329	7156 1942	2203 97	0,01 0,02	3 6
12	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	486	23,64 -	23,64 4,73	11489 -	11489 2299	2299 100	- 0,1	- 49
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	286	3,8 0,48	3,24 1,12	1087 137	927 320	444 97	- -	- -
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	260	12,51 -	12,51 4,28	3253 -	3253 1113	1079 97	- 0,01	- 3

	слоя 30 см м3								
15	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	260	6,36 -	6,36 1,91	1654 -	1654 497	482 97	- 0,01	- 3
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	260	14,12 1,62	12 2,75	3671 421	3671 715	1102 97	0,01 0,01	3 3
17	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1259	8,55 4,12	4,43 0,74	10764 5187	5577 932	5935 97	0,03 -	38 3
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийной смеси толщ 12 см м2	5035	676,27 6,41	17,83 5,07	3405019 32274	89774 25527	76876 133	0,04 0,02	201 100
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	4532	540,97 5	27,83 9,47	2451676 22660	126126 42918	87219 133	0,03 0,03	136 136
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	3,63	40097,59 -	339,59 140,94	145554 -	1233 512	680 133	0,58 0,58	2 2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4864	613,78 5,94	15,35 5,06	2985426 28892	74662 24612	71160 133	0,03 0,02	146 97
22	Е0127-54-1 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4864	590,64 0,08	- -	2872873 389	- -	517 133	- -	2 -
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщ 10 см м2	2749	276,17 4,79	20,37 5,4	759191 13168	55997 14845	37257 133	0,03 0,02	82 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см		4,79	5,4	12588	14182	133	0,02	53
		м2			Примыкание в начале трассы.					
24	E0101-25-2	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	11,19	11,19	828	828	220	-	-
				-	3,06	-	226	97	0,01	1
		м3								
25	E0101-25-10	-Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	74	9,4	9,4	696	696	185	-	-
				-	2,57	-	190	97	0,01	1
		м3								
26	E0101-130-1	-Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01	14,01	434	434	144	-	-
				-	4,8	-	149	97	0,02	-
		м3								
27	E0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39	1,39	43	43	13	-	-
				-	0,42	-	13	97	-	-
		м3								
28	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12	12	438	372	131	0,01	-
				1,62	2,75	50	85	97	0,01	-
		м3								
29	E0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	154	14,12	3,88	2174	597	1646	0,07	11
				10,24	0,78	1577	120	97	-	-
		м2								
30	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
		м2								
31	E0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	13	23,71	22,86	308	297	106	0,01	-
				0,79	7,65	10	99	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
32	Е010333-А1-1	--Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км.	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
		т								
33	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
		м3								
34	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
		м3								
35	Е0101-130-8-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
		м3								
36	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
		м3								
37	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	61	8,55	4,43	521	270	288	0,03	2
				4,12	0,74	251	45	97	-	-
		м2								
38	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	93	676,27	17,83	62893	1658	1420	0,04	4
				6,41	5,07	596	471	133	0,02	2
		м2								
39	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	93	540,97	27,83	50310	2588	1790	0,03	3
				5	9,47	465	881	133	0,03	3
		м2								
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,074	40097,59	339,59	2967	25	14	0,58	-
		т		-	140,94	-	10	133	0,58	-
41	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	93	613,78	15,35	57082	1428	1361	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	552	471	133	0,02	2
42	Е0127-54-1 К=8	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	93	590,64 0,08	- -	54930 7	- -	10 133	- -	- -
43	Е0127-63-11	м2 -Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 8 см	61	276,17 4,79	20,37 5,4	16846 292	1243 329	826 133	0,03 0,02	2 1
				Примыкания в конце трассы.						
44	Е0101-25-2	м2 -Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	75	11,19 -	11,19 3,06	839 -	839 230	223 97	- 0,01	- 1
45	Е0101-25-10	м3 -Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещение в кавалер, на расстояние до 10 м	75	9,4 -	9,4 2,57	705 -	705 193	187 97	- 0,01	- 1
46	Е0101-130-1	м3 -Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	31	14,01 -	14,01 4,8	434 -	434 149	144 97	- 0,02	- -
47	Е0101-130-7	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	31	1,39 -	1,39 0,42	43 -	43 13	13 97	- -	- -
48	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12 1,62	12 2,75	438 50	372 85	131 97	0,01 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (м3)	157	14,12	3,88	2217	609	1678	0,07	11
				10,24	0,78	1608	122	97	-	-
50	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (м2)	13	26,23	25,02	341	325	100	0,01	-
				1,15	6,79	15	88	97	0,02	-
51	E010333-A1-1	Перевозка 1группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояйие перевозки 1 км. (м3)	22,1	23,64	23,64	522	522	104	-	-
				-	4,73	-	104	100	0,1	2
52	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (т)	13	3,8	3,24	49	42	20	-	-
				0,48	1,12	6	15	97	-	-
53	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (м3)	13	12,51	12,51	163	163	54	-	-
				-	4,28	-	56	97	0,01	-
54	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (м3)	13	6,36	6,36	83	83	24	-	-
				-	1,91	-	25	97	0,01	-
55	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (м3)	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
56	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (м3)	60	8,55	4,43	513	266	283	0,03	2
				4,12	0,74	247	45	97	-	-
57	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(20см) (м2)	97	676,27	17,83	65598	1729	1481	0,04	4
				6,41	5,07	622	492	133	0,02	2
58	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из (м2)	97	540,97	27,83	52474	2699	1867	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5	9,47	485	919	133	0,03	3
59	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	-
60	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	97	- 613,78 5,94	140,94 15,35 5,06	- 59537 576	11 1489 491	133 1419 133	0,58 0,03 0,02	- 3 2
61	Е0127-54-1 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	97	590,64 0,08	- -	57292 8	- -	10 133	- -	- -
62	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10 см м2	60	280,22 4,79	20,37 5,4	16813 287	1222 324	813 133	0,03 0,02	2 1
63	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8,1	32,27 1,42	Дорожные знаки 7шт. 30,77 8,34	261 12	249 68	77 97	0,01 0,03	- -
64	Е010333-А1-1	-Перевозка 2группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км. т	13,77	23,64 -	23,64 4,73	326 -	326 65	65 100	- 0,1	- 1
65	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	8,1	3,8 0,48	3,24 1,12	31 4	26 9	13 97	- -	- -
66	Е0101-145-6	-Планировка насыпи берм ручным способом	18	15,39	-	277	-	269	0,1	2
	т.ч.			15,39	-	277	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.173 К=0,6	м2								
67	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы вручную	7,4	21,55	4,52	159	33	122	0,11	1
				17,03	-	126	-	97	-	-
		м3								
68	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков.	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
				506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
69	Спрайс	-Металлические стойки высотой 3м	8	1466,15	-	11729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Спрайс	-Знак предупреждение марки С-1 II, на опорах 1.31.3	1	5786,4	-	5786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:2.4	2	2345,84	-	4692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		Информационно указательные знаки.						
72	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.1	2	2424,03	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Спрайс	-Знак марки С-1 II, на опорах СМ-2:5.16.2	2	2424,03	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		Дорожная разметка.						
74	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,288	4349,35	1692,25	5602	2180	1854	3,18	4
				450	632,07	580	814	133	2,85	4
		км								
75	Е0127-65-2п-рим	-Разметка пешеходного перехода,разметка 1:14.1	0,105	19799,05	1692,25	2079	178	151	3,18	-
				450	632,07	47	66	133	2,85	-
		км		Охрана окружающей среды.						
76	Е0101-17-1	-Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	691	23,71	22,86	16382	15796	5657	0,01	4
				0,79	7,65	546	5286	97	0,03	19
		м3								
77	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1140,15	54	-	61568	-	12314	0,23	259
				10,8	-	12314	-	100	-	-

78	E0101-20-2-	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	692	3,8	3,24	2627	2242	1072	-	2
		м3		0,48	1,12	332	774	97	-	3
79	E0101-30-2	-Рекультивация грунтовых карьеров бульдозерами мощностью 96 квт (л.с.) с грубой планировкой	1382	0,2	0,2	280	280	94	-	-
		м2		1,15	6,79	266	1568	97	-	-
80	E010333-A11-0-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	1633,50	539,52	539,52	881306	881306	176255	-	-
		т		-	4,73	-	176255	100	2,27	3708
81	E010333-A11-0-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	4313,17	539,52	539,52	2493041	2493041	465391	-	-
		т		-	107,9	-	465391	100	2,27	9791
82	E010333-A11-0-1	Перевозка битума автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	8,32	809,28	809,28	6733	6733	1347	-	-
		т		-	161,86	-	1347	100	3,4	28

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	16784161	3236812		1219
	Тенге	178784	902080		14135
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16771670	-	-	-
Материалы -	Тенге	179959	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	626782	-	-
Местные материалы -	Тенге	13809176	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	820459	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1409
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103634	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1055528	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18647414	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	18660151	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16763
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-

Итого	18660151
Итого с временными,	18862735
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	19805872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19885096
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	47519016
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48470229,09
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5816427,42

Итого с НДС	54286656,51
Удержано 5 %	2714332,83
Итого к оплате	51572323,68

Принял:

Сдал:

Технадзор: