Раздел 1 Земляные работы.

1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1512	261,19 14,09	247,1 62,35	394920 21303	373617 94279	– – –	83219 38251	516390
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5345	205,97 11,1	194,88 49,17	1100923 59316	1041607 262840	– – –	231952 106630	1439505
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды) НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1133	226,57 12,21	214,36 54,09	256704 13831	242873 61287	– – –	54085 24863	335652
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (МОКРЫЙ) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	839	226,57 12,21	214,36 54,09	190092 10242	179850 45384	– – –	40051 18411	248554
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	273	2056,82 2056,82	– –	561513 561513	– –	– – –	404289 77264	1043066

6	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ ГРУНТА) НР = 72 %	м3 грунта	284	353,6 13,4	340,09 94,61	100423 3805	96586 26870	32 –	22086 9801	132310
7	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЗАВОЗ ГРУНТА) НР = 72 %	м3 грунта	284	353,6 13,4	340,09 94,61	100423 3805	96586 26870	32 –	22086 9801	132310
8	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	482	80 –		38560 –		– –	– 3085	41645
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	284	18,58 –	18,58 7,48	5278 –	5278 2123	– –	1529 545	7352
10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	284	8,22 –	8,22 3,3	2334 –	2334 938	– –	675 241	3250

11	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (грейферным ковшом) НР = 72 % т.ч. п.3.34: ktpp1=1,45; ktpм1=1,45; kэкс1=1,45;	м3 грунта	888	248,24	238,1	220434	211436	–	54546	296978
					10,13	75,18	8998	66761	–	21998	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	888	163,62	76,47	145297	67902	–	78835	242063
					87,16	36,15	77395	32098	–	17931	
13	1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	894,27	–	9837	–	–	7083	18274
					894,27	–	9837	–	–	1354	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8204	18,59	18,59	152478	152478	–	44152	212360
					–	7,47	–	61322	–	15730	
15	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	410	8,22	8,22	3369	3369	–	976	4693
					–	3,3	–	1355	–	348	
Раздел 2 Трубопровод.											
16	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,244	462086,07	70606,56	112749	17228	2306	98547	228200
					382028,69	25930,33	93215	6327	–	16904	

17	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	244,976	991 –		242771 –		242771 –	–	262193
18	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,244	702565,57 215602,46	29557,38 577,87	171426 52607	7212 141	111607 –	52221 17892	241539
19	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,025	535680 407720	112400 42800	13392 10193	2810 1070	389 –	11150 1963	26505
20	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	25,1	2729 –		68498 –		68498 –	–	73978
21	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,025	1102840 214760	30040 640	27571 5369	751 16	21451 –	5331 2632	35534
22	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,606	364346,2 254333,75	107033 31520,55	585140 408460	171895 50622	4785 –	454491 83170	1122801
23	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10075,76	1364		13743337		13743337	–	14842804

					–		–		–	1099467	
24	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	179,78	551		99059		99059	–	106984
					–		–		–	7925	
25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	34	1449,12	925	49270	31450	–	26437	81764
26	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			524,12	261,29	17820	8884	–	6057	
			шт.	34	719		24446		24446	–	26402
					–		–		–	1956	
		Всего					**21 723 106**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 357 709				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 705 262				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					749 187				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 318 713				
		- перевозка грузов, тенге					38 560				
		Накладные расходы, тенге					1 693 741				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 609 121				
		Всего					**21 723 106**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					282 400				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					455 514				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**449 220**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**22 910 240**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**24 055 752**				

НДС (12 %) 2 886 690
Итого **26 942 442**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки К=0,9 **24248198**

Сдал (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150 БИН/ИИН 971240000654 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000003797 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87785001570

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов Советхан Кульмуханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа-инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Представитель Бектенбеков А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана промстройсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Баткалов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи).

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ПРОСПЕКТ КОНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ090705034871006001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Батырбекова Сауле Тулеутаевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Представитель Емашов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 5511акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ПРОСПЕКТ КОНАЕВА, 9 БИН 050240007766
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ090705034871006001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150 БИН/ИИН 971240000654 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000003797 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87785001570
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана промстройсервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие системы водоснабжения города Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Развитие системы водоснабжения города Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_23_____ от __28.04.2020г. _____

Акт приемки выполненных работ № 1 Д за июнь месяц 2020 года

Наружные сети водоснабжения. 2 участок. Локальная смета 2-2-2. Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 178 шт

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	84	261,19	247,11	21940	20757	–	4623	28688
					14,08	62,36	1183	5238	–	2125	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	233	205,97	194,88	47992	45406	–	10112	62752
					11,1	49,18	2586	11458	–	4648	
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (из под воды до 0,5 м) НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	40	226,58	214,38	9063	8575	–	1909	11850
					12,2	54,1	488	2164	–	878	
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	44	226,57	214,36	9969	9432	–	2100	13035
					12,2	54,09	537	2380	–	966	
5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	80	148,74	–	11899	–	–	8567	22103
					148,74	–	11899	–	–	1637	
6	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	315	33,31	33,31	10492	10492	–	3038	14612
					–	13,4	–	4220	–	1082	

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	315	163,62	76,47	51541	24087	–	27965	85866
					87,16	36,15	27454	11386	–	6360	
8	1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	86	54,3	54,3	4670	4670	–	1187	6326
					–	19,16	–	1648	–	469	
9	1101-0107-1315	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	86	37,8	37,8	3251	3251	–	826	4403
					–	13,34	–	1147	–	326	
	Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.										
10	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,2	20344,01	9324,38	655077	300245	13052	462054	1206501
					10614,29	3880,16	341780	124941	–	89370	
11	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,8	1423		11099		11099	–	11987
					–		–		–	888	
12	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,7	41935,67	9444,78	280969	63280	95596	146728	461913
					18222,84	3898,06	122093	26117	–	34216	
13	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	36	11631		418716		418716	–	452213

14	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8	–	–	–	–	33497	
					10981	8785	8785	–		9488
					–	–	–	703		
15	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	178	22383	3984174	3984174	–		4302908
					–	–	–	318734		
16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, 15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	356	15100	5375600	5375600	–		5805648
					–	–	–	430048		
17	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	178	23296	4146688	4146688	–		4478423
					–	–	–	331735		
18	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2917	40838	40838	–		44105
					–	–	–	3267		
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	674	1740	1172760	1172760	–		1266581
					–	–	–	93821		
20	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3	544370	163311	163311	–		176376
					–	–	–	13065		

21	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (Крепление стремянки к стенке колодца)	т	0,08	423887 –		33911 –		33911 –	– 2713	36624
22	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	108314 –		8665 –		8665 –	– 693	9358
23	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (Соединительные элементы для повышения сеисмостойкости)	т	0,45	423887 –		190749 –		190749 –	– 15260	206009
24	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,45	108314 –		48741 –		48741 –	– 3899	52640
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР = 91 %	м3	8,8	16011,02 1302,73	1111,59 249,66	140897 11464	9782 2197	119651 –	12432 12266	165595
Раздел 3 Трубопроводная арматура.											
26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2119,57 1709,43	82,86 41,29	14837 11966	580 289	2291 –	12132 2158	29127

27	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	42079 –		294553 –		294553 –	– 23564	318117
28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1275,11 1074,44	27,56 13,78	11476 9670	248 124	1558 –	9696 1694	22866
29	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	23909 –		215181 –		215181 –	– 17214	232395
30	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	29	583,52 526,72	35,66 –	16922 15275	1034 –	613 –	15122 2564	34608
31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	29	1420 –		41180 –		41180 –	– 3294	44474
32	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	1120,14 987,61	71,29 –	31364 27653	1996 –	1715 –	27376 4699	63439
33	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2785 –		77980 –		77980 –	– 6238	84218
34	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	45207,5	183,33	271245	1100	257554	12944	306924

				2098,5	80,67	12591	484	–	22735	
35	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	89	623,92	2,31	55529	206	6164	48229	112059
					552,35	0,61	49159	54	–	8301	
36	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	89	575		51175		51175	–	55269
					–		–		–	4094	
37	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,4	1390065	515600	556026	206240	143904	265056	886769
					514705	154627,5	205882	61851	–	65687	
38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	34	1449,12	925	49270	31450	–	26437	81764
					524,12	261,29	17820	8884	–	6057	
39	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1532		52088		52088	–	56255
					–		–		–	4167	
		Всего					**21 264 288**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					869 500				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					742 831				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					264 582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 978 292				
		Накладные расходы, тенге					1 098 533				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 575 132				
		Всего					**21 264 288**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					276 436				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					445 893				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**439 732**				

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 426 349**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**23 547 666**
НДС (12 %)	2 825 720
Итого	**26 373 386**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки К=0,9	**23736047**

Сдал (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ"
Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150 БИН/ИИН 971240000654
БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000003797 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87785001570

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов Советхан Кульмуханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа-инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Представитель Бектенбеков А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана промстройсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Баткалов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи).

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ПРОСПЕКТ КОНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ090705034871006001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Батырбекова Сауле Тулеутаевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Представитель Емашов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 5511акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ПРОСПЕКТ КОНАЕВА, 9 БИН 050240007766
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ090705034871006001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87283421730

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150 БИН/ИИН 971240000654 БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000003797 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87785001570

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана промстройсервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие системы водоснабжения города Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Развитие системы водоснабжения города Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_23_____ от __28.04.2020г. _____

Акт приемки выполненных работ № 1 Е за июнь месяц 2020 года

Наружные сети водоснабжения. 3 участок. Локальная смета 2-3-2. Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 127 шт

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.

1	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	127	22383 –	2842641 –	2842641 –	– 227411	3070052
2	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, 15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	255	15100 –	3850500 –	3850500 –	– 308040	4158540
3	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	127	23296 –	2958592 –	2958592 –	– 236687	3195279
4	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2917 –	8751 –	8751 –	– 700	9451
5	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	499	1740 –	868260 –	868260 –	– 69461	937721
		Всего				**11 371 043**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 528 744			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				842 299			
		Всего				**11 371 043**			
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				147 824			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				238 441			

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	235 146
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	11 992 454
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	12 592 077
НДС (12 %)	1 511 049
Итого	14 103 126
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки К=0,9	12692813

Сдал (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ"
Алматинская область, г.Текели, КУНАЕВА, 150 БИН/ИИН 971240000654
БИК KCJBKZKX ИИК KZ158560000000003797 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87785001570

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалимбетов Советхан Кульмуханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа-инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Представитель Бектенбеков А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана промстройсервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Баткалов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи).

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ПРОСПЕКТ КОНАЕВА, 9 БИН 050240007766 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ090705034871006001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283421730

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Батырбекова Сауле Тулеутаевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Представитель Емашов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)