Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Астана-Теплотранзит",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", ул. И.Жансугурова, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Технадзор",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", пр.Абая, дом № 8, корпус ВП-15, тел.: +7 (7172) 407575 407474** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120840001080**

Договор (контракт) Договор №668/26-20 от 03.08.2020

Номер документа	Дата составления
273	**19.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция кабельной линии 2 Кл-10кВ от ПНФ до Насосной станции №6 I,Основного электроснабжения) г.Нур-Султан			усл	1	26 512 802,06	26 512 802,06
				Итого	1	x	26 512 802,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тлемисов Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Астана-Теплотранзит"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Астана-Технадзор"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 2Кл-10кВ ОТ ПНФ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №6 (ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ) В Г. НУР-СУЛТАН**

СПРАВКА

о стоимостивыполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ОКТЯБРЬ 2020 год

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		668/26-20	03.08.20			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за ОКТЯБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЕГО:	26 512 802,06									
2	В т.ч. за отчетный месяц										
3	СМР (по АВР № 1, 2)		23 672 144,70							2 840 657,36	26 512 802,06
4	Выплата аванса	*33 556 182,81*									
5	Удержание аванса 30%	*7 953 840,62*	7 101 643,41							852 197,21	7 953 840,62
	Итого к оплате										18 558 961,44

Заказчик:
АО "Астана-Теплотранзит"

Заместитель председателя правления по строительству и капитальному ремонту

Нугуманов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Астана-Технадзор"

Директор

Тлемисов Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Астана-Технадзор"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 2Кл-10кВ ОТ ПНФ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №6 (ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ) В Г. НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ Кл-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668/26-20** от **03.08.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **01-01 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		10,395	3433,22	1376,37	35688	14307	0	30486	71469	
				м3 конструкции		2056,85	658,7	21381	6847		5294		
2	7	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/+песок		40,5405	406,37	269,48	16474	10925	0	9027	27542	
				м3 конструкции		136,89	69,29	5550	2809		2040		
3	8	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		50,0000	948,78	0	47439	0	0	51234	106567	
				м		948,78	0	47439	0		7894		
4	9	Е11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой из бульжного камня. Разборка		24,8500	2196,21	50,61	54576	1258	0	58050	121635	
				м3 конструкции		2145,6	17,37	53318	432		9010		
5	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		132,4629	107		14174				15307	
				тенге за 1 тонну							1134		
6	11	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		132,4629	283		37487				40486	
				т							2999		
			ИТОГО:					205838	26490		148797	383006	
								127688	10088		28371		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по акту:									383006,00	
			Скидка по соглашению сторон			10%		-38300,6					
			Итого со скидкой:									344705,4	
			НДС			12 %		41364,65					
			Итого с НДС									386 070,05	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астана Технадзор"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тлемисов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник СКС Литовченко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник службы технического надзора Морошан В.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.О.Начальника энергослужбы Какимбаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер Тригуб Л.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора ТОО "Нурэлем Курылыс"
Жолмаков В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект"
Филонов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Астана-Технадзор"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 2Кл-10кВ ОТ ПНФ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №6 (ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ) В Г. НУР-СУЛТАН**

(наименование, адрес)

Объект : **КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ Кл-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668/26-20** от **03.08.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	309,5300	221,72	210,08	68630	65026	40	17737	93276	
						11,51	68,07	3564	21071		6909		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	309,5300	2079	0	643513	0	0	463329	1195390	
						2079	0	643513	0		88547		
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	399,9250	32,88	32,88	13149	13149	0	3971	18490	
						0	13,79	0	5516		1370		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	399,9250	190,55	84,81	76204	33919	0	43068	128814	
						105,73	43,84	42285	17532		9542		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,5750	987,66	0	69704	0	0	50187	129482	
						987,66	0	69704	0		9591		
6	6	С121-010401-0101	Песок природный	м3	148,6000	1218		180995		180995		195474	
											14480		
7	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	385,5000	477,94	377,74	184246	145619	0	75545	280575	
						100,2	171,97	38627	66296		20783		
8	9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,652	45702		212606		212606		229614	Казахстан
											17008		
9	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	990,5000	544,76	444,56	539584	440336	0	215798	815813	
						100,2	202,39	99248	200472		60431		
10	11	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	990,5000	160,8	127,4	159271	126188	0	65183	242411	
						33,4	58	33083	57450		17956		
11	12	Ц13-080201-0605 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	771,0000	609,4	345,11	469846	266077	36385	199318	722697	
						217,1	141,95	167384	109447		53533		
12	13	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1197,0000	1171,52	608,54	1402308	728417	54204	651384	2217987	
						517,7	238,11	619687	285013		164295		
13	15	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73, /Кабель силовой АСБ2л-10 сеч.3х240мм 2/	км	1,968	8083465		15908259		15908259		17180920	
											1272661		
14	33	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3855	31666,57	20534,47	12207	7916	0	3905	17402	
						11132,1	5474,16	4291	2110		1289		
15	34	С121-130809-9901	Лента бутиловая, /Сигнальная лента СЛ 300/	м	385,5000	51		19661		19661		21233	
											1573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	39	Ц13-080201-3418 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка в траншеях		1295,0000	99,66	1,23	129058	1589	12055	83721	229801	
				м		89,12	0,67	115414	865		17022		
17	40	С123-010510-0506	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 160, со стойкостью к сжатию 750 Н, по степенисопротивления удару нормальная, по степени сопротивлению изгибу жесткая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, /Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД Ду160 мм код (160916-8К)/		1295,0000	1573		2037035		2037035		2199998	
				м							162963		
			ИТОГО:					22126275	1828238	18461240	1873146	25919377	
								1836800	765772		1919953		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по акту:									25919377,00	
			Скидка по соглашению сторон			10%		-2591937,7					
			Итого со скидкой:									23327439,3	
			НДС			12 %		2799292,72					
			Итого с НДС									26 126 732,02	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Астана Технадзор"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тлемисов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АО "Астана-Теплотранзит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник СКС Литовченко А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник службы технического надзора Морошан В.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.О.Начальника энергослужбы Какимбаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер Тригуб Л.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Жолмаков В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект"
Филонов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)