Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжении сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику. генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				
		40/07	07.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года по отчетный месяц включатель	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			В отчетном месяце	из гр.1							
				Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за декабрь 2020г	2 030 724 385,76	1 033 742 796,88	221 633 747,21	221 633 747,21						26 596 049,67	248 229 796,88
Удержание 5% от договорной суммы согласно договора №40 от 13.03.2018 года	***101 536 219,29***										***101 536 219,29***
Итого к оплате											**146 693 577,59**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009943
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель_____**Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ08856000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор_____**Нурбаев С.К.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Муиайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020
	номер	40/07
	дата	07.12.2020

Номер документа	Дата составления
24	08.12.2020 года

Отчетный период	
с	по
01.12.2020	08.12.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе									
			Смета: 2-1-1 Хоз-питьевой противопожарный водопровод от точки врезки до ВНС									
1	60	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,25	611,3	24,55	8100	325	799	0,26	3	
				м2	39,83	9,2	528	122	123	0,04	1	
2	61	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	13,25	322,01	0	4267	0	436	0,14	2	
				м2	24,75	0	328	0	133	0	0	
3	71	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	611,3	24,55	3240	130	320	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	211	49	123	0,04	0	
4	72	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,3	322,01	0	1707	0	174	0,14	1	
				м2	24,75	0	131	0	133	0	0	
			ИТОГО:				17314	455			8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1499,895	18,51	17,5	27768	26253	7880	0,01	11	
				м3	1,01	4,41	1515	6609	97	0,02	23	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	245,15	38,59	36,49	9461	8946	2684	0,01	4	
				м3	2,1	9,19	515	2252	97	0,03	8	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	27,239	791,1	0	21549	0	24350	4,27	116	
				м3	791,1	0	21549	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	159,392	32,23	30,77	5138	4905	1510	0,01	2	
				м3	1,42	8,34	226	1330	97	0,03	5	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	823,527	14,93	13,7	12299	11282	4074	0	0	
				м3	0	5,1	0	4200	97	0,02	20	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	269,476	54	54	14552	14552	2910	0	0	
				т	0	10,8	0	2910	100	0,23	61	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	212,606	3,77	3,24	801	690	330	0	1	
				м3	0,48	1,12	102	238	97	0	1	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5806,408	6,48	6,48	37622	37622	11848	0	0	
				м3	0	2,1	0	12215	97	0,01	47	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6290,276	21,55	4,52	135531	28407	103910	0,11	679	
				м3	17,03	0	107123	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	665,432	134,1	0	89234	0	100835	0,97	647	
				м3	134,1	0	89234	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	183,391	306,2	152,52	56154	27971	50264	1,02	187	
				м3	153,68	57,15	28184	10481	130	0,28	51	
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,845	48086,09	17877,09	88728	32987	82514	173	319	
				км	29700	4698,68	54802	8670	130	18,1	33	
13	21	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	2,473	41004,63	0	101404	0	36095	72,1	178	
				км	11227,5	0	27766	0	130	0	0	
14	22	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	6,529	28549,88	0	186402	0	81737	61,8	403	
				км	9630	0	62874	0	130	0	0	
15	23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	11,501	12752,75	0	146669	0	120096	51,5	592	
				км	8032,5	0	92382	0	130	0	0	
16	24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	4,613	9218,13	0	42523	0	48170	51,5	238	
				км	8032,5	0	37054	0	130	0	0	
17	25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	73	17076,87	36,99	1243196	2693	28534	1,82	132	
				шт	288	13,5	20966	983	130	0,07	5	
18	26	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	4	2070,39	1086,01	8282	4344	5569	3,86	15	
				шт	661,5	409,5	2646	1638	130	2	8	
19	27	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	7	1230,66	466,78	8615	3267	6265	3,04	21	
				шт	513	175,5	3591	1229	130	0,86	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4	
				шт	317,25	13,5	635	27	130	0,07	0	
21	30	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4	
				шт	144	2,25	576	9	130	0,01	0	
22	32	С130902-347 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, типа AVK	7	38050		266350					РК
				шт.								
23	33	С130902-346 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа AVK	2	25147		50294					РК
				шт.								
24	35	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	3	13990		39172					РК
				шт.								
25	37	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 200 мм	14	1585		22190					РК
				шт.								
26	38	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 150 мм	4	1043		4172					РК
				шт.								
27	40	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	8	426		3408					РК
				шт.								
28	41	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	901	473,47	39,24	426596	35355	311386	1,47	1324	
				1шт	254,25	15,75	229079	14191	128	0,07	63	
29	42	Прайс-лист	Кран шаровой Dy-25 мм	901	841,03		757768					РК
				шт								
30	43	Е0122-37-1	Установка вантузов	4	378,84	17,71	1515	71	1451	1,62	6	
				шт	272,25	6,75	1089	27	130	0,03	0	
31	45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	1452	300,57	225,64	436425	327627	242575	0,41	601	
				шт	69,53	58,98	100958	85639	130	0,23	328	
32	54	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	356	179		63724					РК
				шт.								
33	59	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	244		1708					РК
				шт.								
34	64	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	209	208		43472					РК
				шт.								
35	66	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	901	111		100011					РК
				шт.								
36	70	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1	
				фланец	63	0	252	0	130	0	0	
37	74	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	4	426		1704					РК
				шт.								
38	75	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	192	440,21	332,43	84521	63827	47237	0,61	117	
				шт	102,38	86,87	19657	16679	130	0,33	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	82	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	192	273		52416					РК
				шт.								
40	84	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	7,76	17757,36	3488,98	137794	27074	63235	32,7	254	
				т	4950	1318,5	38411	10231	130	6,44	50	
41	85	С130810-2986 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250x100	3	39454		118362					РК
				шт.								
42	86	С130810-2992 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200x100	14	36754		514556					РК
				шт.								
43	87	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	81	13517,15		1094889					РК
				шт								
44	88	Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	104	1074,86		111785					РК
				шт								
45	89	Е0106-1-13	Подставка под задвижки (ОП-1,ОП-2,ОП-3), под пожарный гидрант и вантуза	3,128	6748,33	95,97	21109	300	2654	4,9	15	
				м3	771,75	36,25	2414	113	105	0,18	1	
46	91	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273x4,0 мм	34,56	3707,86	70,85	128144	2449	16701	1,98	68	
				м	351	26,53	12131	917	128	0,13	4	
47	92	Е0116-10-8	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	0,32	2478,42	45,33	793	15	126	1,66	1	
				м	290,25	16,97	93	5	128	0,08	0	
48	94	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108x4,0 мм	1,6	1240,75	20,8	1985	33	283	0,72	1	
				м	130,5	7,79	209	12	128	0,04	0	
49	95	Е0116-10-2	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 57x3,5 мм	253,4	623,7	14,12	158046	3578	34265	0,55	140	
				м	100,35	5,29	25429	1340	128	0,03	7	
50	96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,412	16,36	0,05	1234	4	396	0,03	2	
				м2	5,81	0,02	438	2	90	0	0	
51	97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	75,412	16,58	0,02	1250	2	282	0,02	2	
				м2	4,16	0	314	0	90	0	0	
52	98	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,28	18,51	17,5	1209	1143	343	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	66	288	97	0,02	1	
53	99	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,06	38,59	36,49	1855	1754	526	0,01	1	
				м3	2,1	9,19	101	442	97	0,03	2	
54	100	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	5,34	791,1	0	4224	0	4774	4,27	23	
				м3	791,1	0	4224	0	113	0	0	
55	101	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,28	32,23	30,77	2298	2193	675	0,01	1	
				м3	1,42	8,34	101	595	97	0,03	2	
56	102	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	71,28	14,93	13,7	1065	977	353	0	0	
				м3	0	5,1	0	364	97	0,02	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	103	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	101,93	54	54	5504	5504	1101	0	0	
				т	0	10,8	0	1101	100	0,23	23	
58	104	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	71,28	3,77	3,24	269	231	111	0	0	
				м3	0,48	1,12	34	80	97	0	0	
59	105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	42,66	6,48	6,48	276	276	87	0	0	
				м3	0	2,1	0	90	97	0,01	0	
60	106	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,66	21,55	4,52	919	193	705	0,11	5	
				м3	17,03	0	726	0	97	0	0	
61	107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,74	134,1	0	636	0	718	0,97	5	
				м3	134,1	0	636	0	113	0	0	
62	108	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,9	1222,6	49,1	48782	1959	4812	0,53	21	
				м2	79,66	18,4	3178	734	123	0,04	2	
63	109	Е0106-13-1	Устройство каменных колодцев из бетона кл. В15	26,91	6988,07	86,6	188049	2330	14784	3,06	82	
				м3	490,5	32,72	13199	880	105	0,16	4	
64	110	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,387	68200		26393					РК
				т								
65	111	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,8	245,44	3,82	20322	316	3790	0,21	18	
				м2	37,35	1,44	3093	119	118	0,01	1	
66	112	Е0107-46-5	Укладка плит покрытий	6	1581,73	403,26	9490	2420	4990	2,74	16	
				шт	447,75	146,29	2687	878	140	0,66	4	
67	113	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты покрытий толщ. 11 см	18	3360		60480					РК
				м2								
68	114	С143017-8010 К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	18	45		810					
				м2								
69	115	Е0106-19-2	Устройство монолитных участков (Му) из бетона кл. В20	1,14	6705,28	283,24	7644	323	993	4,15	5	
				м3	722,25	106,99	823	122	105	0,52	1	
70	116	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1506	67700		10196					РК
				т								
71	117	Е0109-53-3	Установка м/к перемычки	0,2556	16367,84	681,42	4184	174	3405	95	24	
				т	14670	132,75	3750	34	90	0,65	0	
72	118	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры N16	0,2556	77585		19831					РК
				т								
73	119	Е0109-53-1	Монтаж металлического люка	0,093	14806,01	1133,15	1377	105	1112	82,1	8	
				т	12892,5	398,25	1199	37	90	1,95	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	120	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлического люка	0,093	122008		11347					РК
				т								
75	121	Е0109-53-3	Монтаж стремянки	0,0681	16367,84	681,42	1115	46	907	95	6	
				т	14670	132,75	999	9	90	0,65	0	
76	122	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0681	128055		8721					РК
				т								
77	123	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	11,25	32,71	0,1	368	1	118	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	131	0	90	0	0	
78	124	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	11,25	33,16	0,04	373	0	84	0,04	0	
				м2	8,32	0	94	0	90	0	0	
79	125	С130806-110 Изм. и доп. вып. 26	Футляр из стальных труб, D 325х4,0 мм	4	2833		11332					РК
				м								
80	126	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	74,206	611,3	24,55	45362	1822	4475	0,26	20	
				м2	39,83	9,2	2956	683	123	0,04	3	
81	127	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СИ РК 8.02-02-2002, СИ РК 8.02-03-2002, СИ РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	33,342	15624,35	1879,87	520950	62679	85560	8,86	295	
				м3	1435,5	538,43	47863	17952	130	2,06	69	
82	128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,342	183		6102					
				м3								
83	129	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	26,641	10580		281861					РК
				м								
84	130	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	14	2371		33194					РК
				шт.								
85	131	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	14	2454,11		34358					РК
				шт								
86	132	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	28	43,33	20,47	1213	573	857	0,13	4	
				отверст.	22,86	7,74	640	217	100	0,04	1	
87	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,962	245,44	3,82	42697	665	7963	0,21	37	
				м2	37,35	1,44	6497	251	118	0,01	1	
88	134	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,1358	128055		17391					РК
				т								
89	135	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	76,85	611,3	24,55	46978	1887	4635	0,26	20	
				м2	39,83	9,2	3061	707	123	0,04	3	
90	136	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	76,85	322,01	0	24746	0	2530	0,14	11	
				м2	24,75	0	1902	0	133	0	0	
91	137	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,271	611,3	24,55	9335	375	921	0,26	4	
				м2	39,83	9,2	608	140	123	0,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	138	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СИ РК 8.02-02-2002, СИ РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СИ РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,908	15624,35	1879,87	92303	11106	15160	8,86	52	
				м3	1435,5	538,43	8480	3181	130	2,06	12	
93	139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,908	183		1081					
				м3								
94	140	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,577	7740		27684					РК
				м								
95	141	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	4	2371		9484					РК
				шт.								
96	142	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	4	2454,11		9816					РК
				шт								
97	143	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1	
				отверст.	22,86	7,74	183	62	100	0,04	0	
98	144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,079	245,44	3,82	8364	130	1560	0,21	7	
				м2	37,35	1,44	1273	49	118	0,01	0	
99	145	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,039	128055		4992					РК
				т								
100	146	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1566,15	611,3	24,55	957386	38449	94450	0,26	412	
				м2	39,83	9,2	62380	14409	123	0,04	70	
101	147	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	1566,15	322,01	0	504315	0	51554	0,14	226	
				м2	24,75	0	38762	0	133	0	0	
102	151	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2347	40097,59	339,59	9411	80	44	0,58	0	
				т	0	140,94	0	33	133	0,58	0	
103	152	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	688,5	363,53	15,35	250293	10569	10073	0,03	23	
				м2	5,94	5,06	4090	3484	133	0,02	12	
104	153	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	688,5	85,07	0	58569	0	18	0	0	
				м2	0,02	0	14	0	133	0	0	
105	154	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1350	391,22	15,35	528140	20724	19751	0,03	45	
				м2	5,94	5,06	8019	6831	133	0,02	24	
			ИТОГО:				10859198	833564			7461	
							1203981	235719			1024	
			Итого по объекту:				10859199					
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1444,538	18,51	17,5	26743	25284	7589	0,01	10	
				м3	1,01	4,41	1459	6365	97	0,02	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	237,357	38,59	36,49	9160	8662	2599	0,01	3	
				м3	2,1	9,19	498	2181	97	0,03	8	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	26,373	791,1	0	20864	0	23576	4,27	113	
				м3	791,1	0	20864	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	160,262	32,23	30,77	5166	4931	1518	0,01	2	
				м3	1,42	8,34	228	1337	97	0,03	5	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	160,262	14,93	13,7	2393	2196	793	0	0	
				м3	0	5,1	0	817	97	0,02	4	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	258,556	54	54	13962	13962	2792	0	0	
				т	0	10,8	0	2792	100	0,23	59	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	180,808	3,77	3,24	681	587	281	0	1	
				м3	0,48	1,12	87	203	97	0	1	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1750,437	6,48	6,48	11342	11342	3572	0	0	
				м3	0	2,1	0	3682	97	0,01	14	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1750,437	21,55	4,52	37715	7905	28916	0,11	189	
				м3	17,03	0	29810	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	194,493	134,1	0	26082	0	29472	0,97	189	
				м3	134,1	0	26082	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	115,415	306,2	152,52	35340	17603	31633	1,02	118	
				м3	153,68	57,15	17737	6596	130	0,28	32	
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,572	48086,09	17877,09	75591	28103	70297	173	272	
				км	29700	4698,68	46688	7386	130	18,1	28	
13	21	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,897	41004,63	0	36781	0	13092	72,1	65	
				км	11227,5	0	10071	0	130	0	0	
14	22	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	3,24	28549,88	0	92502	0	40562	61,8	200	
				км	9630	0	31201	0	130	0	0	
15	23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	13,321	12752,75	0	169879	0	139101	51,5	686	
				км	8032,5	0	107001	0	130	0	0	
16	24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	3,93	9218,13	0	36227	0	41038	51,5	202	
				км	8032,5	0	31568	0	130	0	0	
17	25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	64	17076,87	36,99	1099750	2382	25242	1,82	117	
				шт	288	13,5	18547	869	130	0,07	5	
18	26	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4	
				шт	661,5	409,5	662	409	130	2	2	
19	27	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12	
				шт	513	175,5	2052	702	130	0,86	3	
20	29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1	
				шт	144	2,25	144	2	130	0,01	0	
21	30	С130902-348 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250, типа AVK	1	61061		61061					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
22	31	С130902-347 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, типа AVK	4	38050		152200					РК
				шт.								
23	33	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	1	13990		13990					РК
				шт.								
24	34	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 250 мм	2	2256		4512					РК
				шт.								
25	35	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 200 мм	8	1585		12680					РК
				шт.								
26	37	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	2	426		852					РК
				шт.								
27	38	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	783	473,47	39,24	370727	30725	270605	1,47	1151	
				1шт	254,25	15,75	199078	12332	128	0,07	55	
28	39	Прайс-лист	Кран шаровой Dy-25 мм	783	841,03		658527					РК
				шт								
29	40	Е0122-37-1	Установка вантузов	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2	
				шт	272,25	6,75	272	7	130	0,03	0	
30	41	С130903-3	Вантузы диаметр 50 мм	1	13000		13000					РК
				компл								
31	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	699	300,57	225,64	210097	157721	116777	0,41	289	
				шт	69,53	58,98	48601	41227	130	0,23	158	
32	47	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	260	179		46540					РК
				шт.								
33	51	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	244		732					РК
				шт.								
34	56	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	153	208		31824					РК
				шт.								
35	58	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	283	111		31413					РК
				шт.								
36	62	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0	
				фланец	63	0	63	0	130	0	0	
37	66	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	1	426		426					РК
				шт.								
38	67	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	180	440,21	332,43	79239	59838	44285	0,61	110	
				шт	102,38	86,87	18428	15637	130	0,33	60	
39	72	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	273		49140					РК
				шт.								
40	74	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	6,403	17757,36	3488,98	113702	22340	52179	32,7	209	
				т	4950	1318,5	31695	8443	130	6,44	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	75	С130810-2986 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПШТФ 250х100	1	39454		39454					РК
				шт.								
42	76	С130810-2992 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПШТФ 200х100	1	36754		36754					РК
				шт.								
43	77	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПШТФ 100х100	83	13517,15		1121923					РК
				шт								
44	78	Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	92	1074,86		98887					РК
				шт								
45	79	Е0106-1-13	Подставка под задвижки (ОП-1,ОП-3), под пожарный гидрант и вантуза	5,205	6748,33	95,97	35125	500	4416	4,9	26	
				м3	771,75	36,25	4017	189	105	0,18	1	
46	81	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм	12,4	3707,86	70,85	45977	879	5992	1,98	25	
				м	351	26,53	4352	329	128	0,13	2	
47	82	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	119,2	2029,57	27,87	241925	3322	29092	1,04	124	
				м	180,23	10,44	21483	1244	128	0,05	6	
48	83	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	0,4	1240,75	20,8	496	8	71	0,72	0	
				м	130,5	7,79	52	3	128	0,04	0	
49	84	Е0116-10-2	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	226	623,7	14,12	140956	3191	30560	0,55	125	
				м	100,35	5,29	22679	1196	128	0,03	6	
50	85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	117,608	16,36	0,05	1924	6	617	0,03	3	
				м2	5,81	0,02	683	2	90	0	0	
51	86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	117,608	16,58	0,02	1950	2	440	0,02	3	
				м2	4,16	0	489	0	90	0	0	
52	87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	159	611,3	24,55	97197	3903	9589	0,26	42	
				м2	39,83	9,2	6333	1463	123	0,04	7	
53	88	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СИ РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	69,59	15624,35	1879,87	1087299	130820	178576	8,86	617	
				м3	1435,5	538,43	99896	37469	130	2,06	143	
54	89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	69,59	183		12735					
				м3								
55	90	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	54,29	10580		574388					РК
				м								
56	91	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	30	2371		71130					РК
				шт.								
57	92	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	30	2454,11		73623					РК
				шт								
58	93	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	60	43,33	20,47	2600	1228	1836	0,13	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				отверст.	22,86	7,74	1372	464	100	0,04	2	
59	94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	344,66	245,44	3,82	84593	1317	15776	0,21	73	
				м2	37,35	1,44	12873	496	118	0,01	2	
60	95	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,291	128055		37264					РК
				т								
61	96	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	79,5	611,3	24,55	48598	1952	4794	0,26	21	
				м2	39,83	9,2	3166	731	123	0,04	4	
62	97	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	79,5	322,01	0	25600	0	2617	0,14	11	
				м2	24,75	0	1968	0	133	0	0	
63	98	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	38,071	611,3	24,55	23273	935	2296	0,26	10	
				м2	39,83	9,2	1516	350	123	0,04	2	
64	99	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СИ РК 8.02-02-2002, СИ РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	267,552	15624,35	1879,87	4180328	502963	686568	8,86	2371	
				м3	1435,5	538,43	384071	144058	130	2,06	551	
65	100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,728	183		2695					
				м3								
66	102	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	10	2371		23710					РК
				шт.								
67	103	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	10	2454,11		24541					РК
				шт								
68	104	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	20	43,33	20,47	867	409	612	0,13	3	
				отверст.	22,86	7,74	457	155	100	0,04	1	
69	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	84,959	245,44	3,82	20852	325	3889	0,21	18	
				м2	37,35	1,44	3173	122	118	0,01	1	
70	106	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0972	128055		12445					РК
				т								
71	107	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1340,9	611,3	24,55	819691	32919	80866	0,26	353	
				м2	39,83	9,2	53408	12336	123	0,04	60	
72	108	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	1340,9	322,01	0	431782	0	44139	0,14	193	
				м2	24,75	0	33187	0	133	0	0	
73	140	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,045	268907,88	115634,5	12101	5204	9926	662	30	
				км	126000	43681,5	5670	1966	130	213,34	10	
74	141	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	45	5077		228465					РК
				м								
75	142	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	33,75	940,52	76,33	31743	2576	4257	0,54	18	
				м2	81	24,12	2734	814	120	0,11	4	
76	143	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
77	144	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	45	282,86	0,37	12729	17	9156	0,9	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	156,38	0,14	7037	6	130	0	0	
78	145	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,045	996118,91	118444,16	44825	5330	3455	80,6	4	
				км	14310	44743,5	644	2013	130	218,53	10	
			ИТОГО:				13313592	1094933			8069	
							1315417	316402			1307	
			Итого по объекту:				13313592					
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	721,555	18,51	17,5	13358	12630	3791	0,01	5	
				м3	1,01	4,41	729	3179	97	0,02	11	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,632	38,59	36,49	4694	4439	1332	0,01	2	
				м3	2,1	9,19	255	1117	97	0,03	4	
3	3	Е0101-164-4#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	20,272	791,1	0	16037	0	18122	4,27	87	
				м3	791,1	0	16037	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	80,253	32,23	30,77	2587	2469	760	0,01	1	
				м3	1,42	8,34	114	670	97	0,03	2	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	80,253	14,93	13,7	1199	1099	397	0	0	
				м3	0	5,1	0	409	97	0,02	2	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	145,747	54	54	7870	7870	1574	0	0	
				т	0	10,8	0	1574	100	0,23	33	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	80,253	3,77	3,24	302	260	125	0	0	
				м3	0,48	1,12	39	90	97	0	0	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1397,609	6,48	6,48	9056	9056	2852	0	0	
				м3	0	2,1	0	2940	97	0,01	11	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1397,609	21,55	4,52	30113	6312	23087	0,11	151	
				м3	17,03	0	23801	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	271,757	134,1	0	36443	0	41180	0,97	264	
				м3	134,1	0	36443	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	160,502	306,2	152,52	49146	24480	43990	1,02	164	
				м3	153,68	57,15	24666	9173	130	0,28	45	
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,236	48086,09	17877,09	107541	39981	100009	173	387	
				км	29700	4698,68	66422	10508	130	18,1	40	
13	21	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	5,66	41004,63	0	232086	0	82612	72,1	408	
				км	11227,5	0	63548	0	130	0	0	
14	22	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	4,814	28549,88	0	137439	0	60266	61,8	298	
				км	9630	0	46359	0	130	0	0	
15	23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	19,607	12752,75	0	250043	0	204741	51,5	1010	
				км	8032,5	0	157493	0	130	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	6,524	9218,13	0	60139	0	68125	51,5	336	
				км	8032,5	0	52404	0	130	0	0	
17	25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	44	17076,87	36,99	753090	1631	17285	1,82	80	
				шт	288	13,5	12701	595	130	0,07	3	
18	26	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	6	2070,39	1086,01	12422	6516	8354	3,86	23	
				шт	661,5	409,5	3969	2457	130	2	12	
19	28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	47	411,46	17,71	19339	832	14572	1,4	66	
				шт	231,75	6,75	10892	317	130	0,03	1	
20	29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5	
				шт	144	2,25	864	14	130	0,01	0	
21	30	С130902-348 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250, типа AVK	4	61061		244244					РК
				шт.								
22	33	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	6	13990		83940					РК
				шт.								
23	34	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 250 мм	8	2256		18048					РК
				шт.								
24	36	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	134	660		88440					РК
				шт.								
25	37	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	12	426		5112					РК
				шт.								
26	38	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	1400	473,47	39,24	662858	54936	483840	1,47	2058	
				1шт	254,25	15,75	355950	22050	128	0,07	98	
27	39	Прайс-лист	Кран шаровой Dy-25 мм	700	841,03		588721					РК
				шт								
28	40	Е0122-37-1	Установка вантузов	8	378,84	17,71	3031	142	2902	1,62	13	
				шт	272,25	6,75	2178	54	130	0,03	0	
29	41	С130903-3	Вантузы диаметр 50 мм	8	13000		104000					РК
				компл								
30	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	145	300,57	225,64	43582	32718	24224	0,41	60	
				шт	69,53	58,98	10082	8552	130	0,23	33	
31	45	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	179		14678					РК
				шт.								
32	49	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	244		1220					РК
				шт.								
33	54	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	208		2912					РК
				шт.								
34	56	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	111		4440					РК
				шт.								
35	59	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4	
				фланец	126	0	756	0	130	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	60	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1	
				фланец	63	0	126	0	130	0	0	
37	63	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	6	660		3960					РК
				шт.								
38	64	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	2	426		852					РК
				шт.								
39	65	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	41	440,21	332,43	18049	13630	10087	0,61	25	
				шт	102,38	86,87	4198	3562	130	0,33	14	
40	68	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25х25х25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41	273		11193					РК
				шт.								
41	72	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,0753	17757,36	3488,98	1338	263	614	32,7	2	
				т	4950	1318,5	373	99	130	6,44	0	
42	73	С130810-2986 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х100	1	39454		39454					РК
				шт.								
43	77	Е0106-1-13	Подставка под задвижки (ОП-1,ОП-2), под пожарный гидрант и вантуза	9,15	6748,33	95,97	61747	878	7763	4,9	45	
				м3	771,75	36,25	7062	332	105	0,18	2	
44	78	Е0116-10-10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325х4,0 мм	12,87	4001,07	85	51494	1094	7233	2,31	30	
				м	407,25	31,84	5241	410	128	0,16	2	
45	79	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм	29,6	3707,86	70,85	109753	2097	14304	1,98	59	
				м	351	26,53	10390	785	128	0,13	4	
46	80	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	141,12	2029,57	27,87	286413	3933	34441	1,04	147	
				м	180,23	10,44	25434	1473	128	0,05	7	
47	81	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм	2,4	1240,75	20,8	2978	50	425	0,72	2	
				м	130,5	7,79	313	19	128	0,04	0	
48	82	Е0116-10-2	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	408,2	623,7	14,12	254594	5764	55196	0,55	226	
				м	100,35	5,29	40963	2159	128	0,03	11	
49	83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	220,744	16,36	0,05	3611	11	1158	0,03	7	
				м2	5,81	0,02	1283	4	90	0	0	
50	84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	220,744	16,58	0,02	3660	4	826	0,02	5	
				м2	4,16	0	918	0	90	0	0	
51	85	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,28	18,51	17,5	1209	1143	343	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	66	288	97	0,02	1	
52	86	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,06	38,59	36,49	1855	1754	526	0,01	1	
				м3	2,1	9,19	101	442	97	0,03	2	
53	87	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	5,34	791,1	0	4224	0	4774	4,27	23	
				м3	791,1	0	4224	0	113	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	88	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,28	32,23	30,77	2298	2193	675	0,01	1	
				м3	1,42	8,34	101	595	97	0,03	2	
55	89	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	71,28	14,93	13,7	1065	977	353	0	0	
				м3	0	5,1	0	364	97	0,02	2	
56	90	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	101,93	54	54	5504	5504	1101	0	0	
				т	0	10,8	0	1101	100	0,23	23	
57	91	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	71,28	3,77	3,24	269	231	111	0	0	
				м3	0,48	1,12	34	80	97	0	0	
58	92	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	42,66	6,48	6,48	276	276	87	0	0	
				м3	0	2,1	0	90	97	0,01	0	
59	93	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,66	21,55	4,52	919	193	705	0,11	5	
				м3	17,03	0	726	0	97	0	0	
60	94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,74	134,1	0	636	0	718	0,97	5	
				м3	134,1	0	636	0	113	0	0	
61	95	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,9	1222,6	49,1	48782	1959	4812	0,53	21	
				м2	79,66	18,4	3178	734	123	0,04	2	
62	96	Е0106-13-1	Устройство каменных колодцев из бетона кл. В15	26,91	6988,07	86,6	188049	2330	14784	3,06	82	
				м3	490,5	32,72	13199	880	105	0,16	4	
63	97	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,387	68200		26393					РК
				т								
64	98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,8	245,44	3,82	20322	316	3790	0,21	18	
				м2	37,35	1,44	3093	119	118	0,01	1	
65	99	Е0107-46-5	Укладка плит покрытий	6	1581,73	403,26	9490	2420	4990	2,74	16	
				шт	447,75	146,29	2687	878	140	0,66	4	
66	100	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты покрытий толщ. 11 см	18	3360		60480					РК
				м2								
67	101	С143017-8010 К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	18	45		810					
				м2								
68	102	Е0106-19-2	Устройство монолитных участков (Му) из бетона кл. В20	1,14	6705,28	283,24	7644	323	993	4,15	5	
				м3	722,25	106,99	823	122	105	0,52	1	
69	103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1506	67700		10196					РК
				т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	104	Е0109-53-3	Установка м/к перемычки	0,2556	16367,84	681,42	4184	174	3405	95	24	
				т	14670	132,75	3750	34	90	0,65	0	
71	105	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры N16	0,2556	77585		19831					РК
				т								
72	106	Е0109-53-1	Монтаж металлического люка	0,093	14806,01	1133,15	1377	105	1112	82,1	8	
				т	12892,5	398,25	1199	37	90	1,95	0	
73	107	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлического люка	0,093	122008		11347					РК
				т								
74	108	Е0109-53-3	Монтаж стремянки	0,0681	16367,84	681,42	1115	46	907	95	6	
				т	14670	132,75	999	9	90	0,65	0	
75	109	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0681	128055		8721					РК
				т								
76	110	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	11,25	32,71	0,1	368	1	118	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	131	0	90	0	0	
77	111	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	11,25	33,16	0,04	373	0	84	0,04	0	
				м2	8,32	0	94	0	90	0	0	
78	112	С130806-110 Изм. и доп. вып. 26	Футляр из стальных труб, D 325х4,0 мм	4	2833		11332					РК
				м								
79	122	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	119,25	611,3	24,55	72897	2928	7192	0,26	31	
				м2	39,83	9,2	4750	1097	123	0,04	5	
80	123	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	119,25	322,01	0	38400	0	3925	0,14	17	
				м2	24,75	0	2951	0	133	0	0	
81	133	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2395,6	611,3	24,55	1464427	58812	144471	0,26	630	
				м2	39,83	9,2	95417	22039	123	0,04	108	
82	134	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	2395,6	322,01	0	771406	0	78857	0,14	345	
				м2	24,75	0	59291	0	133	0	0	
			ИТОГО:				7255964	314967			7207	
							1179452	101451			491	
			Итого по объекту:				7255961					
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2									
1	21	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	3,597	41004,63	0	147494	0	52501	72,1	259	
				км	11227,5	0	40385	0	130	0	0	
2	22	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	5,775	28549,88	0	164876	0	72297	61,8	357	
				км	9630	0	55613	0	130	0	0	
3	23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	9,18	12752,75	0	117070	0	95860	51,5	473	
				км	8032,5	0	73738	0	130	0	0	
4	24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	2,939	9218,13	0	27092	0	30690	51,5	151	
				км	8032,5	0	23608	0	130	0	0	
5	25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	58,8	17076,87	36,99	1004120	2175	23047	1,82	107	
				шт	288	13,5	16934	794	130	0,07	4	
6	26	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8	
				шт	661,5	409,5	1323	819	130	2	4	
7	27	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	13	1230,66	466,78	15999	6068	11636	3,04	40	
				шт	513	175,5	6669	2282	130	0,86	11	
8	29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4	
				шт	144	2,25	576	9	130	0,01	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	33	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	4	13990		55960					РК
				шт.								
10	36	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	56	660		36960					РК
				шт.								
11	37	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	8	426		3408					РК
				шт.								
12	38	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	720	473,47	39,24	340898	28253	248832	1,47	1058	
				1шт	254,25	15,75	183060	11340	128	0,07	50	
13	39	Прайс-лист	Кран шаровой Dy-25 мм	720	841,03		605542					РК
				шт								
14	40	Е0122-37-1	Установка вантузов	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3	
				шт	272,25	6,75	545	14	130	0,03	0	
15	41	С130903-3	Вантузы диаметр 50 мм	2	13000		26000					РК
				компл								
16	75	Е0106-1-13	Подставка под задвижки (ОП-1,ОП-2), под пожарный гидрант и вантуза	1,575	6748,33	95,97	10629	151	1336	4,9	8	
				м3	771,75	36,25	1216	57	105	0,18	0	
17	92	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	79,5	611,3	24,55	48598	1952	4794	0,26	21	
				м2	39,83	9,2	3166	731	123	0,04	4	
18	93	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	79,5	322,01	0	25600	0	2617	0,14	11	
				м2	24,75	0	1968	0	133	0	0	
19	103	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1322,35	611,3	24,55	808351	32464	79747	0,26	348	
				м2	39,83	9,2	52669	12166	123	0,04	59	
20	104	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	1322,35	322,01	0	425809	0	43528	0,14	190	
				м2	24,75	0	32728	0	133	0	0	
			ИТОГО:				3870273	73299			3038	
							494197	28212			133	
			Итого по объекту:				3870272					
			Объект: 2-6 Водоснабжение населенного пункта Бирлик									
			Смета: 2-6-1 Водоснабжение населенного пункта Бирлик									
1	19	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,991	20476,13	0	40768	0	24925	61,8	123	
				км	9630	0	19173	0	130	0	0	
2	20	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,921	12752,75	0	11745	0	9617	51,5	47	
				км	8032,5	0	7398	0	130	0	0	
3	21	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,804	9218,13	0	7411	0	8396	51,5	41	
				км	8032,5	0	6458	0	130	0	0	
4	22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	17076,87	36,99	102461	222	2352	1,82	11	
				шт	288	13,5	1728	81	130	0,07	0	
5	24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2091	0,88	10	
				шт	144	2,25	1584	25	130	0,01	0	
6	67	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6	501,7	24	3010	144	2591	3	18	
				шт	473	6,8	2838	41	90	0,04	0	
7	83	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,65	611,3	24,55	1620	65	160	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	106	24	123	0,04	0	
8	84	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	2,65	322,01	0	853	0	87	0,14	0	
				м2	24,75	0	66	0	133	0	0	
9	94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	143,1	611,3	24,55	87477	3513	8630	0,26	38	
				м2	39,83	9,2	5700	1317	123	0,04	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	95	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	143,1	322,01	0	46080	0	4710	0,14	21	
				м2	24,75	0	3542	0	133	0	0	
11	98	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	108	247,69	27,83	26751	3005	2079	0,03	4	
				м2	5	9,47	540	1023	133	0,03	4	
12	99	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0756	40097,59	339,59	3031	26	14	0,58	0	
				т	0	140,94	0	11	133	0,58	0	
13	100	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	108	363,53	15,35	39262	1658	1580	0,03	4	
				м2	5,94	5,06	642	546	133	0,02	2	
14	101	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	108	85,07	0	9187	0	3	0	0	
				м2	0,02	0	2	0	133	0	0	
15	102	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	108	391,22	15,35	42251	1658	1580	0,03	4	
				м2	5,94	5,06	642	546	133	0,02	2	
			ИТОГО:				424570	10367			321	
							50419	3614			15	
			Итого по объекту:				424571					
			Объект: 2-7 Водоснабжение населенного пункта Ынтымак									
			Смета: 2-7-1 Водоснабжение населенного пункта Ынтымак									
1	18	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,392	20476,13	0	28503	0	17426	61,8	86	
				км	9630	0	13405	0	130	0	0	
2	19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,237	12752,75	0	15775	0	12917	51,5	64	
				км	8032,5	0	9936	0	130	0	0	
3	20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	0,166	9218,13	0	1530	0	1733	51,5	9	
				км	8032,5	0	1333	0	130	0	0	
4	67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	611,3	24,55	3240	130	320	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	211	49	123	0,04	0	
5	68	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,3	322,01	0	1707	0	174	0,14	1	
				м2	24,75	0	131	0	133	0	0	
6	78	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	111,3	611,3	24,55	68038	2732	6712	0,26	29	
				м2	39,83	9,2	4433	1024	123	0,04	5	
7	79	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	111,3	322,01	0	35840	0	3664	0,14	16	
				м2	24,75	0	2755	0	133	0	0	
8	82	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	943	247,69	27,83	233573	26239	18152	0,03	31	
				м2	5	9,47	4715	8933	133	0,03	31	
9	83	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6601	40097,59	339,59	26468	224	124	0,58	0	
				т	0	140,94	0	93	133	0,58	0	
10	84	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	943	363,53	15,35	342813	14476	13796	0,03	32	
				м2	5,94	5,06	5601	4772	133	0,02	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	85	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	943	85,07	0	80219	0	25	0	0	
				м2	0,02	0	19	0	133	0	0	
12	86	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	943	391,22	15,35	368916	14476	13796	0,03	32	
				м2	5,94	5,06	5601	4772	133	0,02	17	
			ИТОГО:				1206622	58279			301	
							48140	19643			70	
			Итого по объекту:				1206621					
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды									
			Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной									
1	109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3	611,3	24,55	1834	74	181	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	119	28	123	0,04	0	
2	110	Е0106-19-1	Устройство крыльца	0,65	8796,88	316,01	5718	205	1015	8,25	5	
				м3	1368	119,39	889	78	105	0,58	0	
3	111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0037	41200		152					РК
				т								
4	112	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,4	611,3	24,55	3912	157	386	0,26	2	
				м2	39,83	9,2	255	59	123	0,04	0	
5	113	Е0106-19-1	Устройство крыльца	1,25	8796,88	316,01	10996	395	1952	8,25	10	
				м3	1368	119,39	1710	149	105	0,58	1	
6	114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,008	41200		330					РК
				т								
			ИТОГО:				22942	832			18	
							2973	314			2	
			Смета: 3-1-2 Общестроительные работы узла учета воды									
1	63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,4	611,3	24,55	25919	1041	2557	0,26	11	
				м2	39,83	9,2	1689	390	123	0,04	2	
2	64	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	42,4	322,01	0	13653	0	1396	0,14	6	
				м2	24,75	0	1049	0	133	0	0	
3	65	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см	42,4	199,65	0	8465	0	898	0,09	4	
				м2	15,92	0	675	0	133	0	0	
			ИТОГО:				48037	1041			21	
							3413	390			2	
			Смета: 3-1-3 Обвязка насосной									
1	3	Ц0107-247-8	Насос с погружным электродвигателем для сточных вод	2	26016	12010	52032	24020	21060	51	102	
				шт	9045	2655,05	18090	5310	90	15,4	31	
2	4	Прайс-лист ТОО "WilO CEnTrAl AsiA"	Погружной насос для сточных вод STS 40/10	2	31034,95		62070					РК
				шт								
			Отпускная цена		31035		62070					
			Сметная стоимость оборудования				*62070*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	74	Е0117-8-1	Установка водонагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8	
				комплект	1370,25	36	1370	36	128	0,18	0	
4	75	Прайс-лист	Накопительный водонагреватель Н 10-О над раковиной	1	7728,31		7728					РК
				шт								
5	76	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	13262,47	23,09	13262	23	213	0,9	1	
				1кран	157,5	9	158	9	128	0,04	0	
6	77	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194		388					РК
				шт								
7	78	Ц0108-573-6	Шкаф пожарный	1	735	185	735	185	400	2	2	
				шт	383	38,3	383	38	95	0,22	0	
8	79	Прайс-лист	Шкаф пожарный 540х230х1280 вертикальный с отсеком для рукава и двух огнетушителей	1	3331,17		3331					РК
				шт								
9	80	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 60	Огнетушитель вместимостью 10 л	2	1730		3460					РК
				шт.								
			Отпускная цена		1730		3460					
			Сметная стоимость оборудования				*3460*					
10	81	Е0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,41	16,36	0,05	1626	5	522	0,03	3	
				м2	5,81	0,02	578	2	90	0	0	
11	82	Е0113-26-6	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	99,41	33,16	0,04	3296	4	744	0,04	4	
				м2	8,32	0	827	0	90	0	0	
12	83	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	41	375,77	101,45	15407	4159	10120	1,15	47	
				м	208,8	38,03	8561	1559	100	0,19	8	
13	84	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	69	199,08	49,3	13737	3402	8555	0,59	40	
				м	105,53	18,45	7282	1273	100	0,09	6	
14	85	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	37	142,47	33,05	5271	1223	3414	0,44	16	
				м	79,88	12,38	2956	458	100	0,06	2	
15	86	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	6,15	4590		28229					РК
				м3								
16	87	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	41	443,75	42,91	18194	1759	16338	2,12	87	
				м	382,5	15,98	15683	655	100	0,08	3	
17	88	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	69	327,84	26,66	22621	1840	20400	1,58	109	
				м	285,75	9,9	19717	683	100	0,05	3	
18	89	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	37	245,73	15,4	9092	570	8258	1,15	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	217,35	5,85	8042	216	100	0,03	1	
19	90	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм	0,6074	89527		54382					РК
				т								
20	91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	1,5	748,88	1,43	1123	2	198	0,56	1	
				м	102,38	0,54	154	1	128	0	0	
21	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1	
				шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1	
22	93	Прайс-лист	Отвод 90°, 100 мм	2	134,31		269					РК
				шт								
23	94	Прайс-лист	Переход 100х50 мм	1	78,6		79					РК
				шт								
24	95	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2	
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0	
25	96	С131101-60	Сифон для умывальников	1	284		284					РК
				шт								
26	97	С130810-46	Кронштейны для умывальников	0,02	9630		193					
				100шт								
			ИТОГО:				321599	37986			466	
							84355	10426			56	
			Смета: 3-1-4 Обвязка узла учета воды									
1	1	Ц0107-247-8	Насос с погружным электродвигателем для сточных вод	1	26016	12010	26016	12010	10530	51	51	
				шт	9045	2655,05	9045	2655	90	15,4	15	
2	2	Прайс-лист ТОО "WilO CEnTrAl AsiA"	Погружной насос для сточных вод STS 40/10	1	31034,95		31035					РК
				шт								
			Отпускная цена		31035		31035					
			Сметная стоимость оборудования				*31035*					
3	3	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1209,6	157	2419	314	1945	6	12	
				шт	1042	38,3	2084	77	90	0,22	0	
4	4	С130902-347 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа AVK	2	38050		76100					РК
				шт.								
5	5	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 200 мм	4	1585		6340					РК
				шт.								
6	6	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1512	196,25	9072	1178	7292	7,5	45	
				шт	1302,5	47,88	7815	287	90	0,28	2	
7	7	С130902-798 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA SA 10.1, PN 10, DN 200, типа AVK	6	427381		2564286					РК
				шт.								
8	8	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 200 мм	12	1585		19020					РК
				шт.								
9	9	Ц0112-1208-5	Монтаж фильтра Dy-200 мм	1	59,7	0	60	0	53	0,3	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт	58,5	0	59	0	90	0	0	
10	10	С130905-1845 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр магнитный фланцевый DN 200 мм, ФМФ-200	1	102932		102932					РК
				шт.								
11	11	Ц0112-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	6	1147,6	147	6886	882	5540	6	36	
				шт	990	36	5940	216	90	0,21	1	
12	12	С130903-703 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, типа AVK	6	176960		1061760					РК
				шт.								
13	13	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 200 мм	12	1585		19020					РК
				шт.								
14	29	Е0116-10-11	Устройство футляров из стальных труб диам. 377х4,0 мм	0,6	5653,43	104,14	3392	62	388	2,63	2	
				м	465,75	38,99	279	23	128	0,19	0	
15	30	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных труб диам. 273х4,0 мм	3,6	3707,86	70,85	13348	255	1740	1,98	7	
				м	351	26,53	1264	96	128	0,13	0	
16	31	Е0116-10-4	Устройство футляров из стальных труб диам. 89х4,0 мм	0,6	935,75	20,8	561	12	106	0,72	0	
				м	130,5	7,79	78	5	128	0,04	0	
17	32	Е0106-1-13	Подставка из бетона В-7,5	1,296	6748,33	95,97	8746	124	1100	4,9	6	
				м3	771,75	36,25	1000	47	105	0,18	0	
18	33	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,1004	17355,77	2191,29	1743	220	1144	73,6	7	
				т	12555	101,25	1261	10	90	0,49	0	
19	34	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОШ2-325	0,0296	89539		2647					РК
				т								
20	35	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОШ2-219	0,0708	89539		6343					
				т								
21	36	Е0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,1	16,36	0,05	607	2	195	0,03	1	
				м2	5,81	0,02	216	1	90	0	0	
22	37	Е0113-26-6	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,1	33,16	0,04	1230	1	278	0,04	2	
				м2	8,32	0	309	0	90	0	0	
23	38	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	10	375,77	101,45	3758	1015	2468	1,15	12	
				м	208,8	38,03	2088	380	100	0,19	2	
24	39	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	37	199,08	49,3	7366	1824	4587	0,59	22	
				м	105,53	18,45	3905	683	100	0,09	3	
25	40	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	18	142,47	33,05	2564	595	1661	0,44	8	
				м	79,88	12,38	1438	223	100	0,06	1	
26	41	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	2,22	4590		10190					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3								
27	42	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	10	443,75	42,91	4438	429	3985	2,12	21	
				м	382,5	15,98	3825	160	100	0,08	1	
28	43	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляцинтрубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	37	327,84	26,66	12130	986	10939	1,58	58	
				м	285,75	9,9	10573	366	100	0,05	2	
29	44	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	18	245,73	15,4	4423	277	4018	1,15	21	
				м	217,35	5,85	3912	105	100	0,03	1	
30	45	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм	0,2417	89527		21639					РК
				т								
			ИТОГО:				4030071	20186			311	
							55090	5334			29	
			Смета: 3-1-5 Отопление насосной и узла учета воды									
			Раздел: Насосная станция									
1	1	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	156	423,67	4,19	66093	654	12266	0,34	53	
				м	59,85	1,58	9337	246	128	0,01	1	
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	21	177,67	4,19	3731	88	1651	0,34	7	
				м	59,85	1,58	1257	33	128	0,01	0	
3	3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	153,67	4,19	77	2	39	0,34	0	
				м	59,85	1,58	30	1	128	0,01	0	
4	4	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3	
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0	
5	5	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 15 мм, КЕ-231	2	607		1214					РК
				шт.								
6	6	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 40 мм	60	100		6000					РК
				шт								
7	7	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 20 мм	26	100		2600					РК
				шт								
8	8	С130810-107	Переход стальной, 40х20 мм	4	251		1004					РК
				шт								
9	9	С130810-146	Тройник стальной, 40х20 мм	20	512		10240					РК
				шт								
10	10	Е0118-6-2	Установка радиаторов	35,28	234,78	19,17	8283	676	4856	0,61	21	
				1квт	100,35	7,19	3540	254	128	0,04	1	
11	11	С131204-80 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	180	632		113760					РК
				секция								
12	12	Е0118-22-5	Установка кранов инж. Маевского	12	62,81	0	754	0	356	0,12	1	
				комплект	23,18	0	278	0	128	0	0	
13	13	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21	
				1шт	254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С130904-981 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 20 мм, KE-231	14	760		10640					РК
				шт.								
15	15	Е0118-22-1	Установка регулятора температуры радиаторный РТР-20	12	163,37	1,62	1960	19	2243	0,8	10	
				комплект	146	0	1752	0	128	0	0	
16	16	С130901-141 Изм. и доп. вып. 26	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	12	1801		21612					РК
				шт.								
17	17	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов	0,48	2160		1037					РК
				100шт								
18	18	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за два раза	25,17	32,71	0,1	823	3	264	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	292	1	90	0	0	
19	19	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115	25,17	33,16	0,04	835	1	188	0,04	1	
				м2	8,32	0	209	0	90	0	0	
20	20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,6	200		3120					РК
				кг								
21	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	2,8	72,96	16,85	204	47	120	0,21	1	
				м	38,59	4,33	108	12	100	0,03	0	
22	22	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, 13x40	2,8	106		297					РК
				м								
23	23	Ц0108-104-1	Установка водогрейных котлов, мощность отводимого тепла до 30 кВт	1	2432	497	2432	497	1565	9	9	
				шкаф	1537	110	1537	110	95	0,64	1	
24	24	Прайс-лист ТОО "KZK AsTAnA"	Электрический водогрейный котел "SAviTr PrOf" 30 кВт	1	61897,58		61898					РК
				компл.								
			Отпускная цена		61898		61898					
			Сметная стоимость оборудования				*61898*					
25	25	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4	
				1бак	639,63	25,49	640	25	128	0,13	0	
26	26	Ц0112-790-2	Краны шаровые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3	
				шт	536	13,5	536	14	90	0,08	0	
27	27	С130904-984 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 40 мм, KE-231	1	3369		3369					РК
				шт.								
28	28	Ц0112-790-1	Краны шаровые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	514,1	5,4	3085	32	2734	3	18	
				шт	504	2,3	3024	14	90	0,01	0	
29	29	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 15 мм, KE-231	6	607		3642					РК
				шт.								
30	30	Е0118-13-1	Установка циркуляционных насосов	1	3508,83	123,78	3509	124	2984	13,39	13	
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0	
31	31	Прайс-лист ТОО "WilO CEnTrAl AsiA"	Циркуляционный насос WilO, STAr RS 30/6	1	8787,48		8787					РК
				компл.								
			Отпускная цена		8787		8787					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования				*8787*					
32	32	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром до 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1	
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0	
33	33	С130905-1800 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр, Dy 15 мм	1	3526		3526					РК
				шт.								
34	34	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,1	5,4	1028	11	911	3	6	
				шт	504	2,3	1008	5	90	0,01	0	
35	35	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", V 1308	1	798		798					РК
				шт.								
36	36	С130903-160 Изм. и доп. вып. 26	Клапан предохранительный DN 15 мм, TE-1848	1	614		614					РК
				шт.								
37	37	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1	
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0	
38	38	С130905-1126 Изм. и доп. вып. 24	Термоманометр	2	1045		2090					РК
				шт.								
39	39	С130810-107	Переход стальной, 40х15 мм	2	251		502					РК
				шт								
40	40	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 40 мм	5	100		500					РК
				шт								
41	41	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 15 мм	3	100		300					РК
				шт								
42	42	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,1	5,4	1028	11	911	3	6	
				шт	504	2,3	1008	5	90	0,01	0	
43	43	С130903-24 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	493		493					РК
				шт								
44	44	С130903-150 Изм. и доп. вып. 26	Клапан подпитки, DN 15 мм	1	859		859					РК
				шт.								
45	45	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	8	342,6	24,9	2741	199	2286	2	16	
				м	313	4,5	2504	36	90	0,03	0	
46	46	С130806-46 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	8	305		2440					РК
				м								
47	47	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	7,5	251,2	11,7	1884	88	1609	1	8	
				м	236	2,3	1770	17	90	0,01	0	
48	48	С130806-42 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	7,5	105		788					РК
				м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,71	32,71	0,1	56	0	18	0,06	0	
				м2	11,62	0,04	20	0	90	0	0	
50	50	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115	1,71	33,16	0,04	57	0	13	0,04	0	
				м2	8,32	0	14	0	90	0	0	
			Раздел: Узел учета воды									
51	51	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	43	423,67	4,19	18218	180	3381	0,34	14	
				м	59,85	1,58	2574	68	128	0,01	0	
52	52	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	177,67	4,19	888	21	393	0,34	2	
				м	59,85	1,58	299	8	128	0,01	0	
53	53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,25	153,67	4,19	38	1	20	0,34	0	
				м	59,85	1,58	15	0	128	0,01	0	
54	54	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1	
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0	
55	55	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 15 мм, KE-231	1	607		607					РК
				шт.								
56	56	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 40 мм	4	100		400					РК
				шт								
57	57	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 20 мм	10	100		1000					РК
				шт								
58	58	С130810-146	Тройник стальной, 40х20 мм	10	512		5120					РК
				шт								
59	59	Е0118-6-2	Установка радиаторов	7,84	234,78	19,17	1841	150	1079	0,61	5	
				1квт	100,35	7,19	787	56	128	0,04	0	
60	60	С131204-80 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	40	632		25280					РК
				секция								
61	61	Е0118-22-5	Установка кранов инж. Маевского	5	62,81	0	314	0	148	0,12	1	
				комплект	23,18	0	116	0	128	0	0	
62	62	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7	
				1шт	254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0	
63	63	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые, Dy 20 мм	5	3321		16605					РК
				шт								
64	64	Е0118-22-1	Установка регулятора температуры радиаторный РТР-20	5	163,37	1,62	817	8	934	0,8	4	
				комплект	146	0	730	0	128	0	0	
65	65	С130901-141 Изм. и доп. вып. 26	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	5	1801		9005					РК
				шт.								
66	66	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов	0,2	2160		432					РК
				100шт								
67	67	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за два раза	6,92	32,71	0,1	226	1	73	0,06	0	
				м2	11,62	0,04	80	0	90	0	0	
68	68	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115	6,92	33,16	0,04	229	0	52	0,04	0	
				м2	8,32	0	58	0	90	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800					РК
				кг								
70	70	Ц0108-104-1	Установка водогрейных котлов, мощность отводимого тепла до 30 кВт	1	2432	497	2432	497	1565	9	9	
				шкаф	1537	110	1537	110	95	0,64	1	
71	71	Прайс-лист ТОО "KZK AsTAnA"	Электрический водогрейный котел "SAviTr COnTrOl N" 7,5 кВт	1	39737,15		39737					РК
				компл.								
			Отпускная цена		39737		39737					
			Сметная стоимость оборудования				*39737*					
72	72	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4	
				1бак	639,63	25,49	640	25	128	0,13	0	
73	73	Ц0112-790-2	Краны шаровые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3	
				шт	536	13,5	536	14	90	0,08	0	
74	74	С130904-984 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 40 мм, KE-231	1	3369		3369					РК
				шт.								
75	75	Ц0112-790-1	Краны шаровые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	514,1	5,4	3085	32	2734	3	18	
				шт	504	2,3	3024	14	90	0,01	0	
76	76	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 15 мм, KE-231	6	607		3642					РК
				шт.								
77	77	Е0118-13-1	Установка циркуляционных насосов	1	3508,83	123,78	3509	124	2984	13,39	13	
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0	
78	78	Прайс-лист ТОО "WilO CEnTrAl AsiA"	Циркуляционный насос WilO, STAr RS 30/4	1	7270,24		7270					РК
				компл.								
			Отпускная цена		7270		7270					
			Сметная стоимость оборудования				*7270*					
79	79	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром до 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1	
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0	
80	80	С130905-1800 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр, Dy 15 мм	1	3526		3526					РК
				шт.								
81	81	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,1	5,4	1028	11	911	3	6	
				шт	504	2,3	1008	5	90	0,01	0	
82	82	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", V 1308	1	798		798					РК
				шт.								
83	83	С130903-160 Изм. и доп. вып. 26	Клапан предохранительный DN 15 мм, TE-1848	1	614		614					РК
				шт.								
84	84	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1	
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	С130905-1126 Изм. и доп. вып. 24	Термоманометр	2	1045		2090					РК
				шт.								
86	86	С130810-107	Переход стальной, 40х15 мм	2	251		502					РК
				шт								
87	87	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 40 мм	3	100		300					
				шт								
88	88	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 15 мм	3	100		300					РК
				шт								
89	89	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,1	5,4	1028	11	911	3	6	
				шт	504	2,3	1008	5	90	0,01	0	
90	90	С130903-24 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	493		493					РК
				шт								
91	91	С130903-150 Изм. и доп. вып. 26	Клапан подпитки, DN 15 мм	1	859		859					РК
				шт.								
92	92	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	6	342,6	24,9	2056	149	1714	2	12	
				м	313	4,5	1878	27	90	0,03	0	
93	93	С130806-46 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	6	305		1830					РК
				м								
94	94	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	7,5	251,2	11,7	1884	88	1609	1	8	
				м	236	2,3	1770	17	90	0,01	0	
95	95	С130806-42 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	7,5	105		788					РК
				м								
96	96	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,4	32,71	0,1	46	0	15	0,06	0	
				м2	11,62	0,04	16	0	90	0	0	
97	97	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115	1,4	33,16	0,04	46	0	10	0,04	0	
				м2	8,32	0	12	0	90	0	0	
			ИТОГО:				545176	4944			319	
							55581	1598			8	
			Смета: 3-1-6 Пожарная сигнализация насосной									
1	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23	
				шт	4275	0	4275	0	90	0	0	
2	2	С151804-3241 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	3273		3273					РК
				шт.								
3	3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9	
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0	
4	4	С151804-3227 Изм. и доп. вып. 22	Источник вторичного электропитания резервированный ВЭРС-РИП12-2.5-12	1	6944		6944					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
5	5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8	
				шт	1523	0	1523	0	90	0	0	
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	1	1039,32		1039					РК
				шт								
7	7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	15	153,5	0	2303	0	1944	1	15	
				шт	144	0	2160	0	90	0	0	
8	8	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	15	249		3735					РК
				шт.								
9	9	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2	
				шт	437	0	437	0	90	0	0	
10	10	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45	1	356		356					РК
				шт.								
11	11	Ц0110-667-10	Приборы стационарные однозонные	1	2066,8	1,6	2067	2	1811	11	11	
				шт	2012	0	2012	0	90	0	0	
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ	Прибор стационарный однозонный передатчик RR-701TSL	1	5875		5875					РК
				шт								
13	13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4	
				шт	347	0	694	0	90	0	0	
14	14	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	534		1068					РК
				шт.								
15	15	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	0	6440	0	3564	25	50	
				шт	1980	0	3960	0	90	0	0	
16	16	С151804-3370 Изм. и доп. вып. 22	Сирена светозвуковая Маяк-12-КПМ	2	474		948					РК
				шт.								
17	17	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2	
				шт	131	25,7	262	51	95	0,15	0	
18	18	С151704-2	Указатель световой "Выход" Молния-12	2	462		924					РК
				шт								
19	19	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	72	92,6	0	6667	0	4491	0,43	31	
				м	69,3	0	4990	0	90	0	0	
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель связи КСПВ 2х2х0,5	51	5,92		302					РК
				м								
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель связи КСПВ 4х2х0,5	16,32	10,36		169					РК
				м								
22	22	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0061	60351		369					РК
				км								
23	23	Ц0108-402-1	Кабели по установленным кабелегону: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	55	50,5	23,1	2778	1271	1442	0,13	7	
				м	22,1	5,5	1216	303	95	0,03	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е0121-3-1	Прокладка кабелегона 10х15	55	36,51	0	2008	0	1564	0,16	9	
				м	26,33	0	1448	0	108	0	0	
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х15	55,55	12,14		674					РК
				м								
26	26	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СИ РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	50	1,42		71					
				шт								
			ИТОГО:				57353	1464			171	
							24417	354			2	
			Смета: 3-1-7 Пожарная сигнализация узла учета воды									
1	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23	
				шт	4275	0	4275	0	90	0	0	
2	2	С151804-3241 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	3273		3273					РК
				шт.								
3	3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9	
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0	
4	4	С151804-3227 Изм. и доп. вып. 22	Источник вторичного электропитания резервированный ВЭРС-РИП12-2.5-12	1	6944		6944					РК
				шт.								
5	5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8	
				шт	1523	0	1523	0	90	0	0	
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	1	1039,32		1039					РК
				шт								
7	7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7	153,5	0	1075	0	907	1	7	
				шт	144	0	1008	0	90	0	0	
8	8	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	7	249		1743					РК
				шт.								
9	9	Ц0110-667-10	Приборы стационарные однозонные	1	2066,8	1,6	2067	2	1811	11	11	
				шт	2012	0	2012	0	90	0	0	
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Прибор стационарный однозонный передатчик RR-701TSL	1	5875		5875					РК
				шт								
11	11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2	
				шт	347	0	347	0	90	0	0	
12	12	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	1	534		534					РК
				шт.								
13	13	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	0	3220	0	1782	25	25	
				шт	1980	0	1980	0	90	0	0	
14	14	С151804-3370 Изм. и доп. вып. 22	Сирена светозвуковая Маяк-12-КПМ	1	474		474					РК
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1	
				шт	131	25,7	131	26	95	0,15	0	
16	16	С151704-2	Указатель световой "Выход" Молния-12	1	462		462					РК
				шт								
17	17	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	37	92,6	0	3426	0	2308	0,43	16	
				м	69,3	0	2564	0	90	0	0	
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель связи КСПВ 2х2х0,5	21,42	5,92		127					РК
				м								
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель связи КСПВ 4х2х0,5	10,2	10,36		106					РК
				м								
20	20	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0061	60351		369					РК
				км								
21	21	Ц0108-402-1	Кабели по установленным кабелегону: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	25	50,5	23,1	1263	578	656	0,13	3	
				м	22,1	5,5	553	138	95	0,03	1	
22	22	Е0121-3-1	Прокладка кабелегона 10х15	25	36,51	0	913	0	711	0,16	4	
				м	26,33	0	658	0	108	0	0	
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х15	25,25	12,14		307					РК
				м								
24	24	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	50	1,42		71					РК
				шт								
			ИТОГО:				41561	677			109	
							16490	164			1	
			Итого по объекту:				5066736					
			Объект: 3-2 Операторная									
			Смета: 3-2-1 Общестроительные работы									
1	50	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	13,78	925,8	11,72	12758	162	2984	1,06	15	
				м2	171,68	4,39	2366	60	123	0,02	0	
2	51	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,158	134,39	0,32	2037	5	778	0,24	4	
				м	41,63	0,11	631	2	123	0	0	
3	58	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	43,84	663,98	4,9	29109	215	3254	0,38	17	
				м2	58,5	1,85	2565	81	123	0,01	0	
4	59	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	48,224	123,31	0,16	5947	8	964	0,09	4	
				м	16,18	0,07	780	3	123	0	0	
5	63	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	158,263	142,58	2,1	22565	332	10938	0,39	62	
				м2	65,03	0,79	10292	125	105	0	1	
6	64	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,423	143,53	1,88	1496	20	865	0,47	5	
				м2	78,3	0,72	816	8	105	0	0	
7	69	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,15	1222,6	49,1	1406	56	139	0,53	1	
				м2	79,66	18,4	92	21	123	0,04	0	
8	70	Е0106-19-1	Устройство крыльца	0,6	8492,38	316,01	5095	190	937	8,25	5	
				м3	1368	119,39	821	72	105	0,58	0	
9	76	Е0109-62-5	Монтаж металлических лестниц с ограждением	0,0994	28686,82	5605,29	2853	557	2025	120	12	
				т	21600	1029,79	2148	102	90	4,42	0	
10	77	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических лестниц с ограждением	0,0415	110909		4606					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
11	78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,356	16,36	0,05	366	1	117	0,03	1	
				м2	5,81	0,02	130	0	90	0	0	
12	79	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,356	33,16	0,04	741	1	167	0,04	1	
				м2	8,32	0	186	0	90	0	0	
13	80	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,21	402,75	0	2098	0	2371	2,8	15	
				м3	402,75	0	2098	0	113	0	0	
14	81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,36	134,1	0	451	0	509	0,97	3	
				м3	134,1	0	451	0	113	0	0	
15	82	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,08	611,3	24,55	2494	100	246	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	163	38	123	0,04	0	
16	83	Е0106-1-13	Устройство бетона кл.В12,5	2,17	7339,01	95,97	15926	208	1841	4,9	11	
				м3	771,75	36,25	1675	79	105	0,18	0	
17	84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0078	93997,62	304,24	731	2	271	198	2	
				1т	33075	114,75	257	1	105	0,56	0	
18	85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	11,84	245,44	3,82	2906	45	542	0,21	3	
				м2	37,35	1,44	442	17	118	0,01	0	
19	86	Е0109-62-5	Монтаж наливного стояка с ограждением	2,968	28686,82	5605,29	85149	16638	60453	120	356	
				т	21600	1029,79	64113	3057	90	4,42	13	
20	87	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость наливного стояка с ограждением	2,968	110909		329202					РК
				т								
21	88	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,0382	17355,77	2191,29	663	84	435	73,6	3	
				т	12555	101,25	480	4	90	0,49	0	
22	89	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость опорных конструкций	0,0382	122008		4661					РК
				т								
23	90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	81	16,36	0,05	1325	4	425	0,03	2	
				м2	5,81	0,02	471	2	90	0	0	
24	91	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	81	33,16	0,04	2686	3	607	0,04	3	
				м2	8,32	0	674	0	90	0	0	
25	92	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,6	1222,6	49,1	48415	1944	4776	0,53	21	
				м2	79,66	18,4	3155	729	123	0,04	2	
26	93	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	39,6	322,01	0	12752	0	1304	0,14	6	
				м2	24,75	0	980	0	133	0	0	
27	94	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см	39,6	199,65	0	7906	0	838	0,09	4	
				м2	15,92	0	630	0	133	0	0	
			ИТОГО:				606344	20576			554	
							96416	4401			18	
			Смета: 3-2-2 Водопровод и канализация									
1	1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	14	160,75	20,8	2251	291	2478	0,72	10	
				м	130,5	7,79	1827	109	128	0,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	14	699		9786					РК
				м								
3	3	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	160,75	20,8	3215	416	3540	0,72	15	
				м	130,5	7,79	2610	156	128	0,04	1	
4	4	С130806-77 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	20	577		11540					РК
				м								
5	5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1	
				м	100,35	5,29	100	5	128	0,03	0	
6	6	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	1	67		67					РК
				м								
7	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	17	318,09	12,19	5408	207	6464	1,64	28	
				м	292,5	4,57	4973	78	128	0,02	0	
8	8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17	30		510					РК
				м								
9	9	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1114,91	112,66	2230	225	1541	3,25	7	
				1шт	559,69	42,19	1119	84	128	0,2	0	
10	10	С130902-794 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA SA 10.1, PN 10, DN 80, типа AVK	2	269919		539838					РК
				шт.								
11	11	С130809-11 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 80 мм	4	618		2472					РК
				шт.								
12	12	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	2	1761,83	60,08	3524	120	806	1,68	3	
				1счетчик	292,5	22,5	585	45	128	0,11	0	
13	13	С131102-3	Счетчик холодной воды Dy-80 мм	2	13900		27800					РК
				шт								
14	14	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9	
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0	
15	15	Прайс-лист	Кран ПЭ шаровый 20 мм	6	307,1		1843					РК
				шт								
16	16	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0	
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0	
17	17	Прайс-лист	Бытовой одноструйный счетчик холодной воды Dy-20 мм	1	1981,2		1981					РК
				шт								
18	18	Ц0112-1208-5	Фильтр сетчатый, диаметр условного прохода 20 мм	1	59,7	0	60	0	53	0,3	0	
				шт	58,5	0	59	0	90	0	0	
19	19	С130905-1801 Изм. и доп. вып. 25	Фильтр сетчатый латунный Dy-20 мм	1	3526		3526					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
20	20	С130804-2004 Изм. и доп. вып. 24	Муфта комбинированная с внутренней резьбой Dy-20 мм	2	108		216					РК
				шт								
21	21	С130810-79	Отвод стальной 90°, 108х4,0 мм	3	401		1203					РК
				шт								
22	22	С130810-78	Отвод стальной 90°, 89х4,0 мм	3	321		963					РК
				шт								
23	23	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переход стальной, 108х4-89х3,5 мм	1	223		223					РК
				шт								
24	24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3	
				шт	69,53	58,98	487	413	130	0,23	2	
25	25	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20 мм	6	173		1038					РК
				шт.								
26	26	С130804-3272 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтилен-сталь 20 мм	1	234		234					РК
				шт.								
27	27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2	
				шт	102,38	86,87	410	347	130	0,33	1	
28	28	С130804-2830 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20 мм	4	332		1328					РК
				шт.								
29	29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200					РК
				кт								
30	30	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Клипсы для труб DN 20 мм	17	5		85					РК
				шт								
31	31	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,4	32,71	0,1	340	1	109	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	121	0	90	0	0	
32	32	Е0113-26-6 К=2	Окраска огрунтованных стальных труб эмалью ПФ-115 за два раза	10,4	33,16	0,04	345	0	78	0,04	0	
				м2	8,32	0	87	0	90	0	0	
33	33	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х3,0 мм	1,6	1133,57	27,87	1814	45	390	1,04	2	
				м	180,23	10,44	288	17	128	0,05	0	
34	34	Е0116-10-1	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 40х3,0 мм	8	298,7	14,12	2390	113	1082	0,55	4	
				м	100,35	5,29	803	42	128	0,03	0	
35	35	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 80 мм	0,014	264493,88	23641,25	3703	331	625	145	2	
				км	25425	8930,25	356	125	130	43,62	1	
36	36	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0997	17355,77	2191,29	1730	218	1135	73,6	7	
				т	12555	101,25	1251	10	90	0,49	0	
37	37	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры ОПП2-89	0,0069	89539		618					РК
				т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С11011-4881 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер N10, L-300мм	0,0928	57181		5304					РК
				т								
39	39	С130804-766 Изм. и доп.вып.18	Рукава резиновые напорные с нитяными усилениями не армированные Ду-90	3	4617		13851					РК
				м								
40	40	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	8	318,09	12,19	2545	98	3042	1,64	13	
				м	292,5	4,57	2340	37	128	0,02	0	
41	41	С130804-94 Изм. и доп. вып. 24	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	8	133		1064					РК
				м								
42	42	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4	
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0	
43	43	Прайс-лист	Кран ПЭ шаровый 20 мм	3	307,1		921					РК
				шт								
44	44	Е0117-8-1	Установка электроводонагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8	
				комплект	1370,25	36	1370	36	128	0,18	0	
45	45	Прайс-лист АО "КЕЛЕТ"	Накопительный электроводонагреватель "DSZF15-У6А, 50l, vErTiCAl"	1	9154,05		9154					РК
				шт								
			Отпускная цена		9154		9154					
			Сметная стоимость оборудования				*9154*					
46	46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1	
				шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1	
47	47	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20 мм	3	173		519					РК
				шт.								
48	48	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1	
				шт	102,38	86,87	102	87	130	0,33	0	
49	49	С130804-2830 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR11, DN 20 мм	1	332		332					РК
				шт.								
50	50	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1	
				шт	126	0	252	0	128	0	0	
51	51	С131101-94	Смесители для мойки	1	1320		1320					РК
				компл								
52	52	С131101-88	Смесители для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	1	4420		4420					РК
				компл								
53	53	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2	
				м	106,2	0,25	425	1	128	0	0	
54	54	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6	
				м	102,38	0,54	1024	5	128	0	0	
55	55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2	
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1	
56	56	Прайс-лист	Отвод ПЭ 90°, Dy 50 мм	1	35,49		35					РК
				шт								
57	57	Прайс-лист	Отвод ПЭ 90°, Dy 100 мм	1	134,31		134					РК
				шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Прайс-лист	Переход ПЭ, Dy 100x50 мм	2	78,6		157					РК
				шт								
59	59	Прайс-лист	Ревизия ПЭ, Dy 100 мм	1	494,47		494					РК
				шт								
60	60	Прайс-лист	Прочистка ПЭ, Dy 100 мм	1	494,47		494					РК
				шт								
61	61	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1	
				шт	102,38	86,87	205	174	130	0,33	1	
62	62	Прайс-лист	Тройник ПЭ 90°, 100x100 мм	2	177,76		356					РК
				шт								
63	63	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1	
				шт	138,83	117,67	139	118	130	0,45	0	
64	64	Прайс-лист	Крестовина ПЭ 45°, 100x100мм	1	797,92		798					РК
				шт								
65	65	Е0117-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1	
				комплект	166,5	20,25	167	20	128	0,1	0	
66	66	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2	
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0	
67	67	С131101-60	Сифон для умывальников	1	284		284					РК
				шт								
68	68	С130810-46	Кронштейны для умывальников	0,02	9630		193					РК
				100шт								
69	69	Е0117-3-1	Установка унитазов с косым выпуском, со смывным бачком	1	7124,62	39,24	7125	39	516	2,22	2	
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0	
70	70	Прайс-лист	S-образный сифон под унитаз	1	742,53		743					РК
				шт								
71	71	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СИ РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб 50 мм	4	154,92		620					РК
				шт								
72	72	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб 100 мм	10	154,92		1549					РК
				шт								
			ИТОГО:				717242	9055			141	
							24813	2606			11	
			Смета: 3-2-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел: Отопление									
1	1	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	64	195,67	4,19	12523	268	5032	0,34	22	
				м	59,85	1,58	3830	101	128	0,01	0	
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9	177,67	4,19	1599	38	708	0,34	3	
				м	59,85	1,58	539	14	128	0,01	0	
3	3	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3	
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0	
4	4	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые DN 25 мм	2	3637		7274					РК
				шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 25 мм	26	100		2600					РК
				шт								
6	6	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отвод стальной 90°, Dy 20 мм	17	100		1700					РК
				шт								
7	7	С130810-107	Переход стальной, 25х20 мм	5	251		1255					РК
				шт								
8	8	С130810-146	Тройник стальной, 25х20 мм	15	512		7680					РК
				шт								
9	9	Е0118-6-2	Установка радиаторов	10	234,78	19,17	2348	192	1377	0,61	6	
				1квт	100,35	7,19	1004	72	128	0,04	0	
10	10	С131204-80 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	51	632		32232					РК
				секция								
11	11	Е0118-22-5	Установка кранов инж. Маевского	9	62,81	0	565	0	267	0,12	1	
				комплект	23,18	0	209	0	128	0	0	
12	12	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13	
				1шт	254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1	
13	13	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые DN 20 мм	9	3321		29889					РК
				шт								
14	14	Е0118-22-1	Установка регулятора температуры радиаторный РТР-20	9	163,37	1,62	1470	15	1682	0,8	7	
				комплект	146	0	1314	0	128	0	0	
15	15	С130901-141 Изм. и доп. вып. 26	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	9	1801		16209					РК
				шт.								
16	16	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов	0,36	2160		778					РК
				100шт								
17	17	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,6	32,71	0,1	249	1	80	0,06	0	
				м2	11,62	0,04	88	0	90	0	0	
18	18	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных огрунтованных труб эмалью ПФ-115	7,6	33,16	0,04	252	0	57	0,04	0	
				м2	8,32	0	63	0	90	0	0	
19	19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,4	200		1280					РК
				кг								
20	20	Е0116-10-1	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 40х3,0 мм	16	298,7	14,12	4779	226	2164	0,55	9	
				м	100,35	5,29	1606	85	128	0,03	0	
21	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	4,5	72,96	16,85	328	76	193	0,21	1	
				м	38,59	4,33	174	19	100	0,03	0	
22	22	С11031-225 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, 13х25	4,5	79		356					РК
				м								
23	23	Ц0108-104-1	Установка водогрейных котлов, мощностьотводимого тепла до 30 кВт	1	2432	497	2432	497	1565	9	9	
				шкаф	1537	110	1537	110	95	0,64	1	
24	24	Прайс-лист ТОО "KZK AsTAnA"	Электрический водогрейный котел "SAviTr UlTrA" 9 кВт	1	73137,68		73138					РК
				компл.								
			Отпускная цена		73138		73138					
			Сметная стоимость оборудования				*73138*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Вентиляция									
25	25	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса И /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1169,91	13,82	351	4	102	1,62	0	
				м2	259,88	5,18	78	2	128	0,03	0	
26	26	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных размером 150х100 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1	
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0	
27	27	С130810-46	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	0,02	9630		193					РК
				100шт								
28	28	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса И /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,36	1169,91	13,82	421	5	122	1,62	1	
				м2	259,88	5,18	94	2	128	0,03	0	
29	29	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных размером 200х100 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1	
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0	
30	30	С130810-46	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	0,02	9630		193					РК
				100шт								
31	31	Е0120-40-1	Установка кондиционеров	2	383,55	18,6	767	37	950	2	4	
				шт	363,83	7,09	728	14	128	0,03	0	
32	32	Прайс-лист	Настенный кондиционер LG S07LHP	2	23214,55		46429					РК
				шт								
			Отпускная цена		23215		46429					
			Сметная стоимость оборудования				*46429*					
			ИТОГО:				**255175**	**1822**			**82**	
							14434	**606**			**3**	
			Смета: 3-2-4 Автоматизация пожарных сигнализаций									
1	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23	
				шт	4275	0	4275	0	90	0	0	
2	2	С151804-3241 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	1	3273		3273					РК
				шт.								
3	3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9	
				шт	1440	0	1440	0	90	0	0	
4	4	С151804-3227 Изм. и доп. вып. 22	Источник вторичного электропитания резервированный ВЭРС-РИП12-2.5-12	1	6944		6944					РК
				шт.								
5	5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8	
				шт	1523	0	1523	0	90	0	0	
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	1	1039,32		1039					РК
				шт								
7	7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7	153,5	0	1075	0	907	1	7	
				шт	144	0	1008	0	90	0	0	
8	8	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	7	249		1743					РК
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	860,3	1,6	860	2	745	5	5	
				шт	828	0	828	0	90	0	0	
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Приемник на 8 каналов RR-701R	1	6931,5		6931					РК
				шт								
11	11	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2	
				шт	437	0	437	0	90	0	0	
12	12	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45	1	356		356					РК
				шт.								
13	13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4	
				шт	347	0	694	0	90	0	0	
14	14	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	534		1068					РК
				шт.								
15	15	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	0	6440	0	3564	25	50	
				шт	1980	0	3960	0	90	0	0	
16	16	С151804-3370 Изм. и доп. вып. 22	Сирена светозвуковая Маяк-12-КПМ	2	474		948					РК
				шт.								
17	17	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2	
				шт	131	25,7	262	51	95	0,15	0	
18	18	С151704-2	Указатель световой "Выход" Молния-12	2	462		924					РК
				шт								
19	19	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	58	92,6	0	5371	0	3617	0,43	25	
				м	69,3	0	4019	0	90	0	0	
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель связи КСПВ 2х2х0,5	32,64	5,92		193					РК
				м								
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель связи КСПВ 4х2х0,5	20,4	10,36		211					РК
				м								
22	22	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0061	60351		369					РК
				км								
23	23	Ц0108-402-1	Кабели по установленным кабелегону: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	40	50,5	23,1	2020	924	1049	0,13	5	
				м	22,1	5,5	884	220	95	0,03	1	
24	24	Е0121-3-1	Прокладка кабелегона 10х15	40	36,51	0	1460	0	1137	0,16	6	
				м	26,33	0	1053	0	108	0	0	
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 10х15	40,4	12,14		490					РК
				м								
26	26	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	70	1,42		99					РК
				шт								
			ИТОГО:				51157	1117			146	
							20383	271			2	
			Итого по объекту:				1629915					
			Объект: 3-3 Резервуарный парк с насосной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 3-3-1 Электрооборудование и электроснабжение									
1	1	Ц0108-102-1	Щит сигнализации и управления	1	3089	497	3089	497	2264	13	13	
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1	
2	3	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3	
				шт	556	4,5	556	5	95	0,03	0	
3	4	Прайс-лист	Щиток распределительный осветительный, тип ОЩ-6М УХЛ4	1	3849,35		3849					РК
				шт								
			Отпускная цена		3849		3849					
			Сметная стоимость оборудования				*3849*					
4	5	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28	
				шт	4860	460,99	4860	461	95	2,67	3	
5	6	Прайс-лист	Щит распределительный с вводным выключателем ШСН-1	1	23984,42		23984					РК
				шт								
			Отпускная цена		23984		23984					
			Сметная стоимость оборудования				*23984*					
6	7	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с выключателем	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33	
				шт	6075	443,01	6075	443	95	2,57	3	
7	8	Прайс-лист	Щит распределительный наружного освещения ЩНРО	1	6218,18		6218					РК
				шт								
			Отпускная цена		6218		6218					
			Сметная стоимость оборудования				*6218*					
8	9	Ц0108-572-3	Щит распределительный на 2 модуля	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6	
				шт	317	13,5	951	41	95	0,08	0	
9	11	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1	1320,3	44,3	1320	44	682	4	4	
				шт	711	6,8	711	7	95	0,04	0	
10	12	Прайс-лист	Ящик управления освещением ЯУОН9602-3774-54УХЛ4	1	23096,11		23096					РК
				шт								
			Отпускная цена		23096		23096					
			Сметная стоимость оборудования				*23096*					
11	13	Ц0108-572-8	Щит распределительный	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2	
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0	
12	15	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	14	578,1	31,1	8093	435	5461	2,09	29	
				шт	403	7,6	5642	106	95	0,04	1	
13	16	Прайс-лист	Коробка клеммная взрывозащищенная КЗМП3.2-63/6-30х4	14	14805,2		207273					РК
				шт								
14	17	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	14	750,2	13,2	10503	185	3648	2	28	
				шт	272	2,3	3808	32	95	0,01	0	
15	19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1	
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0	
16	21	Ц0108-633-8	Щит распределительный	1	9937	32	9937	32	5731	37	37	
				шт	6030	2,3	6030	2	95	0,01	0	
17	23	Ц0108-572-6	Вводно-распределительное устройство ВРУ на полу	2	2862	172	5724	344	1103	3	6	
				шт	540	40,5	1080	81	95	0,23	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	25	Ц0108-596-14	Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт: 4	4	3768	862	15072	3448	5381	7,08	28	
				блок.	1229	187	4916	748	95	1,08	4	
19	26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка прожекторных мачт	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12	
				опора	506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4	
20	27	С143019-98 Изм. и доп. вып. 25	Прожекторная мачта железобетонная, длина 16,4 м	4	32485		129940					РК
				шт								
21	28	Прайс-лист	Прожектор EurOfluX EF40 600 S SM	16	9546,39		152742					РК
				шт								
22	29	С151706-98	Лампы натриевые высокого давления	16	3170		50720					РК
				шт								
23	30	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	11	275,2	159	3027	1749	1360	0,53	6	
				шт	84,4	45,7	928	503	95	0,27	3	
24	31	С151701-83	Светильники тип НПП03-60	11	209		2299					РК
				шт								
25	32	С151706-60	Лампы накаливания 60Вт, 220В	21	17		357					РК
				шт								
26	33	С151801-134	Коробка соединительная КП16А-14У1	25	1750		43750					РК
				шт								
27	37	Ц0108-593-11	Светильник для аварийного освещения	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2	
				шт	131	25,7	393	77	95	0,15	0	
28	38	С151704-2	Светильник аварийного освещения Q-BULK	3	462		1386					РК
				шт								
29	39	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	126,504	22,04	20,73	2788	2623	860	0,01	1	
				м3	1,31	5,7	166	721	97	0,02	3	
30	40	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	14,056	262,72	0	3693	0	4173	1,85	26	
				м3	262,72	0	3693	0	113	0	0	
31	41	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	126,504	6,48	6,48	820	820	258	0	0	
				м3	0	2,1	0	266	97	0,01	1	
32	42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,056	134,1	0	1885	0	2130	0,97	14	
				м3	134,1	0	1885	0	113	0	0	
33	43	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	251	27,5	4	6903	1004	4769	0,12	30	
				м	19,3	0,7	4844	176	95	0	1	
34	44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	251	36,7	27,8	9212	6978	3744	0,06	15	
				м	8,8	6,9	2209	1732	95	0,04	10	
35	45	С151601-549 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,2509	675300		169446					РК
				км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	46	С151601-547 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	435466		2221					РК
				км								
37	47	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	457	82,3	24,8	37611	11334	14587	0,16	73	
				м	28,4	5,2	12979	2376	95	0,03	14	
38	48	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	436	38,1	3,2	16612	1395	12219	0,15	65	
				м	28,8	0,7	12557	305	95	0	2	
39	49	Ц0108-412-11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	140	18,5	0,8	2590	112	1689	0,08	11	
				м	12,5	0,2	1750	28	95	0	0	
40	50	Ц0108-402-1	Кабели по установленным кабелегону: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1093	50,5	23,1	55197	25248	28659	0,13	142	
				м	22,1	5,5	24155	6012	95	0,03	35	
41	51	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в коробах, масса 1 м до 2 кг	330	38,1	3,2	12573	1056	9248	0,15	50	
				м	28,8	0,7	9504	231	95	0	1	
42	52	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	195	28,8	3,3	5616	643	4001	0,13	25	
				м	21	0,6	4095	117	95	0	1	
43	54	С151601-29541 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2387	509134		121520					РК
				км								
44	55	С151601-30595 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	325469		8299					РК
				км								
45	56	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1244	41426		5155					РК
				км								
46	57	С151601-29528 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	141663		57799					РК
				км								
47	58	С151601-29527 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3013	92053		27736					РК
				км								
48	59	С151601-29553 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	247503		5049					РК
				км								
49	60	С151601-29551 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2346	113141		26543					РК
				км								
50	61	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,331	60475		80498					РК
				км								
51	62	Ц0108-744-9	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 2 кг	1220	67,6	1,6	82472	1952	64672	0,34	415	
				м	55,4	0,4	67588	488	95	0	3	
52	63	С151603-23 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,0714	102387		7310					РК
				1000м								
53	64	С151603-25 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	1,173	198450		232782					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000м								
54	65	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	120	47,2	14,8	5664	1776	3488	0,16	19	
				м	26,3	4,3	3156	516	95	0,02	3	
55	66	С151607-174 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0654	34350		2246					РК
				1000м								
56	67	С151607-176 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,066	57398		3788					РК
				1000м								
57	68	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1	
				шт	49,7	0,2	199	1	95	0	0	
58	69	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0П А14-100	4	134		536					РК
				шт								
59	72	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0	
				шт	58,5	0,2	59	0	95	0	0	
60	73	С151801-141	Розетка РА 16-112Б	1	46		46					РК
				шт								
61	76	С151802-21	Коробка универсальная	38	59		2242					РК
				шт								
62	77	С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У3	33	244		8052					РК
				шт								
63	78	С151803-58	Коробки ответвительные КТО-20	48	359		17232					РК
				шт								
64	79	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Хомутики С437	156	183		28548					РК
				шт.								
65	80	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 120 мм	200	104	11,4	20800	2280	14402	0,46	92	
				м	73,1	2,7	14620	540	95	0,02	3	
66	81	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	34	83,1	8,9	2825	303	1848	0,36	12	
				м	55,1	2,1	1873	71	95	0,01	0	
67	82	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	64	49,4	4,9	3162	314	2043	0,2	13	
				м	32,6	1	2086	64	95	0,01	0	
68	83	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	138	39,5	3,5	5451	483	3487	0,16	22	
				м	25,9	0,7	3574	97	95	0	1	
69	84	С130806-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные диам. 110х4,0 мм	200	931		186200					РК
				м								
70	85	С130806-13 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные водогазопроводные диам. 70х3,5 мм	34	462		15708					РК
				м								
71	86	С130806-22 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные водогазопроводные диам. 40х3,5 мм	36	278		10008					РК
				м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	87	С130806-21 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные водогазопроводные диам. 32х3,2 мм	28	224		6272					РК
				м								
73	88	С130806-20 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные водогазопроводные диам. 25х3,2 мм	138	173		23874					РК
				м								
74	89	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	140	114,4	7,8	16016	1092	6557	0,29	41	
				м	48,8	0,5	6832	70	95	0	0	
75	90	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Металлический рукав диам. 15 мм	40	28,72		1149					РК
				м								
76	91	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Металлический рукав диам. 25 мм	100	50,34		5034					РК
				м								
77	92	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Скоба для крепления металлорукава	218	7,4		1614					РК
				шт								
78	93	Ц0108-410-1	Прокладка кабелегона 20х40	180	34,2	1,2	6156	216	4001	0,14	25	
				м	23,2	0,2	4176	36	95	0	0	
79	94	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Кабельный канал 20х40	180	43,23		7782					РК
				м								
80	95	Ц0108-410-2	Прокладка кабелегона 40х40	490	39	1,5	19110	735	12150	0,16	78	
				м	25,9	0,2	12691	98	95	0	1	
81	96	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Кабельный канал 40х40	490	79,06		38739					РК
				м								
82	97	Ц0108-410-3	Прокладка кабелегона 40х60	403	41,8	2,2	16845	887	10452	0,16	64	
				м	27	0,3	10881	121	95	0	1	
83	98	Прайс-лист ТОО "Электро-#техника"	Кабельный канал 40х60	403	103,93		41885					РК
				м								
84	99	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, L-3 м	15	330,1	24,1	4952	362	1689	0,7	11	
				шт	116	2,5	1740	37	95	0,01	0	
85	100	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	85	61,9	3,3	5262	281	1890	0,14	12	
				м	23	0,4	1955	34	95	0	0	
86	101	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	130	55	7,6	7150	988	2976	0,13	17	
				м	23,2	0,9	3016	117	95	0,01	1	
87	102	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	330	174,2	102	57486	33660	22854	0,27	89	
				м	44,3	28,6	14619	9438	95	0,17	55	
88	103	Прайс-лист ТОО "Электро-#снаб"	Короб 75х75, с крышкой	110	914,67		100613					РК
				шт								
89	104	С151803-62	Лоток НЛГ 200х60, L-2м	145	509		73805					РК
				шт								
90	105	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Крышка НЛК 200х60, L-2м	145	731,38		106050					РК
				м								
91	106	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Кронштейн СКУ 200 УТ2	145	302,03		43794					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
92	107	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0289	149300		4315					РК
				т								
93	108	С151804-3113 Изм. и доп. вып. 25	Знак заземления 20-3	20	2450		49000					РК
				шт.								
94	109	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	13,14	402,75	0	5292	0	5980	2,8	37	
				м3	402,75	0	5292	0	113	0	0	
95	110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,1	0	979	0	1106	0,97	7	
				м3	134,1	0	979	0	113	0	0	
96	111	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,25	611,3	24,55	11156	448	1101	0,26	5	
				м2	39,83	9,2	727	168	123	0,04	1	
97	112	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	7,008	7690,91	95,97	53898	673	5946	4,9	34	
				м3	771,75	36,25	5408	254	105	0,18	1	
98	113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	58,4	245,44	3,82	14334	223	2673	0,21	12	
				м2	37,35	1,44	2181	84	118	0,01	0	
99	114	Е0109-53-3	Монтаж стоек Ст-1	3,016	16367,84	681,42	49359	2055	40176	95	286	
				т	14670	132,75	44239	400	90	0,65	2	
100	115	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек Ст-1	3,016	143295		432125					РК
				т								
			ИТОГО:				3231212	115044			1986	
							326441	28216			159	
			Итого по объекту:				3231213					
			Объект: 4-1 Электроснабжение									
			Смета: 4-1-1 Электроснабжение									
			Раздел: Электроснабжение									
1	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,56	22,04	20,73	167	157	51	0,01	0	
				м3	1,31	5,7	10	43	97	0,02	0	
2	2	Е0101-164-2#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	0,84	262,72	0	221	0	249	1,85	2	
				м3	262,72	0	221	0	113	0	0	
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,1	0	1126	0	1273	0,97	8	
				м3	134,1	0	1126	0	113	0	0	
4	4	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	15	27,5	4	413	60	285	0,12	2	
				м	19,3	0,7	290	11	95	0	0	
5	5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	36,7	27,8	551	417	224	0,06	1	
				м	8,8	6,9	132	103	95	0,04	1	
6	6	С151601-559 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0153	559217		8556					РК
				км								
7	9	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	313820		313820					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			Отпускная цена		313820		313820					
			Сметная стоимость оборудования				*313820*					
8	10	Прайс-лист	Дизель-генератор WilsOn P250, 380В, 50Гц на специализированном погодозащищенном контейнере	1	6070131,64		6070132					РК
				шт								
			Отпускная цена		6070132		6070132					
			Сметная стоимость оборудования				*6070132*					
			Раздел: ВЛ-6кВ									
9	11	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,88	1100,25	0	968	0	1017	6,71	6	
				1т	1100,25	0	968	0	105	0	0	
10	12	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы ШФ 20-Г	250	363		90750					РК
				шт.								
11	13	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Колпачок К-6	250	14		3500					РК
				шт.								
12	14	Прайс-лист	Крепление провода	243	146,81		35675					РК
				шт								
13	15	С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы петлевые ПА-2-2А	6	102		612					РК
				шт.								
14	16	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы плашечные ПС-2	50	105		5250					РК
				шт.								
15	17	С151804-2448 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70-2	30	333		9990					РК
				шт.								
16	18	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 25	Подвеска натяжная изолирующая ПС70Д	43	733		31519					РК
				шт.								
17	19	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7	24	150		3600					РК
				шт.								
18	20	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7	23	183		4209					РК
				шт.								
19	21	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17	23	142		3266					РК
				шт.								
20	22	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7	
				шт	1386	236,48	1386	236	105	1,03	1	
21	23	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4	
				шт	756	2,3	756	2	95	0,01	0	
22	24	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом	1	13702,26		13702					РК
				шт								
			Отпускная цена		13702		13702					
			Сметная стоимость оборудования				*13702*					
23	25	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	6	655,5	60,5	3933	363	2733	3	18	
				компл	466	13,5	2796	81	95	0,08	0	
24	26	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	6	2052		12312					РК
				шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена		2052		12312					
			Сметная стоимость оборудования				*12312*					
25	27	С151804-2426 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные А1А	6	258		1548					РК
				шт.								
26	28	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,727	25922,88	17030,88	44769	29412	21306	43,7	75	
				1км	7650	4099,68	13212	7080	105	15,13	26	
27	29	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,01	207055		209187					РК
				т								
28	33	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2	
				шт	157,5	83,25	315	167	105	0,3	1	
29	34	С143021-29	Плиты П-3и	0,1	17700		1770					РК
				м3								
30	35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1	
				м2	37,35	1,44	187	7	118	0,01	0	
31	36	Прайс-лист	Траверса ТМ3	39	2990,65		116635					РК
				шт								
32	37	Прайс-лист	Траверса ТМ6	5	4201,72		21009					РК
				шт								
33	38	Прайс-лист	Кронштейн РА4	1	358,29		358					РК
				шт								
34	39	Прайс-лист	Кронштейн У1	6	1373,92		8244					РК
				шт								
35	40	С11041-16	Болты Б5	0,0024	115900		278					РК
				т								
36	41	Прайс-лист	Накладка ОГ2	7	556,68		3897					РК
				шт								
37	42	Прайс-лист	Накладка ОГ5	4	399,74		1599					РК
				шт								
38	43	Прайс-лист	Оголовок ОГ8	1	960,86		961					РК
				шт								
39	44	Прайс-лист	Хомут Х1	45	358,29		16123					РК
				шт								
40	45	Прайс-лист	Хомут Х7	1	358,29		358					РК
				шт								
41	46	Прайс-лист	Хомут Х8	14	358,29		5016					РК
				шт								
42	47	Прайс-лист	Проводник ЗП1	8,3	310,91		2581					РК
				м								
			ИТОГО:				7053957	31805			126	
							21399	7729			29	
			Смета: 4-1-2 Ограждение трансформаторной подстанций и дизельного генератора									
			Раздел: Ограждение трансформатора									
1	1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,75	611,3	24,55	1070	43	106	0,26	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2	39,83	9,2	70	16	123	0,04	0	
2	2	Е0107-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	16	723,16	243,27	11570	3892	7337	1,49	24	
				м	261	66,53	4176	1064	140	0,24	4	
3	3	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек	0,2241	143295		32118					РК
				т								
4	4	С131312-74	Панели ограждений	29,8	1040		30992					РК
				м2								
5	5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1	
				м2	37,35	1,44	251	10	118	0,01	0	
6	6	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,95	32,71	0,1	685	2	220	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	243	1	90	0	0	
7	7	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,95	33,16	0,04	695	1	157	0,04	1	
				м2	8,32	0	174	0	90	0	0	
8	8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,8	611,3	24,55	2323	93	229	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	151	35	123	0,04	0	
9	9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	303,64	172,69	1215	691	764	0,48	2	
				шт	76,28	60,21	305	241	140	0,24	1	
10	10	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	0,78	7741		6038					РК
				м3								
11	11	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,467	1952,02	0	2864	0	958	3,24	5	
				м3	531	0	779	0	123	0	0	
			Раздел: Ограждение дизельного генератора									
12	12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	611,3	24,55	1375	55	136	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	90	21	123	0,04	0	
13	13	Е0107-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	18	752,13	243,27	13538	4379	8254	1,49	27	
				м	261	66,53	4698	1198	140	0,24	4	
14	14	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек	0,2678	143295		38367					РК
				т								
15	15	С131312-74	Панели ограждений	33	1040		34320					РК
				м2								
16	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	395	0,21	2	
				м2	37,35	1,44	323	12	118	0,01	0	
17	17	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,73	32,71	0,1	776	2	249	0,06	1	
				м2	11,62	0,04	276	1	90	0	0	
18	18	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,73	33,16	0,04	787	1	178	0,04	1	
				м2	8,32	0	197	0	90	0	0	
19	19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,51	218,93	0	768	0	868	1,54	5	
				м3	218,93	0	768	0	113	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	1222,6	49,1	14671	589	1447	0,53	6	
				м2	79,66	18,4	956	221	123	0,04	1	
21	21	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,1	7741,78	257,71	31741	1057	3126	4,05	17	
				м3	634,5	91,69	2601	376	105	0,4	2	
22	22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0165	70437,87	304,24	1163	5	170	58	1	
				1т	9675	114,75	160	2	105	0,56	0	РК
23	23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1577	65900		10389					
				т								
24	24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,23	245,44	3,82	1038	16	194	0,21	1	
				м2	37,35	1,44	158	6	118	0,01	0	
			ИТОГО:				242273	10886			97	
							16376	3204			12	
			Итого по объекту:				7296231					
			Объект: 6-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1									
1	22	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,014	54010,88	0	756	0	204	72,1	1	
				км	11227,5	0	157	0	130	0	0	
2	23	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,7536	41004,63	0	30901	0	10999	72,1	54	
				км	11227,5	0	8461	0	130	0	0	
3	24	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,5423	28549,88	0	15483	0	6789	61,8	34	
				км	9630	0	5222	0	130	0	0	
4	25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,4794	20476,13	0	9816	0	6002	61,8	30	
				км	9630	0	4617	0	130	0	0	
5	26	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,038	12752,75	0	485	0	397	51,5	2	
				км	8032,5	0	305	0	130	0	0	
6	98	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,322	611,3	24,55	1420	57	140	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	92	21	123	0,04	0	
7	99	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,244	15624,35	1879,87	269426	32416	44250	8,86	153	
				м3	1435,5	538,43	24754	9285	130	2,06	36	
8	100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,244	183		3156					
				м3								
9	101	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	21,014	7740		162649					РК
				м								
10	102	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	12	2371		28452					РК
				шт.								
11	103	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	18	2454,11		44174					РК
				шт								
12	104	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	24	43,33	20,47	1040	491	734	0,13	3	
				отверст.	22,86	7,74	549	186	100	0,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	101,698	245,44	3,82	24961	388	4655	0,21	22	
				м2	37,35	1,44	3798	146	118	0,01	1	
14	106	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,1746	128055		22358					РК
				т								
15	107	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	47,7	611,3	24,55	29159	1171	2877	0,26	13	
				м2	39,83	9,2	1900	439	123	0,04	2	
16	108	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	47,7	322,01	0	15360	0	1570	0,14	7	
				м2	24,75	0	1181	0	133	0	0	
17	109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,72	611,3	24,55	3497	140	345	0,26	2	
				м2	39,83	9,2	228	53	123	0,04	0	
18	110	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,28	15624,35	1879,87	51248	6166	8417	8,86	29	
				м3	1435,5	538,43	4708	1766	130	2,06	7	
19	111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,28	183		600					
				м3								
20	112	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,26	10580		34491					РК
				м								
21	113	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	1	2371		2371					РК
				шт.								
22	114	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	1	2454,11		2454					РК
				шт								
23	115	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0	
				отверст.	22,86	7,74	46	15	100	0,04	0	
24	116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,72	245,44	3,82	5086	79	948	0,21	4	
				м2	37,35	1,44	774	30	118	0,01	0	
25	117	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0097	128055		1242					РК
				т								
26	118	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,65	611,3	24,55	1620	65	160	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	106	24	123	0,04	0	
27	119	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	2,65	322,01	0	853	0	87	0,14	0	
				м2	24,75	0	66	0	133	0	0	
28	120	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные диам. 20х2,0 мм	0,6	67		40					РК
				м								
29	121	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3508,83	123,78	3509	124	2984	13,39	13	
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0	
30	122	Прайс-лист ТОО НПФ "Эргономика"	Дренажный насос UnilifT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10M SCH	1	117049,9		117050					РК
				шт								
			Отпускная цена		117050		117050					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования				*117050*					
31	123	С130804-766 Изм. и доп.вып.18	Напорно-всасывающий шланг Dy 100 мм	9	4617		41553					РК
				м								
32	124	С11011-1103 Изм. и доп. вып. 24	Трос из нержавеющей стали А2, d 6 мм	0,35	736		258					
				10м								
			ИТОГО:				925555	41139			368	
							59249	12011			47	
			Итого по объекту:				925553					
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 7-1-1 Вертикальная планировка									
1	1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	8609	12,61	12,61	108582	108582	36541	0	0	
				м3	0	4,38	0	37671	97	0,01	123	
2	2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	8609	5,07	5,07	43661	43661	14693	0	0	
				м3	0	1,76	0	15148	97	0,01	50	
3	3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	1582	32,23	30,77	50993	48679	14985	0,01	16	
				м3	1,42	8,34	2246	13202	97	0,03	45	
4	4	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозныхдорог на каждые 0,5 км длины	1582	14,99	13,7	23708	21673	7826	0	0	
				м3	0	5,1	0	8068	97	0,02	39	
5	5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2610,3	45	45	117464	117464	23493	0	0	
				т	0	9	0	23493	100	0,19	493	
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1582	3,77	3,24	5959	5132	2455	0	5	
				м3	0,48	1,12	759	1772	97	0	6	
7	7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10191	23,62	12	240686	122266	43149	0,01	124	
				м3	1,62	2,75	16509	27974	97	0,01	124	
8	8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	10191	14,01	14,01	142731	142731	47400	0	0	
				м3	0	4,8	0	48866	97	0,02	160	
9	9	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя25 см	10191	1,39	1,39	14196	14196	4144	0	0	
				м3	0	0,42	0	4272	97	0	14	
10	10	Е0101-30-1#т.ч. п-1.11#п-3.73#К=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	23575	0,38	0,38	8888	8888	2799	0	0	
				м2	0	0,12	0	2886	97	0	11	
			ИТОГО:				756868	633273			145	
							19514	183352			1065	
			Смета: 7-1-2 Благоустройство									
1	1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1791,3	247,69	27,83	443690	49844	34481	0,03	59	
				м2	5	9,47	8957	16969	133	0,03	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,254	40097,59	339,59	50279	426	235	0,58	1	
				т	0	140,94	0	177	133	0,58	1	
3	3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1791,3	375,63	15,35	672863	27499	26207	0,03	60	
				м2	5,94	5,06	10640	9064	133	0,02	32	
4	4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотнымкрупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1791,3	176	0	315269	0	95	0	1	
				м2	0,04	0	72	0	133	0	0	
5	5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1791,3	391,22	15,35	700784	27499	26207	0,03	60	
				м2	5,94	5,06	10640	9064	133	0,02	32	
6	6	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1791,3	91,9	0	-164626	0	-48	0	0	
				м2	0,02	0	-36	0	133	0	0	
7	7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	286	420,64	6,63	120302	1896	42008	0,7	200	
				м	108,68	1,76	31082	502	133	0,01	2	
8	8	С143019-81 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	95	2873		272935					РК
				шт								
9	9	Е0111-2-1	Устройство песчаного основаниятолщ.50мм	23,608	1165,81	0	27522	0	13851	2,99	71	
				м3	477	0	11261	0	123	0	0	
10	10	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	472,15	180,71	21,26	85320	10038	95312	0,95	448	
				м2	156,15	7,97	73726	3763	123	0,04	18	
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость тротуарныхплит	472,15	729,6		344481					РК
				м2								
12	12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	614	420,64	6,63	258271	4071	90185	0,7	429	
				м	108,68	1,76	66730	1079	133	0,01	4	
13	13	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые М-300	9,824	16351		160632					РК
				м3								
14	14	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	21	97,2	0	2041	0	2633	0,67	14	
				яма	97,2	0	2041	0	129	0	0	
15	15	Е0147-13-1	Посадка деревьев	21	161,26	0	3386	0	4059	0,82	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт	149,85	0	3147	0	129	0	0	
16	16	С143012-34	Древесные лиственные породы	21	649		13629					РК
				шт								
17	17	Е0147-7-6	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников вручную в естественном грунте	192	500,4	0	96077	0	123939	3,48	667	
				яма	500,4	0	96077	0	129	0	0	
18	18	Е0147-9-6	Посадка кустарников	192	831,3	218,24	159610	41902	138953	2,96	568	
				шт	507,83	53,19	97503	10212	129	0,22	43	
19	19	С143012-47	Кустарники лиственных пород	192	0		0					РК
				шт								
20	20	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,2	16	РК
				урна	864,6	19,74	2594	59	105	0,1	0	
21	21	Е0109-24-1	Монтаж м/к скамейки	0,1113	13859,99	4022,39	1543	448	1018	56,5	6	
				т	9090	1071,86	1012	119	90	3,81	0	
22	22	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1113	132847		14786					РК
				т								
23	23	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,192	19556,66	316,57	3755	61	831	22,5	4	
				м3	3487,5	119,25	670	23	120	0,58	0	
24	24	Е0115-176-10	Окраска лаком за 2 раза	3,006	230,41	0	693	0	122	0,21	1	
				м2	38,7	0	116	0	105	0	0	
			ИТОГО:				3592261	163906			2620	
							416231	51031			191	
			Смета: 7-1-4 Котлован сливной воды, лоток монолитный Л1									
			Раздел: Котлован сливной воды									
1	3	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	749,8	944,46	30,59	708156	22938	137635	1,22	915	
				м2	181,13	8,11	135811	6081	97	0,04	28	
2	4	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,6	68200		245520					РК
				т								
3	5	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,2	402,75	0	1289	0	1456	2,8	9	
				м3	402,75	0	1289	0	113	0	0	
4	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	0	268	0	303	0,97	2	
				м3	134,1	0	268	0	113	0	0	
5	7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	9	611,3	24,55	5502	221	543	0,26	2	
				м2	39,83	9,2	358	83	123	0,04	0	
6	8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	1,2	7551,17	95,97	9061	115	1018	4,9	6	
				м3	771,75	36,25	926	43	105	0,18	0	
7	9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5	
				м2	37,35	1,44	896	35	118	0,01	0	
8	10	Е0109-53-3	Монтаж стоек Ст-1	0,62	16367,84	681,42	10148	422	8260	95	59	
				т	14670	132,75	9095	82	90	0,65	0	
9	11	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек Ст-1	0,62	143295		88843					РК
				т								
10	12	Е0109-30-1	Монтаж ограждений	2,63	14334,75	5522,03	37700	14523	17509	35,9	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т	6075	1322,37	15977	3478	90	4,73	12	
11	13	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ограждений	2,63	111158		292341					РК
				т								
			Раздел: Лоток монолитный Л1									
12	14	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,434	18,51	17,5	637	603	181	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	35	152	97	0,02	1	
13	15	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	3,826	262,72	0	1005	0	1136	1,85	7	
				м3	262,72	0	1005	0	113	0	0	
14	16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	17,217	5,55	5,55	96	96	30	0	0	
				м3	0	1,8	0	31	97	0,01	0	
15	17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	1,913	134,1	0	257	0	290	0,97	2	
				м3	134,1	0	257	0	113	0	0	
16	18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55,6	611,3	24,55	33988	1365	3353	0,26	15	
				м2	39,83	9,2	2215	512	123	0,04	2	
17	19	Е0106-35-2	Устройство лотков при толщине стен до 100 мм	12,64	11436,57	1588,34	144558	20077	36230	13,2	167	
				м3	2187	542,77	27644	6861	105	2	25	
18	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,76	245,44	3,82	15649	244	2918	0,21	14	
				м2	37,35	1,44	2381	92	118	0,01	0	
19	21	Е0109-53-2	Монтаж металлических решеток	0,2851	9850,48	1162,95	2808	332	1915	46,6	13	
				т	7357,5	108	2097	31	90	0,53	0	
20	22	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических решеток	0,2851	121097		34520					РК
				т								
21	23	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	7,7	32,71	0,1	252	1	81	0,06	0	
				м2	11,62	0,04	89	0	90	0	0	
22	24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,7	33,16	0,04	255	0	58	0,04	0	
				м2	8,32	0	64	0	90	0	0	
23	25	Е0106-18-1	Устройство монолитных балок	0,07	10230,12	308,99	716	22	138	11	1	
				м3	1757,25	116,73	123	8	105	0,57	0	
24	26	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0048	61300		297					РК
				т								
25	27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		63					РК
				т								
			ИТОГО:				1639820	61049			1311	
							200530	17489			70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по стройке:				61086122					
			- оборудования				6927141					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				426198					
			На общестроительные работы				6038350					
			На металломонтажные работы				144920					
			На сантехнические работы				1638839					
			Всего накладных расходов:				8248307					
			Итого с накладными				69334429					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМНИЗ				3744438					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				73078867					
			Итого с временными, 2,4 %				74666508					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				74901564					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				75172522					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				75849915					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				228724196,63					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4574483,93					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				233298680,56					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				221633747,21					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				26596049,67					
			Итого с НДС				248229796,88					
			Удержание 5% от договорной суммы согласно договора №40 от 13.03.2018 года				101536219,29					
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				146693577,59					

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**