Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
190	**22.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	94 893 564,00	94 893 564,00
				Итого	1	x	94 893 564,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2020

М.П.

Интерстиль жш

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	483 251 296						57 990 156	**541 241 452**
в том числе за отчетный месяц:		84 726 396		94 140 440			10 167 168	**94 893 564**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000. БЛОКИ А, Б, В											
РАЗДЕЛ 4.=Плиты=											
		Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт									
49	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	17,13	36141,09	1801,33	619097	30857	441198	139951	819771
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	147042	6750		60724	
		Монолитные участки УМ1 - 2шт									
58	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	7,19	36141,09	1801,33	259854	12952	185184	58742	344084
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	61718	2833		25488	
		Монолитные участки УМ1 - 2шт									
71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	10,43	36141,09	1801,33	376952	18788	268634	85212	499137
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	89530	4110		36973	
		Монолитные участки УМ5, УМ6, УМ7									
82	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	6,11	36141,09	1801,33	220822	11006	157368	49918	292400
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	52448	2408		21659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 476 725				
		Накладные расходы	Тенге				333 823				
		Сметная прибыль	Тенге				144 844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 955 392				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					1 955 392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В											
РАЗДЕЛ 1.=Покрытие в осях И-Н/9-13=											
1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	6,7759941	59016,72 27994,68	26383,70 7262,36	399897 189692	178776 49210	31429	164842 45179	609918
2	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,170106	54645,11 25921,00	24429,35 6724,41	63941 30330	28585 7868	5026	26357 7224	97521
4	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,7233	70510,22 54408,60	13817,56 3610,60	121510 93762	23812 6222	3936	68989 15240	205740
6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени использования машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	7,0129744	33035,20 17303,24	11310,79 3139,38	231675 121347	79322 22016	31006	98921 26448	357044
7	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1240256	29234,69 15312,60	10009,55 2778,21	3626 1899	1241 345	486	1548 414	5588
9	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж /Узлы прохода/** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,791	69481,85 26832,00	39915,35 10164,00	54960 21224	31573 8040	2163	20192 6012	81164
10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,791	463203,00 --	-- --	366394 --	-- --	366394	-- 29311	395705
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 242 003				
		Накладные расходы	Тенге				380 849				
		Сметная прибыль	Тенге				129 828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 752 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.=Покрытие=									
21	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 85%*	конструкций	0,7753201	3381,24	27073,26	41651	20990		14690	60849
					2199,05	5549,84	16987	4303		4507	
23	**1109-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим**	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж /Узлы прохода/** *НР - 69%; СП - 85%*	т конструкций	0,0355	69401,85	39915,35	2467	1417	97	906	3643
					2682,00	10164,00	953	361		270	
24	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 85%*	т	0,0355	463283,00		16444		16444	1314	17759
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60 562				
		Накладные расходы	Тенге				15 596				
		Сметная прибыль	Тенге				6 092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				82 250				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					1 834 930				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б,									
		РАЗДЕЛ 15.=Полы=									
126	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 85%*	м2 площади уплотнения	1148,85	27,15	30,46	249468	24990	135537	8606	302375
					28,71	1,98	78941	2617		2843	
127	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/** *НР - 94%; СП - 85%*	м3 подстилающего слоя	91,908	2107,47	1,20	193167	662	1608419	30323	2413702
					3509,94	1,20	322592	1,20		17879	
128	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 85%*	м2 стяжки	1148,85	644,50	2,62	740439	31736	337340	363414	1192161
					323,25	13,27	371363	15247		88308	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 921 580				
		Накладные расходы	Тенге				752 714				
		Сметная прибыль	Тенге				293 944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3 968 238				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					3 968 238				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А									
		РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/									

ИП «РАХАТ» ЖК
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АКТӨБЕ қ.
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г.АКТОБЕ
моб: 8 701 429 91 85, 8 700 900 37 11
sparta0383@mail.ru

Исх. №040
от 20.05.2020 г.

Руководителю предприятия
ТОО «Интерстиль»

ИП «РАХАТ» имеет возможность произвести поставку люков после вышеуказанной цене:

Коммерческое предложение

Примечание: данное время все количества люков в наличие.

Условия поставки: самовывоз со склада поставщика г.Актобе
Цена с учетом НДС.
Условия оплаты: 100% предоплата.

Полимерно-композитный Люк «ЛИВА» Тип «Т»
(Вес одного люка примерно: 45-50 кг)

№	Наименование	Кол-во	Цена в тенге с НДС за ед.	ИТОГО, тенге с НДС	Сроки изготовления
1		2 858	249468	712 875	1 день
2			78941	225 643	
3			193167	552 021	
4			322592	922 121	
5			740439	2 116 112	
6		6 700	371363	2 487 732	
7			752 714	5 042 984	
8		19 148 600	293 944	1 968 625	

Уважением,
ИП «РАХАТ»
Исп. Джалиев Спартак
8701-429-91-85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	65,4404	18430,00	--	1206067	--	1206067	--	1302552
		СП - 8%			--	--	--	--		96485	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 206 067				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				96 485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1 302 552				

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

		Стены и перегородки 1 этаж									
44	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,55	989,91	54,49	312365	17194	90315	175307	526686
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	204856	14278		39014	
45	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1165,51	1199,21	55,11	1397687	64231	431631	763942	2334560
		НР - 80%; СП - 8%			773,76	45,56	901825	53103		172930	
46	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,76	2965,24	33,09	1129044	12598	605009	413820	1666293
		НР - 80%; СП - 8%			1343,20	15,33	511437	5838		123429	
		Потолок 2 этаж									
51	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	673,3	790,21	4,61	532050	3107	189234	272539	868956
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	339709	964		64367	
		Стены и перегородки 2 этаж									
56	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,75	989,91	54,49	313553	17260	90658	175974	528689
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	205635	14332		39162	
57	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1367,1	1199,21	55,11	1639435	75341	506287	896076	2738352
		НР - 80%; СП - 8%			773,76	45,56	1057807	62288		202841	
58	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1367,1	1016,43	18,89	1389562	25824	161731	967973	2546137
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	1202007	7958		188603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены и перегородки 3 этаж									
67	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,27	989,91	54,49	309118	17015	89377	173485	521211
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	202726	14130		38608	
68	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1413,92	1199,21	55,11	1695582	77921	523626	926765	2832134
		НР - 80%; СП - 8%			773,76	45,56	1094035	64421		209788	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8 718 396				
		Накладные расходы	Тенге				4 765 881				
		Сметная прибыль	Тенге				1 078 742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14 563 019				
		РАЗДЕЛ 5.=Полы=									
		Тех. этаж									
128	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Техноэласт ЭПП/**	м2 изолируемой поверхности	1079,07	876,43	12,36	945730	13340	851062	77689	1105293
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	81328	3117		81874	
129	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /для ПА -31С - 220мм/**	м2 утепляемого покрытия	1079,07	869,05	51,69	937771	55772	347550	503039	1556074
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	534449	12332		115265	
130	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	1079,07	699,02	50,25	754294	54228	286299	392011	1238010
		НР - 92%; СП - 8%			383,45	11,43	413767	12332		91704	
131	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	244,517262	29021,00	--	7096135	--	7096135	--	7663826
		СП - 8%			--	--	--	--		567691	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 733 930				
		Накладные расходы	Тенге				972 739				
		Сметная прибыль	Тенге				856 534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11 563 203				
		РАЗДЕЛ 8.=Кровля=									
153	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	946,947	775,23	12,36	734103	11707	651026	68177	866462
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	71370	2735		64182	
154	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	151,51152	10777,60	1687,28	1632931	255642	1018428	389298	2184007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	358861	64289		161778	
160	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	1088,98905	875,00	--	952865	--	952865	--	1029095
		СП - 8%			--	--	--	--		76229	
161	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	1088,98905	769,00	--	837433	--	837433	--	904427
		СП - 8%			--	--	--	--		66995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 157 332				
		Накладные расходы	Тенге				457 475				
		Сметная прибыль	Тенге				369 184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4 983 991				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					32 412 765				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б

РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=

23	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	207,626	18430,00	--	3826547	--	3826547	--	4132671
		СП - 8%			--	--	--	--		306124	
25	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	58,1622	20134,00	--	1171038	--	1171038	--	1264721
		СП - 8%			--	--	--	--		93683	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 997 585				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				399 807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5 397 392				

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

Стены и перегородки 1 этаж

48	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,85	989,91	54,49	157247	8656	45465	88251	265137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	103126	7188		19640	
49	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1516,89	1199,21	55,11	1819064	83596	561759	994257	3038387
		НР - 80%; СП - 8%			773,76	45,56	1173709	69113		225066	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 976 311				
		Накладные расходы	Тенге				1 082 508				
		Сметная прибыль	Тенге				244 706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 303 525				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					8 700 917				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=

17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	67,2776	2287,15	166,12	153874	11176	67925	72025	243970
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	74773	5254		18072	
18	1109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	97,62698	18430,00	--	1799265	--	1799265	--	1943206
		СП - 8%			--	--	--	--		143941	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 953 139				
		Накладные расходы	Тенге				72 025				
		Сметная прибыль	Тенге				162 013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 187 177				

РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=

Стены и перегородки 1 этаж

45	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,18	989,91	54,49	231816	12760	67026	130101	390871
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	152030	10596		28953	
46	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1415,83	1199,21	55,11	1697872	78026	524333	928017	2835960
		НР - 80%; СП - 8%			773,76	45,56	1095513	64508		210071	
47	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,82	2965,24	33,09	518383	5784	277781	189999	765052
		НР - 80%; СП - 8%			1343,20	15,33	234818	2680		56671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(2мм) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1415,83	1016,43 879,24	18,89 5,82	1439092 1244853	26745 8242	167494	1002476 195325	2636894
		Стены и перегородки 2 этаж									
57	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,87	989,91 649,20	54,49 45,25	227550 149232	12525 10401	65793	127707 28421	383677
58	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1387,49	1199,21 773,76	55,11 45,56	1663887 1073584	76464 63217	513839	909441 205866	2779194
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 778 600				
		Накладные расходы	Тенге				3 287 741				
		Сметная прибыль	Тенге				725 307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9 791 648				
		РАЗДЕЛ 6.=Полы=									
		Тех. этаж									
110	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Техноэласт ЭПП/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1123,61	876,43 75,37	12,36 2,89	984767 84685	13891 3245	886191	80896 85253	1150915
111	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /для ПА -31С - 220мм/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1123,61	869,05 495,29	51,69 11,43	976478 556509	58074 12841	361895	523802 120022	1620303
112	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2	1123,61	699,02 383,45	50,25 11,43	785429 430846	56467 12841	298116	408192 95490	1289111
113	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ма рки П-175 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	254,610026	29021,00 --	-- --	7389038 --	-- --	7389038	-- 591123	7980161
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10 135 712				
		Накладные расходы	Тенге				1 012 890				
		Сметная прибыль	Тенге				891 888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12 040 490				
		РАЗДЕЛ 9.=Кровля=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1087,946115	875,00	--	951953	--	951953	--	1028109
		СП - 8%			--	--	--	--		76156	
142	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1087,946115	769,00	--	836631	--	836631	--	903561
		СП - 8%			--	--	--	--		66930	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 788 584				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				143 086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1 931 670				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					25 950 985				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=

17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2752,13	38,21	220170	3056	160796	56258	298542
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	56318	1088		22114	
18	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 х3 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1944,72	17,65	19447	176	15564	3697	24996
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	3707	66		1852	
19	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32х 2,8 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1804,71	17,65	14438	141	11332	2958	18787
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	2965	53		1392	
		=Лестничная клетка=									
46	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1559,60	17,65	218345	2471	163982	51762	291715
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	51892	926		21608	
79	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	124	2752,13	38,21	341264	4737	249235	87199	462740
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	87292	1687		34277	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				813 664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				201 874				
		Сметная прибыль	Тенге				81 243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 096 781				

РАЗДЕЛ 2.=БЛОК Б=

103	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	2752,13 703,97	38,21 13,60	49538 12671	688 245	36179	12658 4976	67172
104	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 х3 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	57	1944,72 370,66	17,65 6,61	110849 21127	1006 377	88716	21074 10554	142477
105	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 х2,8 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	1804,71 370,66	17,65 6,61	108282 22239	1059 397	84984	22184 10437	140903
106	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	92	1250,00 370,66	17,65 6,61	115000 34100	1624 609	79276	34015 11921	160936
134	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	310	1559,60 370,66	17,65 6,61	483477 114903	5471 2050	363103	114615 47847	645939
135	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	1250,00 370,66	17,65 6,61	7500 2224	106 40	5170	2218 777	10496
200	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1746,54 703,97	38,21 13,60	45410 18303	993 354	26114	18284 5096	68789
226	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	46	1746,54 703,97	38,21 13,60	80341 32383	1757 626	46201	32348 9015	121704
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 000 397				
		Накладные расходы	Тенге				257 396				
		Сметная прибыль	Тенге				100 623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 358 416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.=БЛОК В=									
248	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х 3,5 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	2752,13	38,21	330255	4585	241194	84387	447813
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	84476	1632		33171	
249	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40х 3 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1944,72	17,65	15558	141	12452	2958	19997
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	2965	53		1481	
275	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	170	1559,60	17,65	265133	3000	199121	62853	354225
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	63012	1124		26239	
311	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	2752,13	38,21	330255	4585	241194	84387	447813
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	84476	1632		33171	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				941 201				
		Накладные расходы	Тенге				234 585				
		Сметная прибыль	Тенге				94 062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 269 848				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					3 725 045				

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12 КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОКИ А, Б, В									
		ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		РАЗДЕЛ 1.Блок А									
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	114	735,06	3,28	83797	373	624	81254	178255
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	82800	112		13204	
2	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	113,772	1045,00	--	118892	--	118892	--	128403
		СП - 8%			--	--	--	--		9511	
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	332	761,16	1,34	252706	445	788	246583	539232
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	251473	142		39943	
4	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	331,336	240,00	--	79521	--	79521	--	85882
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				534 916				
		Накладные расходы	Тенге				327 837				
		Сметная прибыль	Тенге				69 020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				931 773				
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б									
24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	735,06	3,28	44104	197	328	42765	93819
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	43579	59		6950	
25	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	59,88	1045,00	--	62575	--	62575	--	67581
		СП - 8%			--	--	--	--		5006	
26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	761,16	1,34	30447	54	95	29709	64968
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	30298	17		4812	
27	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	39,92	240,00	--	9581	--	9581	--	10347
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				146 707				
		Накладные расходы	Тенге				72 474				
		Сметная прибыль	Тенге				17 534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				236 715				
		РАЗДЕЛ 3.Блок В									
44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	76	735,06	3,28	55865	249	416	54169	118837
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	55200	75		8803	
45	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	75,848	1045,00	--	79261	--	79261	--	85602
		СП - 8%			--	--	--	--		6341	
46	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	131	761,16	1,34	99712	176	310	97296	212769
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	99226	56		15761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	130,738	240,00	--	31377	--	31377	--	33887
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				266 215				
		Накладные расходы	Тенге				151 465				
		Сметная прибыль	Тенге				33 415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				451 095				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12					1 619 583				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.БЛОК А

=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=

134	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2929	316,24	145,95	926280	427492	133249	354230	1382951
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	365539	126448		102441	
136	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2397	319005,00	--	76465	--	76465	--	82583
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
137	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,3566	183706,00	--	249216	--	249216	--	269153
		СП - 8%			--	--	--	--		19937	
138	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,77724	128848,00	--	100146	--	100146	--	108157
		СП - 8%			--	--	--	--		8012	
139	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,29278	81510,00	--	431414	--	431414	--	465928
		СП - 8%			--	--	--	--		34513	
140	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,08896	50138,00	--	104736	--	104736	--	113115
		СП - 8%			--	--	--	--		8379	
141	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1428	229440,00	--	32764	--	32764	--	35385
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	

=Трубы=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	308-0206-1901 СНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	2417	403,47 265,98	15,29 3,33	975196 642874	36948 8059	295374	468671 115509	1559377
147	301-1305-0102 СНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	1712	60,00 --	-- --	102720 --	-- --	102720	-- 8218	110938
148	301-1305-0101 СНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	672	45,00 --	-- --	30240 --	-- --	30240	-- 2419	32659
		=Молниезащита=									
161	308-0208-0208 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	505	376,90 205,53	15,58 3,33	190336 103793	7866 1684	78677	75943 21302	287581
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 219 513				
		Накладные расходы	Тенге				898 844				
		Сметная прибыль	Тенге				329 468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 447 825				

РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б

		=Молниезащита=									
420	308-0208-0208 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	520	376,90 205,53	15,58 3,33	195989 106876	8100 1734	81013	78199 21935	296123
421	205-0301-3001 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11544	222453,00 --	-- --	25680 --	-- --	25680	-- 2054	27734
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				221 669				
		Накладные расходы	Тенге				78 199				
		Сметная прибыль	Тенге				23 989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				323 857				

РАЗДЕЛ 3.БЛОК В

		=Молниезащита=									
527	308-0208-0208 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	140	376,90 205,53	15,58 3,33	52766 28774	2181 467	21811	21054 5906	79725
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52 766				
		Накладные расходы	Тенге				21 054				
		Сметная прибыль	Тенге				5 906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79 726				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-14					**4 851 408**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Земляные работы под трубопроводы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	470,87	200,33	190,28	94328	89595	--	18520	121875
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	4733	20989		9028	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	264,87	158,66	150,70	42024	39915	--	8251	54297
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	2109	9351		4022	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	91,14	200,85	192,16	18305	17513	8	3902	23984
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	784	4636		1777	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 т.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,и уширение траншей под колодцы, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,1504	1864,63	--	123346	--	--	88809	229128
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	123346	--		16972	
5	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	158,5836	451,80	--	71648	--		--	77380
		СП - 8%			--	--	--	--		5732	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,148	810,65	--	119285	--	--	85885	221584
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	119285	--		16414	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	588,592	37,19	37,19	21891	21891	--	4609	28620
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	6402		2120	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	588,592	152,14	73,08	89546	43014	--	47386	147887
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	46532	19282		10955	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				580 373				
		Накладные расходы	Тенге				257 362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				67 020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				904 755				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	88,13	2998,83	155,05	264287	13665	164415	89156	381718
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	86207	3850		28275	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	443417,74	147141,86	66513	22071	1168	48913	124660
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	43274	6133		9234	
11	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,5	2833,00	--	429200	--	429200	--	463535
		СП - 8%			--	--	--	--		34336	
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,02	1439935,12	682092,27	28799	13642	1357	17883	50416
		НР - 99%; СП - 8%			689976,00	213217,13	13800	4264		3735	
13	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	17084,00	--	343047	--	343047	--	370490
		СП - 8%			--	--	--	--		27444	
14	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	4280216,14	302224,20	85604	6044	70928	9572	102791
		НР - 99%; СП - 8%			431613,00	51828,77	8632	1037		7614	
15	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1337,24	7,87	26745	157	4199	22212	52873
		НР - 99%; СП - 8%			1119,46	2,37	22389	47		3917	
16	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2867,11	184,24	5734	368	939	4556	11114
		НР - 99%; СП - 8%			2213,71	87,36	4427	175		823	
17	2304-0102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	163617,00	--	327234	--	327234	--	353413
		СП - 8%			--	--	--	--		26179	
18	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1551,80	116,08	6207	464	372	5367	12500
		НР - 99%; СП - 8%			1342,80	12,48	5371	50		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4471,00	--	17884	--	17884	--	19315
		СП - 8%			--	--	--	--		1431	
20	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка в существующие сети из стальных труб Д 200мм	врезка	1	20223,67	9386,28	20224	9386	5502	8005	30486
		НР - 99%; СП - 8%			5336,24	2749,12	5336	2749		2258	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,втулки. Установка	шт.	4	1375,37	900,51	5501	3602	--	2818	8985
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	1899	947		666	
22	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3520,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные для угла поворота,для колодцев . Устройство	м3	0,5	15655,03	1079,64	7828	540	6698	640	9145
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	590	113		677	
24	1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	280	102,28	44,98	28638	12595	--	15501	47670
		НР - 72%; СП - 8%			57,30	19,59	16043	5486		3531	
25	4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (вывозка от разборки асфальт/б. покрытия) бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,44	868,00	--	11666	--		--	12599
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	280	1791,58	97,14	501642	27199	462702	21380	564863
		НР - 108%; СП - 8%			41,93	28,77	11741	8055		41842	
27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	55933,19	9071,19	152138	24674	82548	53981	222609
		НР - 99%; СП - 8%			16513,20	3533,29	44916	9611		16490	
28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521,00	--	35042	--	35042	--	37845
		СП - 8%			--	--	--	--		2803	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245,00	--	32490	--	32490	--	35089
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238,00	--	36476	--	36476	--	39394
		СП - 8%			--	--	--	--		2918	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
34	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079,00	--	36158	--	36158	--	39051
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:муфты, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1375,37	900,51	4126	2702	--	2114	6739
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	1425	710		499	
36	2302-0402-0107 РСНБ РК 2015	Муфты для прохода через стенку жб колодца L 0,35 Д300	шт.	3	7697,00	--	23091	--	23091	--	24938
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
37	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Стальные элементы для усиления. Монтаж	т конструкций	0,0518	55269,62	2513,62	2863	130	210	1757	4989
		НР - 69%; СП - 8%			48697,00	451,08	2523	23		370	
38	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к усилении, стремянок	т	0,0518	544426,00	--	28201	--	28201	--	30457
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска м/к усилении, стремянок эмалью за 2 раза	м2	1,5281	146,36	3,28	224	5	144	52	298
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	75	1		22	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7.5. Устройство	м3	1,1	19409,65	1079,64	21351	1188	18865	1408	24579
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1298	249		1821	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 615 639				
		Накладные расходы	Тенге				305 315				
		Сметная прибыль	Тенге				233 677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 154 631				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-1					4 059 383				

		ИТОГО по смете:	Тенге				89 078 645				
		в том числе стоимость оборудования					-				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				1 336 180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		Тенге			90 414 825				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,079 %		Тенге			1 879 724				
		Итого:		Тенге			92 294 549				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			1 845 891				
		Итого:		Тенге			94 140 440				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)		Тенге			94 140 440				
		Итого:		Тенге			94 140 440				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)		Тенге			84 726 396				
		НДС 12%		Тенге			10 167 168				
		ВСЕГО:		Тенге			94 893 564				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.