Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
753	19.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	50 000 100,00	50 000 100,00
				Итого	1	x	50 000 100,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	398 524 900						47 822 988	**446 347 888**
в том числе за отчетный месяц:		44 642 946		49 603 273	42 905 103		5 357 154	**50 000 100**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"_____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=									
		Сборные элементы									
97	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	136	4937,44	2773,60	671492	377210	--	504735	1270325
		НР - 118%, СП - 56%			2163,84	981,32	294282	133459		94098	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				671 492				
		Накладные расходы	Тенге				504 735				
		Сметная прибыль	Тенге				94 098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 270 325				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					1 270 325				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ.0.000.БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=									
3	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	м2	254,44	2777,00	--	706580	--	706580	--	763106
		СП - 56%			--	--	--	--		56526	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				706 580				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				56 526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				763 106				
		РАЗДЕЛ 3.=Ригели=									
10	2104-0107-9917 РСНБ РК 2015	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90**	м3	11,79	90330,48	--	1064996	--	1064996	--	1150196
		СП - 56%			--	--	--	--		85200	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 064 996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				--				
		Сметная прибыль	Тенге				85 200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 150 196				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					**1 913 302**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000, БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 2.=Колонны=

24	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	29,19	100044,00	--	2920733	--	2920733	--	3154392
					--	--	--	--		233659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 920 733				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				233 659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 154 392				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					**3 154 392**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7	ТОО "Казинтерсервис"	Персональный компьютер базовой комплектации	к-кт	19	199196,43	--	3784732	--		--	3784732
					--	--	--	--	3784732	--	
85	ТОО "АМК"	Шкаф для одежды 300х500	шт	160	16964,29	--	2714286	--		--	2714286
					--	--	--	--	2714286	--	
142	ТОО "Казинтерсервис"	Персональный компьютер базовой комплектации	к-кт	43	199196,43	--	8565446	--		--	8565446
					--	--	--	--	8565446	--	
152	ТОО "Казинтерсервис"	Персональный компьютер базовой комплектации системный блок,клавиатура русским и казахским алфавитом,монитор, манипулятор"мышь", принтер,звуковые колонки,МФУ,блок бесперебойного питания с СНФУUPS, U 220В. N	к-кт	7	265803,57	--	1860625	--		--	1860625
					--	--	--	--	1860625	--	
174	ена ТОО "ЦУО"Шанырак"	Кресло для актового зала	шт	210	12500,00	--	2625000	--		--	2625000
					--	--	--	--	2625000	--	
183	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ноутбук	шт	53	137500,00	--	7287500	--		--	7287500
					--	--	--	--	7287500	--	
321	"ATUM-S"	Беспроводной комплект цифровых сенсоров и датчиков для лабораторных работ	шт	4	1153392,86	--	4613571	--		--	4613571
					--	--	--	--	4613571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	ТОО "DIGISAV"	Интерактивный LED дисплей Full HD 1080p с ОС Android на 6 и ПК на 10 касаний, аудио2х10Вт, настенное крепление,диагональ 165 см, габ: 944х1522х96мм в полной комплектации с лицензионным программным обеспечением	к-кт	14	718542,86	--	10059600	--		--	10059600
					--	--	--	--	10059600	--	
324	ТОО "DIGISAV"	Выносная акустическая система:колонки со стойками(4шт);микрофон беспроводной-4шт;пульт-микшер-1шт;синтезатор-1шт;усилитель-1шт	шт	1	1256842,86	--	1256843	--		--	1256843
					--	--	--	--	1256843	--	
328	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ноутбук	ШТ	1	137500,00	--	137500	--		--	137500
					--	--	--	--	137500	--	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					42 905 103				

		ИТОГО по смете:	Тенге			49 243 122				
		в том числе стоимость оборудования				*42 905 103*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			95 070				
		Итого:	Тенге			49 338 193				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,079 %	Тенге			133 744				
		Итого:	Тенге			49 471 937				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			131 337				
		Итого:	Тенге			49 603 273				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге			49 603 273				
		Итого:	Тенге			49 603 273				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге			44 642 946				
		НДС 12%	Тенге			5 357 154				
		ВСЕГО:	Тенге			50 000 100				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.