Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
724	**26.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	69 905 321,00	69 905 321,00
				Итого	1	x	69 905 321,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	62 415 465						7 489 856	**69 905 321**
в том числе за отчетный месяц:		62 415 465		69 350 515			7 489 856	**69 905 321**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"_____Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ											
РАЗДЕЛ 1.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Снятие растительного слоя(выемка)) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении до 10 м	м3	3960	41,75	41,75	165330	165330	--	41856	223760
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	58133		16575	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=19	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	3960	734,42	734,42	2908303	2908303	--	736322	3936196
		НР - 72%; СП - 8%			--	258,25	--	1022670		291570	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении до 10 м в насыпь	м3	3070	41,75	41,75	128173	128173	--	32449	173471
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	45068		12850	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь	м3 грунта	3070	386,54	386,54	1186678	1186678	--	300438	1606085
		НР - 72%; СП - 8%			--	135,92	--	417274		118969	
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	890	219,89	212,06	195702	188733	61	40165	254736
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	54,92	6906	48879		18869	
6	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1068	277,20	--	296050	--		--	319734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 5%			--	--	--	--		23684	
		Стоимость общестроительных работ					4 880 235				
		Накладные расходы					1 151 230				
		Сметная прибыль					482 517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**6 513 982**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1-1					**6 513 982**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4300,8084	150,79	143,03	648534	615155	--	130592	841456
		ЗП - 72%; СН - 5%			7,76	34,41	33379	147999		62330	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	885,960504	2821,16	--	2499440	--	--	1799597	4642960
		ЗП - 72%; СН - 8%			2821,16	--	2499440	--		343923	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Основание котлована. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6208,92	152,14	73,08	944600	453748	--	499865	1560022
		ЗП - 72%; СН - 8%			79,06	32,76	490852	203404		115557	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 092 574				
		Накладные расходы	Тенге				2 430 054				
		Сметная прибыль	Тенге				521 810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 044 438				

РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=

		Фундамент монолитный Фм1 - 9шт									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	2,448	19409,65	1079,64	47515	2643	41984	3132	54699
		ЗП - 91%; СН - 8%			1179,90	226,26	2888	554		4052	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	7,2	22386,72	1657,58	161184	11935	135781	14644	189894
		ЗП - 91%; СН - 8%			1870,55	364,42	13468	2624		14066	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (диаметр 14мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,21294	241039,00	--	51327	--	51327	--	55433
		СН - 8%			--	--	--	--		4106	
		Фундамент монолитный Фм2 - 25шт									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	9,5	19409,65	1079,64	184392	10257	162926	12156	212272
		ЗП - 91%; СН - 8%			1179,90	226,26	11209	2149		15724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	28,25	22386,72	1657,58	632425	46827	532755	57455	745071
		ПР - 97%, СП - 8%			1870,55	364,42	52843	10295		55190	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (диаметр 14мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,9225	241039,00	--	222358	--	222358	--	240147
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
		Фундамент монолитный Фм3 - 37шт									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	18,722	19409,65	1079,64	363387	20213	321084	23957	418332
		ПР - 97%, СП - 8%			1179,90	226,26	22090	4236		30988	
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	56,98	22386,72	1657,58	1275595	94449	1074562	115887	1502801
		ПР - 97%, СП - 8%			1870,55	364,42	106584	20765		111319	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (диаметр 14мм) ГОСТ 23279-2012	т	1,7834	241039,00	--	429869	--	429869	--	464258
		СП - 8%			--	--	--	--		34390	
		Фундамент монолитный Фм4 - 24шт									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	15,6	19409,65	1079,64	302791	16842	267543	19962	348573
		ПР - 97%, СП - 8%			1179,90	226,26	18406	3530		25820	
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	48,48	22386,72	1657,58	1085308	80360	914264	98600	1278620
		ПР - 97%, СП - 8%			1870,55	364,42	90684	17667		94713	
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (диаметр 14мм) ГОСТ 23279-2012	т	2,13504	241039,00	--	514628	--	514628	--	555798
		СП - 8%			--	--	--	--		41170	
		Фундамент монолитный Фм5 - 17шт									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	10,846	19409,65	1079,64	210517	11710	186010	13879	242347
		ПР - 97%, СП - 8%			1179,90	226,26	12797	2454		17952	
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	43,35	22386,72	1657,58	970464	71856	817520	88166	1143321
		ПР - 97%, СП - 8%			1870,55	364,42	81088	15797		84690	
24	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,1824	14395,35	919,45	45812	2926	917	39070	91672
		ПР - 97%, СП - 8%			13187,90	303,11	41969	965		6791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (диаметр 18мм) СТ РК 2591-2014	т	3,1824	209067,00	--	665335	--	665335	--	718562
		СП - 8%			--	--	--	--		53227	
		Фундамент монолитный Фм6 - 12шт									
26	106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	11,904	19409,65	1079,64	231052	12852	204154	15232	265988
		НР - 91% СП - 8%			1179,90	226,26	14046	2693		19703	
27	106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	37,8	22386,72	1657,58	846218	62657	712854	76878	996944
		НР - 91% СП - 8%			1870,55	364,42	70707	13775		73848	
28	106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,02288	14395,35	919,45	57911	3699	1159	49388	115883
		НР - 91% СП - 8%			13187,90	303,11	53053	1219		8584	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (диаметр 18мм) СТ РК 2591-2014	т	4,02288	209067,00	--	841051	--	841051	--	908336
		СП - 8%			--	--	--	--		67284	
		Фундамент монолитный Фм7 - 1шт									
30	106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	1,131	19409,65	1079,64	21952	1221	19397	1447	25272
		НР - 91% СП - 8%			1179,90	226,26	1334	256		1872	
31	106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	6,6	24853,42	1488,81	164033	9826	131102	22950	201941
		НР - 91% СП - 8%			3500,75	320,45	23105	2115		14959	
32	106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35807	18754,28	1330,10	6715	476	103	5700	13408
		НР - 91% СП - 8%			17136,18	356,60	6136	128		993	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,15429	217344,00	--	33534	--	33534	--	36217
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,02556	217344,00	--	5555	--	5555	--	6000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,02214	217344,00	--	4812	--	4812	--	5197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - %;			--	--	--	--		385	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,15608	209067,00	--	32631	--	32631	--	35242
		СН - %;			--	--	--	--		2610	
		Фундамент монолитный Фм8 - 1шт									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	1,534	19409,65	1079,64	29774	1656	26308	1963	34276
		ВР - 91%; СН - %;			1179,90	226,26	1810	347		2539	
38	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	7,9	24853,42	1488,81	196342	11762	156924	27471	241718
		ВР - 91%; СН - 8%;			3500,75	320,45	27656	2532		17905	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41579	18754,28	1330,10	7798	553	120	6619	15570
		ВР - 91%; СН - 8%;			17136,18	356,60	7125	148		1153	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,15429	217344,00	--	33534	--	33534	--	36217
		СН - 8%;			--	--	--	--		2683	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,02556	217344,00	--	5555	--	5555	--	6000
		СН - 8%;			--	--	--	--		444	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,02214	217344,00	--	4812	--	4812	--	5197
		СН - 8%;			--	--	--	--		385	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,2138	209067,00	--	44699	--	44699	--	48274
		СН - %;			--	--	--	--		3576	
		Фундамент монолитный Фм9 - 3шт									
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	2,76	19409,65	1079,64	53571	2980	47334	3532	61671
		ВР - 91%; СН - 8%;			1179,90	226,26	3257	624		4568	
45	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	7,95	22386,72	1657,58	177974	13178	149925	16169	209675
		ВР - 91%; СН - 8%;			1870,55	364,42	14871	2897		15531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,25704	18899,05	971,45	4858	250	74	4197	9779
		ПР - 91%, СН - 8%			17639,60	303,11	4534	78		724	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (диаметр 14мм) СТ РК 2591-2014	т	0,25704	209067,00	--	53739	--	53739	--	58038
		СН - 8%			--	--	--	--		4299	
		Фундамент монолитный Фм10 - 2шт									
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	2,0746	19409,65	1079,64	40267	2240	35579	2655	46356
		ПР - 91%, СН - 8%			1179,90	226,26	2448	469		3434	
49	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	14,1	22386,72	1657,58	315653	23372	265906	28677	371876
		ПР - 91%, СН - 8%			1870,55	364,42	26375	5138		27546	
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,70416	18754,28	1330,10	13206	937	202	11209	26368
		ПР - 91%, СН - 8%			17136,18	356,60	12067	251		1953	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,36942	217344,00	--	80291	--	80291	--	86715
		СН - 8%			--	--	--	--		6423	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,07038	217344,00	--	15297	--	15297	--	16520
		СН - 8%			--	--	--	--		1224	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0492	217344,00	--	10693	--	10693	--	11549
		СН - 8%			--	--	--	--		855	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,21516	209067,00	--	44983	--	44983	--	48581
		СН - 8%			--	--	--	--		3599	
		Фундамент монолитный Фм11 - 2шт									
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	3,2052	19409,65	1079,64	62212	3460	54970	4101	71618
		ПР - 91%, СН - 8%			1179,90	226,26	3782	725		5305	
56	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	14,6	22386,72	1657,58	326846	24201	275335	29694	385063
		ПР - 91%, СН - 8%			1870,55	364,42	27310	5320		28523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73198	18754,28	1330,10	13728	974	211	11652	27410
		НР - 91%, СП - 8%			17136,18	356,60	12543	261		2030	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,24558	217344,00	--	53375	--	53375	--	57645
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,03868	217344,00	--	8407	--	8407	--	9079
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,03444	217344,00	--	7485	--	7485	--	8084
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,41328	209067,00	--	86403	--	86403	--	93315
		СП - 8%			--	--	--	--		6912	
		Фундамент монолитный Фм12 - 1шт									
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	1,276	19409,65	1079,64	24767	1378	21883	1633	28511
		НР - 91%, СП - 8%			1179,90	226,26	1506	289		2112	
63	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	3,97	22386,72	1657,58	88875	6581	74868	8074	104706
		НР - 91%, СП - 8%			1870,55	364,42	7426	1447		7756	
64	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29302	14395,35	919,45	4218	269	85	3597	8441
		НР - 91%, СП - 8%			13187,90	303,11	3864	89		625	
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(Д18мм) СТ РК 2591-2014	т	0,29302	209067,00	--	61261	--	61261	--	66162
		СП - 8%			--	--	--	--		4901	
		Фундамент монолитный Фм13 - 1шт									
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	1,71415	19409,65	1079,64	33271	1851	29397	2193	38302
		НР - 91%, СП - 8%			1179,90	226,26	2023	388		2837	
67	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	5,36	22386,72	1657,58	119993	8885	101082	10901	141366
		НР - 91%, СП - 8%			1870,55	364,42	10026	1953		10472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46006	18754,28	1330,10	8628	612	132	7323	17228
		НР - 92%; СП - 8%			17136,18	356,60	7884	164		1276	
69	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,14091	209067,00	--	29460	--	29460	--	31816
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 18 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1872	209067,00	--	39137	--	39137	--	42268
		СП - 8%			--	--	--	--		3131	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 20 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,13195	209067,00	--	27586	--	27586	--	29793
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
		Фундаментные балки									
72	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20 F100 W6/	м3	65,79	26101,34	1966,84	1717207	129398	1325860	261667	2137185
		НР - 92%; СП - 8%			3981,60	389,07	261949	25597		158310	
		КП1									
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9242371	18754,28	1330,10	36088	2559	555	30631	72056
		НР - 92%; СП - 8%			17136,18	356,60	32974	686		5337	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,6287976	217344,00	--	136665	--	136665	--	147599
		СП - 8%			--	--	--	--		10933	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	1,2954395	217344,00	--	281556	--	281556	--	304080
		СП - 8%			--	--	--	--		22524	
		КП2									
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09483	18754,28	1330,10	1778	126	27	1510	3551
		НР - 92%; СП - 8%			17136,18	356,60	1625	34		263	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,036624	217344,00	--	7960	--	7960	--	8597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			--	--	--	--		637	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,058206	217344,00	--	12651	--	12651	--	13663
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
		КП3									
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1915888	18754,28	1330,10	3593	255	55	3050	7174
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	3283	68		531	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0786656	217344,00	--	17097	--	17097	--	18465
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1129232	217344,00	--	24543	--	24543	--	26507
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
		КП4									
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1160292	18754,28	1330,10	2176	154	34	1847	4345
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	1988	41		322	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0383856	217344,00	--	8343	--	8343	--	9010
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0776436	217344,00	--	16875	--	16875	--	18225
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
		КП5									
85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1113552	18754,28	1330,10	2088	148	32	1773	4170
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	1908	40		309	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,038304	217344,00	--	8325	--	8325	--	8991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0730512	217344,00	--	15877	--	15877	--	17147
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
		Сборные элементы									
98	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	112,88	38357,00	--	4329738	--	4329738	--	4676117
		СП - 8%			--	--	--	--		346379	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18 159 629				
		Накладные расходы	Тенге				1 140 641				
		Сметная прибыль	Тенге				1 544 020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20 844 290				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					27 888 728				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ.0.000.БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=

3	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	300,44	2777,00	--	834322	--	834322	--	901068
		СП - 8%			--	--	--	--		66746	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				834 322				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				66 746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				901 068				

РАЗДЕЛ 2.=Диафрагмы жесткости=

6	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	19,72	2777,00	--	54762	--	54762	--	59143
		СП - 8%			--	--	--	--		4381	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54 762				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				4 381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59 143				

РАЗДЕЛ 3.=Ригели=

на отм.-1.060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	20,47	76680,41	--	1569648	--	1569648	--	1695220
		СН - 8%			--	--	--	--		125572	
12	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	5,95	82630,72	--	491653	--	491653	--	530985
		СН - 8%			--	--	--	--		39332	
13	2104-0107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В 35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	23,56	97701,06	--	2301837	--	2301837	--	2485984
		СН - 8%			--	--	--	--		184147	
		на отм.-0.460									
18	2104-0107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	41,48	90330,48	--	3746908	--	3746908	--	4046661
		СН - 8%			--	--	--	--		299753	
19	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	17,78	76680,41	--	1363378	--	1363378	--	1472448
		СН - 8%			--	--	--	--		109070	
20	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	59,88	82630,72	--	4947928	--	4947928	--	5343762
		СН - 8%			--	--	--	--		395834	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14 421 352				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				1 153 708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15 575 060				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					16 535 271				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 2.=Колонны=

24	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	135,9	100044,00	--	13595980	--	13595980	--	14683658
		СН - 8%			--	--	--	--		1087678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13 595 980				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				1 087 678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14 683 658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					14 683 658				

		ИТОГО по смете:	Тенге			65 621 639				
		в том числе стоимость оборудования				-				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			984 325				
		Итого:	Тенге			66 605 963				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,079 %	Тенге			1 384 738				
		Итого:	Тенге			67 990 701				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 359 814				
		Итого:	Тенге			69 350 515				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	Тенге			69 350 515				
		Итого:	Тенге			69 350 515				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге			62 415 465				
		НДС 12%	Тенге			7 489 856				
		ВСЕГО:	Тенге			69 905 321				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибеян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.

Рисчет по смете проверено