Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
727	28.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	326 442 467,00	326 442 467,00
				Итого	1	x	326 442 467,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Испслнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алимбаев Н.С
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	353 881 954						42 465 834	**396 347 788**
в том числе за отчетный месяц:		291 466 488		323 851 647			34 975 979	**326 442 467**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
7	111-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3870,72756	37,19	37,19	143959	143959	--	30311	188212
		НР - 73%, СП - 36%			--	10,88	--	42099		13942	
8	111-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3870,72756	152,14	73,08	588877	282873	--	311623	972540
		НР - 73%, СП - 36%			79,06	32,76	306004	126805		72040	
9	111-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	430,08084	810,65	--	348644	--	--	251024	647641
		НР - 73%, СП - 36%			810,65	--	348644	--		47973	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 081 480				
		Накладные расходы	Тенге				592 958				
		Сметная прибыль	Тенге				133 955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 808 393				
РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=											
Приямок ПР-1 /КЖ1-8/											
88	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под приямок из бетона класса В7,5. Устройство	м3	0,97	26594,87	3832,09	25797	3717	18467	4462	32680
		НР - 95%, СП - 80%			3724,98	1329,89	3613	1290		2421	
89	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища приямка при толщине более 150 мм из бетона класса В20. Устройство	м3	2,1	30364,30	3069,68	63765	6446	40791	17018	87245
		НР - 95%, СП - 80%			7870,59	1034,51	16528	2172		6463	
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00533	18754,28	1330,10	100	7	2	85	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР=90%,СП=80%			17136,18	356,60	91	2		15	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00533	222453,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП=80%			--	--	--	--		95	
100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1998	217344,00	--	43425	--	43425	--	46899
		СП=80%			--	--	--	--		3474	
101	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	2191,76	1135,06	30685	15891	4638	18839	53486
		ПР=78%,СП=80%			725,45	414,94	10156	5809		3962	
102	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,684	23964,00	--	136211	--	136211	--	147108
		СП=80%			--	--	--	--		10897	
103	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1549,94	808,80	24799	12941	3587	15322	43331
		ПР=78%,СП=80%			516,94	294,62	8271	4714		3210	
104	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6 ГОСТ 13579-78	м3	1,296	25666,00	--	33263	--	33263	--	35924
		СП=80%			--	--	--	--		2661	
105	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,46	25666,00	--	37472	--	37472	--	40470
		СП=80%			--	--	--	--		2998	
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	90,87	19409,65	1079,64	1763755	98107	1558430	116278	2030435
		ПР=91%,СП=80%			1179,90	226,26	107218	20560		150403	
107	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,98	23998,87	1269,99	23519	1245	19017	3225	28884
		ПР=92%,СП=80%			3323,16	293,60	3257	288		2140	
		Фрагмент А									
108	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	1549,94	808,80	27899	14558	4036	17238	48747
		ПР=78%,СП=80%			516,94	294,62	9305	5303		3611	
109	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2191,76	1135,06	6575	3405	994	4037	11461
		ПР=78%,СП=80%			725,45	414,94	2176	1245		849	
110	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3319,06	1796,36	3319	1796	467	2029	5776
		ПР=78%,СП=80%			1056,00	663,29	1056	663		428	
111	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,543	22647,00	--	12297	--	12297	--	13281
		СП=80%			--	--	--	--		984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,265	25666,00	--	6801	--	6801	--	7346
					--	--	--	--		544	
111	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,39	25666,00	--	10010	--	10010	--	10811
					--	--	--	--		801	
112	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,508	25666,00	--	13038	--	13038	--	14081
					--	--	--	--		1043	
113	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,812	23964,00	--	19459	--	19459	--	21015
					--	--	--	--		1557	
114	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из	м3	0,432	25666,00	--	11088	--	11088	--	11975
					--	--	--	--		887	
115	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,292	25666,00	--	7494	--	7494	--	8094
					--	--	--	--		600	
116	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.3 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	25666,00	--	22175	--	22175	--	23949
					--	--	--	--		1774	
117	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,42	21182,65	1269,99	8897	533	6968	1382	11101
					3323,16	293,60	1396	123		822	
		Фрагмент Б									
118	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1549,94	808,80	30999	16176	4484	19153	54164
					516,94	294,62	10339	5892		4012	
119	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2191,76	1135,06	8767	4540	1325	5383	15282
					725,45	414,94	2902	1660		1132	
120	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3319,06	1796,36	6638	3593	933	4058	11551
					1056,00	663,29	2112	1327		856	
121	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	22647,00	--	24595	--	24595	--	26562
					--	--	--	--		1968	
122	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,795	25666,00	--	20404	--	20404	--	22037
					--	--	--	--		1632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,78	25666,00	--	20019	--	20019	--	21621
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
124	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,143	25666,00	--	29336	--	29336	--	31683
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
125	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до	м3	0,406	23964,00	--	9729	--	9729	--	10508
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
126	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6 ГОСТ 13579-78	м3	0,432	25666,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
127	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,146	25666,00	--	3747	--	3747	--	4047
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
128	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.3 ГОСТ 13579-78	м3	0,432	25666,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
129	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,49	21182,65	1269,99	10379	622	8129	1613	12952
		НР - 91%; СП - 8%			3323,16	293,60	1628	144		959	
		Фрагмент В									
130	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1549,94	808,80	43398	22646	6278	26814	75829
		НР - 138%; СП - 8%			516,94	294,62	14474	8249		5617	
131	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2191,76	1135,06	4384	2270	663	2691	7641
		НР - 118%; СП - 8%			725,45	414,94	1451	830		566	
132	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,812	23964,00	--	19459	--	19459	--	21015
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
133	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	25666,00	--	44351	--	44351	--	47899
		СП - 8%			--	--	--	--		3548	
134	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,92	25666,00	--	74945	--	74945	--	80940
		СП - 8%			--	--	--	--		5996	
135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	0,4	19409,65	1079,64	7764	432	6860	512	8938
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	472	91		662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,52	23998,87	1269,99	12479	660	10091	1711	15326
		НР - 91%, СП - 8%			3323,16	293,60	1728	153		1135	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,01496	217344,00	--	3251	--	3251	--	3512
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00324	217344,00	--	704	--	704	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		Фрагмент Г									
139	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1549,94	808,80	21699	11323	3139	13407	37915
		НР - 118%, СП - 8%			516,94	294,62	7237	4125		2808	
140	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3319,06	1796,36	9957	5389	1400	6086	17327
		НР - 118%, СП - 8%			1056,00	663,29	3168	1990		1283	
141	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,629	22647,00	--	36892	--	36892	--	39843
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
142	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,975	25666,00	--	25024	--	25024	--	27026
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
143	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,143	25666,00	--	29336	--	29336	--	31683
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
144	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,23	21182,65	1269,99	4872	292	3816	757	6079
		НР - 91%, СП - 8%			3323,16	293,60	764	68		450	
		Фрагмент Д									
145	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1549,94	808,80	21699	11323	3139	13407	37915
		НР - 118%, СП - 8%			516,94	294,62	7237	4125		2808	
146	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3319,06	1796,36	9957	5389	1400	6086	17327
		НР - 118%, СП - 8%			1056,00	663,29	3168	1990		1283	
147	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,629	22647,00	--	36892	--	36892	--	39843
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
148	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,975	25666,00	--	25024	--	25024	--	27026

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗП=85%			--	--	--	--		2002	
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,143	25666,00	--	29336	--	29336	--	31683
		ОЗП=85%			--	--	--	--		2347	
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,23	21182,65	1269,99	4872	292	3816	757	6079
		ЗП=70% ОЗП=85%			3323,16	293,60	764	68		450	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 986 113				
		Накладные расходы	Тенге				302 350				
		Сметная прибыль	Тенге				263 078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 551 541				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					5 359 934				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ.0.000.БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=

1	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	16	9562,83	3697,28	153005	59156	31749	99741	272966
		ЗП=118% ОЗП=85%			3881,28	1401,62	62100	22426		20220	
2	1107-0508-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	58	12866,37	4997,82	746250	289873	145850	498701	1344547
		ЗП=118% ОЗП=85%			5353,92	1932,77	310527	112101		99596	
3	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	453,12	2777,00	--	1258314	--	1258314	--	1358979
		ОЗП=85%			--	--	--	--		100665	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 157 569				
		Накладные расходы	Тенге				598 442				
		Сметная прибыль	Тенге				220 481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 976 492				

РАЗДЕЛ 2.=Диафрагмы жесткости=

4	1107-0509-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	28801,69	8481,57	288017	84816	11245	247618	578486
		ЗП=118% ОЗП=85%			19195,60	1789,01	191956	17890		42851	
5	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	21775,49	6998,81	65326	20996	2969	54035	128910
		ЗП=118% ОЗП=85%			13787,11	1477,01	41361	4431		9549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	187,155	2777,00	--	519729	--	519729	--	561308
		СП=8%			--	--	--	--		41578	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				873 072				
		Накладные расходы	Тенге				301 653				
		Сметная прибыль	Тенге				93 978				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 268 704				

РАЗДЕЛ 3.=Ригели=

		на отм.-1.060									
7	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	3540,87	1323,82	24786	9267	811	19681	48024
		ЗП=74%, ЭМ=8%,			2101,14	281,55	14708	1971		3557	
8	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	5306,22	1946,59	31837	11680	1169	25181	61580
		ЗП=71%, СП=8%			3164,68	392,00	18988	2352		4561	
9	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	53	19466,37	2792,92	1031718	148025	561985	414956	1562408
		ЗП=71%, ЭМ=8%,			6069,96	565,09	321708	29950		115734	
		на отм.-0.460									
14	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	3540,87	1323,82	14163	5295	463	11246	27443
		ЗП=74%, СП=8%			2101,14	281,55	8405	1126		2033	
15	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	5306,22	1946,59	37144	13626	1365	29378	71843
		ЗП=71%, СП=8%			3164,68	392,00	22153	2744		5322	
16	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	19466,37	2792,92	1129050	161989	615003	454103	1709805
		ЗП=71%, СП=8%			6069,96	565,09	352058	32775		126652	
17	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	46	39339,20	3539,29	1809603	162807	1295387	454583	2445321
		ЗП=71%, СП=8%			7639,33	735,45	351409	33831		181135	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 078 301				
		Накладные расходы	Тенге				1 409 128				
		Сметная прибыль	Тенге				438 994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 926 423				

РАЗДЕЛ 4.=Плиты=

		плиты на отм.-0.900									
21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	111	6251,45	1283,84	693911	142507	188529	464187	1250745
		ЗП=74%, ЭМ=8%,			3269,14	274,81	362875	30504		92648	
22	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	6851,85	1262,67	82222	15152	46011	29955	121152
		ЗП=71%, ЭМ=8%,			1754,91	360,58	21059	4327		8974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	100,1889	5807,00	--	581797	--	581797	--	628341
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		46544	
2.	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	408,7629	5807,00	--	2373686	--	2373686	--	2563581
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		189895	
25	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	280,9404	5807,00	--	1631421	--	1631421	--	1761935
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		130514	
26	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,29592	5807,00	--	315296	--	315296	--	340520
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		25224	
27	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	43,056	5807,00	--	250026	--	250026	--	270028
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		20002	
28	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,89472	5807,00	--	40038	--	40038	--	43241
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		3203	
29	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.15-12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12 кПа СТ РК 949-92	м2	18,1792	5162,00	--	93841	--	93841	--	101348
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		7507	
30	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.12-12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12 кПа СТ РК 949-92	м2	58,22208	5162,00	--	300542	--	300542	--	324586
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		24043	
31	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-12, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12 кПа СТ РК 949-92	м2	9,6876	5162,00	--	50007	--	50007	--	54008
		(ОТ=8%)			--	--	--	--		4001	
		Монолитные участки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,68	36141,09	1801,33	205281	10232	146292	46405	271821
		ПР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	48757	2238		20135	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4646	18754,28	1330,10	8713	618	134	7396	17398
		ПР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	7961	166		1289	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,12364	217344,00	--	26872	--	26872	--	29022
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,19895	217344,00	--	43241	--	43241	--	46700
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,13958	209067,00	--	29182	--	29182	--	31516
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
		плиты на отм.-0.300									
37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	250	6251,45	1283,84	1562862	320961	424616	1045465	2816993
		ПР - 138%; СП - 8%			3269,14	274,81	817285	68702		208666	
38	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	160,30224	5807,00	--	930875	--	930875	--	1005345
		СП - 8%			--	--	--	--		74470	
39	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1851,9462	5807,00	--	10754252	--	10754252	--	11614592
		СП - 8%			--	--	--	--		860340	
40	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,25304	5807,00	--	129223	--	129223	--	139561
		СП - 8%			--	--	--	--		10338	
		Монолитные участки									
41	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,92	36141,09	1801,33	322379	16068	229743	72876	426875
		ПР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	76568	3515		31620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78005	18754,28	1330,10	14629	1038	224	12417	29210
		НР=92%; ПР=80%			17136,18	356,60	13367	278		2164	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,04066	217344,00	–	8837	–	8837	–	9544
		СН=8%			–	–	–	–		707	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08568	217344,00	–	18622	–	18622	–	20112
		СН=8%			–	–	–	–		1490	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,40808	217344,00	–	88694	–	88694	–	95789
		СН=8%			–	–	–	–		7095	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,24563	209067,00	–	51353	–	51353	–	55461
		СН=8%			–	–	–	–		4108	
		Фрагмент 1, 1н									
50	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	6251,45	1283,84	62514	12838	16985	41819	112680
		НР=78%; СП=80%			3269,14	274,81	32691	2748		8347	
51	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 46.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	32,89356	5807,00	–	191013	–	191013	–	206294
		СН=8%			–	–	–	–		15281	
52	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 46.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,6942	5807,00	–	79522	–	79522	–	85884
		СН=8%			–	–	–	–		6362	
53	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,0962	5807,00	–	76050	–	76050	–	82134
		СН=8%			–	–	–	–		6084	
54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	31,2	1321,10	51,70	41218	1613	956	46398	94626
		НР=78%; ПР=80%			1238,76	21,50	38649	671		7009	
55	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	2952,00	–	92102	–	92102	–	99471
		СН=8%			–	–	–	–		7368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01708	652235,27	1278,27	11140	22	7239	3538	15853
		НР - 98%; СП - 85%			227106,00	529,53	3879	9		1174	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21 161 361				
		Накладные расходы	Тенге				1 770 456				
		Сметная прибыль	Тенге				1 834 546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24 766 363				
		РАЗДЕЛ 5.=Вход в подвал=									
		в осях А-Б;2-3									
54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11	1321,10	51,70	14532	569	337	16358	33362
		НР - 98%; СП - 85%			1238,76	21,50	13626	237		2471	
55	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11	2952,00	–	32472	–	32472	–	35070
		СП - 85%			–	–	–	–		2598	
56	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		НР - 98%; СП - 85%			1833,76	390,62	1834	391		515	
57	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5710,66	2781,08	11421	5562	228	8024	21001
		НР - 98%; СП - 85%			2815,56	584,31	5631	1169		1556	
58	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	13,7245	9929,00	–	136271	–	136271	–	147172
		СП - 85%			–	–	–	–		10902	
59	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	0,94	27810,28	2375,60	26142	2233	19825	4235	32807
		НР - 98%; СП - 85%			4344,96	499,20	4084	469		2430	
		в осях А-Б;2-3									
60	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11	1321,10	51,70	14532	569	337	16358	33362
		НР - 98%; СП - 85%			1238,76	21,50	13626	237		2471	
61	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11	2952,00	–	32472	–	32472	–	35070
		СП - 85%			–	–	–	–		2598	
62	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		НР - 98%; СП - 85%			1833,76	390,62	1834	391		515	
63	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5710,66	2781,08	11421	5562	228	8024	21001
		НР - 98%; СП - 85%			2815,56	584,31	5631	1169		1556	
64	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	13,7245	9929,00	–	136271	–	136271	–	147172
		СП - 85%			–	–	–	–		10902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	0,94	27810,28	2375,60	26142	2233	19825	4235	32807
		ЗП=18%; ЭМ=8%			4344,96	499,20	4084	469		2430	
		в осях Н-Л;7-8									
66	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15,4	1321,10	51,70	20345	796	472	22901	46706
		ЗП=18%; ЭМ=8%			1238,76	21,50	19077	331		3460	
67	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,4	2952,00	--	45461	--	45461	--	49098
		ЗП=8%			--	--	--	--		3637	
68	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		ЗП=18%; ЭМ=8%			1833,76	390,62	1834	391		515	
69	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5710,66	2781,08	11421	5562	228	8024	21001
		ЗП=18%; ЭМ=8%			2815,56	584,31	5631	1169		1556	
70	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	14,5887	9929,00	--	144851	--	144851	--	156439
		ЭМ=8%			--	--	--	--		11588	
71	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	1,07	27810,28	2375,60	29757	2542	22566	4820	37344
		ЗП=18%; ЭМ=8%			4344,96	499,20	4649	534		2766	
		в осях Н-Л;14-15									
72	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15,4	1321,10	51,70	20345	796	472	22901	46706
		ЗП=18%; ЭМ=8%			1238,76	21,50	19077	331		3460	
73	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,4	2952,00	--	45461	--	45461	--	49098
		ЗП=8%			--	--	--	--		3637	
74	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		ЗП=18%; ЭМ=8%			1833,76	390,62	1834	391		515	
75	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	1,8375	9929,00	--	18245	--	18245	--	19704
		ЭМ=8%			--	--	--	--		1460	
76	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	1,07	27810,28	2375,60	29757	2542	22566	4820	37344
		ЗП=18%; ЭМ=8%			4344,96	499,20	4649	534		2766	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				822 563				
		Накладные расходы	Тенге				131 200				
		Сметная прибыль	Тенге				76 304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 030 067				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					35 968 049				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Диафрагмы жесткости=

		1 этаж									
1	1107-0509-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	52702,96	5292,51	210812	21170	144714	58177	290508
		ПР - 118%; СП - 8%			11232,02	1093,62	44928	4374		21519	
2	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	21775,49	6998,81	87102	27995	3959	72047	171880
		ПР - 118%; СП - 8%			13787,11	1477,01	55148	5908		12732	
3	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	8628,02	2049,88	60396	14349	14216	41315	109848
		ПР - 118%; СП - 8%			4547,30	454,52	31831	3182		8137	
4	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	197,625	2777,00	--	548805	--	548805	--	592709
		СП - 8%			--	--	--	--		43904	
		2 этаж									
5	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	21775,49	6998,81	21775	6999	989	18012	42970
		ПР - 118%; СП - 8%			13787,11	1477,01	13787	1477		3183	
6	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	11	8628,02	2049,88	94908	22549	22339	64924	172618
		ПР - 118%; СП - 8%			4547,30	454,52	50020	5000		12787	
7	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	200,75	2777,00	--	557483	--	557483	--	602081
		СП - 8%			--	--	--	--		44599	
		3 этаж									
8	1107-0509-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	52702,96	5292,51	52703	5293	36178	14544	72627
		ПР - 118%; СП - 8%			11232,02	1093,62	11232	1094		5380	
9	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	21775,49	6998,81	65326	20996	2969	54035	128910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 118%, СП - 8%			13787,11	1477,01	41361	4431		9549	
10	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	8628,02	2049,88	69024	16399	16247	47217	125541
		ПР - 118%, СП - 8%			4547,30	454,52	36378	3636		9299	
11	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	185,4375	2777,00	--	514960	--	514960	--	556157
		СП - 8%			--	--	--	--		41197	
		на отм.+8.590									
12	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	21775,49	6998,81	21775	6999	989	18012	42970
		ПР - 118%, СП - 8%			13787,11	1477,01	13787	1477		3183	
13	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	11,125	2777,00	--	30894	--	30894	--	33366
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
		на отм.+9.820									
14	1107-0509-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	52702,96	5292,51	52703	5293	36178	14544	72627
		ПР - 118%, СП - 8%			11232,02	1093,62	11232	1094		5380	
15	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	21775,49	6998,81	43551	13998	1979	36023	85940
		ПР - 118%, СП - 8%			13787,11	1477,01	27574	2954		6366	
16	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	31,375	2777,00	--	87128	--	87128	--	94099
		СП - 8%			--	--	--	--		6970	
		на отм.+11.890									
17	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	21775,49	6998,81	21775	6999	989	18012	42970
		ПР - 118%, СП - 8%			13787,11	1477,01	13787	1477		3183	
18	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	11,125	2777,00	--	30894	--	30894	--	33366
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 572 014				
		Накладные расходы	Тенге				456 862				
		Сметная прибыль	Тенге				242 312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 271 188				

РАЗДЕЛ 2.=Колонны=

19	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	1	10040,00	3678,54	10040	3679	1380	7400	18835
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			4981,34	1290,06	4981	1290		1395	
20	1107-0502-0102 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	65	12146,70	4588,97	789535	298283	89708	597952	1498487
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			6177,60	1618,39	401544	105195		110999	
21	1107-0502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	85	13793,79	5356,95	1172472	455341	117310	897748	2235839
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			7056,72	1893,91	599821	160983		165618	
22	1107-0502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90	17111,50	2421,73	1540035	217955	353126	1198037	2957117
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			10766,15	514,80	968954	46332		219046	
23	1107-0502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90	18457,71	2906,67	1661194	261600	272517	1396220	3302006
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			12523,08	624,00	1127077	56160		244593	
24	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	156,97	100044,00	--	15703458	--	15703458	--	16959735
		СП - 8%			--	--	--	--		1256277	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20 876 734				
		Накладные расходы	Тенге				4 097 357				
		Сметная прибыль	Тенге				1 997 928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26 972 019				

РАЗДЕЛ 3.=Ригели=

25	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	3540,87	1323,82	116849	43686	3825	92782	226401
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			2101,14	281,55	69338	9291		16770	
26	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	59	5306,22	1946,59	313067	114849	11502	247616	605538
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			3164,68	392,00	186716	23128		44855	
27	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	311	19466,37	2792,92	6054042	868597	3297687	2434932	9168092
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			6069,96	565,09	1887758	175744		679118	
28	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	161	39339,20	3539,29	6333611	569826	4533853	1591040	8558623
		ПР - 11,8% ; СП - 8%			7639,33	735,45	1229932	118407		633972	
29	2104-0107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	191,09	90330,48	--	17261251	--	17261251	--	18642152
		СП - 8%			--	--	--	--		1380900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2104-0107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	127,3	76680,41	--	9761416	--	9761416	--	10542329
		( )			--	--	--	--		780913	
31	2104-0107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	233,85	82630,72	--	19323194	--	19323194	--	20869049
		( )			--	--	--	--		1545856	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59 163 430				
		Накладные расходы	Тенге				4 366 370				
		Сметная прибыль	Тенге				5 082 384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68 612 184				
		РАЗДЕЛ 4.=Плиты=									
		плиты на отм.+3.000									
32	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	373	6251,45	1283,84	2331789	478874	633526	1559834	4202953
		( )			3269,14	274,81	1219389	102504		311330	
33	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	547,69932	5807,00	--	3180490	--	3180490	--	3434929
		( )			--	--	--	--		254439	
34	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2043,8145	5807,00	--	11868431	--	11868431	--	12817905
		( )			--	--	--	--		949474	
35	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	406,8792	5807,00	--	2362748	--	2362748	--	2551767
		( )			--	--	--	--		189020	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	31,02624	5807,00	--	180169	--	180169	--	194583
		( )			--	--	--	--		14414	
		Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт									
37	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,77	36141,09	1801,33	678368	33811	483437	153349	898255
		( )			8583,90	394,03	161120	7396		66537	
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,56815	18754,28	1330,10	48164	3416	740	40881	96168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 91%; СН - 8%			17136,18	356,60	44008	916		7124	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08385	217344,00	--	18224	--	18224	--	19682
		СН - 8%			--	--	--	--		1458	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,45248	217344,00	--	98344	--	98344	--	106211
		СН - 8%			--	--	--	--		7868	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,95314	217344,00	--	207159	--	207159	--	223732
		СН - 8%			--	--	--	--		16573	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	1,07868	209067,00	--	225516	--	225516	--	243558
		СН - 8%			--	--	--	--		18041	
		плиты на отм.+6.300									
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	289	6251,45	1283,84	1806668	371031	490856	1208558	3256444
		ПР - 118%; СН - 8%			3269,14	274,81	944781	79420		241218	
44	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	273,84966	5807,00	--	1590245	--	1590245	--	1717465
		СН - 8%			--	--	--	--		127220	
45	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1668,42	5807,00	--	9688515	--	9688515	--	10463596
		СН - 8%			--	--	--	--		775081	
46	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,12652	5807,00	--	64612	--	64612	--	69781
		СН - 8%			--	--	--	--		5169	
47	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	406,8792	5807,00	--	2362748	--	2362748	--	2551767
		СН - 8%			--	--	--	--		189020	
48	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	31,02624	5807,00	--	180169	--	180169	--	194583
		СН - 8%			--	--	--	--		14414	
		Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,57659	18754,28	1330,10	48322	3427	742	41015	96484
		НР - 91%, СП - 80%			17136,18	356,60	44153	919		7147	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08385	217344,00	--	18224	--	18224	--	19682
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,47672	217344,00	--	103612	--	103612	--	111901
		СП - 8%			--	--	--	--		8289	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,93734	217344,00	--	203725	--	203725	--	220023
		СП - 8%			--	--	--	--		16298	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	1,07868	209067,00	--	225516	--	225516	--	243558
		СП - 8%			--	--	--	--		18041	
		плиты на отм.+8.370									
55	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	121	6251,45	1283,84	756425	155345	205514	506005	1363424
		НР - 118%, СП - 80%			3269,14	274,81	395566	33252		100994	
56	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	160,30224	5807,00	--	930875	--	930875	--	1005345
		СП - 8%			--	--	--	--		74470	
57	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	809,1837	5807,00	--	4698930	--	4698930	--	5074844
		СП - 8%			--	--	--	--		375914	
		Монолитные участки УМ1 - 2шт									
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01749	18754,28	1330,10	19082	1353	293	16197	38101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 91%, СП - 8%			17136,18	356,60	17436	363		2822	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,03696	217344,00	--	8033	--	8033	--	8676
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,19203	217344,00	--	41737	--	41737	--	45075
		СП - 8%			--	--	--	--		3339	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,34999	217344,00	--	76068	--	76068	--	82154
		СП - 8%			--	--	--	--		6085	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,43851	209067,00	--	91678	--	91678	--	99012
		СП - 8%			--	--	--	--		7334	
		плиты на отм.+9.600									
64	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	147	6251,45	1283,84	918963	188725	249674	614733	1656392
		ПР - 118%, СП - 8%			3269,14	274,81	480564	40397		122696	
65	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	166,9815	5807,00	--	969662	--	969662	--	1047234
		СП - 8%			--	--	--	--		77573	
66	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	800,8416	5807,00	--	4650487	--	4650487	--	5022526
		СП - 8%			--	--	--	--		372039	
67	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,56326	5807,00	--	32306	--	32306	--	34890
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
68	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	145,314	5807,00	--	843838	--	843838	--	911345
		СП - 8%			--	--	--	--		67507	
69	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,05248	5807,00	--	360339	--	360339	--	389166
		СП - 8%			--	--	--	--		28827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.10-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,92112	5807,00	--	75033	--	75033	--	1 036
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		6003	
		Монолитные участки УМ1 - 2шт									
72	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,43326	18754,28	1330,10	26880	1906	413	22815	3671
		(ЗП - 92%; СП - 8%)			17136,18	356,60	24561	511		3976	
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,04689	217344,00	--	10191	--	10191	--	1007
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		815	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,30301	217344,00	--	65857	--	65857	--	1126
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		5269	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,46452	217344,00	--	100961	--	100961	--	1037
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		8077	
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,61884	209067,00	--	129379	--	129379	--	1729
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		10350	
		плиты на отм.+10.790									
77	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6251,45	1283,84	12503	2568	3397	8364	536
		(ЗП - 21%; СП - 8%)			3269,14	274,81	6538	550		1669	
78	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,6842	5807,00	--	96885	--	96885	--	636
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		7751	
		плиты на отм.+16.670									
79	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119	6251,45	1283,84	743922	152777	202117	497641	3389
		(ЗП - 21%; СП - 8%)			3269,14	274,81	389028	32702		99325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	153,62298	5807,00	--	892089	--	892089	--	963456
		СН-8%			--	--	--	--		71367	
81	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	800,8416	5807,00	--	4650487	--	4650487	--	5022526
		СН-8%			--	--	--	--		372039	
		Монолитные участки УМ5, УМ6, УМ7									
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88459	18754,28	1330,10	16590	1177	255	14081	33125
		НР-95%, СН-8%			17136,18	356,60	15158	315		2454	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,20247	217344,00	--	44006	--	44006	--	47526
		СН-8%			--	--	--	--		3520	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,32366	217344,00	--	70346	--	70346	--	75973
		СН-8%			--	--	--	--		5628	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,35846	209067,00	--	74942	--	74942	--	80938
		СН-8%			--	--	--	--		5995	
		плиты на отм.+12.210									
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6251,45	1283,84	12503	2568	3397	8364	22536
		НР-105%,СН-8%			3269,14	274,81	6538	550		1669	
88	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,3752	5807,00	--	112512	--	112512	--	121513
		СН-8%			--	--	--	--		9001	
		плиты на отм.+14.090									
89	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6251,45	1283,84	12503	2568	3397	8364	22536
		НР-105%, СН-8%			3269,14	274,81	6538	550		1669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,3752	5807,00	–	112512	–	112512	–	121513
		(ЗП=8%)			–	–	–	–		9001	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60 627 007				
		Накладные расходы	Тенге				5 034 024				
		Сметная прибыль	Тенге				5 252 882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70 913 913				

РАЗДЕЛ 6.=Шахта лифта=

93	1107-0514-0103 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка	шт.	8	4814,38	1880,31	38515	15042	2126	28860	72765
		(ЗП=13%; СП=8%)			2668,42	388,75	21347	3110		5390	
94	1107-0514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	4	6297,42	2343,67	25190	9375	1654	19012	47738
		(ЗП=13%; СП=8%)			3540,28	487,72	14161	1951		3536	
95	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	107,136	2314,00	–	247913	–	247913	–	267746
		(СП=8%)			–	–	–	–		19833	
96	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	5639,21	1506,87	5639	1507	733	4399	10841
		(ЗП=13%; СП=8%)			3398,88	329,22	3399	329		803	
97	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,0006	9929,00	–	59580	–	59580	–	64346
		(СП=8%)			–	–	–	–		4766	
98	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	3093,62	1705,75	3094	1706	–	2362	5892
		(ЗП=13%; СП=8%)			1387,87	613,40	1388	613		436	
99	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,0006	9929,00	–	59580	–	59580	–	64346
		(СП=8%)			–	–	–	–		4766	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				439 511				
		Накладные расходы	Тенге				54 633				
		Сметная прибыль	Тенге				39 530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				533 674				

РАЗДЕЛ 7.=Лестница=

		в осях 2-3; Б-А									
100	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7	5362,93	2758,29	37541	19308	569	25662	68259
		(ЗП=13%; СП=8%)			2523,40	583,44	17664	4084		5056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	57,87	9929,00	--	574591	--	574591	--	620559
		ЗП=35%;			--	--	--	--		45967	
105	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		ЗП=138%; ЭМ=38%;			1833,76	390,62	1834	391		515	
106	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	1,8571429	9929,00	--	18440	--	18440	--	19915
		ЗП=35%;			--	--	--	--		1475	
107	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,35	36141,09	1801,33	12649	630	9015	2859	16750
		ЗП=91%; ЭМ=31%;			8583,90	394,03	3004	138		1241	
108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00981	18754,28	1330,10	184	13	3	156	367
		ЗП=91%; ЭМ=89%;			17136,18	356,60	168	3		27	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00981	217344,00	--	2132	--	2132	--	2303
		ЗП=35%;			--	--	--	--		171	
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кт. Установка	т	0,00119	652235,27	1278,27	776	2	504	247	1104
		ЗП=91%; ЭМ=85%;			227106,00	529,53	270	1		82	
		в осях 18-19; А-Б									
111	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5	5362,93	2758,29	26815	13791	407	18330	48757
		ЗП=138%; ЭМ=38%;			2523,40	583,44	12617	2917		3612	
112	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	40,005	9929,00	--	397210	--	397210	--	428986
		ЗП=35%;			--	--	--	--		31777	
116	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		ЗП=138%; ЭМ=38%;			1833,76	390,62	1834	391		515	
117	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	1,8571429	9929,00	--	18440	--	18440	--	19915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		1475	
118	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,48	36141,09	1801,33	17348	865	12363	3922	22971
		НР - 9% СН - 8%			8583,90	394,03	4120	189		1702	
119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0069	18754,28	1330,10	129	9	2	110	258
		НР - 9% СН - 8%			17136,18	356,60	118	2		19	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0069	217344,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СН - 8%			--	--	--	--		120	
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00119	652235,27	1278,27	776	2	504	247	1104
		НР - 9% СН - 8%			227106,00	529,53	270	1		82	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 155 980				
		Накладные расходы	Тенге				73445				
		Сметная прибыль	Тенге				98355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 327 780				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					171 630 758				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Покрытие в осях И-Н/9-13=

3	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	7,9461	411235,00	--	3267714	--	3267714	--	3529132
		СН - 8%			--	--	--	--		261417	
5	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7233	463203,00	--	798238	--	798238	--	862097
		СН - 8%			--	--	--	--		63859	
8	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	7,137	439568,00	--	3137197	--	3137197	--	3388173
		СН - 8%			--	--	--	--		250976	
11	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-345	т	13,7889684	13413,00	--	184951	--	184951	--	199748
		СН - 8%			--	--	--	--		14796	
12	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-255	т	3,8083302	8656,00	--	32965	--	32965	--	35602
		СН - 8%			--	--	--	--		2637	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7 421 065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				593 685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 014 750				
		РАЗДЕЛ 2.=Покрытие в осях И-Н/9-13=									
20	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Ктр=1,08,	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	25,7436799	58018,94	29239,12	1493621	752723	131729	526796	2182050
		ЗП - 69%, ЭМ - 31%			23662,85	5993,83	609169	154303		161633	
22	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	26,519	433095,00	--	11485246	--	11485246	--	12404066
		ЗП - 31%			--	--	--	--		918820	
25	ПСЦ РК 8.04-08-	Надбавка на марку стали С-345	т	25,7436799	13413,00	--	345300	--	345300	--	372924
		ОТ - 8%			--	--	--	--		27624	
26	ПСЦ РК 8.04-08-	Надбавка на марку стали С-255	т	0,8109139	8656,00	--	7019	--	7019	--	7581
		ОТ - 8%			--	--	--	--		562	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13 331 186				
		Накладные расходы	Тенге				526 796				
		Сметная прибыль	Тенге				1 108 639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14 966 621				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					22 981 371				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А

		РАЗДЕЛ 1.=Стены=									
1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	189,6	29767,40	2672,55	5643900	506715	4174199	994603	7169583
		ЗП - 93%, ЭМ - 6%			5079,04	561,60	962986	106479		531080	
2	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	24,3	29767,40	2672,55	723348	64943	534984	127473	918886
		ЗП - 93%, ЭМ - 8%			5079,04	561,60	123421	13647		68066	
3	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	151,1	7037,37	2256,82	1063347	341006	254289	501930	1690499
		ЗП - 33%, ЭМ - 5%			3097,63	474,24	468052	71658		125222	
4	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	139,012	19549,00	--	2717546	--	2717546	--	2934949
		ОТ - 8%			--	--	--	--		217404	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	5,2706	371040,29	2181,89	1955605	11500	1615333	309061	2445839
		ЗП - 93%, ЭМ - 5%			62378,40	673,92	328772	3552		181173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	515	4517,13	246,99	2326321	127199	1429532	740943	3312645
		НР - 33%, СП - 8%			1494,35	52,67	769590	27123		245381	
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38	443,45	249,42	16851	9478	1265	9613	28581
		НР - 218%, СП - 85%			160,73	53,66	6108	2039		2117	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 10ПБ21-27 ГОСТ 948-84	м3	0,098	79562,00	--	7797	--	7797	--	8421
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
9	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ10-1 ГОСТ 948-84	м3	0,352	79562,00	--	28006	--	28006	--	30246
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
10	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	0,042	79562,00	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
11	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 9ПБ16-37 ГОСТ 948-84	м3	0,07	79562,00	--	5569	--	5569	--	6015
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
12	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,75422	60556,35	20705,81	45673	15617	4849	19574	70467
		НР - 69%, СП - 8%			33421,30	4191,54	25207	3161		5220	
13	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Перемычки	т	0,75422	399927,00	--	301633	--	301633	--	325764
		СП - 8%			--	--	--	--		24131	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	78,43888	73,18	1,64	5740	129	3695	1336	7642
		НР - 60%, СП - 8%			24,43	0,25	1916	20		566	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14 844 678				
		Накладные расходы	Тенге				2 704 533				
		Сметная прибыль	Тенге				1 403 937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18 953 148				
		РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=									
15	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	413,0604	2287,15	166,12	944731	68618	417034	442206	1497892
		НР - 20%, СП - 8%			1111,41	78,10	459079	32260		110955	
16	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	347,62	18430,00	--	6406637	--	6406637	--	6919168
		СП - 8%			--	--	--	--		512531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8 557 436				
		Накладные расходы	Тенге				442 206				
		Сметная прибыль	Тенге				719 971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 719 613				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					28 672 761				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б

РАЗДЕЛ 1.=Стены=

1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	230	29767,40	2672,55	6846503	614687	5063637	1206533	8697279
		НР-95%, СП-80%			5079,04	561,60	1168179	129168		644243	
2	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	34,8	8062,96	2613,16	280591	90938	51782	145991	460709
		НР-95%, СП-80%			3961,80	549,12	137871	19109		34127	
3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	32,016	19549,00	–	625881	–	625881	–	675951
		СП-80%			–	–	–	–		50070	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,823712	371040,29	2181,89	1418751	8343	1171891	224217	1774406
		НР-95%, СП-80%			62378,40	673,92	238517	2577		131437	
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	326,68	4517,13	246,99	1475655	80686	906795	470003	2101310
		НР-95%, СП-80%			1494,35	52,67	488174	17205		155653	
		Перемычки									
6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05603	84972,08	21153,44	4761	1185	138	2582	7930
		НР-95%, СП-80%			61359,00	5427,93	3438	304		587	
7	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05603	467671,00	–	26204	–	26204	–	28300
		СП-80%			–	–	–	–		2096	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,24974	73,18	1,64	238	5	154	55	317
		НР-95%, СП-80%			24,43	0,25	79	1		23	
9	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	89	443,45	249,42	39467	22199	2963	22515	66941
		НР-138%, СП-80%			160,73	53,66	14305	4776		4959	
10	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 9ПБ16-37 ГОСТ 948-84	м3	1,68	79562,00	–	133664	–	133664	–	144357
		СП-80%			–	–	–	–		10693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 9ПБ18-37 ГОСТ 948-84	м3	0,246	79562,00	--	19572	--	19572	--	21138
		ОЕ=8%			--	--	--	--		1566	
12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ16-1 ГОСТ 948-84	м3	0,051	79562,00	--	4058	--	4058	--	4382
		ОЕ=8%			--	--	--	--		325	
13	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	0,294	79562,00	--	23391	--	23391	--	25263
		ОЕ=8%			--	--	--	--		1871	
14	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ10-1 ГОСТ 948-84	м3	0,077	79562,00	--	6126	--	6126	--	6616
		ОЕ=8%			--	--	--	--		490	
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 9ПБ13-37 ГОСТ 948-84	м3	0,058	79562,00	--	4615	--	4615	--	4984
		ОЕ=8%			--	--	--	--		369	
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ19-3 ГОСТ 948-84	м3	0,042	79562,00	--	3342	--	3342	--	3609
		ОЕ=8%			--	--	--	--		267	
17	1109-0402-0101	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,35662	60556,35	20705,81	21596	7384	2293	9255	33319
		НР=80%, СП=8%			33421,30	4191,54	11919	1495		2468	
18	2106-0510-1601	Перемычки	т	0,35662	399927,00	--	142622	--	142622	--	154032
		ОЕ=8%			--	--	--	--		11410	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	37,08848	73,18	1,64	2714	61	1747	632	3613
		НР=60%, СП=8%			24,43	0,25	906	9		268	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 079 751				
		Накладные расходы	Тенге				2 081 783				
		Сметная прибыль	Тенге				1 052 922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14 214 456				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					14 214 456				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 1.=Стены=

1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	108,4	29767,40	2672,55	3226787	289704	2386515	568644	4099065
		НР=95%, СП=8%			5079,04	561,60	550568	60877		303634	
2	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	52,6	29767,40	2672,55	1565765	140576	1158031	275929	1989030
		НР=95%, СП=8%			5079,04	561,60	267158	29540		147336	
3	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	113,4	7037,37	2256,82	798038	255923	190844	376697	1268713
		НР=95%, СП=8%			3097,63	474,24	351271	53779		93979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	104,328	19549,00	--	2039508	--	2039508	--	2202669
		СД - 8%			--	--	--	--		163161	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,962336	371040,29	2181,89	1470186	8645	1214377	232346	1838735
		ПР - 95%, СД - 8%			62378,40	673,92	247164	2670		136203	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	251	4517,13	246,99	1133799	61994	696723	361120	1614512
		ПР - 95%, СД - 8%			1494,35	52,67	375082	13219		119594	
		Перемычки									
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07389	84972,08	21153,44	6279	1563	182	3405	10458
		ПР - 80%, СД - 8%			61359,00	5427,93	4534	401		775	
8	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07389	467671,00	--	34556	--	34556	--	37321
		СД - 8%			--	--	--	--		2764	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,28562	73,18	1,64	314	7	202	73	418
		ПР - 69%, СД - 8%			24,43	0,25	105	1		31	
10	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	443,45	249,42	9312	5238	699	5313	15795
		ПР - 138%, СД - 8%			160,73	53,66	3375	1127		1170	
11	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 10ПБ21-27 ГОСТ 948-84	м3	0,098	79562,00	--	7797	--	7797	--	8421
		СД - 8%			--	--	--	--		624	
12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ10-1 ГОСТ 948-84	м3	0,132	79562,00	--	10502	--	10502	--	11342
		СД - 8%			--	--	--	--		840	
13	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	7,84	79562,00	--	623766	--	623766	--	673667
		СД - 8%			--	--	--	--		49901	
14	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,46328	60556,35	20705,81	28055	9593	2979	12023	43284
		ПР - 80%, СД - 8%			33421,30	4191,54	15483	1942		3206	
15	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Перемычки	т	0,46328	399927,00	--	185278	--	185278	--	200100
		СД - 8%			--	--	--	--		14822	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	48,18112	73,18	1,64	3526	79	2270	821	4694
		ПР - 69%, СД - 8%			24,43	0,25	1177	12		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 143 468				
		Накладные расходы	Тенге				1 836 371				
		Сметная прибыль	Тенге				1 038 388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14 018 227				
		РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=									
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	208,15	2287,15	166,12	476070	34578	210152	222837	754820
		НР - 90%, СП - 8%			1111,41	78,10	231340	16257		55913	
18	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	177,80062	18430,00	--	3276865	--	3276865	--	3539015
		СП - 8%			--	--	--	--		262149	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 752 936				
		Накладные расходы	Тенге				222 837				
		Сметная прибыль	Тенге				318 062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 293 834				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					18 312 061				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 2.ФундаментыКТПГ 400/6(10)/0,4									
24	СТ151601-220-2001Г. с пересч.на текущ.год	**Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2**	км	0,297	2340267,74	--	695060	--	695060	--	750664
		СП - 8%			--	--	--	--		55605	
50	5108-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 , исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	4746544,00	--	4746544	--		--	4746544
					--	--	--	--	4746544	--	
51	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	1380357,00	--	2760714	--		--	2760714
					--	--	--	--	2760714	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8 202 318				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				55 605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8 257 923				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1					8 257 923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									
8	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ЕР 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**45,45**	**40930,00**	**--**	**1860269**	**--**	**1860269**	**--**	**2009090**
		СП=8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148821**	
13	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ЕР 100.20.8 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**62,32**	**40930,00**	**--**	**2550758**	**--**	**2550758**	**--**	**2754818**
		СП=8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**204061**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4 411 027**				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				**352 882**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4 763 909**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					**4 763 909**				

		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**306 842 268**				
		в том числе стоимость оборудования					*7 507 258*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**4 490 025**				
		Итого:	**Тенге**				**311 332 293**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,079 %	**Тенге**				**6 316 522**				
		Итого:	**Тенге**				**317 648 816**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**6 202 831**				
		Итого:	**Тенге**				**323 851 647**				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)	**Тенге**				**323 851 647**				
		Итого:	**Тенге**				**323 851 647**				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	**Тенге**				**291 466 488**				
		НДС 12%	**Тенге**				**34 975 979**				
		ВСЕГО:	**Тенге**				**326 442 467**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаева А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.

Расчеты по смете проверено