Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
408	**25.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	80 390 410,00	80 390 410,00
				Итого	1	x	80 390 410,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ИО Руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 039 454 615						124 734 554	**1 164 189 169**
в том числе за отчетный месяц:		71 777 152					8 613 258	**80 390 410**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №8
приемки выполненных работ за август 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0.000. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 5.=Стаканы=									
91	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж стаканов**	т конструкций	0,2873	69481,85	39915,35	19962	11468	785	7334	29480
		НР - 69%; СП - 8%			26832,00	10164,00	7709	2920		2184	
92	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2873	463203,00	--	133078	--	133078	--	143724
		СП - 8%			--	--	--	--		10646	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				153 040				
		Накладные расходы	Тенге				7 334				
		Сметная прибыль	Тенге				12 830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				173 204				
		РАЗДЕЛ 7.=Лестница=									
		в осях 2-3; Б-А									
102	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,32312	70586,93	25518,66	22808	8246	3272	9542	34938
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	11290	2539		2588	
103	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,32312	544426,00	--	175915	--	175915	--	189988
		СП - 8%			--	--	--	--		14073	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	17,44848	73,18	1,64	1277	29	822	297	1700
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	426	4		126	
		в осях 18-19; А-Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2411	70586,93	25518,66	17019	6153	2442	7120	26069
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	8424	1895		1931	
114	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2411	544426,00	--	131261	--	131261	--	141762
		СП - 8%			--	--	--	--		10501	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,0194	73,18	1,64	953	21	614	222	1268
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	318	3		94	
		в осях 7-8; Л-Н									
122	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	3	5362,93	2758,29	16089	8275	244	10998	29254
		НР - 118%; СП - 8%			2523,40	583,44	7570	1750		2167	
123	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	26,1	9929,00	--	259147	--	259147	--	279879
		СП - 8%			--	--	--	--		20732	
124	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21473	70586,93	25518,66	15157	5480	2174	6341	23218
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	7503	1687		1720	
125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,21473	544426,00	--	116905	--	116905	--	126257
		СП - 8%			--	--	--	--		9352	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,59542	73,18	1,64	849	19	547	197	1130
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	283	3		84	
127	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		НР - 118%; СП - 8%			1833,76	390,62	1834	391		515	
128	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	2,8372	9929,00	--	28171	--	28171	--	30424
		СП - 8%			--	--	--	--		2254	
129	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,39	36141,09	1801,33	14095	703	10044	3186	18864
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3348	154		1383	
130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00955	18754,28	1330,10	179	13	2	152	358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	164	3		26	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00955	217344,00	--	2076	--	2076	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
132	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00202	652235,27	1278,27	1318	3	856	418	1875
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	459	1		139	
		в осях 12-13; Е-И									
133	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5362,93	2758,29	10726	5517	162	7332	19503
		НР - 118%; СП - 8%			2523,40	583,44	5047	1167		1445	
134	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	30,252	9929,00	--	300372	--	300372	--	324402
		СП - 8%			--	--	--	--		24030	
135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20579	70586,93	25518,66	14526	5251	2085	6077	22251
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	7190	1617		1648	
136	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20579	544426,00	--	112037	--	112037	--	121000
		СП - 8%			--	--	--	--		8963	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,11266	73,18	1,64	813	18	524	189	1083
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	271	3		80	
138	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т.Установка	шт. сборных конструкций	1	3811,10	1863,32	3811	1863	114	2625	6951
		НР - 118%; СП - 8%			1833,76	390,62	1834	391		515	
139	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	2,7224	9929,00	--	27031	--	27031	--	29193
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
140	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,42	36141,09	1801,33	15179	757	10817	3431	20099
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3605	165		1489	
141	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01017	18754,28	1330,10	191	14	3	162	381
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	174	4		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,01017	217344,00	–	2210	–	2210	–	2387
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладныевесом до 4 кг. Установка	т	0,00488	652235,27	1278,27	3183	6	2069	1011	4529
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	1108	3		336	
144	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00862	491655,27	1278,27	4238	11	3654	526	5145
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	573	5		381	
145	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05198	448069,27	1278,27	23291	66	22033	1110	26353
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	1192	28		1952	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 324 638				
		Накладные расходы	Тенге				63 561				
		Сметная прибыль	Тенге				111 057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 499 256				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3					1 672 460				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 5.=Лестница Лм-м1=

52	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,2529	73889,03	23278,33	18687	5887	2196	8676	29552
		НР - 69%; СП - 8%			41931,20	7788,44	10604	1970		2189	
53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2529	544426,00	–	137685	–	137685	–	148700
		СП - 8%			–	–	–	–		11015	
54	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1889185	4756,00	–	898	–	898	–	970
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,6566	73,18	1,64	999	22	643	233	1331
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	334	3		99	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				158 269				
		Накладные расходы	Тенге				8 909				
		Сметная прибыль	Тенге				13 375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				180 553				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					180 553				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 8.=Внутренняя отделка технического подполья=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1090,81	3132,91	33,09	3417411	36091	1750515	1318023	5114269
		НР - 80%; СП - 8%			1495,04	15,33	1630805	16725		378835	
67	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1090,81	97,27	0,73	106107	800	9067	77301	198081
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	96240	386		14673	
68	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	362,45	1092,22	69,83	395877	25311	100341	232300	678430
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	270225	20150		50254	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 919 395				
		Накладные расходы	Тенге				1 627 624				
		Сметная прибыль	Тенге				443 762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5 990 781				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					5 990 781				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А

РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=

		Жалюзийные решетки									
19	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	16	2072,37	105,38	33158	1686	5154	26290	64204
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	26318	509		4756	
20	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,20288	558026,00	--	113212	--	113212	--	122269
		СП - 8%			--	--	--	--		9057	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	23,04	73,18	1,64	1686	38	1085	392	2245
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	563	6		166	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148 056				
		Накладные расходы	Тенге				26 682				
		Сметная прибыль	Тенге				13 979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188 717				

РАЗДЕЛ 3.=Двери=

		Внутренние двери									
31	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	3,7492	6557,00	--	24584	--	24584	--	26550
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,3368	6557,00	--	67778	--	67778	--	73101
		СП - 8%			--	--	--	--		5422	
35	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	103,95	4293,00	--	446257	--	446257	--	481958
		СП - 8%			--	--	--	--		35701	
36	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	50,4	5239,00	--	264046	--	264046	--	285169
		СП - 8%			--	--	--	--		21124	
37	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные	шт	160	654,00	--	104640	--	104640	--	113011
		СП - 8%			--	--	--	--		8371	
38	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	80	3439,00	--	275120	--	275120	--	297130
		СП - 8%			--	--	--	--		22010	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 182 425				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				94 595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 277 020				

РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=

149	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89	м2	110,99	11985,00	--	1330215	--	1330215	--	1436632
		СП - 8%			--	--	--	--		106417	
150	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	1,8	728,77	2,61	1312	5	626	546	2007
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	681	2		149	
151	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/Novelis/	м2	1,8	9330,00	--	16794	--	16794	--	18138
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 348 321				
		Накладные расходы	Тенге				546				
		Сметная прибыль	Тенге				107 910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 456 777				

РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=

		Стремянка									
244	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,64375	70586,93	25518,66	45440	16428	6519	19010	69607
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	22493	5058		5156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,64375	544426,00	--	350474	--	350474	--	378512
		СП - 8%			--	--	--	--		28038	
246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	34,7625	73,18	1,64	2544	57	1638	592	3387
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	849	9		251	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				398 458				
		Накладные расходы	Тенге				19 602				
		Сметная прибыль	Тенге				33 445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				451 505				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					3 374 019				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б

РАЗДЕЛ 3.=Двери=

		Внутренние двери									
33	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	37,9016	6557,00	--	248521	--	248521	--	268402
		СП - 8%			--	--	--	--		19882	
35	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	5,1912	6973,00	--	36198	--	36198	--	39094
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
37	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	47,25	4293,00	--	202844	--	202844	--	219072
		СП - 8%			--	--	--	--		16228	
38	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	14,91	5239,00	--	78113	--	78113	--	84363
		СП - 8%			--	--	--	--		6249	
39	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	25,2	3896,00	--	98179	--	98179	--	106034
		СП - 8%			--	--	--	--		7854	
40	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные	шт	88	654,00	--	57552	--	57552	--	62156
		СП - 8%			--	--	--	--		4604	
41	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт	88	3439,00	--	302632	--	302632	--	326843
		СП - 8%			--	--	--	--		24211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 024 039				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				81 924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 105 963				

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены и перегородки 1 этаж									
54	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	117,21	955,06	4,49	111942	526	34676	61586	187410
		НР - 80%; СП - 8%			654,73	2,07	76740	242		13882	
		Потолок 2 этаж									
57	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	498,68	742,77	4,62	370407	2306	92715	221189	638923
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	275386	1100		47328	
58	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	563,07	961,13	3,31	541184	1863	171191	295216	903312
		НР - 80%; СП - 8%			653,79	1,58	368130	891		66912	
		Потолок 3 этаж									
66	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	517,9	328,97	2,58	170373	1334	79153	72417	262214
		НР - 80%; СП - 8%			173,56	1,23	89886	636		19423	
73	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,8	4223,93	23,10	7603	42	4365	2582	10999
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	3196	31		815	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 201 509				
		Накладные расходы	Тенге				652 990				
		Сметная прибыль	Тенге				148 360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 002 859				

РАЗДЕЛ 5.=Полы=

		Лестничная клетка									
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,28	644,50	27,62	100723	4317	45889	49436	162172
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	50517	2074		12013	
137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	156,28	-81,84	-4,69	-12790	-733	-11433	-909	-14795
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-624	-343		-1096	
138	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	156,28	3163,23	70,88	494349	11077	303369	173813	721616
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	179903	5004		53453	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				582 282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				222 340				
		Сметная прибыль	Тенге				64 370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				868 992				

РАЗДЕЛ 6.=Наружная отделка=

146	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для ПА -31С - 140мм/**	м2	500	3958,98	219,28	1979490	109640	328015	1305104	3547362
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	1541835	89545		262768	
147	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	кг	10617,53	67,00	--	711375	--	711375	--	768284
		СП - 8%			--	--	--	--		56910	
149	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006**	кг	5308,765	98,00	--	520259	--	520259	--	561880
		СП - 8%			--	--	--	--		41621	
152	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89**	м2	33,26	11985,00	--	398621	--	398621	--	430511
		СП - 8%			--	--	--	--		31890	
154	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	м2	19,91	9330,00	--	185760	--	185760	--	200621
		СП - 8%			--	--	--	--		14861	
155	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1500,59	732,74	1,84	1099550	2765	401599	647742	1887075
		НР - 93%; СП - 8%			463,28	0,87	695186	1311		139783	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 895 055				
		Накладные расходы	Тенге				1 952 846				
		Сметная прибыль	Тенге				547 833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7 395 734				

РАЗДЕЛ 13.=Прочие работы=

Металлическая лестница

275	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,47367	70586,93	25518,66	33435	12087	4798	13988	51116
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	16550	3722		3794	
276	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,47367	544426,00	--	257878	--	257878	--	278509
		СП - 8%			--	--	--	--		20630	
277	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	25,57818	73,18	1,64	1872	42	1205	436	2492
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	625	6		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Будка выхода на кровлю									
282	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,229	8062,96	2613,16	17972	5825	3316	9351	29509
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	8831	1224		2186	
283	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	2,05068	19549,00	--	40089	--	40089	--	43196
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
284	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,751	989,91	54,49	20542	1131	5939	11528	34436
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	13472	939		2566	
		Стремянки									
293	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24462	70586,93	25518,66	17267	6242	2478	7224	26450
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	8547	1922		1959	
294	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,24462	544426,00	--	133177	--	133177	--	143832
		СП - 8%			--	--	--	--		10654	
295	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,20948	73,18	1,64	967	22	622	225	1287
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	323	3		95	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				523 199				
		Накладные расходы	Тенге				42 752				
		Сметная прибыль	Тенге				45 276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				611 227				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					11 984 775				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 3.=Витражи=

		Перегородки остекленные									
24	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	24,0464	6917,69	453,63	166345	10908	120	110725	299237
		НР - 69%; СП - 8%			6459,06	214,35	155317	5154		22166	
		Наружные витражи									
27	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	120,4968	6917,69	453,63	833559	54661	602	554846	1499478
		НР - 69%; СП - 8%			6459,06	214,35	778296	25829		111072	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				999 904				
		Накладные расходы	Тенге				665 571				
		Сметная прибыль	Тенге				133 238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 798 713				

РАЗДЕЛ 4.=Двери=

Внутренние двери

34	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,0836	21429,00	--	23220	--	23220	--	25078
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
36	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,8912	6557,00	--	45186	--	45186	--	48800
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	
38	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	64,05	4293,00	--	274967	--	274967	--	296964
		СП - 8%			--	--	--	--		21997	
39	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2	5239,00	--	132023	--	132023	--	142585
		СП - 8%			--	--	--	--		10562	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				475 396				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				38 032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				513 428				

РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=

Каркас подиума Тип 1

207	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5668	93619,30	1004,30	53063	569	39626	11810	70063
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	12868	255		5190	
208	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	14,5	509,18	33,89	7383	491	236	6480	14972
		НР - 94%; СП - 8%			459,02	16,42	6656	238		1109	
209	2107-0509-0412 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	м2	14,8915	1334,00	--	19865	--	19865	--	21454
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
210	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,007546	1818511,00	--	13722	--	13722	--	14820
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	

Стремянки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,56149	70586,93	25518,66	39634	14328	5687	16581	60712
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	19619	4412		4497	
216	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,56149	544426,00	--	305690	--	305690	--	330145
		СП - 8%			--	--	--	--		24455	
217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	30,32046	73,18	1,64	2219	50	1428	516	2954
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	741	8		219	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				441 576				
		Накладные расходы	Тенге				35 387				
		Сметная прибыль	Тенге				38 157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				515 120				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					2 827 261				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б=

		ВОЗДУХОВОДЫ=									
241	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/	м2 поверхности воздуховодов	3	4969,48	51,51	14908	155	9485	5221	21740
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	5268	60		1610	
242	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4969,48	51,51	35780	371	22765	12532	52177
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	12644	144		3865	
243	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150/	м2 поверхности воздуховодов	1,05	4810,56	40,91	5051	43	3320	1671	7259
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	1688	16		538	
244	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4810,56	40,91	46181	393	30353	15274	66372
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	15435	150		4916	
245	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	39	5001,22	40,91	195047	1596	139196	53769	268722
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	54255	611		19905	
246	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5001,22	40,91	144035	1178	102791	39707	198441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	40066	451		14699	
247	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x200/	м2 поверхности воздуховодов	33,6	5001,22	40,91	168041	1375	119923	46324	231514
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	46743	526		17149	
248	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x300/	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5001,22	40,91	21005	172	14990	5791	28939
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	5843	66		2144	
249	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500x200/	м2 поверхности воздуховодов	21	5001,22	40,91	105026	859	74953	28953	144696
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	29214	329		10718	
250	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500x300/	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5001,22	40,91	48012	393	34264	13236	66147
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	13355	150		4900	
251	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /600x250/	м2 поверхности воздуховодов	22,1	4647,33	38,14	102706	843	78729	22987	135749
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	23134	322		10055	
252	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /800x250/	м2 поверхности воздуховодов	6,3	4647,33	38,14	29278	240	22443	6553	38698
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	6595	92		2866	
253	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /800x300/	м2 поверхности воздуховодов	9,9	4647,33	38,14	46009	378	35268	10297	60811
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	10363	144		4504	
254	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	102	4383,07	36,32	447073	3704	363929	79021	568182
		НР - 98%; СП - 8%			778,82	11,70	79440	1193		42088	
255	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,413	4915,48	51,51	6946	73	4392	2459	10157
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	2481	28		752	
256	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36608	4915,48	51,51	16546	173	10462	5859	24197
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	5911	67		1792	
		Изоляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,3	33300,86	1349,12	143194	5801	61789	59539	218952
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	75604	2737		16219	
258	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	112	514,01	26,93	57570	3016	16408	29490	94025
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	38146	657		6965	
259	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,12992	438576,00	--	56980	--	56980	--	61538
		СП - 8%			--	--	--	--		4558	
260	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	143	655,00	--	93665	--	93665	--	101158
		СП - 8%			--	--	--	--		7493	
		=СИСТЕМА П2=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
274	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4810,56	40,91	23091	196	15177	7637	33186
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	7718	75		2458	
275	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	6,2	5001,22	40,91	31008	254	22129	8548	42720
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	8625	97		3164	
276	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х200/	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5001,22	40,91	36009	295	25698	9927	49610
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	10016	113		3675	
277	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500х200/	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5001,22	40,91	42010	344	29980	11581	57879
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	11686	132		4287	
278	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /600х250/	м2 поверхности воздуховодов	10,2	4647,33	38,14	47403	389	36337	10610	62453
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	10677	149		4641	
279	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700х250/	м2 поверхности воздуховодов	11,21	4647,33	38,14	52097	427	39935	11660	68857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	11735	163		5101	
280	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /800x250/	м2 поверхности воздуховодов	5,88	4647,33	38,14	27326	224	20947	6116	36118
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	6155	86		2675	
281	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /800x400/	м2 поверхности воздуховодов	57,6	4647,33	38,14	267686	2197	205194	59913	353807
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	60295	840		26208	
		Изоляция									
282	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,7	33300,86	1349,12	56611	2294	24427	23539	86562
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	29890	1082		6412	
283	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	41	514,01	26,93	21075	1104	6007	10795	34420
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	13964	240		2550	
284	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,04756	438576,00	--	20859	--	20859	--	22527
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
285	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	165	655,00	--	108075	--	108075	--	116721
		СП - 8%			--	--	--	--		8646	
		=СИСТЕМА П3=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
293	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x200/	м2 поверхности воздуховодов	5,9	5001,22	40,91	29507	241	21058	8134	40653
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	8208	92		3011	
294	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500x300/	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5001,22	40,91	48012	393	34264	13236	66147
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	13355	150		4900	
295	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500x400/	м2 поверхности воздуховодов	66,6	4647,33	38,14	309512	2540	237255	69274	409989
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	69717	971		30303	
		Изоляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	33300,86	1349,12	39961	1619	17243	16616	61103
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	21099	764		4526	
297	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	32	514,01	26,93	16448	862	4687	8426	26864
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	10899	188		1990	
298	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,03712	438576,00	--	16280	--	16280	--	17582
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
299	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	46	655,00	--	30130	--	30130	--	32540
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
		=СИСТЕМА В1=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
308	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4810,56	40,91	26939	229	17706	8910	38717
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	9004	88		2868	
309	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5001,22	40,91	17504	143	12492	4825	24116
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	4869	55		1786	
310	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х200/	м2 поверхности воздуховодов	56,04	5001,22	40,91	280268	2293	200014	77262	386133
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	77961	878		28602	
311	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500х300/	м2 поверхности воздуховодов	20,8	5001,22	40,91	104025	851	74238	28677	143318
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	28936	326		10616	
312	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /900х300/	м2 поверхности воздуховодов	60,24	4647,33	38,14	279955	2297	214599	62659	370823
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	63059	879		27409	
313	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,59288	4465,35	43,16	51766	500	39131	12042	68913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	12135	153		5105	
314	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	179	655,00	--	117245	--	117245	--	126625
		СП - 8%			--	--	--	--		9380	
		=СИСТЕМА В2=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
320	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4810,56	40,91	13470	115	8853	4455	19358
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	4502	44		1434	
321	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5001,22	40,91	18004	147	12849	4963	24805
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	5008	56		1837	
322	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /600х300/	м2 поверхности воздуховодов	28,8	4647,33	38,14	133843	1098	102597	29956	176903
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	30148	420		13104	
323	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500х300/	м2 поверхности воздуховодов	20,8	5001,22	40,91	104025	851	74238	28677	143318
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	28936	326		10616	
324	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /900х300/	м2 поверхности воздуховодов	60,24	4647,33	38,14	279955	2297	214599	62659	370023
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	63059	879		27409	
325	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,9176	4465,35	43,16	39820	385	30100	9263	53010
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	9335	117		3927	
326	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	179	655,00	--	117245	--	117245	--	126625
		СП - 8%			--	--	--	--		9380	
		=СИСТЕМА В3=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
332	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	19	5001,22	40,91	95023	777	67814	26195	130916
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	26432	298		9697	
333	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/	м2 поверхности воздуховодов	12	5001,22	40,91	60015	491	42830	16544	82684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	16694	188		6125	
334	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,3764	4465,35	43,16	59730	577	45151	13895	79515
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	14002	176		5890	
335	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		=СИСТЕМА В4=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
347	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x100/	м2 поверхности воздуховодов	1,95	4969,48	51,51	9690	100	6166	3394	14131
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	3424	39		1047	
348	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4969,48	51,51	7454	77	4743	2611	10870
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	2634	30		805	
349	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150/	м2 поверхности воздуховодов	3,78	4810,56	40,91	18184	155	11951	6014	26134
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	6078	59		1936	
350	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4810,56	40,91	7697	65	5059	2546	11062
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	2573	25		819	
351	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x200/	м2 поверхности воздуховодов	4	5001,22	40,91	20005	164	14276	5515	27561
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	5565	63		2042	
352	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x200/	м2 поверхности воздуховодов	11,52	5001,22	40,91	57614	471	41117	15883	79376
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	16026	181		5880	
353	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500x200/	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5001,22	40,91	112027	916	79949	30883	154343
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	31162	351		11433	
354	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /600x300/	м2 поверхности воздуховодов	43,2	4647,33	38,14	200765	1647	153896	44935	265355
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	45222	630		19656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,82228	4465,35	43,16	61721	597	46655	14358	82166
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	14469	182		6086	
356	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	133	655,00	--	87115	--	87115	--	94084
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
		=СИСТЕМА В5=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
362	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/	м2 поверхности воздуховодов	4,5	4810,56	40,91	21648	184	14229	7160	31112
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	7235	71		2305	
363	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x300/	м2 поверхности воздуховодов	37,2	5001,22	40,91	186045	1522	132772	51288	256319
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	51751	583		18987	
364	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,57996	4465,35	43,16	33847	327	25585	7874	45059
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	7935	100		3338	
365	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	42	655,00	--	27510	--	27510	--	29711
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
		=СИСТЕМА В6=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
371	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	4	4810,56	40,91	19242	164	12647	6364	27655
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	6431	63		2049	
372	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x200/	м2 поверхности воздуховодов	10	5001,22	40,91	50012	409	35691	13787	68903
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	13912	157		5104	
373	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x300/	м2 поверхности воздуховодов	12	5001,22	40,91	60015	491	42830	16544	82684
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	16694	188		6125	
374	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,3764	4465,35	43,16	59730	577	45151	13895	79515
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	14002	176		5890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	–	11790	–	11790	–	12733
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
		=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ=									
		СИСТЕМА ВЕ-1									
430	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/	м2 поверхности воздуховодов	17,892	4810,56	40,91	86071	732	56572	28467	123700
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	28767	280		9163	
431	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	10,592	4810,56	40,91	50953	433	33490	16852	73130
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	17030	166		5424	
432	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,11	33300,86	1349,12	3663	148	1581	1523	5401
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	1934	70		415	
433	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	3,3	514,01	26,93	1696	89	483	869	2770
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	1124	19		205	
434	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,003828	438576,00	–	1679	–	1679	–	1813
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
		СИСТЕМА ВЕ-2									
439	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4810,56	40,91	3464	29	2277	1146	4978
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	1158	11		369	
440	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	33300,86	1349,12	999	40	432	415	1528
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	527	19		113	
441	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	0,8	514,01	26,93	411	22	117	211	672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	272	5		50	
442	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,000928	438576,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		СИСТЕМА ВЕ-3									
444	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,24264	4465,35	43,16	121648	1176	91955	28298	161942
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	13,16	28517	359		11996	
		СИСТЕМА ВЕ-4									
450	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x250/	м2 поверхности воздуховодов	20,304	4810,56	40,91	97674	831	64198	32304	140376
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	32645	318		10398	
451	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	2,7	4969,48	51,51	13418	139	8538	4699	19566
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	4741	54		1449	
452	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	33300,86	1349,12	6660	270	2874	2769	10184
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	3516	127		754	
453	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	3,66	514,01	26,93	1881	99	535	964	3073
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	1247	21		228	
454	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0042456	438576,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		СИСТЕМА ВЕ-7									
466	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	14,224	4810,56	40,91	68425	582	44973	22631	98341
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	22870	223		7284	
467	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150/	м2 поверхности воздуховодов	0,63	4810,56	40,91	3031	26	1992	1002	4356
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	1013	10		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	0,48	4969,48	51,51	2385	25	1517	835	3478
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	843	10		258	
469	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08	33300,86	1349,12	2664	108	1149	1108	4074
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	1407	51		302	
470	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	2,26	514,01	26,93	1162	61	331	595	1897
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	770	13		141	
471	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0026216	438576,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		СИСТЕМА ВЕ-8									
475	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150х250/	м2 поверхности воздуховодов	6,08	4810,56	40,91	29248	249	19223	9673	42035
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	9776	95		3114	
476	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	33300,86	1349,12	999	40	432	415	1528
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	527	19		113	
477	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	1	514,01	26,93	514	27	146	263	840
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	341	6		62	
478	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00116	438576,00	--	509	--	509	--	549
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 371 459				
		Накладные расходы	Тенге				1 503 767				
		Сметная прибыль	Тенге				630 017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8 505 243				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					8 505 243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=									
46	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-140	1559,60	17,65	-218344	-2471	-163981	-51761	-291714
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	-51892	-925		-21608	
		=Теплоснабжение приточной установки=									
59	8102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	267404,00	--	534808	--		--	534808
					--	--	--	--	534808	--	
62	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
64	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
66	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
68	2304-1013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	43134,00	--	43134	--	43134	--	46585
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
70	2304-1001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	49322,00	--	147966	--	147966	--	159803
		СП - 8%			--	--	--	--		11837	
72	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	13428,00	--	93996	--	93996	--	101516
		СП - 8%			--	--	--	--		7520	
77	2305-1401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	189147,00	--	189147	--	189147	--	204279
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
78	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19363,00	--	19363	--	19363	--	20912
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
79	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	124	2752,13	38,21	341264	4737	249235	87199	462740
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	87292	1687		34277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 257 179				
		Накладные расходы	Тенге				35 438				
		Сметная прибыль	Тенге				60 626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 353 242				
		в том числе стоимость оборудования					*534 808*				
		РАЗДЕЛ 3.=БЛОК В=									
239	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	71	277,50	–	19703	–	7900	11567	33771
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	–	11803	–		2502	
240	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	8	1098,64	150,26	8789	1202	115	7689	17797
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	7472	375		1318	
242	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2098,21	114,24	4196	228	596	3354	8154
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	3372	50		604	
246	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	277,50	–	555	–	223	326	951
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	–	332	–		70	
247	СТ123-051206-0401ПРИМ.	**Коллектор, Dн 57 мм**	комплект	4	9884,00	–	39536	–	39536	–	42699
		СП - 8%			–	–	–	–		3163	
		=Лестничная клетка=									
273	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	6,4	18098,10	152,50	115828	976	109785	5425	130953
		НР - 98%; СП - 8%			791,67	73,27	5067	469		9700	
274	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	3	2111,93	30,11	6336	90	5399	869	7781
		НР - 98%; СП - 8%			282,36	13,26	847	40		576	
277	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	31569,00	–	63138	–	63138	–	68189
		СП - 8%			–	–	–	–		5051	
278	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1191,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
279	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	770,00	–	3080	–	3080	–	3326
		СП - 8%			–	–	–	–		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	1	277,50	--	278	--	112	163	476
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	166	--		35	
281	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	150	605,49	65,80	90824	9870	39904	34755	135425
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	41050	4680		10046	
282	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	165	529,00	--	87285	--	87285	--	94168
		СП - 8%			--	--	--	--		6983	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				441 930				
		Накладные расходы	Тенге				64 148				
		Сметная прибыль	Тенге				40 485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				546 563				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					1 899 805				
		в том числе стоимость оборудования					*534 808*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Блоки А, Б, В

РАЗДЕЛ 2.Блок Б

43	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	85,47	1,13	1026	14	62	931	2113
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	950	--		157	
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	63	81,03	1,13	5105	71	47	4887	10792
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	4987	--		799	
45	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	81,84	1,13	7284	100	139	6904	15323
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	7045	--		1135	
46	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3775,07	271,28	7550	543	1043	5953	14584
		НР - 98%; СП - 8%			2982,20	55,27	5964	111		1080	
47	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21970,00	--	21970	--	21970	--	23728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
48	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
49	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
50	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
51	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1851,00	--	9255	--	9255	--	9995
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
52	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1191,00	--	4764	--	4764	--	5145
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
53	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	770,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
54	2116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	323,18	--	485	--	--	475	1037
		НР - 98%; СП - 8%			323,18	--	485	--		77	
55	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,5	397,00	--	596	--	596	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
56	2122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР Д-377х8мм/	км трубопровода	0,0052	1913421,43	931150,23	9950	4842	395	6149	17387
		НР - 99%; СП - 8%			906278,00	288180,65	4713	1499		1288	
57	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2208	23002,00	--	120089	--	120089	--	129696
		СП - 8%			--	--	--	--		9607	
58	2122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,2	1337,24	7,87	6954	41	1092	5775	13747
		НР - 99%; СП - 8%			1119,46	2,37	5821	12		1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0052	5934417,96	809164,43	30859	4208	24378	3292	36883
		НР - 99%; СП - 8%			437184,00	202323,29	2273	1052		2732	
60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	22340,04	980,69	3351	147	2598	598	4265
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	606	51		316	
		Кран поливочный внутренний									
61	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2	11910,66	--	23821	--	23072	734	26520
		НР - 98%; СП - 8%			374,40	--	749	--		1964	
		Кран поливочный наружный.									
62	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	2	35403,66	--	70807	--	70058	734	77264
		НР - 98%; СП - 8%			374,40	--	749	--		5723	
63	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,91	4097,00	--	11922	--	11922	--	12876
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
64	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	537,00	--	39201	--	39201	--	42337
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
65	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	551,03	1,00	2755	5	709	1634	4741
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	2041	2		351	
Изоляционные работы											
66	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	152	605,49	65,80	92035	10002	40436	35218	137433
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	41597	4742		10180	
67	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	1380,00	--	36432	--	36432	--	39347
		СП - 8%			--	--	--	--		2915	
68	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	874,00	--	16344	--	16344	--	17651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1308	
69	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	680,00	–	35904	–	35904	–	38776
		СП - 8%			–	–	–	–		2872	
70	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	341,00	–	3751	–	3751	–	4051
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
71	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	306,00	–	9761	–	9761	–	10542
		СП - 8%			–	–	–	–		781	
72	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	259,00	–	2564	–	2564	–	2769
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
73	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	191,00	–	3152	–	3152	–	3404
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
74	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1557691	78855,31	1092,92	12283	170	8693	2659	16137
		НР - 76%; СП - 8%			21958,40	499,20	3420	78		1195	
75	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,35	378,21	26,93	1267	90	36	882	2321
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	1141	20		172	
76	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0038525	438576,00	–	1690	–	1690	–	1825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				623 730				
		Накладные расходы	Тенге				76 825				
		Сметная прибыль	Тенге				56 044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				756 599				
		РАЗДЕЛ 3.Блок В									
87	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	137,2	81,03	1,13	11117	154	103	10643	23502
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	–	10860	–		1741	
88	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1851,00	–	7404	–	7404	–	7996
		СП - 8%			–	–	–	–		592	
89	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	23	1191,00	–	27393	–	27393	–	29584
		СП - 8%			–	–	–	–		2191	
90	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	48	770,00	–	36960	–	36960	–	39917
		СП - 8%			–	–	–	–		2957	
91	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	9,5	323,18	–	3070	–	–	3009	6565
		НР - 98%; СП - 8%			323,18	–	3070	–		486	
92	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	9,5	397,00	–	3772	–	3772	–	4073
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
		Кран поливочный внутренний									
93	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/**	кран	2	11910,66	–	23821	–	23072	734	26520
		НР - 98%; СП - 8%			374,40	–	749	–		1964	
		Кран поливочный наружный.									
94	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/**	кран	2	35403,66	–	70807	–	70058	734	77164
		НР - 98%; СП - 8%			374,40	–	749	–		5723	
95	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	857,39	1,00	6430	7	1064	4290	11578
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	5359	4		858	
96	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	6,6	4097,00	–	27040	–	27040	–	29203
		СП - 8%			–	–	–	–		2163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	537,00	--	15036	--	15036	--	16139
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
Кран писсуарный будет учтен в локальной смете на бытовую канализацию К1 в комплекте с писсуаром.											
Изоляционные работы											
98	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	137,2	605,49	65,80	83073	9028	36498	31789	124052
		НР - 76%, СП - 8%			273,67	31,20	37547	4281		9189	
99	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,92	306,00	--	2424	--	2424	--	2617
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
100	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	44	259,00	--	11396	--	11396	--	12308
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
101	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	197,00	--	13435	--	13435	--	14510
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
102	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	191,00	--	5883	--	5883	--	6353
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				349 061				
		Накладные расходы	Тенге				51 199				
		Сметная прибыль	Тенге				32 021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				432 281				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-11					1 188 880				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12 КАНАЛИЗАЦИЯ. БЛОКИ А, Б, В

ОТДЕЛ 3.=КАНАЛИЗАЦИЯ К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Блок А									
106	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	28	551,03	1,00	15429	28	3974	9152	26548
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	11427	13		1967	
107	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упоры из бетона В12,5/. Устройство**	м3	0,3	22340,04	980,69	6702	294	5195	1196	8530
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	1213	102		632	
Изоляционные работы											
108	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	52	605,49	65,80	31486	3422	13833	12048	47017
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	14231	1622		3483	
109	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м2	32,916	12782,00	--	420732	--	420732	--	454391
		СП - 8%			--	--	--	--		33659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				474 349				
		Накладные расходы	Тенге				22 396				
		Сметная прибыль	Тенге				39 741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				536 486				
		РАЗДЕЛ 8.Блок Б									
117	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	14	551,03	1,00	7714	14	1986	4576	13274
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	5714	7		983	
118	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упоры из бетона В12,5/. Устройство**	м3	0,3	22340,04	980,69	6702	294	5195	1196	8530
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	1213	102		632	
Изоляционные работы											
119	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	45	605,49	65,80	27247	2961	11971	10426	40687
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	12315	1404		3014	
120	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м2	28,485	12782,00	--	364095	--	364095	--	393123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		29128	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				405 758				
		Накладные расходы	Тенге				16 198				
		Сметная прибыль	Тенге				33 757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				455 713				

РАЗДЕЛ 9.Блок В

131	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29	551,03	1,00	15980	29	4116	9479	27496
		НР - 80%; СП - 8%			408,11	0,48	11835	14		2037	
132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упоры из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,3	22340,04	980,69	6702	294	5195	1196	8530
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	1213	102		632	
Изоляционные работы											
133	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	54	605,49	65,80	32697	3553	14366	12512	48825
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	14778	1685		3617	
134	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	34,182	12782,00	–	436914	–	436914	–	471867
		СП - 8%			–	–	–	–		34953	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				492 293				
		Накладные расходы	Тенге				23 187				
		Сметная прибыль	Тенге				41 239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				556 719				

ОТДЕЛ 4.=КАНАЛИЗАЦИЯ К3 /СТОЛОВАЯ БЛОКА Б/.

135	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	735,06	3,28	16171	72	120	15681	34400
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	15979	22		2548	
136	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21,956	1045,00	–	22944	–	22944	–	24780
		СП - 8%			–	–	–	–		1836	
137	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	761,16	1,34	19029	34	59	18568	40605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	18936	11		3008	
138	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	24,95	240,00	--	5988	--	5988	--	6467
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
139	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	52	10564,70	47,70	549364	2480	496914	49835	647136
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	49970	883		47936	
140	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20	8199,44	32,15	163989	643	145874	17348	195843
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	11,48	17472	230		14507	
141	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	15433,95	79,85	231509	1198	213276	17113	268512
		НР - 98%; СП - 8%			1135,68	28,45	17035	427		19890	
142	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
143	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 009 665				
		Накладные расходы	Тенге				118 545				
		Сметная прибыль	Тенге				90 258				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1 218 468				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12					2 767 386				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМА СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Телефонизация и локальная сеть=

		Изделия и материалы									
27	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	580	261,63	2,49	151745	1444	19215	94424	265862
		НР - 72%; СП - 8%			226,01	0,10	131086	58		19694	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				151 745				
		Накладные расходы	Тенге				94 424				
		Сметная прибыль	Тенге				19 694				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				265 862				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					265 862				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ТОО "Пищеторг"	Муфельная печь электрическая	шт	1	241071,43	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
181	ека ТОО "Наяда"	Раздвижные аккустические перегородки(71м2) с монтажом	м2т	71	246230,42	--	17482360	--		--	17482360
					--	--	--	--	17482360	--	
301	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Оконные жалюзи2500х2200	шт	179	11250,00	--	2013750	--		--	2013750
					--	--	--	--	2013750	--	
302	ТОО "Казинтерсервис"	Оконные жалюзи 4300х2200	шт	6	29562,50	--	177375	--		--	177375
					--	--	--	--	177375	--	
303	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Оконные жалюзи 2200х2200	шт	4	10000,00	--	40000	--		--	40000
					--	--	--	--	40000	--	
304	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Оконные жалюзи 1900х2200	шт	3	8750,00	--	26250	--		--	26250
					--	--	--	--	26250	--	
305	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Оконные жалюзи 1300х2200	шт	8	8125,00	--	65000	--		--	65000
					--	--	--	--	26250	--	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					20 045 806				
		в том числе стоимость оборудования					*20 045 806*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10кв

1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	198,144	213,83	213,83	42369	42369	--	11303	57966
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,23	--	15699		4294	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,94432	1428,74	--	8493	--	--	6115	15776
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	--	8493	--		1169	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	105,6768	29,32	29,32	3098	3098	--	784	4194
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	1090		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	26,4192	738,09	--	19500	--	--	14040	36223
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	19500	--		2683	
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,25	137955,44	--	34489	--	374	25927	65249
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	34115	--		4833	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	526,4	513,25	438,37	270175	230758	-	85705	384350
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	39417	79618		28470	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1066,4	150,59	125,63	160589	133972	-	52441	230073
		НР - 72%; СП - 8%			24,96	43,34	26617	46218		17042	
12	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1497	599,42	329,61	897326	493431	67609	351897	1349161
		НР - 72%; СП - 8%			224,64	101,84	336286	152460		99938	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62	316,24	145,95	19607	9049	2820	7498	29274
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	7738	2677		2168	
14	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	228	727,23	382,21	165807	87144	10372	68293	252828
		НР - 72%; СП - 8%			299,52	116,49	68291	26561		18728	
15	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	755,42	51,63	1511	103	707	514	2187
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	701	13		162	
16	1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	6	765,86	61,33	4595	368	2051	1610	6702
		НР - 72%; СП - 8%			362,70	10,00	2176	60		496	
17	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50-63	м	6	728,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
18	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2	388,00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
19	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(в здании,КТП)	м кабеля	30	435,24	177,58	13057	5328	2113	5151	19664
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	51,26	5616	1538		1457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(в здании,КТП)	м кабеля	170	883,93	429,86	150268	73076	11422	62980	230308
		НР - 72%; СП - 8%			386,88	127,66	65770	21703		17060	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 техн.часть группа 13 п.9 К-0,3	Прокладка сигнальной ленты	км кабеля	0,8224	27011,58	18689,28	22214	15370	-	7350	31930
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	6844	3364		2365	
26	СТТОО "TvusT-2014"	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	794	60,00	--	47640	--	47640	--	51451
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 865 883				
		Накладные расходы	Тенге				701 609				
		Сметная прибыль	Тенге				205 398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 772 890				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1					2 772 890				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3 ТЕПЛОТРАССА

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	692,25	268,48	258,88	185855	179210	55	38159	241935
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	67,04	6590	46408		17921	
2	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	692,25	451,80	--	312759	--		--	337779
		СП - 8%			--	--	--	--		25021	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	м3 грунта	692,25	20,25	17,25	14018	11941	69	4705	20221
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	2008	4527		1498	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	361,2375	200,33	190,28	72367	68736	-	14209	93502
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	3630	16104		6926	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	194,5125	158,66	150,70	30861	29313	-	6059	39873
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	1548	6866		2954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,475	1864,63	--	38178	--	--	27488	70920
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	38178	--		5253	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,55	810,65	--	45842	--	--	33006	85157
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	45842	--		6308	
8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	497,25	37,19	37,19	18493	18493	-	3895	24179
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	-	5410		1791	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	497,25	152,14	73,08	75652	36339	-	40034	124940
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	39313	16290		9255	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				794 025				
		Накладные расходы	Тенге				167 555				
		Сметная прибыль	Тенге				76 926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 038 507				

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ 120-60,НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК120-60,ТЕПОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА

КАНАЛ 120-60(3х65)

10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,38	3607,27	989,30	59087	16205	30630	17206	82396
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	12253	6248		6103	
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	37,7325	10054,96	2715,20	379399	102451	130189	209540	636853
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	146758	30818		47115	
12	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м шва	289,575	91,77	--	26574	-	773	30445	61581
		НР - 118%; СП - 8%			89,10	--	25801	-		4562	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	167,7	853,43	19,95	143120	3346	96080	41026	198877
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	43694	419		14732	
14	1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	592	725,65	14,08	429585	8335	175990	193755	673207
		НР - 79%; СП - 8%			414,29	--	245260	-		49867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	87,75	649,31	190,27	56977	16696	22667	29740	93655
		НР - 118%; СП - 8%			200,73	86,49	17614	7589		6937	
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	97,5	2000,48	44,10	195047	4300	170267	19839	232076
		НР - 93%; СП - 8%			210,05	8,74	20480	852		17191	
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	97,5	2159,64	41,43	210565	4039	150446	52776	284408
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	56079	669		21067	
20	СТОБЩ.ЧАТЬ на матер.ССЦ РК 8.04-08-2018	Поправка к стоимости бетона на сульфатостойкость	м3	37,7325	270,00	--	10188	-	10188	-	11003
		СП - 8%			--	--	-	-		815	
21	СТОБЩ.ЧАТЬ на матер.ССЦ РК 8.04-08-2018	Поправка к стоимости бетона за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	37,7325	635,00	--	23960	-	23960	-	25877
		СП - 8%			--	--	-	-		1917	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подбетонки под деФормационным швом бетон кл.В7.5	м3	0,04875	19409,65	1079,64	946	53	836	62	1089
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	58	11		81	
23	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенки прижимные из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,0975	16909,66	2078,65	1649	203	1074	386	2197
		НР - 93%; СП - 8%			3819,20	436,80	372	43		163	
		НИША КОМПЕНСАТОРНА НК 120-60- 2шт									
24	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,2	3607,27	989,30	18758	5144	9724	5462	26157
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	3890	1983		1938	
25	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,08	10054,96	2715,20	111409	30084	38230	61530	186775
		НР - 118%; СП - 8%			3889,44	816,74	43095	9049		13835	
26	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м шва	180	91,77	--	16518	--	479	18926	38179
		НР - 118%; СП - 8%			89,10	--	16039	--		2835	
27	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	9825,29	4889,85	78602	39119	4277	52857	141176
		НР - 118%; СП - 8%			4400,76	1198,48	35206	9588		10517	
28	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,6	16909,66	2078,65	27055	3326	17618	6333	36159
		НР - 93%; СП - 8%			3819,20	436,80	6111	699		2671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подбетонки под деФормационным швом бетон кл.В7.5	м3	0,4	19409,65	1079,64	7764	432	6860	512	8938
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	472	91		662	
30	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,6	21182,65	1269,99	12710	762	9954	1975	15859
		НР - 91%; СП - 8%			3323,16	293,60	1994	176		1175	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	853,43	19,95	51206	1197	34376	14678	71155
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	15633	150		5271	
32	1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	80	725,65	14,08	58052	1126	23783	26183	90974
		НР - 79%; СП - 8%			414,29	--	33143	--		6739	
33	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,76	58408,00	--	278022	--	278022	--	300264
		СП - 8%			--	--	--	--		22242	
34	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	62624,00	--	90179	--	90179	--	97393
		СП - 8%			--	--	--	--		7214	
35	СТОБЦ.ЧАТЬ на матер.ССЦ РК 8.04-08-2018	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (от22,5до20),выше 15 до 20 (от20до15)	м3	1,44	-1411,00	--	-2032	--	-2032	--	-2194
		СП - 8%			--	--	--	--		-163	
36	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,44	60650,00	--	329936	--	329936	--	356331
		СП - 8%			--	--	--	--		26395	
37	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Балки железобетонные класса В25	м3	0,72	98610,00	--	70999	--	70999	--	76479
		СП - 8%			--	--	--	--		5680	
38	СТОБЦ.ЧАТЬ на матер.ССЦ РК 8.04-08-2018	Поправка к стоимости бетона на сульфатостойкость	м3	12,36	270,00	--	3337	--	3337	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 689 612				
		Накладные расходы	Тенге				783 230				
		Сметная прибыль	Тенге				277 828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 750 669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ									
48	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	14024,89	6877,87	28050	13756	688	16831	48471
		НР - 99%; СП - 8%			6803,15	1697,39	13606	3395		3590	
54	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале КЛ при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3048	1681162,83	743806,81	512418	226712	11446	324231	903581
		НР - 99%; СП - 8%			899805,00	174690,23	274261	53246		66932	
58	1124-0108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1	25802,74	9099,59	25803	9100	401	18573	47926
		НР - 99%; СП - 8%			16301,88	2459,09	16302	2459		3550	
61	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Деталь теплового ввода ДТС 16. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1129,55	--	1130	--	44	815	2100
		НР - 75%; СП - 8%			1086,00	--	1086	--		156	
62	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие 133;159-Т14.10	т	0,2025	449037,00	--	90930	--	90930	--	98204
		СП - 8%			--	--	--	--		7274	
63	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные 159-Т3.11	т	0,0058	449037,00	--	2604	--	2604	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				660 935				
		Накладные расходы	Тенге				360 450				
		Сметная прибыль	Тенге				81 710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 103 096				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-3					5 892 272				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, тип I S=3335м2									
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	202	1780,39	30,56	359639	6173	208803	158718	559825
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	144662	2299		41469	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД									
9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	438,3	844,27	164,46	370044	72083	284089	39597	442412
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	13872	22792		32771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=6	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	м2 основания	438,3	-309,02	-69,14	-135443	-30304	-105139	-10741	-157879
		НР - 108%, СП - 8%			--	-22,69	-	-9945		-11695	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытие из брусчатки (80мм). Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	438,3	3128,79	36,76	1371349	16112	1195091	179784	1675223
		НР - 108%, СП - 8%			365,38	14,42	160146	6320		124091	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	389,5	1780,39	30,56	693462	11903	402618	306043	1079465
		НР - 108%, СП - 8%			716,15	11,38	278940	4433		79960	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 659 049				
		Накладные расходы	Тенге				673 401				
		Сметная прибыль	Тенге				266 596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3 599 046				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					3 599 046				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-5 ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,3	2447,20	--	37442	--	--	26958	691553
		НР - 72%, СП - 8%			2447,20	--	37442	--		5152	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Бетон под стойки ограждения,ворот**	м3	15,3	24399,23	1709,54	373308	26156	276643	69239	477751
		НР - 91%, СП - 8%			4608,45	364,52	70509	5577		35404	
4	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические , высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка**	м оград	489,6	2924,63	1054,48	1431899	516273	19065	1276796	2935391
		НР - 118%, СП - 8%			1831,21	378,82	896560	185470		216696	
5	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство ворот распашных**	шт	2	28358,79	4855,46	56718	9711	1688	57691	1231361
		НР - 118%, СП - 8%			22659,40	1785,75	45319	3572		9153	
6	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство калиток**	шт	4	812,91	29,36	3252	117	167	3522	7376
		НР - 118%, СП - 8%			741,95	4,24	2968	17		542	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 902 619				
		Накладные расходы	Тенге				1 434 206				
		Сметная прибыль	Тенге				266 946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3 603 772				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-5					3 603 772				
		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**76 570 810**				
		в том числе стоимость оборудования					*20 580 614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			839 853				
		Итого:		Тенге			77 410 663				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в		Тенге			1 181 497				
		Итого:		Тенге			78 592 160				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			1 160 231				
		Итого:		Тенге			79 752 391				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)		Тенге			79 752 391				
		Итого:		Тенге			79 752 391				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)		Тенге			71 777 152				
		НДС 12%		Тенге			8 613 258				
		ВСЕГО:		Тенге			80 390 410				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.