Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
645	**14.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	28 935 277,90	28 935 277,90
				Итого	1	x	28 935 277,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.Руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 466 035 525,80						175 924 263,10	**1 641 959 788,90**
в том числе за отчетный месяц:		25 835 069,55					3 100 208,35	**28 935 277,90**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №12
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В									
93	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции крышки приямка. Монтаж**	т конструкций	0,03294	92260,78	4552,69	3039	150	63	1991	5432
		НР - 69%; СП - 85%			85794,50	1784,71	2826	59		402	
94	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,03294	247839,00	--	8164	--	8164	--	8817
		СП - 85%			--	--	--	--		653	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,625	93,64	2,31	246	6	130	76	348
		НР - 69%; СП - 85%			41,80	0,25	110	1		26	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	2,625	146,36	3,28	384	9	247	89	511
		НР - 69%; СП - 85%			48,86	0,50	128	1		38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 833				
		Накладные расходы	Тенге				2 156				
		Сметная прибыль	Тенге				1 119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				15 108				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					15 108				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 4.=Лестница ЛП1=									
44	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	1,4692	78082,15	23278,33	114718	34201	12751	54654	182922
		НР - 69%; СП - 85%			46124,32	7788,44	67766	11443		13550	
45	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	2,3081907	73889,03	23278,33	170550	53731	20034	79186	269715
		НР - 69%; СП - 85%			41931,20	7788,44	96785	17977		19979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,7773907	544426,00	--	2056510	--	2056510	--	2221030
		СП - 8%			--	--	--	--		164521	
47	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	2,3882167	4756,00	--	11358	--	11358	--	12267
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	124,6422978	73,18	1,64	9121	204	5872	2123	12143
		НР - 60%, СП - 8%			24,43	0,25	3045	31		900	
49	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	27,1	592,38	163,22	16053	4423	2300	7299	25220
		НР - 60%, СП - 8%			344,26	46,06	9330	1248		1868	
50	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,184	2945,00	--	83002	--	83002	--	89642
		СП - 8%			--	--	--	--		6640	
51	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0177891	318834,00	--	5672	--	5672	--	6126
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 466 984				
		Накладные расходы	Тенге				143 262				
		Сметная прибыль	Тенге				208 821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 819 067				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					2 819 067				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В (корректировка акта за август)

РАЗДЕЛ 8.=Внутренняя отделка технического подполья=

66	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1090,81	3132,91	33,09	-3417411	-36091	-1750515	-1318023	-5114269
		НР - 80%, СП - 85%			1495,04	15,33	-1630805	-16725		-378835	
67	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-1090,81	97,27	0,73	-106107	-800	-9067	-77301	-198081
		НР - 80%, СП - 85%			88,23	0,35	-96240	-386		-14673	
68	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	-362,45	1092,22	69,83	-395877	-25311	-100341	-232300	-678430
		НР - 80%, СП - 85%			745,55	55,59	-270225	-20150		-50254	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				- 3 919 395				
		Накладные расходы	Тенге				- 1 627 624				
		Сметная прибыль	Тенге				-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А									
		РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=									
		Люки									
22	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	1,0201	3184,99 1261,98	523,91 125,02	3249 1287	534 128	1428	1273 362	4884
23	2109-0102-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	1,0201	35245,00 --	-- --	35953 --	-- --	35953	-- 2876	38830
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39 202				
		Накладные расходы	Тенге				1 273				
		Сметная прибыль	Тенге				3 238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43 713				
		РАЗДЕЛ 12.=Элементы перегородок сан.узла=									
		санузел №1									
222	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	20,2536	6917,69 6459,06	453,63 214,35	140108 130819	9188 4341	101	93261 18670	252038
223	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 СП - 8%	м2	20,2536	22026,00 --	-- --	446106 --	-- --	446106	-- 35688	481794
224	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 94%; СП - 8%	т	0,02888	652235,27 227106,00	1278,27 529,53	18837 6559	37 15	12241	5982 1986	26805
		санузел №2									
225	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	6,336	6917,69 6459,06	453,63 214,35	43830 40925	2874 1358	31	29175 5840	78846
226	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002 СП - 8%	м2	6,336	22026,00 --	-- --	139557 --	-- --	139557	-- 11165	150721
227	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 94%; СП - 8%	т	0,01184	652235,27 227106,00	1278,27 529,53	7722 2689	15 6	5018	2453 814	10989
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				796 160				
		Накладные расходы	Тенге				130 871				
		Сметная прибыль	Тенге				74 163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 001 194				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					1 044 907				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А= (корректировка формы за август)									
75	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	-124	2752,13	38,21	-341264	-4737	-249235	-87199	-462740
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	-87292	-1687		-34277	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				- 341 264				
		Накладные расходы	Тенге				- 87 199				
		Сметная прибыль	Тенге				- 34 277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				- 462 740				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					- 462 740				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Блоки А, Б, В (корректировка акта за июнь)									
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б									
34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-40	1333,60	15,13	53344	605	523	51176	-112881
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	52216	4		8362	
35	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	-35,96	124,00	--	4459	--	4459	--	-4816
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
36	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	-24	6703,66	73,89	160888	1773	139773	19609	-194937
		НР - 98%; СП - 8%			805,92	27,79	19342	667		14440	
37	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	-17	4655,60	46,59	79145	792	67333	11104	-97469
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	11020	310		7220	
38	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	-48	4040,77	46,59	193957	2236	160605	31352	-243334
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	31116	876		18025	
39	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	-10	2956,95	20,08	29569	201	25162	4197	-36468
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	4206	77		2701	
40	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-29	2222,94	20,08	64465	582	51686	12173	-82769
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	12197	224		6131	
41	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-9	1979,23	20,08	17813	181	13847	3778	-23318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			420,58	7,74	3785	70		1727	
42	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	-15	1672,53	20,08	25088	301	18478	6296	-33895
		НР - 98%, СП - 8%			420,58	7,74	6309	116		2511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				- 628 728				
		Накладные расходы	Тенге				- 139 685				
		Сметная прибыль	Тенге				- 61 474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				- 829 887				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-11					- 829 887				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12 КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИ А, Б, В

ОТДЕЛ 2.=ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н

РАЗДЕЛ 4.Блок А

69	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2748,52	38,21	46725	649	34109	11955	63374
		НР - 98%, СП - 8%			703,97	13,60	11967	231		4694	
70	5102-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Насос погружной дренажный, модель Unilift AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Grundfos	шт.	1	156820,00	--	156820	--		--	156820
					--	--	--	--	156820	--	
71	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4583,00	--	4583	--	4583	--	4950
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
72	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7293,00	--	7293	--	7293	--	7876
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
73	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	16493,69	1559,69	16494	1560	114	15057	34074
		НР - 98%, СП - 8%			14820,40	543,43	14820	543		2524	
74	2305-1203-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10293,00	--	10293	--	10293	--	11116
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
75	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим.	Сифон стальной сварной 114х3мм	т	0,013	341003,00	--	4433	--	4433	--	4788
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	537,00	--	4028	--	4028	--	4350
		СП - 8%			--	--	--	--		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3	551,03	1,00	1653	3	426	981	2844
		НР - 80%, СП - 8%			408,11	0,48	1224	1		211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				252 322				
		Накладные расходы	Тенге				27 993				
		Сметная прибыль	Тенге				9 879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				290 194				
		в том числе стоимость оборудования					*156 820*				
		РАЗДЕЛ 5.Блок Б									
78	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2748,52	38,21	65965	917	48153	16877	89469
		НР - 98%, СП - 8%			703,97	13,60	16895	326		6627	
79	5102-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Насос погружной дренажный, модель Unilift AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Grundfos	шт.	2	156820,00	--	313640	--		--	313640
					--	--	--	--	313640	--	
80	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583,00	--	9166	--	9166	--	9899
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
81	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7293,00	--	14586	--	14586	--	15753
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
82	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	16493,69	1559,69	32987	3119	227	30113	68149
		НР - 98%, СП - 8%			14820,40	543,43	29641	1087		5048	
83	2305-1203-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3	шт.	2	10293,00	--	20586	--	20586	--	22233
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
84	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим.	Сифон стальной сварной 114х3мм	т	0,026	341003,00	--	8866	--	8866	--	9575
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
85	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
86	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	551,03	1,00	2204	4	568	1307	3793
		НР - 80%, СП - 8%			408,11	0,48	1632	2		281	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				473 370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				48 297				
		Сметная прибыль	Тенге				16 642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				538 309				
		в том числе стоимость оборудования					*313 640*				
		РАЗДЕЛ 6.Блок В									
87	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2748,52	38,21	43976	611	32101	11252	59646
		НР - 98%, СП - 8%			703,97	13,60	11264	218		4418	
88	5102-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим	Насос погружной дренажный, модель Unilift AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Grundfos	шт.	1	156820,00	--	156820	--		--	156820
					--	--	--	--	156820	--	
89	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4583,00	--	4583	--	4583	--	4950
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
90	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7293,00	--	7293	--	7293	--	7876
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
91	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	16493,69	1559,69	16494	1560	114	15057	34074
		НР - 98%, СП - 8%			14820,40	543,43	14820	543		2524	
92	2305-1203-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10293,00	--	10293	--	10293	--	11116
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
93	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим.	Сифон стальной сварной 114х3мм	т	0,013	341003,00	--	4433	--	4433	--	4788
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
94	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
95	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	551,03	1,00	1378	2	356	817	2370
		НР - 80%, СП - 8%			408,11	0,48	1020	1		176	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				249 029				
		Накладные расходы	Тенге				27 126				
		Сметная прибыль	Тенге				9 547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				285 702				
		в том числе стоимость оборудования					*156 820*				
		ОТДЕЛ 4.=КАНАЛИЗАЦИЯ К3 /СТОЛОВАЯ БЛОКА Б/.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	10	15172,03	70,69	151720	707	141154	9997	174654
		НР - 98%; СП - 8%			985,92	34,16	9859	342		12937	
145	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	8	2342,19	63,99	18738	512	2651	15507	36984
		НР - 98%; СП - 8%			1946,88	31,06	15575	248		2740	
146	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	5365,00	--	42920	--	42920	--	46354
		СП - 8%			--	--	--	--		3434	
147	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	875,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
148	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,84	4097,00	--	3441	--	3441	--	3717
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
149	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упоры избетона В12,5/. Устройство	м3	0,15	22340,04	980,69	3351	147	2598	598	4265
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	606	51		316	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				227 170				
		Накладные расходы	Тенге				26 102				
		Сметная прибыль	Тенге				20 262				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				273 534				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12					1 387 739				
		в том числе стоимость оборудования					*627 280*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 4.=Трубы=

155	СТТОО"TVUST-2014"	Универсальная лестница из 2-х частей 2х12	шт	2	49107,14	--	98214	--	98214	--	106071
		СП - 8%			--	--	--	--		7857	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				98 214				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				7 857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				106 071				

РАЗДЕЛ 5.Блок В

=Электрооборудование=

ВЩО-1, ВЩО-2

156	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3205,34	91,99	6411	184	1039	3779	11005
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	30,31	5188	61		815	
157	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6029,00	--	12058	--	12058	--	13023
		СП - 8%			--	--	--	--		965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	2649,19	23,40	95371	842	50285	31856	137404
		НР - 72%, СП - 8%			1229,00	--	44244	--		10178	
159	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
160	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	492,00	--	12792	--	12792	--	13815
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
161	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793,00	--	22758	--	22758	--	24579
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
		ВЩОА									
162	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3205,34	91,99	3205	92	519	1890	5502
		НР - 72%, СП - 8%			2594,00	30,31	2594	30		408	
163	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
164	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2649,19	23,40	10597	94	5587	3540	15267
		НР - 72%, СП - 8%			1229,00	--	4916	--		1131	
165	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
166	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
167	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2669
		НР - 72%, СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
168	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
		=Светотехническое оборудование=									
169	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	351	1781,57	592,92	625331	208114	71229	344173	1047064
		НР - 72%, СП - 8%			985,72	376,16	345988	132031		77560	
175	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN AMS/S, мощность 72 Вт	шт.	20	10481,00	--	209620	--	209620		226390
						--		--		16770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	42	1806,37	653,61	75867	27452	5381	44358	129844
		НР - 72%, СП - 85%			1024,63	442,25	43034	18574		9618	
181	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1277,54	143,45	3833	430	212	2371	6699
		НР - 72%, СП - 85%			1063,54	33,95	3191	102		496	
182	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1277,54	143,45	3833	430	212	2371	6699
		НР - 72%, СП - 85%			1063,54	33,95	3191	102		496	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 100 590				
		Накладные расходы	Тенге				435 315				
		Сметная прибыль	Тенге				122 873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 658 778				
		РАЗДЕЛ 6.=Электроустановочные изделия=									
189	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	107	392,58	3,51	42006	376	1384	29070	76763
		НР - 72%, СП - 85%			376,13	1,21	40246	130		5686	
190	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	16	1049,83	16,95	16797	271	2415	10195	29152
		НР - 72%, СП - 85%			881,96	3,03	14111	48		2159	
191	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	108,07	351,00	--	37933	--	37933	--	40967
		СП - 85%			--	--	--	--		3035	
192	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,12	237,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 85%			--	--	--	--		230	
193	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	252,00	--	1018	--	1018	--	1100
		СП - 85%			--	--	--	--		81	
194	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72	467,66	3,51	33672	253	1668	22923	61123
		НР - 72%, СП - 85%			440,98	1,21	31751	87		4528	
195	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	478,04	4,35	3824	35	54	2696	7042
		НР - 72%, СП - 85%			466,92	1,21	3735	10		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1047,54	18,71	1048	19	147	638	1820
		НР - 72%, СП - 8%			881,96	3,64	882	4		135	
19	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72,72	559,00	--	40650	--	40650	--	43903
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
19	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8,08	392,00	--	3167	--	3167	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
19	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	302,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
20	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,01	183,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
20	2307-0202-0901	Коробки установочные для выключателей и розеток К-	шт.	180,79	33,00	--	5966	--	5966	--	6443
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
20	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	111,1	74,00	--	8221	--	8221	--	8879
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
20	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	70,7	115,00	--	8131	--	8131	--	8781
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				205 795				
		Накладные расходы	Тенге				65 522				
		Сметная прибыль	Тенге				21 705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				293 022				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-13					**2 057 871**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.БЛОК А

=Электроустановочные изделия=

121	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	49	467,66	3,51	22916	172	1136	15601	41597
		НР - 72%, СП - 8%			440,98	1,21	21608	59		3081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	478,04	4,35	10517	96	149	7415	19367
		НР - 72%, СН - 8%			466,92	1,21	10272	27		1435	
123	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1047,54	18,71	1048	19	147	638	1820
		НР - 72%, СН - 8%			881,96	3,64	882	4		135	
124	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32,32	559,00	--	18067	--	18067	--	19512
		СН - 8%			--	--	--	--		1445	
125	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	392,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СН - 8%			--	--	--	--		190	
126	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,16	559,00	--	9033	--	9033	--	9756
		СН - 8%			--	--	--	--		723	
127	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	419,00	--	423	--	423	--	457
		СН - 8%			--	--	--	--		34	
128	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,16	302,00	--	4880	--	4880	--	5271
		СН - 8%			--	--	--	--		390	
129	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	559,00	--	565	--	565	--	610
		СН - 8%			--	--	--	--		45	
130	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-212, степень защиты IP20	шт.	47,47	74,00	--	3513	--	3513	--	3794
		СН - 8%			--	--	--	--		281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	48,48	33,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СН - 8%			--	--	--	--		128	
136	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50	478,04	4,35	23902	217	339	16853	44015
		НР - 72%, СН - 8%			466,92	1,21	23346	61		3260	
137	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,5	419,00	--	21160	--	21160	--	22852
		СН - 8%			--	--	--	--		1693	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120 000				
		Накладные расходы	Тенге				40 507				
		Сметная прибыль	Тенге				12 840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				173 347				

РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б

=Электроустановочные изделия=

365	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	467,66	3,51	10289	77	510	7004	18676
		НР - 72%, СН - 8%			440,98	1,21	9702	27		1383	
366	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	478,04	4,35	3346	30	48	2359	6162
		НР - 72%, СН - 8%			466,92	1,21	3268	8		456	
367	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,16	559,00	--	9033	--	9033	--	9756
		СН - 8%			--	--	--	--		723	
368	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	392,00	--	396	--	396	--	428
		СН - 8%			--	--	--	--		32	
369	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	419,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СН - 8%			--	--	--	--		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	302,00	--	1830	--	1830	--	1977
		СН - 8%			--	--	--	--		146	
371	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	20,2	74,00	--	1495	--	1495	--	1614
		СН - 8%			--	--	--	--		120	
372	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	26,26	33,00	--	867	--	867	--	936
		СН - 8%			--	--	--	--		69	
373	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	392,58	3,51	1570	14	51	1087	2870
		ПР - 72%; СН - 8%			376,13	1,21	1505	5		213	
374	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	351,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СН - 8%			--	--	--	--		113	
375	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3	5056,02	3,32	15168	10	7784	5309	22116
		ПР - 72%; СН - 8%			2458,00	--	7374	--		1638	
376	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1506,00	--	4518	--	4518	--	4879
		СН - 8%			--	--	--	--		361	
378	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	827	754,29	349,75	623798	289243	210703	156380	842592
		ПР - 72%; СН - 8%			149,76	112,87	123852	93343		62414	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				676 267				
		Накладные расходы	Тенге				172 139				
		Сметная прибыль	Тенге				67 871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				916 277				

РАЗДЕЛ 3.БЛОК В

=Электроустановочные изделия=

494	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	57	467,66	3,51	26657	200	1321	18148	48389
		ПР - 72%; СН - 8%			440,98	1,21	25136	69		3584	
495	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	478,04	4,35	2390	22	33	1685	4402
		ПР - 72%; СН - 8%			466,92	1,21	2335	6		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1047,54 881,96	18,71 3,64	1048 882	19 4	147	638 135	1820
493	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	24,24	559,00 --	-- --	13550 --	-- --	13550	-- 1084	14634
494	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	4,04	392,00 --	-- --	1584 --	-- --	1584	-- 127	1710
495	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	7,07	419,00 --	-- --	2962 --	-- --	2962	-- 237	3199
500	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	1,01	302,00 --	-- --	305 --	-- --	305	-- 24	329
501	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	1,01	302,00 --	-- --	305 --	-- --	305	-- 24	329
502	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	26,26	419,00 --	-- --	11003 --	-- --	11003	-- 880	11883
503	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 СП - 8%	шт.	7,07	74,00 --	-- --	523 --	-- --	523	-- 42	565
504	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207 СП - 8%	шт.	31,31	33,00 --	-- --	1033 --	-- --	1033	-- 83	1116
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61 360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				20 471				
		Сметная прибыль	Тенге				6 546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				88 377				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-14					**1 178 001**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМЫ СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Телефонизация и локальная сеть=

1	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	14	5250,00	--	73500	--	73500	--	79380
		СН - 8%			--	--	--	--		5880	
2	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3165,59	71,70	3166	72	1176	1399	4930
		НР - 72%, СН - 8%			1918,00	24,96	1918	25		365	
3	2306-1708-0120 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-STG	шт.	1	219423,00	--	219423	--	219423	--	236977
		СН - 8%			--	--	--	--		17554	
4	СТ123-061701-0404	Оптическая панель на 8 слотов /прим/	шт.	1	52114,00	--	52114	--	52114	--	56283
		СН - 8%			--	--	--	--		4169	
5	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	8	9142,65	1196,10	73141	9569	3668	38186	120233
		НР - 63%, СН - 8%			7488,00	336,96	59904	2696		8906	
6	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Коммутатор Cisco Catalyst 3750G - WS-C3750G-48TS-S	шт.	1	666877,68	--	666878	--		--	666878
					--	--	--	--	666878	--	
7	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Коммутатор Cisco Catalyst 2960S - 48TD-L	шт.	7	652091,96	--	4564644	--		--	4564644
					--	--	--	--	4564644	--	
8	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	68832,00	--	68832	--	--	49559	127862
		НР - 72%, СН - 8%			68832,00	--	68832	--		9471	
9	ТОО"AliAnzA GrOuP	Маршрутизатор 2911-K9	шт.	1	616071,43	--	616071	--		--	616071
					--	--	--	--	616071	--	
10	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Распределительная патч-панель на 48 портов	шт.	1	8392,86	--	8393	--		--	8393
					--	--	--	--	8393	--	
11	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Кабельный организатор 1U	шт.	5	1874,11	--	9371	--		--	9371
					--	--	--	--	9371	--	
12	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	833,46	6,15	833	6	23	581	1527
		НР - 72%, СН - 8%			804,14	2,12	804	2		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2307-0220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СН - 8%			--	--	--	--		176	
14	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор /патчкорд/, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	276	31,00	--	8556	--	8556	--	9240
		СН - 8%			--	--	--	--		684	
15	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Патч-корд оптический SC,2м	км	3	561241,07	--	1683723	--		--	1683723
					--	--	--	--	1683723	--	
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СН - 8%			--	--	--	--		1718	
17	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	276	976,50	10,54	269514	2910	33922	168254	472789
		НР - 72%; СН - 8%			843,05	3,64	232682	1004		35021	
18	СТ123-070217-0804	Розетка двухместная серии БРИКС, цвет белый, модели РС22-3-ББ с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК	шт.	276	324,00	--	89424	--	89424	--	96578
		СН - 8%			--	--	--	--		7154	
19	СТ123-070217-1104	Рамка горизонтальная двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РГ-2-КБ, типа ИЭК	шт.	138	85,00	--	11730	--	11730	--	12668
		СН - 8%			--	--	--	--		938	
20	Прайс лист FIBER.KZ FIBER.KЗ	Сервер в комплекте Dell/T130 4B LFF Cabled/1/Xeon E3/1280v6/3,9 GHz/4 Gb/PERCS130/0,1,10/1/1000 Gb/SATA/7.2k/DVD+/-RW/1 x 290W	к-кт.	1	266910,71	--	266911	--		--	266911
					--	--	--	--	266911	--	
21	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	4	11751,45	1486,26	47006	5945	1125	25366	78161
		НР - 61%; СН - 8%			9984,00	411,84	39936	1647		5790	
22	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 9U	шт.	4	54792,00	--	219168	--	219168	--	236701
		СН - 8%			--	--	--	--		17533	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8 976 082				
		Накладные расходы	Тенге				283 345				
		Сметная прибыль	Тенге				115 472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 374 899				
		в том числе стоимость оборудования					*7 815 991*				
		РАЗДЕЛ 2.=Телевидение=									
31	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	2	24217,88	3366,80	48436	6734	6758	22473	76581
		НР - 61%; СН - 8%			17472,00	948,48	34944	1897		5673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
32	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	28209,00	--	28209	--	28209	--	30466
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
34	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	34868,00	--	34868	--	34868	--	37657
		СП - 8%			--	--	--	--		2789	
35	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	3792,13	--	3792	--	--	2313	6594
		НР - 61%, СП - 8%			3792,13	--	3792	--		488	
36	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	1	93083,00	--	93083	--	93083	--	100530
		СП - 8%			--	--	--	--		7447	
37	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015 прим	Устройство абонентское распределительное	шт.	10	3410,00	--	34100	--	34100	--	36828
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
38	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный фильтр	шт.	1	640,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
39	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	11751,45	1486,26	11751	1486	281	6341	19540
		НР - 61%, СП - 8%			9984,00	411,84	9984	412		1447	
40	СТ123-061707-0104 прим	Ящик 600х400х200 марки К655У2	шт.	1	5465,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		Дополнительное оборудование									
45	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	467,66	3,51	2338	18	115	1592	4245
		НР - 72%, СП - 8%			440,98	1,21	2205	6		314	
46	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	5	351,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
47	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки антенные КАМ мм	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
48	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	5	33,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				271 525				
		Накладные расходы	Тенге				32 719				
		Сметная прибыль	Тенге				24 338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				328 582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.=Система единого времени=									
55	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЭ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4186,23	--	4186	--	7	2549	7274
		НР - 61%; СН - 8%			4179,00	--	4179	--		539	
56	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Первичные часы	комплект	1	72000,00	--	72000	--		--	72000
					--	--	--	--	72000	--	
57	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	24	2302,55	--	55261	--	205	33584	95953
		НР - 61%; СН - 8%			2294,00	--	55056	--		7108	
58	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Часы вторичные STANDING.310	шт.	24	29150,00	--	699600	--		--	699600
					--	--	--	--	699600	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				831 047				
		Накладные расходы	Тенге				36 133				
		Сметная прибыль	Тенге				7 647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				874 827				
		в том числе стоимость оборудования					*771 600*				
		РАЗДЕЛ 4.=Система видеонаблюдения=									
		Диспетчеризация дифтов									
97	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25071,31	7028,00	25071	7028	1819	13427	41578
		НР - 72%; СН - 8%			16224,00	2424,80	16224	2425		3080	
98	2307-0203-0203 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРН ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРН-МХ-30	шт.	1	154353,00	--	154353	--	154353	--	166701
		СН - 8%			--	--	--	--		12348	
99	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6909,13	1,69	6909	2	182	4102	11892
		НР - 61%; СН - 8%			6725,00	--	6725	--		881	
100	2305-1207-3401 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25	шт.	1	155778,00	--	155778	--	155778	--	168240
		СН - 8%			--	--	--	--		12462	
101	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	68832,00	--	68832	--	--	49559	127862
		НР - 72%; СН - 8%			68832,00	--	68832	--		9471	
102	"TuvsT-2014"	Модем T-LinkTD-W8961ND	шт.	1	7500,00	--	7500	--		--	7500
					--	--	--	--	7500	--	
103	1310-0409-0115 РСНБ РК 2015	Контроллер. Монтаж оборудования	шт.	2	100654,37	16435,30	201309	32871	3702	106138	332042
		НР - 61%; СН - 8%			82368,00	4630,08	164736	9260		24596	
104	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкая связь. Монтаж оборудования	шт.	1	9304,54	1683,40	9305	1683	307	4751	15180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 67%, СП - 8%			7315,00	474,24	7315	474		1124	
103	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	761799,00	140160,00	761799	140160	--	490711	1352711
		НР - 72%, СП - 8%			621639,00	59904,00	621639	59904		100201	
104	ТОО"Жигер Актобе"	Диспетчерская связь в комплекте:громкая связь "Октава;межмодульный интерфейс;контроллер соединительных линии;контроллер локальной шины;конвертер USB	шт	1	357142,86	--	357143	--		--	357143
					--	--	--	--	357143	--	
105	2303-0302-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный	шт.	1	5771,00	--	5771	--	5771	--	6233
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
106	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	316,24	145,95	20556	9487	2957	7861	30690
		НР - 72%, СП - 8%			124,80	43,17	8112	2806		2273	
107	2306-0408-0520 РСНБ РК 2015	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	км	0,0255	154031,00	--	3928	--	3928	--	4242
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
108	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной	км	0,0408	61018,00	--	2490	--	2490	--	2689
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
109	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРТМ-10х 2	шт.	1	4255,00	--	4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
110	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	403,47	15,29	20174	764	6111	9695	32259
		НР - 72%, СП - 8%			265,98	3,33	13299	167		2390	
111	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50,5	32,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 806 789				
		Накладные расходы	Тенге				686 244				
		Сметная прибыль	Тенге				170 270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 663 303				
		в том числе стоимость оборудования					*364 643*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					13 241 611				
		в том числе стоимость оборудования					*8 952 234*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-17 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.=Автоматическое газовое пожаротушение=

1	1311-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	2673,24	321,66	8020	965	3797	2780	11664
		НР - 75%, СП - 8%			1086,00	149,76	3258	449		864	
2	1311-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	3	10756,33	1570,93	32269	4713	19774	7830	43307
		НР - 75%, СП - 8%			2594,00	886,08	7782	2658		3208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс лист "InTAnT"	Модуль газового пожаротушения МПТТ-С-20(МГПFX25-20)	шт	1	165857,14	--	165857	--		--	165857
					--	--	--	--	165857	--	
4	Прайс лист "InTAnT"	Модуль газового пожаротушения МПТТ-С-20	шт	2	165857,14	--	331714	--		--	331714
					--	--	--	--	331714	--	
5	Прайс лист "ТОО"Атек-Энерго KZ"	Хладон 227 еа	кг	45,6	4464,29	--	203571	--		--	203571
					--	--	--	--	203571	--	
		резерв									
6	Прайс лист "InTAnT"	Модуль газового пожаротушения МПТТ-С-20	шт	1	165857,14	--	165857	--		--	165857
					--	--	--	--	165857	--	
7	Прайс лист	Модуль газового пожаротушения МПТТ-С-20	шт	2	165857,14	--	331714	--		--	331714
					--	--	--	--	331714	--	
8	Прайс лист "ТОО"Атек-Энерго KZ"	Хладон 227 еа	кг	45,6	4464,29	--	203571	--		--	203571
					--	--	--	--	203571	--	
9	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30846,56	2,08	30847	2	462	18534	53331
		НР - 61%; СН - 85%			30383,00	--	30383	--		3950	
10	ППрайс лист "ТОО"Атек-Энерго KZ"	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048 С2000М	шт	1	34089,29	--	34089	--		--	34089
					--	--	--	--	34089	--	
11	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30846,56	2,08	30847	2	462	18534	53331
		НР - 61%; СН - 85%			30383,00	--	30383	--		3950	
12	ППрайс лист "InTAnT"	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление С2000-АСПТ	шт	1	33757,14	--	33757	--		--	33757
					--	--	--	--	33757	--	
13	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6909,13	1,69	6909	2	182	4102	11892
		НР - 61%; СН - 85%			6725,00	--	6725	--		881	
14	2308-0306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	1	5770,00	--	5770	--	5770	--	6232
		СН - 85%			--	--	--	--		462	
15	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	7746,01	--	7746	--	1506	4493	13218
		НР - 72%; СН - 85%			6240,00	--	6240	--		979	
16	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СН - 85%			--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0101-0306 РСНБ РК 2015	Блок релейный. Монтаж оборудования	блок	1	236,36	31,01	236	31	--	131	396
		НР - 61%; СП - 8%			205,35	8,74	205	9		29	
12	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блокс управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	11	12148,00	--	133628	--	133628	--	144318
		СП - 8%			--	--	--	--		10690	
19	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1300,68	0,78	1301	1	52	761	2227
		НР - 63%; СП - 8%			1248,00	--	1248	--		165	
20	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7	шт.	1	1326,00	--	1326	--	1326	--	1432
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2597,36	2,08	7792	6	298	4568	13349
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	7488	--		989	
22	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
23	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	1	1281,96	--	1282	--	135	700	2140
		НР - 61%; СП - 8%			1147,00	--	1147	--		159	
24	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
25	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4530,93	23,40	4531	23	2050	1770	6805
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	--	2458	--		504	
26	2308-0301-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИП 512-45	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
27	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1277,54	143,45	3833	430	212	2371	6699
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	3191	102		496	
28	2308-0304-0119 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Уходи!"	шт.	1	964,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
29	2308-0304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Не входи!"	шт.	1	964,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
30	2308-0304-0120 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	969,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 759 087				
		Накладные расходы	Тенге				66 574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				28 442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 854 103				
		в том числе стоимость оборудования					*1 470 130*				
		РАЗДЕЛ 2.=Кабели и провода=									
31	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5	639,22	68,33	3196	342	961	1213	4761
		НР - 61%; СН - 8%			378,51	19,09	1893	95		353	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	316,24	145,95	28462	13136	4094	10885	42494
		НР - 72%; СН - 8%			124,80	43,17	11232	3885		3148	
33	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,09785	20450,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СН - 8%			--	--	--	--		160	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33 659				
		Накладные расходы	Тенге				12 098				
		Сметная прибыль	Тенге				3 661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49 418				
		РАЗДЕЛ 3.=Трубы=									
34	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	403,47	15,29	36313	1376	10999	17452	58065
		НР - 72%; СН - 8%			265,98	3,33	23938	300		4301	
35	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,9	26,00	--	2363	--	2363	--	2552
		СН - 8%			--	--	--	--		189	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38 676				
		Накладные расходы	Тенге				17 452				
		Сметная прибыль	Тенге				4 490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60 618				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-17					1 964 139				
		в том числе стоимость оборудования					*1 470 130*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
15	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	6	3416,72	235,26	20500	1412	2165	17264	40785
		НР - 98%; СН - 8%			2820,48	115,55	16923	693		3021	
18	1328-0702-0304 РСНБ РК 2015	Картофелечистка. Монтаж оборудования	шт.	1	31590,70	2100,98	31591	2101	188	18316	53899
		НР - 67%; СН - 8%			29302,00	723,87	29302	724		3993	
20	1328-0703-0102 РСНБ РК 2015	Машина протирочная. Монтаж оборудования	шт.	1	30573,95	1896,46	30574	1896	166	17819	52264
		НР - 67%; СН - 8%			28512,00	698,91	28512	699		3871	
25	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	3	2342,19	63,99	7027	192	994	5815	13869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СН - 8%			1946,88	31,06	5841	93		1027	
36	1328-0108-0101 РСНБ РК 2015	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	50653,98	3771,30	50654	3771	185	29320	86372
		НР - 61%, СН - 8%			46698,00	1367,51	46698	1368		6398	
56	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2342,19	63,99	2342	64	331	1938	4623
		НР - 98%, СН - 8%			1946,88	31,06	1947	31		342	
58	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на три отделения. Установка	комплект	1	3416,72	235,26	3417	235	362	2877	6798
		НР - 98%, СН - 8%			2820,48	115,55	2820	116		504	
63	1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1	32648,77	519,77	32649	520	3914	17287	53931
		НР - 61%, СН - 8%			28215,00	124,80	28215	125		3995	
88	1302-0101-0301 РСНБ РК 2015	Станок токарный по дереву. Монтаж оборудования	шт.	1	140559,86	20167,66	140560	20168	1592	77671	235690
		НР - 61%, СН - 8%			118800,00	8529,87	118800	8530		17458	
90	1301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Станок токарный. Монтаж оборудования	шт	1	21734,54	10853,54	21735	10854	--	9328	33548
		НР - 61%, СН - 8%			10881,00	4410,96	10881	4411		2485	
114	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2342,19	63,99	2342	64	331	1938	4623
		НР - 98%, СН - 8%			1946,88	31,06	1947	31		342	
116	1301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	3	21734,54	10853,54	65204	32561	--	27984	100643
		НР - 61%, СН - 8%			10881,00	4410,96	32643	13233		7455	
131	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	4	11479,31	--	45917	--	37	27987	79816
		НР - 61%, СН - 8%			11470,00	--	45880	--		5912	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				454 512				
		Накладные расходы	Тенге				255 544				
		Сметная прибыль	Тенге				56 803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				766 859				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					766 859				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3.ДЭС

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ФУНДАМЕНТЫ

56	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка(срезка) грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,4	48,79	48,79	117	117	--	30	158
		НР - 72%, СН - 8%			--	17,16	--	41		12	
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16	217,15	30,46	3474	487	1888	1199	5047
		НР - 94%, СН - 8%			68,71	10,98	1099	176		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	3,2	1037,27	114,59	3319	367	2790	294	3902
		НР - 108%, СП - 8%			50,51	34,50	162	110		289	
59	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=22	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	3,2	2315,70	82,25	7410	263	7126	135	8149
		НР - 108%, СП - 8%			6,44	32,65	21	104		604	
60	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В22.5. Устройство	м3	0,7482	23064,74	1657,58	17257	1240	14617	1522	20281
		НР - 91%, СП - 8%			1870,55	364,42	1400	273		1502	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093023	217344,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,97	853,43	19,95	3388	79	2275	971	4708
		НР - 93%, СП - 8%			260,55	2,50	1034	10		349	
				МОНТАЖ ДЭС							
63	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дизельный-генератор. Монтаж оборудования	т	0,79	196589,13	14822,60	155305	11710	20639	76326	250162
		НР - 61%, СП - 8%			155640,00	2746,13	122956	2169		18531	
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЭС							
65	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,1	166,32	166,32	1347	1347	--	359	1843
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,62	--	499		137	
66	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,1	16,42	16,42	133	133	--	34	180
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,77	--	47		13	
67	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40Х4 мм. Монтаж оборудования	м	18	612,90	24,84	11032	447	7538	2280	14377
		НР - 72%, СП - 8%			169,26	6,67	3047	120		1065	
68	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3139,39	167,69	18836	1006	12752	3839	24490
		НР - 72%, СП - 8%			846,30	42,43	5078	255		1814	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				223 640				
		Накладные расходы	Тенге				86 989				
		Сметная прибыль	Тенге				24 852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				335 481				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1					335 481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1 ВНУТРИДОМОВУЮ РАЗВОДКУ КАБЕЛЯ ОК									
1	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка 4-х волокон в ККС №2292/619 в существ. муфте ОМр-96 кабелем ОКЛ-8	муфта	1	28421,80	22291,48	28422	22291	425	8566	39947
		НР - 72%, СП - 8%			5705,60	6192,03	5706	6192		2959	
2	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1550	262,96	70,37	407585	109077	1435	247458	707447
		НР - 72%, СП - 8%			191,66	30,08	297073	46619		52403	
3	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по стенам подвала с креплением скобами	м	60	467,34	35,00	28041	2100	4904	15578	47109
		НР - 72%, СП - 8%			350,61	10,00	21037	600		3490	
4	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	15	227,00	--	3405	--	3405	--	3677
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
5	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	30	192,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
6	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 32 мм . Прокладка по стенам подвала с креплением скобами	м	15	467,34	35,00	7010	525	1226	3895	11777
		НР - 72%, СП - 8%			350,61	10,00	5259	150		872	
7	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,8	227,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
8	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,6	192,00	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	316,24	145,95	22137	10217	3184	8466	33051
		НР - 72%, СП - 8%			124,80	43,17	8736	3022		2448	
10	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба кабельного канала 20х10мм по стене. Монтаж оборудования	м	30	225,55	2,22	6767	67	694	4327	11981
		НР - 72%, СП - 8%			200,20	0,10	6006	3		887	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабельных каналах 20х10	м кабеля	30	316,24	145,95	9487	4379	1364	3628	14165
		НР - 72%, СП - 8%			124,80	43,17	3744	1295		1049	
12	СТ123-060701-0206	Кабель связи оптический КС-ОКЛ	км	1,665	227510,00	--	378804	--	378804	--	409108
		СП - 8%			--	--	--	--		30304	
13	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60	171,00	--	10260	--	10260	--	11081
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
14	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	109,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
15	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	30	56,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2213,36	46,21	2213	46	77	1514	4025
		ПР - 72%, СП - 8%			2090,00	12,48	2090	12		298	
17	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	1	6567,00	--	6567	--	6567	--	7092
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
18	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8	УССЛК	1	48113,67	31521,83	48114	31522	376	16159	69415
		ПР - 72%, СП - 8%			16216,20	6227,52	16216	6228		5142	
19	2306-1706-0132 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-8-8-1-8	шт.	1	11009,00	--	11009	--	11009	--	11890
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
20	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж ОРКС на 8 портов со сваркой 2 волокон(1вх. и 1 рез. волокна с установкой сплиттера 1/8-1шт)1	ОРКС	1	31607,95	21098,78	31608	21099	190	10431	45402
		ПР - 72%, СП - 8%			10319,40	4168,32	10319	4168		3363	
21	TvusT-2014	Оптический сплиттер PLC 1/8	шт	1	8900,00	--	8900	--		--	8900
					--	--	--	--	8900	--	
22	TvusT-2014	Стоимость ОРК-С на 8 портов	шт	1	13100,00	--	13100	--		--	13100
					--	--	--	--	13100	--	
23	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, 190ммх140ммх70мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1074,95	4,48	4300	18	102	3010	7894
		ПР - 72%, СП - 8%			1045,00	--	4180	--		585	
24	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	4	2311,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
25	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 250 мм диаметром 32 мм	отверстие	4	807,57	354,57	3230	1418	45	2281	5952
		ПР - 84%, СП - 8%			441,79	237,12	1767	948		441	
26	1146-0301-0119 РСНБ РК 2015 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	отверстие	4	78,36	31,26	313	125	11	222	579
		ПР - 84%, СП - 8%			44,30	21,84	177	87		43	
27	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0008	90774,41	644,00	73	1	30	35	116
		ПР - 84%, СП - 8%			51960,72	299,52	42	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	13784,24	8970,14	13784	8970	--	4742	20008
		НР - 72%, СН - 8%			4814,10	1772,16	4814	1772		1482	
29	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	19903,55	12949,85	19904	12950	--	6849	28892
		НР - 72%, СН - 8%			6953,70	2558,40	6954	2558		2140	
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба п/э диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	362,54	15,29	10876	459	2438	5817	18029
		НР - 72%, СН - 8%			265,98	3,33	7979	100		1335	
31	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,5	227,00	--	1703	--	1703	--	1839
		СН - 8%			--	--	--	--		136	
32	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	15	192,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СН - 8%			--	--	--	--		230	
33	2301-0502-0901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая д 16	м	30	91,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СН - 8%			--	--	--	--		218	
34	2404-0207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СН - 8%			--	--	--	--		8	
35	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	93,77	1,76	2813	53	584	1580	4744
		НР - 72%, СН - 8%			72,54	0,61	2176	18		351	
36	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	199199,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СН - 8%			--	--	--	--		478	
37	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	22	219,04	--	4819	--	221	3311	8780
		НР - 72%, СН - 8%			209,00	--	4598	--		650	
38	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,22	2807,00	--	618	--	618	--	667
		СН - 8%			--	--	--	--		49	
39	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	11	60,49	11,10	665	122	268	235	973
		НР - 72%, СН - 8%			24,96	4,74	275	52		72	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 118 848				
		Накладные расходы	Тенге				348 104				
		Сметная прибыль	Тенге				115 593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1 582 545				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №5-1					1 582 545				
		в том числе стоимость оборудования					*22 000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3 ТЕПЛОТРАССА									
		РАЗДЕЛ 4.Система ОДК									
64	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	2739,41	--	5479	--	135	4008	10245
		НР - 75%, СП - 5%			2671,82	--	5344	--		759	
65	СТ"TRUST"	Терминал КТ-15Ш	шт	2	9600,00	--	19200	--	19200	--	20736
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
66	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	6	149,76	--	899	--	--	647	1669
		НР - 72%, СП - 8%			149,76	--	899	--		124	
67	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ковер наземный для установки терминала	шт.	2	7293,54	596,90	14587	1194	8048	5786	22003
		НР - 97%, СП - 8%			2672,51	249,60	5345	499		1630	
68	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	54	7293,00	--	393822	--	393822	--	425328
		СП - 8%			--	--	--	--		31506	
69	2302-1104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета СВ-250	шт.	6	5362,00	--	32172	--	32172	--	34746
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	
70	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры . Установка	комплект	2	451,12	--	902	--	130	757	1792
		НР - 98%, СП - 8%			386,03	--	772	--		133	
71	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры биметаллические	шт.	2	4304,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
72	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	11903,73	--	23807	--	22994	797	26572
		НР - 98%, СП - 8%			406,47	--	813	--		1968	
73	2305-1401-0110 РСНБ РК 2015	Гильза защитная для термометра	шт.	2	5778,00	--	11556	--	11556	--	12480
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
74	2302-0201-5809 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	48410,00	--	145230	--	145230	--	156848
		СП - 8%			--	--	--	--		11618	
75	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	278204,47	72644,15	5564	1453	1	4460	10826
		НР - 97%, СП - 8%			205524,00	19749,54	4110	395		802	
76	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,2	32,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	316,24	145,95	6325	2919	910	2419	9443
		НР - 72%, СП - 8%			124,80	43,17	2496	863		699	
78	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	254258,00	--	5085	--	5085	--	5492
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
79	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 техн.часть группа 13 п.9 К-0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,2	27011,58	18689,28	5402	3738	--	1787	7765
		НР - 72%, СП - 8%			8322,30	4090,78	1664	818		575	
80	СТ"TRUST"	Сигнальная лента	м	200	34,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				686 084				
		Накладные расходы	Тенге				20 661				
		Сметная прибыль	Тенге				56 540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				763 285				

РАЗДЕЛ 6.Ввод газонепроиницаемый

101	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ввод газонепроиницаемый	шт	1	2706,92	--	2707	--	--	2653	5788
		НР - 98%, СП - 8%			2706,92	--	2707	--		429	
102	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	17915,00	--	3225	--	3225	--	3483
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
103	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Венттруба, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	716,16	46,59	1432	93	43	1306	2958
		НР - 98%, СП - 8%			648,24	18,26	1296	37		219	
104	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3211,00	--	6422	--	6422	--	6936
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
105	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение шнуровым асбестом	шт.	1	4269,84	181,83	4270	182	1610	1774	6528
		НР - 69%, СП - 8%			2477,89	93,75	2478	94		484	
106	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,024	13318,00	--	320	--	320	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
107	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	1,12	2448,92	81,65	2743	91	1261	987	4028
		НР - 59%, СП - 8%			1241,74	35,41	1391	40		298	
108	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	1,12	280,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы досок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0038	67893,17	1051,66	258	4	177	71	355
		НР - 90%, СП - 8%			20280,90	474,24	77	2		26	
11	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,5	89,38	3,29	45	2	12	29	79
		НР - 90%, СП - 8%			62,34	1,41	31	1		6	
11	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром 80 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	551,03	1,00	154	--	40	92	265
		НР - 80%, СП - 8%			408,11	0,48	114	--		20	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21 890				
		Накладные расходы	Тенге				6 912				
		Сметная прибыль	Тенге				2 305				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31 107				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-3					794 392				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В15 S=3x1
ПОД МУСОРОСБОРНИК S=3М2

14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3	3020,80	1020,55	906	306	560	113	1101
		НР - 108%, СП - 8%			133,20	215,52	40	65		82	
15	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3	990,73	92,98	2972	279	1710	1020	4311
		НР - 94%, СП - 8%			327,79	33,76	983	101		319	
16	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3	2392,05	97,22	7176	292	6204	773	8586
		НР - 94%, СП - 8%			226,64	47,65	680	143		636	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 054				
		Накладные расходы	Тенге				1 906				
		Сметная прибыль	Тенге				1 037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13 997				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					13 997				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Малые Архитектурные формы

1	86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	230710,00	4730,00	230710	4730	204060	21149	272008
					21920,00	1321,00	21920	1321		20149	
2	86-010209-0103	Стойка баскетбольная	комплект	4	88296,00	1941,00	353184	7764	314276	23010	406290
					7786,00	551,00	31144	2204		30096	
3	86-010213-0103	Брусья-лабиринт	шт.	3	161001,00	7789,00	483003	23367	411975	37566	562215
					15887,00	2261,00	47661	6783		41646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	86-010210-0104	Стойки волейбольные с сеткой	комплект	4	60793,00	2560,00	243172	10240	205688	20924	285223
					6811,00	770,00	27244	3080		21128	
5	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	156130,00	517,00	156130	517	142057	12442	182058
					13556,00	117,00	13556	117		13486	
6	86-010203-0108	Рукоход двухуровневый	комплект	1	334597,00	6530,00	334597	6530	312642	15778	378406
					15425,00	1914,00	15425	1914		28030	
7	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	2	108413,00	1746,00	216826	3492	202576	10720	245749
					5379,00	511,00	10758	1022		18204	
8	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1	118354,00	308,00	118354	308	113221	4454	132632
					4825,00	69,00	4825	69		9825	
9	86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	2	40281,00	199,00	80562	398	71864	7633	95251
					4150,00	44,00	8300	88		7056	
10	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	3	77053,00	140,00	231159	420	227019	2635	252498
					1240,00	33,00	3720	99		18704	
11	86-010302-0114	Скамья, тип 2С-3А	шт.	18	34339,00	337,00	618102	6066	408330	184972	867319
					11317,00	101,00	203706	1818		64246	
12	86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	18	26392,00	30,00	475056	540	472788	1687	514883
					96,00	7,00	1728	126		38139	
13	86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	2	325984,00	6037,00	651968	12074	609346	31002	737607
					15274,00	1760,00	30548	3520		54638	
14	86-010201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов	комплект	1	272982,00	5809,00	272982	5809	252213	15154	311187
					14960,00	1693,00	14960	1693		23051	
15	86-010103-0104	Сетка "Пирамида" малая	комплект	2	1032532,00	311,00	2065064	622	2056266	7568	2238442
					4088,00	70,00	8176	140		165811	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ СО ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ									
16	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05	2447,20	--	122	--	--	88	227
		НР - 72%; СП - 8%			2447,20	--	122	--		17	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0476	738,09	--	35	--	--	25	65
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	35	--		5	
18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,025	93619,30	1004,30	2340	25	1747	521	3090
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	568	11		229	
19	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,96	2760,87	14,78	2650	14	2265	340	3230
		НР - 90%; СП - 8%			386,60	6,99	371	7		239	
20	1115-0403-0301	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемо	1,92	834,70	2,31	1603	4	427	939	2745
		НР - 80%; СП - 8%			610,20	1,10	1172	2		203	
21	552-29	Лопата штыковая	шт.	1	893,73	--	894	--		--	894
					--	--	--	--	894	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	302-317	Ведро емкостью 12 л	шт.	1	1055,10	--	1055	--		--	1055
					--	--	--	--	1055	--	
22	306-204	Лом пожарный ЛПЛ	шт.	1	620,65	--	621	--		--	621
					--	--	--	--	621	--	
24	546-21	Огнетушитель	шт.	1	5368,58	--	5369	--		--	5369
					--	--	--	--	5369	--	
				Металический мусоросборник							
25	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник	комплект	2	75381,00	--	150762	--	150762	--	162823
		СН - 8%			--	--	--	--		12061	
26	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,245	551,03	1,00	3992	7	1028	2368	6869
		НР - 80%, СН - 8%			408,11	0,48	2957	3		509	
				Ящик для песка -1шт							
27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,07	8420,95	1665,69	589	117	254	250	906
		НР - 9.4%, СН - 8%			3107,16	686,40	218	48		67	
28	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	67893,17	1051,66	1222	19	838	336	1683
		НР - 90%, СН - 8%			20280,90	474,24	365	9		125	
29	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,5	2760,87	14,78	6902	37	5899	886	8411
		НР - 90%, СН - 8%			386,60	6,99	966	17		623	
30	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	469,30	1,52	1173	4	477	555	1867
		НР - 80%, СН - 8%			276,93	0,73	692	2		138	
31	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли металлические	шт.	4	654,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СН - 8%			--	--	--	--		209	
32	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки металлические	пара	1	3544,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СН - 8%			--	--	--	--		284	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 716 358				
		Накладные расходы	Тенге				403 002				
		Сметная прибыль	Тенге				568 918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7 688 278				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-4					7 688 278				
		в том числе стоимость оборудования					*7 939*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-7 ОГРАЖДЕНИЕ ДЭС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление конструкций ограды (панели ПМ30х16) в построечных условиях и на производственных базах	т	0,1344	166100,81	11065,67	22324	1487	709	14126	39366
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	20128	345		2916	
2	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки (панели ПМ30х16), высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,35	5939,04	932,45	79286	12448	34960	42878	131937
		НР - 118%; СП - 8%			2387,88	334,03	31878	4459		9773	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1009296	240429,00	--	24266	--	24266	--	26208
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058824	222453,00	--	1309	--	1309	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
5	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001548	274850,00	--	425	--	425	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
6	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,208	82066,00	--	17070	--	17070	--	18435
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
7	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	812,91	29,36	813	29	42	881	1829
		НР - 118%; СП - 8%			741,95	4,24	742	4		135	
8	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	М/к калитки ВМС-0,85х1,4	т	0,023	707814,00	--	16280	--	16280	--	17582
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Хомуты МС-8 массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,64	239,00	--	631	--	631	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
10	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
11	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка	шт.	1	2608,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
12	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,23108	93,64	2,31	1801	44	953	558	2547
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	804	5		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная суриком, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,23108	857,39	1,00	16489	19	2730	10999	29687
		ПР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	13740	9		2199	
15	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические соединительных элементов. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,33048	106,20	2,31	35	1	20	10	48
		ПР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	14	--		4	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные соединительных элементов. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,33048	146,36	3,28	48	1	31	11	64
		ПР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	16	--		5	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				188 184				
		Накладные расходы	Тенге				69 463				
		Сметная прибыль	Тенге				20 612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				278 259				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-7					278 259				

		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**26 843 144,07**				
		в том числе стоимость оборудования					*11 079 583,00*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**236 453,42**				
		Итого:	**Тенге**				**27 079 597,48**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	**Тенге**				**332 640,30**				
		Итого:	**Тенге**				**27 412 237,78**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**326 653,10**				
		Итого:	**Тенге**				**27 738 890,88**				
		итого в текущих ценах 2020г (к=1,0348515)					**28 705 632,83**				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	**Тенге**				**25 835 069,55**				
		НДС 12%	**Тенге**				**3 100 208,35**				
		ВСЕГО:	**Тенге**				**28 935 277,90**				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.