Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**
Договор (контракт)	Договор №190175/00 от 03.09.2019г.	

Номер документа	Дата составления
607	**25.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	107 991 777,00	107 991 777,00
				Итого	1	x	107 991 777,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.Руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 440 200 456						172 824 055	**1 613 024 511**
в том числе за отчетный месяц:		96 421 229					11 570 548	**107 991 777**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №11
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ.0.000.БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 6.=Лестница ЛП1=									
		Фундамент монолитный Фм1 - 8шт									
77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаментыщебеночное. Устройство	м3 основания	0,392	5457,40	1677,80	2139	658	1161	550	2904
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	320	272		215	
78	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В15. Устройство	м3	3,92	27762,00	1888,80	108827	7404	75452	25084	144624
		НР - 91%; СП - 8%			6625,30	406,62	25971	1594		10713	
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1688	18754,28	1330,10	3166	225	48	2687	6321
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	2893	60		468	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0304	217344,00	--	6607	--	6607	--	7136
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1536	217344,00	--	33384	--	33384	--	36055
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
82	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02512	274444,74	2081,65	6894	52	5888	883	8399
		НР - 91%; СП - 8%			37965,70	662,95	954	17		622	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,2	853,43	19,95	26627	622	17876	7632	37000
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	8129	78		2741	
		Фундамент монолитный Фм2 - 1шт									
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,128	5457,40	1677,80	699	215	380	180	948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	104	89		70	
85	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон В15. Устройство**	м3	0,84	27762,00	1888,80	23320	1587	16168	5375	30991
		НР - 91%; СП - 8%			6625,30	406,62	5565	342		2296	
86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,333	5457,40	1677,80	1817	559	987	467	2467
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	271	231		183	
87	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15. Устройство**	м3	1,85	24692,52	1966,84	45681	3639	34676	7358	57282
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	7366	720		4243	
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,009	18754,28	1330,10	169	12	3	143	337
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	154	3		25	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014**	т	0,009	217344,00	--	1956	--	1956	--	2113
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)СТ РК 2591-2014**	т	0,21405	217344,00	--	46522	--	46522	--	50244
		СП - 8%			--	--	--	--		3722	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,92	853,43	19,95	5052	118	3392	1448	7021
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	1542	15		520	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				312 860				
		Накладные расходы	Тенге				51 807				
		Сметная прибыль	Тенге				29 174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				393 841				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					393 841				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 16.=Двери=

134	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,6896	11575,32	252,40	19558	426	14316	3811	25239
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	4816	199		1870	
135	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,5136	10529,85	209,35	15938	317	11014	3613	21115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	4607	147		1564	
136	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,6896	25211,00	--	42597	--	42597	--	46004
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
137	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,5136	35674,00	--	53996	--	53996	--	58316
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
		Жалюзийные решетки									
138	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	16	2072,37	105,38	33158	1686	5154	26290	64204
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	26318	509		4756	
139	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,1576	558026,00	--	87945	--	87945	--	94980
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	15,36	73,18	1,64	1124	25	724	262	1496
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	375	4		111	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				254 316				
		Накладные расходы	Тенге				33 976				
		Сметная прибыль	Тенге				23 065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				311 357				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					311 357				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

		Примечание лист 1.4 п.7									
82	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	26	1442,00	53,50	37492	1391	3180	32596	75695
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	32921	341		5607	
83	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Решетки радиаторные	м2	32,045	3531,00	--	113151	--	113151	--	122203
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150 643				
		Накладные расходы	Тенге				32 596				
		Сметная прибыль	Тенге				14 659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				197 898				

РАЗДЕЛ 5.=Полы=

99	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	853,26	2903,29	20,40	2477263	17405	2136520	311876	3012270
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	323338	8445		223131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1007,56	2903,29	20,40	2925241	20552	2522880	368274	3556996
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	381809	9972		263481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 402 504				
		Накладные расходы	Тенге				680 150				
		Сметная прибыль	Тенге				486 612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 569 266				

РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо №2, 5=

Ограждение

219	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,01976	70586,93	25518,66	1395	504	201	584	2137
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	690	155		158	
220	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,01976	544426,00	--	10758	--	10758	--	11618
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	1,06704	73,18	1,64	78	2	50	18	104
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	26	--		8	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12 231				
		Накладные расходы	Тенге				602				
		Сметная прибыль	Тенге				1 027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13 860				

РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=

Ограждение фонаря

247	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждение. Монтаж**	т конструкций	0,10417	70586,93	25518,66	7353	2658	1055	3076	11264
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	3640	819		834	
248	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,10417	544426,00	--	56713	--	56713	--	61250
		СП - 8%			--	--	--	--		4537	
249	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	5,62518	73,18	1,64	412	9	266	96	548
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	137	1		41	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64 478				
		Накладные расходы	Тенге				3 172				
		Сметная прибыль	Тенге				5 412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				73 062				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					6 854 086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б									
		РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=									
		Люки									
28	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,0201	3184,99	523,91	3249	534	1428	1273	4884
		НР - 90%; СП - 8%			1261,98	125,02	1287	128		362	
29	2109-0102-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1,0201	35245,00	--	35953	--	35953	--	38830
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39 202				
		Накладные расходы	Тенге				1 273				
		Сметная прибыль	Тенге				3 238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43 713				
		РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=									
44	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	616,38	1376,18	136,96	848252	84418	--	643168	1610733
		НР - 80%; СП - 8%			1239,23	65,10	763834	40127		119314	
		Примечание лист 1.4 п.7									
75	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	6	3356,50	155,80	20139	935	4152	15015	37967
		НР - 98%; СП - 8%			2508,70	44,93	15052	270		2812	
76	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	1442,00	53,50	17304	642	1468	15044	34936
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	15194	157		2588	
77	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Решетки радиаторные	м2	23,97	3531,00	--	84638	--	84638	--	91409
		СП - 8%			--	--	--	--		6771	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				970 333				
		Накладные расходы	Тенге				673 227				
		Сметная прибыль	Тенге				131 485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 775 045				
		РАЗДЕЛ 5.=Полы=									
120	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	264,22	2903,29	20,40	767108	5390	661593	96575	932778
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	100125	2615		69095	
125	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	132,45	1273,42	138,45	168665	18338	62433	97323	287268
		НР - 94%; СП - 8%			663,60	118,10	87894	15642		21279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	15,57	2903,29	20,40	45204	318	38986	5691	54967
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	5900	154		4072	
		Плинтус 2 этаж									
141	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	325,68	313,57	0,79	102122	257	64593	35150	148254
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	37272	122		10982	
		Плинтус тех.этаж									
143	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	319,91	313,57	0,79	100313	253	63449	34527	145627
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	36611	120		10787	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 183 412				
		Накладные расходы	Тенге				269 266				
		Сметная прибыль	Тенге				116 215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 568 893				
		РАЗДЕЛ 6.=Наружная отделка=									
146	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для ПА -31С - 140мм/	м2	216,79	3958,98	219,28	858267	47538	142221	565867	1538065
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	668509	38825		113931	
150	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	216,79	473,75	2,93	102704	635	78272	19275	131738
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	23797	297		9758	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				960 972				
		Накладные расходы	Тенге				585 142				
		Сметная прибыль	Тенге				123 689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1 669 803				
		РАЗДЕЛ 8.=Ограждение лестниц=									
		Лестница Л3									
194	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03771	70586,93	25518,66	2662	962	382	1114	4077
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	1318	296		302	
195	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03771	544426,00	--	20530	--	20530	--	22173
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,03634	73,18	1,64	149	3	96	35	198
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	50	1		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестница Л4									
197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,41162	70586,93	25518,66	29055	10504	4169	12155	44507
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	14382	3234		3297	
198	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,41162	544426,00	--	224097	--	224097	--	242024
		СП - 8%			--	--	--	--		17928	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	22,22748	73,18	1,64	1627	36	1048	379	2166
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	543	6		160	
		Лестница Л5									
200	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2764	70586,93	25518,66	19510	7053	2800	8162	29886
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	9657	2172		2214	
201	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2764	544426,00	--	150479	--	150479	--	162518
		СП - 8%			--	--	--	--		12038	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	14,9256	73,18	1,64	1092	24	703	254	1454
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	365	4		108	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				449 201				
		Накладные расходы	Тенге				22 064				
		Сметная прибыль	Тенге				37 704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				508 969				

РАЗДЕЛ 9.=Козырьки=

		Козырек №1									
203	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,2956	24339,56	11194,62	31534	14504	2881	12455	47508
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	14149	3901		3519	
204	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	1,9725	53721,24	27073,26	105965	53402	9345	37374	154806
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	43218	10947		11467	
205	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,03076	514976,00	--	1045793	--	1045793	--	1129456
		СП - 8%			--	--	--	--		83663	
206	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,23734	463203,00	--	573140	--	573140	--	618991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		45851	
207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	176,4774	73,18	1,64	12915	289	8314	3005	17193
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	4312	44		1274	
208	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,5148	78570,70	1279,95	40448	659	30923	8225	52567
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	8866	273		3894	
209	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	67	592,38	163,22	39689	10936	5687	18045	62353
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	23066	3086		4619	
210	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	69,68	2945,00	--	205208	--	205208	--	221624
		СП - 8%			--	--	--	--		16417	
211	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02112	652235,27	1278,27	13775	27	8952	4375	19602
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	4796	11		1452	
212	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,30488	491655,27	1278,27	149896	390	129224	18604	181980
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	20282	161		13480	
213	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2016	93619,30	1004,30	18874	202	14095	4201	24920
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	4577	91		1846	
214	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	2873,33	13,72	25860	123	16595	8438	37042
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	9142	30		2744	
215	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	104	2627,37	17,12	273246	1780	130629	112910	417049
		НР - 80%; СП - 8%			1354,20	2,89	140837	300		30892	
216	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	104	10604,00	--	1102816	--	1102816	--	1191041
		СП - 8%			--	--	--	--		88225	
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,00432	222453,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Козырек №4									
218	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2862	24339,56	11194,62	6966	3204	636	2751	10495
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	3126	862		777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,25493	53721,24	27073,26	13695	6902	1207	4830	20007
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	5586	1415		1482	
220	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47884	514976,00	--	246591	--	246591	--	266318
		СП - 8%			--	--	--	--		19727	
221	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06229	463203,00	--	28853	--	28853	--	31161
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	29,22102	73,18	1,64	2138	48	1376	498	2847
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	714	7		211	
223	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,065625	78570,70	1279,95	5156	84	3942	1048	6701
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	1130	35		496	
224	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,9	592,38	163,22	4680	1289	671	2128	7352
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	2720	364		545	
225	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	8,216	2945,00	--	24196	--	24196	--	26132
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
226	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0057	652235,27	1278,27	3718	7	2416	1181	5290
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	1295	3		392	
227	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04415	491655,27	1278,27	21707	56	18714	2694	26353
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	2937	23		1952	
228	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	93619,30	1004,30	5243	56	3916	1167	6922
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	1271	25		513	
229	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,7	2873,33	13,72	7758	37	4979	2531	11113
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2742	9		823	
230	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	17,4	2627,37	17,12	45716	298	21855	18891	69775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1354,20	2,89	23563	50		5169	
231	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	17,4	10604,00	--	184510	--	184510	--	199270
		СП - 8%			--	--	--	--		14761	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,0012	222453,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Козырек №6									
233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,97382	24339,56	11194,62	23702	10902	2165	9361	35709
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	10635	2932		2645	
234	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	1,29211	53721,24	27073,26	69414	34982	6122	24482	101407
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	28310	7171		7512	
235	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,11937	514976,00	--	1091425	--	1091425	--	1178739
		СП - 8%			--	--	--	--		87314	
236	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14656	463203,00	--	67887	--	67887	--	73318
		СП - 8%			--	--	--	--		5431	
237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	122,36022	73,18	1,64	8954	200	5765	2084	11921
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	2989	31		883	
238	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,335775	78570,70	1279,95	26382	430	20169	5365	34286
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	5783	178		2540	
239	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	43	592,38	163,22	25472	7019	3650	11581	40017
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	14803	1981		2964	
240	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	44,72	2945,00	--	131700	--	131700	--	142236
		СП - 8%			--	--	--	--		10536	
241	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01582	652235,27	1278,27	10318	20	6705	3277	14683
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	3593	8		1088	
242	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20325	491655,27	1278,27	99929	260	86148	12402	121318
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	13521	108		8987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1344	93619,30	1004,30	12582	135	9396	2800	16614
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3051	60		1231	
244	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	2873,33	13,72	17240	82	11064	5625	24695
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	6094	20		1829	
245	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	65,4	2627,37	17,12	171830	1120	82145	71003	262259
		НР - 80%; СП - 8%			1354,20	2,89	88565	189		19427	
246	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	65,4	10604,00	--	693502	--	693502	--	748982
		СП - 8%			--	--	--	--		55480	
247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,00288	222453,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 692 292				
		Накладные расходы	Тенге				413 331				
		Сметная прибыль	Тенге				568 451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7 674 074				
		РАЗДЕЛ 10.=Крыльцо №1, 4, 4х=									
		Ограждение									
257	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20812	70586,93	25518,66	14691	5311	2108	6146	22503
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	7272	1635		1667	
258	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20812	544426,00	--	113306	--	113306	--	122370
		СП - 8%			--	--	--	--		9064	
259	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,23848	73,18	1,64	822	18	529	191	1095
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	275	3		81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				128 819				
		Накладные расходы	Тенге				6 337				
		Сметная прибыль	Тенге				10 812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				145 968				
		РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо Кр-6=									
		Ограждение									
264	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14731	70586,93	25518,66	10398	3759	1492	4350	15928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	5147	1158		1180	
265	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14731	544426,00	--	80199	--	80199	--	86615
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
266	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,95474	73,18	1,64	582	13	375	135	775
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	194	2		57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91 179				
		Накладные расходы	Тенге				4 485				
		Сметная прибыль	Тенге				7 653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				103 317				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					13 489 782				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=

42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	369,23	1376,18	136,96	508128	50569	--	385277	964877
		НР - 80%; СП - 8%			1239,23	65,10	457559	24037		71472	
60	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	276,55	806,30	3,10	222981	858	73672	119088	369434
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	148451	409		27366	
76	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Решетки радиаторные	м2	12,325	3531,00	--	43520	--	43520	--	47001
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				774 629				
		Накладные расходы	Тенге				504 365				
		Сметная прибыль	Тенге				102 320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 381 314				

РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=

Козырек №3

163	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,21181	24339,56	11194,62	5155	2371	471	2036	7767
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	2313	638		575	
164	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,25297	53721,24	27073,26	13590	6849	1198	4793	19854
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	5543	1404		1471	
165	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36026	514976,00	--	185525	--	185525	--	200367
		СП - 8%			--	--	--	--		14842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10452	463203,00	--	48414	--	48414	--	52287
		СП - 8%			--	--	--	--		3873	
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	25,09812	73,18	1,64	1837	41	1183	427	2445
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	613	6		181	
168	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,01075	78570,70	1279,95	845	14	646	172	1098
		НР - 99%; СП - 8%			17222,40	529,53	185	6		81	
169	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,5	592,38	163,22	3850	1061	551	1751	6049
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	2238	299		448	
170	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,76	2945,00	--	19908	--	19908	--	21501
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	652235,27	1278,27	2478	5	1610	787	3527
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	863	2		261	
172	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2873,33	13,72	6321	30	4056	2063	9055
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2235	7		671	
173	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0504	93619,30	1004,30	4718	51	3523	1050	6230
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	1144	23		461	
174	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса. облицовка фасадными панелями	м2	10,3	728,77	2,61	7506	27	3582	3126	11483
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	3897	10		851	
175	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/Novelis/	м2	10,3	9330,00	--	96099	--	96099	--	103787
		СП - 8%			--	--	--	--		7688	
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0012	222453,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Козырек №5									
177	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,28622	24339,56	11194,62	6966	3204	636	2751	10495
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	3126	862		777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,25981	53721,24	27073,26	13957	7034	1231	4923	20390
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	5692	1442		1510	
179	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4389	514976,00	--	226023	--	226023	--	244105
		СП - 8%			--	--	--	--		18082	
180	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10713	463203,00	--	49623	--	49623	--	53593
		СП - 8%			--	--	--	--		3970	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	29,48562	73,18	1,64	2158	48	1390	502	2873
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	720	7		213	
182	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,057	78570,70	1279,95	4479	73	3424	911	5820
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	982	30		431	
183	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,4	592,38	163,22	3791	1045	543	1724	5956
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	2203	295		441	
184	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,656	2945,00	--	19602	--	19602	--	21170
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
185	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	652235,27	1278,27	2478	5	1610	787	3527
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	863	2		261	
186	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	2873,33	13,72	6609	32	4241	2156	9466
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2336	8		701	
187	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	93619,30	1004,30	5243	56	3916	1167	6922
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	1271	25		513	
188	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса облицовка фасадными панелями	м2	10,2	728,77	2,61	7433	27	3547	3095	11371
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	3859	10		842	
189	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/Novelis/	м2	10,2	9330,00	--	95166	--	95166	--	102779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7613	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	т	0,0012	222453,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				840 308				
		Накладные расходы	Тенге				34 221				
		Сметная прибыль	Тенге				69 960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				944 489				

РАЗДЕЛ 12.=Крыльцо №3, 5=

		Ограждение									
196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06432	70586,93	25518,66	4540	1641	652	1899	6955
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	2247	505		515	
197	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06432	544426,00	--	35017	--	35017	--	37819
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	3,47328	73,18	1,64	254	6	163	59	338
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	85	1		25	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39 811				
		Накладные расходы	Тенге				1 958				
		Сметная прибыль	Тенге				3 341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				45 110				

РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=

		Ограждение фонаря									
218	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,01483	70586,93	25518,66	1047	378	151	438	1604
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	518	117		119	
219	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,01483	544426,00	--	8074	--	8074	--	8720
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	0,80082	73,18	1,64	59	1	38	14	78
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	20	--		6	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 180				
		Накладные расходы	Тенге				452				
		Сметная прибыль	Тенге				771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				10 403				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					2 381 316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А=									
		=СИСТЕМА П1=									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1									
1	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	82201,77	5438,32	82202	5438	8331	68795	163076
		НР - 98%; СП - 8%			68433,12	1765,37	68433	1765		12080	
2	Прайс лист VTS KAzAKHsTAn	Установка приточная VS-100-R-H/S	шт	1	2567804,91	--	2567805	--		--	2567805
					--	--	--	--	2567805	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 650 007				
		Накладные расходы	Тенге				68 795				
		Сметная прибыль	Тенге				12 080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 730 882				
		в том числе стоимость оборудования					*2 567 805*				
		РАЗДЕЛ 2.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б=									
		=СИСТЕМА П1=									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1									
223	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	82201,77	5438,32	82202	5438	8331	68795	163076
		НР - 98%; СП - 8%			68433,12	1765,37	68433	1765		12080	
224	Прайс лист VTS KAzAKHsTAn	Установка приточная VS-100-R-H/S	шт.	1	2575657,31	--	2575657	--		--	2575657
					--	--	--	--	2575657	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Решетка воздухозаборная									
225	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	2072,37	105,38	8289	422	1288	6573	16051
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	6579	127		1189	
		Решетки вентиляционные регулируемые									
226	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	1448,04	53,50	5792	214	513	5015	11672
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	5065	52		865	
227	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1578,00	--	6312	--	6312	--	6817
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
228	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
230	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	10	1448,04	53,50	14480	535	1283	12537	29179
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	12662	131		2161	
231	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	10	1946,00	--	19460	--	19460	--	21017
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
232	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /диффузор/	решетка	12	1442,00	53,50	17304	642	1468	15044	34936
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	15194	157		2588	
		=СИСТЕМА П2=									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2									
262	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57016,96	3041,55	57017	3042	4796	49022	114523
		НР - 98%; СП - 8%			49178,64	844,31	49179	844		8483	
263	Прайс лист VTS KAzAKHsTAn	Установка приточная VS-40-R-H/S	шт.	1	1653806,58	--	1653807	--		--	1653807
					--	--	--	--	1653807	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Решетка воздухозаборная									
264	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	2072,37	105,38	8289	422	1288	6573	16051
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	6579	127		1189	
		Решетки вентиляционные регулируемые									
265	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	14	1448,04	53,50	20273	749	1797	17552	40850
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	17727	183		3026	
266	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	14	2104,00	--	29456	--	29456	--	31812
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
		=СИСТЕМА П3=									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3									
286	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57016,96	3041,55	57017	3042	4796	49022	114523
		НР - 98%; СП - 8%			49178,64	844,31	49179	844		8483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Прайс лист VTS KAzAKHsTAn	Установка приточная VS-30-R-H/S	шт.	1	1560349,00	--	1560349	--		--	1560349
					--	--	--	--	1560349	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Решетки вентиляционные регулируемые									
288	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	12	1448,04	53,50	17376	642	1540	15044	35015
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	15194	157		2594	
289	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	12	2104,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
428	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	3	9951,15	804,47	29853	2413	1783	25766	60069
		НР - 98%; СП - 8%			8552,25	211,54	25657	635		4450	
429	ТОО"VTS KAZAHKSTAN"	Воздушно-тепловые завесы Wing E150	шт.	3	214819,64	--	644459	--		--	644459
					--	--	--	--	644459	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 835 929				
		Накладные расходы	Тенге				272 197				
		Сметная прибыль	Тенге				53 909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7 162 035				
		в том числе стоимость оборудования					*6 434 272*				
		РАЗДЕЛ 3.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В=									
		=СИСТЕМА П1=									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1									
480	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	82201,77	5438,32	82202	5438	8331	68795	163076
		НР - 98%; СП - 8%			68433,12	1765,37	68433	1765		12080	
481	Прайс лист VTS KAzAKHsTAn	Установка приточная VS-75-R-H/S	шт.	1	2234884,18	--	2234884	--		--	2234884
					--	--	--	--	2234884	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Решетка воздухозаборная									
482	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2072,37	105,38	4145	211	644	3286	8026
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	3290	64		594	
		Решетки вентиляционные регулируемые									
483	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	36	1448,04	53,50	52129	1926	4620	45133	105044
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	45583	472		7781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	36	2104,00	--	75744	--	75744	--	81804
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
485	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	9	1448,04	53,50	13032	481	1155	11283	26261
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	11396	118		1945	
486	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	9	1841,00	--	16569	--	16569	--	17895
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
487	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
488	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1578,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 481 731				
		Накладные расходы	Тенге				129 751				
		Сметная прибыль	Тенге				30 128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 641 610				
		в том числе стоимость оборудования					*2 234 884*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					12 534 527				
		в том числе стоимость оборудования					*11 236 961*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=

Отопление

=Теплоснабжение приточной установки=

58	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20028,98	424,70	40058	849	7394	31434	77211
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	31815	261		5719	
60	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	10355,16	--	72486	--	70429	2016	80462
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	2057	--		5960	
61	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	451,12	--	1353	--	195	1135	2687
		НР - 98%; СП - 8%			386,03	--	1158	--		199	
63	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	14212,38	1,69	28425	3	416	17084	49149
		НР - 61%; СП - 8%			14003,00	--	28006	--		3641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	
67	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1352,45	218,33	1352	218	20	1157	2710
		НР - 98%; СП - 8%			1113,51	67,03	1114	67		201	
69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2098,21	114,24	6295	343	894	5030	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	5058	75		906	
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2098,21	114,24	14687	800	2084	11738	28539
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	11803	175		2114	
73	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	4	1104,50	--	4418	--	3753	652	5475
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	665	--		406	
74	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686	25		302	
75	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56296,00	--	56296	--	56296	--	60800
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
76	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3636,82	289,52	3637	290	89	2546	6678
		НР - 75%; СП - 8%			3258,00	137,28	3258	137		495	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				232 501				
		Накладные расходы	Тенге				75 471				
		Сметная прибыль	Тенге				24 639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				332 611				
		РАЗДЕЛ 2.=БЛОК Б=									
98	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6	1098,64	150,26	6592	902	86	5767	13348
		НР - 98%; СП - 8%			933,95	46,83	5604	281		989	
		=Теплоснабжение приточной установки П1=									
153	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20028,98	424,70	40058	849	7394	31434	77211
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	31815	261		5719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	267404,00	--	534808	--		--	534808
					--	--	--	--	534808	--	
155	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	10355,16	--	72486	--	70429	2016	80462
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	2057	--		5960	
156	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	451,12	--	1353	--	195	1135	2687
		НР - 98%; СП - 8%			386,03	--	1158	--		199	
157	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
158	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	14212,38	1,69	28425	3	416	17084	49149
		НР - 61%; СП - 8%			14003,00	--	28006	--		3641	
159	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
160	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	
161	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
162	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1352,45	218,33	1352	218	20	1157	2710
		НР - 98%; СП - 8%			1113,51	67,03	1114	67		201	
163	2304-1013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	43134,00	--	43134	--	43134	--	46585
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
164	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2098,21	114,24	6295	343	894	5030	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	5058	75		906	
165	2304-1001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	49322,00	--	147966	--	147966	--	159803
		СП - 8%			--	--	--	--		11837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2098,21	114,24	14687	800	2084	11738	28539
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	11803	175		2114	
167	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	13428,00	--	93996	--	93996	--	101516
		СП - 8%			--	--	--	--		7520	
168	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	4	1104,50	--	4418	--	3753	652	5475
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	665	--		406	
169	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686	25		302	
170	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56296,00	--	56296	--	56296	--	60800
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
171	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3636,82	289,52	3637	290	89	2546	6678
		НР - 75%; СП - 8%			3258,00	137,28	3258	137		495	
172	2305-1401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	189147,00	--	189147	--	189147	--	204279
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
173	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19363,00	--	19363	--	19363	--	20912
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
		=Теплоснабжение приточной установки П2=									
182	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20028,98	424,70	40058	849	7394	31434	77211
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	31815	261		5719	
183	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	267404,00	--	534808	--		--	534808
					--	--	--	--	534808	--	
184	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	10355,16	--	72486	--	70429	2016	80462
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	2057	--		5960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	451,12	--	1353	--	195	1135	2687
		НР - 98%; СП - 8%			386,03	--	1158	--		199	
186	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
187	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	14212,38	1,69	28425	3	416	17084	49149
		НР - 61%; СП - 8%			14003,00	--	28006	--		3641	
188	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
189	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	
190	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
191	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1352,45	218,33	1352	218	20	1157	2710
		НР - 98%; СП - 8%			1113,51	67,03	1114	67		201	
192	2304-1013-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	34381,00	--	34381	--	34381	--	37131
		СП - 8%			--	--	--	--		2750	
193	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2098,21	114,24	6295	343	894	5030	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	5058	75		906	
194	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	47924,00	--	143772	--	143772	--	155274
		СП - 8%			--	--	--	--		11502	
195	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2098,21	114,24	14687	800	2084	11738	28539
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	11803	175		2114	
196	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10529,00	--	73703	--	73703	--	79599
		СП - 8%			--	--	--	--		5896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	4	1104,50	--	4418	--	3753	652	5475
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	665	--		406	
198	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686	25		302	
199	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44964,00	--	44964	--	44964	--	48561
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
		=Теплоснабжение приточной установки П3=									
208	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20028,98	424,70	40058	849	7394	31434	77211
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	31815	261		5719	
209	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	267404,00	--	534808	--		--	534808
					--	--	--	--	534808	--	
210	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	10355,16	--	72486	--	70429	2016	80462
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	2057	--		5960	
211	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	451,12	--	1353	--	195	1135	2687
		НР - 98%; СП - 8%			386,03	--	1158	--		199	
212	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
213	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	14212,38	1,69	28425	3	416	17084	49149
		НР - 61%; СП - 8%			14003,00	--	28006	--		3641	
214	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
215	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	
216	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1352,45	218,33	1352	218	20	1157	2710
		НР - 98%; СП - 8%			1113,51	67,03	1114	67		201	
218	2304-1013-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19649,00	--	19649	--	19649	--	21221
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
219	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2098,21	114,24	6295	343	894	5030	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	5058	75		906	
220	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	47924,00	--	143772	--	143772	--	155274
		СП - 8%			--	--	--	--		11502	
221	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2098,21	114,24	14687	800	2084	11738	28539
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	11803	175		2114	
222	2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	9803,00	--	68621	--	68621	--	74111
		СП - 8%			--	--	--	--		5490	
223	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	4	1104,50	--	4418	--	3753	652	5475
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	665	--		406	
224	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686	25		302	
225	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44964,00	--	44964	--	44964	--	48561
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 573 620				
		Накладные расходы	Тенге				227 088				
		Сметная прибыль	Тенге				175 707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 976 415				
		в том числе стоимость оборудования					*1 604 424*				

РАЗДЕЛ 3.=БЛОК В=

=Теплоснабжение приточной установки=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20028,98	424,70	40058	849	7394	31434	77211
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	31815	261		5719	
291	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	267404,00	--	534808	--		--	534808
					--	--	--	--	534808	--	
292	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	10355,16	--	72486	--	70429	2016	80462
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	2057	--		5960	
293	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	451,12	--	1353	--	195	1135	2687
		НР - 98%; СП - 8%			386,03	--	1158	--		199	
294	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	--	12912	--	12912	--	13945
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
295	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	14212,38	1,69	28425	3	416	17084	49149
		НР - 61%; СП - 8%			14003,00	--	28006	--		3641	
296	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
297	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1395,59	--	1396	--	60	1002	2589
		НР - 75%; СП - 8%			1335,91	--	1336	--		192	
298	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
299	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1352,45	218,33	1352	218	20	1157	2710
		НР - 98%; СП - 8%			1113,51	67,03	1114	67		201	
300	2304-1013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	43134,00	--	43134	--	43134	--	46585
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
301	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2098,21	114,24	6295	343	894	5030	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	5058	75		906	
302	2304-1001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	49322,00	--	147966	--	147966	--	159803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11837	
303	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2098,21	114,24	14687	800	2084	11738	28539
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	11803	175		2114	
304	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	13428,00	--	93996	--	93996	--	101516
		СП - 8%			--	--	--	--		7520	
305	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка	комплект	4	1104,50	--	4418	--	3753	652	5475
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	665	--		406	
306	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686	25		302	
307	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56296,00	--	56296	--	56296	--	60800
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
308	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	3636,82	289,52	3637	290	89	2546	6678
		НР - 75%; СП - 8%			3258,00	137,28	3258	137		495	
309	2305-1401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронныйECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	189147,00	--	189147	--	189147	--	204279
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
310	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19363,00	--	19363	--	19363	--	20912
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 366 760				
		Накладные расходы	Тенге				75 471				
		Сметная прибыль	Тенге				72 596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 514 827				
		в том числе стоимость оборудования					*534 808*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					5 823 853				
		в том числе стоимость оборудования					*2 139 232*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12 КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИ А, Б, В

ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1

РАЗДЕЛ 1.Блок А

10	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	69	2742,34	85,05	189221	5868	15435	167335	385081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	41,04	167918	2832		28525	
12	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	30	3436,70	169,08	103101	5073	16177	82628	200588
		НР - 98%; СП - 8%			2728,38	82,11	81851	2463		14858	
14	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**	комплект	6	3877,38	114,00	23264	684	1988	20502	47268
		НР - 98%; СП - 8%			3432,00	54,77	20592	329		3501	
16	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	9	1421,11	60,42	12790	544	2127	10174	24801
		НР - 98%; СП - 8%			1124,37	29,17	10119	263		1837	
18	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	2	1723,97	210,75	3448	421	556	2620	6554
		НР - 98%; СП - 8%			1235,52	101,41	2471	203		485	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				331 824				
		Накладные расходы	Тенге				283 259				
		Сметная прибыль	Тенге				49 206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				664 289				
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б									
31	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	6	15172,03	70,69	91032	424	84692	5998	104793
		НР - 98%; СП - 8%			985,92	34,16	5916	205		7762	
32	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	20	2742,34	85,05	54847	1701	4474	48503	111618
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	41,04	48672	821		8268	
34	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	3436,70	169,08	10310	507	1618	8263	20059
		НР - 98%; СП - 8%			2728,38	82,11	8185	246		1486	
36	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	10	1723,97	210,75	17240	2107	2778	13102	32769
		НР - 98%; СП - 8%			1235,52	101,41	12355	1014		2427	
38	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	1,8	4097,00	--	7375	--	7375	--	7965
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упоры из бетона В12,5/. Устройство**	м3	0,6	22340,04	980,69	13404	588	10391	2393	17060
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	2425	204		1264	
40	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0035	1439935,12	682092,27	5040	2387	238	3130	8823
		НР - 99%; СП - 8%			689976,00	213217,13	2415	746		654	
41	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,514	19461,00	--	68386	--	68386	--	73857
		СП - 8%			--	--	--	--		5471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,5	1214,43	7,34	4250	26	537	3657	8540
		НР - 99%; СП - 8%			1053,31	2,12	3687	7		633	
43	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	4280216,14	302224,20	14981	1058	12412	1675	17988
		НР - 99%; СП - 8%			431613,00	51828,77	1511	181		1332	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				286 865				
		Накладные расходы	Тенге				86 721				
		Сметная прибыль	Тенге				29 887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				403 473				
		РАЗДЕЛ 3.Блок В									
53	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	41	2742,34	85,05	112436	3487	9171	99431	228816
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	41,04	99778	1683		16949	
55	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3436,70	169,08	17184	845	2697	13771	33431
		НР - 98%; СП - 8%			2728,38	82,11	13642	411		2476	
57	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	16	25887,64	132,11	414202	2114	373153	39170	489641
		НР - 98%; СП - 8%			2433,42	64,64	38935	1034		36270	
59	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2	3877,38	114,00	7755	228	663	6834	15756
		НР - 98%; СП - 8%			3432,00	54,77	6864	110		1167	
61	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	1421,11	60,42	8527	363	1418	6783	16534
		НР - 98%; СП - 8%			1124,37	29,17	6746	175		1225	
63	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1723,97	210,75	3448	421	556	2620	6554
		НР - 98%; СП - 8%			1235,52	101,41	2471	203		485	
65	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1	37777,21	1705,90	37777	1706	12075	18844	61151
		НР - 76%; СП - 8%			23996,05	798,72	23996	799		4530	
66	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	16852,00	--	25952	--	25952	--	28028
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
67	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,14	4097,00	--	16962	--	16962	--	18319
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Упоры из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,6	22340,04	980,69	13404	588	10391	2393	17060
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	2425	204		1264	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				657 647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				189 846				
		Сметная прибыль	Тенге				67 799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				915 292				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12					1 983 054				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.Блок А									
		=Светотехническое оборудование=									
26	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	503	1781,57	592,92	896129	298238	102074	493217	1500494
		НР - 72%; СП - 8%			985,72	376,16	495817	189206		111148	
33	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN AMS/S, мощность 72 Вт**	шт.	26	10481,00	--	272506	--	272506		294306
						--		--		21800	
36	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	41	1806,37	653,61	74061	26798	5253	43302	126752
		НР - 72%; СП - 8%			1024,63	442,25	42010	18132		9389	
38	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3	1277,54	143,45	3833	430	212	2371	6699
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	3191	102		496	
40	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3	1277,54	143,45	3833	430	212	2371	6699
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	3191	102		496	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 250 362				
		Накладные расходы	Тенге				541 261				
		Сметная прибыль	Тенге				143 329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 934 952				
		РАЗДЕЛ 2.=Электроустановочные изделия=									
47	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	165	392,58	3,51	64776	580	2135	44828	118373
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	62061	200		8768	
48	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	13	1049,83	16,95	13648	220	1963	8284	23686
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,03	11465	39		1755	
49	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	164,63	351,00	--	57785	--	57785	--	62408
		СП - 8%			--	--	--	--		4623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,02	324,00	--	654	--	654	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
51	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,09	237,00	--	2154	--	2154	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
52	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	252,00	--	1018	--	1018	--	1100
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
53	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	94	467,66	3,51	43960	330	2178	29928	79799
		НР - 72%; СП - 8%			440,98	1,21	41452	114		5911	
54	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	478,04	4,35	4780	43	68	3371	8803
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	4669	12		652	
55	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	94,94	559,00	--	53071	--	53071	--	57317
		СП - 8%			--	--	--	--		4246	
56	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,01	183,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
57	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,09	392,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
58	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	302,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
59	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	261,59	33,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	181,8	74,00	--	13453	--	13453	--	14529
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
61	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	60,6	115,00	--	6969	--	6969	--	7527
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				274 953				
		Накладные расходы	Тенге				86 411				
		Сметная прибыль	Тенге				28 909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390 273				
		РАЗДЕЛ 3.Блок Б									
		=Светотехническое оборудование=									
101	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	398	1781,57	592,92	709064	235981	80766	390259	1187269
		НР - 72%; СП - 8%			985,72	376,16	392317	149710		87946	
107	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SANAMS/S, мощность 72 Вт	шт.	3	10481,00	--	31443	--	31443		33958
						--		--		2515	
112	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	45	4345,00	--	195525	--	195525	--	211167
		СП - 8%			--	--	--	--		15642	
113	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	23	1806,37	653,61	41546	15033	2947	24291	71105
		НР - 72%; СП - 8%			1024,63	442,25	23566	10172		5267	
115	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13	1277,54	143,45	16608	1865	917	10272	29031
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	13826	441		2150	
117	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13	1277,54	143,45	16608	1865	917	10272	29031
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	13826	441		2150	
		=Электроустановочные изделия=									
125	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	123	392,58	3,51	48288	432	1592	33417	88242
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	46264	149		6536	
126	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	392,58	3,51	3926	35	130	2717	7174
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	3761	12		531	
127	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	46	1049,83	16,95	48292	780	6942	29311	83811
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,03	40570	139		6208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	490,30	4,35	490	4	6	346	904
		НР - 72%; СП - 8%			479,89	1,21	480	1		67	
129	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	438,25	3,47	1753	14	27	1235	3227
		НР - 72%; СП - 8%			428,01	0,91	1712	4		239	
130	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	112,11	351,00	--	39351	--	39351	--	42499
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
131	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,1	324,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
132	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46,46	237,00	--	11011	--	11011	--	11892
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
133	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,01	252,00	--	255	--	255	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
134	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,12	351,00	--	4254	--	4254	--	4594
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
135	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	237,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
136	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	467,66	3,51	7015	53	347	4776	12734
		НР - 72%; СП - 8%			440,98	1,21	6615	18		943	
137	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	478,04	4,35	478	4	7	337	880
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	467	1		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	1047,54	18,71	5238	94	734	3188	9100
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,64	4410	18		674	
139	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15,15	559,00	--	8469	--	8469	--	9146
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
140	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	392,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
141	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,05	302,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
142	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	183,00	--	732	--	732	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
143	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	149,48	33,00	--	4933	--	4933	--	5327
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
144	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	151,5	74,00	--	11211	--	11211	--	12108
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
145	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	40,4	115,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 217 286				
		Накладные расходы	Тенге				510 421				
		Сметная прибыль	Тенге				138 216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 865 923				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-13					4 191 149				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМЫ СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 4.=Система видеонаблюдения=

66	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	3	9325,42	--	27976	--	448	16792	48350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			9176,00	--	27528	--		3581	
69	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	6963,56	--	6964	--	724	3806	11632
		НР - 61%; СП - 8%			6240,00	--	6240	--		862	
71	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	4	6909,13	1,69	27637	7	730	16409	47569
		НР - 61%; СП - 8%			6725,00	--	26900	--		3524	
73	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	5	6909,13	1,69	34546	8	913	20511	59461
		НР - 61%; СП - 8%			6725,00	--	33625	--		4405	
75	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	**Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке**	камера	50	23043,20	5139,20	1152160	256960	--	723617	2025839
		НР - 72%; СП - 8%			17904,00	2196,48	895200	109824		150062	
79	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25071,31	7028,00	25071	7028	1819	13427	41578
		НР - 72%; СП - 8%			16224,00	2424,80	16224	2425		3080	
81	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2649,19	23,40	21193	187	11174	7079	30534
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	9832	--		2262	
		=Изделия и материалы=									
88	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4245,88	71,70	4246	72	1880	1670	6389
		НР - 72%; СП - 8%			2294,00	24,96	2294	25		473	
89	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 9U**	шт.	1	54792,00	--	54792	--	54792	--	59175
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
90	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.	50	31,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
91	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	478,04	4,35	1434	13	20	1011	2641
		НР - 72%; СП - 8%			466,92	1,21	1401	4		196	
92	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3,03	302,00	--	915	--	915	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 358 484				
		Накладные расходы	Тенге				804 322				
		Сметная прибыль	Тенге				173 025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 335 831				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					2 335 831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-16 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		=Приборы приемно-контрольные=									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	50939,30	2,08	101879	4	1479	61242	176170
		НР - 61%; СП - 8%			50198,00	--	100396	--		13050	
2	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	2	40924,00	--	81848	--	81848	--	88396
		СП - 8%			--	--	--	--		6548	
		=Блоки индикации=									
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	50939,30	2,08	50939	2	739	30621	88085
		НР - 61%; СП - 8%			50198,00	--	50198	--		6525	
		=Источники питания=									
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	6909,13	1,69	27637	7	730	16409	47569
		НР - 61%; СП - 8%			6725,00	--	26900	--		3524	
		=Аккумуляторные батареи=									
8	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	8	7746,01	--	61968	--	12048	35942	105743
		НР - 72%; СП - 8%			6240,00	--	49920	--		7833	
9	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 17 А/ч	шт.	8	11295,00	--	90360	--	90360	--	97589
		СП - 8%			--	--	--	--		7229	
		=Извещатели=									
10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	618	2597,36	2,08	1605170	1285	61357	940942	2749801
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	--	1542528	--		203689	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1300,68	0,78	11706	7	467	6852	20042
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	11232	--		1485	
14	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	43	4530,93	23,40	194830	1006	88130	76100	292604
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	--	105694	--		21674	
		=Оповещатели=									
16	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	54	1277,54	143,45	68987	7746	3810	42670	120590
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	57431	1833		8933	
		=Исполнительные устройства=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	17	1091,32	26,32	18552	447	--	13738	34874
		НР - 75%; СП - 8%			1065,00	12,48	18105	212		2583	
39	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1091,32	26,32	1091	26	--	808	2051
		НР - 75%; СП - 8%			1065,00	12,48	1065	12		152	
41	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	2	43020,00	--	86040	--	--	61949	159828
		НР - 72%; СП - 8%			43020,00	--	86040	--		11839	
		=Стоечное оборудование=									
44	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6909,13	1,69	6909	2	182	4102	11892
		НР - 61%; СП - 8%			6725,00	--	6725	--		881	
46	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	7746,01	--	15492	--	3012	8986	26436
		НР - 72%; СП - 8%			6240,00	--	12480	--		1958	
47	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 17 А/ч	шт.	2	11295,00	--	22590	--	22590	--	24397
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
48	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	48	2492,35	--	119633	--	9521	67168	201745
		НР - 61%; СП - 8%			2294,00	--	110112	--		14944	
50	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20590,24	2436,50	20590	2437	249	11340	34485
		НР - 61%; СП - 8%			17904,00	686,40	17904	686		2554	
52	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	Блок контроля выходных линий Sonar SSC-216M	шт	1	357433,93	--	357434	--		--	357434
					--	--	--	--	357434	--	
53	2307-0216-0201 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1123,00	--	1123	--	1123	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
54	1310-0408-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов.Монтаж оборудования	шт.	1	85203,58	13777,30	85204	13777	2787	44238	139797
		НР - 61%; СП - 8%			68640,00	3881,28	68640	3881		10355	
58	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	SRR-600 (RR-600) интерфейсная плата	шт	1	14464,29	--	14464	--		--	14464
					--	--	--	--	14464	--	
60	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1091,32	26,32	1091	26	--	808	2051
		НР - 75%; СП - 8%			1065,00	12,48	1065	12		152	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 045 537				
		Накладные расходы	Тенге				1 423 915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				327 805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4 797 257				
		в том числе стоимость оборудования					*371 898*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-16					4 797 257				
		в том числе стоимость оборудования					*371 898*				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-18 МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИФТОВ											
1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	2133459,16	511462,26	2133459	511462	72275	1039882	3427208
		НР - 61%; СП - 8%			1549722,00	155002,41	1549722	155002		253867	
2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=6	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	1	-434346,77	-121712,64	-434347	-121713	-12898	-205736	-691290
		НР - 61%; СП - 8%			-299736,00	-37536,54	-299736	-37537		-51207	
3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	14	-14118,00	--	-197652	--	--	-120568	-343677
		НР - 61%; СП - 8%			-14118,00	--	-197652	--		-25458	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 501 460				
		Накладные расходы	Тенге				713 578				
		Сметная прибыль	Тенге				177 202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2 392 240				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-18					2 392 240				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
92	ТОО "АМК"	**Стол учителя**	шт	63	9642,86	--	607500	--		--	607500
					--	--	--	--	607500	--	
93	ТОО "Казинтерсервис"	**Стул рабочий (учителя)450х450х450(740)**	шт	103	4017,86	--	413839	--		--	413839
					--	--	--	--	413839	--	
94	ТОО "ЦУО"Шанырак"	**Стол производственный**	шт	2	11250,00	--	22500	--		--	22500
					--	--	--	--	22500	--	
126	ТОО "ЦУО"Шанырак"	**Станок для скульптуры**	шт	3	58800,00	--	176400	--		--	176400
					--	--	--	--	176400	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Стол письменный двухтумбовый	шт	5	21250,00	--	106250	--		--	106250
					--	--	--	--	106250	--	
128	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Стол приставка с тумбой	шт	1	17500,00	--	17500	--		--	17500
					--	--	--	--	17500	--	
129	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф пристенный секционный для кабинета директора (одна секция)	шт	3	28571,43	--	85714	--		--	85714
					--	--	--	--	85714	--	
130	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф пристенный секционный для канцелярии (одна секция)	шт	2	28571,43	--	57143	--		--	57143
					--	--	--	--	57143	--	
132	ПРК "Интермедсервис"	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН 150	шт	4	12089,29	--	48357	--		--	48357
					--	--	--	--	48357	--	
133	ПРК "Интермедсервис"	Кушетка медицинская	шт	1	25892,86	--	25893	--		--	25893
					--	--	--	--	25893	--	
134	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ширма медицинская	шт	1	25000,00	--	25000	--		--	25000
					--	--	--	--	25000	--	
135	ПРК "ЦУО"Шанырак"	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	2	25000,00	--	50000	--		--	50000
					--	--	--	--	50000	--	
136	ТОО "Казинтерсервис"	Тележка медицинская	шт	2	30642,86	--	61286	--		--	61286
					--	--	--	--	61286	--	
137	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ростомер	шт	1	26250,00	--	26250	--		--	26250
					--	--	--	--	26250	--	
138	ТОО ПРК "Интермедсервис"	Весы медицинские ВЭМ-150	шт	1	91071,43	--	91071	--		--	91071
					--	--	--	--	91071	--	
139	ТОО "ПищеторгСервис"	Аудиторная доска(трехэлементная-меловая,магнитная,маркерная),габ 3000х1000	шт	49	29464,29	--	1443750	--		--	1443750
					--	--	--	--	1443750	--	
140	ТОО "Пищеторг"	Парта двухместная 1200х500/700/760	шт	194	6696,43	--	1299107	--		--	1299107
					--	--	--	--	1299107	--	
141	ТОО "Пищеторг"	Парта одноместная 600х500х640	шт	20	5357,14	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	ТОО "Дом мебели "Альбина"	Шкаф для учебных пособий	шт	91	16071,43	--	1462500	--		--	1462500
					--	--	--	--	1462500	--	
144	ТОО "АМК"	Стол одноместный	шт	43	6250,00	--	268750	--		--	268750
					--	--	--	--	268750	--	
145	ТОО "Казинтерсервис "	Шкаф для одежды	шт	20	23214,29	--	464286	--		--	464286
					--	--	--	--	464286	--	
146	ТОО "АМК"	Шкаф под файлы	шт	20	15625,00	--	312500	--		--	312500
					--	--	--	--	312500	--	
147	ТОО "АМК"	Стеллаж пристенный для к книг в библиотеке	шт	26	16071,43	--	417857	--		--	417857
					--	--	--	--	417857	--	
148	ТОО "АМК"	Стеллаж универсальный для книг двусторонний	шт	27	17857,14	--	482143	--		--	482143
					--	--	--	--	482143	--	
149	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Шкаф для формуляров	шт	5	12500,00	--	62500	--		--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
150	ТОО "Казинтерсервис "	Шкаф пристенный секционный для учительской	шт	10	21964,29	--	219643	--		--	219643
					--	--	--	--	219643	--	
151	ТОО ""ATUM-S"	Стол для заседаний	шт	15	9821,43	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
154	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Подставка для чистки оружия	шт	1	17857,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
155	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Металлический шкаф для хранения учебного оружия	шт	3	50223,21	--	150670	--		--	150670
					--	--	--	--	150670	--	
156	ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета биологии	шт	24	7321,43	--	175714	--		--	175714
					--	--	--	--	175714	--	
157	ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета биологии	шт	2	5535,71	--	11071	--		--	11071
					--	--	--	--	11071	--	
164	ТОО ""Пищеторг"	Шкаф вытяжной ШК 85-77-01 1050x680x2100	шт	2	60714,29	--	121429	--		--	121429
					--	--	--	--	121429	--	
165	ТОО "ЦУО"ATUM-S"	Стол лабораторный массивный	шт	2	48438,39	--	96877	--		--	96877
					--	--	--	--	96877	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Шкаф для реактивов	шт	2	62500,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
167	ена ТОО "Пищеторг"	Банкетка двухместная	шт	26	6696,43	--	174107	--		--	174107
					--	--	--	--	174107	--	
169	ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф пекарский ЭШ-2к	шт	1	377410,71	--	377411	--		--	377411
					--	--	--	--	377411	--	
170	ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф расстойный UNOX XL 413	шт	1	126785,71	--	126786	--		--	126786
					--	--	--	--	126786	--	
175	ТОО "ATUM-S"	Комплект электрооборудования КЭС-ФК	шт	2	83035,71	--	166071	--		--	166071
					--	--	--	--	166071	--	
176	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Шкаф для хлеба	шт	1	27500,00	--	27500	--		--	27500
					--	--	--	--	27500	--	
177	ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж металлический	шт	9	53660,71	--	482946	--		--	482946
					--	--	--	--	482946	--	
178	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Стол для заседаний	шт	1	22500,00	--	22500	--		--	22500
					--	--	--	--	22500	--	
179	ТОО "Казинтерсервис"	Пианино для актового зала	шт	1	344919,64	--	344920	--		--	344920
					--	--	--	--	344920	--	
180	ТОО "Казинтерсервис"	Табурет для пианино	шт	1	6776,79	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
182	ТОО "Казинтерсервис"	Теннисный стол	шт	1	59961,61	--	59962	--		--	59962
					--	--	--	--	59962	--	
184	ТОО"ADL IndAsTriAl"	Комплект лингафонного оборудования ЛФК-102	шт	6	564357,14	--	3386143	--		--	3386143
					--	--	--	--	3386143	--	
185	ТОО "Казинтерсервис"	Тележка грузовая	шт	3	66517,86	--	199554	--		--	199554
					--	--	--	--	199554	--	
186	ТОО "Казинтерсервис"	Нож для филе 18 см	шт	5	2232,14	--	11161	--		--	11161
					--	--	--	--	11161	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	ТОО "Казинтерсервис"	Нож для хлЕБА 20см	ШТ	6	2232,14	--	13393	--		--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
188	ТОО "Казинтерсервис"	Нож кухонный малый 20 см	шт	6	2232,14	--	13393	--		--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
189	ТОО "Казинтерсервис"	Нож кухонный средний 25 см	шт	8	2053,57	--	16429	--		--	16429
					--	--	--	--	16429	--	
190	ТОО "Казинтерсервис"	Нож кухонный большой 30 см	шт	8	2232,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
191	ТОО "Казинтерсервис"	Нож обвалочный 15 см	шт	6	2232,14	--	13393	--		--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
192	ТОО "Казинтерсервис"	Нож универсальный 25 см	шт	8	2232,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
193	ТОО "Торговый дизайн"	Нож для мяса средний 15 см	шт	5	2053,57	--	10268	--		--	10268
					--	--	--	--	10268	--	
194	ТОО "Казинтерсервис"	Нож для мяса большой 20 см	шт	5	2232,14	--	11161	--		--	11161
					--	--	--	--	11161	--	
195	ТОО "Казинтерсервис"	Доска разделочная маленькая 600x450x20	шт	10	1517,86	--	15179	--		--	15179
					--	--	--	--	15179	--	
196	ТОО "Казинтерсервис"	Доска разделочная средняя 450x300x130	шт	10	1071,43	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
197	ТОО "Казинтерсервис"	Доска разделочная большая 600x450x20	шт	10	1517,86	--	15179	--		--	15179
					--	--	--	--	15179	--	
198	ТОО "Казинтерсервис"	Подставкадля разделочных досок	шт	6	2232,14	--	13393	--		--	13393
					--	--	--	--	13393	--	
199	ТОО "Казинтерсервис"	Вилка поварская 18 см	шт	6	2544,64	--	15268	--		--	15268
					--	--	--	--	15268	--	
200	ТОО "Казинтерсервис"	Дуршлаг на подставке средний 23 см	шт	6	2857,14	--	17143	--		--	17143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	17143	--	
201	ТОО "Казинтерсервис"	Дуршлаг на подставке большой 36 см	шт	6	3125,00	--	18750	--		--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
202	ТОО "Казинтерсервис"	Дуршлаг сито с ручкой 20 см	шт	6	2446,43	--	14679	--		--	14679
					--	--	--	--	14679	--	
203	ТОО "Торговый дизайн"	Ложка соусная 32,8 см	шт	6	2321,43	--	13929	--		--	13929
					--	--	--	--	13929	--	
204	ТОО "Торговый дизайн"	Ложка соусная 0,3л	шт	6	1875,00	--	11250	--		--	11250
					--	--	--	--	11250	--	
205	ТОО "Торговый дизайн"	Лопатка для жарки	шт	6	714,29	--	4286	--		--	4286
					--	--	--	--	4286	--	
206	ТОО "Торговый дизайн"	Лопатка перфорированная 12 см	шт	6	1339,29	--	8036	--		--	8036
					--	--	--	--	8036	--	
207	ТОО "Торговый дизайн"	Овощечистка Т-образная 16,5 см(нож для чистки овощей)	шт	6	714,29	--	4286	--		--	4286
					--	--	--	--	4286	--	
208	ТОО "Казинтерсервис"	Половник мелкий 250 мл	шт	7	2410,71	--	16875	--		--	16875
					--	--	--	--	16875	--	
209	ТОО "Казинтерсервис"	Половник средний 500 мл	шт	7	2857,14	--	20000	--		--	20000
					--	--	--	--	20000	--	
210	ТОО "Казинтерсервис"	Половник большой 1000 мл	шт	7	3348,21	--	23438	--		--	23438
					--	--	--	--	23438	--	
211	ТОО "Торговый дизайн"	Щипцы вилка-лопатка	шт	7	1383,93	--	9687	--		--	9687
					--	--	--	--	9687	--	
212	ТОО "Казинтерсервис"	Кастрюля высокая с крышкой 20л	шт	6	4017,86	--	24107	--		--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
213	ТОО "Казинтерсервис"	Кастрюля высокая с крышкой 29,5л	шт	6	4732,14	--	28393	--		--	28393
					--	--	--	--	28393	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	ТОО "Казинтерсервис"	Кастрюля высокая с крышкой 50л	шт	6	8660,71	--	51964	--		--	51964
					--	--	--	--	51964	--	
215	ТОО "Казинтерсервис"	Кастрюля средняя с крышкой 6,7л	шт	6	3357,14	--	20143	--		--	20143
					--	--	--	--	20143	--	
216	ТОО "Казинтерсервис"	Кастрюля средняя с крышкой 10л	шт	6	3660,71	--	21964	--		--	21964
					--	--	--	--	21964	--	
217	ТОО "Казинтерсервис"	Кастрюля средняя с крышкой 15л	шт	6	4017,86	--	24107	--		--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
218	ТОО "Торговый дизайн"	Миска 2,5л	шт	6	1785,71	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
219	ТОО "Торговый дизайн"	Миска 5л	шт	8	2785,71	--	22286	--		--	22286
					--	--	--	--	22286	--	
220	ТОО "Казинтерсервис"	Миска 8л	шт	8	3571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
221	ТОО "Казинтерсервис"	Миска кухонная 15,5 см 0,7 л	шт	8	4232,14	--	33857	--		--	33857
					--	--	--	--	33857	--	
222	ТОО "Казинтерсервис"	Сковорода мелкая 20 см	шт	8	3258,93	--	26071	--		--	26071
					--	--	--	--	26071	--	
223	ТОО "Казинтерсервис"	Сковорода средняя 28 см	шт	8	3750,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
224	ТОО "Казинтерсервис"	Сковорода большая 36 см	шт	8	4910,71	--	39286	--		--	39286
					--	--	--	--	39286	--	
225	ТОО "Казинтерсервис"	Кружка 0,29л	шт	930	312,50	--	290625	--		--	290625
					--	--	--	--	290625	--	
226	ТОО "Казинтерсервис"	Чаша для первых блюд 160 мм	шт	930	419,64	--	390268	--		--	390268
					--	--	--	--	390268	--	
227	ТОО "Казинтерсервис"	Тарелка десертная 200мм	шт	930	491,07	--	456696	--		--	456696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	456696	--	
228	ТОО "Казинтерсервис"	Тарелка обеденная 250мм	шт	930	517,86	--	481607	--		--	481607
					--	--	--	--	481607	--	
229	ТОО "Казинтерсервис"	Салатник 250мм	шт	930	473,21	--	440089	--		--	440089
					--	--	--	--	440089	--	
230	ТОО "Казинтерсервис"	Стакан	шт	930	348,21	--	323839	--		--	323839
					--	--	--	--	323839	--	
231	ТОО "Казинтерсервис"	Вилка столовая	шт	930	142,86	--	132857	--		--	132857
					--	--	--	--	132857	--	
232	ТОО "Казинтерсервис"	Ложка столовая	шт	930	142,86	--	132857	--		--	132857
					--	--	--	--	132857	--	
233	ТОО "Казинтерсервис"	Нож столовый	шт	930	178,57	--	166071	--		--	166071
					--	--	--	--	166071	--	
234	ТОО "Казинтерсервис"	Ложка чайная	шт	930	120,54	--	112098	--		--	112098
					--	--	--	--	112098	--	
235	ТОО "Казинтерсервис"	Поднос 340х450	шт	93	669,64	--	62277	--		--	62277
					--	--	--	--	62277	--	
236	ПРК "Интермедсервис"	Тонометр	шт	40	982,14	--	39286	--		--	39286
					--	--	--	--	39286	--	
237	ПРК "Казинтерсервис"	Измеритель артериального давления	шт	2	5133,93	--	10268	--		--	10268
					--	--	--	--	10268	--	
238	ТОО "Казинтерсервис"	Фонендоскоп	шт	2	1272,32	--	2545	--		--	2545
					--	--	--	--	2545	--	
239	ТОО "ЦУО"Шаныpак""	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	2	20734,82	--	41470	--		--	41470
					--	--	--	--	41470	--	
240	ТОО "Казинтерсервис"	Настольная лампа	шт	1	4196,43	--	4196	--		--	4196
					--	--	--	--	4196	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	ПРК "ЦУО"Шанырак "	Ножницы	шт	2	250,00	--	500	--		--	500
					--	--	--	--	500	--	
242	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Емкость для уничтожения остатков вакцин	шт	2	250,00	--	500	--		--	500
					--	--	--	--	500	--	
243	ТОО "ATUM-S"	Халаты медицинские	шт	2	3125,00	--	6250	--		--	6250
					--	--	--	--	6250	--	
244	ТОО "ATUM-S"	Колпаки	шт	2	580,36	--	1161	--		--	1161
					--	--	--	--	1161	--	
245	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Простыни одноразовые	шт	100	312,50	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
246	ТОО "Казинтерсервис "	Полотенце бумажные	шт	100	321,43	--	32143	--		--	32143
					--	--	--	--	32143	--	
247	ПРК "Казинтерсервис "	Маски одноразовые	шт	100	44,64	--	4464	--		--	4464
					--	--	--	--	4464	--	
248	ТОО "Казинтерсервис "	Бикс маленький	шт	1	5234,82	--	5235	--		--	5235
					--	--	--	--	5235	--	
249	ПРК "Казинтерсервис "	Бикс большой	шт	1	11491,07	--	11491	--		--	11491
					--	--	--	--	11491	--	
250	ТОО "Казинтерсервис "	Жгут резиновый	шт	6	714,29	--	4286	--		--	4286
					--	--	--	--	4286	--	
251	ТОО "Казинтерсервис "	Шприцы одноразовые с иглами 2,0	шт	10	15,18	--	152	--		--	152
					--	--	--	--	152	--	
252	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Шприцы одноразовые с иглами 5,0	шт	10	16,07	--	161	--		--	161
					--	--	--	--	161	--	
253	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Шприцы одноразовые с иглами 10,0	шт	5	24,11	--	121	--		--	121
					--	--	--	--	121	--	
254	ПРК "Интермедсервис "	Пинцет	шт	1	714,29	--	714	--		--	714
					--	--	--	--	714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Грелка резиновая	шТ	5	1293,75	--	6469	--		--	6469
					--	--	--	--	6469	--	
256	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Пузырь для льда	шт	1	1806,25	--	1806	--		--	1806
					--	--	--	--	1806	--	
257	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Лоток почкообразный	шт	5	1150,89	--	5754	--		--	5754
					--	--	--	--	5754	--	
258	ТОО "Казинтерсервис "	ШпательметаллическИЙ	ШТ	40	454,46	--	18179	--		--	18179
					--	--	--	--	18179	--	
259	ТОО "Казинтерсервис "	Шины для верхних конечностей	шт	5	1861,61	--	9308	--		--	9308
					--	--	--	--	9308	--	
260	ТОО "Казинтерсервис "	Облучатель бактерицидный (кварц тубусный)	шт	1	17500,00	--	17500	--		--	17500
					--	--	--	--	17500	--	
261	ТОО "Казинтерсервис "	Коврик	шт	1	3857,14	--	3857	--		--	3857
					--	--	--	--	3857	--	
262	ТОО "Казинтерсервис "	Сантиметровая лента	ШТ	1	312,50	--	313	--		--	313
					--	--	--	--	313	--	
263	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Таблица для определения остроты зрения	шт	1	4032,14	--	4032	--		--	4032
					--	--	--	--	4032	--	
264	ТОО "Интерспорт"	Булава гимнастическая	шт	8	1428,57	--	11429	--		--	11429
					--	--	--	--	11429	--	
265	ТОО "ЦУО"Шанырак	Весы для взвешивания мячей	шт	1	8400,00	--	8400	--		--	8400
					--	--	--	--	8400	--	
266	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Гантели массивные 2 кг	шт	8	2500,00	--	20000	--		--	20000
					--	--	--	--	20000	--	
267	ТОО "Казинтерсервис "	Гантели массивные 4кг	шт	8	4441,96	--	35536	--		--	35536
					--	--	--	--	35536	--	
268	ТОО "Казинтерсервис "	Гантели массивные 8кг	шт	8	5211,61	--	41693	--		--	41693
					--	--	--	--	41693	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Мяч баскетбольный	шт	12	5000,00	--	60000	--		--	60000
					--	--	--	--	60000	--	
270	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Мяч волейбольный	шт	16	2937,50	--	47000	--		--	47000
					--	--	--	--	47000	--	
271	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Мяч футбольный	шт	3	5000,00	--	15000	--		--	15000
					--	--	--	--	15000	--	
272	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Воланы для бадминтона	шт	32	375,00	--	12000	--		--	12000
					--	--	--	--	12000	--	
273	InTErsPOrT Kz	Медицинбол 2кг	шт	16	2678,57	--	42857	--		--	42857
					--	--	--	--	42857	--	
274	InTErsPOrT Kz	Медицинбол 3 кг	шТ	16	3214,29	--	51429	--		--	51429
					--	--	--	--	51429	--	
275	InTErsPOrT Kz	Медицинбол 5кг	шт	16	4464,29	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
276	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Мегафон	шТ	1	7559,82	--	7560	--		--	7560
					--	--	--	--	7560	--	
277	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Насос универсальный	шт	1	2500,00	--	2500	--		--	2500
					--	--	--	--	2500	--	
278	"ИНТЕРСПОРТ"	Пояс и краги с отягощением	шт	8	6696,43	--	53571	--		--	53571
					--	--	--	--	53571	--	
279	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Рулетка	шт	1	625,00	--	625	--		--	625
					--	--	--	--	625	--	
280	ТОО "ЦУО"Шанырак "	РакеткаL для для бадминтона	шт	32	4750,00	--	152000	--		--	152000
					--	--	--	--	152000	--	
281	ТОО "Казинтерсервис "	Сетка волейбольная	шт	2	10000,00	--	20000	--		--	20000
					--	--	--	--	20000	--	
282	ена ТОО "ЦУО"Шанырак "	Штанга тяжелоатлетическая	шт	2	75000,00	--	150000	--		--	150000
					--	--	--	--	150000	--	
283	ена ТОО "ЦУО"Шанырак "	Гонг	шт	1	16800,00	--	16800	--		--	16800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	16800	--	
284	ТОО ТОО "ЦУО"Шанырак "	Свисток судейский	шт	4	500,00	--	2000	--		--	2000
					--	--	--	--	2000	--	
285	ТОО ТОО "ЦУО"Шанырак "	Секундомер	ШТ	2	5625,00	--	11250	--		--	11250
					--	--	--	--	11250	--	
286	"ИНТЕРСПОРТ"	Флажок судейский	шт	4	1116,07	--	4464	--		--	4464
					--	--	--	--	4464	--	
287	ТОО "SHEGEN"	Приспособление для подъема флага	шт	1	7857,14	--	7857	--		--	7857
					--	--	--	--	7857	--	
288	ена ИП Интерсклад	Пьедестал	шт	1	55000,00	--	55000	--		--	55000
					--	--	--	--	55000	--	
289	ТОО "Казинтерсервис "	Маты поролоновые	шт	10	18647,32	--	186473	--		--	186473
					--	--	--	--	186473	--	
290	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Маты для шведской стенки	шт	10	11250,00	--	112500	--		--	112500
					--	--	--	--	112500	--	
291	ена ТОО "Олимпик спортс"	Табло кассетное перекидное	шт	1	24500,00	--	24500	--		--	24500
					--	--	--	--	24500	--	
292	ТОО "СпортТрейд"	Стойка спланкой для прыжков в высоту	шт	2	18000,00	--	36000	--		--	36000
					--	--	--	--	36000	--	
293	"ИНТЕРСПОРТ"	Батут	шт	1	16517,86	--	16518	--		--	16518
					--	--	--	--	16518	--	
294	ТОО"ATUM-S"	Витрина для грамот, спортивных наград	шт	2	9375,00	--	18750	--		--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
295	ТОО "ATUM-S""	Информационная LCD-панельдля трансляции	шт	1	68303,57	--	68304	--		--	68304
					--	--	--	--	68304	--	
296	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Уголок государственных символов	шт	1	31250,00	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
297	ТОО "Казинтерсервис "	Уголок правил дорожного движения	шт	1	13437,50	--	13438	--		--	13438
					--	--	--	--	13438	--	
298	ТОО "Казинтерсервис "	Уголок безопастности жизнедеятельности	шт	1	13437,50	--	13438	--		--	13438
					--	--	--	--	13438	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	ТОО "Казинтерсервис"	Зеркало настенное 600x120110	шт	10	9821,43	--	98214	--		--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
300	ТОО "Казинтерсервис"	Урна для мусора	шт	80	812,50	--	65000	--		--	65000
					--	--	--	--	65000	--	
307	ОО "Казинтерсервис"	Телефон/факс	шт	7	41517,86	--	290625	--		--	290625
					--	--	--	--	290625	--	
309	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Аптечка первой помощи	шт	4	3750,00	--	15000	--		--	15000
					--	--	--	--	15000	--	
310	ТОО "Казинтерсервис"	Электросушитель для рук	шт	31	15066,96	--	467076	--		--	467076
					--	--	--	--	467076	--	
311	ТОО "Казинтерсервис"	Зеркало настенное 600x600	шт	60	4017,86	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
312	ТОО "Казинтерсервис"	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	65	1517,86	--	98661	--		--	98661
					--	--	--	--	98661	--	
313	ТОО "Казинтерсервис"	Дозатор жидкого мыла	шт	94	3482,14	--	327321	--		--	327321
					--	--	--	--	327321	--	
314	ТОО "Казинтерсервис"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	30	2991,07	--	89732	--		--	89732
					--	--	--	--	89732	--	
315	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ведро мусорное педальное	шт	95	3500,00	--	332500	--		--	332500
					--	--	--	--	332500	--	
316	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Халаты темные для уборки	шт	15	4200,00	--	63000	--		--	63000
					--	--	--	--	63000	--	
317	ТОО "Казинтерсервис"	Тележка	шт	15	41383,93	--	620759	--		--	620759
					--	--	--	--	620759	--	
318	ТОО "Казинтерсервис"	Уборочный инвентарь в комплекте	шт	8	4795,54	--	38364	--		--	38364
					--	--	--	--	38364	--	
319	ТОО "Новый день"	Поручень прямой для инвалидов	шт	10	37250,00	--	372500	--		--	372500
					--	--	--	--	372500	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Поручень для Унитаза	шт	5	33600,00	--	168000	--		--	168000
					--	--	--	--	168000	--	
323	ТОО "DIGISAV"	Интерактивная Доска, инфракрасная технология, управление одновременно до 10- ти касаний пальцами или стилусом.Магнитная стальная поверхность позволит крепить плакаты и использовать обычные маркеры.Разрешение- 9600 x 9600 скорость слежения: д 20 ML,ШИНННИШ 41 мм, скорость отклика-s 6 мс.Вес-16 кг.Программное обеспечение интерактивной Доски - Лицензионное ПО Включая казахский, русский и английский языки.Ультракороткофокусный проектор LCO /Контрастность 10000-1, шум - 29 АБ в ECO режиме, Время работоспособности лампы10000часов В эко режиме, 5000 часов в нормальном режиме. Цифровой Вход 2 x HOM В комплекте проекции настенное крепление,сетевой шнур,кабель 10sub15-0sub15)	к-кг	14	115982,14	--	1623750	--		--	1623750
					--	--	--	--	1623750	--	
325	ТОО "Казинтерсервис"	Музыкальный центр	шт	1	29006,25	--	29006	--		--	29006
					--	--	--	--	29006	--	
326	ТОО "Казинтерсервис"	Цифровая видеокамера со штативом	шт	1	34821,43	--	34821	--		--	34821
					--	--	--	--	34821	--	
327	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Экран	шт.	1	37500,00	--	37500	--		--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
329	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Проектор с креплением	шт	1	175000,00	--	175000	--		--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
330	ТОО "Казинтерсервис"	Багор пожарный	шт	5	1602,68	--	8013	--		--	8013
					--	--	--	--	8013	--	
331	ТОО "Казинтерсервис"	Бочка дляводы 200л	шт	5	8133,93	--	40670	--		--	40670
					--	--	--	--	40670	--	
332	ТОО "Казинтерсервис"	Ведро 12л	ШТ	10	1071,43	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
333	ТОО "Казинтерсервис"	Лом	шт	10	1419,64	--	14196	--		--	14196
					--	--	--	--	14196	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Огнетушители порошковые ОП-5	шт.	60	6026,79	--	361607	--		--	361607
					--	--	--	--	361607	--	
335	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Огнетушители порошковые ОП-10	шт.	12	11759,82	--	141118	--		--	141118
					--	--	--	--	141118	--	
336	ТОО "Казинтерсервис "	Лопата штыковая	шт	5	3125,00	--	15625	--		--	15625
					--	--	--	--	15625	--	
337	ТОО "Казинтерсервис "	Лопата совковая	шт	5	3125,00	--	15625	--		--	15625
					--	--	--	--	15625	--	
338	ТОО "Казинтерсервис "	Топор	шт	5	3794,64	--	18973	--		--	18973
					--	--	--	--	18973	--	
339	ТОО "Казинтерсервис "	Ящик с песком	шт	5	9866,07	--	49330	--		--	49330
					--	--	--	--	49330	--	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					25 832 002				
		в том числе стоимость оборудования					*25 832 002*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12114,25	1014,02	12114	1014	8506	2086	15336
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	303,10	2594	303		1136	
2	5108-0401-0144 РСНБ РК 2015	Ящики управления освещением ЯОУ 9601-3474УХЛ4	шт.	1	92711,00	--	92711	--		--	92711
					--	--	--	--	92711	--	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2650,88	23,40	10604	94	5594	3540	15274
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	4916	--		1131	
4	2307-0204-0924 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	6877,00	--	27508	--	27508	--	29709
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
		Светильники									
22	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 2 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,99	1345,96	--	2678	--	--	1928	4976
		НР - 72%; СП - 8%			1345,96	--	2678	--		369	
23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,06	738,09	--	44	--	--	32	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	44	--		6	
24	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	35	24743,39	9029,82	866019	316044	59415	485640	1459791
		НР - 80%; СП - 8%			14016,00	3328,27	490560	116489		108133	
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование опор	м3	5,01	25615,07	1709,54	128332	8565	96679	22672	163084
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	23088	1826		12080	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения с кронштейном	т	4,6585	485152,00	--	2260081	--	2260081	--	2440887
		СП - 8%			--	--	--	--		180806	
27	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	40	11155,13	6236,51	446205	249461	46292	170524	666067
		НР - 72%; СП - 8%			3761,30	2159,66	150452	86386		49338	
28	2307-0106-0385 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-100W, световой поток 13000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	40	48328,00	--	1933120	--	1933120	--	2087770
		СП - 8%			--	--	--	--		154650	
29	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели LED , напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27	шт.	40	731,00	--	29240	--	29240	--	31579
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
30	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям	м трассы	400	585,48	33,63	234194	13453	65989	113604	375621
		НР - 72%; СП - 8%			386,88	7,58	154752	3031		27824	
31	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,4	180137,00	--	72055	--	72055	--	77819
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
32	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	20	293,76	120,83	5875	2417	962	2303	8832
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	35,10	2496	702		654	
33	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	187356,00	--	3747	--	3747	--	4047
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий	м	70	511,33	22,61	35793	1582	18978	11258	50815
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	15233	403		3764	
35	2306-1709-0501 РСНБ РК 2015	Кабельный зажим	шт.	40	613,00	--	24520	--	24520	--	26482
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	3139,39	167,69	109879	5869	74389	22396	142857
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	29621	1485		10582	
37	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10-12 мм. Монтаж оборудования	м	420	449,21	17,81	188666	7479	99942	59779	268321
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	81245	1782		19876	
38	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	Монтаж фотореле	шт.	3	1303,39	1,17	3910	4	162	2284	6690
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	--	3744	--		496	
39	2308-0301-0602 РСНБ РК 2015	Фотореле ФР-7,220В 50Гц,16А У2 с выносным фотоэлементом L-1м IP68	шт.	3	4641,00	--	13923	--	13923	--	15037
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 501 218				
		Накладные расходы	Тенге				898 046				
		Сметная прибыль	Тенге				584 525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7 983 789				
		в том числе стоимость оборудования					*92 711*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-2					7 983 789				
		в том числе стоимость оборудования					*92 711*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ШКОЛОЙ ИЗ БРУСЧАТКИ, тип II S=4383м2									
9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	338,81	844,27	164,46	286047	55721	219603	30609	341988
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	10723	17618		25332	
10	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=6	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	338,81	-309,02	-69,14	-104699	-23425	-81274	-8303	-122042
		НР - 108%; СП - 8%			--	-22,69	-	-7688		-9040	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки (80мм). Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	338,81	3128,79	36,76	1060065	12455	923816	138974	1294963
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	123794	4886		95923	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	323,75	1780,39	30,56	576401	9894	334654	254381	897245
		НР - 108%; СП - 8%			716,15	11,38	231854	3684		66463	
		УСТРОЙСТВО ПОЧВЫ ПОД ЗАСЕВ ГАЗОНА(УЧЕБНО-									
38	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2371	384,07	9,66	910630	22904	311194	512293	1536757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			243,16	2,37	576532	5619		113834	
39	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3871	237,51	153,08	919397	592587	118299	299975	1316922
		НР - 88%; СП - 8%			53,87	34,20	208511	132370		97550	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА ЗА ГРАНИЦЕЙ									
46	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	125	844,27	164,46	105534	20558	81020	11293	126173
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	3956	6500		9346	
47	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=6	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключить на каждый I см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	125	-309,02	-69,14	-38627	-8643	-29984	-3063	-45025
		НР - 108%; СП - 8%			--	-22,69	--	-2836		-3335	
48	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки (80мм). Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	125	3247,79	36,76	405973	4595	355706	51273	493826
		НР - 108%; СП - 8%			365,38	14,42	45672	1803		36580	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 120 722				
		Накладные расходы	Тенге				1 287 433				
		Сметная прибыль	Тенге				432 653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5 840 807				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					5 840 807				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1	1147-0102-0312 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	52	1324,43	--	68870	--	6924	54512	133253
		НР - 88%; СП - 8%			1191,26	--	61946	--		9871	
2	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	52	2530,07	847,53	131564	44072	6112	83942	232746
		НР - 88%; СП - 8%			1564,99	269,41	81380	14009		17240	
3	1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	115	1761,18	--	202536	--	22221	158677	390110
		НР - 88%; СП - 8%			1567,96	--	180315	--		28897	
4	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. м	шт.	115	1286,40	150,85	147936	17348	12758	107100	275440
		НР - 88%; СП - 8%			1024,61	33,70	117830	3875		20403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	80	552,42	--	44193	--	3360	35933	86537
		НР - 88%; СП - 8%			510,42	--	40833	--		6410	
6	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	80	249,58	61,46	19967	4917	83	14137	36832
		НР - 88%; СП - 8%			187,08	13,73	14967	1098		2728	
7	1147-0108-0112 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	м траншеи	84	590,89	--	49635	--	4631	39604	96377
		НР - 88%; СП - 8%			535,76	--	45004	--		7139	
8	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	84	552,11	94,98	46378	7978	154	35225	88130
		НР - 88%; СП - 8%			455,31	21,22	38246	1782		6528	
9	2501-0103-0203 РСНБ РК 2015	Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	52	9354,00	--	486408	--	486408	--	525321
		СП - 8%			--	--	--	--		38913	
10	2501-0204-4302 РСНБ РК 2015	Сирень без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	80	957,00	--	76560	--	76560	--	82685
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	
11	2501-0204-4207 РСНБ РК 2015	Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	115	1435,00	--	165025	--	165025	--	178227
		СП - 8%			--	--	--	--		13202	
12	2501-0204-0602 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	252	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 439 072				
		Накладные расходы	Тенге				529 130				
		Сметная прибыль	Тенге				157 456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2 125 658				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-3					2 125 658				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-6 ОГРАЖДЕНИЕ КТПГ											
1	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление конструкций ограды (панели 1ПМ30х16) в построечных условиях и на производственных базах	т	0,4014	166100,81	11065,67	66673	4442	2117	42189	117570
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	60114	1029		8709	
2	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки (панели 1ПМ30х16), высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	27	5939,04	932,45	160354	25176	70705	86720	266840
		НР - 118%; СП - 8%			2387,88	334,03	64473	9019		19766	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3027888	240429,00	--	72799	--	72799	--	78623
		СП - 8%			--	--	--	--		5824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176472	222453,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
5	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004644	274850,00	--	1276	--	1276	--	1379
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
6	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,624	82066,00	--	51209	--	51209	--	55306
		СП - 8%			--	--	--	--		4097	
7	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	1	25976,59	10068,71	25977	10069	4515	17807	47286
		НР - 118%; СП - 8%			11392,92	3697,49	11393	3697		3503	
8	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	812,91	29,36	813	29	42	881	1829
		НР - 118%; СП - 8%			741,95	4,24	742	4		135	
9	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	М/к калитки КМС-0,85х1,4 и воротВМС 4,5х1,4	т	0,157	707814,00	--	111127	--	111127	--	120017
		СП - 8%			--	--	--	--		8890	
10	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Хомуты МС-8 массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	7,92	239,00	--	1893	--	1893	--	2044
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
11	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	6	295,00	--	1770	--	1770	--	1912
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
12	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка	шт.	2	2608,00	--	5216	--	5216	--	5633
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
13	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки	пара	3	4209,00	--	12627	--	12627	--	13637
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,31644	93,64	2,31	5929	146	3136	1837	8387
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	2647	16		621	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная суриком, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	63,31644	857,39	1,00	54287	63	8986	36215	97742
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	45238	30		7240	
16	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические соединительных элементов. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,92934	106,20	2,31	99	2	58	27	136
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	39	--		10	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные соединительных элементов. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,92934	146,36	3,28	136	3	88	32	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	45	--		13	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				576 111				
		Накладные расходы	Тенге				185 708				
		Сметная прибыль	Тенге				60 944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				822 763				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-6					822 763				

		ИТОГО по смете:	Тенге				100 093 312				
		в том числе стоимость оборудования					*39 672 804*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				906 308				
		Итого:	Тенге				100 999 620				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	Тенге				1 274 985				
		Итого:	Тенге				102 274 604				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 252 036				
		Итого:	Тенге				103 526 640				
		итого в текущих ценах 2020г (к=1,0348515)					107 134 699				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)	Тенге				96 421 229				
		НДС 12%	Тенге				11 570 548				
		ВСЕГО:	Тенге				107 991 777				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Карабаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.