Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000140000377

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
534	26.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	159 013 307,00	159 013 307,00
				Итого	1	x	159 013 307,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Гнел Левикович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ИО Руководителя / _____ / Жабасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 343 779 227						161 253 507	**1 505 032 734**
в том числе за отчетный месяц:		141 976 167					17 037 140	**159 013 307**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №10
приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 5.=Вход №1=									
49	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(3мм)/внутренняя часть подпорных крылец**	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,76	1041,75	18,89	15376	279	2119	10451	27893
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	12978	86		2066	
50	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец**	м2	14,76	959,45	3,83	14161	56	4367	7811	23730
		НР - 80%; СП - 8%			659,78	1,71	9738	25		1758	
51	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец**	м2 окрашиваемой поверхности	14,76	642,47	2,93	9483	43	7820	1312	11659
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	1620	20		864	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39 020				
		Накладные расходы	Тенге				19 574				
		Сметная прибыль	Тенге				4 688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63 282				
		РАЗДЕЛ 11.=Вход №2=									
103	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец**	м2	22,93	959,45	3,83	22000	88	6783	12134	36865
		НР - 80%; СП - 8%			659,78	1,71	15129	39		2731	
104	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец**	м2 окрашиваемой поверхности	22,93	642,47	2,93	14732	67	12148	2039	18112
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	2517	31		1342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36 732				
		Накладные расходы	Тенге				14 173				
		Сметная прибыль	Тенге				4 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				54 978				
		РАЗДЕЛ 17.=Вход №3=									
148	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец**	м2	14,04	959,45	3,83	13471	54	4154	7430	22573
		НР - 80%; СП - 8%			659,78	1,71	9263	24		1672	
149	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец**	м2 окрашиваемой поверхности	14,04	642,47	2,93	9020	41	7438	1248	11090
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	1541	19		821	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22 491				
		Накладные расходы	Тенге				8 678				
		Сметная прибыль	Тенге				2 493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				33 662				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					151 922				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А									
		РАЗДЕЛ 3.=Двери=									
		Наружные двери									
24	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,4992	11575,32	252,40	40504	883	29646	7894	52270
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	9975	411		3872	
25	2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ**	м2	3,4992	15154,00	--	53027	--	53027	--	57269
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
26	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	м2 проемов по наружному обводу коробок	8,012	11575,32	252,40	92741	2022	67880	18074	119681
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	22839	942		8865	
27	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	8,012	42281,00	--	338755	--	338755	--	365856
		СП - 8%			--	--	--	--		27100	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				525 027				
		Накладные расходы	Тенге				25 968				
		Сметная прибыль	Тенге				44 079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				595 074				
		РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=									
		Потолок 1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	371,85	1376,18	136,96	511734	50928	--	388011	971724
		НР - 80%; СП - 8%			1239,23	65,10	460806	24208		71980	
48	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	558,09	806,30	3,10	449986	1731	148675	240324	745535
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	299580	824		55225	
53	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	404,77	1376,18	136,96	557038	55436	--	422361	1057751
		НР - 80%; СП - 8%			1239,23	65,10	501601	26351		78352	
59	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	307,77	806,30	3,10	248154	955	81989	132531	411140
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	165210	455		30455	
64	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	402,19	1376,18	136,96	553487	55083	--	419669	1051009
		НР - 80%; СП - 8%			1239,23	65,10	498404	26183		77853	
70	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	437,89	806,30	3,10	353069	1358	116653	188564	584963
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	235058	647		43331	
		Потолок тех.этаж									
73	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1079,07	358,85	2,27	387224	2455	15936	296058	737945
		НР - 80%; СП - 8%			341,81	1,15	368833	1240		54663	
74	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1079,07	97,27	0,73	104965	791	8970	76469	195949
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	95204	382		14515	
75	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	78,86	790,21	4,61	62316	364	22164	31921	101776
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	39788	113		7539	
76	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	78,86	328,97	2,58	25943	203	12053	11027	39927
		НР - 80%; СП - 8%			173,56	1,23	13687	97		2958	
		Стены и перегородки тех.этаж									
78	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	452,36	97,27	0,73	44003	332	3760	32057	82144
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	39911	160		6085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	452,36	806,30	3,10	364736	1403	120508	194795	604293
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	242825	668		44762	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 662 655				
		Накладные расходы	Тенге				2 433 787				
		Сметная прибыль	Тенге				487 718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 584 160				
		РАЗДЕЛ 5.=Полы=									
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
119	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1003,42	2903,29	20,40	2913221	20468	2512513	366761	3542381
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	380240	9931		262399	
		Плинтус									
136	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1560,25	313,57	0,79	489242	1232	309451	168395	710248
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	178559	584		52611	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 402 463				
		Накладные расходы	Тенге				535 156				
		Сметная прибыль	Тенге				315 010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 252 629				
		РАЗДЕЛ 9.=Ограждение лестниц=									
179	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,51766	70586,93	25518,66	36540	13210	5243	15287	55973
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	18087	4068		4146	
180	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,51766	544426,00	--	281828	--	281828	--	304374
		СП - 8%			--	--	--	--		22546	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	27,95364	73,18	1,64	2046	46	1317	476	2723
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	683	7		202	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				320 414				
		Накладные расходы	Тенге				15 763				
		Сметная прибыль	Тенге				26 894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				363 071				
		РАЗДЕЛ 10.=Козырьки=									
		Козырек №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,21181	24339,56	11194,62	5155	2371	471	2036	7767
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	2313	638		575	
183	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,18599	53721,24	27073,26	9992	5035	882	3524	14597
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	4075	1032		1081	
184	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31468	514976,00	--	162053	--	162053	--	175017
		СП - 8%			--	--	--	--		12964	
185	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08312	463203,00	--	38501	--	38501	--	41582
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,4812	73,18	1,64	1572	35	1012	366	2093
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	525	5		155	
187	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,031625	78570,70	1279,95	2485	40	1900	505	3229
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	545	17		239	
188	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,8	752,48	20,73	2859	79	355	2257	5526
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	2425	28		409	
189	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	4,37	2945,00	--	12870	--	12870	--	13899
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
190	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	652235,27	1278,27	2478	5	1610	787	3527
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	863	2		261	
191	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,4	2873,33	13,72	4023	19	2582	1313	5762
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	1422	5		427	
192	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	93619,30	1004,30	2621	28	1957	583	3461
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	636	13		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	6,7	728,77	2,61	4883	18	2330	2033	7469
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	2535	6		553	
194	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/Novelis/	м2	6,7	9330,00	--	62511	--	62511	--	67512
		СП - 8%			--	--	--	--		5001	
195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0012	222453,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Козырек №5									
196	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,28622	24339,56	11194,62	6966	3204	636	2751	10495
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	3126	862		777	
197	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,25981	53721,24	27073,26	13957	7034	1231	4923	20390
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	5692	1442		1510	
198	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4389	514976,00	--	226023	--	226023	--	244105
		СП - 8%			--	--	--	--		18082	
199	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10713	463203,00	--	49623	--	49623	--	53593
		СП - 8%			--	--	--	--		3970	
200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	29,48562	73,18	1,64	2158	48	1390	502	2873
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	720	7		213	
201	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,057	78570,70	1279,95	4479	73	3424	911	5820
		НР - 90%; СП - 8%			17222,40	529,53	982	30		431	
202	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,4	752,48	20,73	4816	133	598	3802	9307
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	4085	48		689	
203	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	7,36	2945,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	652235,27	1278,27	2478	5	1610	787	3527
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	863	2		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	2873,33	13,72	6609	32	4241	2156	9466
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2336	8		701	
206	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	93619,30	1004,30	5243	56	3916	1167	6922
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	1271	25		513	
207	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	10,2	728,77	2,61	7433	27	3547	3095	11371
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	3859	10		842	
208	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/Novelis/	м2	10,2	9330,00	--	95166	--	95166	--	102779
		СП - 8%			--	--	--	--		7613	
209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0012	222453,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				759 163				
		Накладные расходы	Тенге				33 498				
		Сметная прибыль	Тенге				63 409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				856 070				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					12 651 004				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б

РАЗДЕЛ 3.=Двери=

		Наружные двери									
30	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	21,4624	11575,32	252,40	248434	5417	181835	48416	320598
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	61182	2523		23748	
31	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	21,4624	42281,00	--	907452	--	907452	--	980048
		СП - 8%			--	--	--	--		72596	
		Внутренние двери									
32	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	37,9016	10529,85	209,35	399098	7935	275799	90470	528733
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	115364	3675		39165	
34	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	5,1912	10529,85	209,35	54663	1087	37775	12391	72418
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	15801	503		5364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	87,36	1637,20	74,40	143026	6499	43997	85811	247144
		НР - 90%; СП - 85%			1059,18	32,24	92530	2816		18307	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 752 673				
		Накладные расходы	Тенге				237 088				
		Сметная прибыль	Тенге				159 180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 148 941				
		РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=									
		Стены и перегородки 1 этаж									
52	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	322,12	806,30	3,10	259724	999	85812	138711	430310
		НР - 80%; СП - 85%			536,80	1,48	172913	476		31875	
53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	727,11	613,79	4,36	446295	3171	123537	256880	759429
		НР - 80%; СП - 85%			439,53	2,08	319587	1513		56254	
		Стены и перегородки 2 этаж									
62	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	655,95	806,30	3,10	528890	2035	174744	282464	876263
		НР - 80%; СП - 85%			536,80	1,48	352111	969		64908	
63	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	423,19	613,79	4,36	259751	1846	71900	149508	442000
		НР - 80%; СП - 85%			439,53	2,08	186005	881		32741	
		Потолок 3 этаж									
67	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	132,45	358,85	2,27	47530	301	1957	36340	90579
		НР - 80%; СП - 85%			341,81	1,15	45272	152		6710	
68	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	132,45	1376,18	136,96	182275	18140	--	138206	346120
		НР - 80%; СП - 85%			1239,23	65,10	164135	8623		25639	
		Стены и перегородки 3 этаж									
72	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	843,81	806,30	3,10	680361	2617	224790	363360	1127219
		НР - 80%; СП - 85%			536,80	1,48	452954	1247		83498	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 404 826				
		Накладные расходы	Тенге				1 365 469				
		Сметная прибыль	Тенге				301 625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4 071 920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.=Полы=									
96	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	124,81	2903,29	20,40	362360	2546	312518	45619	440618
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	47296	1235		32638	
101	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	265,73	2903,29	20,40	771492	5420	665375	97127	938109
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	100697	2630		69490	
106	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	690,33	2903,29	20,40	2004230	14081	1728553	252323	2437077
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	261596	6833		180524	
		Плинтус 1 этаж									
139	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	375,32	313,57	0,79	117688	296	74439	40508	170851
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	42953	141		12656	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 255 770				
		Накладные расходы	Тенге				435 577				
		Сметная прибыль	Тенге				295 308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 986 655				
		РАЗДЕЛ 6.=Наружная отделка=									
146	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для ПА -31С - 140мм/**	м2	600	3958,98	219,28	2375388	131568	393618	1566125	4256834
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	1850202	107454		315321	
150	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	600	473,75	2,93	284250	1758	216630	53347	364605
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	65862	822		27008	
153	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	м2	19,91	728,77	2,61	14510	52	6925	6042	22196
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	7533	19		1644	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 674 148				
		Накладные расходы	Тенге				1 625 514				
		Сметная прибыль	Тенге				343 973				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4 643 635				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					14 851 151				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Жалюзийные решетки									
21	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	16	2072,37 1644,86	105,38 31,83	33158 26318	1686 509	5154	26290 4756	64204
22	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,20288	558026,00 --	-- --	113212 --	-- --	113212	-- 9057	122269
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х с торон за 2 раза/ *НР - 60%; СП - 8%*	м2	23,04	73,18 24,43	1,64 0,25	1686 563	38 6	1085	392 166	2245
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148 056				
		Накладные расходы	Тенге				26 682				
		Сметная прибыль	Тенге				13 979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188 717				
		РАЗДЕЛ 4.=Двери=									
		Наружные двери									
29	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	6,0152	2572,48 1050,03	534,39 132,41	15474 6316	3214 796	5944	6401 1750	23625
30	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	6,0152	42281,00 --	-- --	254329 --	-- --	254329	-- 20346	274675
31	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,0872	2065,69 968,41	412,26 106,46	6377 2990	1273 329	2114	2986 749	10113
32	2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,0872	15154,00 --	-- --	46783 --	-- --	46783	-- 3743	50526
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				322 963				
		Накладные расходы	Тенге				9 387				
		Сметная прибыль	Тенге				26 588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				358 938				
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=									
		Стены и перегородки 1 этаж									
49	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	254,23	806,30	3,10	204985	789	67726	109476	339618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	136470	376		25157	
		Потолок 2 этаж									
54	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	371,67	1376,18	136,96	511486	50903	--	387823	971253
		НР - 80%; СП - 8%			1239,23	65,10	460583	24196		71945	
		Стены и перегородки 2 этаж									
60	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	276,55	806,30	3,10	222981	858	73672	119088	369434
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	148451	409		27366	
		Стены и перегородки тех этажа									
71	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	291,88	806,30	3,10	235342	905	77757	125689	389913
		НР - 80%; СП - 8%			536,80	1,48	156680	431		28882	
		Примечание лист 1.4 п.7									
74	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	5	3356,50	155,80	16783	779	3460	12513	31639
		НР - 98%; СП - 8%			2508,70	44,93	12544	225		2344	
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1442,00	53,50	14420	535	1223	12537	29114
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	12662	131		2157	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 205 997				
		Накладные расходы	Тенге				767 126				
		Сметная прибыль	Тенге				157 851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 130 974				
		РАЗДЕЛ 6.=Полы=									
118	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	596,58	313,57	0,79	187067	471	118322	64388	271572
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	68274	223		20116	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				187 067				
		Накладные расходы	Тенге				64 388				
		Сметная прибыль	Тенге				20 116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				271 571				
		РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=									
125	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для ПА -31С - 140мм/	м2	235,965	3958,98	219,28	934181	51742	154800	615918	1674106
		НР - 84%; СП - 8%			3083,67	179,09	727638	42259		124008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	235,965	473,75	2,93	111788	691	85195	20980	143390
		НР - 80%; СП - 85%			109,77	1,37	25902	323		10621	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 045 969				
		Накладные расходы	Тенге				636 898				
		Сметная прибыль	Тенге				134 629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 817 496				
		РАЗДЕЛ 10.=Ограждение лестниц=									
160	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,51766	70586,93	25518,66	36540	13210	5243	15287	55973
		НР - 80%; СП - 85%			34940,10	7857,77	18087	4068		4146	
161	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,51766	544426,00	--	281828	--	281828	--	304374
		СП - 85%			--	--	--	--		22546	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	27,95364	73,18	1,64	2046	46	1317	476	2723
		НР - 60%; СП - 85%			24,43	0,25	683	7		202	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				320 414				
		Накладные расходы	Тенге				15 763				
		Сметная прибыль	Тенге				26 894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				363 071				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь - 2шт=									
204	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	22	592,38	163,22	13032	3591	1867	5925	20474
		НР - 69%; СП - 85%			344,26	46,06	7574	1013		1517	
205	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	3197,00	--	73147	--	73147	--	78999
		СП - 85%			--	--	--	--		5852	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86 179				
		Накладные расходы	Тенге				5 925				
		Сметная прибыль	Тенге				7 369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				99 473				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					5 230 240				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А=

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Решетка воздухозаборная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	2072,37	105,38	6217	316	966	4929	12038
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	4935	95		892	
		Решетки вентиляционные регулируемые									
4	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250x150 мм. Установка	решетка	29	1448,04	53,50	41993	1551	3723	36357	84619
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	36719	380		6268	
5	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм x 150 мм	шт.	29	2104,00	--	61016	--	61016	--	65897
		СП - 8%			--	--	--	--		4881	
6	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200x100 мм. Установка	решетка	40	1448,04	53,50	57922	2140	5135	50148	116715
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	50647	524		8646	
7	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	40	1841,00	--	73640	--	73640	--	79531
		СП - 8%			--	--	--	--		5891	
8	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x150 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
9	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	1578,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
10	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	4	4096,24	53,50	16385	214	11106	5015	23112
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	5065	52		1712	
		=СИСТЕМА В1=									
		ВЕНТИЛЯТОРЫ									
37	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	9530,85	173,93	9531	174	13	5737	16489
		НР - 61%; СП - 8%			9344,00	60,62	9344	61		1221	
38	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
		Зонты									
43	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4259,65	48,36	4260	48	3513	698	5354
		НР - 98%; СП - 8%			699,05	13,10	699	13		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	36	1448,04	53,50	52129	1926	4620	45133	105044
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	45583	472		7781	
45	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	36	1578,00	--	56808	--	56808	--	61353
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
		=СИСТЕМА В2=									
61	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
62	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
		=СИСТЕМА В3=									
73	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
74	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
		=СИСТЕМА В4=									
85	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
86	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
113	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	3	4096,24	53,50	12289	160	8330	3761	17334
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3799	39		1284	
119	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
125	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
132	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	5	1452,16	53,50	7261	267	663	6269	14612
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	6331	66		1082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 400х400 мм	м2	0,8	33051,00	--	26441	--	26441	--	28556
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
134	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
141	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
142	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	2104,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
143	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1609,33	31,32	3219	63	624	2507	6184
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		458	
150	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	1609,33	31,32	24140	470	4677	18806	46381
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	18993	197		3436	
157	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка	решетка	2	1452,16	53,50	2904	107	265	2507	5845
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		433	
158	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,12	30370,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
159	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2662,84	53,50	5326	107	2687	2507	8460
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		627	
165	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4096,24	53,50	4096	53	2777	1254	5778
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		428	
171	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
178	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
179	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	5	1452,16	53,50	7261	267	663	6269	14612
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	6331	66		1082	
189	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 400х400 мм	м2	0,8	33051,00	--	26441	--	26441	--	28556
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
190	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
191	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1946,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
199	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	3	1452,16	53,50	4356	160	397	3761	8767
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3799	39		649	
200	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 400х400 мм	м2	0,48	33051,00	--	15864	--	15864	--	17134
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
201	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4096,24	53,50	4096	53	2777	1254	5778
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		428	
202	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
203	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1946,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
210	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
211	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	2	1448,04	53,50	2896	107	257	2507	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		432	
212	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	1946,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
219	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка	решетка	3	1452,16	53,50	4356	160	397	3761	8767
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3799	39		649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,18	30370,00	--	5467	--	5467	--	5904
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
221	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2662,84	53,50	5326	107	2687	2507	8460
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		627	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				640 523				
		Накладные расходы	Тенге				241 964				
		Сметная прибыль	Тенге				70 599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				953 086				
		РАЗДЕЛ 2.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б=									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		=СИСТЕМА В2=									
315	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429		1303	
		=СИСТЕМА В3=									
327	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429		1303	
		=СИСТЕМА В4=									
336	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429		1303	
339	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	6	1448,04	53,50	8688	321	770	7522	17507
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	7597	79		1297	
340	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	1578,00	--	9468	--	9468	--	10225
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
341	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	7	1448,04	53,50	10136	374	899	8776	20425
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	8863	92		1513	
342	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	7	1946,00	--	13622	--	13622	--	14712
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
343	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	2	1448,04	53,50	2896	107	257	2507	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		432	
344	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2104,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=СИСТЕМА В5=									
357	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429		1303	
		=СИСТЕМА В6=									
366	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9410,73	1090,26	9411	1090	1730	6880	17594
		НР - 98%; СП - 8%			6591,31	428,70	6591	429		1303	
		=СИСТЕМА В7=									
376	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
377	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
379	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1442,00	53,50	1442	53	123	1254	2911
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
		=СИСТЕМА В8=									
389	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
390	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
392	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1442,00	53,50	5768	214	489	5015	11645
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	5065	52		863	
		=СИСТЕМА В9=									
402	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
403	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
405	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1442,00	53,50	5768	214	489	5015	11645
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	5065	52		863	
		=СИСТЕМА В10=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	9530,85	173,93	9531	174	13	5737	16489
		НР - 61%; СП - 8%			9344,00	60,62	9344	61		1221	
416	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
418	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	12	1448,04	53,50	17376	642	1540	15044	35015
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	15194	157		2594	
419	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	12	2104,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
420	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2783,06	105,14	2783	105	460	2205	5387
		НР - 98%; СП - 8%			2218,08	31,83	2218	32		399	
		=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ=									
		СИСТЕМА ВЕ-1									
435	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка	решетка	2	1448,04	53,50	2896	107	257	2507	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		432	
436	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х250 мм	м2	0,1	30370,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
437	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	2	1448,04	53,50	2896	107	257	2507	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		432	
438	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 250х150 мм	м2	0,075	30370,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		СИСТЕМА ВЕ-2									
443	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4096,24	53,50	4096	53	2777	1254	5778
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		428	
		СИСТЕМА ВЕ-3									
445	1120-0801-0107 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 900 мм. Установка	дефлектор	1	56848,01	672,59	56848	673	40594	15464	78097
		НР - 98%; СП - 8%			15580,95	198,44	15581	198		5785	
446	1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	6565,46	77,35	6565	77	651	5745	13295
		НР - 98%; СП - 8%			5837,37	24,90	5837	25		985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	2305-0310-0110 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм	шт.	1	80956,00	--	80956	--	80956	--	87432
		СП - 8%			--	--	--	--		6476	
448	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5171,93	148,35	5172	148	1505	3492	9357
		НР - 98%; СП - 8%			3518,74	44,93	3519	45		693	
449	2305-0305-0105 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 900	шт.	1	14288,00	--	14288	--	14288	--	15431
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
		СИСТЕМА ВЕ-4									
455	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250x150 мм. Установка	решетка	3	1448,04	53,50	4344	160	385	3761	8754
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3799	39		648	
456	2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 250x150 мм	м2	0,1125	30370,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
457	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	1	1609,33	31,32	1609	31	312	1254	3092
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		229	
		СИСТЕМА ВЕ-5									
458	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	1	36845,22	352,92	36845	353	25410	10949	51617
		НР - 98%; СП - 8%			11082,23	89,86	11082	90		3824	
459	1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	6565,46	77,35	6565	77	651	5745	13295
		НР - 98%; СП - 8%			5837,37	24,90	5837	25		985	
460	2305-0310-0110 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм	шт.	1	80956,00	--	80956	--	80956	--	87432
		СП - 8%			--	--	--	--		6476	
461	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5171,93	148,35	5172	148	1505	3492	9357
		НР - 98%; СП - 8%			3518,74	44,93	3519	45		693	
		СИСТЕМА ВЕ-6									
462	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	1	36845,22	352,92	36845	353	25410	10949	51617
		НР - 98%; СП - 8%			11082,23	89,86	11082	90		3824	
463	1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	6565,46	77,35	6565	77	651	5745	13295
		НР - 98%; СП - 8%			5837,37	24,90	5837	25		985	
464	2305-0310-0110 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм	шт.	1	80956,00	--	80956	--	80956	--	87432
		СП - 8%			--	--	--	--		6476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5171,93	148,35	5172	148	1505	3492	9357
		НР - 98%; СП - 8%			3518,74	44,93	3519	45		693	
		СИСТЕМА ВЕ-7									
472	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
473	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1946,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
474	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	1609,33	31,32	12875	251	2495	10030	24737
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	10129	105		1832	
		СИСТЕМА ВЕ-8									
479	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1609,33	31,32	1609	31	312	1254	3092
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		229	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				656 726				
		Накладные расходы	Тенге				191 334				
		Сметная прибыль	Тенге				67 844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				915 904				
		РАЗДЕЛ 3.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В=									
		=СИСТЕМА В1=									
		ВЕНТИЛЯТОРЫ									
510	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	
511	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2127,27	18,59	2127	19	811	934	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		245	
517	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	24	1448,04	53,50	34753	1284	3081	30089	70029
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	30388	314		5187	
518	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	1578,00	--	37872	--	37872	--	40902
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
534	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
547	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	3	1452,16	53,50	4356	160	397	3761	8767
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3799	39		649	
548	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 400х400 мм	м2	0,48	33051,00	--	15864	--	15864	--	17134
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
549	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
555	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	2	1448,04	53,50	2896	107	257	2507	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		432	
562	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
569	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4096,24	53,50	4096	53	2777	1254	5778
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		428	
570	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
571	2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	2104,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
572	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	1448,04	53,50	1448	53	129	1254	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		216	
573	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1946,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
579	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
585	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
598	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	3	1452,16	53,50	4356	160	397	3761	8767
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	3799	39		649	
599	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 400х400 мм	м2	0,48	33051,00	--	15864	--	15864	--	17134
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
600	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
606	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
612	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
620	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	2	1452,16	53,50	2904	107	265	2507	5845
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		433	
621	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 400х400 мм	м2	0,32	33051,00	--	10576	--	10576	--	11422
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
622	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4096,24	53,50	8192	107	5553	2507	11556
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	2532	26		856	
623	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2662,84	53,50	2663	53	1344	1254	4230
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		313	
629	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4096,24	53,50	4096	53	2777	1254	5778
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		428	
635	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1609,33	31,32	1609	31	312	1254	3092
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		229	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				247 381				
		Накладные расходы	Тенге				82 403				
		Сметная прибыль	Тенге				26 382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				356 166				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					2 225 156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=									
80	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	124	81,03	1,13	10048	140	92	9619	21240
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	9816	--		1573	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	93,64	2,31	2809	69	1486	870	3974
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	1254	7		294	
82	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	60	147,73	2,97	8864	178	7585	775	10410
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	1101	22		771	
83	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8	33300,86	1349,12	59942	2428	25866	24923	91654
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	31648	1146		6789	
84	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	60,8	514,01	26,93	31252	1637	8907	16009	51042
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	20708	357		3781	
85	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,06992	438576,00	--	30665	--	30665	--	33118
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
86	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106	537,00	--	56922	--	56922	--	61476
		СП - 8%			--	--	--	--		4554	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				200 502				
		Накладные расходы	Тенге				52 196				
		Сметная прибыль	Тенге				20 215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				272 913				
		РАЗДЕЛ 2.=БЛОК Б=									
		=Теплоснабжение приточной установки П1=									
174	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2752,13	38,21	330255	4585	241194	84387	447813
		НР - 98%; СП - 8%			703,97	13,60	84476	1632		33171	
175	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	81,03	1,13	9724	135	90	9309	20555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	9499	--		1523	
176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22	93,64	2,31	2060	51	1089	638	2914
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	920	5		216	
177	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	44	147,73	2,97	6500	131	5562	569	7634
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	807	16		566	
178	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,5	33300,86	1349,12	49951	2024	21553	20770	76378
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	26374	955		5658	
179	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	52	514,01	26,93	26729	1400	7618	13692	43654
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	17711	305		3234	
180	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0598	438576,00	--	26227	--	26227	--	28325
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
181	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98	537,00	--	52626	--	52626	--	56836
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
		=Теплоснабжение приточной установки П2=									
201	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	81,03	1,13	2107	29	20	2017	4454
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	2058	--		330	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7	93,64	2,31	440	11	233	136	623
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	196	1		46	
203	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	9,4	147,73	2,97	1389	28	1188	121	1631
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	173	4		121	
204	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,22	33300,86	1349,12	7326	297	3161	3046	11202
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	3868	140		830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,2	514,01	26,93	5243	275	1494	2686	8563
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3474	60		634	
206	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011832	438576,00	--	5189	--	5189	--	5604
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
207	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537,00	--	9666	--	9666	--	10439
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		=Теплоснабжение приточной установки П3=									
227	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	81,03	1,13	3727	52	34	3568	7880
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	3641	--		584	
228	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5	93,64	2,31	515	13	272	160	729
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	230	1		54	
229	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	11	147,73	2,97	1625	33	1390	142	1909
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	202	4		141	
230	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,45	33300,86	1349,12	14985	607	6466	6231	22914
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	7912	286		1697	
231	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20	514,01	26,93	10280	539	2929	5266	16790
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	6812	117		1244	
232	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0232	438576,00	--	10175	--	10175	--	10989
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
233	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537,00	--	17184	--	17184	--	18559
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				593 923				
		Накладные расходы	Тенге				152 738				
		Сметная прибыль	Тенге				59 734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				806 395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.=БЛОК В=									
		=Теплоснабжение приточной установки=									
312	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	81,03	1,13	9724	135	90	9309	20555
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	9499	--		1523	
313	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22	93,64	2,31	2060	51	1089	638	2914
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	920	5		216	
314	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	44	147,73	2,97	6500	131	5562	569	7634
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	807	16		566	
315	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,5	33300,86	1349,12	49951	2024	21553	20770	76378
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	26374	955		5658	
316	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	52	514,01	26,93	26729	1400	7618	13692	43654
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	17711	305		3234	
317	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,06032	438576,00	--	26455	--	26455	--	28571
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
318	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98	537,00	--	52626	--	52626	--	56836
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				174 045				
		Накладные расходы	Тенге				44 978				
		Сметная прибыль	Тенге				17 523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				236 546				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					1 315 854				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.Блок А

		=Светотехническое оборудование=									
27	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	96	35334,00	--	3392064	--	3392064	--	3663429
		СП - 8%			--	--	--	--		271365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	17	20733,00	--	352461	--	352461	--	380658
		СП - 8%			--	--	--	--		28197	
29	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	328	35334,00	--	11589552	--	11589552	--	12516716
		СП - 8%			--	--	--	--		927164	
30	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	20	35334,00	--	706680	--	706680	--	763214
		СП - 8%			--	--	--	--		56534	
31	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	13960,00	--	55840	--	55840	--	60307
		СП - 8%			--	--	--	--		4467	
32	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	7	39832,00	--	278824	--	278824	--	301130
		СП - 8%			--	--	--	--		22306	
34	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1	10988,00	--	10988	--	10988	--	11867
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
35	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4	23025,00	--	92100	--	92100	--	99468
		СП - 8%			--	--	--	--		7368	
37	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65	шт.	41	559,00	--	22919	--	22919	--	24753
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
39	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT	шт.	3	26171,00	--	78513	--	78513	--	84794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6281	
41	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	3	1857,00	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
42	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
43	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8	1285,00	--	10280	--	10280	--	11102
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
44	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	26	646,00	--	16796	--	16796	--	18140
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
45	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	41	637,00	--	26117	--	26117	--	28206
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
46	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16 642 071				
		Накладные расходы	Тенге				-		-		
		Сметная прибыль	Тенге				1 331 359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17 973 430				
		РАЗДЕЛ 3.Блок Б									
		=Светотехническое оборудование=									
102	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	100	31313,00	--	3131300	--	3131300	--	3381804
		СП - 8%			--	--	--	--		250504	
103	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	33	35334,00	--	1166022	--	1166022	--	1259304
		СП - 8%			--	--	--	--		93282	
104	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	51	35334,00	--	1802034	--	1802034	--	1946197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144163	
105	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассенвателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3	35334,00	--	106002	--	106002	--	114482
		СП - 8%			--	--	--	--		8480	
106	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассенвателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	85	13960,00	--	1186600	--	1186600	--	1281528
		СП - 8%			--	--	--	--		94928	
108	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	13	10988,00	--	142844	--	142844	--	154272
		СП - 8%			--	--	--	--		11428	
109	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	9	23025,00	--	207225	--	207225	--	223803
		СП - 8%			--	--	--	--		16578	
110	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассенвателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	56	39832,00	--	2230592	--	2230592	--	2409039
		СП - 8%			--	--	--	--		178447	
111	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассенвателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 258, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	45	35334,00	--	1590030	--	1590030	--	1717232
		СП - 8%			--	--	--	--		127202	
114	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65	шт.	23	559,00	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
116	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT	шт.	13	26171,00	--	340223	--	340223	--	367441
		СП - 8%			--	--	--	--		27218	
118	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240x125 мм	шт.	13	1857,00	--	24141	--	24141	--	26072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
119	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	5	3286,00	--	16430	--	16430	--	17744
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
120	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	170	1285,00	--	218450	--	218450	--	235926
		СП - 8%			--	--	--	--		17476	
121	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
122	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	90	646,00	--	58140	--	58140	--	62791
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
123	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	23	637,00	--	14651	--	14651	--	15823
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
124	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,5	795,00	--	398	--	398	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12 249 877				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				979 990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13 229 867				
		РАЗДЕЛ 5.Блок В									
		=Светотехническое оборудование=									
170	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	60	31313,00	--	1878780	--	1878780	--	2029082
		СП - 8%			--	--	--	--		150302	
171	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	11	35334,00	--	388674	--	388674	--	419768
		СП - 8%			--	--	--	--		31094	
172	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	243	35334,00	--	8586162	--	8586162	--	9273055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		686893	
173	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	9	39832,00	--	358488	--	358488	--	387167
		СП - 8%			--	--	--	--		28679	
174	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	13960,00	--	41880	--	41880	--	45230
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
176	2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1	10988,00	--	10988	--	10988	--	11867
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
177	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4	23025,00	--	92100	--	92100	--	99468
		СП - 8%			--	--	--	--		7368	
179	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65	шт.	42	559,00	--	23478	--	23478	--	25356
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
181	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT	шт.	3	26171,00	--	78513	--	78513	--	84794
		СП - 8%			--	--	--	--		6281	
183	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240x125 мм	шт.	3	1857,00	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
184	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
185	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	6	1285,00	--	7710	--	7710	--	8327
		СП - 8%			--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	20	646,00	--	12920	--	12920	--	13954
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
187	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	42	637,00	--	26754	--	26754	--	28894
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
188	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11 515 384				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				921 230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12 436 614				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-13					43 639 911				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМЫ СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 4.=Система видеонаблюдения=

67	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели Novicam F3	шт.	2	72975,00	--	145950	--	145950	--	157626
		СП - 8%			--	--	--	--		11676	
68	2308-0502-0408 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор модели Novicam IP N24	шт.	1	183124,00	--	183124	--	183124	--	197774
		СП - 8%			--	--	--	--		14650	
70	ТОО"TvusT-2014	Сетевой коммутатор RVi-NS1602	шт.	1	134220,00	--	134220	--		--	134220
					--	--	--	--	134220	--	
72	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	4	81203,00	--	324812	--	324812	--	350797
		СП - 8%			--	--	--	--		25985	
74	ТОО "Атек-Энерго KZ"	Блок питания Скат 1200 А	шт.	5	53848,21	--	269241	--		--	269241
					--	--	--	--	269241	--	
76	2308-0501-2155 РСНБ РК 2015 примен.	Видеокамера уличная модели Novicam W54CR	шт.	10	16256,00	--	162560	--	162560	--	175565
		СП - 8%			--	--	--	--		13005	
77	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015 примен.	Видеокамера купольная модели Novicam 85A	шт.	40	8548,00	--	341920	--	341920	--	369274
		СП - 8%			--	--	--	--		27354	
78	2307-0505-0402 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1 кВА	шт.	1	11399,00	--	11399	--	11399	--	12311
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
80	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
82	2307-0204-0601 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	648,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
83	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Сетевой фильтр	шт.	1	609,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 581 078				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				94 211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 675 289				
		в том числе стоимость оборудования					*403 461*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					1 675 289				
		в том числе стоимость оборудования					*403 461*				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-16 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		=Блоки индикации=									
4	2308-0303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896,00	--	45896	--	45896	--	49568
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
		=Источники питания=									
6	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1	12021,00	--	12021	--	12021	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
7	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	11337,00	--	34011	--	34011	--	36732
		СП - 8%			--	--	--	--		2721	
		=Извещатели=									
11	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	618	4303,00	--	2659254	--	2659254	--	2871994
		СП - 8%			--	--	--	--		212740	
13	2308-0302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	9	2964,00	--	26676	--	26676	--	28810
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	
15	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	43	2629,00	--	113047	--	113047	--	122091
		СП - 8%			--	--	--	--		9044	
		=Оповещатели=									
17	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	52	1421,00	--	73892	--	73892	--	79803
		СП - 8%			--	--	--	--		5911	
18	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход стрелка на право"	шт.	2	1421,00	--	2842	--	2842	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		=Исполнительные устройства=									
20	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-1/прим/	шт.	4	5737,00	--	22948	--	22948	--	24784
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-4К /прим/	шт.	4	12909,00	--	51636	--	51636	--	55767
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
22	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-5К /прим/	шт.	1	12909,00	--	12909	--	12909	--	13942
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
23	2308-0303-1501 РСНБ РК 2015	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	8	16255,00	--	130040	--	130040	--	140443
		СП - 8%			--	--	--	--		10403	
		=Разное=									
38	ТОО INTANT"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	12	2803,57	--	33643	--	33643	--	36334
		СП - 8%			--	--	--	--		2691	
40	СТОО ТОО "Атек-Энерго KZ"	Модуль сопряжения МС-1 v5	шт.	1	13821,43	--	13821	--	13821	--	14927
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
42	ТОО ТОО "Атек-Энерго KZ"	ПКУ-1 Программатор	шт	1	20156,25	--	20156	--	20156	--	21769
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
43	ТОО ТОО "Атек-Энерго KZ"	Тестер ОТ-1	шт	1	3455,36	--	3455	--	3455	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		=Стоечное оборудование=									
45	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	Блок зарядки аккумулятора SEP-3352	шт	1	157691,07	--	157691	--		--	157691
					--	--	--	--	157691	--	
49	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	Громкоговоритель настенный T-774, SWS103W	шт.	48	5758,93	--	276429	--		--	276429
					--	--	--	--	276429	--	
51	Прайс лист "NETTECH"	Настольный усилитель Микшер-усилитель Sonar SZS25200	шт	1	589714,29	--	589714	--		--	589714
					--	--	--	--	589714	--	
55	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	Фальш-панель SBP-001 для шкафа Lite, 1U	шт	1	5450,00	--	5450	--	5450	--	5886
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
56	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	Фальш-панель SBP-003 для шкафа Lite, 4U	шт	2	7267,86	--	14536	--	14536	--	15699
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
57	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	SRS-600 (RC-600) микрофонный пульт	шт	2	42525,00	--	85050	--		--	85050
					--	--	--	--	85050	--	
59	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	Проигрыватель SCDR-3000 CD-плейера	шт	1	229163,39	--	229163	--		--	229163
					--	--	--	--	229163	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Прайс лист ТОО "Атек-Энерго KZ"	УстройствоSDMT-100	шт	1	146813,39	--	146813	--		--	146813
					--	--	--	--	146813	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 761 093				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				262 099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5 023 192				
		в том числе стоимость оборудования					*1 484 860*				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-16					5 023 192				
		в том числе стоимость оборудования					*1 484 860*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	ТОО "АМК"	Стол обеденный 4-х местный со стульями 1200x600x750	шт	20	19642,86	--	392857	--		--	392857
					--	--	--	--	392857	--	
2	ТОО "АМК"	Стол обеденный 4-х местный со стульями 1000x1000x750	шт	1	17857,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
3	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф для одежды	шт	12	23214,29	--	278571	--		--	278571
					--	--	--	--	278571	--	
4	ТОО "АМК"	Скамья	шт	18	3660,71	--	65893	--		--	65893
					--	--	--	--	65893	--	
5	ТОО "Казинтерсервис"	Вешалка настенная	шт	6	3125,00	--	18750	--		--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
6	ТОО "АМК"	Стол рабочий	шт	21	9642,86	--	202500	--		--	202500
					--	--	--	--	202500	--	
8	ТОО "Казинтерсервис"	Кресло подъемно-поворотное	шт	26	10363,52	--	269452	--		--	269452
					--	--	--	--	269452	--	
9	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф многофункциональный	шт	1	21428,57	--	21429	--		--	21429
					--	--	--	--	21429	--	
10	ТОО "Пищеторг"	Шкаф металлический (сейф)	шт	4	42857,14	--	171429	--		--	171429
					--	--	--	--	171429	--	
11	ТОО "ATUM-S"	Весы товарные электронные до 300 кг	шт	1	48839,29	--	48839	--		--	48839
					--	--	--	--	48839	--	
13	ТОО "Казинтерсервис"	Подтоварник с деревянным настилом 1000x500x300	шт	2	23526,79	--	47054	--		--	47054
					--	--	--	--	47054	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ларь для овощей	шт	2	13348,21	--	26696	--		--	26696
					--	--	--	--	26696	--	
17	ТОО "Казинтерсервис"	Стол пристенный	шт	13	24107,14	--	313393	--		--	313393
					--	--	--	--	313393	--	
22	ТОО "Торговый дизайн"	Весы товарные до 10 кг	шт	4	51785,71	--	207143	--		--	207143
					--	--	--	--	207143	--	
27	ТОО "Казинтерсервис"	Мясорубка МИМ-80	шт	1	120535,71	--	120536	--		--	120536
					--	--	--	--	120536	--	
28	ТОО "ATUM-S"	Колода для рубки мяса	шт	1	49196,43	--	49196	--		--	49196
					--	--	--	--	49196	--	
29	ТОО "Казинтерсервис"	Привод универсальный	шт	2	140928,57	--	281857	--		--	281857
					--	--	--	--	281857	--	
30	ОО "ЦУО"Шанырак"	Плита электрическая ЭП-4П	шт	2	192522,32	--	385045	--		--	385045
					--	--	--	--	385045	--	
32	ТОО "Проектные решения"	Зонт центральный приточно-вытяжной ЗЦПВ-1700х900х350	шт	3	140857,14	--	422571	--		--	422571
					--	--	--	--	422571	--	
33	ТОО "Проектные решения"	Зонт центральный приточно-вытяжной ЗЦПВ-2200х900х350	шт	2	193808,93	--	387618	--		--	387618
					--	--	--	--	387618	--	
34	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Зонт пристенный вытяжной ЗВП-800х900х350	шт	2	48300,00	--	96600	--		--	96600
					--	--	--	--	96600	--	
35	ТОО "Проектные решения"	Зонт пристенный вытяжной ЗПВ-1200х1000х350	шт	1	81587,50	--	81588	--		--	81588
					--	--	--	--	81588	--	
37	ТОО "Казинтерсервис"	Хлеборезка АХМ-300А	шт	1	299866,07	--	299866	--		--	299866
					--	--	--	--	299866	--	
39	ТОО "Торговый дизайн""	Кипятильник КНЭ-50	шт	1	45535,71	--	45536	--		--	45536
					--	--	--	--	45536	--	
40	ТОО "Казинтерсервис"	Подставка под кипятильник	шт	1	20892,86	--	20893	--		--	20893
					--	--	--	--	20893	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ТОО "Торговый дизайн"	Камера холодильная КХН-12,12 (1960х3460х2200)	шт	1	456964,29	--	456964	--		--	456964
					--	--	--	--	456964	--	
51	ТОО "Торговый дизайн"	Моноблок SM 115 SF	шт	2	289464,29	--	578929	--		--	578929
					--	--	--	--	578929	--	
52	ТОО "Торговый дизайн"	Камера холодильная КХН-11,93 (1660х4060х2200)	шт	1	511428,57	--	511429	--		--	511429
					--	--	--	--	511429	--	
53	ТОО "Торговый дизайн"	Моноблок MM 111SF	шт	1	241964,29	--	241964	--		--	241964
					--	--	--	--	241964	--	
55	ТОО "Казинтерсервис"	Подтоварник с деревянным настилом 1500х500х300	шт	2	23526,79	--	47054	--		--	47054
					--	--	--	--	47054	--	
57	ТОО "Казинтерсервис"	Ванна-котломойка	шт	1	94821,43	--	94821	--		--	94821
					--	--	--	--	94821	--	
59	ТОО "Казинтерсервис"	Ванна моечная трехсекционная	шт	1	97098,21	--	97098	--		--	97098
					--	--	--	--	97098	--	
60	ТОО "Казинтерсервис"	Стол для сбора отходов	шт	1	33660,71	--	33661	--		--	33661
					--	--	--	--	33661	--	
61	ТОО "Казинтерсервис"	Стеллаж для сушки тарелок	шт	3	80089,29	--	240268	--		--	240268
					--	--	--	--	240268	--	
62	ТОО "Торговый дизайн"	Стол пристенный	шт	2	22857,14	--	45714	--		--	45714
					--	--	--	--	45714	--	
64	ТОО "ПищеторгСервис"	Посудомоечная машина Silanos E 1000	шт	1	466964,29	--	466964	--		--	466964
					--	--	--	--	466964	--	
65	ТОО "Пищеторг"	Стол обеденный 6-ти местный со стульями	шт	36	32678,57	--	1176429	--		--	1176429
					--	--	--	--	1176429	--	
66	ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный	шт	5	21160,71	--	105804	--		--	105804
					--	--	--	--	105804	--	
68	ТОО "АМК"	Стол обеденный	шт	4	7142,86	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ТОО "СпортТрейд"	Канат для лазания	шт	2	10700,00	--	21400	--		--	21400
					--	--	--	--	21400	--	
70	ТОО "СпортТрейд"	Стенка гимнастическая	шт	10	18000,00	--	180000	--		--	180000
					--	--	--	--	180000	--	
71	ТОО "СпортТрейд"	Стойка волейбольная с механизмом передвижения сетки	шт	2	25000,00	--	50000	--		--	50000
					--	--	--	--	50000	--	
72	ТОО "СпортТрейд"	Стойка баскетбольная мобильная в комплекте	шт	2	334500,00	--	669000	--		--	669000
					--	--	--	--	669000	--	
73	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Щит баскетбольный тренировочный ромбический 2,4х2,4	шт	4	17857,14	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
75	ТОО "СпортТрейд"	Стойка с сеткой для бадминтона	шт	6	30000,00	--	180000	--		--	180000
					--	--	--	--	180000	--	
76	ТОО "СпортТрейд"	Судейская вышка	шт	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
77	ТОО "СпортТрейд"	Брусья гимнастические	шт	2	90000,00	--	180000	--		--	180000
					--	--	--	--	180000	--	
78	ТОО "СпортТрейд"	Конь гимнастический	шт	3	38000,00	--	114000	--		--	114000
					--	--	--	--	114000	--	
79	ТОО "СпортТрейд"	Козел гимнастический	шт	3	26000,00	--	78000	--		--	78000
					--	--	--	--	78000	--	
80	ТОО "СпортТрейд"	Перекладина гимнастическая	шт	2	28000,00	--	56000	--		--	56000
					--	--	--	--	56000	--	
81	ТОО "СпортТрейд"	Бревно гимнастическое	шт	1	35000,00	--	35000	--		--	35000
					--	--	--	--	35000	--	
82	ТОО "СпортТрейд"	Скамейка гимнастическая	шт	14	9821,43	--	137500	--		--	137500
					--	--	--	--	137500	--	
83	ТОО "СпортТрейд"	Мостик для опорных прыжков	шт	1	16000,00	--	16000	--		--	16000
					--	--	--	--	16000	--	
84	ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф для спортинвентаря	шт	2	23589,29	--	47179	--		--	47179
					--	--	--	--	47179	--	
89	ТОО "ПищеторгСервис"	Станок токарный по дереву	шт	1	111607,14	--	111607	--		--	111607
					--	--	--	--	111607	--	
91	ТОО"ПищеторгСервис"	Станок токарно-винторезный по металлу	шт	1	266071,43	--	266071	--		--	266071
					--	--	--	--	266071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	ТОО "Казинтерсервис"	Стеллаж деревянный	шт	2	33392,86	--	66786	--		--	66786
					--	--	--	--	66786	--	
96	ТОО "ЦУО"Шанырак"	Ящик для мусора и обтирочного материала	шт	2	7500,00	--	15000	--		--	15000
					--	--	--	--	15000	--	
98	ТОО "АМК"	Стол ученический двухместный	шт	194	7321,43	--	1420357	--		--	1420357
					--	--	--	--	1420357	--	
99	ТОО "ПищеторгСервис"	Стул ученический регулируемой высоты	шт	1051	3571,43	--	3753571	--		--	3753571
					--	--	--	--	3753571	--	
100	ТОО "Альбина"	Стол универсальный для раскроя	шт	1	24642,86	--	24643	--		--	24643
					--	--	--	--	24643	--	
101	АО "Казинтерсервис"	Гладильная доска	шт	2	16026,79	--	32054	--		--	32054
					--	--	--	--	32054	--	
102	ТОО "Пищеторг"	Кабина примерочная,в комплекте с манекеном,трильяжом	шт	1	37500,00	--	37500	--		--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
103	ТОО "АМК"	Стол ученический одноместный	шт	50	6200,00	--	310000	--		--	310000
					--	--	--	--	310000	--	
104	ТОО "ATUM-S"	Оверлок трехниточный U-0,3КВТ,U-220В	шт	1	39285,71	--	39286	--		--	39286
					--	--	--	--	39286	--	
105	ТОО "Казинтерсервис"	Кресло подъемно-поворотное	шт	1	10267,86	--	10268	--		--	10268
					--	--	--	--	10268	--	
106	ТОО "Казинтерсервис"	Доска классная настенная	шт	3	22321,43	--	66964	--		--	66964
					--	--	--	--	66964	--	
107	ТОО "Альбина"	Шкаф пристенный секционный 750x450x2100	шт	4	18750,00	--	75000	--		--	75000
					--	--	--	--	75000	--	
108	ТОО "АМК"	Шкаф пристенный секционный 750x450x750	шт	4	6964,29	--	27857	--		--	27857
					--	--	--	--	27857	--	
110	Дом мебели"Альбина"	Шкаф для посуды	шт	1	20267,86	--	20268	--		--	20268
					--	--	--	--	20268	--	
111	ТОО "Пищеторг"	Плита электрическая 4-х комфорочная с духовым шкафом"Мечта"	шт	1	50000,00	--	50000	--		--	50000
					--	--	--	--	50000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	"ЦУО"Шанырак "	Вытяжка бытовая	шт	1	25000,00	--	25000	--		--	25000
					--	--	--	--	25000	--	
113	ТОО "Дом мебели "Альбина"	Стол ученический одноместный	шт	48	5535,71	--	265714	--		--	265714
					--	--	--	--	265714	--	
115	Дом мебели "Альбина"	Мойка двойная кухонная с тумбой	шт	1	26785,71	--	26786	--		--	26786
					--	--	--	--	26786	--	
117	ТОО "Казинтерсервис "	Станок сверлильный настольный	шт	1	171603,57	--	171604	--		--	171604
					--	--	--	--	171604	--	
118	ена ТОО "Казинтерсервис "	Станок токарно-винторезный SPV-300	шт	1	120357,14	--	120357	--		--	120357
					--	--	--	--	120357	--	
119	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Станок горизонтально-фрезерный настольный НГФ-110-Ш4	шт	1	167767,86	--	167768	--		--	167768
					--	--	--	--	167768	--	
120	ТОО "Пишеторг"	Электроточило настольное	шт	1	25446,43	--	25446	--		--	25446
					--	--	--	--	25446	--	
121	ТОО "ЦУО"Шанырак "	Утюг электрический	шт	2	6250,00	--	12500	--		--	12500
					--	--	--	--	12500	--	
125	ТОО "Дом мебели "Альбина"	Подставка для пособий и натуры переносная	шт	3	5357,14	--	16071	--		--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-19					17 427 825				
		в том числе стоимость оборудования					*17 427 825*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ ИЗ ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, тип I S=3335м2									
3	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3335	1121,22	36,31	3739285	121107	3463859	201286	4255816
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	154319	32057		315246	
4	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	3335	1044,74	0,03	3484224	96	3456207	30155	3795530
		НР - 108%; СП - 8%			8,37	--	27921	--		281150	
5	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3335	1211,44	36,31	4040136	121107	3764710	201286	4580736
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	154319	32057		339314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	3335	378,40	0,01	1261974	32	1252635	10052	1373787
		НР - 108%; СП - 8%			2,79	--	9307	--		101762	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10см	м3	350	3020,80	1020,55	1057281	357193	653468	131818	1284226
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	46620	75433		95128	
21	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	3500	644,31	164,46	2255083	575618	1568700	316200	2776985
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	52,00	110765	182013		205703	
22	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса И-22 мм	м2	3500	5003,00	226,00	17510500	791000	14322000	2835000	21973140
					685,00	65,00	2397500	227500		1627640	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ ИЗ ХОЛОДНОГО									
40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	10	3020,80	1020,55	30208	10206	18670	3766	36692
		НР - 108%; СП - 8%			133,20	215,52	1332	2155		2718	
41	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200	698,62	189,66	139724	37932	95463	19897	172391
		НР - 108%; СП - 8%			31,65	60,47	6329	12094		12770	
42	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200	1121,22	36,31	224245	7263	207727	12071	255221
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	9255	1922		18905	
43	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	200	1044,74	0,03	208949	6	207269	1808	227618
		НР - 108%; СП - 8%			8,37	--	1674	--		16861	
44	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200	1211,44	36,31	242287	7263	225769	12071	274707
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	9,61	9255	1922		20349	
45	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	200	378,40	0,01	75681	2	75121	603	82386
		НР - 108%; СП - 8%			2,79	--	558	--		6103	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34 269 577				
		Накладные расходы	Тенге				3 776 013				
		Сметная прибыль	Тенге				3 043 649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				41 089 239				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-2					41 089 239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по смете:		Тенге			145 280 783				
		в том числе стоимость оборудования					*19 316 146*				
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			1 889 470				
		Итого:		Тенге			147 170 253				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в		Тенге			2 658 087				
		Итого:		Тенге			149 828 340				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			2 610 244				
		Итого:		Тенге			152 438 583				
		итого в текущих ценах 2020г (к=1,0348515)					157 751 297				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)		Тенге			141 976 167				
		НДС 12%		Тенге			17 037 140				
		ВСЕГО:		Тенге			159 013 307				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жексебаева А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.