Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
334	22.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	215 357 896,00	215 357 896,00
				Итого	1	x	215 357 896,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ИО.Руководителя / _____ / Хайретдинов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	864 987 870						103 798 544	**968 786 414**
в том числе за отчетный месяц:		192 283 836		213 648 706			23 074 060	**215 357 896**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10092,48336	200,85	192,16	2027075	1939372	908	432144	2655957
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	86795	513405		196738	
4	4101-0105-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	17560,92105	195,30	--	3429648	--		--	3704020
		СП - 8%			--	--	--	--		274372	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10092,48336	20,25	17,25	204373	174095	1009	68597	294807
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	29268	66005		21838	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 661 096				
		Накладные расходы	Тенге				500 741				
		Сметная прибыль	Тенге				492 947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 654 783				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					6 654 783				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 3.=Лестницы выход на кровлю=									
		Лестница в осях 2-3									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,7823	74080,94	25518,66	57954	19963	7924	24988	89577
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	30067	6147		6635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7823	544426,00	--	425904	--	425904	--	459977
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
36	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	т	0,4766655	8656,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
37	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1638473	4756,00	--	779	--	779	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2442	73,18	1,64	3091	69	1990	719	4116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1032	11		305	
		Лестница в осях 18-19									
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,7823	74080,94	25518,66	57954	19963	7924	24988	89577
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	30067	6147		6635	
40	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7823	544426,00	--	425904	--	425904	--	459977
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
41	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	т	0,4766655	8656,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
42	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1638473	4756,00	--	779	--	779	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2442	73,18	1,64	3091	69	1990	719	4116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1032	11		305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				983 708				
		Накладные расходы	Тенге				51 414				
		Сметная прибыль	Тенге				82 808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 117 930				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					1 117 930				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=

Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,5	2585,56	195,99	177111	13425	93695	67715	264412
		НР - 93%; СП - 8%			1021,76	41,18	69991	2821		19586	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,8	27008,10	2375,60	102631	9027	77093	17119	129330
		НР - 93%; СП - 8%			4344,96	499,20	16511	1897		9580	
		Утепление									
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,85	4067,34	3,24	27861	22	26120	1381	31582
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	1719	7		2339	
		Перемычки при кладке /примечание 1, лист 6/									
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00127	371040,29	2181,89	471	3	389	74	589
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	79	1		44	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00111	217344,00	--	241	--	241	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00016	217344,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	443,45	249,42	443	249	33	253	752
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	161	54		56	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	0,014	79562,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				309 907				
		Накладные расходы	Тенге				86 542				
		Сметная прибыль	Тенге				31 716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				428 165				
		РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=									
15	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1092,22	69,83	120145	7682	30452	70501	205897
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	82011	6115		15252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120 145				
		Накладные расходы	Тенге				70 501				
		Сметная прибыль	Тенге				15 252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				205 898				

РАЗДЕЛ 3.=Полы=

		Венткамера									
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,4	217,15	30,46	5733	804	3115	1978	8327
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1814	290		617	
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,112	21017,47	7,20	44389	15	36961	6968	55466
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	7413	--		4109	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	644,50	27,62	17015	729	7752	8351	27395
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	8534	350		2029	
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,4	659,48	43,60	17410	1151	6854	8965	28485
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	9405	132		2110	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	644,50	27,62	17015	729	7752	8351	27395
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	8534	350		2029	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,4	327,36	18,76	8642	495	7725	614	9997
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	422	232		741	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26,4	990,73	92,98	26155	2455	15046	8972	37938
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	8654	891		2810	
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	26,4	-199,34	-8,10	-5263	-214	-4550	-567	-6296
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-499	-105		-466	
		Техподполье									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1123,01	217,15	30,46	243857	34203	132489	84129	354224
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	77165	12333		26239	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	89,8408	21017,47	7,20	1888226	647	1572243	296416	2359413
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	315336	--		174771	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,01	644,50	27,62	723785	31022	329752	355240	1165347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	363011	14904		86322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1123,01	659,48	43,60	740604	48962	291583	381335	1211694
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	400059	5616		89755	
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,01	644,50	27,62	723785	31022	329752	355240	1165347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	363011	14904		86322	
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1123,01	327,36	18,76	367630	21071	328612	26136	425268
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	17947	9858		31501	
34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1123,01	990,73	92,98	1112601	104421	640071	381659	1613801
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	368109	37911		119541	
35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1123,01	-199,34	-8,10	-223858	-9098	-193550	-24129	-267826
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-21210	-4459		-19839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 707 726				
		Накладные расходы	Тенге				1 899 658				
		Сметная прибыль	Тенге				608 591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8 215 975				

РАЗДЕЛ 9.=Полы=

		Тип 1									
73	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1033,24	217,15	30,46	224364	31469	121898	77404	325909
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	70997	11347		24141	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	82,6592	21017,47	7,20	1737287	595	1446563	272721	2170809
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	290129	--		160801	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1033,24	644,50	27,62	665928	28542	303393	326843	1072193
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	333993	13713		79422	
76	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1033,24	659,48	43,60	681402	45048	268275	350852	1114835
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	368079	5167		82580	
		Тип 2									
81	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,76	217,15	30,46	8851	1241	4809	3053	12857
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2801	448		952	
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,2608	21017,47	7,20	68534	23	57066	10758	85636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	11445	--		6343	
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	644,50	27,62	26270	1126	11968	12894	42297
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	13176	541		3133	
84	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,76	659,48	43,60	26880	1777	10583	13841	43979
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	14520	204		3258	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 439 516				
		Накладные расходы	Тенге				1 068 366				
		Сметная прибыль	Тенге				360 630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4 868 512				

РАЗДЕЛ 14.=Внутренняя отделка технического подполья=

119	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1148,85	3132,91	33,09	3599245	38011	1843657	1388153	5386389
		НР - 80%; СП - 8%			1495,04	15,33	1717577	17614		398992	
120	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1148,85	97,27	0,73	111753	842	9550	81414	208621
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	101361	407		15453	
122	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,14	97,27	0,73	10811	81	924	7876	20182
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	9806	39		1495	
123	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,53	512,13	5,17	210244	2122	43163	132825	370515
		НР - 80%; СП - 8%			401,82	2,61	164959	1073		27446	
124	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	385,28	97,27	0,73	37478	282	3204	27303	69963
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	33992	136		5182	
125	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	25,25	411,61	1,52	10393	38	5090	4227	15789
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	5265	18		1170	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 979 924				
		Накладные расходы	Тенге				1 641 798				
		Сметная прибыль	Тенге				449 738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6 071 460				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					19 790 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А									
		РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=									
		Потолок 1 этаж									
43	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	654,48	742,77	4,62	486131	3027	121681	290294	838539
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	361423	1444		62114	
50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	65,51	4223,93	23,10	276710	1513	158893	93955	400318
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	116304	1140		29653	
		Потолок 2 этаж									
55	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	673,3	742,77	4,62	500110	3114	125180	298641	862652
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	371816	1485		63900	
		Стены и перегородки 2 этаж									
61	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,79	4223,93	23,10	273668	1497	157146	92922	395918
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	115026	1127		29327	
		Потолок 3 этаж									
66	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	671,7	742,77	4,62	498922	3106	124883	297932	860602
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	370933	1482		63748	
		Стены и перегородки 3 этаж									
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,134	4223,93	23,10	270898	1481	155555	91981	391909
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	113861	1116		29030	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 306 439				
		Накладные расходы	Тенге				1 165 726				
		Сметная прибыль	Тенге				277 773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 749 937				
		РАЗДЕЛ 5.=Полы=									
		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж									
86	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	976,47	27,68	6464	183	3525	2673	9868
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	2756	88		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	6,62	283,28	9,38	1875	62	1759	78	2110
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	54	29		156	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	644,50	27,62	4267	183	1944	2094	6870
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2140	88		509	
89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,62	3163,23	70,88	20941	469	12851	7363	30568
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	7621	212		2264	
		по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж									
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118,62	3163,23	70,88	375222	8408	230263	131928	547722
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	136551	3798		40572	
		по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж									
100	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	976,47	27,68	68851	1952	37549	28468	105105
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	29350	936		7786	
101	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,51	283,28	9,38	19974	661	18739	830	22469
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	574	309		1664	
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,51	1481,36	85,77	104451	6048	53789	42696	158918
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	44614	807		11772	
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	644,50	27,62	45444	1948	20704	22304	73168
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22792	936		5420	
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,51	3163,23	70,88	223039	4998	136873	78421	325577
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	81168	2258		24117	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	644,50	27,62	45444	1948	20704	22304	73168
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22792	936		5420	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,51	163,68	9,38	11541	661	10317	820	13351
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	563	309		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,51	1481,36	85,77	104451	6048	53789	42696	158918
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	44614	807		11772	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	644,50	27,62	45444	1948	20704	22304	73168
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22792	936		5420	
114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,51	3163,23	70,88	223039	4998	136873	78421	325577
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	81168	2258		24117	
		по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж									
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	644,50	27,62	45418	1947	20692	22292	73127
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22779	935		5417	
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,47	163,68	9,38	11535	661	10311	820	13343
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	563	309		988	
122	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,47	1481,36	85,77	104391	6044	53758	42671	158828
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	44589	806		11765	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	644,50	27,62	45418	1947	20692	22292	73127
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22779	935		5417	
124	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,47	3163,23	70,88	222913	4995	136796	78376	325392
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	81122	2257		24103	
		по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж									
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,16	644,50	27,62	50374	2159	22950	24724	81107
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	25265	1037		6008	
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	78,16	-81,84	-4,69	-6397	-367	-5718	-455	-7400
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-312	-172		-548	
127	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,16	3163,23	70,88	247238	5540	151723	86929	360900
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	89975	2503		26733	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 021 337				
		Накладные расходы	Тенге				761 049				
		Сметная прибыль	Тенге				222 592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3 004 978				
		РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=									
143	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1068,74	3958,98	219,28	4231125	234349	701132	2789634	7582420
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	3295644	191399		561661	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 231 125				
		Накладные расходы	Тенге				2 789 634				
		Сметная прибыль	Тенге				561 661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7 582 420				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь-2шт=									
228	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,54148	24339,56	11194,62	13179	6062	1204	5205	19855
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	5913	1631		1471	
229	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж**	т конструкций	0,65544	53721,24	27073,26	35211	17745	3105	12419	51440
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	14361	3638		3810	
230	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,19692	514976,00	--	616385	--	616385	--	665696
		СП - 8%			--	--	--	--		49311	
232	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,07392	491655,27	1278,27	36343	94	31331	4511	44122
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	4918	39		3268	
235	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /Бетон В15/. Устройство**	м3	1,64	25615,07	1709,54	42009	2804	31647	7422	53385
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	7558	598		3954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				743 127				
		Накладные расходы	Тенге				29 557				
		Сметная прибыль	Тенге				61 814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				834 498				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					15 171 833				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б									
		РАЗДЕЛ 1.=Стены=									
		Изоляция стен на 1 этаже /лист 2/									
20	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	8,8182	40690,99	2384,94	358821	21031	117248	173383	574781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	220542	7594		42576	
21	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	8,553654	22829,00	--	195271	--	195271	--	210893
		СП - 8%			--	--	--	--		15622	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				554 092				
		Накладные расходы	Тенге				173 383				
		Сметная прибыль	Тенге				58 198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785 673				

РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=

22	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	207,626	2287,15	166,12	474873	34491	209624	222276	752921
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	230758	16215		55772	
25	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,1622	20134,00	--	1171038	--	1171038	--	1264721
		СП - 8%			--	--	--	--		93683	
		Доски подоконные									
26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	103,6	1071,06	4,78	110962	495	87526	20860	142368
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	22941	237		10546	
27	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	103,6	1571,00	--	162756	--	162756	--	175776
		СП - 8%			--	--	--	--		13020	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 919 629				
		Накладные расходы	Тенге				243 136				
		Сметная прибыль	Тенге				173 021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 335 786				

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

		Потолок 1 этаж									
42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	447,28	790,21	4,61	353446	2064	125710	181050	577256
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	225672	640		42760	
		Потолок 3 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	517,9	790,21	4,61	409251	2390	145558	209636	668398
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	261303	742		49511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				762 697				
		Накладные расходы	Тенге				390 686				
		Сметная прибыль	Тенге				92 271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 245 654				

РАЗДЕЛ 5.=Полы=

		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж									
78	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	976,47	27,68	834985	23668	455377	345251	1274655
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	355940	11349		94419	
79	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	855,11	283,28	9,38	242238	8022	227255	10071	272493
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	6961	3753		20185	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	644,50	27,62	551122	23622	251087	270496	887347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	276413	11349		65729	
81	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	684,088	3163,23	70,88	2163928	48488	1327945	760835	3158744
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	787495	21904		233981	
		по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж									
82	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	976,47	27,68	62875	1782	34291	25997	95982
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	26802	855		7110	
83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	64,39	283,28	9,38	18241	604	17113	758	20519
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	524	283		1520	
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64,39	1481,36	85,77	95385	5523	49120	38990	145124
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	40742	737		10750	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	644,50	27,62	41500	1779	18907	20368	66817
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	20814	855		4949	
86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64,39	3163,23	70,88	203680	4564	124993	71614	297318
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	74123	2062		22024	
		Охлаждаемая камера - 1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,43	576,36	100,07	14081	2445	6448	5318	20950
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	5188	591		1552	
88	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 20мм/	м2 стяжки	24,43	75,63	7,40	1848	181	1571	130	2136
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	96	46		158	
89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0403095	14213,92	1352,96	573	55	1	491	1149
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	517	23		85	
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0403095	306480,00	--	12354	--	12354	--	13342
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
91	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,43	3163,23	70,88	77278	1732	47423	27171	112804
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	28123	782		8356	
		по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж									
92	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	976,47	27,68	121873	3455	66466	50392	186046
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	51952	1656		13781	
93	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	124,81	566,57	18,76	70713	2342	66339	2940	79545
		НР - 94%; СП - 8%			16,28	8,78	2032	1096		5892	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	644,50	27,62	80441	3448	36648	39481	129515
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	40345	1656		9594	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	124,81	163,68	9,38	20429	1171	18261	1452	23632
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	997	548		1751	
		по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж									
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,33	644,50	27,62	444921	19070	202703	218371	716355
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	223148	9162		53063	
103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	690,33	163,68	9,38	112994	6476	101002	8033	130709
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	5516	3030		9682	
104	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1390445	14213,92	1352,96	16190	1541	36	13879	32474
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	14613	638		2406	
105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1390445	306480,00	--	349094	--	349094	--	377022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27928	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,16	644,50	27,62	15571	667	7094	7642	25071
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	7810	321		1857	
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	24,16	163,68	9,38	3955	227	3535	281	4575
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	193	106		339	
109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,16	1481,36	85,77	35790	2072	18431	14629	54453
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	15287	276		4034	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,16	644,50	27,62	15571	667	7094	7642	25071
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	7810	321		1857	
111	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,16	3163,23	70,88	76424	1712	46900	26871	111558
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	27812	774		8264	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
116	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264,22	976,47	27,68	258002	7313	140707	106679	393855
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	109982	3507		29174	
117	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	264,22	566,57	18,76	149698	4958	140438	6224	168395
		НР - 94%; СП - 8%			16,28	8,78	4302	2319		12474	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264,22	644,50	27,62	170291	7299	77583	83580	274181
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	85409	3507		20310	
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	264,22	163,68	9,38	43248	2479	38658	3075	50028
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	2111	1160		3706	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
121	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,45	976,47	27,68	129333	3666	70535	53477	197434
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	55132	1758		14625	
122	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	132,45	566,57	18,76	75042	2485	70401	3120	84414
		НР - 94%; СП - 8%			16,28	8,78	2156	1163		6253	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,45	644,50	27,62	85365	3659	38892	41898	137443
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	42814	1758		10181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	132,45	163,68	9,38	21680	1243	19379	1541	25078
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	1058	581		1858	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,57	644,50	27,62	10035	430	4572	4925	16157
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	5033	207		1197	
127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	15,57	163,68	9,38	2549	146	2279	181	2948
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	124	68		218	
128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0256905	14213,92	1352,96	365	35	--	313	732
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	330	14		54	
129	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0256905	306480,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,57	644,50	27,62	10035	430	4572	4925	16157
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	5033	207		1197	
		по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж									
132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,83	644,50	27,62	52740	2260	24029	25885	84915
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	26451	1086		6290	
133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	81,83	327,36	18,76	26788	1535	23945	1904	30988
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	1308	718		2295	
134	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,83	976,47	27,68	79904	2265	43577	33039	121978
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	34062	1086		9035	
135	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	81,83	3163,23	70,88	258847	5800	158848	91011	377846
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	94199	2620		27989	
		Плинтус 1 этаж									
140	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	166,18	550,28	1,58	91446	262	42984	45425	147820
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	48200	124		10950	
		Плинтус 2 этаж									
142	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	37,61	550,28	1,58	20696	59	9728	10281	33455
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	10909	28		2478	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7 177 992				
		Накладные расходы	Тенге				2 486 586				
		Сметная прибыль	Тенге				773 168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10 437 746				
		РАЗДЕЛ 7.=Кровля=									
167	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	615,9791	875,00	--	538982	--	538982	--	582100
		СП - 8%			--	--	--	--		43119	
168	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	615,9791	769,00	--	473688	--	473688	--	511583
		СП - 8%			--	--	--	--		37895	
		В осях И-Е									
169	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	55,65664	10777,60	1687,28	599845	93908	374112	143006	802279
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	131825	23616		59428	
170	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	347,854	576,36	100,07	200490	34811	91801	75716	298303
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	73878	8422		22096	
171	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/**	м2 стяжки	347,854	226,90	22,20	78928	7722	67102	5573	91261
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	4104	1954		6760	
172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3443755	14213,92	1352,96	4895	466	11	4196	9818
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	4418	193		727	
173	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3443755	306480,00	--	105544	--	105544	--	113988
		СП - 8%			--	--	--	--		8444	
174	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	535,634	346,12	14,26	185391	7637	105798	68553	274260
		НР - 92%; СП - 8%			134,34	4,78	71956	2558		20316	
175	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	615,9791	875,00	--	538982	--	538982	--	582100
		СП - 8%			--	--	--	--		43119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	615,9791	769,00	--	473688	--	473688	--	511583
		СП - 8%			--	--	--	--		37895	
		Над лестничной клеткой									
177	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,6	708,33	26,18	15300	565	10687	3801	20629
		НР - 92%; СП - 8%			187,40	3,87	4048	84		1528	
178	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,6	869,05	51,69	18772	1116	6958	10069	31148
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	10698	247		2307	
179	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	21,6	699,02	50,25	15099	1085	5732	7847	24782
		НР - 92%; СП - 8%			383,45	11,43	8282	247		1836	
180	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,89456	29021,00	--	142045	--	142045	--	153409
		СП - 8%			--	--	--	--		11364	
181	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	576,36	100,07	12449	2162	5700	4702	18523
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	4587	523		1372	
182	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	21,6	226,90	22,20	4901	479	4167	346	5667
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	255	121		420	
183	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,021384	14213,92	1352,96	304	29	1	261	610
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	274	12		45	
184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021384	306480,00	--	6554	--	6554	--	7078
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
185	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,456	10777,60	1687,28	37247	5831	23230	8880	49818
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	8186	1466		3690	
186	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	576,36	100,07	12449	2162	5700	4702	18523
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	4587	523		1372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	21,6	226,90	22,20	4901	479	4167	346	5667
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	255	121		420	
188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,021384	14213,92	1352,96	304	29	1	261	610
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	274	12		45	
189	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021384	306480,00	--	6554	--	6554	--	7078
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
190	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	21,6	346,12	14,26	7476	308	4266	2764	11060
		НР - 92%; СП - 8%			134,34	4,78	2902	103		819	
191	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	875,00	--	21735	--	21735	--	23474
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
192	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	769,00	--	19102	--	19102	--	20630
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
		Примыкание к парапетам									
193	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	261,64	2931,11	27,38	766895	7163	634118	117116	954732
		НР - 92%; СП - 8%			480,10	6,44	125614	1686		70721	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 292 520				
		Накладные расходы	Тенге				458 139				
		Сметная прибыль	Тенге				380 053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 130 712				
		РАЗДЕЛ 12.=Зенитный фонарь - 3шт=									
267	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,54072	24339,56	11194,62	13161	6053	1203	5198	19828
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	5905	1628		1469	
268	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,7755	53721,24	27073,26	41661	20995	3675	14694	60863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	16991	4304		4508	
269	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,31622	514976,00	--	677822	--	677822	--	732047
		СП - 8%			--	--	--	--		54226	
271	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07392	491655,27	1278,27	36343	94	31331	4511	44122
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	4918	39		3268	
274	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	2,1	25615,07	1709,54	53792	3590	40524	9503	68359
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	9678	765		5064	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				822 779				
		Накладные расходы	Тенге				33 906				
		Сметная прибыль	Тенге				68 535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				925 220				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					20 860 791				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=

		Потолок 1 этаж									
44	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	720,22	742,77	4,62	534961	3331	133903	319453	922767
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	397727	1589		68353	
		Стены и перегородки 1 этаж									
51	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	48,516	4223,93	23,10	204928	1121	117674	69582	296471
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	86133	844		21961	
		Потолок 2 этаж									
56	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	708,98	742,77	4,62	526612	3279	131813	314467	908366
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	391520	1564		67286	
		Стены и перегородки 2 этаж									
62	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	47,654	4223,93	23,10	201287	1101	115583	68346	291204
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	84603	829		21571	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 467 788				
		Накладные расходы	Тенге				771 848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				179 170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 418 807				

РАЗДЕЛ 6.=Полы=

		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж									
79	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	976,47	27,68	6894	195	3760	2850	10524
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	2939	94		780	
80	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	7,06	283,28	9,38	2000	66	1877	83	2250
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	57	31		167	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	644,50	27,62	4550	195	2073	2233	7326
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2282	94		543	
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов полов многоцветных или одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,06	1492,47	70,88	10537	500	1910	7852	19860
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	8127	226		1471	
83	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,2012	1638,00	--	11796	--	11796	--	12739
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
		по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж									
89	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,2	976,47	27,68	104677	2967	57088	43282	159796
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	44622	1423		11837	
90	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	107,2	283,28	9,38	30368	1006	28489	1263	34161
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	873	471		2530	
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	107,2	1481,36	85,77	158802	9195	81778	64912	241611
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	67829	1226		17897	
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,2	644,50	27,62	69091	2961	31478	33910	111241
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	34652	1423		8240	
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов полов многоцветных или одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	107,2	1492,47	70,88	159993	7599	28990	119227	301557
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	123404	3433		22338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	109,344	1638,00	--	179105	--	179105	--	193434
		СП - 8%			--	--	--	--		14328	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,19	644,50	27,62	34281	1469	15618	16826	55195
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	17194	706		4089	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	53,19	163,68	9,38	8706	499	7782	619	10071
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	425	233		746	
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,19	1481,36	85,77	78794	4562	40577	32208	119881
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	33655	608		8880	
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,19	644,50	27,62	34281	1469	15618	16826	55195
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	17194	706		4089	
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,19	1492,47	70,88	79384	3770	14384	59157	149625
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	61230	1703		11083	
105	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	54,2538	1638,00	--	88868	--	88868	--	95977
		СП - 8%			--	--	--	--		7109	
		по ТИПУ ТД340 - 2 этаж									
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,23	644,50	27,62	38819	1664	17686	19052	62501
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	19469	799		4630	
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	60,23	-81,84	-4,69	-4929	-283	-4405	-350	-5702
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-241	-132		-422	
108	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	60,23	1492,47	70,88	89891	4269	16288	66987	169429
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	69334	1929		12550	
109	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	61,4346	1638,00	--	100630	--	100630	--	108680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8050	
119	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	166,5	550,28	1,58	91622	263	43067	45512	148105
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	48292	125		10971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 378 160				
		Накладные расходы	Тенге				532 449				
		Сметная прибыль	Тенге				152 850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 063 459				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь - 2шт=									
199	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,54148	24339,56	11194,62	13179	6062	1204	5205	19855
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	5913	1631		1471	
200	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,65544	53721,24	27073,26	35211	17745	3105	12419	51440
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	14361	3638		3810	
201	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,19692	514976,00	--	616385	--	616385	--	665696
		СП - 8%			--	--	--	--		49311	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63368	73,18	1,64	4730	106	3045	1101	6297
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1579	16		466	
203	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07392	491655,27	1278,27	36343	94	31331	4511	44122
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	4918	39		3268	
206	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	1,64	25615,07	1709,54	42009	2804	31647	7422	53385
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	7558	598		3954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				747 857				
		Накладные расходы	Тенге				30 658				
		Сметная прибыль	Тенге				62 280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				840 795				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					5 323 061				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700x400/	м2 поверхности воздуховодов	11	4647,33	38,14	51121	419	39187	11442	67567
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	11515	160		5005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700x400/	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4647,33	38,14	44614	366	34199	9985	58968
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	10049	140		4368	
30	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /900x250/	м2 поверхности воздуховодов	2,3	4647,33	38,14	10689	88	8193	2392	14128
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	2408	34		1046	
31	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /900x500/	м2 поверхности воздуховодов	84	4428,11	34,24	371961	2876	298012	70547	477908
		НР - 98%; СП - 8%			846,10	10,88	71073	914		35401	
		Изоляция									
32	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,6	33300,86	1349,12	119883	4857	51729	49847	183308
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	63297	2291		13578	
33	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	94	514,01	26,93	48317	2531	13771	24751	78913
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	32015	551		5845	
34	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,10904	438576,00	--	47822	--	47822	--	51648
		СП - 8%			--	--	--	--		3826	
35	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	353	655,00	--	231215	--	231215	--	249712
		СП - 8%			--	--	--	--		18497	
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100x150/	м2 поверхности воздуховодов	7	4969,48	51,51	34786	361	22133	12183	50727
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	12292	140		3758	
51	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	16,2	4969,48	51,51	80506	834	51224	28196	117398
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	28448	323		8696	
52	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4810,56	40,91	25977	221	17074	8592	37334