Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
358	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	115 012 345,00	115 012 345,00
				Итого	1	x	115 012 345,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Хайретдинов Е.Б.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	967 677 463						116 121 296	**1 083 798 759**
в том числе за отчетный месяц:		102 689 594					12 322 751	**115 012 345**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.=Покрытие в осях И-Н/9-13=									
13	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной**	м2	475,1298	764,88	89,29	363416	42426	--	232571	643665
		НР - 69%; СП - 8%			675,58	33,82	320990	16069		47679	
14	2113-0816-1705 РСНБ РК 2015	**Краска (паста) огнезащитная**	т	2,8507788	904319,00	--	2578013	--	2578013	--	2784255
		СП - 8%			--	--	--	--		206241	
15	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	564,3387097	592,38	163,22	334302	92114	47908	151990	525195
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	194280	25995		38903	
17	2113-0211-0409 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм**	шт.	1558	3,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
18	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм**	т	0,0073483	2020785,00	--	14849	--	14849	--	16037
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
19	2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14мм**	1000 шт.	1,008	3233,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 298 513				
		Накладные расходы	Тенге				384 561				
		Сметная прибыль	Тенге				294 646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 977 720				
		РАЗДЕЛ 2.=Покрытие в осях И-Н/9-13=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	м2	716,9715	764,88	89,29	548395	64021	--	350949	971291
		НР - 69%; СП - 8%			675,58	33,82	484374	24249		71948	
28	2113-0816-1705 РСНБ РК 2015	Краска (паста) огнезащитная	т	4,301829	904319,00	--	3890226	--	3890226	--	4201444
		СП - 8%			--	--	--	--		311218	
29	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	209,0320513	592,38	163,22	123826	34119	17745	56297	194533
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	71962	9629		14410	
31	2113-0211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	519	3,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
32	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,0035721	2020785,00	--	7218	--	7218	--	7796
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
33	2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14мм	1000 шт.	0,49	3233,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 572 806				
		Накладные расходы	Тенге				407 246				
		Сметная прибыль	Тенге				398 405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5 378 457				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					9 356 177				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=

13	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1149,61	3132,91	33,09	3601626	38036	1844877	1389071	5389953
		НР - 80%; СП - 8%			1495,04	15,33	1718713	17626		399256	
14	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1149,61	97,27	0,73	111827	843	9556	81468	208759
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	101428	407		15464	
16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110	97,27	0,73	10700	81	914	7795	19975
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	9705	39		1480	
17	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	397,29	512,13	5,17	203463	2054	41770	128542	358565
		НР - 80%; СП - 8%			401,82	2,61	159639	1038		26560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	386,66	97,27	0,73	37612	283	3215	27401	70214
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	34114	137		5201	
19	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	10,63	411,61	1,52	4375	16	2143	1779	6647
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	2216	8		492	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 969 603				
		Накладные расходы	Тенге				1 636 056				
		Сметная прибыль	Тенге				448 453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 054 112				

РАЗДЕЛ 5.=Вход №1=

43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,34	5457,40	1677,80	7313	2248	3973	1880	9928
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	1092	929		735	
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0117888	241039,00	--	2842	--	2842	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,71	853,43	19,95	4020	94	2699	1152	5586
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	1227	12		414	
46	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	4,71	3474,53	29,90	16365	141	1703	11669	30277
		НР - 80%; СП - 8%			3082,95	14,02	14521	66		2243	
47	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	4,71	1512,00	--	7122	--	7122	--	7691
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(Диаметр 8мм) СТ РК 2591-2014	т	2,50308	222453,00	--	556818	--	556818	--	601363
		СП - 8%			--	--	--	--		44545	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				594 480				
		Накладные расходы	Тенге				14 701				
		Сметная прибыль	Тенге				48 734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				657 915				

РАЗДЕЛ 7.=БЛОК Б=

Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	157,5	2585,56	195,99	407226	30868	215431	155695	607954
		НР - 93%; СП - 8%			1021,76	41,18	160927	6486		45034	
55	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18,6	27008,10	2375,60	502351	44186	377349	83794	633036
		НР - 93%; СП - 8%			4344,96	499,20	80816	9285		46892	
		Перемычки при кладке /примечание 1, лист 6/									
57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00127	371040,29	2181,89	471	3	389	74	589
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	79	1		44	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00111	217344,00	--	241	--	241	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00016	217344,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
60	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	443,45	249,42	1774	998	133	1012	3009
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	643	215		223	
61	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	0,056	79562,00	--	4455	--	4455	--	4812
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				916 553				
		Накладные расходы	Тенге				240 575				
		Сметная прибыль	Тенге				92 571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 249 699				

РАЗДЕЛ 9.=Полы=

		Тип 1									
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1033,24	644,50	27,62	665928	28542	303393	326843	1072193
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	333993	13713		79422	
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1033,24	327,36	18,76	338243	19387	302344	24047	391273
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	16512	9070		28983	
79	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1033,24	990,73	92,98	1023664	96074	588906	351150	1484799
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	338684	34880		109985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1033,24	-199,34	-8,10	-205963	-8371	-178078	-22200	-246416
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-19514	-4103		-18253	
		Тип 2									
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	644,50	27,62	26270	1126	11968	12894	42297
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	13176	541		3133	
86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,76	327,36	18,76	13343	765	11927	949	15435
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	651	358		1143	
87	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	40,76	990,73	92,98	40382	3790	23231	13852	58573
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	13361	1376		4339	
88	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	40,76	-199,34	-8,10	-8125	-330	-7025	-876	-9721
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-770	-162		-720	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 893 742				
		Накладные расходы	Тенге				706 659				
		Сметная прибыль	Тенге				208 032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2 808 433				
		РАЗДЕЛ 11.=Вход №2=									
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,47	5457,40	1677,80	8022	2466	4358	2062	10892
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	1198	1019		807	
97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0117888	241039,00	--	2842	--	2842	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58	853,43	19,95	4762	111	3197	1365	6617
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	1454	14		490	
99	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	5,58	3474,53	29,90	19388	167	2018	13825	35870
		НР - 80%; СП - 8%			3082,95	14,02	17203	78		2657	
100	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,58	1512,00	--	8437	--	8437	--	9112
		СП - 8%			--	--	--	--		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(Диаметр мм) СТ РК 2591-2014	т	2,9448	222453,00	--	655080	--	655080	--	707486
		СП - 8%			--	--	--	--		52406	
102	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(3мм)/внутренняя часть подпорных крылец	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,93	1041,75	18,89	23887	433	3293	16236	43333
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	20161	133		3210	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				722 418				
		Накладные расходы	Тенге				33 488				
		Сметная прибыль	Тенге				60 472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				816 378				

РАЗДЕЛ 17.=Вход №3=

141	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,18	5457,40	1677,80	6440	1980	3498	1656	8743
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	962	818		648	
142	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0109824	241039,00	--	2647	--	2647	--	2859
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	4,72	853,43	19,95	4028	94	2704	1155	5597
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	1230	12		415	
144	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	4,72	3474,53	29,90	16400	141	1707	11694	30341
		НР - 80%; СП - 8%			3082,95	14,02	14552	66		2248	
145	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	4,72	1512,00	--	7137	--	7137	--	7708
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(Диаметр 8мм) СТ РК 2591-2014	т	2,50308	222453,00	--	556818	--	556818	--	601363
		СП - 8%			--	--	--	--		44545	
147	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(3мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,04	1083,35	18,89	15210	265	2600	9941	27163
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	12345	82		2012	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				608 680				
		Накладные расходы	Тенге				24 446				
		Сметная прибыль	Тенге				50 651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				683 777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					12 270 314				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

Примечание лист 1.4 п.10

84	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	90,3	2336,11	13,81	210951	1247	106564	93244	328531
		НР - 90%; СП - 8%			1142,19	5,15	103140	465		24336	
85	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	90,3	790,21	4,61	71356	417	25379	36552	116540
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	45560	129		8633	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				282 307				
		Накладные расходы	Тенге				129 796				
		Сметная прибыль	Тенге				32 969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				445 072				

РАЗДЕЛ 5.=Полы=

Плинтус

137	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	308,35	550,28	1,58	169679	487	79757	84286	274283
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	89435	231		20317	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				169 679				
		Накладные расходы	Тенге				84 286				
		Сметная прибыль	Тенге				20 317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				274 282				

РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=

144	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	7481,18	67,00	--	501239	--	501239	--	541338
		СП - 8%			--	--	--	--		40099	
146	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	3740,59	98,00	--	366578	--	366578	--	395904
		СП - 8%			--	--	--	--		29326	
147	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1068,74	473,75	2,93	506317	3133	385867	95027	649452
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	117317	1467		48108	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 374 134				
		Накладные расходы	Тенге				95 027				
		Сметная прибыль	Тенге				117 533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 586 694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо №2, 5=									
210	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,26	5457,40	1677,80	17791	5470	9664	4574	24154
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	2657	2261		1789	
211	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство	м3	3,82	19768,02	1657,58	75514	6332	62036	7769	89946
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	7146	1392		6663	
212	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01344	306480,00	--	4119	--	4119	--	4449
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
213	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	2,47036	222453,00	--	549539	--	549539	--	593502
		СП - 8%			--	--	--	--		43963	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				646 963				
		Накладные расходы	Тенге				12 343				
		Сметная прибыль	Тенге				52 745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				712 051				
		РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=									
		Каркас подиума Тип 1									
236	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5668	93619,30	1004,30	53063	569	39626	11810	70063
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	12868	255		5190	
237	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	14,5	509,18	33,89	7383	491	236	6480	14972
		НР - 94%; СП - 8%			459,02	16,42	6656	238		1109	
238	2107-0509-0412 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	м2	14,8915	1334,00	--	19865	--	19865	--	21454
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
239	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилейпрессованных из алюминиевого сплава	т	0,007546	1818511,00	--	13722	--	13722	--	14820
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94 033				
		Накладные расходы	Тенге				18 290				
		Сметная прибыль	Тенге				8 986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				121 309				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					3 139 408				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	616,38	358,85	2,27	221188	1402	9104	169113	421524
		НР - 80%; СП - 8%			341,81	1,15	210682	709		31224	
46	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	413,39	742,77	4,62	307056	1912	76858	183359	529647
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	228286	912		39233	
		Стены и перегородки 1 этаж									
51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	909,71	1016,43	18,89	924657	17184	107619	644118	1694277
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	799853	5295		125502	
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	116,66	4223,93	23,10	492764	2695	282955	167315	712885
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	207113	2030		52806	
61	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	449,037	1016,43	18,89	456415	8482	53121	317940	836303
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	394811	2613		61948	
64	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	57,69	4223,93	23,10	243679	1333	139925	82740	352532
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	102421	1004		26113	
		Стены и перегородки 3 этаж									
71	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	614,865	1016,43	18,89	624967	11615	72739	435354	1145147
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	540614	3579		84826	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 270 725				
		Накладные расходы	Тенге				1 999 939				
		Сметная прибыль	Тенге				421 652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5 692 316				

РАЗДЕЛ 5.=Полы=

		Медиатека, библтотека - 2 этаж									
115	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	168,88	3163,23	70,88	534206	11970	327828	187827	779795
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	194408	5408		57763	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				534 206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				187 827				
		Сметная прибыль	Тенге				57 763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				779 796				

РАЗДЕЛ 7.=Кровля=

По металлическим конструкциям

157	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	535,634	708,33	26,18	379406	14023	265008	94252	511551
		НР - 92%; СП - 8%			187,40	3,87	100375	2072		37893	
158	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	535,634	869,05	51,69	465495	27684	172518	249701	772412
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	265293	6121		57216	
159	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	535,634	699,02	50,25	374420	26918	142114	194588	614529
		НР - 92%; СП - 8%			383,45	11,43	205388	6121		45521	
160	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	82,755453	17665,00	--	1461875	--	1461875	--	1578825
		СП - 8%			--	--	--	--		116950	
161	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	27,585151	29021,00	--	800549	--	800549	--	864593
		СП - 8%			--	--	--	--		64044	
162	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	535,634	576,36	100,07	308720	53603	141358	116589	459334
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	113759	12968		34025	
163	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	535,634	226,90	22,20	121535	11890	103325	8582	140526
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	6320	3008		10409	
164	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5302777	14213,92	1352,96	7537	717	17	6461	15118
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	6803	297		1120	
165	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5302777	306480,00	--	162520	--	162520	--	175521
		СП - 8%			--	--	--	--		13002	
166	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	535,634	346,12	14,26	185391	7637	105798	68553	274260
		НР - 92%; СП - 8%			134,34	4,78	71956	2558		20316	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 267 448				
		Накладные расходы	Тенге				738 726				
		Сметная прибыль	Тенге				400 496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 406 670				
		РАЗДЕЛ 10.=Крыльцо №1, 4, 4х=									
248	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	12,68	5457,40	1677,80	69200	21275	37589	17790	93949
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	10336	8793		6959	
249	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство**	м3	14,78	19768,02	1657,58	292171	24499	240025	30060	348010
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	27647	5386		25778	
250	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1427136	306480,00	--	43739	--	43739	--	47238
		СП - 8%			--	--	--	--		3499	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	т	0,1813998	222453,00	--	40353	--	40353	--	43581
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				445 463				
		Накладные расходы	Тенге				47 850				
		Сметная прибыль	Тенге				39 464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				532 777				
		РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо Кр-6=									
260	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	6,23	5457,40	1677,80	34000	10453	18469	8741	46159
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	5078	4320		3419	
261	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство**	м3	9,27	19768,02	1657,58	183250	15366	150544	18854	218271
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	17340	3378		16168	
262	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1427136	306480,00	--	43739	--	43739	--	47238
		СП - 8%			--	--	--	--		3499	
263	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	т	0,10428	222453,00	--	23197	--	23197	--	25053
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				284 186				
		Накладные расходы	Тенге				27 595				
		Сметная прибыль	Тенге				24 942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				336 723				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					12 748 282				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В									
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=									
		Стены и перегородки тех этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,88	1016,43	18,89	296676	5514	34530	206665	543608
		НР - 80%; СП - 8%			879,24	5,82	256632	1699		40267	
		Примечание лист 1.4 п.9									
77	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2	116,06	2336,11	13,81	271129	1603	136964	119844	422251
		НР - 90%; СП - 8%			1142,19	5,15	132562	598		31278	
78	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	116,06	790,21	4,61	91712	535	32620	46979	149786
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	58557	166		11095	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				659 517				
		Накладные расходы	Тенге				373 488				
		Сметная прибыль	Тенге				82 640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 115 645				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					1 115 645				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 3.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В=

=СИСТЕМА П1=

ВОЗДУХОВОДЫ=

496	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x100/	м2 поверхности воздуховодов	1,15	4969,48	51,51	5715	59	3637	2002	8334
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	2019	23		617	
497	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x200/	м2 поверхности воздуховодов	30,1	4810,56	40,91	144798	1231	95172	47890	208103
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	48395	472		15415	
498	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/	м2 поверхности воздуховодов	164,7	4810,56	40,91	792300	6738	520754	262041	1138688
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	264808	2581		84347	
499	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x200/	м2 поверхности воздуховодов	13	5001,22	40,91	65016	532	46399	17923	89574
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	18085	204		6635	
500	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x200/	м2 поверхности воздуховодов	44,4	5001,22	40,91	222054	1817	158469	61214	305930
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	61768	696		22661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500x200/	м2 поверхности воздуховодов	33,6	5001,22	40,91	168041	1375	119923	46324	231514
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	46743	526		17149	
502	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /500x250/	м2 поверхности воздуховодов	5,25	5001,22	40,91	26256	215	18737	7238	36174
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	7304	82		2680	
503	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /600x250/	м2 поверхности воздуховодов	15,3	4647,33	38,14	71104	583	54505	15914	93980
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	16016	223		6961	
504	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /900x250/	м2 поверхности воздуховодов	11,5	4647,33	38,14	53444	439	40967	11962	70638
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	12038	168		5232	
505	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /900x500/	м2 поверхности воздуховодов	78,4	4428,11	34,24	347164	2684	278146	65843	446048
		НР - 98%; СП - 8%			846,10	10,88	66334	853		33041	
		Изоляция									
506	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,85	33300,86	1349,12	94907	3845	40952	39462	145119
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	50110	1814		10750	
507	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	76	514,01	26,93	39065	2047	11133	20011	63802
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	25885	446		4726	
508	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,08816	438576,00	--	38665	--	38665	--	41758
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
509	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	442	655,00	--	289510	--	289510	--	312671
		СП - 8%			--	--	--	--		23161	
		=СИСТЕМА В1=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
521	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x100/	м2 поверхности воздуховодов	5,5	4969,48	51,51	27332	283	17391	9573	39857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	9658	110		2952	
522	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	10,2	4969,48	51,51	50689	525	32252	17753	73917
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	17912	204		5475	
523	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4810,56	40,91	17318	147	11383	5728	24889
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	5788	56		1844	
524	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x250/	м2 поверхности воздуховодов	4	4810,56	40,91	19242	164	12647	6364	27655
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	6431	63		2049	
525	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9564	4811,73	38,43	19037	152	13381	5435	26430
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	10,69	5504	42		1958	
526	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,38	33300,86	1349,12	12654	513	5460	5262	19349
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	6681	242		1433	
527	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3	514,01	26,93	5294	277	1509	2712	8647
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3508	60		641	
528	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011948	438576,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
529	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33	655,00	--	21615	--	21615	--	23344
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
		=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ=									
		СИСТЕМА ВЕ-1									
530	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	33300,86	1349,12	7659	310	3305	3185	11711
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4044	146		868	
532	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6	514,01	26,93	3392	178	966	1738	5541
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2248	39		410	
533	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007656	438576,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
535	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-2									
536	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
537	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	33300,86	1349,12	7659	310	3305	3185	11711
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4044	146		868	
538	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6	514,01	26,93	3392	178	966	1738	5541
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2248	39		410	
539	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007656	438576,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
541	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400x150/	м2 поверхности воздуховодов	10,23	4810,56	40,91	49212	419	32345	16276	70727
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	16448	160		5239	
543	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
544	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	33300,86	1349,12	23311	944	10059	9692	35643
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	12308	446		2640	
545	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	19,9	514,01	26,93	10229	536	2915	5240	16706
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	6778	117		1237	
546	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,023084	438576,00	--	10124	--	10124	--	10934
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
550	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26	655,00	--	17030	--	17030	--	18392
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
		СИСТЕМА ВЕ-4									
551	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /200x100/	м2 поверхности воздуховодов	5,802	4969,48	51,51	28833	299	18345	10098	42046
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	10189	116		3115	
552	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,18	33300,86	1349,12	5994	243	2586	2492	9165
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	3165	115		679	
553	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	5,4	514,01	26,93	2776	145	792	1422	4533
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	1839	32		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,006264	438576,00	--	2747	--	2747	--	2967
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
556	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	1841,00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
557	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655,00	--	3275	--	3275	--	3537
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		СИСТЕМА ВЕ-5									
558	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/	м2 поверхности воздуховодов	7,736	4810,56	40,91	37215	316	24461	12308	53484
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12438	121		3962	
559	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	33300,86	1349,12	7659	310	3305	3185	11711
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4044	146		868	
560	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6	514,01	26,93	3392	178	966	1738	5541
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2248	39		410	
561	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007656	438576,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
563	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-6									
564	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/	м2 поверхности воздуховодов	8,936	4810,56	40,91	42987	366	28253	14217	61781
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	14368	140		4576	
565	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150/	м2 поверхности воздуховодов	2,17	4810,56	40,91	10439	89	6861	3453	15003
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	3489	34		1111	