Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
463	**24.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	181 830 258,00	181 830 258,00
				Итого	1	x	181 830 258,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Гнел Левикович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 201 803 060						144 216 367	**1 346 019 427**
в том числе за отчетный месяц:		162 348 445					19 481 813	**181 830 258**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 4.=Двери=									
36	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,6896	11575,32	252,40	19558	426	14316	3811	25239
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	4816	199		1870	
37	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,5136	10529,85	209,35	15938	317	11014	3613	21115
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	4607	147		1564	
38	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,6896	25211,00	--	42597	--	42597	--	46004
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
39	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,5136	35674,00	--	53996	--	53996	--	58316
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
		Жалюзийные решетки									
40	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	16	2072,37	105,38	33158	1686	5154	26290	64204
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	26318	509		4756	
41	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т**	т	0,1576	558026,00	--	87945	--	87945	--	94980
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/**	м2	15,36	73,18	1,64	1124	25	724	262	1496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	375	4		111	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				254 316				
		Накладные расходы	Тенге				33 976				
		Сметная прибыль	Тенге				23 065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				311 357				
		РАЗДЕЛ 7.=БЛОК Б=									
		Утепление									
56	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	15,75	4067,34	3,24	64061	51	60056	3175	72614
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	3954	15		5379	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64 061				
		Накладные расходы	Тенге				3 175				
		Сметная прибыль	Тенге				5 379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				72 615				
		РАЗДЕЛ 8.=Внутренняя отделка технического подполья=									
66	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1090,81	3132,91	33,09	3417411	36091	1750515	1318023	5114269
		НР - 80%; СП - 8%			1495,04	15,33	1630805	16725		378835	
67	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1090,81	97,27	0,73	106107	800	9067	77301	198081
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	96240	386		14673	
68	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	362,45	1092,22	69,83	395877	25311	100341	232300	678430
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	270225	20150		50254	
69	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	362,45	97,27	0,73	35257	266	3013	25685	65818
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	31978	128		4875	
70	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,55	512,13	5,17	269149	2717	55255	170040	474324
		НР - 80%; СП - 8%			401,82	2,61	211177	1373		35135	
71	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	435,23	97,27	0,73	42337	319	3619	30843	79034
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	38399	154		5854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	90	411,61	1,52	37045	137	18142	15065	56279
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	18766	66		4169	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 303 183				
		Накладные расходы	Тенге				1 869 257				
		Сметная прибыль	Тенге				493 795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6 666 235				
		РАЗДЕЛ 10.=Двери=									
89	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,5136	11575,32	252,40	17520	382	12823	3414	22610
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	4315	178		1675	
90	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	м2 проемов по наружному обводу коробок	6,4064	10529,85	209,35	67458	1341	46617	15292	89370
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	19500	621		6620	
91	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,5136	25211,00	--	38159	--	38159	--	41212
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
92	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	6,4064	35674,00	--	228542	--	228542	--	246825
		СП - 8%			--	--	--	--		18283	
		Жалюзийные решетки									
93	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	10	2072,37	105,38	20724	1054	3221	16431	40128
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	16449	318		2972	
94	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т**	т	0,0985	558026,00	--	54966	--	54966	--	59363
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/**	м2	9,6	73,18	1,64	703	16	452	163	935
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	235	2		69	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				428 072				
		Накладные расходы	Тенге				35 300				
		Сметная прибыль	Тенге				37 069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				500 441				
		РАЗДЕЛ 16.=Двери=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,6896	11575,32	252,40	19558	426	14316	3811	25239
		НР - 76%; СП - 8%			2850,66	117,56	4816	199		1870	
135	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,5136	10529,85	209,35	15938	317	11014	3613	21115
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	4607	147		1564	
136	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,6896	25211,00	--	42597	--	42597	--	46004
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
137	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,5136	35674,00	--	53996	--	53996	--	58316
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
		Жалюзийные решетки									
138	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	16	2072,37	105,38	33158	1686	5154	26290	64204
		НР - 98%; СП - 8%			1644,86	31,83	26318	509		4756	
139	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,1576	558026,00	--	87945	--	87945	--	94980
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	15,36	73,18	1,64	1124	25	724	262	1496
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	375	4		111	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				254 316				
		Накладные расходы	Тенге				33 976				
		Сметная прибыль	Тенге				23 065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				311 357				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					7 862 005				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А

РАЗДЕЛ 3.=Двери=

		Внутренние двери									
28	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,0836	10529,85	209,35	11410	227	7885	2587	15116
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	3298	105		1120	
29	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,0836	21429,00	--	23220	--	23220	--	25078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
30	1126-0201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,7492	10529,85	209,35	39479	785	27282	8949	52302
		НР - 76%; СП - 8%			3043,77	96,97	11412	364		3874	
32	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,3368	1368,83	103,28	14149	1068	3756	8826	24813
		НР - 90%; СП - 8%			902,16	46,51	9325	481		1838	
34	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	154,35	1637,20	74,40	252701	11483	77734	151614	436660
		НР - 90%; СП - 8%			1059,18	32,24	163484	4976		32345	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				340 959				
		Накладные расходы	Тенге				171 976				
		Сметная прибыль	Тенге				41 035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				553 970				
		РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=									
		Потолок 1 этаж									
42	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	371,85	4798,00	--	1784136	--	1784136	--	1926867
		СП - 8%			--	--	--	--		142731	
		Стены и перегородки 1 этаж									
49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	567,93	613,79	4,36	348591	2477	96492	200643	593173
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	249622	1182		43939	
		Потолок 2 этаж									
54	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	404,77	4798,00	--	1942086	--	1942086	--	2097453
		СП - 8%			--	--	--	--		155367	
		Стены и перегородки 2 этаж									
60	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	561,47	613,79	4,36	344626	2449	95394	198361	586426
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	246783	1168		43439	
		Потолок 3 этаж									
65	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	402,19	4798,00	--	1929708	--	1929708	--	2084084
		СП - 8%			--	--	--	--		154377	
		Стены и перегородки 3 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,38	613,79	4,36	286875	2039	79408	165120	488154
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	205428	973		36160	
		Примечание лист 1.4 п.7									
81	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	13	3356,50	155,80	43635	2025	8997	32533	82261
		НР - 98%; СП - 8%			2508,70	44,93	32613	584		6093	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6 679 657				
		Накладные расходы	Тенге				596 657				
		Сметная прибыль	Тенге				582 106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7 858 420				
		РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=									
141	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	78,4	3656,03	29,90	286633	2344	28368	205616	531629
		НР - 80%; СП - 8%			3264,30	14,02	255921	1099		39380	
142	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	15,442606	1512,00	--	23349	--	23349	--	25217
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
148	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м 2 до 3 шт	м2 покрытия	110,99	2826,00	91,94	313658	10204	45968	245489	603878
		НР - 94%; СП - 8%			2319,90	33,09	257486	3672		44732	
		Парапет									
152	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист 14 примечание 4/	м2 покрытия	84,82	2873,33	13,72	243716	1164	156397	79526	349101
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	86155	286		25859	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				867 356				
		Накладные расходы	Тенге				530 631				
		Сметная прибыль	Тенге				111 839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 509 826				
		РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо №2, 5=									
214	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	53,64	3474,53	29,90	186374	1604	19401	132897	344813
		НР - 80%; СП - 8%			3082,95	14,02	165369	752		25542	
215	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	53,64	1512,00	--	81104	--	81104	--	87592
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,72	1092,22	69,83	51029	3263	12934	29944	87450
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	34832	2597		6478	
217	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	46,72	959,45	3,83	44825	179	13821	24724	75113
		НР - 80%; СП - 8%			659,78	1,71	30825	80		5564	
218	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	46,72	642,47	2,93	30016	137	24750	4154	36904
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	5129	64		2734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				393 348				
		Накладные расходы	Тенге				191 719				
		Сметная прибыль	Тенге				46 806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				631 873				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь-2шт=									
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63368	73,18	1,64	4730	106	3045	1101	6297
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1579	16		466	
233	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	22	592,38	163,22	13032	3591	1867	5925	20474
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	7574	1013		1517	
234	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	3197,00	--	73147	--	73147	--	78999
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90 909				
		Накладные расходы	Тенге				7 026				
		Сметная прибыль	Тенге				7 835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				105 770				
		РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=									
		Крепление зонта									
240	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00392	652235,27	1278,27	2557	5	1662	812	3638
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	890	2		270	
241	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02256	491655,27	1278,27	11092	29	9562	1377	13466
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	1501	12		997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,3	2873,33	13,72	69822	333	44807	22783	100014
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	24682	82		7408	
243	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2034396	311184,00	--	63307	--	63307	--	68372
		СП - 8%			--	--	--	--		5065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				146 778				
		Накладные расходы	Тенге				24 972				
		Сметная прибыль	Тенге				13 740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				185 490				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					10 845 349				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

		Потолок 1 этаж									
45	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	616,38	4798,00	--	2957391	--	2957391	--	3193983
		СП - 8%			--	--	--	--		236591	
47	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,89	961,13	3,31	32573	112	10304	17768	54368
		НР - 80%; СП - 8%			653,79	1,58	22157	54		4027	
		Потолок 3 этаж									
69	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	132,45	4798,00	--	635495	--	635495	--	686335
		СП - 8%			--	--	--	--		50840	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 625 459				
		Накладные расходы	Тенге				17 768				
		Сметная прибыль	Тенге				291 458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 934 685				

РАЗДЕЛ 6.=Наружная отделка=

144	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	78,4	3656,03	29,90	286633	2344	28368	205616	531629
		НР - 80%; СП - 8%			3264,30	14,02	255921	1099		39380	
145	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	156,28	1512,00	--	236295	--	236295	--	255199
		СП - 8%			--	--	--	--		18904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для ША -31С - 140мм/	м2	200	3958,98	219,28	791796	43856	131206	522042	1418945
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	616734	35818		105107	
150	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	700	473,75	2,93	331625	2051	252735	62238	425372
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	76839	959		31509	
151	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м 2 до 3 шт	м2 покрытия	33,26	2826,00	91,94	93993	3058	13775	73565	180962
		НР - 94%; СП - 8%			2319,90	33,09	77160	1101		13405	
153	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	19,91	728,77	2,61	14510	52	6925	6042	22196
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	7533	19		1644	
		Парапет									
156	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /лист 11 примечание 4/	м2 покрытия	138,6	2873,33	13,72	398244	1902	255560	129949	570448
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	140782	467		42255	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 153 096				
		Накладные расходы	Тенге				999 452				
		Сметная прибыль	Тенге				252 204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3 404 752				
		РАЗДЕЛ 10.=Крыльцо №1, 4, 4х=									
252	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	53,64	3474,53	29,90	186374	1604	19401	132897	344813
		НР - 80%; СП - 8%			3082,95	14,02	165369	752		25542	
253	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	53,64	1512,00	--	81104	--	81104	--	87592
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
254	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,72	1092,22	69,83	51029	3263	12934	29944	87450
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	34832	2597		6478	
255	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	46,72	959,45	3,83	44825	179	13821	24724	75113
		НР - 80%; СП - 8%			659,78	1,71	30825	80		5564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	46,72	642,47	2,93	30016	137	24750	4154	36904
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	5129	64		2734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				393 348				
		Накладные расходы	Тенге				191 719				
		Сметная прибыль	Тенге				46 806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				631 873				
		РАЗДЕЛ 12.=Зенитный фонарь - 3шт=									
270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	71,07588	73,18	1,64	5201	116	3349	1210	6925
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1736	18		513	
272	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24	592,38	163,22	14217	3917	2038	6464	22335
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	8262	1105		1654	
273	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	24,96	3197,00	--	79797	--	79797	--	86181
		СП - 8%			--	--	--	--		6384	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99 215				
		Накладные расходы	Тенге				7 674				
		Сметная прибыль	Тенге				8 551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				115 440				
		РАЗДЕЛ 13.=Прочие работы=									
		Крепление зонта									
278	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00392	652235,27	1278,27	2557	5	1662	812	3638
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	890	2		270	
279	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,023698	448069,27	1278,27	10618	30	10044	506	12014
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	544	13		890	
280	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,7	2873,33	13,72	42238	202	27105	13782	60502
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	14931	50		4482	
281	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1230684	311184,00	--	38297	--	38297	--	41361
		СП - 8%			--	--	--	--		3064	
		Будка выхода на кровлю									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,049	70586,93	25518,66	3459	1250	497	1447	5298
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	1712	385		392	
286	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,049	544426,00	--	26677	--	26677	--	28811
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	
287	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,646	73,18	1,64	194	4	125	45	258
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	65	1		19	
288	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0735	29234,69	10009,55	2149	736	288	917	3312
		НР - 69%; СП - 8%			15312,60	2778,21	1125	204		245	
289	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0735	463203,00	--	34045	--	34045	--	36769
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,969	73,18	1,64	290	7	186	68	387
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	97	1		29	
291	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	10	592,38	163,22	5924	1632	849	2693	9306
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	3443	461		689	
292	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	10,4	2945,00	--	30628	--	30628	--	33078
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
		Ограждение ОГ-5, ОГ-6									
296	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16728	70586,93	25518,66	11808	4269	1694	4940	18087
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	5845	1314		1340	
297	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16728	544426,00	--	91072	--	91072	--	98357
		СП - 8%			--	--	--	--		7286	
298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	9,03312	73,18	1,64	661	15	425	154	880
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	221	2		65	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				300 617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				25 364				
		Сметная прибыль	Тенге				26 079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				352 060				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					**8 438 810**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В									
		РАЗДЕЛ 4.=Двери=									
		Внутренние двери									
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,0836	1637,20	74,40	1774	81	545	1064	3066
		НР - 90%; СП - 8%			1059,18	32,24	1148	35		227	
35	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	6,8912	1368,83	103,28	9433	712	2504	5884	16542
		НР - 90%; СП - 8%			902,16	46,51	6217	321		1225	
37	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	89,25	1637,20	74,40	146120	6640	44949	87668	252491
		НР - 90%; СП - 8%			1059,18	32,24	94531	2877		18703	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				157 327				
		Накладные расходы	Тенге				94 616				
		Сметная прибыль	Тенге				20 155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				272 098				
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=									
		Потолок 1 этаж									
43	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	369,23	4798,00	--	1771566	--	1771566	--	1913291
		СП - 8%			--	--	--	--		141725	
50	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	652,6	613,79	4,36	400561	2846	110878	230556	681607
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	286837	1358		50489	
		Потолок 2 этаж									
55	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	371,67	4798,00	--	1783273	--	1783273	--	1925934
		СП - 8%			--	--	--	--		142662	
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	611,69	613,79	4,36	375451	2668	103927	216103	638879
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	268856	1273		47324	
		Потолок тех этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1183,84	358,85	2,27	424821	2693	17484	324804	809594
		НР - 80%; СП - 8%			341,81	1,15	404644	1361		59970	
64	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1123,61	97,91	0,73	110017	824	10059	79625	204814
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	99134	398		15171	
65	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	60,23	790,21	4,61	47594	278	16927	24380	77732
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	30389	86		5758	
66	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,23	328,97	2,58	19814	155	9206	8422	30495
		НР - 80%; СП - 8%			173,56	1,23	10453	74		2259	
		Стены и перегородки тех этажа									
68	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	412,6	97,91	0,73	40399	303	3693	29239	75210
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	36403	146		5571	
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,8	4223,93	23,10	7603	42	4365	2582	10999
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	3196	31		815	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 981 099				
		Накладные расходы	Тенге				915 711				
		Сметная прибыль	Тенге				471 744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 368 554				
		РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=									
123	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	74	3656,03	29,90	270546	2212	26776	194076	501792
		НР - 80%; СП - 8%			3264,30	14,02	241558	1037		37170	
124	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	74	1512,00	--	111888	--	111888	--	120839
		СП - 8%			--	--	--	--		8951	
125	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для ПА -31С - 140мм/	м2	550,585	3958,98	219,28	2179755	120732	361200	1437141	3906248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	1697822	98604		289352	
126	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	5505,85	67,00	--	368892	--	368892	--	398403
		СП - 8%			--	--	--	--		29511	
128	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2752,925	98,00	--	269787	--	269787	--	291370
		СП - 8%			--	--	--	--		21583	
129	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	550,585	473,75	2,93	260840	1613	198789	48954	334577
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	60438	754		24783	
130	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м 2 до 3 шт	м2 покрытия	111,69	2826,00	91,94	315636	10269	46257	247037	607687
		НР - 94%; СП - 8%			2319,90	33,09	259110	3696		45014	
131	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89	м2	111,69	11985,00	--	1338605	--	1338605	--	1445693
		СП - 8%			--	--	--	--		107088	
132	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	19,91	728,77	2,61	14510	52	6925	6042	22196
		НР - 80%; СП - 8%			378,36	0,96	7533	19		1644	
133	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Фасадные алюминиевые панели/Novelis/	м2	19,91	9330,00	--	185760	--	185760	--	200621
		СП - 8%			--	--	--	--		14861	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 316 219				
		Накладные расходы	Тенге				1 933 250				
		Сметная прибыль	Тенге				579 957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7 829 426				
		РАЗДЕЛ 12.=Крыльцо №3, 5=									
191	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	53,64	3474,53	29,90	186374	1604	19401	132897	344813
		НР - 80%; СП - 8%			3082,95	14,02	165369	752		25542	
192	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	53,64	1512,00	--	81104	--	81104	--	87592
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
193	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,72	1092,22	69,83	51029	3263	12934	29944	87450
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	34832	2597		6478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	46,72	959,45	3,83	44825	179	13821	24724	75113
		НР - 80%; СП - 8%			659,78	1,71	30825	80		5564	
195	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	46,72	642,47	2,93	30016	137	24750	4154	36904
		НР - 80%; СП - 8%			109,77	1,37	5129	64		2734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				393 348				
		Накладные расходы	Тенге				191 719				
		Сметная прибыль	Тенге				46 806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				631 873				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь - 2шт=									
204	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	22	592,38	163,22	13032	3591	1867	5925	20474
		НР - 69%; СП - 8%			344,26	46,06	7574	1013		1517	
205	2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010**	м2	22,88	3197,00	--	73147	--	73147	--	78999
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86 179				
		Накладные расходы	Тенге				5 925				
		Сметная прибыль	Тенге				7 369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				99 473				
		РАЗДЕЛ 14.=Прочие работы=									
		Крепление зонта									
211	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00392	652235,27	1278,27	2557	5	1662	812	3638
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	890	2		270	
212	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02256	491655,27	1278,27	11092	29	9562	1377	13466
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	1501	12		997	
213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	24,3	2873,33	13,72	69822	333	44807	22783	100014
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	24682	82		7408	
214	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918243-80**	т	0,2034396	311184,00	--	63307	--	63307	--	68372
		СП - 8%			--	--	--	--		5065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				146 778				
		Накладные расходы	Тенге				24 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13 740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				185 490				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					**15 386 914**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А=

		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
11	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	33	1447,87	42,11	47780	1389	6918	39107	93837
		НР - 98%; СП - 8%			1196,14	13,10	39473	432		6951	
12	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	13	31078,00	--	404014	--	404014	--	436335
		СП - 8%			--	--	--	--		32321	
13	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	20	14637,00	--	292740	--	292740	--	316159
		СП - 8%			--	--	--	--		23419	
		Клапан огнезадерживающий									
14	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	3	7897,54	209,38	23693	628	4387	18475	45541
		НР - 98%; СП - 8%			6226,04	58,03	18678	174		3373	
15	СТ123-050308-0420	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55781,00	--	55781	--	55781	--	60243
		СП - 8%			--	--	--	--		4462	
16	СТ123-050308-0426	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	60904,00	--	121808	--	121808	--	131553
		СП - 8%			--	--	--	--		9745	
		Лючок питометражный									
17	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281	шт.	35	208,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
36	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39139,05	321,05	39139	321	35993	2845	45343
		НР - 98%; СП - 8%			2824,50	78,62	2825	79		3359	
		=СИСТЕМА В1=									
		ВЕНТИЛЯТОРЫ									
39	2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122554,00	--	122554	--	122554	--	132358
		СП - 8%			--	--	--	--		9804	
		Клапаны обратные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2783,06	105,14	2783	105	460	2205	5387
		НР - 98%; СП - 8%			2218,08	31,83	2218	32		399	
41	2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм	шт.	1	19231,00	--	19231	--	19231	--	20769
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
42	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 600х300 мм. Установка	глушитель шума	1	33687,55	80,87	33688	81	31493	2097	38647
		НР - 98%; СП - 8%			2113,57	26,21	2114	26		2863	
46	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5548,78	83,84	16646	252	1870	14272	33392
		НР - 98%; СП - 8%			4841,49	13,10	14524	39		2474	
47	СТ123-050308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610,00	--	38610	--	38610	--	41699
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
48	СТ123-050308-0404	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39605,00	--	39605	--	39605	--	42773
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
49	СТ123-050308-0409	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	42490,00	--	42490	--	42490	--	45889
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
		=СИСТЕМА В2=									
63	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	31282,00	--	31282	--	31282	--	33785
		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
64	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1447,87	42,11	1448	42	210	1185	2844
		НР - 98%; СП - 8%			1196,14	13,10	1196	13		211	
65	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1	16802,00	--	16802	--	16802	--	18146
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
66	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	25280,05	49,34	25280	49	23443	1765	29209
		НР - 98%; СП - 8%			1788,40	13,10	1788	13		2164	
67	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3861,52	45,40	3862	45	3216	602	4820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			600,94	13,10	601	13		357	
		=СИСТЕМА В3=									
75	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	31282,00	--	31282	--	31282	--	33785
		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
76	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1447,87	42,11	1448	42	210	1185	2844
		НР - 98%; СП - 8%			1196,14	13,10	1196	13		211	
77	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1	16802,00	--	16802	--	16802	--	18146
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
78	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	25280,05	49,34	25280	49	23443	1765	29209
		НР - 98%; СП - 8%			1788,40	13,10	1788	13		2164	
79	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3861,52	45,40	3862	45	3216	602	4820
		НР - 98%; СП - 8%			600,94	13,10	601	13		357	
		=СИСТЕМА В4=									
87	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	31282,00	--	31282	--	31282	--	33785
		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
88	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1447,87	42,11	1448	42	210	1185	2844
		НР - 98%; СП - 8%			1196,14	13,10	1196	13		211	
89	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1	16802,00	--	16802	--	16802	--	18146
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
90	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	25280,05	49,34	25280	49	23443	1765	29209
		НР - 98%; СП - 8%			1788,40	13,10	1788	13		2164	
91	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3861,52	45,40	3862	45	3216	602	4820
		НР - 98%; СП - 8%			600,94	13,10	601	13		357	
		=СИСТЕМА В5=									
97	1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	6290,86	237,69	6291	238	8	3743	10836
		НР - 61%; СП - 8%			6045,00	90,93	6045	91		803	