Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
731	**03.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	168 771 844,48	168 771 844,48
				Итого	1	x	168 771 844,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ТОО "Интерстиль" / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нуралин К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	880 803 571,85					105 696 428,62	**986 500 000,48**
в том числе за отчетный месяц:		150 689 146,85	135 805 675,83	14 883 471,03		18 082 697,62	**168 771 844,48**
Итого к оплате за текущий месяц	**168 771 844,48**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №9

приемки выполненных работ за декабрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)										
	Раздел 1 Каркас (листы КЖ.1-9 - КЖ.1-15)										
	Лист КЖ.1-9										
1	**1106-0501-0111**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**36,1**	51131,03	6749,62	1845830	243661	891974	686199	2734591
					19673,00	1215,22	710195	43869	–	202562	
3	**1106-0301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**2,67**	16604,01	1238,55	44333	3307	777	37389	88259
					15074,46	313,80	40249	838	–	6538	
4	**2105-0301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4**	206623,00		495895		495895	–	535567
					–		–		–	39672	
5	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,27**	227538,00		61435		61435	–	66350

				–		–		–	4915	
Раздел 2 Стены (листы КЖ.1-9; КЖ.1-16 - КЖ.1-18)										
Лист КЖ.1-9										
7 1106-0601-0213	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство СТм НР = 91 %**	**м3**	**42,24**	48503,44	6686,84	2048785	282452	1189482	569618	2827876
				13656,50	1162,49	576851	49104	–	209472	
8 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**3,237**	16604,01	1238,55	53747	4009	942	45329	107002
				15074,46	313,80	48796	1016	–	7926	
9 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,892**	211541,00		611777		611777	–	660719
				–		–		–	48942	
10 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33026**	227538,00		75146		75146	–	81158
				–		–		–	6012	
Раздел 3 Перекрытие (листы КЖ.1-9; КЖ.1-19 - КЖ.1-52)										
27 1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**235,9**	39506,07	1754,48	9319482	413882	7124033	1695647	11896339
				7552,22	346,67	1781569	81779	–	881210	
28 1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	**т**	**43,529**	16604,01	1238,55	722756	53913	12667	609550	1438891
				15074,46	313,80	656176	13659	–	106585	
29 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**19,271**	211541,00		4076607		4076607	–	4402735
				–		–		–	326129	

30	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,925	206623,00		3290471		3290471	–	3553709
					–		–		–	263238	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,417	227538,00		322421		322421	–	348215
					–		–		–	25794	
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4095	364407,35	1171,35	149225	480	66934	74621	241754
					199782,00	465,93	81811	191	–	17908	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

Раздел 3 Вентиляция

Оборудование

1	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR70-40/31-2D (3000 м3/ч, 780 Па)	шт	2	1568750		3137500		–	–	3137500
					–		–		3137500	–	
2	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR80-50/35-2D (6200 м3/ч, 510 Па)	шт	1	1627500		1627500		–	–	1627500
					–		–		1627500	–	
3	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR60-35/31-2D (3000 м3/ч, 300 Па)	шт	1	1627500		1627500		–	–	1627500
					–		–		1627500	–	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)

Раздел 3 Лестницы

Лестница Л-1

133 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	5231,39	928,04	47083	8352	19661	24464	77270
				2118,90	184,68	19070	1662	–	5724	
135 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,17462	26462,85	9385,50	31084	11024	4243	12895	47497
				13465,50	2444,70	15817	2872	–	3518	
136 2106-0208-0401	Косоуры /Ст.245/	т	0,60992	526725,00		321260		321260	–	346961
				–		–		–	25701	
137 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245/	т	0,5602	444726,00		249136		249136	–	269066
				–		–		–	19931	
138 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	114,457044	173,05	3,15	19807	360	14527	3429	25095
				42,98	0,44	4920	50	–	1859	
Монолитный участок УМ-1 (3шт)										
145 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,9	36471,22	1754,48	32824	1579	24448	6469	42437
				7552,22	346,67	6797	312	–	3143	
146 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05148	221092,00		11382		11382	–	12292
				–		–		–	911	
147 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004092	249245,00		1020		1020	–	1102
				–		–		–	82	

Лестница Л-2										
148 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5231,39	928,04	20926	3712	8738	10873	34342
				2118,90	184,68	8476	739	–	2544	
150 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,29918	26462,85	9385,50	34380	12193	4693	14262	52534
				13465,50	2444,70	17494	3176	–	3891	
151 2106-0208-0401	Косоуры /Ст.245/	т	0,78078	526725,00		411256		411256	–	444157
				–		–		–	32901	
152 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245/	т	0,5184	444726,00		230546		230546	–	248990
				–		–		–	18444	
153 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	61,171407	173,05	3,15	10586	192	7765	1833	13412
				42,98	0,44	2629	27	–	993	
Монолитный участок УМ-1 (4шт)										
156 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36471,22	1754,48	43765	2105	32597	8626	56582
				7552,22	346,67	9063	416	–	4191	
157 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08028	221092,00		17749		17749	–	19169
				–		–		–	1420	
158 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01848	249245,00		4606		4606	–	4975

				–		–		–	368	
159 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	227538,00		1311		1311	–	1415
				–		–		–	105	
160 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00432	364407,35	1171,35	1574	5	706	787	2550
				199782,00	465,93	863	2	–	189	
Раздел 4 Кровля										
Стропильные конструкции										
176 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	27,072	98109,03	1259,90	2656008	34108	2099592	481697	3388721
				19293,30	476,91	522308	12911	–	251016	
177 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	400	113,03	4,47	45214	1786	31032	11767	61539
				30,99	1,69	12396	678	–	4558	
178 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	27,072	782,28	51,42	21178	1392	–	18319	42657
				730,86	21,02	19786	569	–	3160	
179 2204-1003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	3853,92	1158,00		4462839		4462839	–	4819867
				–		–		–	357027	
Утепление покрытия на чердаке										
180 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	705	538,18	96,91	379416	68324	179351	135018	555589
				186,87	21,30	131741	15017	–	41155	

181 1112-0101-1702	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	-705	78,30	7,16	-55202	-5046	-47716	-3313	-63196
				3,46	1,65	-2440	-1161	–	-4681	
183 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	705	486,00	49,95	342627	35215	–	289341	682526
				436,05	10,06	307412	7089	–	50557	
184 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	145,23	18444,00		2678622		2678622	–	2892912
				–		–		–	214290	
Кровля										
186 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	856	78,20	11,92	66936	10202	–	54196	130822
				66,28	2,54	56733	2175	–	9691	
187 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	985	104,00		102440		102440	–	110635
				–		–		–	8195	
188 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	856	2254,36	93,89	1929736	80371	477822	1279757	3466253
				1602,27	22,78	1371543	19497	–	256759	
189 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	946,736	2759,00		2612045		2612045	–	2821008

				–		–		–	208964	
190 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1247,00		89784		89784	–	96967
				–		–		–	7183	
191 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1113,00		24486		24486	–	26445
				–		–		–	1959	
192 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,8	2604,75	13,33	59388	304	38717	18799	84443
				893,27	2,96	20367	68	–	6255	
193 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	93,4	944,24	13,33	88192	1245	3516	77011	178419
				893,27	2,96	83431	277	–	13216	
Слуховое окно										
197 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1388	91740,98	942,07	12734	131	9830	2545	16501
				19980,00	395,28	2773	55	–	1222	
198 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	11,26	1234,20	19,64	13897	221	8126	5075	20490
				492,86	7,97	5550	90	–	1518	
199 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,388	782,28	51,42	304	20	–	263	611
				730,86	21,02	284	8	–	45	

200	2204-1003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	43,332	1158,00		50178		50178	–	54193
					–		–		–	4014	
	Раздел 5 Оконные блоки										
225	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	176,1	2624,37	155,32	462152	27351	262690	165788	678175
					977,35	68,70	172111	12098	–	50235	
226	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	9,81	3158,59	156,41	30986	1534	19033	9976	44239
					1062,06	67,87	10419	666	–	3277	
227	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	1,09	2680,20	152,59	2921	166	1806	919	4148
					870,20	66,95	949	73	–	307	
232	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,81	23886,00		234322		234322	–	253067
					–		–		–	18746	

234	2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,54	26243,00		171629		171629	–	185360
					–		–		–	13730	
235	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	118,6	1011,24	4,47	119932	531	96305	21001	152208
					194,74	2,01	23096	239	–	11275	
236	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	118,6	2231,00		264597		264597	–	285764
					–		–		–	21168	
237	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	132	113,00		14916		14916	–	16109
					–		–		–	1193	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)

Раздел 3 Лестницы

Лестница Л-1

1	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	38,88	4256		165473		165473	–	178711
					–		–		–	13238	

Лестница Л-2

2	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,16	4256		85801		85801	–	92665
					–		–		–	6864	

Раздел 5 Оконные блоки

3	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,08	22299		291671		291671	–	315005
					–		–		–	23334	
4	2109-0201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	24290		26233		26233	–	28332
					–		–		–	2099	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

Раздел 4 Полы

Подвал

Тип 1 (площ.49,9м2)

50	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,992	5101,07	7,68	20363	31	8015	11578	34497
					3085,38	–	12317	–	–	2555	
51	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатойстойкость, W4/	м3	4,07184	16114,55		65616		65616	–	70865
					–		–		–	5249	

Тип 2 (площ.633,1м2)

56	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	50,648	5101,07	7,68	258359	389	101702	146892	437671
					3085,38	–	156268	–	–	32420	

57 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатойстойкость, W4/	м3	51,66096	16114,55		832493		832493	–	899093
				–		–		–	66599	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

Раздел 4 Полы

Подвал

Тип 1 (площ.49,9м2)

1 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,99	7552,91	1476,55	37689	7368	16692	15643	57599
				2731,26	603,81	13629	3013	–	4267	
2 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	49,9	651,34	43,35	32502	2163	14697	14910	51205
				313,47	4,41	15642	220	–	3793	
3 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	49,9	4192,99	380,24	209230	18974	100523	86308	319181
				1798,26	41,76	89733	2084	–	23643	

Тип 2 (площ.633,1м2)

4 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	63,31	7552,88	1476,4	478173	93471	211782	198484	730790
				2731,32	603,9	172920	38233	–	54133	
5 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	633,1	651,36	43,35	412379	27446	186475	189168	649671

				313,47	4,4	198458	2785	–	48124	
6 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	633,1	4192,99	380,23	2654581	240726	1275377	1095018	4049567
				1798,26	41,75	1138478	26435	–	299968	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

Раздел 2 Вентиляция

62 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	36,798	4476,54	47,73	164728	1756	106147	56321	238733
				1544,24	17,56	56825	646	–	17684	
63 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	109	5064,67	40,29	552049	4392	393544	152267	760661
				1413,88	11,58	154113	1262	–	56345	
64 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	102,3	4852,94	37,96	496455	3884	367422	124028	670122
				1223,36	13,79	125149	1410	–	49639	
65 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	59,4	4543,49	35,40	269884	2103	213102	54333	350153
				920,52	12,83	54679	762	–	25937	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

Раздел 2 Вентиляция

Оборудование

1	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR70-40/31-2D (3480 м3/ч, 780 Па)	шт	1	1627500		1627500		–	–	1627500
					–		–		1627500	–	
2	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR80-50/35-2D (6200 м3/ч, 510 Па)	шт	1	1562946		1562946		–	–	1562946
					–		–		1562946	–	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)

Раздел 3 Лестницы

Лестница Л-1

Монолитный участок УМ-1 (3шт)

234	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,26	36471,22	1754,48	45954	2211	34227	9057	59411
					7552,22	346,67	9516	437	–	4401	
235	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	227538,00		1529		1529	–	1651
					–		–		–	122	
236	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01227	249245,00		3058		3058	–	3303
					–		–		–	245	
237	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01718	221092,00		3798		3798	–	4102
					–		–		–	304	

Лестница Л-2

Монолитный участок УМ-1,УМ-2 (4шт)

246 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,2	36471,22	1754,48	43765	2105	32597	8626	56582
				7552,22	346,67	9063	416	–	4191	
247 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	227538,00		328		328	–	354
				–		–		–	26	
248 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0018	243223,00		438		438	–	473
				–		–		–	35	
249 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01068	249245,00		2662		2662	–	2875
				–		–		–	213	
250 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04014	221092,00		8875		8875	–	9585
				–		–		–	710	
251 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00432	364407,35	1171,35	1574	5	706	787	2550
				199782,00	465,93	863	2	–	189	
Раздел 4 Кровля										
Слуховое окно										
293 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1388	91740,98	942,07	12734	131	9830	2545	16501
				19980,00	395,28	2773	55	–	1222	
294 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	11,26	1234,20	19,64	13897	221	8126	5075	20490

				492,86	7,97	5550	90	–	1518	
295 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,388	782,28	51,42	304	20	–	263	611
				730,86	21,02	284	8	–	45	
296 2204-1003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	43,332	1158,00		50178		50178	–	54193
				–		–		–	4014	
Водосточная система										
301 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	-246	1220,99	84,64	-300363	-20821	-12160	-250642	-595085
				1086,92	20,55	-267382	-5055	–	-44080	
302 2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	-128	1606,00		-205568		-205568	–	-222013
				–		–		–	-16445	
303 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	-126	2075,00		-261450		-261450	–	-282366
				–		–		–	-20916	
304 2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	-24	1578,00		-37872		-37872	–	-40902
				–		–		–	-3030	

305	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	-12	3570,00		-42840		-42840	–	-46267
					–		–		–	-3427	
306	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	-12	1578,00		-18936		-18936	–	-20451
					–		–		–	-1515	
307	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	-6	349,00		-2094		-2094	–	-2262
					–		–		–	-168	
308	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	-268	889,00		-238252		-238252	–	-257312
					–		–		–	-19060	
309	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	-108	896,00		-96768		-96768	–	-104509
					–		–		–	-7741	

Раздел 9 Разные работы

Подиум

482	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-7,8	91740,98	942,07	-715580	-7348	-552388	-143034	-927303
					19980,00	395,28	-155844	-3083	–	-68689	
483	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-52,92	6642,14	43,03	-351502	-2277	-319996	-28423	-410319
					552,32	19,06	-29229	-1009	–	-30394	

484	1110-0102-0601		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-14,4	4066,23	13,90	-58554	-200	-53456	-4488	-68085
	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %				340,13	6,15	-4898	-89	–	-5043	
485	1110-0115-0102		м3 древесины в конструкции	-10,698	7984,62	37,18	-85420	-398	-65815	-17431	-111079
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %				1795,40	15,06	-19207	-161	–	-8228	
486	2204-1003-0701		кг	-183,9	1158,00		-212956		-212956	–	-229993
	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011				–		–		–	-17036	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

Раздел 5 Внутренняя отделка

Потолок

170	1115-0206-0206		м2 отделываемой поверхности	2404	1091,85	6,63	2624812	15947	1030761	1266285	4202385
	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %				656,45	1,98	1578104	4752	–	311288	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

Раздел 2 Вентиляция

Другие элементы системы

71 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	34,054	4476,54	47,73	152444	1625	98232	52122	220931
				1544,24	17,56	52587	598	–	16365	
72 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,909	4463,09	36,12	151339	1225	108631	40966	207689
				1223,36	9,41	41483	319	–	15384	
73 1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,47	4160,39	40,29	56040	543	43098	12304	73812
				920,52	11,58	12399	156	–	5468	
74 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	224	5064,67	40,29	1134485	9026	808750	312916	1563194
				1413,88	11,58	316709	2594	–	115792	
75 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	56,7	4852,94	37,96	275161	2152	203645	68743	371417
				1223,36	13,79	69364	782	–	27512	
76 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	86,6	4543,49	35,40	393467	3066	310684	79212	510493
				920,52	12,83	79717	1111	–	37814	

Раздел 2 Вентиляция

1	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR80-50/40-4D (5200 м3/ч, 780 Па)	шт	1	1627500		1627500		–	–	1627500
					–		–		1627500	–	
2	Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR80-50/40-4D (6000 м3/ч, 780 Па)	шт	1	1627500		1627500		–	–	1627500
					–		–		1627500	–	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

Раздел 1 Каркас ЮЖ.4, том 5.4

1	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	17,25	51131,03	6749,62	882010	116431	426220	327893	1306695
					19673,00	1215,22	339359	20963	–	96792	
2	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	9	44362,11	6324,34	399259	56919	211696	128467	569944
					14516,00	1169,79	130644	10528	–	42218	
3	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,646	16604,01	1238,55	43934	3277	770	37053	87466
					15074,46	313,80	39887	830	–	6479	
4	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,429	206623,00		501887		501887	–	542038
					–		–		–	40151	
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,217	227538,00		49376		49376	–	53326

				–		–		–	3950	

Раздел 2 Покрытие, перекрытие

Перекрытие КЖ.4, том 5.4

32	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	205,6	39506,07	1754,48	8122448	360721	6208992	1477851	10368323
					7552,22	346,67	1552736	71275	–	768024	
33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	27,331	16604,01	1238,55	453804	33851	7953	382725	903451
					15074,46	313,80	412000	8576	–	66922	
34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,54	211541,00		4133511		4133511	–	4464192
					–		–		–	330681	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,398	206623,00		1528597		1528597	–	1650885
					–		–		–	122288	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,393	227538,00		89422		89422	–	96576
					–		–		–	7154	
37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1443	364407,35	1171,35	52584	169	23586	26295	85189
					199782,00	465,93	28829	67	–	6310	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 2 Перекрытие

Обвязочный монолитный пояс ОПм1 на отм. 6,1

119	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	-25,1	33904,12	4543,25	-850993	-114036	-531746	-204968	-1140438

				8175,75	797,92	-205211	-20028	–	-84477	
120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,9578	227538,00		-217936		-217936	–	-235371
					–		–		–	-17435	
121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	-3,571	206623,00		-737851		-737851	–	-796879
					–		–		–	-59028	

Раздел 4 Кровля

Утепление покрытия на чердаке

146	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	-1172,17	650,69	25,7	-762723	-30129	-539280	-181520	-1019782
					164,92	3,4	-193314	-3990	–	-75539	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 2 Перекрытие

Перекрытие на отм.+3,0

1	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	5231,25	928	41850	7424	17475	21746	68684
					2118,88	184,75	16951	1478	–	5088	
2	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6694	1218	6694	1218	2711	3555	11069
					2765	248	2765	248	–	820	

3 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,84	4256		67415		67415	–	72808
				–		–		–	5393	
Монолитный участок УМ-4 (1шт)										
4 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,92	36471,74	1755,43	33554	1615	24991	6614	43381
				7552,17	347,83	6948	320	–	3213	
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	211541		7869		7869	–	8499
				–		–		–	630	
6 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,316	75898,73	19569,62	23984	6184	749	12806	39733
				53958,86	4775,32	17051	1509	–	2943	
7 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,316	415419		131272		131272	–	141774
				–		–		–	10502	
8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	11,5656	86,55	1,56	1001	18	734	173	1268
				21,53	0,17	249	2	–	94	
Монолитный участок УМ-7 (7шт)										
9 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,5	36471,6	1754,8	91179	4387	67911	17970	117881

				7552,4	346,4	18881	866	–	8732	
Монолитный участок УМ-8 (8шт)										
10 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	14,7	36471,16	1754,42	536126	25790	399318	105665	693134
				7552,24	346,73	111018	5097	–	51343	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181	211541		38289		38289	–	41352
				–		–		–	3063	
12 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,0988	75896,23	19568,32	159291	41070	4975	85057	263896
				53957,5	4776,54	113246	10025	–	19548	
13 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,0988	415419		871881		871881	–	941631
				–		–		–	69750	
14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	76,81608	86,53	1,58	6647	121	4875	1150	8421
				21,49	0,21	1651	16	–	624	
Перекрытие на отм.+6,3										
15 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	5230	928	5230	928	2183	2719	8585
				2119	185	2119	185	–	636	
Монолитный участок УМ-4 (2шт)										

16 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,544	36471,7	1754,72	92784	4464	69107	18287	119957
				7552,28	347,09	19213	883	–	8886	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1116	211541		23608		23608	–	25497
				–		–		–	1889	
18 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,632	75897,15	19568,04	47967	12367	1499	25613	79466
				53957,28	4776,9	34101	3019	–	5886	
19 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,632	415419		262545		262545	–	283549
				–		–		–	21004	
20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	23,13	86,51	1,6	2001	37	1467	347	2536
				21,49	0,26	497	6	–	188	
Монолитный участок УМ-5 (1шт)										
21 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,89	36471,91	1753,93	32460	1561	24178	6397	41966
				7551,69	347,19	6721	309	–	3109	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	227538		3186		3186	–	3441
				–		–		–	255	

23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	211541		3004		3004	–	3244
				–		–		–	240	
24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	206623		11364		11364	–	12273
				–		–		–	909	
Монолитный участок УМ-8 (2шт)										
25 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,63	36470,84	1754,43	168860	8123	125770	33281	218312
				7552,27	346,65	34967	1605	–	16171	
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1713	211541		36237		36237	–	39136
				–		–		–	2899	
27 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,18	75895,87	19567,89	165453	42658	5168	88348	274105
				53957,34	4776,61	117627	10413	–	20304	
28 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,18	415419		905613		905613	–	978062
				–		–		–	72449	
29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	79,788	86,53	1,58	6904	126	5063	1196	8748
				21,49	0,23	1715	18	–	648	

Раздел 3 Лестницы

Летница Л-1

30 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5231,5	928	10463	1856	4369	5436	17171
				2119	184,5	4238	369	–	1272	
31 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,9136	4256		12400		12400	–	13392
				–		–		–	992	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)

Раздел 2 Вентиляция

Другие элементы систем

64 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,786	4476,54	47,73	151245	1613	97458	51711	219192
				1544,24	17,56	52174	593	–	16236	
65 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,7	6098,06	48,25	95740	758	70738	24033	129355
				1544,24	17,79	24244	279	–	9582	
66 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,909	4463,09	36,12	151339	1225	108631	40966	207689
				1223,36	9,41	41483	319	–	15384	

67 1120-0101-0108	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,47	5548,39	40,29	74737	543	61795	12304	94004
				920,52	11,58	12399	156	–	6963	
68 1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	154	5064,67	40,29	779959	6205	556017	215130	1074696
				1413,88	11,58	217737	1783	–	79607	
69 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	81,8	4852,94	37,96	396970	3105	293795	99174	535836
				1223,36	13,79	100070	1128	–	39692	
70 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	60	4543,49	35,40	272610	2124	215255	54881	353690
				920,52	12,83	55231	770	–	26199	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)

Раздел 2 Вентиляция

1 Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис"	Приточный агрегат WNR80-50/40-4D (5600 м3/ч, 7655 Па)	шт	1	1627500		1627500	–	–	1627500
				–		–	1627500	–	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)

Раздел 2 Покрытие, перекрытие

Металлоконструкции КМ

11 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	12,122	439280,00	5324952	5324952	–	5750948
				–	–	–	425996	
12 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,47665	438712,00	1086536	1086536	–	1173459
				–	–	–	86923	
14 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,659	439280,00	4682286	4682286	–	5056868
				–	–	–	374583	
15 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,36895	491548,00	672905	672905	–	726737
				–	–	–	53832	
16 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,9228	438712,00	843555	843555	–	911040
				–	–	–	67484	
18 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,09725	439280,00	482000	482000	–	520560
				–	–	–	38560	

19	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,5016	438712,00		220058		220058	–	237663
					–		–		–	17605	
20	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,1092	491548,00		3986061		3986061	–	4304946
					–		–		–	318885	
21	Е1Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	35,43595	5772,00		204536		204536	–	220899
					–		–		–	16363	
22	Е1Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.3	Доплата на применение марки стали С255	т	2,4035	10504,00		25246		25246	–	27266
					–		–		–	2020	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)

Раздел 3 Стены

1	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	313,227	31679,31	2326,99	9922821	728877	7387188	1817819	12679891
					5768,2	472,14	1806757	147887	–	939251	
2	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	69,826	35968,95	2261,22	2511580	157893	1784205	557427	3314527
					8155,7	428,22	569483	29901	–	245521	

Всего по акту	**139 211 958,58**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 727 523,60
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 311 739,93
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	478 452,20
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 798 784,46
- Оборудование, тенге	14 465 446,00
- Накладные расходы, тенге	12 858 337,48
- Сметная прибыль, тенге	8 055 711,26
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 871 197,69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 785 589,63
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**2 588 066,00**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**153 764 435,63**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	150 689 146,85
НДС (12 %)	18 082 697,62
Всего по акту с учетом НДС	**168 771 844,48**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300 KZ57VJE00040299 KZ03VJE00040301

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**