Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76	060140015369
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214	000140000377
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
515	13.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	66 940 360,00	66 940 360,00
				Итого	1	x	66 940 360,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	170 337 949					20 440 554	**190 778 503**
в том числе за отчетный месяц:		59 768 179	59 768 179			7 172 181	**66 940 360**
Итого к оплате за текущий месяц	**66 940 360**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №3

приемкт выполненных работ за сентябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)									
		Раздел 1 Земляные работы									
10	1101-0203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %**	**яма**	**265**	590,37	489,63	156448	129752	–	62031	235957
					100,74	224,37	26696	59458	–	17478	
		Раздел 2 Фундаменты									
1	1113-0301-1202	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза НР = 69 %**	**м2**	**1918,2**	829,33	3,64	1590826	6985	1514164	48949	1770957
					36,32	0,66	69677	1263	–	131182	
11	1105-0101-0204	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**116,895**	23178,29	18142,32	2709426	2120746	23313	998569	4004635
					4836,54	3792,19	565367	443288	–	296640	

12 2104-1204-9903	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1673**	3665		6131545		6131545	–	6622069
				–		–		–	490524	
13 СТ14-3001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**116,895**	270		31562		31562	–	34087
				–		–		–	2525	
14 2102-0101-0701	**Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**116,895**	664,06		77625		77625	–	83835
				–		–		–	6210	
15 1105-0101-1001	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %**	**свая**	**265**	2892,78	1536,02	766587	407045	12597	527832	1397973
				1309,22	702,72	346943	186221	–	103554	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Подземная строительная часть (Блок Б)

Раздел 1 Земляные работы

3 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**91**	15,87	15,87	1444	1444	–	391	1981
				–	5,97	–	543	–	147	
4 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**683,1**	30,73	30,73	20994	20994	–	5205	28294
				–	10,58	–	7229	–	2096	
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**54**	713,45	–	38526	–	–	27739	71566
				713,45	–	38526	–	–	5301	
8 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**397**	248,4	239,93	98616	95250	42	19256	127302

					8,37	58,99	3324	23421	–	9430	
9	4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**718,57**	411		295332		–	–	318959
					–		–		–	23627	
11	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**іного грунта**	**683,1**	132,66	63,11	90618	43107	–	48384	150122
					69,55	28,82	47511	19689	–	11120	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Сваи==========										
20	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /добавка на сульфатостойкость/ НР = 91 %**	**м3**	**34,65**	7068,28	1931,92	244916	66941	56603	121242	395451
					3502,8	342,31	121372	11861	–	29292	
21	2102-0101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**35,16975**	21003,4		738684		738684	–	797779
					–		–		–	59094	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 Подземная строительная часть здания (Блок В)										
	Раздел 1 Земляные работы										
3	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**126**	15,87	15,87	1999	1999	–	541	2744
					–	5,96	–	751	–	203	
4	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**650,7**	30,73	30,73	19998	19998	–	4958	26952
					–	10,58	–	6886	–	1996	
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**72,3**	713,45	–	51582	–	–	37139	95819

				713,45	–	51582	–	–	7098	
8	1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**376**	248,4	239,93	93400	90212	40	18237	120568
					8,37	58,99	3148	22182	–	8931	
9	4102-0101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**680,56**	411		279710		–	–	302087
					–		–		–	22377	
11	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**871,2**	132,66	63,11	115571	54977	–	61707	191460
					69,55	28,82	60594	25110	–	14182	
	Раздел 2 Фундаменты										
15	**СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017 т.б.5**	**Добавка на сульфатостойкость**	**м3**	**-7,74**	270	–	-2090	–	-2090	–	-2257
					–	–	–	–	–	-167	
	2.3 Фундаментные блоки (лист КС-8)==========										
38	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**712,6**	823,76	19,83	587011	14130	409422	153472	799722
					229,38	2,2	163459	1565	–	59239	
	2.5 Сечение 5-5,6-6==========										
44	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**5,1**	21809,79	1613,99	111230	8231	94609	9122	129981
					1645,01	320,62	8390	1635	–	9628	

45	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,00667**	243223		1622		1622	–	1752
					–		–		–	130	
	2.6 Обвязочный монолитный пояс ОПм1 на отм.-0,6==========										
46	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	м3	**27,4**	33904,12	4543,25	928973	124485	580472	223749	1244940
					8175,75	797,92	224016	21863	–	92218	
47	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %**	т	**4,0807**	16696,58	892,86	68134	3643	1188	58596	136868
					15512,72	266,73	63303	1088	–	10138	
48	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,7885**	227538		179414		179414	–	193767
					–		–		–	14353	
49	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,4487**	206623		712581		712581	–	769587
					–		–		–	57006	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)										
	Раздел 1 Стены										
1	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	м3 кладки	**32,934**	29814,9	2326,99	981924	76637	715317	191133	1266901
					5768,2	472,14	189970	15549	–	93845	
3	2111-0102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**7,828**	15958		124919		124919	–	134913

					–		–		–	9994	
4	1108-02[illegible]-0602	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	63,3346	-153,72	–	-9736	–	–	-9054	-20293
					-153,72	–	-9736	–	–	-1503	
2	1108-02[illegible]-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,6	35968,96	2261,22	273364	17185	194195	60671	360758
					8155,7	428,22	61983	3254	–	26723	
6	2113-08[illegible]-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт.	317	23		7291		7291	–	7874
					–		–		–	583	

Раздел 2 Перекрытие

2.1 Перекрытие на отм.-0,4==========

45	1107-05[illegible]-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	6692,83	1217,55	120471	21916	48791	63994	199222
					2764,66	248,25	49764	4469	–	14757	
3	2104-01[illegible]-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	141,12	4256		600607		600607	–	648655
					–		–		–	48049	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная часть здания (Блок Д)

Раздел 1 Стены

1	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60,43	29814,89	2326,99	1801714	140620	1312522	350706	2324614
					5768,2	472,14	348572	28531	–	172194	

3 2111-0102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**14,36**	15958		229157		229157	–	247489
				–		–		–	18333	
4 1108-0201-0602	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**116,2**	-153,72	–	-17862	–	–	-16612	-37232
				-153,72	–	-17862	–	–	-2758	
2 1108-0201-1031	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**13,944**	35968,95	2261,22	501551	31530	356298	111315	661896
				8155,69	428,21	113723	5971	–	49029	
6 2113-0816-2810	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм**	**шт.**	**582**	23		13386		13386	–	14457
				–		–		–	1071	
Раздел 2 Перекрытие										
2.1 Перекрытие на отм.-0,4==========										
43 1107-0505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**116**	6692,82	1217,55	776367	141236	314431	412407	1283876
				2764,66	248,25	320701	28797	–	95102	
3 2104-0108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**800,761**	4256		3408039		3408039	–	3680682
				–		–		–	272643	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

Раздел 4 Полы

Подвал

Тип 1 (площ.36,6м2)

1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,66	7553,28	1476,5	27645	5404	12244	11476	42251
					2731,42	604,1	9997	2211	–	3130	
2	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	36,6	651,34	43,33	23839	1586	10780	10936	37557
					313,47	4,4	11473	161	–	2782	
3	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	36,6	4192,98	380,25	153463	13917	73730	63303	234107
					1798,25	41,75	65816	1528	–	17341	
49	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,928	5101,09	7,51	14936	22	5880	8492	25302
					3085,38	–	9034	–	–	1874	
50	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	2,928	15998,7		46844		46844	–	50592
					–		–		–	3748	
	Тип 2 (площ.775,94м2)										
4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	77,6	7552,86	1476,4	586102	114569	259583	243283	895736
					2731,31	603,89	211950	46862	–	66351	
5	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	775,94	651,36	43,35	505420	33638	228548	231849	796251
					313,47	4,4	243234	3414	–	58982	

6	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	775,94	4192,99	380,23	3253508	295039	1563127	1342077	4963232
					1798,26	41,76	1395342	32400	–	367647	
55	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	62,0752	5101,07	7,68	316650	477	124647	180034	536419
					3085,39	–	191526	–	–	39735	
56	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	62,0752	15998,7		993123		993123	–	1072573
					–		–		–	79450	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

Раздел 3 Полы

Подвал

1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	7553,04	1476,52	17372	3396	7694	7211	26550
					2731,3	603,91	6282	1389	–	1967	
2	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23	651,3	43,35	14980	997	6773	6872	23600
					313,48	4,39	7210	101	–	1748	
3	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	23	4192,96	380,22	96438	8745	46333	39781	147117
					1798,26	41,74	41360	960	–	10898	

84	**1111-0101-0209**									
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	**м3 подстилающего слоя**	**1,84**	5101,09	7,61	9386	14	3695	5336	15900
				3085,33	–	5677	–	–	1178	
85	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/**	**м3**	**1,8768**	16111,85		30239		30239	–	32658
					–		–		–	2419	
Тип 2 (площ.794,9м2)										
4	**1111-0101-0204**									
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	**м3 подстилающего слоя**	**79,49**	7552,89	1476,41	600379	117360	265906	249210	917556
				2731,32	603,9	217113	48004	–	67967	
5	**1111-0101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**794,9**	651,36	43,35	517768	34459	234132	237514	815705
					313,47	4,4	249177	3497	–	60423	
6	**1111-0101-0406**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;**	**м2 изолируемой поверхности**	**794,9**	4192,99	380,23	3333007	302248	1601322	1374871	5084508
					1798,26	41,76	1429437	33192	–	376630	
90	**1111-0101-0209**									
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	**м3 подстилающего слоя**	**63,592**	5101,03	7,67	324385	488	127692	184433	549523
				3085,37	–	196205	–	–	40705	
91	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/**	**м3**	**64,86384**	16111,85		1045076		1045076	–	1128682
					–		–		–	83606	

1	1107-0111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %**	**м оград**	**142**	3568,98	846,38	506795	120186	55383	440485	1023063
					2332,58	296,24	331226	42066	–	75782	
2	2102-0101-2403	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,82**	16176		158848		158848	–	171556
					–		–		–	12708	
	Стойки										
3	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	**т**	**1,79**	496304		888384		888384	–	959455
					–		–		–	71071	
4	2106-0801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст245**	**т**	**0,15**	443468		66520		66520	–	71842
					–		–		–	5322	
5	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	**т**	**1,4**	444036		621650		621650	–	671382
					–		–		–	49732	
	Звено ограждения О1										
6	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245**	**т**	**0,02**	496304		9926		9926	–	10720
					–		–		–	794	
	Звено ограждения О2										

7	2106-08◀1-0301							
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,012**	496304	5956	5956	–	6432
				–	–	–	476	
	Звено ограждения О3							
8	2106-08◀1-0301							
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,015**	496304	7445	7445	–	8040
				–	–	–	596	
	Звено ограждения О4							
9	2106-0801-0301							
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,009**	496304	4467	4467	–	4824
				–	–	–	357	
	Звено ограждения О5							
10	2106-0801-0301							
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,003**	496304	1489	1489	–	1608
				–	–	–	119	
	Звено ограждения О6							
11	2106-0801-0301							
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,007**	496304	3474	3474	–	3752
				–	–	–	278	
	Звено ограждения О7							

12	2106-0801-0301								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,013**	496304		6452	6452	–	6968
				–		–	–	516	
	Звено ограждения О8								
13	2106-0801-0301								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**0,013**	496304		6452	6452	–	6968
				–		–	–	516	
	Звено ограждения О								
14	2106-0801-0301								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	**т**	**6,71**	496304		3330200	3330200	–	3596616
				–		–	–	266416	
21	1113-0301-1406								
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	**м2**	**1215,15**	86,53	1,57	105147	1908	77114	18203	133218
				21,49	0,22	26114	267	–	9868	

Всего по акту	**54 901 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 499 197
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 693 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 136 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 819 473
- перевозка грузов, тенге	575 042
- Накладные расходы, тенге	8 247 046
- Сметная прибыль, тенге	4 066 743
Временные здания и сооружения (1,5 %)	823 515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 225 940

	Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 139 010**
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**60 987 937**
	Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	59 768 179
	НДС (12 %)	7 172 181
	Всего по акту с учетом НДС	**66 940 360**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301