Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98	060140015369
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214	000140000377
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
386	25.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	19 426 427,00	19 426 427,00
				Итого	1	x	19 426 427,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	17 345 024					2 081 403	**19 426 427**
в том числе за отчетный месяц:		17 345 024	17 024 119		320 905	2 081 403	**19 426 427**
Итого к оплате за текущий месяц	**19 426 427**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №1

приемкт выполненных работ за июль 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-0-1 Разбивка основных осей здания										
1	**ССЦИ-01 гл.7 т.62 п.9 СТСЦИ ч.2,**	**Разбивка основных осей здания (1:2000), при длине разбивочных сторон 50м 3 категория сложности**	**км хода**	**2,57**	127414		327454		–	–	327454
					–		–		–	–	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1768,002**	186,74	177,9	330163	314528	–	61189	422660
					8,84	39,23	15635	69350	–	31308	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**31,4911298**	1641,02	–	51678	–	–	37208	95996
					1641,02	–	51678	–	–	7111	

10 1101-0203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %**	**яма**	**15**	590,37	489,63	8856	7344	–	3511	13356
				100,74	224,37	1511	3366	–	989	
Раздел 2 Фундаменты										
11 1105-0101-0204	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**7,74**	23178,29	18142,32	179400	140422	1544	66119	265160
				4836,54	3792,19	37435	29352	–	19641	
12 2104-1204-9903	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**106**	3665		388490		388490	–	419569
				–		–		–	31079	
13 СТ14-3001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**7,74**	270		2090		2090	–	2257
				–		–		–	167	
14 2102-0101-0701	**Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,74**	664,06		5140		5140	–	5551
				–		–		–	411	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Подземная строительная часть здания (Блок Б)										
Раздел 1 Земляные работы										
1 1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1225,1775**	186,74	177,9	228794	217959	–	42403	292892
				8,84	39,23	10835	48058	–	21696	
2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**21,8225**	1641,02	–	35811	–	–	25784	66523

					1641,02	–	35811	–	–	4928	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	397	17,98	15,32	7138	6082	42	2374	10273
					2,55	5,75	1014	2284	–	761	
	Раздел 2 Фундаменты										
	Сваи										
12	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /лидерная скважина/ НР = 72 %	яма	15	837,86	687,14	12568	10307	–	4648	18593
					150,72	279,67	2261	4195	–	1377	
13	1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	7,74	21642,11	17020,68	167510	131740	2020	61209	247017
					4360,46	3627,61	33750	28078	–	18298	
14	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1040	3665		3811600		3811600	–	4116528
					–		–		–	304928	
15	СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017 т.6.5	Добавка на сульфатостойкость	м3	7,74	270		2090		2090	–	2257
					–		–		–	167	
16	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/	м3	7,74	474,32		3671		3671	–	3965
					–		–		–	294	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Подземная строительная часть здания (Блок В)										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1444,275	186,74	177,9	269709	256937	–	49985	345270
					8,84	39,23	12772	56652	–	25576	

2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**25,725**	1641,02	–	42215	–	–	30395	78419
					1641,02	–	42215	–	–	5809	
10	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**376**	17,98	15,32	6760	5761	39	2248	9729
					2,55	5,75	960	2163	–	721	
		Раздел 2: Фундаменты									
		Сваи									
12	1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /лидерная скважина/ НР = 72 %**	**яма**	**15**	837,86	687,14	12568	10307	–	4648	18593
					150,72	279,67	2261	4195	–	1377	
13	1105-0101-0202	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**7,74**	21642,11	17020,68	167510	131740	2020	61209	247017
					4360,46	3627,61	33750	28078	–	18298	
14	2104-1204-9903	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**369**	3665		1352385		1352385	–	1460576
					–		–		–	108191	
15	ССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017 т.6.5	**Добавка на сульфатостойкость**	**м3**	**7,74**	270	–	2090	–	2090	–	2257
					–	–	–	–	–	167	
16	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W4/**	**м3**	**7,74**	474,32		3671	–	3671	–	3965
					–		–	–	–	294	

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**780,407641**	186,74	177,9	145736	138835	–	27009	186565
					8,84	39,23	6902	30611	–	13820	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13,9003906**	1641,02	–	22811	–	–	16424	42373
					1641,02	–	22811	–	–	3139	
9	1101-0203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %**	**яма**	**15**	590,37	489,63	8856	7344	–	3511	13356
					100,74	224,37	1511	3366	–	989	

Раздел 2 Фундаменты КЖ.4, том 5.4

10	1105-0101-0204	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**7,74**	23178,28	18142,32	179400	140422	1544	66119	265160
					4836,54	3792,2	37435	29352	–	19641	
11	2104-1204-9903	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**106**	3665		388490		388490	–	419569
					–		–		–	31079	
12	СТ14-3001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**7,74**	270		2090		2090	–	2257
					–		–		–	167	
13	2102-0101-0701	**Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,74**	474,33		3671		3671	–	3965
					–		–		–	294	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Подземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0111-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1114,155**	186,74	177,9	208061	198208	–	38560	266351
					8,84	39,23	9853	43703	–	19730	
2	1101-0215-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**19,845**	1641,02	–	32566	–	–	23448	60495
					1641,02	–	32566	–	–	4481	
10	1101-0112-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %**	**м3 грунта**	**61**	17,98	15,32	1097	935	6	365	1578
					2,55	5,75	156	351	–	117	

Раздел 2 Фундаменты

Сваи

12	1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 /лидерная скважина/ НР = 72 %**	**яма**	**15**	837,86	687,14	12568	10307	–	4648	18593
					150,72	279,67	2261	4195	–	1377	
13	1105-0101-0202	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**7,74**	21642,11	17020,68	167510	131740	2020	61209	247017
					4360,46	3627,61	33750	28078	–	18298	
14	2104-1204-9903	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**106**	3665		388490		388490	–	419569
					–		–		–	31079	

					–		–		–	31079	
14	СТ14-3001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,74	270		2090		2090	–	2257
					–		–		–	167	
15	2102-0101-0701	Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7,74	664,06		5140		5140	–	5551
					–		–		–	411	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 Наружние сети электроснабжения									
		Раздел 2 Монтаж КЛ-0,4 кВ электроснабжение									
34	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	91,53	2202,24	–	201571	–	–	145131	374438
					2202,24	–	201571	–	–	27736	
35	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	113	466,58	400,7	52723	45279	–	16188	74424
					65,88	133,08	7444	15038	–	5513	
36	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,51	1405		42867		42867	–	46296
					–		–		–	3429	
37	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,09	121626,76	–	10946	–	137	8215	20694
					120099	–	10809	–	–	1533	
38	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90,9	1730		157257		157257	–	169838
					–		–		–	12581	
39	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	90	293,98	138,27	26459	12444	4133	9576	38918
					109,8	37,97	9882	3417	–	2883	
40	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	61,02	1020,03	–	62242	–	–	44814	115621
					1020,03	–	62242	–	–	8565	

41	1308-0201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %**	**м кабеля**	**120**	273,11	114,9	32774	13788	5810	12154	48522
					109,8	30,87	13176	3705	–	3594	
42	2306-0137-0742	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,845**	3012105		2545229		2545229	–	2748847
					–		–		–	203618	
43	1308-0201-2501	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**12**	19334,58	14869,68	232015	178436	875	80034	337013
					4392	4871,23	52704	58455	–	24964	
44	2306-1703-1603	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12**	14877		178524		178524	–	192806
					–		–		–	14282	
45	1308-0201-0506	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %**	**шт.**	**48**	307,44	–	14757	–	–	10625	27413
					307,44	–	14757	–	–	2031	
46	2306-1702-0808	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,48**	23751		11400		11400	–	12313
					–		–		–	912	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 Вертикальная планировка

Снятие и сохранение ППС

1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4697,6**	22,97	22,97	107894	107894	–	29187	148048
					–	8,63	–	40538	–	10967	

2 1101-0104-0113

Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	**м3 грунта**	**4697,6**	59,63 –	59,63 22,41	280133 –	280133 105251	– –	75781 28473	384387

Всего по акту	**15 629 263**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	851 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 696 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	685 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 712 458
- Накладные расходы, тенге	1 211 172
- Сметная прибыль, тенге	1 157 727
Временные здания и сооружения (1,5 %)	234 439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	349 001
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**317 705**
Прочие затраты	327 454
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**17 699 004**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	17 345 024
НДС (12 %)	2 081 403
Всего по акту с учетом НДС	**19 426 427**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**