Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
552	**26.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	112 941 436,00	112 941 436,00
				Итого	1	x	112 941 436,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Интерстиль" / _____ / Сарибекян Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	271 178 517					32 541 422	**303 719 939**
в том числе за отчетный месяц:		100 840 568	100 840 568			12 100 868	**112 941 436**
Итого к оплате за текущий месяц	**112 941 436**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименова-ие объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г

Составлена текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть (Блок А)										
	Раздел 1 Земляные работы										
10	**1101-0203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %**	**яма**	**73**	590,37	489,63	43097	35743	–	17088	65000
					100,74	224,37	7354	16379	–	4815	
	Раздел 2 Фундаменты										
11	**1105-0101-0204**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %**	**м3 железобетона**	**38,965**	23178,29	18142,32	903142	706915	7771	332856	1334878
					4836,54	3792,19	188456	147763	–	98880	
13	**СТ14-3001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**38,965**	270		10521		10521	–	11362
					–		–		–	842	

14	2102-0101-0701	Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010	м3	38,965	664,06		25874		25874	–	27943
					–		–		–	2070	
15	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	88	2892,78	1536,02	254562	135170	4183	175280	464230
					1309,22	702,72	115211	61839	–	34387	
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	93,32	7552,87	1476,4	704834	137778	312169	292568	1077194
					2731,32	603,9	254887	56356	–	79792	
3	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	466,582	651,36	43,35	303915	20227	137429	139413	478794
					313,47	4,4	146259	2053	–	35466	
4	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	466,582	4192,99	380,24	1956375	177411	939928	807007	2984453
					1798,26	41,75	839036	19482	–	221071	
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	46,6582	19839,95	1054,54	925696	49203	828055	52531	1056486
					1038,15	199,07	48438	9288	–	78258	
18	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ростверка моголитного РСм НР = 91 %	м3	45,86	31140,82	1841,82	1428118	84466	1076451	258083	1821097
					5826,46	357,75	267201	16406	–	134896	

19	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**3,5548**	221092		785938		785938	–	848813
					–		–		–	62875	
20	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,9768**	206623		201829		201829	–	217976
					–		–		–	16146	
21	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ростверка ленточного монолитного РСЛм НР = 91 %**	м3	**28**	28401,55	1931,92	795243	54094	643071	97973	964674
					3502,80	342,31	98078	9585	–	71457	
22	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство балок монолитных Бм НР = 91 %**	м3	**32,85**	28401,55	1931,92	932991	63464	754460	114944	1131769
					3502,80	342,31	115067	11245	–	83835	
23	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	т	**8,13**	16604,01	1238,55	134991	10069	2367	113847	268745
					15074,46	313,80	122555	2551	–	19907	
24	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,92204**	211541		406590		406590	–	439117
					–		–		–	32527	
25	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,78481**	206623		782029		782029	–	844591

				–	–	–	62562	
26	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,422**	227538	551097	551097	–	595185
					–	–	–	44088	
31	2104-1221-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**48,903**	21917	1071807	1071807	–	1157552
					–	–	–	85745	
32	2104-1221-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,219**	20381	330559	330559	–	357004
					–	–	–	26445	
33	2104-1221-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**55,398**	18851	1044308	1044308	–	1127852
					–	–	–	83545	
34	СТ14-3001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**120,52**	270	32540	32540	–	35144
					–	–	–	2603	
35	2102-0101-0301	**Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**120,52**	156,85	18904	18904	–	20416
					–	–	–	1512	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Подземная строительная часть (Блок Б)

Раздел 2 Фундаменты

Фундаментные блоки (лист КЖ-8)

26	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	82	1445,71	745,21	118549	61107	20166	69072	202630
					454,58	259,26	37276	21260	–	15010	
27	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	255	2045,60	1045,70	521628	266654	92299	301828	889332
					637,94	365,14	162675	93111	–	65876	
28	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	3099,95	1654,38	179797	95954	29986	103498	305958
					928,57	583,68	53857	33853	–	22664	
29	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	67	4382,16	2474,53	293605	165794	49463	163390	493554
					1169,38	897,28	78348	60118	–	36560	
30	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6-т 63шт/	м3	25,074	20381		511033		511033	–	551916
					–		–		–	40883	
31	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.5.6-т 2шт/	м3	0,662	20381		13492		13492	–	14572
					–		–		–	1079	
32	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.6.6-т 61шт/	м3	49,715	18851		937177		937177	–	1012152

				–	–	–	74974	
33	2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 58шт/**	**м3**	**31,494**	18851	593693	593693	–	641189
					–	–	–	47495	
34	2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.5.6-т 6шт/**	**м3**	**4,074**	18851	76799	76799	–	82943
					–	–	–	6144	
35	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.6.6-т 117шт/**	**м3**	**34,281**	21917	751337	751337	–	811444
					–	–	–	60107	
36	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 63шт/**	**м3**	**16,695**	21917	365904	365904	–	395177
					–	–	–	29272	
37	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 82шт/**	**м3**	**15,99**	21917	350453	350453	–	378489
					–	–	–	28036	
38	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.5.6-т 10шт/**	**м3**	**2,44**	21917	53477	53477	–	57756
					–	–	–	4278	
39	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатостойкость/**	**м3**	**180,425**	15955	2878681	2878681	–	3108975

				–		–		–	230294	
5	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,84	32976,02	2319,21	324484	22821	262663	40289	393955
					3963,41	439,23	39000	4322	–	29182	
41	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	509	823,76	19,83	419294	10093	292445	109623	571230
					229,38	2,2	116756	1118	–	42313	
42	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	317	2146,06	43,34	680301	13740	608005	56723	795986
					184,72	7,69	58556	2436	–	58962	
	Перемычки										
43	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	422	243,33	16036	9247	1418	8455	26450
					141,34	47,21	5371	1794	–	1959	
44	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ 13-37 11шт/	м3	0,374	74323		27797		27797	–	30021
					–		–		–	2224	
45	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 13-1 5шт/	м3	0,11	74323		8176		8176	–	8830
					–		–		–	654	
46	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ 18-37 15шт/	м3	0,72	74323		53513		53513	–	57794

				–		–		–	4281	
47	2104-0115-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 16-2 2шт/	м3	0,052	74323		3865		3865	–	4174
					–		–		–	309	
48	2104-0115-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ 16-37 5шт/	м3	0,205	74323		15236		15236	–	16455
					–		–		–	1219	
Прогоны											
49	1107-0502-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1587,69	55,66	3175	111	985	2478	6105
					1039,27	10,54	2079	21	–	452	
50	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2086		4172		4172	–	4506
					–		–		–	334	
51	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3260,86	1292,06	9783	3876	362	7420	18579
					1848,42	247,71	5545	743	–	1376	
52	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,3	94922		28477		28477	–	30755
					–		–		–	2278	

Сечение 5-5,6-6

9	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %	яма	156	590,37	489,63	92098	76382	–	36516	138903
					100,74	224,37	15715	35002	–	10289	
1	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2. Лидерная скважина НР = 72 %	яма	6	590,33	489,67	3542	2938	–	1404	5342
					100,67	224,33	604	1346	–	396	
	Раздел 2 Фундаменты ЮЖ.4, том 5.4										
2	1113-0301-1202	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза НР = 69 %	м2	967,8	829,33	3,64	802626	3523	763949	24696	893508
					36,32	0,66	35154	638	–	66186	
10	1105-0101-0204	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	74,9	23178,29	18142,32	1736054	1358860	14938	639829	2565954
					4836,54	3792,19	362257	284035	–	190071	
11	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	793	3665		2906345		2906345	–	3138853
					–		–		–	232508	
12	СТ14-3001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	74,9	270		20223		20223	–	21841
					–		–		–	1618	
13	2102-0101-0701	Надбавка на бетон тяжелый класса В20, до W6 ГОСТ 7473-2010	м3	74,9	474,33		35527		35527	–	38369

				–		–		–	2842	
14 1105-0111-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	171	2892,78	1536,02	494665	262659	8129	340601	902087
				1309,22	702,72	223877	120165	–	66821	
3 1105-0111-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	6	2892,67	1536	17356	9216	285	11950	31650
				1309,17	702,67	7855	4216	–	2344	
4 1111-0111-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	54,5	7552,88	1476,4	411632	80464	182311	170864	629096
				2731,32	603,91	148857	32913	–	46600	
5 1111-0111-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	272,5	651,37	43,35	177498	11813	80264	81423	279635
				313,47	4,4	85421	1199	–	20714	
6 1111-0111-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	м2 изолируемой поверхности	272,5	4192,99	380,24	1142591	103615	548950	471320	1743024
				1798,26	41,75	490026	11378	–	129113	
18 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,82414	221092		403303		403303	–	435567
				–		–		–	32264	

19	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,5068**	206623	104717	104717	–	113094
					–	–	–	8377	
23	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,7669**	211541	162231	162231	–	175209
					–	–	–	12978	
24	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,0454**	206623	216004	216004	–	233284
					–	–	–	17280	
25	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,41723**	227538	322474	322474	–	348272
					–	–	–	25798	
28	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**6,739**	21917	147699	147699	–	159515
					–	–	–	11816	
29	2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**7,164**	20381	146009	146009	–	157690
					–	–	–	11681	
30	2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**16,3**	18851	307271	307271	–	331853
					–	–	–	24582	

31	СТ14-3101-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,203	270		8155		8155	–	8807
					–		–		–	652	
32	2102-0101-0301	Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50 ГОСТ 7473-2010	м3	30,203	156,85		4737		4737	–	5116
					–		–		–	379	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Подземная строительная часть (Блок Е)

Раздел 1 Земляные работы

3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток НР = 72 %	м3 грунта	932,45	248,40	239,93	231624	223719	99	45227	298999
					8,37	58,99	7806	55009	–	22148	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	1491,92	55,00		82056		–	–	88620
					–		–		–	6564	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-подсыпка под полы НР = 72 %	м3 грунта	1045,90805	30,73	30,73	32144	32144	–	7969	43322
					–	10,58	–	11069	–	3209	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1045,90805	132,66	63,11	138747	66002	–	74081	229855
					69,55	28,82	72745	30146	–	17026	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	116,212005	713,45	–	82911	–	–	59696	154016

				713,45	–	82911	–	–	11409		
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-за наружные стены НР = 72 %**	**м3 грунта**	**136,275998**	30,73	30,73	4188	4188	–	1038	5645
				–	10,58	–	1442	–	418		
9	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**136,275998**	132,66	63,11	18078	8600	–	9652	29949
				69,55	28,82	9478	3928	–	2218		
10	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15,1417776**	713,45	–	10803	–	–	7778	20067
				713,45	–	10803	–	–	1486		
Раздел 2 Фундаменты ЮЖ.6, том 5.6											
19	1106-0101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ростверка моголитного РСм НР = 91 %**	**м3**	**55,8**	31140,82	1841,82	1737658	102773	1309769	314022	2215814
					5826,46	357,75	325116	19962	–	164134	
20	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,407**	221092		311076		311076	–	335963
					–		–		–	24886	
21	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1984**	249245		49450		49450	–	53406
					–		–		–	3956	

22	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2772**	206623		57276		57276	–	61858
					–		–		–	4582	
23	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4352**	211541		92063		92063	–	99428
					–		–		–	7365	
24	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1088**	227538		24756		24756	–	26737
					–		–		–	1980	
25	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ростверка ленточного монолитного РСЛм НР = 91 %**	м3	**44,1**	28401,55	1931,92	1252509	85197	1012839	154308	1519362
					3502,8	342,31	154473	15096	–	112545	
26	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство балок монолитных Бм НР = 91 %**	м3	**13,62**	28401,55	1931,92	386829	26313	312808	47657	469245
					3502,8	342,31	47708	4662	–	34759	
27	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %**	т	**3,4408**	16604,01	1238,55	57131	4262	1001	48183	113739
					15074,46	313,8	51868	1080	–	8425	
28	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,6383**	206623		338510		338510	–	365591

				–		–		–	27081	
29	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6074**	211541		128490		128490	–	138769
					–		–		–	10279	
30	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,19508**	227538		271926		271926	–	293680
					–		–		–	21754	
31	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**12**	1445,67	745,21	17349	8942	2952	10108	29653
					454,58	259,26	5455	3111	–	2197	
32	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**115**	2045,6	1045,7	235244	120256	41625	136118	401071
					637,94	365,14	73363	41991	–	29709	
33	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**6**	3099,95	1654,38	18600	9926	3103	10707	31651
					928,57	583,68	5571	3502	–	2345	
34	1107-0501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**38**	4382,16	2474,53	166522	94032	28054	92669	279926
					1169,38	897,28	44436	34097	–	20735	
35	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**25,319**	21917		554917		554917	–	599310

				–		–		–	44393	
36	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,328	20381		292019	292019	–	315380
					–		–	–	23362	
37	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	34,228	18851		645232	645232	–	696851
					–		–	–	51619	
38	СТ14-3001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	73,875	270		19946	19946	–	21542
					–		–	–	1596	
39	2102-0101-0301	Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50 ГОСТ 7473-2010	м3	73,875	156,85		11587	11587	–	12514
					–		–	–	927	
5	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,6	32976,15	2319,17	316571	22264	256258	39306	384347
					3963,44	439,17	38049	4216	–	28470	
41	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	422	243,33	2110	1217	186	1112	3480
					141,34	47,21	707	236	–	258	
42	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,085	74323		6317		6317	–	6823
					–		–		–	505	
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	315,936	823,76	19,83	260256	6265	181520	68043	354563

					229,39	2,2	72471	694	–	26264	
44	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	87,948	2146,06	43,34	188742	3812	168684	15737	220837
					184,72	7,69	16246	676	–	16358	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)

Раздел 1 Стены

3	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	102,4644	15958		1635127		1635127	–	1765937
					–		–		–	130810	

Раздел 2 Перекрытие

Перекрытие на отм.-0,4

48	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	71	6692,83	1217,55	475191	86446	192454	252422	785822
					2764,66	248,26	196291	17626	–	58209	
1	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	6692,91	1217,55	147244	26786	59635	78216	243497
					2764,68	248,27	60823	5462	–	18037	
2	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	688,32	4256		2929490		2929490	–	3163849
					–		–		–	234359	

45	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	69	6692,83	1217,55	461805	84011	187033	245312	763687
					2764,66	248,25	190761	17129	–	56570	
3	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	6692,83	1217,55	140550	25568	56924	74660	232427
					2764,66	248,26	58058	5213	–	17217	
4	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	648	4256		2757888		2757888	–	2978520
					–		–		–	220631	

Монолитный участок УМ-2 (1шт)

1	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,78	36470,51	1755,13	28447	1369	21187	5607	36778
					7552,56	347,44	5891	271	–	2724	
2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01404	227538		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	211541		2799		2799	–	3023
					–		–		–	224	
4	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03096	206623		6397		6397	–	6909

				–		–		–	512	
Монолитный участок УМ-9 (1шт)										
71	**1106-0801-0101**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**0,324**	36471,22	1754,48	11817	568	8802	2329	15277
					7552,22	346,67	2447	112	–	1132	
72	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**	227538		728		728	–	786
					–		–		–	58	
5	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01264**	227538		2876		2876	–	3106
					–		–		–	230	
	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01323**	211541		2799		2799	–	3023
					–		–		–	224	
	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0396**	206623		8182		8182	–	8837
					–		–		–	655	
Монолитный участок УМ-10 (2шт)											
6	**1106-0801-0101**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**0,827**	36472,79	1754,53	30163	1451	22466	5944	38996
					7552,6	345,83	6246	286	–	2889	

7	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03168**	227538		7208		7208	–	7785
					–		–		–	577	
8	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02646**	211541		5597		5597	–	6045
					–		–		–	448	
9	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0792**	206623		16365		16365	–	17674
					–		–		–	1309	
2.10 Монолитный участок УМ-13 (5шт)==========											
79	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	м3	**6**	36471,22	1754,48	218827	10527	162987	43128	282912
					7552,22	346,67	45313	2080	–	20956	
80	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4435**	211541		93818		93818	–	101324
					–		–		–	7505	
81	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	т конструкций	**3,477**	75895,94	19568,08	263890	68038	8242	140911	437185
					53957,5	4776,63	187610	16608	–	32384	

82	2106-0301-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**3,477**	415419		1444412		1444412	–	1559965
					–		–		–	115553	
83	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**127,2582**	86,53	1,57	11011	200	8076	1906	13951
					21,49	0,22	2735	28	–	1033	
Монолитный участок УМ-14 (2шт)											
84	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**0,45**	36471,22	1754,48	16412	790	12224	3235	21218
					7552,22	346,67	3398	156	–	1572	
10	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**1,52**	36471,71	1754,61	55437	2667	41291	10925	71671
					7551,97	346,71	11479	527	–	5309	
85	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0372**	211541		7869		7869	–	8499
					–		–		–	630	
11	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0372**	211541		7869		7869	–	8499
							–		–	630	

86	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,316**	75895,94	19568,08	23983	6184	748	12806	39733
					53957,5	4776,63	17051	1509	–	2943	
12	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,316**	75898,73	19569,62	23984	6184	749	12806	39733
					53958,86	4775,32	17051	1509	–	2943	
87	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,316**	415419		131272		131272	–	141774
					–		–		–	10502	
13	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,316**	415419		131272		131272	–	141774
					–		–		–	10502	
88	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**11,5656**	86,53	1,57	1001	18	734	173	1268
					21,49	0,22	249	3	–	94	
14	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**11,5656**	86,55	1,56	1001	18	734	173	1268
					21,53	0,17	249	2	–	94	

Монолитный участок УМ-15 (1шт)

20	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6692,85	1217,54	87007	15828	35238	46218	143883
					2764,69	248,23	35941	3227	–	10658	
21	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	719,28	4256		3061256		3061256	–	3306156
					–		–		–	244900	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 1 Стены

1	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	90,645	29814,89	2326,99	2702571	210930	1968809	526060	3486921
					5768,2	472,14	522858	42797	–	258290	
3	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	57,4516	15958		916813		916813	–	990158
					–		–		–	73345	
4	1108-0201-0602	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	-174,3	153,72	–	-26793	–	–	-24918	-55848
					153,72	–	-26793	–	–	-4137	

5	1108-0101-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм /лицевой керамический/ НР = 93 %	м3 кладки	20,916	35968,95	2261,22	752327	47296	534467	166973	992844
					8155,69	428,21	170584	8956	–	73544	
6	2113-0816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x260 мм	шт.	873	23		20079		20079	–	21685
					–		–		–	1606	
	Раздел 2 Перекрытие										
	Перекрытие на отм.-0,4										
1	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	43,079	4256		183344		183344	–	198012
					–		–		–	14668	
	Монолитный участок УМ-7 (6шт)										
58	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3	36471,22	1754,48	109414	5263	81494	21564	141456
					7552,22	346,67	22657	1040	–	10478	
2	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,128	36471,66	1754,6	150555	7243	112136	29671	194644
					7552,33	346,41	31176	1430	–	14418	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	211541		50770		50770	–	54832
					–		–		–	4062	

3	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12**	211541		25385		25385	–	27416
					–		–		–	2031	
60	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**1,3012**	75895,94	19568,08	98756	25462	3085	52733	163608
					53957,5	4776,63	70209	6215	–	12119	
4	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,6506**	75894,56	19568,09	49377	12731	1541	26366	81802
					53957,89	4775,59	35105	3107	–	6059	
61	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,3012**	415419		540543		540543	–	583787
					–		–		–	43243	
5	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,6506**	415419		270272		270272	–	291894
					–		–		–	21622	
62	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**47,63856**	86,53	1,57	4122	75	3023	714	5222
					21,49	0,22	1024	10	–	387	

6	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**23,82**	86,52	1,55	2061	37	1512	357	2611
					21,49	0,25	512	6	–	193	
Монолитный участок УМ-8 (1шт)											
7	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**0,82**	36470,73	1752,44	29906	1437	22276	5894	38664
					7552,44	346,34	6193	284	–	2864	
8	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0372**	211541		7869		7869	–	8499
					–		–		–	630	
9	1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,3112**	75896,53	19566,2	23619	6089	738	12613	39131
					53958,87	4778,28	16792	1487	–	2899	
10	2106-0801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,3112**	415419		129278		129278	–	139620
					–		–		–	10342	
11	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**	**м2**	**11,38992**	86,57	1,58	986	18	723	170	1248
					21,51	0,18	245	2	–	92	
Перекрытие на отм.+3,0											

64	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	93	6692,83	1217,55	622433	113232	252088	330638	1029316	2710,6237
					2764,66	248,26	257113	23088	–	76246		
12	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	6692,79	1217,57	93699	17046	37948	49774	154951	2710,6237
					2764,64	248,29	38705	3476	–	11478		
13	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	781,92	4256		3327852		3327852	–	3594080	
					–		–		–	266228		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

Раздел 4 Внутренняя отделка

Стены

171	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,3	1025,48	63,47	1165253	72121	347894	640637	1950361	306,16387
					655,85	48,89	745242	55554	–	144471		

Всего по акту	**92 628 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 357 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 308 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 631 240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 523 688
- перевозка грузов, тенге	82 056
- Накладные расходы, тенге	10 495 921
- Сметная прибыль, тенге	6 861 385

Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 389 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 068 400
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 921 732**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**102 898 539**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	100 840 568
НДС (12 %)	12 100 868
Всего по акту с учетом НДС	**112 941 436**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ04VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301