Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
642	**28.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	14 083 549,00	14 083 549,00
				Итого	1	x	14 083 549,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) ТОО" Интерстиль" / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	385 960 037					46 315 205	**432 275 242**
в том числе за отчетный месяц:		12 574 597	12 574 597			1 508 952	**14 083 549**
Итого к оплате за текущий месяц	**14 083 549**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)									
		Раздел 2 Фундаменты									
21	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ростверка ленточного монолитного РСЛм НР = 91 %**	**м3**	**28**	28401,55	1931,92	795244	54093	643072	97974	964675
					3502,80	342,31	98079	9585	–	71458	
22	**1106-0101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство балок монолитных Бм НР = 91 %**	**м3**	**32,85**	28401,55	1931,92	932991	63463	754461	114944	1131771
					3502,80	342,31	115067	11245	–	83835	
27	**1107-0501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**95**	1445,71	745,21	137343	70795	23363	80022	234754
					454,58	259,26	43185	24630	–	17389	

28 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	130	2045,6	1045,7	265928	135941	47055	153873	453385
				637,94	365,14	82932	47468	–	33584	
29 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	3099,95	1654,38	102299	54595	17061	58887	174080
				928,57	583,68	30643	19261	–	12895	
30 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	4382,16	2474,53	166522	94033	28053	92669	279926
				1169,38	897,28	44436	34097	–	20735	
38 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	499,96	2146,06	43,34	1072944	21970	958922	89461	1255397
				184,72	7,69	92352	3843	–	92993	
39 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	7	421,86	243,29	2953	1703	261	1558	4872
				141,29	47,29	989	331	–	361	
40 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,189	74323		14047		14047	–	15171
				–		–		–	1124	

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)

5 1108-0201-0101 доп.1 см.2-1-1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32,48	32976,11	2319,21	1071064	75328	867004	132988	1300376
				3963,42	439,21	128732	14266	–	96324	
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	поверхности	1591,2	823,76	19,83	1310767	31551	914220	342696	1785740

				229,38	2,2	364996	3494	–	132277	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

Раздел 2 Перекрытие

Обвязочный монолитный пояс ОПм1 на отм. 6,1

119	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**25,1**	33904,12	4543,25	850993	114036	531746	204968	1140438
					8175,75	797,92	205211	20028	–	84477	
120	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9578**	227538		217936		217936	–	235371
					–		–		–	17435	
121	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,571**	206623		737851		737851	–	796879
					–		–		–	59028	

Раздел 4 Кровля

141	1110-0105-0101	**Стропила. Установка НР = 90 %**	**:онструкции**	**14,13**	98109,03	1259,90	1386281	17802	1095864	259798	1777765
					19293,3	476,91	272614	6739	–	131686	

Всего по акту	**11 550 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 479 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	735 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 850 916
- Накладные расходы, тенге	1 629 838
- Сметная прибыль, тенге	855 601
Временные здания и сооружения (1,5 %)	173 259
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	257 925
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**239 636**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498961)	**12 831 221**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	12 574 597
НДС (12 %)	1 508 952
Всего по акту с учетом НДС	**14 083 549**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301