Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
119	**16.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	85 152 857,00	85 152 857,00
				Итого	1	x	85 152 857,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Интерстиль" / _____ / Сарибекян Гнел Левикович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кунаев К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	528 811 151					63 457 338	**592 268 489**
в том числе за отчетный месяц:		76 029 337	76 029 337			9 123 520	**85 152 857**
Итого к оплате за текущий месяц	**85 152 857**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №3

приемки выполненных работ за апрель 2020 г

Составлена) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)												
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие (листы КЖ.1-9; КЖ.1-19 - КЖ.1-52)												
27	**1106-1801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**243.5**		**39506.07**	**1754.48**	**9619728**	**427216**	**7353548**	**1750276**	**12279604**
		НР - 91%; СП - 8%				**7552.22**	**346.67**	**1838966**	**84414**		**909600**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**12279604**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)												
РАЗДЕЛ 3.Полы												
		Подвал										
		Тип 1 S=120,6 м2										
45	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9.648**		**21600.59**	**7.68**	**208402**	**74**	**178560**	**27982**	**255295**
		НР - 94%; СП - 8%				**3085.38**	**--**	**29768**	**--**		**18911**	
		Тип 2 S=1020,8 м2										
49	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**81.664**		**21600.59**	**7.68**	**1763991**	**627**	**1511400**	**236847**	**2160904**
		НР - 94%; СП - 8%				**3085.38**	**--**	**251964**	**--**		**160067**	
51	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**1221.298**		**148.99**	**0.99**	**181959**	**1209**	**41288**	**131599**	**338643**
		НР - 94%; СП - 8%				**114.19**	**0.44**	**139462**	**536**		**25085**	

52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону прим.11 лист АС.6-12	м2 поверхности	112	823.76	19.83	92261	2221	64349	24121	125693
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	25691	246		9311	
		1-й этаж									
		Тип 3 S=290,8 м2									
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	290.8	283.36	27.69	82402	8051	--	73284	168141
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	74351	3610		12455	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	290.8	679.89	25.66	197712	7461	107535	80944	300948
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	82716	3394		22292	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	290.8	400.23	17.50	116386	5088	107209	5954	132127
		НР - 94%; СП - 8%			14.06	7.72	4089	2245		9787	
		Тип 4 S=89,7 м2									
60	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	89.7	283.36	27.69	25418	2483	--	22605	51865
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	22934	1114		3842	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	89.7	679.89	25.66	60986	2301	33170	24968	92830
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	25515	1047		6876	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	89.7	400.23	17.50	35900	1569	33070	1837	40756
		НР - 94%; СП - 8%			14.06	7.72	1261	692		3019	
		Тип 5 S=24,8 м2									
67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24.8	283.36	27.69	7027	687	--	6250	14339
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	6341	308		1062	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	24.8	679.89	25.66	16861	636	9171	6903	25665
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	7054	289		1901	

70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24.8	400.23	17.50	9926	434	9143	508	11268
		НР - 94%; СП - 8%			14.06	7.72	349	191		835	
71	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24.8	1426.84	85.02	35386	2108	19474	13210	52484
		НР - 94%; СП - 8%			556.61	10.06	13804	250		3888	
72	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24.8	908.55	41.80	22532	1037	13166	7963	32934
		НР - 94%; СП - 8%			335.84	5.74	8329	142		2440	
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	15.9216	1426.84	85.02	22718	1354	12502	8481	33694
		НР - 94%; СП - 8%			556.61	10.06	8862	160		2496	
74	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15.9216	908.55	41.80	14466	666	8453	5112	21144
		НР - 94%; СП - 8%			335.84	5.74	5347	91		1566	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24.8	679.89	25.66	16861	636	9171	6903	25665
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	7054	289		1901	
		Тип 6 S=736,4 м2									
79	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	736.4	283.36	27.69	208669	20388	--	185578	425787
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	188281	9142		31540	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.55 мм	м2 стяжки	736.4	679.89	25.66	500671	18894	272312	204976	762099
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	209465	8595		56452	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	736.4	700.40	30.62	515772	22546	475104	26386	585531
		НР - 94%; СП - 8%			24.61	13.51	18122	9948		43373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5657812				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Подвал

148	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	2950.30 1315.84	30.74 13.48	32453 14474	338 148	17641	11698 3532	47683
149	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1141.4	87.28 77.56	0.69 0.31	99627 88522	783 356	10322	71102 13658	184388
150	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	715.7	1017.37 655.85	63.47 48.89	728131 469392	45426 34991	213313	403506 90531	1222168
151	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	82	2800.94 1182.20	30.74 13.48	229677 96940	2521 1106	130216	78437 24649	332763
152	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	797.7	87.28 77.56	0.69 0.31	69627 61866	547 248	7214	49692 9546	128864
		1-й этаж									
155	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	453.1	1091.85 656.45	6.63 1.98	494718 297437	3006 896	194275	238666 58671	792055
158	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1832.83	1242.62 787.36	67.66 50.91	2277510 1443097	124016 93314	710397	1229129 280531	3787170
159	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	43.9	2800.94 1182.20	30.74 13.48	122961 51899	1350 592	69712	41992 13196	178150
160	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1668.13	1294.40 603.29	10.70 3.14	2159229 1006363	17844 5245	1135022	809287 237481	3205997
162	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	46.4	1017.37	63.47	47206	2945	13830	26160	79235

		НР - 80%; СП - 8%			655.85	48.89	30431	2269		5869	
		2-й этаж									
169	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1266.1	1242.62	67.66	1573280	85669	490735	849070	2616138
		НР - 80%; СП - 8%			787.36	50.91	996876	64460		193788	
173	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83.5	1242.62	67.66	103759	5650	32364	55997	172536
		НР - 80%; СП - 8%			787.36	50.91	65745	4251		12780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12747147				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 3.Полы

		Подвал									
		Тип 1 S=120,6 м2									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2 покрытия	12.06	7553.28	1476.50	91093	17807	40345	37813	139218
		НР - 94%; СП - 8%			2731.42	604.10	32941	7285		10312	
2	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 покрытия	120.6	651.34	43.33	78552	5226	35521	36035	123754
		НР - 94%; СП - 8%			313.47	4.40	37804	531		9167	
3	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=17	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	120.6	4192.98	380.25	505673	45858	242946	208590	771404
		НР - 94%; СП - 8%			1798.25	41.75	216869	5035		57141	
		Тип 2 S=1020,8 м2									
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2 покрытия	102.08	7553.28	1476.50	771039	150721	341494	320060	1178387
		НР - 94%; СП - 8%			2731.42	604.10	278823	61667		87288	
5	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 покрытия	1020.8	651.34	43.33	664888	44231	300662	305013	1047493
		НР - 94%; СП - 8%			313.47	4.40	319990	4492		77592	
6	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=17	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	1020.8	4192.98	380.25	4280194	388159	2056382	1765576	6529431
		НР - 94%; СП - 8%			1798.25	41.75	1835654	42618		483662	
		1-й этаж									
		Тип 3 S=290,8 м2									
7	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	38.93812	24500.00	--	953984	--	953984	--	1030303
		СП - 8%			--	--	--	--		76319	
		Тип 4 S=89,7 м2									

8	211[illegible]-401-0402 РСН[illegible] РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12.01083	24500.00	--	294265	--	294265	--	317807
		СП - 8%			--	--	--	--		23541	
		Тип 5 S=24,8 м2									
9	211[illegible]-401-0402 РСН[illegible] РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2.5544	24500.00	--	62583	--	62583	--	67589
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
		Тип 6 S=736,4 м2									
10	211[illegible]-401-0402 РСН[illegible] РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	83.43412	24500.00	--	2044136	--	2044136	--	2207667
		СП - 8%			--	--	--	--		163531	
		2-й этаж									
		Тип 7 S=467,1 м2									
11	211[illegible]-401-0402 РСН[illegible] РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	24.05565	24500.00	--	589363	--	589363	--	636512
		СП - 8%			--	--	--	--		47149	
		Тип 8 S=449,2 м2									
12	211[illegible]-401-0402 РСН[illegible] РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23.1338	24500.00	--	566778	--	566778	--	612120
		СП - 8%			--	--	--	--		45342	
		Тип 9 S=19,3 м2									
13	211[illegible]-401-0402 РСН[illegible] РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2.18669	24500.00	--	53574	--	53574	--	57860
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
		3-й этаж									
		Тип 7 S=447,6 м2									
14	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23.0514	24500.00	--	564759	--	564759	--	609940
		СП - 8%			--	--	--	--		45181	
		Тип 8 S=429,7 м2									
15	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	22.12955	24500.00	--	542174	--	542174	--	585548
		СП - 8%			--	--	--	--		43374	
		Тип 9 S=19,3 м2									
16	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2.18669	24500.00	--	53574	--	53574	--	57860
		СП - 8%			--	--	--	--		4286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15972893				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2.Двери

		Деревянные									
35	Е11-10107-0107 1110-107-0107 РСН 5 РК 2015 Изм. 1 доп. вып. о	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26.26	1228.84	96.67	32269	2539	8887	19726	56155
		НР - 90%; СП - 8%			793.73	40.92	20843	1075		4160	
36	Е11-10107-0106 1110-107-0106 РСН 5 РК 2015 Изм. 1 доп. вып. о	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45.45	1467.74	69.94	66709	3179	21197	39260	114446
		НР - 90%; СП - 8%			931.41	28.36	42333	1289		8477	
37	С121-00102-0103 2109-102-0103 РСН 1 РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47.86	9861.00	--	471947	--	471947	--	509703
		СП - 8%			--	--	--	--		37756	
38	С121-00102-0102 2109-102-0102 РСН 1 РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	23.85	12197.00	--	290898	--	290898	--	314170
		СП - 8%			--	--	--	--		23272	
39	С121-00404-0201 2109-404-0201 РСН 1 РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	80	421.00	--	33680	--	33680	--	36374
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
40	С121-00404-1005 2109-404-1005 РСН 5 РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	40	3166.00	--	126640	--	126640	--	136771
		СП - 8%			--	--	--	--		10131	
41	С121-00404-0306 2109-404-0306 РСН 5 РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	36	2583.00	--	92988	--	92988	--	100427
		СП - 8%			--	--	--	--		7439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1268046				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть (Блок В)

РАЗДЕЛ 5.Оконные блоки

330	Е11-1010101-1001 1112-101-1001 РСН РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24.285	2604.75	13.33	63256	324	41239	20024	89943
		НР - 92%; СП - 8%			893.27	2.96	21693	72		6662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				89943				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2.Покрытие, перекрытие

Металлоконструкции КМ

==========

7	1109-302-0101 РСН1 РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	20.3984	49442.26	22605.03	1008543	461106	82496	404096	1525650
		НР - 69%; СП - 8%			22793.00	5917.42	464941	120706		113011	
10	1109-301-0212 РСН1 РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	10.39775	49084.46	25450.00	510368	264623	45369	173294	738355
		НР - 69%; СП - 8%			19271.07	4883.28	200376	50775		54693	
13	1109-302-0401 РСН1 РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	11.50545	26462.85	9385.50	304467	107984	41556	126307	465236
		НР - 69%; СП - 8%			13465.50	2444.70	154927	28127		34462	
17	1109-302-0301 РСН5 РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2.8006	75895.94	19568.08	212554	54802	6639	113499	352137
		НР - 69%; СП - 8%			53957.50	4776.63	151113	13377		26084	
21	1109-302-0301 РСН5 РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж обрамления колонн лист КМ2-10И	т конструкций	1.53615	75895.94	19568.08	116588	30060	3641	62255	193150
		НР - 69%; СП - 8%			53957.50	4776.63	82887	7338		14307	
26	1109-0501-0201 РСН5 РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	46.63835	6356.38	1010.37	296451	47122	43221	142285	473835
		НР - 69%; СП - 8%			4419.28	2.20	206108	102		35099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3748363				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 3.Полы

Подвал

		Тип 1 S=772,8 м2									
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	61.824	21600.59	7.68	1335435	475	1144209	179306	1635920
					3085.38	--	190751	--		121179	
43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	772.8	1029.05	86.58	795251	66909	505436	231105	1108464
					288.44	29.70	222906	22950		82108	
44	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	826.896	148.99	0.99	123198	819	27954	89101	229283
					114.19	0.44	94425	363		16984	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону прим.11 лист АС.6-12 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	61	823.76	19.83	50249	1210	35047	13138	68458
					229.38	2.20	13992	134		5071	
		1-й этаж									
		Тип 2 S=48,8 м2									
46	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	48.8	283.36	27.69	13828	1351	--	12298	28216
					255.68	12.41	12477	606		2090	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	48.8	679.89	25.66	33179	1252	18046	13583	50503
					284.44	11.67	13881	570		3741	
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	48.8	400.23	17.50	19531	854	17991	999	22173
					14.06	7.72	686	377		1642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3143017				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 3.Полы

		Подвал									
		Тип 1 S=772,8 м2									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	77.28	7553.28	1476.50	583717	114104	258529	242303	892102
					2731.42	604.10	211084	46685		66082	
2	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	772.8	651.34	43.33	503356	33485	227617	230911	793008
					313.47	4.40	242250	3400		58741	

3	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=17	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия	772.8	4192.98	380.25	3240335	293857	1556791	1336635	4943127
		НР - 94%; СП - 8%			1798.25	41.75	1389688	32264		366158	
		1-й этаж									
		Тип 2 S=48,8 м2									
4	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4.88	24500.00	--	119560	--	119560	--	129125
		СП - 8%			--	--	--	--		9565	
		Тип 3 S=408,9 м2									
5	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	31.3552	24500.00	--	768202	--	768202	--	829659
		СП - 8%			--	--	--	--		61456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7587021				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть (Блок Д)

		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
		Перекрытие на отм.+6,3									
86	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	5231.39	928.04	47083	8352	19661	24464	77270
		НР - 118%; СП - 8%			2118.90	184.68	19070	1662		5724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77270				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

		РАЗДЕЛ 2.Двери									
		Деревянные									
72	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. о	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26.26	1228.84	96.67	32269	2539	8887	19726	56155
		НР - 90%; СП - 8%			793.73	40.92	20843	1075		4160	
73	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. о	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45.7	1467.74	69.94	67076	3196	21314	39476	115075
		НР - 90%; СП - 8%			931.41	28.36	42566	1296		8524	

79	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	88	421.00	--	37048	--	37048	--	40012
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
80	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	44	3166.00	--	139304	--	139304	--	150448
		СП - 8%			--	--	--	--		11144	
81	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	105	2583.00	--	271215	--	271215	--	292912
		СП - 8%			--	--	--	--		21697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				654602				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Подвал									
		Тип 1 (площ.23м2)									
88	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	24.61	148.99	0.99	3667	24	833	2652	6824
		НР - 94%; СП - 8%			114.19	0.44	2810	11		505	
		Тип 2 (площ.794,9м2)									
93	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	850.543	148.99	0.99	126721	842	28754	91649	235839
		НР - 94%; СП - 8%			114.19	0.44	97125	374		17470	
		1 этаж									
		Тип 4 (площ.424,7м2)									
106	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	424.7	3836.64	19.05	1629422	8089	1479701	136609	1907314
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	141632	3698		141283	
		2 этаж									
		Тип 8 (площ.469,9м2)									
144	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	469.9	3836.64	19.05	1802838	8950	1637183	151148	2110305
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	156705	4091		156319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4260282				

Всего по акту **67 485 999**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 532 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 987 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	798 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 659 887
- Накладные расходы, тенге	13 306 358
- Сметная прибыль, тенге	4 998 962
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 012 290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 506 962
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 400 105**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**77 580 956**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	76 029 337
НДС (12 %)	9 123 520
Всего по акту с учетом НДС	**85 152 857**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**