Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
202	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик ТОО "Интерстиль"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	683 195 185					81 983 422	**765 178 607**
в том числе за отчетный месяц:		62 500 000	61 401 910	1 098 090		7 500 000	**70 000 000**
Итого к оплате за текущий месяц	**70 000 000**	**тенге**					

Заказчик:

И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Данильчук Т.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №5

приемки выполненных работ за май 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)										
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)										
		Купол лист КМ.1										
91	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж**	т конструкций	7,01195	63426,61	37227,32	444744	261036	18177	157492	650415
		НР - 69%; СП - 8%			23607,00	8944,53	165531	62719		48179	
97	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	7,01195	6356,38	1010,37	44571	7085	6498	21392	71240
		НР - 69%; СП - 8%			4419,28	2,20	30988	15		5277	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	338,836	173,05	3,15	58636	1066	43006	10152	74291
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	14564	149		5503	
		Купол лист АС.1-23										
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,54	680373,61	6501,75	367402	3511	336613	32908	432335
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	27278	611		32025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1228281				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы										
		Окна										
106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	71,19	2624,37	155,32	186829	11057	106195	67021	274158
		НР - 90%; СП - 8%			977,35	68,70	69578	4891		20308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				274158				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)

Раздел 2 Стены (листы ЮК.1-9; ЮК.1-16 - ЮК.1-18)

Лист АС.1-5

2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	35,495832	31679,36	2326,99	1124488	82599	837139	206001	1436924
		НР - 93%; СП - 8%			5768,20	472,14	204747	16759		106439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1436924				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

2	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка лист АС.1-3 прим.11	т стальных элементов	0,01	458696,93	12093,33	4587	121	2455	2387	7532
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	2011	12		558	
		Лист АС.1-17									
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,92195	56977,99	2100,79	109509	4038	--	99148	225349
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	105471	1140		16693	
4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2997	249245,00	--	74699	--	74699	--	80675
		СП - 8%			--	--	--	--		5976	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,62225	243223,00	--	394569	--	394569	--	426134
		СП - 8%			--	--	--	--		31565	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3303	680373,61	6501,75	224727	2148	205894	20129	264445
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	16685	374		19589	
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	70	422,00	243,33	29540	17033	2613	15575	48724
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	9894	3305		3609	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,522	74323,00	--	113120	--	113120	--	122169
		СП - 8%			--	--	--	--		9050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1175028				

РАЗДЕЛ 3.Полы

		Подвал									
		Тип 2 S=1020,8 м2									
51	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	-1221,298	148,99	0,99	-181959	-1209	-41288	-131599	-338643
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-139462	-536		-25085	
		2-й этаж									
		Тип 7 S=467,1 м2									

86	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	467,1	283,36	27,69	132359	12932	--	117712	270077
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	119427	5799		20006	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	467,1	679,89	25,66	317877	11988	172728	130017	483401
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	132864	5452		35807	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	467,1	400,23	17,50	186946	8172	172205	9564	212230
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	6569	3606		15721	
		Тип 8 S=449,2 м2									
92	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	449,2	283,36	27,69	127287	12436	--	113202	259728
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	114851	5577		19239	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	449,2	679,89	25,66	305407	11525	166110	125034	464876
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	127772	5243		34435	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	449,2	400,23	17,50	179782	7859	165606	9197	204097
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	6317	3468		15118	
		Тип 9 S=19,3 м2									
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,3	283,36	27,69	5469	534	--	4864	11159
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	4935	240		827	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	19,3	679,89	25,66	13122	495	7137	5372	19974
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	5490	225		1480	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	19,3	400,23	17,50	7724	338	7115	395	8769
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	271	149		650	
		Тип 10 S=34,5 м2									
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.50 мм	м2 стяжки	34,5	679,89	25,66	23456	885	12758	9603	35704
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	9813	403		2645	
106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,5	600,34	26,24	20712	905	19079	1060	23513
		НР - 94%; СП - 8%			21,09	11,58	728	399		1742	

107	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,5	1426,84	85,02	49226	2933	27090	18377	73012
		НР - 91%; СП - 8%			556,61	10,06	19203	347		5408	
108	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	34,5	908,55	41,80	31348	1442	18317	11077	45816
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	11586	199		3394	
109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	22,149	1426,84	85,02	31603	1883	17392	11798	46873
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	12328	223		3472	
110	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,149	908,55	41,80	20123	926	11759	7112	29414
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	7438	127		2179	
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.30 мм	м2 стяжки	34,5	679,89	25,66	23456	885	12758	9603	35704
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	9813	403		2645	
113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,5	200,11	8,75	6904	302	6359	353	7838
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	243	133		581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1893542				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

		2-й этаж									
166	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	485,8	1091,85	6,63	530422	3223	208296	255891	849217
		НР - 80%; СП - 8%			656,45	1,98	318903	960		62905	
170	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1266,1	1294,40	10,70	1638841	13544	861474	614243	2433331
		НР - 80%; СП - 8%			603,29	3,14	763823	3981		180247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3282548				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	557	4070,96	238,30	2267525	132733	1515416	599400	3096278
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	619378	25137		229354	

7	1103-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте до 4 м	м3 кладки	18,47	23354,83	2581,09	431432	47126	319916	68182	839583
		НР - 93%; СП - 8%			3485,63	483,19	64390	8924		39969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3625862				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

РАЗДЕЛ 1. ВI

1	Е11-160501-0203 П16-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1380,91	21,73	6905	109	32	6629	14617
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	6764	1		1083	
2	Е11-160501-0204 П16-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1524,64	25,69	33542	565	89	32238	71042
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,32	32888	7		5262	
3	Е11-160501-0206 П16-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1827,40	488,88	98679	26400	997	76624	189328
		НР - 98%; СП - 8%			1320,04	127,88	71282	6906		14024	
4	Е11-160501-0207 П16-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2150,68	615,28	12904	3692	123	9853	24577
		НР - 98%; СП - 8%			1514,80	160,83	9089	965		1821	
5	Е11-160501-0208 П16-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1904,40	527,77	60941	16889	772	46758	116314
		НР - 98%; СП - 8%			1352,50	138,50	43280	4432		8616	
6	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,69	233,00	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
7	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,614	351,00	--	7236	--	7236	--	7814
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
8	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,084	849,00	--	43370	--	43370	--	46840
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	

9	С123-010501-1511 2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,844	1146,00	--	6697	--	6697	--	7233
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
10	С123-010501-1512 2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90х3,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,168	1631,00	--	50835	--	50835	--	54902
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	
11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1175,29	15,31	29382	383	286	28140	62124
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	28713	2		4602	
12	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1266,42	18,40	117777	1711	769	113003	249243
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	115297	12		18462	
13	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	83,607	114,00	--	9531	--	9531	--	10294
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
14	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,225	182,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1183,72	542,00	--	641576	--	641576	--	692902
		СП - 8%			--	--	--	--		51326	
22	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4,8	685,09	--	3288	--	1924	1336	4995
		НР - 98%; СП - 8%			284,09	--	1364	--		370	
		Теплоизоляция систем В1									
23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	164	307,49	61,88	50428	10148	797	33429	90565
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	39483	4502		6709	
24	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	187,00	--	6994	--	6994	--	7553

		СП - 8%				--		--		560	
25	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	246,00	--	4029	--	4029	--	4334
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
26	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	291,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
27	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	324,00	--	7841	--	7841	--	8468
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
28	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	567,00	--	33680	--	33680	--	36374
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
29	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	661,00	--	4363	--	4363	--	4712
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
30	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	1400,00	--	49280	--	49280	--	53222
		СП - 8%			--	--	--	--		3942	
31	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	199	131,00	--	26069	--	26069	--	28155
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	

32	С121-100502-1826 1110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	6	8336,00	--	50016	--	50016	--	54017
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1848766				
		РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4									
33	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	1175,29	15,31	105776	1378	1032	101305	223648
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	103366	7		16567	
34	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	69	1266,42	18,40	87383	1270	570	83841	184922
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	85543	9		13698	
35	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1380,91	21,73	9666	152	45	9281	20463
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	9469	1		1516	
36	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	22	1524,64	25,69	33542	565	89	32238	71042
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,32	32888	7		5262	
37	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1652,58	29,55	165258	2955	348	158763	349943
		НР - 98%; СП - 8%			1619,55	0,48	161955	48		25922	
38	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	66	2150,68	615,28	141945	40609	1359	108380	270351
		НР - 98%; СП - 8%			1514,80	160,83	99977	10615		20026	
		Теплоизоляция систем Т3, Т4									
48	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	287	307,49	61,88	88249	17758	1395	58500	158489
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	69096	7878		11740	

49	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	187,00 --	-- --	18513 --	-- --	18513	-- 1481	19994
50	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	75,9	246,00 --	-- --	18671 --	-- --	18671	-- 1494	20165
51	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	7,7	291,00 --	-- --	2241 --	-- --	2241	-- 179	2420
52	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	24,2	324,00 --	-- --	7841 --	-- --	7841	-- 627	8468
53	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	110	468,00 --	-- --	51480 --	-- --	51480	-- 4118	55598
54	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	72,6	661,00 --	-- --	47989 --	-- --	47989	-- 3839	51828
55	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	**Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	429	131,00 --	-- --	56199 --	-- --	56199	-- 4496	60695
56	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	**Клей для изоляции из вспененного каучука** двухкомпонентный марки К 425	кг	12	8336,00	--	100032	--	100032	--	108035

		СП - 8%								5063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1206061				

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

1	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,91	167,00	--	13512	--	13512	--	14593
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
2	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,101	270,00	--	17307	--	17307	--	18692
		СП - 8%			--	--	--	--		1385	
3	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	437,00	--	3028	--	3028	--	3271
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
4	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	689,00	--	15006	--	15006	--	16207
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
5	С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99	1197,00	--	118503	--	118503	--	127983
		СП - 8%			--	--	--	--		9480	
6	С123-010602-0208 2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,284	1933,00	--	124261	--	124261	--	134202
		СП - 8%			--	--	--	--		9941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				314947				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 1.Индивидуальный тепловой пункт

		Трубопроводная арматура									
8	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3417,74	268,10	34177	2681	5263	26186	65192
		НР - 98%; СП - 8%			2623,40	48,63	26234	486		4829	
14	С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015 прим№	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	25348,00	--	152088	--	152088	--	164255
		СП - 8%			--	--	--	--		12167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229447				

РАЗДЕЛ 2. Отопление

		Трубопроводная арматура									
91	Z11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	36	258,23	--	9296	--	3012	5189	18610
		НР - 98%; СП - 8%			146,22	--	5264	--		1156	
92	E11-169691-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	1873,66	89,85	59957	2875	9619	46858	115361
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	10,98	47463	351		8545	
93	E11-169691-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1898,41	114,60	7594	458	1203	5900	14573
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	21,96	5933	88		1080	
94	C123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	11507,00	--	161098	--	161098	--	173986
		СП - 8%			--	--	--	--		12888	
95	C123-041006-2203 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14943,00	--	29886	--	29886	--	32277
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
96	C123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	16537,00	--	231518	--	231518	--	250039
		СП - 8%			--	--	--	--		18521	
97	C123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22660,00	--	45320	--	45320	--	48946
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	
98	C123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°C PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7656,00	--	30624	--	30624	--	33074
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
99	C123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°C PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2800,00	--	22400	--	22400	--	24192
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
100	C123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1834,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
		Трубопроводы									

104	Е11-160301-0104 П16-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	76	1801,80	16,64	136937	1265	110888	24722	174591
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	24784	442		12933	
105	Е11-160301-0105 П16-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1960,87	16,64	145101	1231	119741	24071	182710
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	24132	431		13534	
106	Е11-160301-0106 П16-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2373,88	30,48	16617	213	13545	2880	21056
		НР - 98%; СП - 8%			408,46	11,31	2859	79		1560	
109	Е11-160401-0201 П16-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1296,46	36,33	49265	1380	24349	23511	78598
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	23536	455		5822	
		Другие элементы систем									
111	Е11-180301-0101 П18-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	117,18	18017,49	142,09	2111289	16650	2013066	87345	2374525
		НР - 98%; СП - 8%			696,14	64,46	81574	7553		175891	
		Конструкции теплоизоляционные ==========									
112	Е11-130301-0406 П13-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	212,5	88,32	2,22	18768	472	10479	5426	26129
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	7817	47		1936	
113	Е11-130301-1406 П13-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	425	86,53	1,57	36773	669	26970	6367	46591
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	9134	93		3451	
114	Е11-260101-1701 П26-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	695	559,62	61,88	388932	43003	178607	141664	573044
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	167322	19078		42448	
115	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	246,00	--	14883	--	14883	--	16074
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	

116	С21-110403-0217 211-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	115,5	291,00 --	-- --	33611 --	-- --	33611	-- 2689	36299
117	С21-110403-0214 211-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	125,4	324,00 --	-- --	40630 --	-- --	40630	-- 3250	43880
118	С21-110403-0218 211-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	119,9	494,00 --	-- --	59231 --	-- --	59231	-- 4738	63969
119	С21-110403-0215 211-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	81,4	363,00 --	-- --	29548 --	-- --	29548	-- 2364	31912
120	С21-110403-0221 211-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	261,8	661,00 --	-- --	173050 --	-- --	173050	-- 13844	186894
121	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	138	307,49 240,75	61,88 27,45	42433 33224	8539 3788	670	28129 5645	76207
122	С21-110403-2003 211-0403-2003 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м2	104,39	4021,00 --	-- --	419752 --	-- --	419752	-- 33580	453332
		Материалы									

123	Е11-150401-1004 1115-0401-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Баллоны, переливы, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	272	765,00	0,93	208079	254	36857	136866	372541
		НР - 80%; СП - 8%			628,55	0,42	170968	115		27896	
124	С23-021101-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	148	542,00	--	80216	--	80216	--	86633
		СП - 8%			--	--	--	--		6417	
125	Е21-220801-0105 Ц22-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильзы	т фасонных частей	0,06095	1224153,32	451324,76	74612	27508	22079	32217	115375
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	25025	7518		8546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5676341				

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 1.Индивидуальный тепловой пункт

		Оборудование									
1	Прайс-листКазахстан ТОО "Рахат" стр.	**Насос Wilo-TOP-S 80/10**	шт	2	560250,00	--	1120500	--	--	--	1120500
					--	--	--	--	1120500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1120500				

РАЗДЕЛ 2. Отопление

		Трубопроводы									
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	450	1266,42	18,40	569889	8280	3717	546787	1206010
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	557888	59		89334	
3	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	404,55	270,00	--	109229	--	109229	--	117967
		СП - 8%			--	--	--	--		8738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1323977				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть (Блок Б)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

		Лестница Л-2									
154	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01**	м2	61,171407	16,94	2,72	1036	166	--	619	1788
		НР - 69%; СП - 8%			14,23	0,44	870	27		132	
		Ступени									

165	Е11-230201-1704 1123-0201-1704 ЭСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	104,41156	16,94	2,72	1769	284	--	1087	3052
		НР - 69%; СП - 8%			14,23	0,44	1485	46		226	
167	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 ЭСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,32	26803,24	3913,33	35379	5166	24984	5755	44425
		НР - 91%; СП - 8%			4112,65	678,66	5429	896		3291	
168	С121-050309-0301 2105-0309-0301 ЭСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0792	243223,00	--	19263	--	19263	--	20804
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70069				

РАЗДЕЛ 9.Разные работы

		Вход в подвал									
254	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 ЭСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	3	1445,71	745,21	4337	2236	737	2527	7413
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	1364	778		549	
255	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 ЭСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	2045,60	1045,70	4091	2091	724	2367	6975
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1276	730		517	
256	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 ЭСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	3099,95	1654,38	6200	3309	1034	3569	10550
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	1857	1167		782	
260	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 ЭСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	0,2	21002,48	1287,18	4200	257	3415	526	5105
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	528	50		378	
261	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 ЭСНБ РК 2015 прим.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /ступени/**	**м3**	1,1	20087,33	1613,99	22096	1775	18511	1968	25989
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1810	353		1925	
262	С121-050309-0303 2105-0309-0303 ЭСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,0481	221092,00	--	10635	--	10635	--	11485
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
263	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 ЭСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,0102	364407,35	1171,35	3717	12	1667	1859	6022
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	2038	5		446	
				Приямок ПРм1							
278	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 ЭСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	1,05	24775,45	2023,75	26014	2125	20213	3878	32284
		НР - 91%; СП - 8%			3501,39	557,43	3676	585		2391	

279	С21-050301-3201 2105-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04333	211541,00	--	9166	--	9166	--	9899
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
		Воздухозаборная шахта									
280	Е21-110101-0102 1111-0101-0102 СНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,2	304,56	27,85	1891	173	1043	409	2483
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	375	60		134	
281	Е21-110101-0209 1111-0101-0209 СНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,38	5101,07	7,68	1938	3	763	1102	3284
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	1172	--		243	
282	С21-020101-0601 2102-0101-0601 СНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F50/	м3	0,3876	18155,76	--	7037	--	7037	--	7600
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
283	Е21-060301-0410 1106-0301-0410 СНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0056	12558,26	1239,54	70	7	--	60	141
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	63	3		10	
284	С21-050309-0301 2105-0309-0301 СНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0056	243223,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
285	Е1-080201-0101 1108-0201-0101 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из лицевого кирпича/	м3 кладки	1,4	31832,14	2319,20	44565	3247	35769	5732	54321
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	5549	615		4024	
286	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 СНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,15	15247,37	1493,01	17534	1717	12181	3917	23167
		НР - 94%; СП - 8%			3161,36	461,88	3636	531		1716	
287	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 СНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,15	5101,07	7,68	5866	9	2309	3335	9938
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	3548	--		736	
288	С121-020101-0301 2102-0101-0301 СНБ РК 2015 т.ч.тб.4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F50/	м3	1,15	15841,85	--	18218	--	18218	--	19676
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
289	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 СНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02501	12558,26	1239,54	314	31	1	268	629
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	282	12		47	
290	С121-050301-3201 2105-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01181	211541,00	--	2498	--	2498	--	2698

		СП - 8%								200	
221	С121-070301-3001 1103-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	227538,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--			240	
222	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6	823,76	19,93	5437	131	3792	1421	7407
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	1514	14		549	
224	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,1	2146,06	43,34	2361	48	2110	197	2762
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	203	8		205	
225	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	1,67	957,04	9,90	1598	17	995	552	2322
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	586	7		172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				256865				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 4.Полы

		Подвал									
				Тип 1 (площ.49,9м2)							
54	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	-53,393	148,99	0,99	-7955	-53	-1805	-5753	-14805
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-6097	-23		-1097	
				Тип 2 (площ.633,1м2)							
59	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	-677,417	148,99	0,99	-100927	-671	-22900	-72994	-187835
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-77356	-298		-13914	
		1 этаж									
				Тип 4 (площ.254м2)							
72	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	90	3836,64	19,05	345298	1715	313570	28950	404188
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	30014	784		29940	
		2 этаж									
				Тип 8 (площ.254м2)							
110	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	127	3836,64	19,05	487253	2419	442482	40852	570354
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	42353	1106		42248	
		3 этаж									
				Тип 8 (площ.322м2)							

167	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	161	3836,64	19,95	617599	3067	560942	51789	723047
		НР - 91%; СП - 8%			333,49	8,71	53692	1402		53589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1494948				
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены									
168	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1171,1	392,45	4,09	459596	4794	2184	363810	889278
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	452618	2144		65872	
169	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1509	392,45	4,09	592204	6177	2814	468781	1145864
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	583213	2763		84879	
172	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	62	238,35	2,67	14778	165	420	11414	28287
		НР - 80%; СП - 8%			228,92	1,19	14193	74		2095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2063429				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)

		РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
		Лестница Л-2									
		Ступени									
256	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01**	м2	104,41156	16,94	2,72	1769	284	--	1057	3052
		НР - 69%; СП - 8%			14,23	0,44	1485	46		226	
258	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	1,32	26802,24	3913,33	35379	5166	24784	5755	44425
		НР - 91%; СП - 8%			4112,65	678,66	5429	896		3291	
259	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0792	243223,00	--	19263	--	19263	--	20804
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68281				
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Крыльца									
		Крыльцо N1									

346	Е1-080101-0202 108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5374,90	1460,00	1075	292	640	247	1427
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	143	122		106	
347	Е1-060101-0113 106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	25571,43	1104,38	11763	508	9184	1977	14839
		НР - 91%; СП - 8%			4503,10	219,79	2071	101		1099	
348	Е1-060301-0407 106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0076	364407,35	1171,35	2769	9	1242	1385	4487
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	1518	4		332	
364	Е1-110101-0204 111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9525	8013,67	1476,41	7633	1406	3625	2986	11469
		НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	2602	575		850	
365	Е1-110101-0209 111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	21705,65	7,68	13023	5	11167	1740	15945
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	1851	--		1181	
				Крыльцо N2							
368	Е1-080101-0202 108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5374,90	1460,00	1075	292	640	247	1427
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	143	122		106	
369	Е1-060101-0113 106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	25571,43	1104,38	11763	508	9184	1977	14839
		НР - 91%; СП - 8%			4503,10	219,79	2071	101		1099	
370	Е1-060301-0407 106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0076	364407,35	1171,35	2769	9	1242	1385	4487
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	1518	4		332	
386	Е1-110101-0204 111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,155	8013,67	1476,41	9256	1705	4396	3621	13907
		НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	3155	698		1030	
387	Е1-110101-0209 111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	21705,65	7,68	15194	5	13029	2030	18602
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	2160	--		1378	
		Вход в подвал									
408	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1445,71	745,21	4337	2236	737	2527	7413
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	1364	778		549	
409	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2045,60	1045,70	4091	2091	724	2367	6975
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1276	730		517	
410	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3099,95	1654,38	6200	3309	1034	3569	10550
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	1857	1167		782	

411	С21-041201-0001 104-1201-0911 ЮСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 2шт/	м3	1,086	18861,00	--	20472	--	20472	--	22110
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
412	С21-041201-0003 104-1201-0903 ЮСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 3шт/	м3	0,585	21917,00	--	12821	--	12821	--	13847
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
413	С21-041201-0003 104-1201-0903 ЮСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 2шт/	м3	0,53	21917,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
414	Е1-060101-0119 106-0101-0119 ЮСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,2	21002,48	1287,18	4200	257	3415	526	5105
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	528	50		378	
415	Е1-060101-0115 106-0101-0115 ЮСНБ РК 2015 прим.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /ступени/**	м3	1,1	20087,33	1613,99	22096	1775	18511	1968	25989
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1810	353		1925	
416	С21-050309-0303 205-0309-0303 ЮСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0481	221092,00	--	10635	--	10635	--	11485
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
417	Е1-060301-0407 106-0301-0407 ЮСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0102	364407,35	1171,35	3717	12	1667	1859	6022
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	2038	5		446	
430	Е1-061001-0101 106-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	1,05	24775,45	2023,75	26014	2125	20213	3878	32284
		НР - 91%; СП - 8%			3501,39	557,43	3676	585		2391	
431	С21-050301-3201 205-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04333	211541,00	--	9166	--	9166	--	9899
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
		Воздухозаборная камера и шахта ==========									
434	Е1-110101-0102 111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,88	304,96	27,85	2098	192	1490	454	2756
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	416	66		204	
435	Е1-110101-0209 111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,55	5101,07	7,68	2806	4	1105	1595	4753
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	1697	--		352	

436	С21-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F50/	м3	0,561	18155,76	--	10185	--	10185	--	11000
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
437	Е11-060301-0410 Е06-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00803	12558,26	1239,54	102	10	--	87	204
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	92	4		15	
438	С21-050209-0301 2105-0209-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00813	243223,00	--	1977	--	1977	--	2136
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
440	Е11-110101-0803 Е11-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,02	15247,37	1493,01	15552	1523	10804	3474	20548
		НР - 94%; СП - 8%			3161,36	461,88	3225	471		1522	
441	Е11-110101-0209 Е11-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,02	5101,07	7,68	5203	8	2048	2958	8814
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	3147	--		653	
442	С21-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F50/	м3	1,02	15841,85	--	16159	--	16159	--	17451
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
443	Е11-060301-0410 Е06-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0116	12558,26	1239,54	146	14	1	124	292
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	131	6		22	
444	С21-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01046	211541,00	--	2213	--	2213	--	2390
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
445	С21-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00114	227538,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
447	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4	823,76	19,83	6920	167	4826	1809	9427
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	1927	18		698	
448	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,41	2146,06	43,34	3026	61	2705	252	3541
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	260	11		262	

119	Е11-020101-0101 103-0101-0301 ГСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	2,15	937,64	9,90	2020	31	1282	711	2990
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	755	9		221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				352235				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 4.Полы

Подвал

Тип 1 (площ.36,6м2)

53	Е11-110101-3902 111-0101-3902 ГСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	-39,162	148,59	0,99	-5835	-39	-1324	-4220	-10859
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-4472	-17		-804	

Тип 2 (площ.775,94м2)

58	Е11-110101-3902 111-0101-3902 ГСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	-830,2558	148,99	0,99	-123698	-822	-28067	-89463	-230214
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-94809	-365		-17053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-241073				

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

Стены

178	Е11-150405-0103 П15-0405-0103 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3649,2	392,45	4,09	1432121	14939	6803	1133648	2771031
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	1410379	6681		205262	
181	Е11-150405-0105 П15-0405-0105 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	53	238,35	2,67	12633	141	359	9757	24180
		НР - 80%; СП - 8%			228,92	1,19	12133	63		1791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2795211				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

34	Е11-202501-0102 П20-2501-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	камера	2	72677,18	5088,01	145354	10176	14717	121096	287767
		НР - 98%; СП - 8%			60230,52	1553,33	120461	3107		21316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				287767				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

Трубопроводы

1	ТП 409501-0202 116-0501-0202 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	390	1266,42	18,40	493964	2176	3222	473882	1045209
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	483503	61		77423	
2	С 23-019502-0203 301-0602-0203 ЭСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	350,61	270,00	--	94665	--	94665	--	102238
		СП - 8%			--	--	--	--		7573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1147447				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

Лестница Л-1 КЖ.4-26 - КЖ.4-29

==========

91	1109-0304-0101 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2525	63529,87	23992,17	16041	6058	2219	6562	24412
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	7764	1746		1808	
92	2106-0208-0401 ЭСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,2525	521279,00	--	131623	--	431623	--	142153
		СП - 8%			--	--	--	--		10530	
93	Т1ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть I.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,59132	5772,00	--	3413	--	3413	--	3686
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,003914	173,05	3,15	3635	66	2666	629	4605
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	903	9		341	
95	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	2950,30	30,74	61956	646	33677	22333	91032
		НР - 80%; СП - 8%			1315,84	13,48	27633	283		6743	
98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00246	458696,93	12093,33	1128	30	603	587	1853
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	495	3		137	
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12738	364407,35	1171,35	46418	149	20821	23212	75201
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	25448	59		5570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				342942				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

Лестница Л-1 КЖ.4-26 - КЖ.4-29

==========

1											
1	106-1802-0101 ЭСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	17,13	1766,71	40,86	30264	700	10390	17517	51603
		НР - 91%; СП - 8%			1119,34	4,39	19174	78		3822	
2	106-1802-0301 ЭСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,084	16900,69	2024,88	1420	170	426	777	2373
		НР - 91%; СП - 8%			9805,73	362,24	824	30		176	
3	105-0301-3201 ЭСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	211541,00	--	14385	--	14385	--	15536
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
4	105-0309-0301 ЭСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	243223,00	--	3892	--	3892	--	4203
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
5	106-1802-0301 ЭСНБ РК 2015	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	2,6	20076,10	15001,23	52198	39003	251	18056	75874
		НР - 91%; СП - 8%			4978,41	2652,99	12944	6898		5620	
6	202-0101-0601 ЭСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,639	17976,00	--	47439	--	47439	--	51234
		СП - 8%			--	--	--	--		3795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				200822				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 3.Полы

		Подвал									
		Тип 1 S=772,8 м2									
43	111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.20 мм**	**м2 покрытия**	-772,8	1029,05	86,58	-795251	-66909	-505436	-231105	-1108464
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	-222906	-22950		-82108	
44	111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	-826,896	148,99	0,99	-123198	-819	-27954	-89101	-229283
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-94425	-363		-16984	
		1-й этаж									
		Тип 3 S=408,9 м2									
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	408,9	283,36	27,69	115867	11321	--	103046	236426
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	104547	5076		17513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1101321				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	652,64	4070,96	238,30	2656873	155523	1775621	702318	3627926
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	725729	29452		268735	

3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из мелкоблочных камней. Кладка без облицовки при высоте до 4 м	м3 кладки	17,4	23354,83	2581,09	406374	44399	301335	64222	508244
		НР - 61%; СП - 8%			3485,52	483,11	60650	8406		37648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4136170				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		1-й этаж									
		Тип 3 S=408,9 м2									
4	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	380,8	4133,14	116,23	1573900	44260	1196768	330547	2056803
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	332873	18773		152356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2056803				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
5	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	7,16	101992,12	12665,84	730264	90687	102836	375350	1194062
		НР - 69%; СП - 8%			74963,70	1011,86	536740	7245		88449	
6	1106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	7,16	439280,00	--	3145245	--	3145245	--	3396864
		СП - 8%			--	--	--	--		251620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4590927				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 3. Т3, Т4									
37	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	1175,29	15,31	61115	796	597	58532	129219
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	59722	4		9572	
38	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	109	1266,42	18,40	138040	2005	902	132445	292123
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	135133	15		21639	
39	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1380,91	21,73	22095	348	103	21214	46773
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	21644	3		3465	
40	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1524,64	25,69	54887	925	145	52752	116250
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,32	53817	12		8611	

51	Т11-160601-0207 1126-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Т11. Сооружения водоснабжения из напорных полимерных труб наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 95%; СП - 8%*	м трубопровода	27	1652,55 1610,55	29,55 0,48	44620 43728	798 13	94	42866 6999	94485
52	Т11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	198	559,62 240,75	61,88 27,45	110804 47669	12251 5436	50984	40359 12093	163256
53	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	187,00 --	-- --	2057 --	-- --	2057	-- 165	2222
54	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	119,9	246,00 --	-- --	29495 --	-- --	29495	-- 2360	31855
55	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	291,00 --	-- --	5122 --	-- --	5122	-- 410	5531
56	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	39,6	324,00 --	-- --	12830 --	-- --	12830	-- 1026	13857
57	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	29,7	468,00 --	-- --	13900 --	-- --	13900	-- 1112	15012
58	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	234	131,00 --	-- --	30654 --	-- --	30654	-- 2452	33106

2	С123-100502-1826 1119-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	6	8336,00	--	50016		50016		53917
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				997706				

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

1	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,48	167,00	--	8597	--	8597	--	9285
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
2	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	107,91	270,00	--	29136	--	29136	--	31467
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
3	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	437,00	--	6922	--	6922	--	7476
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
4	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,64	689,00	--	24556	--	24556	--	26520
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
5	С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,73	1197,00	--	31996	--	31996	--	34555
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109303				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

Трубопроводная арматура

5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35	1873,66	89,85	65578	3145	10520	51251	126176
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	10,98	51913	384		9346	
6	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	11507,00	--	103563	--	103563	--	111848

20	С[illegible] 1[illegible]-0402-0214 1[illegible]-0402-0214 РСНБ РК 2015	Гибкие рубашки изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	77	324,00	--	24948	[illegible]	24948	--	26244
		СП - 8%			--		--	--		1996	
		Материалы									
21	Е11-150403-1004 1[illegible]5-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	77	763,00	0,93	58905	72	10434	38745	105462
		НР - 80%; СП - 8%			628,56	0,42	48399	32		7812	
22	С[illegible]-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,2	542,00	--	41309	--	41309	--	44604
		СП - 8%			--	--	--	--		3304	
23	Е11220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/гильзы	т фасонных частей	0,0207	1224153,32	451324,76	25340	9342	7499	10942	39184
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	8499	2553		2903	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	89	88,32	2,22	7860	198	4388	2273	10944
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	3274	20		811	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	178	86,53	1,57	15402	280	11296	2667	19514
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	3826	39		1445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1124867				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

		Трубопроводы									
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	103	1266,42	18,40	130441	1895	851	125153	276042
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	127694	13		20448	
2	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,597	270,00	--	25001	--	25001	--	27001
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				303044				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

		Лестница Л-1									
		Ограждение лестниц									
137	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	27,18	1477,35	78,25	401648	2127	339531	48158	485791
		НР - 115%; СП - 8%			1471,32	30,23	39990	822		35985	
138	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,05	13741,32	72,73	124359	658	119705	5014	139720
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,74	3996	251		10380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				625811				

РАЗДЕЛ 9.Разные работы

		Вход в подвал									
232	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	9	1445,71	745,21	13011	6707	2213	7581	22240
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	4091	2333		1647	
233	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	2	2045,60	1045,70	4091	2091	724	2367	6975
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1276	730		517	
234	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	3	3099,95	1654,38	9300	4963	1551	5353	15825
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	2786	1751		1172	
235	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 2шт/**	**м3**	1,629	18851,00	--	30708	--	30708	--	33165
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
236	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 3шт/**	**м3**	1,755	21917,00	--	38464	--	38464	--	41541
		СП - 8%			--	--	--	--		3077	
237	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 2шт/**	**м3**	0,53	21917,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
238	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,13	21002,48	1287,18	2730	167	2219	342	3318
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	344	33		246	
239	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /ступени/**	**м3**	1,5	20087,33	1613,99	30131	2421	25242	2683	35439
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	2468	481		2625	
240	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 **Изм. и доп. вып.** 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0874	16696,58	392,86	1459	78	25	1255	2931

		НР - 91%; СП - 8%			18512,72	266,72	1350	5		217	
241	С21-050301-3201 105-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0874	211541,00 --	--	18489 --	--	18489	-- 1479	19968
242	Е11-060301-0407 106-0301-0407 СНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0102	364407,36 199782,00	1171,35 465,93	3717 2038	12 5	1667	1859 446	6022
				Приямок ПРм1							
255	Е11-061001-0101 106-1001-0101 СНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,05	24775,45 3501,39	2023,78 557,43	26014 3676	2125 585	20213	3878 2391	32284
256	С21-050301-3201 105-0301-3201 СНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04333	211541,00 --	--	9166 --	--	9166	-- 733	9899
		Воздухозаборная камера и шахта ==========									
259	Е1-110101-0102 111-0101-0102 СНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	6,88	304,96 60,47	27,85 9,66	2098 416	192 66	1490	454 204	2756
260	Е1-110101-0209 111-0101-0209 СНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,41	5101,07 3085,38	7,68 --	2091 1265	3 --	823	1189 262	3543
261	С21-020101-0601 202-0101-0601 СНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F50/ СП - 8%	м3	0,4182	18155,76 --	-- --	7593 --	-- --	7593	-- 607	8200
262	Е1-060301-0410 106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,00604	12558,26 11286,80	1239,54 492,60	76 68	7 3	1	65 11	152
263	С21-050309-0301 205-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00604	243223,00 --	-- --	1469 --	-- --	1469	-- 118	1587
265	Е11-110101-0803 111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	0,63	15247,37 3161,36	1493,01 461,88	9606 1992	941 291	6673	2146 940	12692
266	Е11-110101-0209 111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,63	5101,07 3085,38	7,68 --	3214 1944	5 --	1265	1827 403	5444

267	С121-020101-0201 2102-0101-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.гб.4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F50/	м3	0,63	15841,[illegible]	--	9939	--	9980	--	10777
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
268	Е11-050201-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои перекрывающие и набетонки. Армирование	т	0,00718	12558,[illegible]	1239,54	90	9	--	77	101
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	81	4		13	
269	С121-050301-3201 2105-0201-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00646	211541,00	--	1367	--	1367	--	1476
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
270	С121-050301-3001 2105-0201-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00072	227538,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
272	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	823,76	19,83	4349	105	3033	1137	5926
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	1211	12		439	
273	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,88	2146,06	43,34	1889	38	1688	157	2210
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	163	7		164	
274	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	1,34	957,04	9,90	1282	13	799	443	1863
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	470	6		138	
				Узел "Б"							
304	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,14	13506,24	2073,46	42410	6511	--	29013	77136
		НР - 76%; СП - 8%			11432,78	724,68	35899	2275		5714	
305	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,32342	15958,00	--	5161	--	5161	--	5574
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
306	С121-130816-2808 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	16	21,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

307	11-129107-0102 115-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолок. Оштукатуривание по готовой бетонной основе каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	3281,75	30,74	10302	97	6073	3339	14732
		НР - 80%; СП - 8%			1315,84	13,48	4132	42		1091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3969513				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Стены

177	Е11-150405-0103 115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	899,3	392,45	4,09	352928	3681	1677	279374	682886
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	347570	1646		50584	
178	Е11-150405-0103 115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1779,8	392,45	4,09	698479	7286	3318	552907	1351496
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	687875	3258		100111	
181	Е11-150405-0105 115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36,3	238,35	2,67	8652	97	245	6682	16561
		НР - 80%; СП - 8%			228,92	1,19	8310	43		1227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2050943				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 3.Полы

		Подвал									
		Тип 2 S=232,5 м2									
27	111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	-270,175	148,99	0,99	-40253	-267	-9134	-29112	-74914
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-30852	-119		-5549	
		1-й этаж									
32	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	122,8	679,89	25,66	83491	3151	45410	34181	127085
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	34930	1433		9414	
33	111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	122,8	400,23	17,50	49148	2148	45273	2514	55795
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	1727	948		4133	
		Тип 4 S=42,2 м2									
37	111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,2	283,36	27,69	11958	1168	--	10635	24400

		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	10790	524		1807	
39	1111-0101-1101 СНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	42,2	679,89	25,66	38691	1083	25604	11746	43673
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	12004	493		3235	
40	1111-0101-1102 СНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,2	401,23	17,50	16899	738	15389	864	19173
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	593	326		1420	
41	1111-0101-0401 ЕСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,2	1426,84	85,02	60213	3588	33136	22479	89307
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	23489	425		6618	
42	1111-0101-0402 ЕСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,2	908,55	41,80	38341	1764	22405	13550	56042
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	14172	242		4151	
43	1111-0101-0401 ЕСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	27,0924	1426,84	85,02	38657	2303	21274	14431	57335
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	15080	273		4247	
44	1111-0101-0402 ЕСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27,0924	908,55	41,80	24615	1132	14384	8699	35979
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	9099	155		2665	
		Тип 5 S=5,1 м2									
49	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,1	283,36	27,69	1445	141	--	1285	2949
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	1304	63		218	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	5,1	679,89	25,66	3467	131	1885	1420	5278
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1451	60		391	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5,1	400,23	17,50	2041	89	1880	104	2317
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	72	39		172	
		Тип 6 S=521 м2									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	521	679,89	25,66	354223	13368	192660	145020	539182
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	148195	6081		39939	
59	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	521	745,58	9,90	388447	5160	229114	147131	578425
		НР - 94%; СП - 8%			295,92	4,51	154173	2349		42846	
60	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	521	5264,33	56,28	2742718	29319	2415586	292242	3277757
		НР - 94%; СП - 8%			571,62	25,11	297813	13083		242797	
		Тип 7 S=53,7 м2									

23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,7	672,29	28,56	36110	1378	19087	14947	58571
		НР - 9%; СП - 8%			284,44	11,67	18275	627		4117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4895358				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

24	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1175,29	15,31	41135	536	401	39397	86974
		НР - 98%; СП - 8%			1148,51	0,08	40198	3		6443	
25	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1266,42	18,40	44325	644	290	42528	93801
		НР - 98%; СП - 8%			1239,75	0,13	43391	5		6948	
26	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1380,91	21,73	4143	65	20	3978	8770
		НР - 98%; СП - 8%			1352,74	0,21	4058	1		650	
27	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1524,64	25,69	22870	385	61	21980	48438
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,32	22424	5		3588	
36	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	67	559,62	61,88	37494	4146	17218	13657	55243
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	16130	1839		4092	
37	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	187,00	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
38	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	246,00	--	9471	--	9471	--	10229
		СП - 8%			--	--	--	--		758	

39	С123-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	324,00	--	5346	--	5346	--	5774
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
40	С123-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	77	131,00	--	10087	--	10087	--	10894
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
41	С123-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	2	8336,00	--	16672	--	16672	--	18006
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				341906				

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

1	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	167,00	--	5787	--	5787	--	6249
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
2	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	270,00	--	9356	--	9356	--	10104
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
3	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	437,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
4	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	689,00	--	10232	--	10232	--	11050
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28805				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

		Трубопроводная арматура ==========									
		Трубопроводы									
18	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1801,80	16,64	198198	1830	160496	35782	252698

		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	35872	640		10718	
19	Е11-160301-0105 Е16-0301-0105 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1969,87	15,63	49922	176	49452	8133	61726
		НР - 98%; СП - 8%			326,11	5,82	8153	146		4572	
20	Е11-160301-0106 Е16-0301-0106 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2375,38	30,48	22739	305	19549	4114	30081
		НР - 98%; СП - 8%			408,46	11,31	4085	113		2228	
		Конструкции теплоизоляционные									
22	Е11-130301-0406 Н13-0301-0406 ЭСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,6	88,32	2,22	1378	35	769	398	1918
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	574	3		142	
23	Е11-130301-1406 Н13-0301-1406 ЭСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	31,2	86,53	1,57	2700	49	1980	467	3420
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	671	7		253	
24	Е11-260101-1701 Н26-0101-1701 ЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	115	307,49	61,88	35361	7116	559	23441	63506
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	27686	3157		4704	
25	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	291,00	--	4802	--	4802	--	5186
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
26	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	324,00	--	23166	--	23166	--	25019
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
27	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	363,00	--	9983	--	9983	--	10781
		СП - 8%			--	--	--	--		799	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 630 561
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 504 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	387 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 893 404
- Оборудование, тенге	1 120 500
- Накладные расходы, тенге	11 358 150
- Сметная прибыль, тенге	4 030 961
Временные здания и сооружения (1,5 %)	816 269
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 215 153
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 128 987**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**63 775 511**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	62 500 000
НДС (12 %)	7 500 000
Всего по акту с учетом НДС	**70 000 000**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Технадзор:
ТОО "Курылыста экспертиза" **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ Д.В.
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**