Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Алия-Сервис" г.Уральск, ул.Широкая, д.2 тел: 8 7112 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", г.Уральск, 6, 8 тел.: 87762474944** — **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №15 от 02.09.2019г

Номер документа	Дата составления
18	24.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"	октябрь 2019г		работа	1	4 450 000,00	4 450 000,00
				Итого	1	x	4 450 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов А.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Молгалиева В.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на октябрь 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	4 450 000,00		4 450 000				3 973 215	476 786	4 450 000
Всего к оплате:							**3 973 215**	**476 786**	**4 450 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Мелдыбаева В.Б.
М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Батыс Курылыс Кызмет "

Директор
Оспанов А.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Курылыс Кызмет"

Наименование стройки **Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района**
Наименование объекта - **Магистральный газопровод**
Договор №

А К Т
выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на I квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			м3 грунта	5		1644,72	--	8224	--	--	5921	15276
						1644,72	--	8224	--		1132	
		НР - 72%, СП - 8%										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	92,4	890,00		82236,00				
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2\ с учетом присыпки 10см при прокладке**										
			м3 грунта	190		715,39	--	135924	--	--	97865	252493
						715,39	--	135924	--		18703	
		НР - 72%, СП - 8%										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1944	736,00		1430784,00				
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка/за вычетом прокладки труб футляре и методом ГНБ**										
			км трубопровода	2,15		399145,70	131579,38	858163	282896	28286	618223	1594497
						254410,00	36040,04	546982	77486		118111	
		НР - 99%, СП - 8%										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	6323,2	1030,00		6512896,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	978,94							
5.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	878,08		3557,00		3123331,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	878,08		921,00		808711,68			
5.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	13,312		4012,00		53408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	13,312		1316,00		17518,59			
5.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	512		72,00		36864,00			
5.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	59,392		1432,00		85049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	59,392		1101,00		65390,59			
5.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	28,16		2478,00		69780,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	28,16		1101,00		31004,16			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	11,264	228,00				2568,00		
5.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1228,8	272,00				334234,00		
8	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**2,15**		**920781,66**	**339782,90**	**1979681**	**730533**	**102135**	**1406702**	**3657293**
		НР - 99%, СП - 8%				**533494,00**	**127394,76**	**1147012**	**273899**		**270911**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	442	11315,2	1207,00		13657446,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	2726,14							
8.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	556,8		4844,00		2697139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	556,8		1316,00		732748,80			
8.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	39,424		5538,00		218330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	39,424		1572,00		61974,53			
8.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	1484,8		2351,00		3490765,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	1484,8		1101,00		1634764,80			
8.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	258,048		6568,00		1694859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	258,048		1572,00		405651,46			
8.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	633,6		28,00		17741,00			
8.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	89,6		178,00		15949,00			
8.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	378,112		1432,00		541456,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	378,112		1101,00		416301,31			
8.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	8,96		2478,00		22203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	8,96		1101,00		9864,96			
8.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1024	561,00				574464,00		
8.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	5,12	40425,00				206976,00		
8.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	2,048	212247,00				434682,00		
9	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. прокладка в траншее. прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**Км кабеля**	**2,15**		**25893,92**	**18554,42**	**55672**	**39892**	**0**	**16946**	**78428**
		НР - 72%, СП - 8%				**7339,50**	**3607,63**	**15780**	**7756**		**5809**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	161,28	1165,00		187891,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	69,43							
9.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	33,792		9409,00		317949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	33,792		1572,00		53121,02			
9.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	35,6352		3265,00		116349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	35,6352		1101,00		39234,36			
9.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	35,6352		1142,00		40695,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка провода в траншее	Км кабеля	2,15		25893,92	18554,42	55672	39892	0	16946	78428
						7339,50	3607,63	15780	7756		5809	
		НР - 72%, СП - 8%						187891,00				
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	161,28	1165,00						
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	69,43							
11.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	33,792		9409,00		317949,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	33,792		1572,00		53121,02			
11.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	35,6352		3265,00		116349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	35,6352		1101,00		39234,36			
11.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	35,6352		1142,00		40695,00			5 676 021
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1869701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1093213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						359141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							130421		
		- Накладные расходы	Тенге								2162603	
		- Сметная прибыль	Тенге								420475	

Итого 5 676 021
Итого с коэффициентом понижения К=0,7 3 973 215
НДС-12% 476 786
ВСЕГО 4 450 000

СДАЛ:

Директор
ТОО "Батыс Курылыс Кызмет"
Оспанов А.

ПРИНЯЛ:

Директор
ТОО "Алия-Сервис"
Мошанова В.Б.