Форма 2В

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Колобок" акимата города Сарани ГУ "Отдел образования города Сарани"
Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»
Наименование объекта: Капитальный ремонт подсобного помещения КГКП "Ясли-сад "Колобок"
Договор подряда №28 от 30.04. 2020 года

АКТ №2

выполненных работ на работы за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1,046	744,95	1,86	779	2	280	359	1229
					475,46	0,90	497	1		91	
2	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,6	2022,12	5,50	9302	25	7266	1452	11614
					437,25	1,10	2011	5		860	
3	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,4	1420,47	5,50	6250	24	4302	1389	8250
					437,25	1,10	1924	5		611	
4	1203-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	12	8567,66	48,72	102812	585	30837	51559	166721
					5949,19	18,29	71390	219		12350	
5	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки /цоколь/. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	9,64	8510,29	72,86	82039	702	28213	38409	130084
					5510,80	23,05	53124	222		9636	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Отмостка. Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,52	154,84	73,74	390	186	--	208	646
					81,11	33,63	204	85		48	
7	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,09	5422,10	967,70	11332	2022	3167	5001	17640
					2939,17	384,30	6143	803		1307	
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,15	8876,66	1679,35	27961	5290	12639	8821	39725
					3184,92	704,55	10032	2219		2943	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона класса В 15.. Устройство	м3	1,31	19765,88	1091,68	25893	1430	22877	1361	29435

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1210,95	232,25	1586	304		2180	
		23 Крыльцо									
10	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Каркас козырька. Монтаж	т конструкций	0,52056	86498,67	21259,73	45028	11067	1196	25678	76362
					62941,00	5569,75	32765	2899		5656	
11	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,43796	316620,00	--	138667	--	138667	--	149760
					--	--	--	--		11093	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0826	253792,00	--	20963	--	20963	--	22640
					--	--	--	--		1677	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,07	78,86	2,34	2135	63	911	841	3214
					42,89	0,26	1161	7		238	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,14	75,06	1,66	4064	90	2617	987	5455
					25,07	0,26	1357	14		404	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,74	746,28	20,91	7269	204	689	4644	12866
					654,64	7,63	6376	74		953	
16	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,201	2077,00	--	23264	--	23264	--	25126
					--	--	--	--		1861	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,64	154,84	73,74	564	268	--	301	933
					81,11	33,63	295	122		69	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,33	17200,58	1091,68	22877	1452	19814	1382	26199
					1210,95	232,25	1611	309		1941	
19	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,91	869,00	--	2529	--	2529	--	2731
					--	--	--	--		202	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,9	767,85	28,21	13745	505	7301	4452	19652
					331,79	13,61	5939	244		1456	
21	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,9	1106,79	92,53	19812	1656	4927	13158	35607
					739,07	42,92	13229	768		2638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,9	2166,00	--	38771	--	38771	--	41873
					--	--	--	--		3102	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03538	253792,00	--	8979	--	8979	--	9697
					--	--	--	--		718	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00271	220428,00	--	597	--	597	--	645
					--	--	--	--		48	
25	86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профлиста 2х2, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2 м	секция	3	58262,00	411,00	174786	1233	140241	24190	214894
					11104,00	95,00	33312	285		15918	
25.1	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	3	58262,00	411,00	174786	1233	140241	24190	214894
					11104,00	95,00	33312	285		15918	
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка									
		Двери.									
26	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,9	1043,59	163,08	7201	1125	--	4787	12946
					880,51	82,97	6076	573		959	
27	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,5	1431,76	171,74	2148	258	470	1109	3517
					946,82	80,14	1420	120		261	
28	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,5	28029,00	--	42044	--	42044	--	45407
					--	--	--	--		3363	
29	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,4	2688,86	47,11	14520	254	2164	8422	24777
					2241,15	19,26	12102	104		1835	
30	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,4	66139,00	--	357151	--	357151	--	385723
					--	--	--	--		28572	
31	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,408	5337,17	24,44	18189	83	2930	10957	31478
					4452,91	12,44	15176	42		2332	
		Полы									
32	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы Тип1. Полы цементные. Разборка покрытия	м2	44,5	1777,77	585,70	79111	26064	--	46692	135867
					1192,06	265,25	53047	11804		10064	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,5	767,85	28,21	34170	1255	18150	11067	48855
					331,79	13,61	14765	606		3619	
34	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,5	658,88	45,66	29320	2032	11024	11874	44490
					365,47	5,13	16264	228		3296	
35	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	44,5	244,59	23,57	10884	1049	4347	4043	16122
					123,33	2,87	5488	128		1194	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,5	767,85	28,21	34170	1255	18150	11067	48855
					331,79	13,61	14765	606		3619	
37	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Полы Тип 2. Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,16	8876,66	1679,35	28050	5307	12679	8849	39852
					3184,92	704,55	10064	2226		2952	
38	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,6	658,88	45,66	20821	1443	7829	8432	31593
					365,47	5,13	11549	162		2340	
39	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	31,6	244,59	23,57	7729	745	3087	2871	11448
					123,33	2,87	3897	91		848	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,6	767,85	28,21	24264	891	12888	7859	34693
					331,79	13,61	10485	430		2570	
41	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	39,5	1232,62	142,14	48688	5615	16173	22813	77222
					681,00	121,15	26900	4785		5720	
		Стены. перегородки									
42	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	205,34	204,70	--	42032	--	--	30263	78079
					204,70	--	42032	--		5784	
43	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	205,34	652,03	13,48	133887	2769	42549	64784	214564
					431,33	6,86	88569	1409		15894	
44	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	205,34	1094,25	7,34	224693	1507	87880	97761	348250
					658,94	2,31	135306	473		25796	
45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	205,34	444,56	2,87	91287	589	35865	39685	141449
					267,04	1,39	54833	285		10478	
		Потолки									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	76,1	204,70	--	15577	--	--	11216	28936
					204,70	--	15577	--		2143	
47	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50,9	1200,36	7,34	61098	374	21783	28122	96358
					765,05	2,31	38941	117		7138	
48	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	50,9	353,09	0,74	17972	38	3768	10213	30439
					278,30	0,36	14166	18		2255	
49	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	50,9	180,80	0,31	9202	16	1407	5607	15994
					152,83	0,15	7779	8		1185	
50	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми	м2 потолков	25,2	771,79	14,45	19449	364	603	13432	35512
					733,40	6,92	18482	174		2631	
51	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм	м2	25,8804	2278,00	--	58956	--	58956	--	63672
					--	--	--	--		4716	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1432611	53034	1282944	646117	3099096
							617681	24390	--	229564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1060941				
	Материалы		Тенге				301584				
	Всего заработная плата		Тенге					629864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100999				
		Накладные расходы	Тенге				453502				
		Сметная прибыль	Тенге				121155				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1635599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	Тенге					629864			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				371670				
	Материалы		Тенге				2163				
	Всего заработная плата		Тенге					12206			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				357151				
		Накладные расходы	Тенге				8422				
		Сметная прибыль	Тенге				30407				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				410500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2046099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					642071			
	РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы										
52	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	5	283,66	--	1418	--	--	1021	2635
					283,66	--	1418	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	
54	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	283,66	--	851	--	--	613	1581
					283,66	--	851	--		117	
55	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	361,00	--	1083	--	1083	--	1170
					--	--	--	--		87	
56	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	10	2093,56	1,69	20936	17	--	15068	38884
					2091,87	0,86	20919	9		2880	
57	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3780,00	--	37800	--	37800	--	40824
					--	--	--	--		3024	
58	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	139	22,78	--	3167	--	--	2280	5883
					22,78	--	3167	--		436	
59	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	139	277,32	115,83	38548	16101	--	21367	64708
					161,49	52,01	22447	7229		4793	
60	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	139	354,39	2,65	49260	369	21313	19949	74746
					198,40	0,93	27578	130		5537	
61	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,139	172141,00	--	23928	--	23928	--	25842
					--	--	--	--		1914	
62	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,139	122938,63	1150,24	17088	160	6780	7362	26407
					73010,28	550,83	10148	77		1956	
63	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	8	228,77	2,22	1830	18	169	1184	3255
					205,42	0,11	1643	1		241	
64	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	8	76,00	--	608	--	608	--	657
					--	--	--	--		49	
65	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением	м кабеля	35	755,84	353,36	26454	12368	8706	6792	35906
					153,72	115,81	5380	4053		2660	
66	2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	224605,00	--	7861	--	7861	--	8490
					--	--	--	--		629	