**Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Колобок" акимата города Сарани ГУ "Отдел образования города Сарани"** **Форма 2В**

**Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт подсобного помещения КГКП "Ясли-сад "Колобок"**

**Договор подряда №28 от 30.04. 2020года**

# АКТ №1

## выполненных работ на работы за июнь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 01.01.2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кровля** | | | | | | | | | |
| 1 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 кровли | 60 | 94,17 | 0,07 | 5650 | 4 | -- | 4065 | 10492 |
| | | | | | 94,10 | -- | 5646 | -- | | 777 | |
| 2 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 60 | 160,57 | 19,28 | 9634 | 1157 | -- | 6358 | 17272 |
| | | | | | 141,29 | 5,89 | 8477 | 354 | | 1279 | |
| 3 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 60 | 231,25 | 12,16 | 13875 | 729 | -- | 9625 | 25380 |
| | | | | | 219,09 | 3,71 | 13145 | 223 | | 1880 | |
| 4 | 1203-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка стен из брусьев | м2 стен | 54 | 636,32 | 139,83 | 34361 | 7551 | -- | 21345 | 60162 |
| | | | | | 496,49 | 52,49 | 26811 | 2835 | | 4456 | |
| 5 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Перемычки из уголков. Монтаж | т конструкций | 0,151 | 86498,67 | 21259,73 | 13061 | 3210 | 347 | 7448 | 22151 |
| | | | | | 62941,00 | 5569,75 | 9504 | 841 | | 1641 | |
| 6 | 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,151 | 317131,00 | -- | 47887 | -- | 47887 | -- | 51718 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3831 | |
| 7 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 21 | 24389,90 | 2401,20 | 512188 | 50425 | 364707 | 77628 | 637001 |
| | | | | | 4621,72 | 512,40 | 97056 | 10760 | | 47185 | |
| 8 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 144 | 1182,76 | 30,68 | 170318 | 4418 | 53192 | 83817 | 274465 |
| | | | | | 782,69 | 25,73 | 112708 | 3705 | | 20331 | |
| 9 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 2,472 | 97457,49 | 1014,61 | 240915 | 2508 | 180840 | 42269 | 305838 |
| | | | | | 23287,50 | 461,16 | 57567 | 1140 | | 22655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 2,472 | 8800,67 | 56,28 | 21755 | 139 | 19509 | 1561 | 25182 |
| | | | | | 852,54 | 24,52 | 2107 | 61 | | 1865 | |
| 11 | 1110-0114-0502<br>РСНБ РК 2015 | Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 62,208 | 1649,12 | 30,92 | 102589 | 1924 | 85555 | 11439 | 123150 |
| | | | | | 242,89 | 12,51 | 15110 | 778 | | 9122 | |
| 12 | 1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 62,208 | 306,35 | 2,61 | 19058 | 162 | 16886 | 1498 | 22200 |
| | | | | | 32,31 | 1,14 | 2010 | 71 | | 1644 | |
| 13 | 1208-0101-1601<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок | м2 слоя | 57,85 | 333,61 | 1,60 | 19299 | 92 | 16726 | 1819 | 22807 |
| | | | | | 42,89 | 0,77 | 2481 | 44 | | 1689 | |
| 14 | 1208-0101-2201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике | м2 | 62,208 | 487,74 | 19,33 | 30341 | 1203 | 17915 | 8334 | 41770 |
| | | | | | 180,40 | 5,67 | 11223 | 353 | | 3094 | |
| 15 | 2111-0101-0108<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 12,44 | 33813,00 | -- | 420634 | -- | 420634 | -- | 454284 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33651 | |
| 16 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 62,208 | 328,15 | 12,63 | 20413 | 786 | 14818 | 3596 | 25930 |
| | | | | | 77,31 | 2,96 | 4809 | 184 | | 1921 | |
| 17 | 1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 84,23 | 746,28 | 20,91 | 62859 | 1762 | 5956 | 40164 | 111265 |
| | | | | | 654,64 | 7,63 | 55141 | 642 | | 8242 | |
| 18 | 2110-0103-0508<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 96,8645 | 2077,00 | -- | 201188 | -- | 201188 | -- | 217283 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16095 | |
| 19 | 1112-0101-0902<br>РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 10,1 | 847,92 | 11,43 | 8564 | 115 | 5439 | 2192 | 11617 |
| | | | | | 298,02 | 3,48 | 3010 | 35 | | 861 | |
| 20 | 2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /примен/ | м | 10,1 | 1611,00 | -- | 16271 | -- | 16271 | -- | 17573 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1302 | |
| 21 | 2110-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 1 | 851,00 | -- | 851 | -- | 851 | -- | 919 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 22 | 2110-0302-0107<br>РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 10 | 786,00 | -- | 7860 | -- | 7860 | -- | 8489 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 629 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | м | 3 | 398,30 | 3,46 | 1195 | 10 | 2 | 856 | 2215 |
| | | | | 394,50 | 1,67 | 1183 | 5 | | 164 | |
| 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 3 | 895,00 | -- | 2685 | -- | 2685 | -- | 2900 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 3 | 2120,00 | -- | 6360 | -- | 6360 | -- | 6869 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 1208-0101-2706 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска воронок с земли, лестниц и подмостей | шт. | 1 | 571,64 | 2,13 | 572 | 2 | 1 | 411 | 1061 |
| | | | | 569,23 | 1,02 | 569 | 1 | | 79 | |
| 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 1 | 4208,00 | -- | 4208 | -- | 4208 | -- | 4545 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |
| 1208-0101-2703 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска колен с земли, лестниц и подмостей | шт. | 1 | 687,42 | 2,13 | 687 | 2 | -- | 494 | 1276 |
| | | | | 685,01 | 1,02 | 685 | 1 | | 95 | |
| 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 1 | 1474,00 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 1208-0101-2705 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска отливов (отметов) | шт. | 1 | 571,64 | 2,13 | 572 | 2 | 1 | 411 | 1061 |
| | | | | 569,23 | 1,02 | 569 | 1 | | 79 | |
| 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 1 | 1474,00 | -- | 1474 | -- | 1474 | -- | 1592 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство | м2 покрытия | 44 | 605,84 | 42,94 | 26657 | 1889 | 931 | 17830 | 48045 |
| | | | | 541,75 | 21,06 | 23837 | 927 | | 3559 | |
| 2107-0509-0511 РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм | м2 | 45,188 | 2278,00 | -- | 102938 | -- | 102938 | -- | 111173 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 8235 | |
| 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми | м2 потолков | 47,8 | 885,42 | 18,06 | 42323 | 863 | 1145 | 29325 | 77379 |
| | | | | 843,41 | 8,65 | 40315 | 413 | | 5732 | |
| 2107-0509-0511 РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм | м2 | 49,0906 | 2278,00 | -- | 111828 | -- | 111828 | -- | 120775 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 8946 | |
| 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Шпаклевка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 78 | 1500,26 | 14,80 | 117021 | 1154 | 52801 | 45665 | 175701 |
| | | | | 808,54 | 4,58 | 63066 | 358 | | 13015 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 78 | 485,34 | 3,59 | 37856 | 280 | 13623 | 17344 | 59616 |
| | | | | | 307,09 | 1,74 | 23953 | 135 | | 4416 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 2437420 | 80390 | 1776052 | 435494 | 3102748 |
| | | | | | | | 580983 | 23867 | -- | 229835 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2424359 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 850043 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 594505 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 925658 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 428044 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 228192 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3080595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 538 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 594505 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 13061 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 347 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10345 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7448 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1641 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10345 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3102746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 547 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 604850 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Фасад** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Дверные и оконные проемы** | | | | | | | | | | |
| 38 | 1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 3,78 | 1043,59 | 163,08 | 3945 | 616 | -- | 2622 | 7092 |
| | | | | | 880,51 | 82,97 | 3328 | 314 | | 525 | |
| 39 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,78 | 2688,86 | 47,11 | 10164 | 178 | 1514 | 6152 | 17621 |
| | | | | | 2241,15 | 19,26 | 8472 | 73 | | 1305 | |
| 40 | 2109-0402-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 3,78 | 66139,00 | -- | 250005 | -- | 250005 | -- | 270006 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20000 | |
| 41 | 1146-0401-1102<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка | м2 | 4,1 | 1626,96 | 163,08 | 6671 | 669 | -- | 4566 | 12136 |
| | | | | | 1463,88 | 82,97 | 6002 | 340 | | 899 | |
| 42 | 1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 4,1 | 2696,26 | 162,88 | 11055 | 668 | 4074 | 4776 | 17097 |
| | | | | | 1539,77 | 78,11 | 6313 | 320 | | 1266 | |
| 43 | 2109-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,1 | 13351,00 | -- | 54739 | -- | 54739 | -- | 59118 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4379 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 4,4 | 883,27 | 4,83 | 3886 | 21 | 2866 | 727 | 4983 |
| | | | | 227,16 | 2,35 | 999 | 10 | | 369 | |
| 45 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 4,4 | 1133,00 | -- | 4985 | -- | 4985 | -- | 5384 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | |
| 46 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 1,93 | 33643,37 | 19,20 | 64932 | 37 | 37139 | 19984 | 91709 |
| | | | | 14381,29 | -- | 27756 | -- | | 6793 | |
| 47 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,34 | 1182,76 | 30,68 | 13413 | 348 | 4189 | 6601 | 21614 |
| | | | | 782,69 | 25,73 | 8876 | 292 | | 1601 | |
| 48 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу | м откоса | 3,184 | 560,11 | 4,88 | 1783 | 16 | 579 | 860 | 2855 |
| | | | | 373,23 | 1,96 | 1188 | 6 | | 211 | |
| 49 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,0016 | 2819643,00 | -- | 4511 | -- | 4511 | -- | 4872 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| | 2.2 Фасад | | | | | | | | | |
| 50 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 146 | 2576,97 | 17,36 | 376238 | 2534 | 170903 | 146328 | 564371 |
| | | | | 1389,05 | 2,96 | 202801 | 433 | | 41805 | |
| 51 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Облицовка сайдингом по каркасу | м2 | 146 | 738,55 | 2,63 | 107828 | 384 | 50779 | 40903 | 160629 |
| | | | | 388,12 | 0,99 | 56665 | 144 | | 11898 | |
| 52 СТПРАЙС | Панели фасадные САЙДИНГ С ФАСОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | м2 | 167,9 | 3907,95 | -- | 656145 | -- | 656145 | -- | 708637 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 52492 | |
| 53 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Карниз. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 10,8 | 2576,97 | 17,36 | 27831 | 187 | 12642 | 10824 | 41748 |
| | | | | 1389,05 | 2,96 | 15002 | 32 | | 3092 | |
| 54 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Карниз.Облицовка сайдингом по каркасу | м2 | 10,8 | 738,55 | 2,63 | 7976 | 28 | 3756 | 3026 | 11882 |
| | | | | 388,12 | 0,99 | 4192 | 11 | | 880 | |
| 55 СТПРАЙС | Панели фасадные САЙДИНГ С ФАСОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | м2 | 12,42 | 3907,95 | -- | 48537 | -- | 48537 | -- | 52420 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 3883 | |
| 56 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Облицовка сайдингом лестницы /без устройства каркаса/ | м2 | 3,6 | 738,55 | 2,63 | 2659 | 9 | 1253 | 1009 | 3961 |
| | | | | 388,12 | 0,99 | 1397 | 4 | | 293 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | СТПРАЙС | Панели фасадные САЙДИНГ С ФАСОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | м2 | 4,14 | 3907,95 | -- | 16179 | -- | 16179 | -- | 17473 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1294 | |
| 58 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 144,954 | 744,95 | 1,86 | 107983 | 270 | 38794 | 49715 | 170314 |
| | | | | | 475,46 | 0,90 | 68919 | 130 | | 12616 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1781465 | 5966 | 1363589 | 298093 | 2245922 |
| | | | | | | | 411910 | 2108 | -- | 166361 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1521295 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 326972 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 405474 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 785097 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 291941 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 145059 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1958296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 361 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 405474 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 260169 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1514 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8544 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 250005 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6152 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21306 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 287627 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8544 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2245923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 414019 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 5348670 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 992893 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 86356 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 25976 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3139641 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 733587 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 396196 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5 348 670 | | | | | |
| | | Временные здания (1,5х0,8)% | Тенге | | | 64 184 | | | | | |
| | | ИТОГО с затратами на временные здания | Тенге | | | 5 412 854 | | | | | |
| | | Зимний коэффициент, 2,2% | Тенге | | | 119 083 | | | | | |
| | | ИТОГО с зимним коэфф-м | Тенге | | | 5 531 936 | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты, 2% | Тенге | | | 110 639 | | | | | |
| | | ИТОГО с непредвиденными затратами | Тенге | | | 5 642 575 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2019 года | Тенге | | | 5 642 575 | | | | | |
| | | Итого в ценах 2020года (МРП = 2651 тенге), К=1,05 | Тенге | | | 5 924 704 | | | | | |
| | | НДС, 12% | Тенге | | | 710 964 | | | | | |
| | | ИТОГО с НДС | Тенге | | | 6 635 668 | | | | | |
| | | Скидка подрядчика | Тенге | | | 635 668 | | | | | |
| | | ИТОГО со скидкой, коэф-т 0,9042043079108 81 | Тенге | | | 6 000 000,00 | | | | | |
| | | в том числе НДС | | | | 642 857,14 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ЗАКАЗЧИК | Принял | Авторский надзор: | Исполнитель: |
| КГКП "Ясли-сад "Колобок" акимата г.Сарани | Технический надзор: | ТОО "НИКА-К" | ТОО "Сары-Арка Тех" |
| ГУ "Отдел образования города Сарани" | ТОО "Стройтехнология" | Директор Кравцова М.Н: | Директор Хижняк В.В.: |
| Заведующая Коробова Т.В.: | И.о. директора Ахметов Е.А. | | |