Заказчик: **ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: **Работы по "Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2020 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	договор №	дата	источник финансированя		Организац-правовая форма	
Заказчик		14/02-20	17.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала 2020 года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Всего
		в отчетном месяце за 2020года	СМР (в сметных базисных ценах 2020года	из них в отчетном месяце за 2020года	по монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019года	Дополни тельные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС 12 %	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы	211 222 485	46 891 285						5 024 066	46 891 285
Алюминиевые конструкции	44 158 008	9 012 510						965 626	9 012 510
Отопление	8 347 886	296 167						31 732	296 167
Вентиляция	22 024 960	15 774 853						1 690 163	15 774 853
Водоснабжение и канализация	16 546 030	8 168 223						875 167	8 168 223
Электромонтажные работы	8 111 716	3 906 278						418 530	3 906 278
ВСЕГО:	**310 411 085**	**84 049 316**						**9 005 284**	**84 049 316**

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Жулкашев А.С.

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.

Дарасы 28.09.20
Объемы выполненных работ подтверждаю
28.09.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы
(Общестроительные работы)

Ф-2

Акт

выполненных работ за Сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КЖ, КМ							
	Кладка кирпичных перегородок	м2	165,98	0	0	3 200	531 136	531 136
	кирпич 250х120х65	шт	8 880	58	510 600	0	0	510 600
	раствор М-100	м3	3,98	14 835	59 043	0	0	59 043
	гернит толщ.20мм	м	421,50	575	242 363	0	0	242 363
				0	0	0	0	
	Устройство сердечников МС-1 и перемычек ПМ-1	м3	2,45	0	0	9 216	22 579	22 579
	бетон В15	м3	2,57	15 525	39 938	0	0	39 938
	арматура Д-12 А3	тн	0,10	249 550	24 955	0	0	24 955
	арматура Д-6 А1	тн	0,05	270 250	13 513	0	0	13 513
	сетка арматурная 5Вр-1, 4Вр-1	тн	0,20	372 600	74 520	0	0	74 520
	Монтаж металлоконструкции лестницы в осях Г-Е, у оси 4	тн	0,857	0	0	203 008	174 031	174 031
	металлоконструкция	тн	0,900	517 500	465 814	0	0	465 814
	Монтаж металлоконструкции пожарной лестницы у оси А в	тн	1,449	0	0	203 008	294 159	294 159
	металлоконструкция	тн	1,521	517 500	787 350	0	0	787 350
	Устройство монолитного перекрытия на отм.+22,35	м3	29,80	0	0	23 040	686 592	686 592
	бетон В25	м3	31,29	17 940	561 343	0	0	561 343
	арматура Д-12 А3	тн	5,08	249 550	1 268 554	0	0	1 268 554
	арматура Д-8 А3	тн	0,75	249 550	186 079	0	0	186 079
	Расходные материалы	тг	1,00	85 000	85 000	0	0	85 000

	Итого КЖ, КМ				**4 319 071**		**1 708 496**	**6 027 567**
	Внутренняя отделка							
	Перегородки							
	Устройство перегородок толщиной 150мм из ГКЛ обычного в 2 слоя с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля (0,6мм) шагом 400мм	м2	381,760	6 645	2 536 795	4 500	1 717 920	4 254 715
				0	0	0	0	
	Устройство шумоизоляции из минплиты толщ.100мм	м2	381,760	1 610	614 634	1 114	425 128	1 039 762
				0	0	0	0	
	Усиление металлоконструкцией алюминиевых перегородок	тн	1,434	517 500	742 095	203 008	291 113	1 033 208
				0	0	0	0	
	Облицовка ГКЛ по готовому каркасу вверха алюминиевых перегородок	м2	145,600	1 900	276 640	896	130 458	407 098
	Стена							
				0	0	0	0	
	Отбивка вручную старой штукатурки	м2	165,810	0	0	1 178	195 258	195 258
	Огрунтовка стен	м2	527,17	69	36 375	339	178 816	215 191
				0	0	0	0	
	Высококачественная штукатурка толщ.20мм	м2	423,77	0	0	2 496	1 057 730	1 057 730
	штукатурка выравнивающая Микстум	кг	14 408,18	55	792 450	0	0	792 450
	стеклосетка 10х10	м2	444,96	115	51 170	0	0	51 170
				0	0	0	0	
	Облицовка стен из ГКЛ с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля толщ.0,6мм шагом 400мм	м2	196,440	3 645	716 024	2 560	502 886	1 218 910
	Левкас стен	м2	4 295,03	0	0	2 144	9 208 544	9 208 544
	шпаклевка выравнивающая типа Алинекс	кг	15 462,11	120	1 855 453	0	0	1 855 453
	Потолок							
				0	0	0	0	
	Отбивка вручную потолков	м2	35,0	0	0	1 178	41 216	41 216
	Левкас потолков	м2	1 997,85	0	0	2 592	5 178 427	5 178 427
	шпаклевка выравнивающая типа Алинекс	кг	7 192,26	120	863 071	0	0	863 071
				0	0	0	0	
	Расходные материалы	тг	1,00	212 000	212 000	0	0	212 000
	Итого Внутренняя отделка				**8 696 707**		**18 927 497**	**27 624 203**
	Фасад							

	Монтаж металлоконструкции ограждения ОГЛН1-1, 1-1-2, 1-3,1- 4, 1-5, 1-6, 1-7, РЛ-1, 2, ОГЛН2-1, 2-2, 2-3, [illegible], 2-5, 2-6, 2-7, ОГЛН3-1	тн	5,03	0	0	203 008	1 021 333	1 021 333
	металлоконструкция	тн	5,283	517 500	2 733 720	0	0	2 733 720
				0	0	0	0	
	Огрунтовка металлоконструкции	м2	176,93	1 150	203 470	1 280	226 470	429 940
				0	0	0	0	
	Расходные материалы	тг	1,00	93 100	93 100	0	0	93 100
	Итого Фасад				**3 030 289**		**1 247 804**	**4 278 093**
	Кровля							
	Тип 1 в осях А-И/5-8			0	0	0	0	
	Устройство стяжки толщ.50мм	м2	366,80	0	0	2 349	861 540	861 540
	бетон В15	м3	19,26	15 525	298 965	0	0	298 965
				0	0	0	0	
	Устройство геотекстиля	м2	366,80	748	274 183	486	178 412	452 595
				0	0	0	0	
	Укладка теплоизоляционного слоя толщ.150мм	м2	366,80	0	0	627	230 057	230 057
	пеноплэкс	м3	57,77	29 900	1 727 353	0	0	1 727 353
	клей	кг	3 668,00	184	674 912	0	0	674 912
				0	0	0	0	
	Устройство геотекстиля	м2	366,80	748	274 183	486	178 412	452 595
				0	0	0	0	
	Устройство стяжки толщ.20мм	м2	366,80	0	0	2 349	861 540	861 540
	бетон В15	м3	7,70	15 525	119 586	0	0	119 586
				0	0	0	0	
	Монтаж металлоконструкции ограждении ОГК1, ОГК2, ОГК3 и стремянки СМ	тн	0,8685	0	0	203 008	176 312	176 312
	металлоконструкция	тн	0,912	517 500	471 921	0	0	471 921
				0	0	0	0	
	Тип 2 в осях В-Ж/1-3			0	0	0	0	
	Устройство стяжки толщ.50мм	м2	140,00	0	0	2 349	328 832	328 832
	бетон В15	м3	5,88	15 525	91 287	0	0	91 287
				0	0	0	0	
	Устройство геотекстиля	м2	140,00	748	104 650	486	68 096	172 746
				0	0	0	0	
	Укладка теплоизоляционного слоя толщ.150мм	м2	140,00	0	0	627	87 808	87 808
	пеноплэкс	м3	22,05	29 900	659 295	0	0	659 295
	клей	кг	1 400,00	184	257 600	0	0	257 600
				0	0	0	0	
	Устройство геотекстиля	м2	140,00	748	104 650	486	68 096	172 746
				0	0	0	0	
	Устройство стяжки толщ.20мм	м2	140,00	0	0	3 072	430 080	430 080

	бетон В15	м3	2,94	15 525	45 644	0	0	45 644
				0	0	0	0	
	Монтаж металлоконструкции ограждении и стремянки	тн	0,343	0	0	203 008	69 632	69 632
	металлоконструкция	тн	0,360	517 500	186 378	0	0	186 378
				0	0	0	0	
	Расходные материалы	тг	1,00	132 000	132 000	0	0	132 000
	Итого Кровля				**5 422 606**		**3 538 816**	**8 961 422**
	Всего				**21 468 672**	**-**	**25 422 613**	**46 891 285**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%							2 344 564
	Аванс 30%							14 067 386
	Итого к оплате							30 479 335

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"
_____ Жулкашев А.С.

28.09.20.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"
_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных работ подтверждаю
28.09.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"
Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы
(Алюминиевые конструкции)

Ф-2

Акт

выполненных работ за Сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Алюминиевые наружние окна и витражи с рассечкой							
	Поставка материалов и комплектующих	м2	114,61	35 000	4 011 350		0	4 011 350
	Заполнение	м2	137,00	22 900	3 137 300		0	3 137 300
	Монтаж стекла и каркаса	м2	114,61		0	25 000	2 865 250	2 865 250
	Всего				**7 148 650**		**2 865 250**	**10 013 900**
	Скидка 10%				**714 865**		**286 525**	**1 001 390**
	Всего				**6 433 785**	**-**	**2 578 725**	**9 012 510**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%							450 626
	Аванс 30%							2 703 753
	Итого к оплате							5 858 132

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

"КАЗСТРОЙЦЕНТР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Фарессов 28.09.20

ЖК / ИП ОЛАН

Объем выполненных работ подтверждаю 28.09.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Ф-2

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы **(Отопление)**

Акт
выполненных работ за Сентябрь 2020г.

№	Наименование затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость материала за единицу	Общая стоимость материала	Стоимость работ за единицу	Общая стоимость работ	Всего по смете
	Отопление							
	Трубы стальные водогазопроводные ф20х2,8	м	100	747	74 664	622	62 220	136 884
	Трубы стальные водогазопроводные ф25х3,2	м	80	1 120	89 597	871	69 686	159 283
	Итого				**164 261**		**131 906**	**296 167**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%							14 808
	Аванс 30%							88 850
	Итого к оплате							192 509

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Дарсеев 28.09

Объем выполненных работ подтверждаю
28.09.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Ф-2

Объект: Работы по "Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы **(Вентиляция)**

Акт
выполненных работ за Сентябрь 2020г.

№	Наименование	ед	кол-во	Материалы	сего материал	Работа	Всего работа	ВСЕГО
	Вентиляция							
	Система П1							
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.	1	3 141 600	3 141 600	314 160	314 160	3 455 760
	(Расход приточ. воздуха 1850 м3/ч, Распол. напор 300 Па,)			-	0	-	0	0
	а. панельный фильтр	шт	1	-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектора 3/47221	шт	1	-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт	1	-	0	-	0	0
	(0 коллектора 5/87028 1			-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигателем (X).7квт, 4000об/мин 1	шт	1	-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус.терноманометры.сЬильтр, насос, трехходовой клапан)	шт	1	-	0	-	0	0
	Система П2			-	0	-	0	0
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.	1	3 141 600	3 141 600	314 160	314 160	3 455 760
	(Расход приточ. воздуха 1820 м3/ч, Распол. напор 250 Па,)			-	0	-	0	0
	а. панельный фильтр	шт	1	-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектора 3/4722 1	шт	1	-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт	1	-	0	-	0	0
	(0 коллектора 5/87028 1			-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигателем (0.7квт. 4000об/мин 1	шт	1	-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус,терноманометры,фильтр, насос, трехходовой клапан)	шт	1	-	0	-	0	0
	Система П3			-	0	-	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система В1			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	119 381	119 381	18 850	18 850	138 230

	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система В2			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	119 381	119 381	18 850	18 850	138 230
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система В3			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	46 496	46 496	10 053	10 053	56 549
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система В4			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	35 186	35 186	6 283	6 283	41 469
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система В5			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	74 142	74 142	12 566	12 566	86 708
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система В6			-	0	-	0	0
	Огнезадерживающий клапан с электро-механическим приводом, с возратной пружиной, нормально открытым	шт	3	157 080	471 240	18 850	56 549	527 789
	Система В7			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	35 186	35 186	6 283	6 283	41 469
	Система ПД1			-	0	-	0	0
	Клапан обратный огнезадерживающий АЗЕ 073.000-07 (500х500)	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Клапан обратный огнезадерживающий АЗЕ 073.000 (200х200)	шт	1	157 080	157 080	18 850	18 850	175 930
	Система ВД1			-	0	-	0	0
	Крышной вентилятор дымоудаления Ь=14000м3/ч,	компл.	1	867 082	867 082	87 965	87 965	955 046
	С электродвигателем (Ы= 5,5кВт,Р=1000Па, п=1500об/мин)			-	0	-	0	0
	Клапан дымоудаления КЭД-01-350*350-1ЭМ-вн	шт	6	182 213	1 093 277	18 850	113 098	1 206 374
	Система П1а			-	0	-	0	0
	Приточная установка подвесная в комп, с автоматикой	компл.	1	3 141 600	3 141 600	314 160	314 160	3 455 760
	(Расход приточ. воздуха 2200 м3/ч, Распол. напор 300 Па,)			-	0	-	0	0
	а. панельный фильтр	шт	1	-	0	-	0	0
	б. водяной нагреватель (0 коллектопа 3/4722 1	шт	1	-	0	-	0	0
	в. охладительтель с прямым испарением с каплеуловителем	шт	1	-	0	-	0	0
	(0 коллектора 5/87028)			-	0	-	0	0
	г. вентилятор PLUG с эл. двигателем (0.7квт, 4000об/мин)	шт	1	-	0	-	0	0
	е. узел регулирования тепловой мощности водяного нагревателя (корпус,терноманометры,фильтр, насос, трехходовой клапан)	шт	1	-	0	-	0	0
	Диффузор потолочный регулируемый	шт	3	21 614	64 843	3 770	11 310	76 152
	Система Вla			-	0	-	0	0
	Канальный вентилятор	компл.	1	266 408	266 408	37 699	37 699	304 107
	Диффузор потолочный регулируемый	шт	3	21 614	64 843	3 770	11 310	76 152

	Всего Вентиляция				**14 253 062**		**1 521 791**	**15 774 853**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%							788 743
	Аванс 30%							4 732 456
	Итого к оплате							10 253 655

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

Дарисов 28.09.20

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных работ подтверждаю
28.09.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" Ф-2
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы **(Водопровод и канализация)**

Акт
выполненных работ за Сентябрь 2020г.

№	Наименование затрат	Ед.изм.	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
	ВОДОПРОВОДХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ /ВУ насосная станция на отм -4,800							
1	Насосная установка повышения давления(хоз-питьевого назнач.) H=30m,Q= 2,98 л/сек, N=2.2kBt(1 раб., 1рез.) Wilo. CO-2MHIE-803-2G/VR-EB8	комп	1	1 507 968	1 507 968	125 664	125 664	1 633 632
2	Насосная установка повышения давления(противопожарн. назнач.) H=30m,Q= 2,6л7сек, N=1.5kBt(1 раб., 1рез.) Wilo. COR-2 Helix V1004/K/SK-FFS-S	комп	1	4 523 904	4 523 904	251 328	251 328	4 775 232
3	Трубы стальные электросварные,прямошовные 0114х3,5мм	м	36	5 027	180 956	1 885	67 859	248 815
4	Трубы стальные электросварные,прямошовные 057х3,5мм (хоз-питьевого назначения)	м	7,7	3 770	29 028	1 885	14 514	43 543
5	Трубы стальные электросварные,прямошовные 057х3,5мм (противопожарного назначения)	м	29,8	2 513	74 896	1 257	37 448	112 344
	Задвижка упругозапирающаяся д=80мм	шт	8	62 832	502 656	10 053	80 425	583 081
11	Задвижка упругозапирающаяся д=50мм	шт	5	50 266	251 328	10 053	50 266	301 594
13	Обратный клапан 6 =50мм	шт	1	31 416	31 416	10 053	10 053	41 469
14	Компенсатор антивибрационный, фланцевый Д=50мм	шт	4	18 850	75 398	6 283	25 133	100 531
	КАНАЛИЗАЦИЯХОЗ-БЫТОВАЯ /К1п/на отм.-4,800			-	0	-	0	0
1	Трубы чугунные канализационные 0150 с фасонными частями	м	5	16 336	81 682	5 027	25 133	106 814
4	Трубы полиэтиленовые канализационные 0110	м	22	1 257	27 646	1 257	27 646	55 292
	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ /КТ/			-	0	-	0	0
1	Трубы полиэтиленовые канализационные 0110	м	22	1 257	27 646	1 257	27 646	55 292
	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ /К3/ (Буфет)			-	0	-	0	0
12	Трап 0100 пластиковый	шт	3	17 593	52 779	6 283	18 850	71 628
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ /К2/			-	0	-	0	0
4	Трубы стальные водогазопроводные 032х3,5мм	м	10	1 508	15 080	1 005	10 053	25 133
7	Вентиль запорный муфтовый 032	шт	2	5 655	11 310	1 257	2 513	13 823
	Всего ВК				**7 393 693**		**774 530**	**8 168 223**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%							408 411
	Аванс 30%							2 450 467
	Итого к оплате							5 309 345

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Дарису 28.09.20

Объем выполненных работ подтверждаю 28.09.20г

Заказчик: ТОО "Казахская фармацевтическая ком ия "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Ф-2

Объект: Работы по Реконструкции административно-производственного здания (литер А), ул.Маметова, дом 54А в Алмалинском районе г.Алматы
(Электромонтажные работы)

Акт
выполненных работ за Сентябрь 2020г.

№	Наименование затрат	кол-во	Матер	Всего матер	Работа	Всего раб	Всего
106	Кабель ВВГнг(А)-LS2х1,5 мм	20	219	4 386	185	3 696	8 082
107	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм	1398	234	327 244	185	258 350	585 594
108	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм	3647	345	1 258 069	185	673 966	1 932 035
113	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 мм	5	1 257	6 283	308	1 540	7 823
116	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 мм	100	7 638	763 840	1 232	123 200	887 040
121	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20мм	5120	33	170 312	62	315 392	485 704
	Итого			**2 530 134**		**1 376 144**	**3 906 278**

Данные сведения предоставляются для оплаты:

	Гарантия качества 5%						195 314
	Аванс 30%						1 171 883
	Итого к оплате						2 539 081

ЗАКАЗЧИК:

Исполнительный директор
ТОО "КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»"

_____ Жулкашев А.С.

28 09 20.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Казстройцентр"

_____ Тоянов К.К.

Объем выполненных работ подтверждаю
28.09.20